AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	68
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 22 PY 214-21 PARC N°3 C2-5 C68**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
510	MEMORIA DE CALCULO OBRA	12632-12670
511	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -COTIZACION	12671-12672
512	INFORME DE OBRA	12673-12749
513	BITACORA DE OBRA	12750-12834

Fecha de Elaboración		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 214-21 PARC N°3 C2-5 C68

Firma		Firma	
Nombre:	OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	Nombre:	MANUEL HUMBERTO CORREDOR
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/11/20	2023/11/21

Detalle

DIC.

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUANAROPULOS	**No. Producto**	04249381115
No. Identificación	14676350	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/20	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,350,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A321233250008
Estado	DEB	**Información**	ARRIENDO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXT004QHLO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12632

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/26 16:41

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUANAROPULOS
No. Identificación	14676350
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	710857467
Fecha Pago/Débito	2023/12/26
Fecha Transacción	2023/12/26
Valor Transacción	$1,350,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OYZ004JMZO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	04249381115
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	12
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	710A321233600059
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/04 09:33

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ABEL RUBIANO
No. Identificación	1123510173
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	710857467
Fecha Pago/Débito	2024/01/04
Fecha Transacción	2024/01/04
Valor Transacción	$1,991,175.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	24004031A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	89054296461
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	710A321240040063
Información Adicional	ARRIENDO
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12634

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/02/23	2024/02/24

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUNAROPOLUS	**No. Producto**	04249381115
No. Identificación	14678350	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/02/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/02/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,350,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A321240540162
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBW004LJFO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12635

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/02/23	2024/02/24

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUNAROPOLUS	**No. Producto**	04249381115
No. Identificación	14676350	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/02/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/02/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,350,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A321240540163
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBW004LJFO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12636

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/03/22	2024/03/22

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUNAROPOLUS SARMIE	**No. Producto**	04249381115
No. Identificación	14676350	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	26
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/03/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/03/22	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,350,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32124082016S
Estado	DEB	**Información**	ALQ FINZA
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCV004H1VO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

12637

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/05/10	2024/05/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUNAROPOLUS SARMIE	**No. Producto**	04249381115
No. Identificación	14676350	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	31
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/05/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/05/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,410,749.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A3212413100SR
Estado	DEB	**Información**	ARREND FINCA S MARIA
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEJ004MFMN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

12638

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/06/12	2024/06/12

Beneficiario/Cliente a Debitar
JONATHAN ANDRES LADINO

Estado

Detalle

Junio

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUNAROPULOS	No. Producto	04249381115
No. Identificación	14676350	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/06/12	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/06/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$1,228,502.05	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	710A32124164000F
Estado	DEB	Información	ARRIENDO
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO
No. Control	241640103	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12639

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/07/19	2024/07/19

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL GUNAROPULOS	**No. Producto**	04249381115
No. Identificación	14676350	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/19	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,350,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32124201000C
Estado	DEB	**Información**	ARREND SANT MARIA
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGS004G4IO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12640

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS - PAGA

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	**2021005500214**
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/03/2025
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	251-2023		

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS PMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		
			Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
PMA 2.1	SERVICIO DE BAÑOS	MES	$ 700.000,00	$ 850.000,00	$ 700.000,00
PMA 3.2	KIT DE DERRAME	UND	$ 165.000,00	$ 200.000,00	$ 165.000,00

Mediante el presente documento, BORIS JOSE GAITAN CUERVO representante legal de CONSORCIO INTER AIM quien ejerce la Interventoria del proyecto y DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ representante legal de CONSORCIO HALCON Contratista de Obra, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los items correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS PMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
PMA 1.1	AYUDANTE	MES	$ 1.335.094,00
PMA 2.1	SERVICIO DE BAÑOS	MES	$ 700.000,00
PMA 3.2	KIT DE DERRAME	UND	$ 165.000,00
PMA 4.1	APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	$ 7.951.552,00
PMA 4.2	COMPENSACION FORESTAL	UND	$ 20.000.000,00

NOTAS:

1. Los precios unitarios correspondientes a los Item de IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N°100-37-088-2023 y los costos vigentes determinados con el estudio de mercado.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que interviene en ella, el día **30/08/2023**

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12691

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA
112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS	
CAPITULO:	PMA 1 PERSONAL	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMA 1,1	**AYUDANTE**	MES

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1					
2					
				Subtotal	**0**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	**0**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6	AYUDANTE	1	MES	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
				Subtotal	**$ 1.335.094,00**

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	**0**
					Total Costo Directo	**$ 1.335.094,00**

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 30 AGO. 2023

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12642

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

PRECIOS DE REFRENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

1.1 PERSONAL PROFESIONAL						
CÓDIGO	TIPO	CATEGORÍA	TARIFA MAXIMA MENSUAL	VALOR DÍA	PROFESIONAL (AÑOS)	EXPERIENCA ESPECÍFICA (AÑOS)
T01	PROFESIONAL	1	$ 14.586.156,00	$ 486.205,00	Mínimo 12	Mínimo 10
T02	PROFESIONAL	2	$ 11.114.805,00	$ 370.494,00	Mínimo 10	Mínimo 7
T03	PROFESIONAL	3	$ 9.381.445,00	$ 312.715,00	Mínimo 8	Mínimo 5
T04	PROFESIONAL	4	$ 7.989.201,00	$ 266.307,00	Mínimo 6	Mínimo 4
T05	PROFESIONAL	5	$ 7.203.555,00	$ 240.119,00	Mínimo 4	Mínimo 3
T06	PROFESIONAL	6	$ 6.424.083,00	$ 214.136,00	Mínimo 3	Mínimo 1
T07	PROFESIONAL	7	$ 4.857.422,00	$ 161.914,00	Mínimo 2	
T08	PROFESIONAL	8	$ 4.584.221,00	$ 152.807,00	Mínimo 1	

Estudios de posgrado con título		
NIVEL DE ESTUDIOS	Exp. Profesional (años)	Exp. Específica (años)
ESPECIALIZACIÓN	2	1,0
MAESTRÍA	3	1,5
DOCTORADO	4	2

T41

1.2 PERSONAL TECNICO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO GRUPO	GRUPO	CÓDIGO	TIPO	TARIFA MÁXIMA MENSUAL	VALOR DÍA
401	Oficial	T09	OFICIAL	$ 2.001.596,00	$ 66.720,00
401	Oficial	T10	PLOMERO ELECTRICISTA	$ 2.333.803,00	$ 77.793,00
402	Ayudante	T11	AYUDANTE	$ 1.335.094,00	$ 44.503,00
405	Profesional	T12	ADMINISTRADOR	$ 3.950.959,00	$ 131.699,00
406	Técnico	T13	TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA	$ 4.067.962,00	$ 135.599,00
406	Técnico	T14	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 3.576.966,00	$ 119.232,00
406	Técnico	T15	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 3.758.739,00	$ 125.291,00
406	Técnico	T16	LABORATORISTA AUXILIAR	$ 2.630.491,00	$ 87.683,00
406	Técnico	T17	OPERADOR EQUIPO PERFORACION	$ 3.376.389,00	$ 112.546,00
406	Técnico	T18	OPERARIO	$ 2.668.099,00	$ 88.937,00
406	Técnico	T19	OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	$ 2.256.498,00	$ 75.217,00
406	Técnico	T20	INSPECTOR 1	$ 3.085.968,00	$ 102.866,00
406	Técnico	T21	INSPECTOR 2	$ 2.778.835,00	$ 92.628,00
406	Técnico	T22	BATIMETRISTA INSPECTOR	$ 4.239.290,00	$ 141.310,00
406	Técnico	T23	BATIMETRISTA AUXILIAR	$ 3.478.767,00	$ 115.959,00
406	Técnico	T24	AUXILIAR ADMIN - ALMACENISTA	$ 2.818.532,00	$ 93.951,00
406	Técnico	T25	SECRETARIA	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
406	Técnico	T26	SECRETARIA 1	$ 2.289.927,00	$ 76.331,00
406	Técnico	T27	SECRETARIA 2	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
408	Maestro	T28	MAESTRO DE OBRA	$ 4.003.192,00	$ 133.440,00
409	Conductor	T29	CONDUCTOR	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
409	Conductor	T30	MOTORISTA	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
410	Vigilante de obra	T31	CELADOR ARMADO*	$ 13.031.915,00	$ 434.397,00
412	Comisión topográfica	T32	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 4.239.290,00	$ 141.310,00
412	Comisión topográfica	T33	TOPOGRAFO AUXILIAR	$ 3.478.767,00	$ 115.959,00
412	Comisión topográfica	T34	CADENERO 1	$ 2.630.491,00	$ 87.683,00
412	Comisión topográfica	T35	CADENERO 2	$ 2.289.927,00	$ 76.331,00
414	Otra Mano de obra	T36	DIBUJANTE 1	$ 3.750.382,00	$ 125.013,00
414	Otra Mano de obra	T37	DIBUJANTE 2	$ 3.031.645,00	$ 101.055,00

*24 HORAS POR 30 DIAS DIVIDIDOS EN 3 TURNOS DE 8 HORAS DIARIAS INCLUYE PRESTACIONES DE LEY, ADMINISTRACION Y SERVICIOS SEGÚN RESOLUCION 224 DE 2008 SUPERVIGILANCIA CISCULAR EXTERNA 0435 DE DIC 30 DE 2014 TARIFAS 2015 CELADURIA PARA (3) TURNOS

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12643

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS
CAPITULO:	PMA 2 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMA 2,1	**SERVICIO DE BAÑOS**	MES

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1					
2					
				Subtotal	**0**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3	**SERVICIO DE BAÑOS**	1	**MES**	**$ 700.000,00**	**$ 700.000,00**
4					
5					
				Subtotal	**$ 700.000,00**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6					
				Subtotal	**$ 0,00**

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	**0**
					Total Costo Directo	**$ 700.000,00**

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 30 AGO. 2023

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12699

C1

Bamocol
Aseo Industrial y Sanidad Portátil
NIT. 805.009.601-8

Castilla La Nueva, Agosto 29 de 2023

CVS 2507


Señores

CONSORCIO HALCÓN

NIT. 901.666.148

Asunto: Cotización servicio de una (1) unidad sanitaria portátil (USP) con aseo semanal.

Atendiendo su solicitud, le ofrecemos Unidades Sanitarias Portátiles (USP) **tipo Flush** elaborada en polietileno de alta densidad (HDPE), con un sistema de recirculación que evita ver los desechos al fondo del tanque y permite lavar el sanitario después de cada uso. Está equipado con orinal independiente, techo traslucido, rejillas de ventilación y una capacidad de 300 usos completos (sólidos y líquidos).







Tenga en cuenta que excederse en el número de usuarios por USP implica problemas para la salud pública y el medio ambiente. Según el estándar Z4.3 de la ANSI (Instituto Nacional de Estándar Norteamericano), las USP deben ser instaladas a no más de 60 metros del área de trabajo. Esto para una jornada de 8 horas/día o 40 horas/semana. La sanidad portátil contribuye al aumento de la productividad y moral del trabajador, además de reducir costos.

12695

Oferta comercial:

Valor Aseo / Unidad	IVA 19%	Valor Aseo / Unidad	Aseos mes/ Unidad	Costo Aseos Mes / USP	No. De USP	Costo Total / Mes
$ 325.000	61.750	386.750	4	$ 1.547.000	1	$ 1.547.000

- ✓ Si en el mes se requiere un aseo adicional este será facturado con la misma tarifa
- ✓ El servicio incluye un aseo semanal por unidad
- ✓ Dosis biodegradable, dos rollos de papel higiénico, Gel Antibacterial
- ✓ La instalación y retiro son facturados como un servicio de aseo mas
- ✓ La unidad se entrega con contrato de comodato solo se facturan servicios de aseo contratados

Validez de la oferta: treinta (30) días hábiles

Disponibilidad del servicio: Solicitud con 48 horas de antelación.

Forma de pago: Anticipado mes

Documentos requeridos para la contratación:

- ✓ Cámara de Comercio no mayor a 30 días y RUT actualizado
- ✓ Orden de compra / servicio del mes correspondiente
- ✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
- ✓ Correo para envío de facturación electrónica
- ✓ Nombre completo, cargo, dirección comercial, correo electrónico, teléfono fijo y móvil del contacto principal (persona que recibe la USP en sitio).
- ✓

Los residuos provenientes de la USP se disponen en una PTAR autorizado por la localidad donde operamos y se entrega el respectivo certificado de vertimiento. Para nosotros sería muy grato prestar servicios a la entidad que usted representa. Cualquier aclaración a la presente propuesta, con gusto será atendida.

Cordialmente,

Elsa Rodriguez
Directora Sucursal Llanos
Tel 3174347411

(2)

Soluciones integrales de America S.A.S
Medio ambiente... nuestro compromiso.

NIT 901.108.301-6 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

ALQUILER, VENTA Y MANTENIMIENTOS DE BAÑOS PORTATILES, SUCCION DE POZOS SEPTICOS Y REDES SANITARIAS.

Castilla La Nueva, 28 de Agosto de 2023

SEÑORES:
CONSORCIO HALCON
NIT:
REFERENCIA: ***COTIZACION ALQUILER BAÑOS PORTATILES SIA 00072-01-2023.***

Para nosotros es grato poner a su disposición el servicio de alquiler, venta y aseo de Baños Portátiles, limpieza y recolección de aguas residuales de pozos sépticos, trampas de grasas, cajas de inspección, plantas de tratamiento y redes de desagüe, limpieza de pisos y fachadas, que ofrece nuestra empresa Soluciones Integrales de Aseo América. Con amplia experiencia en el manejo de sanidad portátil, Empresa comprometida con el medio ambiente, con el país y con el planeta, "usamos solamente químico y limpiadores Biodegradables"; contamos con los últimos diseños colores y tecnología disponible en el mercado. Nuestro baño Importado americano está diseñado para su uso en todo tipo de trabajo, resistente a la intemperie, fabricado en los mejores materiales de la más alta calidad certificados con norma ISO 9001, Múnich/08

DESCRIPCION	CANT	VALOR 1 UNID *MES	VALOR TOTAL * 1	VALOR TOTAL 1 UNIDAD * MES
ALQUILER (1) BAÑO PORTATIL AMERICANO TIPO FLUSHING DOBLE SERVICIO LETRINA Y ORINAL INDEPENDIENTES FRENTE EN CUMARAL (SECTOR RURAL) CON DOS ASEOS SEMANALES.	1	$689.076 + IVA 19%	$820.000	$820.000
ASEOS BAÑOS PORTATILES EN CASTILLA SECTOR RURAL 2 VECES POR SEMANA	16	$ 80.000+ IVA 19%	$95.200	$1.523.200
TOTAL, BRUTO				$2.343.200
IVA 19%				$445.208
TOTAL				$2.788.408

El precio incluye:

- Transporte e instalación de las unidades en el lugar indicado por el cliente.
- Aseos con equipo y operarios especializados.
- Papel higiénico blanco por aseo.
- Dosis químico biodegradable por aseo.
- Certificación mensual (debe estar al día)

Requerimientos:

- Orden de servicio, Rut, cámara de comercio y cedula representante legal.

12697

- Lugar exacto de ubicación y contacto de persona que recibe.
- La USP debe quedar ubicada en un lugar de fácil acceso para el vehículo-sobre la vía Principal
- Disponibilidad: 3 días
- Forma de pago: **RADICACION FACTURA**
- Vigencia oferta: 3 meses

CONTAMOS CON LICENCIA Y PERMISOS AMBIENTALES EXIGIDOS

www.alquilerbanos.com

Cordialmente,

HUGO F MORENO RICO
Gerencia Técnica
CEL.312 3515103

ESPECIFICACIONES DEL BAÑO PORTATIL

MARCA: ARMAL **MODELO:** TOP LINE

BAÑOS PORTATILES TIPO FLUSHING



Ficha Tecnica


Peso. vacio	185 pound	kg 83.91
Capacidad tanque	60 gal	litres 227
Medidas exteriores	43 inch	cm 109.2
Medidas interiores	90 inch	cm 228.6
Altura taza	47.20 inch	cm 119.8


12698

ESPECIFICACIONES DEL BAÑO PORTATIL

MARCA: SATELLITE **MODELO:** TUFWAY

BAÑOS PORTATILES TIPO FLUSHING





Altura:	2235mm
Ancho:	1118mm
Peso:	105kg
Volumen del tanque:	227L
Área del piso:	1041mm x 533mm
Altura del asiento:	457mm
Abertura:	1981mm x 660mm

Carrera 7 # 19-15 Camelias en Villavicencio teléfonos: 6814931-3123515103
america.soluciones@gmail.com www.alquilerbanos.com

12649

TRANSPORTES B.C.S S.A.S
900464554-4

Transporte de Carga Liquida y Seca a Nivel Nacional.
Recolección, Transporte y Aprovechamiento de Residuos.
Alquiler y Limpieza de Unidades Sanitarias Portátiles.

Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105077538

C3

Castilla La Nueva, Agosto 28 del 2023

COT: Nº 073

Asunto: **Cotización de Servicio**

Señores:
CONSORCIO HALCÓN
Ciudad.

Cordial Saludo:

En atención a su amable solicitud me permito ser una posibilidad de solución a los requerimientos de su empresa encargándonos de sus necesidades en forma integral, y presentar la siguiente oferta para el servicio de: Suministro y mantenimiento de Unidades Sanitarias Portátiles.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR POR UNIDAD MENSUAL
1	Baño	Transporte de residuos orgánicos provenientes unidades sanitarias portátiles y disposición final de líquidos, incluye (baño y limpieza de las misma 3 veces por semana según rutas establecidas.	$ 700.000

Nota: El trámite de permisos a las áreas lo debe realizar el cliente y TRANSPORTES BCS suministrara la información del personal y vehículos.

Condiciones de Oferta:

REQUISITOS: Copia RUT y Cámara de Comercio y Orden de servicio.

Valor del servicio: Crédito 30 días, según emitida la factura.

Anticipo: Ninguno

Castilla La Nueva Cra. 10 Nº 9-32 Barrió Santa Teresa
Telefax. 675 15 85 Cel.: 314 280 7399 – 320 344 38 72
Email. gerencia@transportesbcs.com
auxadministrativa@transportesbcs.com
contabilidad@transportesbcs.com

SuperTransporte

12650

- . **Requisitos:** Copia del Rut y Cámara De Comercio y Orden De Servicio.
- **Valor del servicio:** Crédito 30 días después de emitida factura.
- **Anticipo:** No aplica.
- **Duración de la presente propuesta:** (15) días) hábiles.
- **Tiempo de Entrega:** Cuando lo requiera el cliente.
- **Disponibilidad:** Inmediata.

EL VALOR INCLUYE:

- Alquiler de USP (Unidad Sanitaria Portátil).
  - Suministro de la Unidad Sanitaria Portátil.
  - Instalación de la Unidad Sanitaria Portátil en el lugar que el Cliente indique. Este acto estará acompañado del Acta de entrega de la USP.
  - Traslado de la Unidad Sanitaria Portátil a los diferentes sitios de trabajo según comunicado del cliente.
  - Desinstalación de la Unidad Sanitaria Portátil en el momento de la terminación de la relación comercial según lo notifique el cliente. Este acto estará acompañado del Acta de Entrega de la USP.

- **Servicio de Mantenimiento (Aseo) de la Unidad Sanitaria Portátil (USP):**
  - Disposición final de residuos líquidos, en planta de tratamiento de la empresa, TRANSPORTES BCS SAS.
  - Succión y aseo general.
  - Suministro de papel higiénico en cada Aseo (2 Rollo por cada limpieza).
  - Ambientador.
  - Dosis químico Biodeagradable
  - Gel antibacterial.
  - Personal Técnico Para el mantenimiento.

  Equipo de Succión con bomba al vacío.
  - Agua Potable para el uso de la USP.
  - Acta del mantenimiento de USP.

- **Cumplimientos de la norma:**
    - Licencia Ambiental otorgada por la entidad ambiental departamental COORMACARENA a la Planta de tratamiento de nuestra propiedad.
    - Convenio con la Entidad BIOPROYECTOS del municipio (Licencia Ambiental de Cormacarena)
    - Plan de Contingencia aprobado por Cormacarena
    - Contrato, ARKOF Contingencias en caso de un derrame o volcamiento del vehículo que transporta los líquidos provenientes de los baños.
    - Plan de Seguridad Vial.
    - Certificado de Gestión Calidad.
    - Certificación Mensual con la discriminación de las cantidades de residuos generados durante las actividades realizadas (según el periodo establecido)
    - Contamos con el permiso de ingreso a todas las áreas de ECOPETROL.

Notas aclaratorias de la oferta comercial.

En caso de aceptación de la presente cotización generar Orden de Servicio.

* Cualquier información adicional o inquietud relacionada con la presente propuesta gustosamente la atenderemos. Estaremos al pendiente de cualquier proposición con relación a la presente propuesta.

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente.

MARIA ELENA AGUIRRE-
Gerente

Castilla la Nueva, Septiembre 13 /2023

Señores
CONSORCIO HALCÓN
Ciudad

REF.CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS.

MARIA ELENA AGUIRRE FRANCO, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.431.931 actuando como representante legal de **TRANSPORTES BCS SAS** identificada con NIT No 900.464.554-4, manifiesto por medio de este documento que autorizo a, **CONSORCIO HALCÓN** para que transfiera las sumas de dinero a las cuales tiene derecho mi representada por concepto de servicios de transporte, a nombre de la señora **OLARTE ÑAÑEZ RAISA ROLY** identificada con C.C No 1122122988, en la cuenta bancaria de ahorros del Banco Bancolombia No 89021366561, lo anterior teniendo en cuenta que entre la señora **RAISA ROLY OLARTE ÑANEZ y TRANSPORTES BCS** media contrato de transacción el cual legitima dicha autorización. La presente cesión será por un término indefinido hasta que sea notificada alguna novedad con referencia.

Cordialmente;

MARIA ELENA AGUIRRE FRANCO
C.C No. 40.431.931
Representante legal.

12653

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS	
CAPITULO:	PMA 3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMA 3,1	**SERVICIO DE ASEO**	MES

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1					
2					
				Subtotal	**0**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	**0**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6					
				Subtotal	**$ 0,00**

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7	**SERVICIO DE ASEO**	**MES**			**$ 40.000,00**	**$ 40.000,00**
					Subtotal	**$ 40.000,00**
					Total Costo Directo	**$ 40.000,00**

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 30 AGO. 2023

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12654

Aguas de Castilla S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE SERVICIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A.A.A.
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META

COD	OPEFO-034
VERSIÓN	1
FECHA	31/12/2021
PAGINA	1 de 1

Nombres Completo / Razón Social	Consorcio Halcon			**Representante legal:** Daniel Alejandro Engativa Rodriguez	
C.C.: X	**C.E.:** ___	**NIT:** X	**N°:**	C.C. 74.814.388 901666148-8	
Correo:	gerencia@cumelingenieria.com consorciohalcon@gmail.com ambiental.halcon@gmail.com			**Celular**	3106965106 3142567692

Información del predio

Servicio solicitado		**Acueducto:** ___		**Alcantarillado:** ___		**Aseo:** X	
Ubicación del predio/ Dirección:	Campamento Halcon: Finca Santa María, Vereda San Jose						
Barrio/ sector:	Vereda El Turay al Centro Poblado San Lorenzo						
Dirección de notificación:	Escritura pública 4836 Linderos NORTE del punto 5 al punto 6- con el Rio Guamal, Oriente punto 6 punto 2 punto 2 punto 5, sur punto 2 via Turay Occidente punto 6 punto 5 Edgar Ferro						
Tipo de predio	**residencial**		**Comercial**		**Industrial**		**Otro** X
Cual:	Rural						
Firma							

ITEM	HOJA DE RUTA			
	DOCUMENTO REQUERIDO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**
1	Copia Documento de identificación	✓		
2	Documento Extra juicio			✓
3	Documento de compraventa autenticado			✓
4	Certificado de libertad y tradición			✓
5	Copia de Recibo de energía	✓		
6	Certificado de estratificación			✓
7	Cámara de comercio			✓
8	RUT	✓		

12655

Castilla la Nueva, 21 de diciembre 2023

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE AGUAS DE CASTILLA S.A. ESP.

CERTIFICA

Que el usuario **CONSORCIO HALCON**, es actual suscriptor de la empresa AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P y se encuentra activo y registrando los siguientes servicios y datos:

CODIGO CLIENTE:	07023900
CODIGO INTERNO:	5043229
USO DEL SERVICIO:	COMERCIAL
ESTRATO:	UNICO
SERVICIOS ACTUALES REGISTRADOS:	ASEO
DIRECCION DEL PREDIO:	CAMPAMENTO HALCON FCA SANTA ANA VDA TURUY

A solicitud del usuario me permito informar que la disposición final de los residuos generados, son depositados en el Relleno Sanitario "Parque Ecológico Reciclante" de la empresa **BIOAGRÍCOLA DEL LLANO SA ESP.**

La presente certificación se expide a solicitud de **CONSORCIO HALCON.**

ING. ALBEIRO TOLOZA ALFONSO
Gerente

k656

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA
112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS	
CAPITULO:	PMA 3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMA 3,2	**KIT DE DERRAME**	UND

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KIT DE DERRAME	1	UND	$ 165.000,00	$ 165.000,00
2					
				Subtotal	**$ 165.000,00**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	**0**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6					
				Subtotal	**$ 0,00**

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	**$ 0,00**
					Total Costo Directo	**$ 165.000,00**

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 30 AGO. 2023

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12657

C1 Obra

FERRETODO PEDRO PINZON

JOSE ANTONIO FORERO PINZON
Nit. 97.601.540 - 8 REGIMEN COMUN
Calle 33 #32 - 06 Brr Porvenir / Villavicencio
Telefono: 668 6077 - 313 325 5572

Cotización Nro: 391

Señor(es) : CONSORCIO HALCÓN
Nit : 901666148
Direccion : CR 5 24 50

Fecha : 16/08/2023
Vendedor : PRINCIPAL
Telefono :

DESCRIPCION	CANT	Vlr Unit	% Iva	Vlr Total
GUANTE INGENIERO SENCILLO X 12	5	90,000	19	450,000
GUANTE NITRILO NEGRO/ROJO ECON T-10 DOCENA	2	47,000	19	94,000
GAFA LENTE OSCURO OVALADA SOSEGA	24	4,500	19	108,000
CAPUCHON T/MONJA SENCILLO PARA EL SOL	24	11,000	19	264,000
BOTIQUIN PARA OBRA TIPO B	1	600,000	19	600,000
KIT DE DERRAME 10 GALONES	1	165,000	19	165,000
PUNTO ECOLOGICO 53 LT X 3 CANECAS	1	330,000	19	330,000
EXTINTOR DE 20LBS	1	67,000	19	67,000
SEÑALIZACION DE PARED 30 X15 ACRILICO	2	2,500	19	5,000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

M/CTE CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	2,083,000
DCTO	0
IVA	395.770
TOTAL	2,478,770

Elaboro

Entrego

Recibio

Impreso por Agil Software

1258

C2 Obra

GRUPO G&G
Ginna Milena Sánchez Santos
Nit. 40.326.785-9 NO RESPONSABLE DE IVA

VENTA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

Señalizaciones, equipos contra incendios dotación industrial y equipos de seguridad

Villavicencio, 30 de agosto de 2023.

Señores
CONSORCIO HALCON
Ciudad Villavicencio

Cordial saludo

ASUNTO: cotización, Relación de precios y artículos de señalización.

ITEM	CONCEPTO DE PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PUNTO ECOLOGICO	1	$ 400.000	$ 400.000
2	BUZON SATELITAL	1	$ 85.000	$ 85.000
3	KIT DE DERRAME 10 GALONES	2	$ 195.000	$ 390.000
4	BOTIQUIN OBRA TIPO B	2	$ 720.000	$ 1.440.000
5	EXTINTOR 20 LB	1	$ 72.000	$ 72.000
6	BOLSAS COLORES PUNTO ECOLOGICO X 6 UNDS (BLANCA, VERDE Y NEGRA)	1	$ 8.000	$ 8.000
7	CHALECO REFLECTIVO	6	$ 11.000	$ 66.000

40 326 785 V/6

GINNA MILENA SANCHEZ SANTOS
C.C 40. 326.785 de Villavicencio

12659

C3 Db9

INVERSIONES COLDIND S.A.S.
Cl 5 # 70A 27 Nueva Marsella - Bgtá
Cra 37 #22-87 San Benito - V/cio
Cel. 313 4829908
Tel. 3178789940

SEÑOR(ES):	CONSORCIO HALCON			CZ 964
NIT:	901.666.148-0			
DIRECCIÓN:	CASTILLA LA NUEVA			28/08/2023
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	TEL / CEL :	3204333204	Llámenos para tener el gusto de atenderlo.

Item	Descripción	Cant	Valor Unidad	Valor Total
1	EXTINTOR ABC 20 LBS	2	$ 82.000	$ 164.000
2	KIT DERRAMES 20 gl	1	$ 245.000	$ 245.000
3	BOTIQUIN TIPO B SEGÚN LISTADO	2	$ 680.000	$ 1.360.000
4	INMOBILIZADOR CERVICAL TIPO AMBU	1	$ 45.000	$ 45.000
5	CHALECO REFLECTIVO	16	$ 12.000	$ 192.000
6	BOLSA NEGRA 1,10*1 PAQ *6UND	24	$ 6.500	$ 156.000
7	BOLSA VERDE 1,10*1 PAQ *6UND	24	$ 6.500	$ 156.000
8	BOLSA BLANCA 1,10*1 PAQ *6UND	24	$ 6.500	$ 156.000
9	BOLSA ROJO 1,10*1 PAQ *6UND	24	$ 6.500	$ 156.000
TOTAL BRUTO				$ 2.630.000
IVA 19%				$ 499.700
TOTAL IVA INCLUIDO				$ 3.129.700

OBSERVACIONES: POR TIEMPOS DE CONFECCION POR FAVOR VERIFICAR EXISTENCIAS Y PRECIOS DE COMPRA ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS. PARA INICIAR A EJECUTAR LA ORDEN DE COMPRA POR FAVOR CANCELAR EL 50% COMO ANTICIPO A LA CUENTA DAVIVIENDA DE LA EMPRESA. LOS CAMBIOS POR TALLAJE EN PRENDAS NO BORDADAS SE REALIZAN SOLO DURANTE LOS PRIMEROS 8 DIAS UNA VEZ ENTREGADO.

¡Muchas gracias por preferirnos! Esperamos poder seguir sirviéndote.

12660

HOMECENTER
SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

C1 Interventoria

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 550425-18

Almacén:	Villavicencio Fundadores	**Direccion**	CRA 48 NO. 1-180 FRENTE
Asesor:	ASESOR VENTAS A	**Fecha:**	2023/08/15 07:39
Cliente:	CONSORCIO INTER AIM	**Cedula:**	901705260-3
Teléfono:	3223337342	**Dirección**	CRA 48 NO. 1-180 FRENTE
Email:	consorciointeraim@gmail.com	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Observación:	Cotizacion Inter AIM - PMA		

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
584035	BOTIQUIN TIPO B TIPO RESOLUCIÓN - DOTADO	$ 704,900	1	$ 704,900	$ 0	$ 704,900
465246	KIT CONTROL DE DERRAMES UNIVERSAL 30GL TUTA	$ 919,900	1	$ 919,900	$ 0	$ 919,900

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	$ 1,316,088	$ 308,712

Totales de la Cotización

Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 308,712
Total:	$ 1,624,800

12661

OBSERVACIONES GENERALES DE LA COTIZACIÓN

Los precios incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de las cantidades cotizadas al momento de la compra. Esta cotización estará vigente por 3 días calendario a partir de la fecha, vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Dando aplicación a las normas Tributarias colombianas, EL CLIENTE pagará el valor del producto con la aplicación de los impuestos que se encuentren vigentes para la fecha de facturación. Por ende, si llegare a variar el valor del producto, a consecuencia de la aplicación de dichos impuestos, esta circunstancia no podrá entenderse como un incumplimiento de esta cotización por parte de SODIMAC COLOMBIA S.A.

Esta cotización es válida en la ciudad donde fue realizada, los precios pueden variar por ciudad. Los precios incluyen IVA. Si el producto tiene algún beneficio, este se hará efectivo al momento del pago. Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos grandes contribuyentes DIAN, Resolución No. 0041 del 30 de enero de 2014. Somos Autorretenedores en la fuente Resolución DIAN 00931 del 29 de enero de 2009. IVA Régimen Común actividad económica CIU 4774. Los productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.

Canales de atención al cliente

El servicio es nuestra razón de ser cuéntanos tu sugerencia
Línea de atención al cliente 3208899933 en Bogotá 3077115
Página Web: www.homecenter.com.co

12662

Carrera 30 bis No 5b -55
Tel: 3605055- 3441399-2771210
ventas@surtiacrylicos.com

Calle 63 No 22 - 23 tel 3470150/51
Bogota DC, colombia
Ventas 63@surtiacrylicos.com

www.surtiacrylicos.com

Cotización Interventoria

NIT : 800.112.269 - 7
IMPOVENTAS RÉGIMEN SIMPLE

ACTIV.ECONOMICA 2229
NO SE REALIZAN RETENCIONES

¡Nos movemos a la velocidad que tú necesitas!

FABRICANTES DE LÁMINAS DE ACRÍLICO

Bogotá Agosto 15, 2023

No. de Cotización
35098

Documento no válido
para entrega de mercancia

Respetado Cliente,
Consorcio Inter AIM
Consorcio Inter AIM

Ciudad,

Asesor(a): Nery Rincón
WhatsApp: 313 221 7051
Catálogo completo ACÁ

Con un cordial saludo, de antemano agradecemos su interés en nuestro producto, y de acuerdo a su amable solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización:

Cantidad	Referencia	Descripción	Precio Unitario	Total
1	BPE01	Bolsa para punto ecologico (1 paq. x 5 unidades) Colores	$8.300,00	$8.300,00
	PE007	Punto ecologico 3 contenedores y 3 colores con soporte	$419.000,00	$419.000,00
	KD009	Kit antiderrames completo	$385.000,00	$395.000,00
	BT111	Botiquin primeros auxilios completo acorde a la normatividad	$633.000,00	$633.000,00
SUBTOTAL				$1.117.793,00
IVA			19%	$276.507,00
TOTAL				**$1.455.300,00**

Por favor tener presente que somos regimen SIMPLE de tributación. NO se nos realiza retención en la fuente ni rete ICA.

Somos fabricantes en Bogotá, con envios a todo el pais y Latinoamérica

Tiempo de Entrega: 3 A 4 días hábiles desde confirmación de pedido con abono (de lunes a viernes, no incluye festivos) - Tiempo definitivo por confirmar al momento de producción-.

Forma de Pago: 100 % anticipo para fuera de Bogotá (Confirmados por contabilidad para poder entregar)

Validez de la oferta: 15 días calendario.

Lugar de entrega: Carrera 30 bis No.5B-55. Si en la cotización no está especificado el transporte, este corre por cuenta del comprador, o costo adicional por proveedor externo.

FAVOR CANCELAR POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE
ACRILICOS SURTIACRYLICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA 0126039478 NIT 800.112.269-7

¡TE DESEAMOS UN FELIZ DÍA!

Industria Nacional

Condiciones y términos generales:

Estimado cliente, por favor tener en cuenta que todas las cotizaciones que se hagan llegar por parte de Acrilicos Surtiacrylicos SAS se realizan bajo los siguientes acuerdos comerciales:

1. A falta de pacto contrario, la cotización y el contrato es en *ACRÍLICO RECICLADO*.
2. Garantía de 2 meses por concepto de defectos de fabricación o deterioro de los materiales NO asociado con el uso inadecuado de los productos, como limpiarlos con quimicos no recomendados, o tampoco asociados con los daños por el transporte e instalación que no sea otorgado por Acrilicos Surtiacrylicos S.A.S.
3. Si su producto va a estar a la intemperie, bajo altas temperaturas o bajo condiciones especiales, por favor háganoslo saber para confirmar si es necesario cambiar especificaciones técnicas, o de lo contrario puede afectar la garantía.

12663

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS	
CAPITULO:	PMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 4,1	APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	APROVECHAMIENTO FORESTAL	1	UND	$ 7.951.552,00	$ 7.951.552,00
2					
				Subtotal	$ 7.951.552,00

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6					
				Subtotal	$ 0,00

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	$ 0,00
					Total Costo Directo	$ 7.951.552,00

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 30 AGO. 2023

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12664











Bioagrícola del Llano S.A.

CONSORCIO HALCÓN PROYECTO CASTILLA LA NUEVA

Propuesta Comercial

Servicio de Tala de 31 Individuos.

Bioagrícola SA ESP BIC
www.bioagricoladelllano.com.co

12665

Avanzar siempre ha sido nuestra motivación. Hoy tenemos una nueva fuente de inspiración para cambiar a un futuro mejor: **La naturaleza es vida que reutiliza, transforma, adopta y mejora**

bio Bioagrícola del Llano S.A.

Es nuestro propósito ser un aliado estratégico en la construcción de negocios sostenibles que beneficien la economía e imagen de nuestros clientes, el medio ambiente y las familias de la región a través de soluciones ágiles, de calidad y estratégicas que contribuyan a su desarrollo y crecimiento.

SERVICIOS BIOJARDINERÍA

- Corte y poda de césped
- Poda y tala de árboles
- Diseño paisajístico
- Fertilización y control de plagas de especies vegetales
- Recolección de residuos vegetales
- Reforestación

PRODUCTOS

- Vivero especies forestales y ornamentales
- Acondicionador de suelos
- Mulch
- Materas y soportes
- Canecas y contenedores
- Productos de RCD recuperado

OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

- Recolección, transporte y disposición final de residuos ordinarios y RCD "Escombrera"
- Eventos especiales.
- Servicios especiales.

SC 1498-1 OS 117-1

ISA

bio Jardinería

12666

Villavicencio, 28 de Agosto de 2023 **BIO-M-LUP-3663**

Señores

CONSORCIO HALCÓN
PROYECTO CASTILLA LA NUEVA
Residente Ambiental
E-mail: ambiental.halcon@gmail.com
Castilla la Nueva - Meta

Asunto: Propuesta Económica para el servicio de tala de 31 árboles de diferentes especies.

Estimados señores:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de saludarle y presentarle a usted una propuesta de solución para prestar el servicio de tala de 31 árboles de diferentes especies, poniendo a su servicio todo nuestro conocimiento, tecnología y recurso humano con altos estándares de calidad.

Creemos en el impacto positivo de la naturaleza en nuestras vidas y estamos comprometidos con el bienestar que brindan los espacios verdes. Contamos con productos y servicios de nuestra línea de Bioajardinería para el cuidado de tus zonas verdes y jardines con maquinaria vanguardista y personal altamente capacitado.

Agradecemos el interés en evaluar nuestra solución y quedamos a disposición para ampliar o responder inquietudes sobre el alcance de la misma.

Atentamente,

ANDREA DEL PILAR LESMES HERRERA
Directora Comercial

Elaboró: Alejandra Contreras- Analista II Ventas
Aprobó: Andrea Lesmes- Directora Comercial

1) Objetivo:

Prestar el servicio de tala de 31 árboles de diferentes especies, para Consorcio Halcón Proyecto Castilla La Nueva -Meta

2) Propuesta Económica:

Servicio de Tala de 31 árboles de diferentes especies, incluye las actividades de repique, triturado, recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en la actividad.

DETALLE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TALA DE 31 INDIVIDUOS CASTILLA LA NUEVA - CONSORCIO HALCÓN	$8.328.403	$1.582.397	$9.910.800
TOTAL PROPUESTA		**$9.910.800**	

**Los valores antes descritos, se ajustarán a la actualización de anualidad conforme al SMMLV.
*El valor de esta propuesta tiene vigencia de 30 días calendario, una vez recibida la propuesta
*Las condiciones de precio se mantienen siempre y cuando las condiciones técnicas sean las mismas de lo contrario ésta estaría sujeta a un incremento.

Valor total. **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($9.910.800)**

Se adjunta anexo técnico PLUP 2023 (T-230723-034) que hace parte integral de la propuesta comercial .

3) Vinculación comercial

3.1 Para vinculación comercial bajo la modalidad de **pago anticipado**, se deberá enviar al correo electrónico Lacontreras@grupodellano.com los siguientes documentos:

- Formato Registro de clientes que se adjunta con el envío de esta propuesta.
- RUT con fecha de generación inferior a 30 días
- Certificación bancaria

El pago será 100% anticipado, a la cuenta bancaria autorizada por Bioagricola del Llano S.A E.S.P

3.2 Para vinculación **contractual** se deberá enviar al correo electrónico contratosventasbio@grupodellano.com los siguientes documentos:

- Formato Registro de clientes que se adjunta con el envío de esta propuesta
- Certificado de Existencia y Representación Legal inferior a 30 días
- Fotocopia de cédula del Representante Legal
- RUT con fecha de generación inferior a 30 días

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y/O ALCANCE DEL SERVICIO
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC

Tipo de servicio	Cotización #	Código oferta #	Fecha	Cliente	Localización
Tala árboles		T-230723-034	28/08/2023	Consorcio Halcon	Castilla La nueva - Meta

Modalidad del servicio			Tiempo intervención	Área intervención			Información base			Tiempo alistamiento	Entregable	
				Poda	Tala	Cerca viva						
Única intervención	Contrato	Frecuencia	# días	Unidad	Unidad	Unidad (m)	Registro fotográfico	Archivo	N/A	# días	Informe	Certificación del servicio
☑	☐	N/A	2	0	31	0	*SI*	*SI*	☐	5	☑	☐

Consideraciones técnicas y/o alcance del servicio

Aplica Si	Aplica No	Descripción
☑	☐	Programación bajo sistema de cuadrillas
☑	☐	Cuadrilla de personal coordinada por un supervisor, vehículo operativo y equipo chipper
☑	☐	Tipos de equipos a utilizar (cortaseto de altura, cortaseto, podadora aérea, sopladora, entre otros.)
☑	☐	Actividades de (TSA), trabajo seguro en alturas
☐	☑	Servicio de grúa canasta dieléctrica por un tiempo estimado de (0 horas)
☑	☐	Recolección, transporte y disposición final de los residuos vegetales (RyT), generados por el desarrollo de la operación
☐	☑	Personal SST en el desarrollo de la actividad de campo
☑	☐	Extracción de raíz, el corte se realiza hasta donde es posible la maniobrabilidad de la motosierra
☐	☑	Los daños provocados por factores ajenos y/o externos a la operación (plagas, enfermedades, mascotas, antrópico, hurto, humedad y/o riego aplicado en el pan tierra/sustrato, dosis o aplicación de productos no recomendados desde el área técnica de Bioagrícola del Llano), no estaran cubiertos dentro de la garantía del servicio

ado por situaciones ajenas a la operación o situaciones del cliente serán costeadas y trasladadas al mismo

Aplica Si	Aplica No	Consideraciones previas para la prestación del servicio
☑	☐	Para el desarrollo de estas actividades el cliente debe contar con el permiso de la autoridad ambiental (sin este documento no es posible la prestación del servicio)
☑	☐	Área despejada de personal, transeúntes, vehículos y demás que se puedan ser afectados por la operación durante la prestación del servicio

Observaciones

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, DEPARTAMENTO DEL META".

Elaborado por Cargo	Luisa Fernanda Guerrero Calderón Profesional I Forestal / Programador	Aprobado por	

12669

MÁS INFORMACIÓN

ALEJANDRA CONTRERAS

ANALISTA II GESTION VENTAS

Lacontreras@grupodellano.com

3222923244

HORARIO DE ATENCIÓN

7:00 a.m - 5:00 p.m.

Lunes a viernes, jornada continua.

DIRECCIÓN

Calle 3a#34-29

TORRE 2- BARZAL

Villavicencio, Meta, Colombia

bi Bioagrícola del Llano S.A.

Bioagricola SA ESP BIC

www.bioagricoladelllano.com.co

12630

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS
CAPITULO:	PMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 4,2	**COMPENSACION FORESTAL**	UND

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPENSACION FORESTAL	1	UND	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2					
				Subtotal	$ 20.000.000,00

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6					
				Subtotal	$ 0,00

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	$ 0,00
					Total Costo Directo	$ 20.000.000,00

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 30 AGO. 2023

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1691

incafor s.a.s
NIT 900.642.106-1
Calle 8 N° 6-37 B/ Gaitán Puerto Lopez-Meta.
Teléfono 3113005469
e-mail incafor@yahoo.com.co

COTIZACION
B023-006

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos y servicios requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	CONSORCIO HALCON	Consorcio	28-08-2023	VILLAVICENCIO
TELEFONO	DIRECCION E-MAIL		DESCUENTO	T. PAGO
3142567692		admonobra.halcon@gmail.com	0%	A CONVENIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	REALIZACION PLANDE COMPENSACION AMBIENTAL RESOLUCION 0153 EXP 3.37.3.021.098. EN AREA SELECCIONADA POR EL CONSORCIO	1,00	UNIDAD	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
2	ADECUACION DEL TERRENO Y SIEMBRA MATERIAL VEGETAL (se deberá entregar informe de esta compensación).RESOLUCION 0153 EXP 3.37.3.021.098	1.759	árbol	$ 2.400,00	$ 4.221.600,00
3	AILSLAMIENTO PERIMETRAL DE LOS PREDIOS(construcción de cerca todo incluido) **solo si se requiere** RESOLUCIÓN 0153 EXP 3.37.3.021.098	5.300,00	ml	$ 2.500,00	$ 13.250.000,00
4	mantenimiento por 1 año, a 1760 individuos, ubicados en 1,6 hectáreas. (se deberá entregar dos informes semestrales de los mantenimientos de esta compensación, el segundo informe debe contener el informe final).RESOLUCION 0153 EXP 3.37.3.021.098	1759	árbol	$ 2.200,00	$ 3.869.800,00
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR UN AÑO A LOS 1760 ARBOLES. RESOLUCION 0153 EXP 3.37.3.021.098	1759,00	árbol	$ 1.800,00	$ 3.166.200,00

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS. CALENDARIO

NOTA: 50% DE ANTICIPO para iniciar y el otro 50% según avance de obra. lo cotizado es a todo costo.

TOTAL $ 26.507.600,00

ATENTAMENTE

DIEGO FERNANDO SUAREZ MORALES
TEL. 3113005469
GERENTE INCAFOR SAS

12672

CONSORCIO HALCÓN

INFORME DE OBRA

12693

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03
Periodo de 19/04/24 a 20/08/24
Fecha de Presentación: 20 SET. 2024

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
VALOR DEL PROYECTO:	$ 24.039.734.150
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 24.039.734.150
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
20 Meses	0 Días

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1674

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Castilla la Nueva	**VEREDA:**	San José de Turuy
CORREGIMIENTO :	N/A	**BARRIO:**	N/A
COMUNA:	N/A	N/A	N/A

COORDENADAS:

PUNTO	DESCRIPCIÓN	COORD. ESTE	COORD. NORTE
1	Cruce San Lorenzo Arenales	1058229,341	910848,966
2	Caño Carambas	1043167,546	912087,563

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO




Ilustración 1 Localización, Departamento del meta - Municipio Castilla la Nueva **(Fernando, 2007)**




Ilustración 2 Municipio Castilla la Nueva, Vía que conduce de la vereda el Turuy desde puente caño Carambas K0+000 hasta el cruce con la vía San Lorenzo pueblo nuevo K15+490. (Fuente google Earth)

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12675

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1,1	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	M2	79.773,50	$ 2.201,00	$ 175.581.474,00	0,00	$ 0,00	54.942,30	$120.928.002,30	24.831,20	$ 54.653.471,70	79.773,50	$ 175.581.474,00	100,00%
1,2	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	15,49	$ 2.907.481,00	$ 45.036.881,00	0,00	$ 0,00	4,49	$ 13.054.589,69	11,00	$ 31.982.291,31	15,49	$ 45.036.881,00	100,00%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	25.657,02	$ 53.067,00	$1.361.541.080,00	0,00	$ 0,00	14.183,10	$752.654.567,70	0,00	$ 0,00	14.183,10	$ 752.654.567,70	55,28%
1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	256.570,20	$ 1.879,00	$ 482.095.406,00	0,00	$ 0,00	57.699,85	$108.418.018,15	0,00	$ 0,00	57.699,85	$ 108.418.018,15	22,49%
	SUBTOTAL				**$2.064.254.841,00**		**$ 0,00**		**$995.055.177,84**		**$ 86.635.763,01**		**$1.081.690.940,85**	
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

126/16

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	14.970,47	$ 42.956,00	$ 643.071.509,00	0,00	$ 0,00	14.809,70	$ 636.165.473,20	0,00	$ 0,00	14.809,70	$ 636.165.473,20	98,93%
2,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	39.669,89	$ 139.393,00	$ 5.529.704.977,00	0,00	$ 0,00	23.791,69	$ 3.316.395.044,17	7.478,12	$ 1.042.397.581,16	31.269,81	$ 4.358.792.625,33	78,83%
2,3	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	18.200,75	$ 151.465,00	$ 2.756.776.599,00	0,00	$ 0,00	9.975,75	$ 1.510.976.973,75	1.880,00	$ 284.754.200,00	11.855,75	$ 1.795.731.173,75	65,14%
2,4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	117.724,00	$ 4.631,00	$ 545.179.844,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	38.000,00	$ 175.978.000,00	38.000,00	$ 175.978.000,00	32,28%
2,5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	7.357,75	$ 948.657,00	$ 6.979.981.042,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	2.375,00	$ 2.253.060.375,00	2.375,00	$ 2.253.060.375,00	32,28%
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1.183.303,83	$ 1.879,00	$ 2.223.427.897,00	0,00	$ 0,00	797.212,02	$ 1.497.961.385,58	127.567,27	$ 239.698.900,33	924.779,29	$ 1.737.660.285,91	78,15%
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	285.811,80	$ 2.155,00	$ 615.924.429,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	79.871,25	$ 172.122.543,75	79.871,25	$ 172.122.543,75	27,95%
	SUBTOTAL				**$ 19.294.066.297,00**		**$ 0,00**		**$ 6.961.498.876,70**		**$ 4.168.011.600,24**		**$ 11.129.510.476,94**	
3	OBRAS DE DRENAJE													

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12677

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

3,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	361,13	$ 404.392,00	$ 146.038.083,00	0,00	$ 0,00	107,77	$ 43.581.325,84	217,38	$ 87.906.732,96	325,15	$ 131.488.058,80	90,04%
3,2	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	717,73	$ 40.581,00	$ 29.126.201,00	0,00	$ 0,00	300,00	$ 12.174.300,00	417,73	$ 16.951.901,00	717,73	$ 29.126.201,00	100,00%
3,3	EXCAVACIÓN MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	376,40	$ 46.284,00	$ 17.421.298,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.388.520,00	346,40	$ 16.032.778,00	376,40	$ 17.421.298,00	100,00%
3,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 -2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	877,45	$ 80.432,00	$ 70.575.058,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	145,20	$ 11.678.726,40	145,20	$ 11.678.726,40	16,55%
3,5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	19.715,80	$ 1.879,00	$ 37.045.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	12.426,50	$ 23.349.393,50	12.426,50	$ 23.349.393,50	63,03%
3,6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	64,27	$ 675.916,00	$ 43.441.121,00	0,00	$ 0,00	7,79	$ 5.265.385,64	29,91	$ 20.216.647,56	37,70	$ 25.482.033,20	58,66%
3,7	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	284,44	$ 1.137.025,00	$ 323.415.391,00	0,00	$ 0,00	135,60	$ 154.180.590,00	135,28	$ 153.816.742,00	270,88	$ 307.997.332,00	95,23%
3,8	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	208,00	$ 1.100.860,00	$ 228.978.880,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 101.279.120,00	84,00	$ 92.472.240,00	176,00	$ 193.751.360,00	84,62%
3,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO.	KG	14.867,58	$ 8.973,00	$ 133.406.795,00	0,00	$ 0,00	9.253,02	$ 83.027.348,46	5.614,56	$ 50.379.446,54	14.867,58	$ 133.406.795,00	100,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1268

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	COLOCACIÓN Y AMARRE.												
3,10	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 3000 PSI SECCION TRANSVERSAL 1,1 X 0,1 MTS. INCLUYE REFUERZO	ML	4.280,00	$ 207.390,00	$ 887.629.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3,11	TERRAPLENES CON PRESTAMO LATERAL. NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	866,25	$ 24.127,00	$ 20.900.014,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E= 0.10 MTS	M2	3.497,00	$ 56.923,00	$ 199.059.731,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.137.037.760,00**		**$ 0,00**		**$ 400.896.589,94**		**$ 472.804.607,96**		**$ 873.701.197,90**	
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,1	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	45,00	$ 368.541,00	$ 16.584.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4,2	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	46.495,00	$ 4.953,00	$ 230.289.735,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4,3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	2.582,00	$ 13.385,00	$ 34.560.070,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

126a21

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, CURADO Y PINTURA	M2	10,08	$ 477.057,00	$ 4.808.735,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 286.242.885,00**		**$ 0,00**		$ -		**$ 0,00**		$ -	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 18.153.894.490,84**		**$ 0,00**		**$ 6.423.634.832,74**		**$ 3.608.741.962,76**		**$ 9.988.475.279,15**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 4.901.551.512,53**				**$ 1.734.381.404,84**		**$ 974.360.329,94**		$ 2.696.888.325,37	
	IMPREVISTOS (0%)				**$ 0,00**				$ -		**$ 0,00**		$ -	
	UTILIDAD (4%)				**$ 726.155.779,63**				**$ 256.945.393,31**		**$ 144.349.678,51**		$ 399.539.011,17	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 5.627.707.292,16**		**$ 0,00**		**$ 1.991.326.798**		**$ 1.118.710.008,45**		**$ 3.096.427.336,54**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 23.781.601.783,00**		**$ 0,00**		**$ 8.414.961.630,89**		**$ 4.727.451.971,21**		**$ 13.084.902.615,69**	
5	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA		1,00	$ 72.613.056,00	$ 72.613.056,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,53	$ 38.484.919,68	0,53	$ 38.484.919,68	53,00%
6	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		1,00	$ 185.519.311,00	$ 185.519.311,00	0,00	$ 0,00	0,31	$ 57.510.986,41	0,22	$ 40.814.248,42	0,53	$ 98.325.234,83	53,00%
	SUBTOTAL				**$ 258.132.367,00**		**$ 0,00**		**$ 57.510.986,41**		**$ 79.299.168,10**		**$ 136.810.154,51**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 24.039.734.150,00**		**$ 0,00**		**$ 8.414.961.630,89**		**$ 4.806.751.139,31**		**$ 13.221.712.770,20**	55,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


12600

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Grafica Avance Físico

1.1 Gráfica correspondiente hasta el 20/08/2024



2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

2.1 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 30/04/2024

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
24/04/2024	CIAIM 063 2024	COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL BPIN 2021005500214, BPIN 2021005500215, BPIN 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12691

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
19/04/2024	AD-097-24	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON SUS TRABAJADORES Y PROVEEDORES PROYECTO CASTILLA	CONSORCIO HALCÓN	YASMANIT LONDOÑO
22/04/2024	AD 101-24	RADICACIÓN ACTA PARCIAL No. 2 PROYECTO BPIN 2021005500214 – CASTILLA LA NUEVA	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
22/04/2024	AD-104-24	CUMPLIMIENTO INFORME Y DEMAS ACTIVIDADES DEL SGSST	CONSORCIO HALCÓN	INSPECTORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- CONSORCIO HALCON
22/04/2024	AD-105-24	SOLICITUD CUMPLIMIENTO NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	CONSORCIO HALCÓN	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
22/04/2024	AD-106-24	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON SUS TRABAJADORES, CUMPLIMIENTO NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO HALCÓN	YASMANIT LONDOÑO
25/04/2024	AD 112-24	RADICACIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	INVOLUCRADOS
25/04/2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500214. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIOCIDAD DE COMITÉS	AIM / CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12682

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

2.2 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
06/05/2024	CIAIM 066 2024	ANUNCIO VISITA PRESENCIAL PARA REVISIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
09/05/2024	CIAIM 072 2024	REITERACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE AUMENTO DE PRECIPITACIONES EN LA REGIÓN- PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
21/05/2024	CIAIM 075 2024	COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO OBRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/05/2024	CIAIM 079 2024	REITERACIÓN DE OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
27/05/2024	AD-130-24	RESPUESTA OFICIO CIAIM 079-2024 REITERACIÓN DE OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PROYECTO BPIN 2021005500214.	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	INVOLUCRADOS
07/05/2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL BPIN 2021005500214.	CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
09/05/2024	REVISION PROYECTO BPIN 2021005500214.	GES SGR/ AIM / CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
23/05/2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500214. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIOCIDAD DE COMITÉS	AIM / CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1683

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

2.3 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/06/2024	NA	CARTA N° 1 - SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE NO. 2972089 TRABAJADOR MARIELA MUÑOZ C.C 40316358 CONTRATO 1198513	ARL COLMENA	CONSORCIO HALCÓN
12/06/2024	1900.47	CITACIÓN REUNION EXRAORDINARIA SOBRE EL CONTRATO DE LA REFERENCIA A PETICIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA TURUY EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META	ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA	CONSORCIO HALCÓN
19/06/2024	CIAIM 088 2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/06/2024	CIAIM 091 2024	OBSERVACIONES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COMPONENTE AMBIENTAL, PROYECTO BPIN 2021005500214	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/06/2024	AD-133-24	RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD VIAL	CONSORCIO HALCÓN	JORGE ELIECER PIÑEROS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA
13/06/2024	AD-138-24-A	NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE CASO MARIELA ELOIZA MUÑOZ CC 40316358.	CONSORCIO HALCÓN	MINISTERIO DE TRABAJO
13/06/2024	AD-138-24	NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE CASO MARIELA ELOIZA MUÑOZ CC 40316358.	CONSORCIO HALCÓN	EPS SALUD TOTAL
19/06/2024	AD-142-24	REITERA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE	CONSORCIO HALCÓN	AIM/CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12609

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO		
22/06/2024	AD-145-24	REMISIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE CASO MARIELA ELOIZA MUÑOZ CC 40316358.	CONSORCIO HALCÓN	ARL COLMENA

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	INVOLUCRADOS
13/06/2024	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD DEL AID PARA EL PROYECTO BPIN 2021005500214.	AIM/ ALCALDIA DE CASTILLA LA NUEVA/ COMUNIDAD/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
19/06/2024	ATENDER REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETERIA DE MINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL META, COMO CUMPLIMIENTO AUN COMPROMISO EN UNA MESA DE TRABAJO.	GOBERNACIÓN DEL META/ AIM/ ALCALDIA DE CASTILLA LA NUEVA/ ECOPETROL/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM/ SECRETARIA DE MINAS
21/06/2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500214 DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	AIM/CONSORCIO HALCON/ CONSORCIO INTER AIM

2.4 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
05/07/2024	SEGUIMIENTO PERMANENTE No. 2 CAT1128	CITACIÓN REUNIÓN SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	CONSORCIO HALCON
10/07/2024	CIAIM 099-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022, PROYECTOS BPIN 2021005500214 - 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
25/07/2024	SEGUIMIENTO PERMANENTE No. 2 CAT1128	CITACIÓN REUNIÓN SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	CONSORCIO HALCON

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1265

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
05/07/2024	AD-148-24	GARANTIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2021005500214.	CONSORCIO HALCÓN	AIM
05/07/2024	AD-149-24	RESPUESTA OFICIO CIAIM 091-2024 OBSERVACIONES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COMPONENTE AMBIENTAL, PROYECTO BPIN 2021005500214.	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
25/07/2024	AD-156-24	COMUNICADO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	CONSORCIO HALCÓN	ILBA INES ALFONSO
26/07/2024	AD-163-24	VIBROCOMPACTADOR DINAPAC 250-PROYECTO CASTILLA 2021005555214	CONSORCIO HALCÓN	OMAR RAMIREZ HERRERA
29/07/2024	AD-161-24	COMUNICADO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	CONSORCIO HALCÓN	INVERCON DEL LLANO SAS

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	INVOLUCRADOS
11/07/2024	COMITÉ DE SEGUMIENTO AL BPIN 2021005500214. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES.	AIM/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

3.1 Durante el periodo del 19/04/2024 al 30/04/2024 se presentó el siguiente problema:

La necesidad de realizar el aprovechamiento forestal antes de la pavimentación se ha visto afectado por los trámites de prórroga y sesión de los permisos ambientales, retrasando el cronograma previsto para la pavimentación. Como resultado, el avance general de la obra ha sido afectado.

El permiso del aprovechamiento forestal, el cual se encuentra en estado de prórroga. El 29 de abril de 2024, representantes de Cormacarena visitaron la obra para inspeccionar los árboles autorizados para el aprovechamiento forestal y evaluar el progreso en la construcción de las obras de arte. Esta revisión confirmó la viabilidad de iniciar actividades silviculturales en mayo de 2024.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12686

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214



Ilustración 1 Visita de Cormacarena en la obra – 29 abril 2024

3.2 Durante el periodo del 1/05/2024 al 31/05/2024, se presentó el siguiente problema:


Según el Boletín N° 350 de abril de 2024 del IDEAM, el mes de mayo forma parte de la primera temporada de lluvias del año y marca el inicio de la temporada de lluvias en la región de la Orinoquía. Durante el transcurso de mayo, se pudo evidenciar este cambio con el aumento de las precipitaciones en el municipio de Castilla la Nueva, Meta.

Lluvia

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período de 31 días en una escala móvil centrado alrededor de cada día del año. Castilla La Nueva tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación.

Llueve durante el año en Castilla La Nueva. El mes con más lluvia en Castilla La Nueva es mayo, con un promedio de 270 milímetros de lluvia.

El mes con menos lluvia en Castilla La Nueva es enero, con un promedio de 38 milímetros de lluvia.



La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° al 90°. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente.

Ilustración 2 Pronóstico de lluvias en el municipio de Castilla la Nueva, tomado de la web: weather spark - https://es.weatherspark.com/y/24255/Clima-promedio-en-Castilla-La-Nueva-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Figures-WindSpeed

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1269

Lo anterior afecta la programación diaria de obras, ya que la lluvia retrasa el inicio de actividades o impide la realización de las tareas programadas.

3.3 Durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024, se presentó el siguiente problema:

El viernes 7 de junio de 2024, miembros de la comunidad de la Vereda del Turuy, finalizando la jornada matutina, impidieron que los conductores de volquetas doble troque de la Agremiación de Volqueteros de Castilla continuaran transportando el material solicitado por el residente del proyecto. Posteriormente, el martes 11 de junio de 2024, la comunidad y los trabajadores no permitieron el ingreso del personal administrativo del Consorcio Halcón a las oficinas ubicadas en el área de ejecución del proyecto.

La comunidad y uno de los trabajadores recurrieron al hostigamiento, la presión y la amenaza para motivar una mesa de trabajo con el representante legal del Consorcio Halcón. Esta reunión tuvo lugar el 12 de junio de 2024. Durante el encuentro, miembros del consorcio atendieron las solicitudes presentadas por la comunidad, aunque se aclaró que los puntos a tratar no habían sido informados previamente, a pesar de haber sido solicitados con anterioridad con el propósito de avanzar efectivamente en la solución de la problemática que podría estar afectando a los trabajadores. La reunión concluyó sin llegar a ningún acuerdo. La Alcaldía Municipal convocó formalmente a una nueva reunión para el 13 de junio 2024, a través del correo electrónico adjunto a este informe.

El 13 de junio 2024 con la participación del alcalde municipal, secretario de infraestructura, subgerente de la AIM, concejales del municipio de Castilla la Nueva, interventoría consorcio Inter AIM, trabajadores, comunidad y consorcio Halcón se inicia la mesa de trabajo donde la comunidad expone los puntos a tratar, dando solución y llegando a acuerdos a cada uno de ellos. Adjunto a este informe se encuentra el informe detallado del bloqueo presentado.



Ilustración 3 Reunión 13 de junio 2024

Algunas actividades programadas presentan atrasos. Sin embargo, hemos implementado estrategias para avanzar más rápidamente en las tareas que sí era posible completar. Gracias a estas acciones, hemos logrado alcanzar el porcentaje de avance acumulado previsto para este mes.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1168

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214




Ilustración 4 Bloqueos presentados por la comunidad y trabajadores junio 2024

3.4 Durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024, se presentó el siguiente problema:

En este periodo no se presentaron problemas durante la ejecución del proyecto.

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

4.1 Durante el 19/04/2024 al 30/04/2024

ESTADO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
NUBLADO	4	4			6	4	9	9			2	
TORMENTA				3			1	1				
LLUVIOSO	4	4		2	4				1		2	
SOLEADO	2	2		5		6			9		6	10

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se presentaron días soleados. Permitiendo realizar las actividades programadas

4.2 Durante el 01/05/2024 al 30/05/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
NUBLADO						1		2	4	4	4			4	6	7	2.5			3		1.5	1						3.5	1.5	2.5
TORMENTA						1.5	3		6	2					4	3		5		7		4.5	3	2	1.5			2	1.5		
LLUVIOSO			6			6	2	4		4							3.5							4	8.5		2	2	5	6	4
SOLEADO		10	4	10		1.5	5	4			6			6			4				10	4	6	4			8	6		2.5	3.5

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12609

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se presentaron días soleados, lluvias, días nublados y tormenta. Predominando los dias de lluvia y tormenta, afectando de manera directa la realización de actividades en obra.

4.3 Durante el 01/06/2024 al 30/06/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
NUBLADO				4	4			4						4.5						4.5	4.5	4.5		4.5			2.5			
TORMENTA								3							2.5				2.5	1.5	1.5	3.5								
LLUVIOSO								1						1			2.5	2.5		3	3					4.5	4.5			
SOLEADO	10			6	6	10	10				9	9	9	3.5	7		7	7	7					4.5	9	4.5	2	9	8	

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se presentaron días soleados, dias lluviosos, días nublados y de tormenta. Predomina tiempo soleado.

4.4 Durante el 01/07/2024 al 31/07/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
NUBLADO																								1.5		7.5				4.5	
TORMENTA																														1	
LLUVIOSO												8										3.5	1.5								
SOLEADO		9	9	9	9	9		9	9	9	9	1	8		9	9	9	9	9			5.5	7.5	7.5	9	1.5	7		9	3.5	9

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se presentaron días soleados, días lluviosos, días nublados y de tormenta. Predomina tiempo soleado.

4.5 Durante el 01/08/2024 al 20/08/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DIA	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
NUBLADO					3.5	2.5			3.5	2	9	3								
TORMENTA					0.5				4.5	0.5										
LLUVIOSO					5				1	1.5		2								
SOLEADO	9	9	9			6.5		9		5		4	9	9	9	9	9			9

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se presentaron días soleados, días lluviosos, días nublados y de tormenta. Predomina el día soleado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12690

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Preliminares

1.1 Escarificación de crudo existente E=0.10m

El procedimiento consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho de la calzada en una profundidad especificada de 0.10m permitiendo que adquiera una condición suelta. Se realizó con una motoniveladora con un bastidor horizontal con dientes. Esta actividad se realiza en dos etapas, en la primera se extraen los elementos más gruesos de 100mm a 250 mm y en la segunda las gravas medias mayores a 50mm.

1.2 Conformación de la banca existente (incluye: esarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)

Se realiza la disgregación y homogenización en la superficie de la vía con una motoniveladora, seguido a esto, se humedece el suelo de la subrasante mediante el sistema de riego hasta llevarlo a una condición de humedad óptima para luego compactarse con un vibro compactador de rodillo. La actividad se realiza utilizando una motoniveladora, un vibro compactador y volquetas doble troque. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

2. Estructura de pavimento

2.2 Sub-base granular clase A norma Invias. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador

Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a repartir, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas en la superficie de rodadura del pavimento y son transmitidas a la cimentación (subrasante). El material para sub-base se colocó sobre la superficie de la subrasante evitando su segregación en los tramos necesarios. Capas menores de 20 cm y mayores de 10 cm, se extiende y nivela con una motoniveladora, se realiza el riego con el carrotanque de agua brindando la humedad optima y se compacta con un vibro compactador. El material proviene de la cantera Murillos (Servipetroleos) de San Lorenzo.

2.3 Base granular clase A norma invias, suministro, extendido, nivelación humedecimiento y compactación con vibro compactador

Se inicia a instalar base granular clase A norma invias. Esta capa del pavimento tiene como función primordial, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito en la capa de rodadura a la subbase. Se realiza el suministro de agregados granulares en conformidad con los alineamientos verticales,

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12691

pendientes y dimensiones indicadas en los planos de diseño. Las capas instaladas no serán mayores a 20 cm, ni menores a 10 cm, el material será esparcido con un contenido de humedad de ±2% con respecto a la humedad optima, en un espesor necesario para que después de ser compactado tenga el espesor de diseño. Este proceso se realiza utilizando una motoniveladora para producir una capa de espesor uniforme, se instalan estacas para la nivelación de los extremos, controlando los espesores, esparcimiento y compactación del material con vibro compactador. La compactación se realiza gradualmente, en las tangentes, desde los bordes hacia el centro y en las curvas desde el bore interior al exterior, paralelamente al eje de la carretera y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El proceso se realiza alternadamente hasta lograr una densidad que cumpla con la del Proctor. El material proviene de la cantera Murillos (Servipetroleos) de San Lorenzo.

2.4 Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-0 o crl-1

La función de la imprimación es proteger la superficie de la base una vez ha sido compacta la cual consiste en el suministro y aplicación de un riego hoy de material asfáltico. la función de la imprimación entre otras está en impermeabilizar la superficie, cerrar los espacios capilares y promover la adherencia entre la superficie sobre la cual se coloca (base) y la primera capa de mezcla asfáltica sobre ella colocada. se realiza utilizando un aspersor, el riego del material asfáltico deberá hacerse preferiblemente durante las horas más calurosas del día y por ningún motivo se aplicará cuando la base se encuentre mojada o haya peligro de lluvia.

2.5 Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 incluye suministro, colocación y compactación

Una vez se realiza el riego de imprimación con emulsión asfáltica se procede a instalar la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica sirve para soportar directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas inferiores proporcionando unas condiciones adecuadas de rodadura. La fabricación de la mezcla asfáltica en caliente es un proceso industrial realizado en plantas productoras.

al tener en obra la mezcla asfáltica se procede a extender a lo largo de la vía y compactarla adecuadamente hasta la densidad mínima especificada en las normas. se instala con una máquina autopropulsada finisher diseñada para colocar la sección transversal proyectada sobre la superficie en un ancho y un espesor determinado y proporcionando una compactación inicial. S debe controlar la temperatura y aplicación para obtener un resultado de calidad y una carpeta asfáltica de larga vida. La compactación se realiza con un vibrocompactador, se realiza sobre la carpeta recién instalada hasta lograr una densidad e impermeabilidad requerida antes de su enfriamiento y una compactación final para eliminar marcas sobre la superficie y lograr una suavidad final.

2.6 Transporte de Material Granular

Se realiza transporte de material granular desde el Río Guamal hasta el punto de intervención en la vía. El transporte se realiza en volqueta doble troque. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12692

2.7 Transporte de mezclas asfálticas

El transporte de mezclas asfálticas se realiza con volquetas doble troque, en la superficie interna de la caja debe impregnarse con un producto que impida la adhesión de la mezcla, pero que no altere las propiedades del asfalto. Durante el transporte la mezcla debe ser protegida con una lona la cual debe estar bien asegurada para evitar que el aire frío se cuele hacia la carga. Una vez llega a la obra se verifica la temperatura de llegada de la volqueta. Cuando se va a iniciar el proceso de colocación, se retira la lona y se deposita la mezcla en la tolva de la terminadora asfáltica, Finisher.

3. Obras de drenaje

3.1 Demolición concreto reforzado. Incluye trasiego cargue manual

La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizado en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto, de acuerdo con los planos de diseño autorizados. Una vez localizadas las demoliciones según los planos deben realizarse con previa autorización de interventoría seleccionando y separando los materiales susceptibles de aprovechamiento de los que deben ser depositados en sitios aceptados por la autoridad ambiental competente. Se limitará solo el espacio a trabajar, para la demolición mecánica de alcantarillas se utiliza una retroexcavadora y una volqueta para retirar el material sobrante.

3.2 Excavación mecánica en conglomerado incluye cargue.

Las excavaciones son los trabajos que dan lugar a la explanada bajo la rasante inicial del terreno. Se realiza un replanteo de la zona a excavar, se realiza la materialización mediante estaciones de los ejes de la obra cada 20 m con estacas de madera, en la estaca se indica la estación, cota a excavar e inclinación de los taludes. Se procede a retirar el material con una excavadora el cual es dispuesto en una volqueta y son almacenados temporalmente, para luego realizar su disposición final en un sitio autorizado.

3.3 Excavación mecánica humedad en conglomerado incluye cargue.

Las excavaciones son los trabajos que dan lugar a la explanada bajo la rasante inicial del terreno. Se realiza un replanteo de la zona a excavar en la que se encuentran cuerpos de agua y material húmedo. Se realiza la excavación con una retroexcavadora

3.4 Excavación manual en conglomerado h=0-2.00 m incluye cargue.

Se realiza excavación en las demoliciones de alcantarillas de forma manual con las herramientas de mano correspondientes, como palas y picos. Esta actividad se realiza con el uso adecuado de los elementos de protección personal.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12693

3.5 Transporte y disposición final de escombros y sobrantes

Se realiza el transporte de material sobrante de la excavación mecánica de alcantarillas hacia los predios autorizados para relleno en volquetas doble troque.

3.6 Solado, limpieza en concreto (13,8 Mpa) 2000 Psi

Al terminar la demolición de alcantarillas existentes se excava el excedente que representa el nuevo diseño de la alcantarilla dejando el terreno uniforme y con la pendiente necesaria para que el agua producto de las precipitaciones o estancadas circulen. Una vez listo el terreno se funde una placa de 0,15m de espesor por el ancho y largo estipulado en el diseño estructural, con la dosificación del diseño a una resistencia de 2000 Psi.

3.7 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 mpa (3000 psi) suministro y construcción

Al tener instalada la tubería de 36" en el sitio ya con una placa de concreto previa de 15 cm de espesor, se procede a instalar el acero de refuerzo y formaleta para fundir muros, placa superior, dentellón y aletas con un concreto de 3000 PSI. Este procedimiento se realiza utilizando un camión mixer.

3.8 Tubería concreto reforzado 36" clase III NTC 401. Suministro e instalación

Posterior al solado de limpieza se funde una placa de 15 cm de espesor para instalar la tubería de concreto reforzado de 36". Este proceso se realiza izando la tubería con una retroexcavadora e instalándola en el sitio previamente verificado por topografía e interventoría.

3.9 Acero de refuerzo fy=4200 Mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre.

Se instala acero de refuerzo fy=4200 Mpa #4 (1/2") para las alcantarillas, ubicándolo con los espacios y cantidades entregadas por el diseñador en sitio y se procede a fundir, el armado del acero se realiza en la placa inferior, muros, placa superior, dentellón y aletas.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas:

2.1 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR, TAMAÑO MÁXIMO 3"- RIO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12694

Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno de la vía.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/04/2024	INV E-123
Contenido de sales solubles	15/04/2024	INV E-158
Contenido de materia orgánica	15/04/2024	INV E-121
Índice de colapso	15/04/2024	INV E-157
Proctor modificado	15/04/2024	INV E-141 INV E-142
Expansión en prueba CBR	18/04/2024	INV E-148
Resistencia del material, CBR	18/04/2024	INV E-148
Densidad	01/04/2024	INV E-161
Densidad	03/04/2024	INV E-161
Densidad	15/04/2024	INV E-161

SUBBASE GRANULAR (SBG-50)- RIO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de sub base granular de la vía. Por otro lado, las densidades se tomaron el mes anterior, pero los resultados fueron proporcionados después de la presentación del informe del mes correspondiente.

- Subbase granular tipo SBG-50

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/04/2024	INV E-213

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12695

Límite líquido	15/04/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	15/04/2024	INV E-126
Equivalente de arena	15/04/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	15/04/2024	INV E-211
Resistencia del material, CBR	17/04/2024	INV E-148
Proctor modificado	15/04/2024	INV E-141 INV E-142

BASE GRANULAR- RÍO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la base granular tipo BG-38.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/04/2024	INV E-213
Límite líquido	15/04/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	15/04/2024	INV E-126
Equivalente de arena	15/04/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	15/04/2024	INV E-211
Caras fracturadas	15/04/2024	INV E-227
Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados	15/04/2024	INVE -239
Índice de alargamiento y aplanamiento	15/04/2024	INVE -230
Proctor modificado	15/04/2024	INVE -141 INVE -142
Resistencia del material, CBR	18/04/2024	INV E-148
Densidad	05/04/2024	INV E-161
Densidad	12/04/2024	INV E-161
Densidad	17/04/2024	INV E-161

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11696

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

RESISTENCIAS MEZCLA DE CONCRETO

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de 4 cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 y 28 días, además se anexan resultados de resistencias obtenidos por parte del proveedor de la mezcla de concreto.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, piso dentellón y solera	09/04/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, piso dentellón y solera	30/04/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días alcantarilla núcleo y aleta	19/04/2024	INV E-410

Por otro lado, por parte del proveedor de la mezcla se llevaron a cabo ensayos de resistencia del material producido en planta

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	05/04/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	12/04/2024	INV E-410

2.2 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR, TAMAÑO MÁXIMO 3"- RIO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno de la vía.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/05/2024	INV E-123
Contenido de sales solubles	15/05/2024	INV E-158
Contenido de materia orgánica	15/05/2024	INV E-121

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12697

Índice de colapso	16/05/2024	INV E-157
Proctor modificado	15/05/2024	INV E-141 INV E-142
Expansión en prueba CBR	17/05/2024	INV E-148
Resistencia del material, CBR	17/05/2024	INV E-148
Densidad	03/05/2024	INV E-161
Densidad	28/05/2024	INV E-161

SUBBASE GRANULAR (SBG-50)- RIO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de sub base granular de la vía.

- Subbase granular tipo SBG-50

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/05/2024	INV E-213
Límite líquido	15/05/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	15/05/2024	INV E-126
Equivalente de arena	15/05/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	15/05/2024	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Ángeles	15/05/2024	INV E-218
Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval	15/05/2024	INV E-238

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12698

Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio	15/05/2024	INV E-220
Proctor modificado	15/05/2024	INV E-141 INV E-142
Resistencia del material, CBR	17/05/2024	INV E-148
Densidad	02/05/2024	INV E-161
Densidad	06/05/2024	INV E-161
Densidad	14/05/2024	INV E-161

a. BASE GRANULAR- RÍO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la base granular tipo BG-38.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/05/2024	INV E-213
Límite líquido	15/05/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	15/05/2024	INV E-126
Equivalente de arena	15/05/2024	INV E-133
Resistencia mecánica por el método de 10% de finos	15/05/2024	INVE -224
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	15/05/2024	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Ángeles	15/05/2024	INV E-218
Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval	15/05/2024	INV E-238
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio	15/05/2024	INV E-220

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12699

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Caras fracturadas	15/05/2024	INV E-227
Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados	15/05/2024	INVE -239
Índice de alargamiento y aplanamiento	15/05/2024	INVE -230
Proctor modificado	15/05/2024	INVE -141 INVE -142
Resistencia del material, CBR	18/05/2024	INV E-148

b. RESISTENCIAS MEZCLA DE CONCRETO

Por otro lado, por parte del proveedor de la mezcla se llevaron a cabo ensayos de resistencia del material producido en planta

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, planta	03/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, planta	10/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, planta	15/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	03/05/2024	INV E-410

c. BARRAS DE REFUERZO

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del acero de refuerzo que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS. Entre las características evaluadas en el certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

2.3 Durante el 01/06/2024 al 30/06/2024

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

SUBBASE GRANULAR (SBG-50)- RIO GUAMAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12000

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de sub base granular de la vía.

- Subbase granular tipo SBG-50

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	17/06/2024	INV E-213
Límite líquido	17/06/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	17/06/2024	INV E-126
Equivalente de arena	17/06/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	17/06/2024	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Ángeles	17/06/2024	INV E-218
Desgaste en el equipo Micro-Deval	17/06/2024	INV E-238
Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato	17/06/2024	INV E-220
Proctor modificado	17/06/2024	INV E-141 INV E-142
Resistencia del material, CBR	17/06/2024	INV E-148

BASE GRANULAR- RÍO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la base granular tipo BG-38.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1230 |

Granulometría	20/06/2024	INV E-213
Límite líquido	20/06/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	20/06/2024	INV E-126
Equivalente de arena	20/06/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	20/06/2024	INV E-211
Caras fracturadas	20/06/2024	INV E-227
Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados	20/06/2024	INVE -239
Índice de alargamiento y aplanamiento	20/06/2024	INVE -230
Proctor modificado	20/06/2024	INVE -141 INVE -142
Resistencia del material, CBR	23/06/2024	INV E-148

d. RESISTENCIAS MEZCLA DE CONCRETO

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 y 28 días, además se anexan resultados de resistencias obtenidos por parte del proveedor de la mezcla de concreto.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, aletas	31/05/2024	INV E-410

Por otro lado, por parte del proveedor de concreto (Concremack) se llevaron a cabo ensayos de resistencia del material producido en planta

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, planta	31/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	31/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días, planta	21/06/2024	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12902

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

BARRAS DE REFUERZO

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del acero de refuerzo que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS. Entre las características evaluadas en el certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

2.4 Durante el 01/07/2024 al 31/07/2024

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR, TAMAÑO MÁXIMO 3"- RIO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno de la vía.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	21/07/2024	INV E-123
Contenido de sales solubles	21/07/2024	INV E-158
Contenido de materia orgánica	21/07/2024	INV E-121
Índice de colapso	23/07/2024	INV E-157
Proctor modificado	21/07/2024	INV E-141 INV E-142
Expansión en prueba CBR	23/07/2024	INV E-148
Resistencia del material, CBR	23/07/2024	INV E-148

SUBBASE GRANULAR (SBG-50)- RIO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12303

requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de sub base granular de la vía.

- Subbase granular tipo SBG-50

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	15/07/2024	INV E-213
Límite líquido	15/07/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	15/07/2024	INV E-126
Equivalente de arena	15/07/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	15/07/2024	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Ángeles	15/07/2024	INV E-218
Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval	15/07/2024	INV E-238
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio	15/07/2024	INV E-220
Proctor modificado	15/07/2024	INV E-141 INV E-142
Resistencia del material, CBR	20/07/2024	INV E-148

BASE GRANULAR- RÍO GUAMAL

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guamal en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la base granular tipo BG-38.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	21/07/2024	INV E-213

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12904

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Límite líquido	21/07/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	21/07/2024	INV E-126
Equivalente de arena	21/07/2024	INV E-133
Resistencia mecánica por el método de 10% de finos	21/07/2024	INVE -224
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	21/07/2024	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Ángeles	21/07/2024	INV E-218
Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval	21/07/2024	INV E-238
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio	21/07/2024	INV E-220
Caras fracturadas	21/07/2024	INV E-227
Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados	21/07/2024	INVE -239
Índice de alargamiento y aplanamiento	21/07/2024	INVE -230
Proctor modificado	21/07/2024	INVE -141 INVE -142
Resistencia del material, CBR	24/07/2024	INV E-148
Densidad en campo	25/07/2024	INV E-161
Densidad en campo	26/07/2024	INV E-161

RESISTENCIAS MEZCLA DE CONCRETO

Por otro lado, por parte del proveedor de la mezcla se llevaron a cabo ensayos de resistencia del material producido en planta

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	15/07/2024	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1205

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	20/07/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días, planta	29/07/2024	INV E-410

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

El proveedor de la mezcla asfáltica emite los resultados del control de laboratorio realizado a las muestras cuando salen de la planta. Además, se incluye como anexo al presente informe el certificado de calidad del asfalto emitido por parte del proveedor de la mezcla.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas	26/07/2024	INV E-782
Contenido de asfalto	26/07/2024	INV E-729
Estabilidad mínima	26/07/2024	INV E-748
Flujo	26/07/2024	INV E-748
Relación estabilidad/flujo	26/07/2024	INV E-748
Vacíos en los agregados minerales	26/07/2024	INV E-799
Vacíos con aire	26/07/2024	INV E-799
Vacíos llenos de asfalto	26/07/2024	INV E-799
Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas	27/07/2024	INV E-782
Contenido de asfalto	27/07/2024	INV E-729
Estabilidad mínima	27/07/2024	INV E-748
Flujo	27/07/2024	INV E-748
Relación estabilidad/flujo	27/07/2024	INV E-748

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12206

Vacíos en los agregados minerales	27/07/2024	INV E-799
Vacíos con aire	27/07/2024	INV E-799
Vacíos llenos de asfalto	27/07/2024	INV E-799

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

En el presente mes se llevó a cabo la instalación del riego de imprimación. Esta fase específica se centró en establecer una conexión óptima entre la base granular y la capa de mezcla asfáltica. La capa ligante desempeña un papel fundamental al preparar la superficie granular de manera que favorezca una adherencia efectiva entre las distintas capas del pavimento. En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad de la emulsión asfáltica utilizada en el proceso del riego de imprimación de forma que se permita verificar su calidad.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

3.1 Durante el 19/04/2024 al 30/04/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
19/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PELIGROS DEL RUIDO
20/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PELIGROS EN EXCAVACIONES
22/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GOLPE DE CALOR
23/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE MANOS
24/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROTECCION DE LA CABEZA
25/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE
26/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO CON LOS OJOS
27/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LOS RIESGOS DEL USO DEL CELULAR EN EL TRABAJO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12303

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

29/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LOS ACTOS SEGUROS E INSEGUROS EN EL TRABAJO
30/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ORDEN Y LIMPIEZA PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES LABORALES

INSPECCIONES

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION CARROTANQUE AGUA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 28-04-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 22-04-2024 22-04-2024 AL 28-04-2024	INSPECCION DE EXCAVADORA ORUGADA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 22-04-2024 22-04-2024 AL 28-04-2024	INSPECCION RETROCARGADOR/PAJ ARITA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION DE MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 28-04-2024	INSPECCION VOLQUETAS	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION MINICARGADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION PULIDORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION MOTOBOMBA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 20-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCION PLANTA ELECTRICA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
19-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	SEMANAL
27-04-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
19-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
20-04-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1208

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

20-04-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
20-04-2024	INSPECCIÓN KIT DE AMBIENTAL ANTIDERRAMES	MENSUAL

3.2 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
02/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGOS ERGONOMICOS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS.
03/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LAS 5 C EN EL TRABAJO EN EQUIPO (COMUNICACIÓN, COORDINACION, COMPLEMENTARIEDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO)
04/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GOLPE DE CALOR
06/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HABITOS DE VIDA SALUDABLE (DINAMICA)
07/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENCION ACCIDENTES DE TRANSITO, LECCIÓN APRENDIDA ACCIDENTE
08/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO BIOLOGICO VIRUS, BACTERIAS, PARASITOS ETC (MEDIDAS PREVENTIVAS)
09/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LIMPIEZA EN EL AMBIENTE E HIGIENE PERSONAL
10/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
11/05//2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENCION ACOSO LABORAL
14/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: NORMATIVIDAD, DEFINICION
15/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: MANEJO DE VELOCIDAD (MATERIAL DIDACTO)
16/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR LA SEÑALIZACION
17/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: EVALUACION
18/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: FUNCIONES DE LOS CONTROLADORES VIALES (DINAMICA)-ARL COLMENA
20/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RESPONSABILIDADDES DEL TRABAJADOR Y EMPLEADOR (AYUDA AUDIO VISUAL)
21/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EXCESO DE CONFIANZA
22/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO CON LOS PUNTOS CIEGOS MAQUINARIA PESADA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12209

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

23/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO MECANICO GARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL
24/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANEJO DE VELOCIDAD
25/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA AMBIENTAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PROTECCION DE FAUNA FLORA
27/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IDENTIFICAR ACTOS INSEGUROS
28/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	REPORTE DE INCIDENTES LABORALES
29/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	FUNCION DE ARL
30/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PRIMEROS AUXILIOS
31/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANEJO Y TIPO EQUIPO CONTRA INCENDIOS

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION CARROTANQUE AGUA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024	INSPECCION DE EXCAVADORA ORUGADA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION RETROCARGADOR/PAJARITA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1210

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION DE MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION VOLQUETAS	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION MINICARGADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 30-05-2024	INSPECCION PULIDORA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCION PLANTA ELECTRICA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-05-2024 AL 12-05-2024 13-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	SEMANAL
04-05-2024 25-05-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
04-05-2024 18-05-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
18-05-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
18-05-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
18-05-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
18-05-2024	INSPECCIÓN KIT DE AMBIENTAL ANTIDERRAMES	MENSUAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12911

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

3.3 Durante el 01/06/2024 al 30/06/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
04/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PIENSO LUEGO ACTUO
05/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	AUSENCIAS DE TRABAJO, INCAPACIDADES Y LICENCIAS
06/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DEL CONSUMO DEL AGUA
07/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EMERGENCIAS POR LLUVIAS
08/06/2024	CAPACITACION DE SEGURIDAD	BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
14/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA ERGONOMIA
15/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MORDEDURAS POR SERPIENTES RIESGO OFIDICO
17/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
18/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ORDEN Y ASEO EN EL LUGAR DE TRABAJO
19/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)
20/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO DE LEVANTAMIENTO – LESIONES DE ESPALDA
21/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO DE RUIDO
22/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ELEMENTOS DE EMERGENCIA
24/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CLASIFICACION DE RESIDUOS
25/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA AMBIENTAL PROTECCION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE Y MANEJODE RESIDUOS
26/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TRABAJO EN EQUIPO
27/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TE ESPERAN EN CASA
28/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	10 FACTORES HUMANOS QUE CAUSAN ACCIDENTES
29/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SEGURIDAD EN TORMENTAS

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION CARROTANQUE AGUA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12212

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION DE EXCAVADORA ORUGADA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION RETROCARGADOR/PAJARITA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION DE MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION VOLQUETAS	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION MINICARGADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 17-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION PULIDORA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024	INSPECCION MOTOBOMBA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL

12213

17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024		
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCION PLANTA ELECTRICA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 16-06-2024 17-06-2024 AL 23-06-2024 24-06-2024 AL 30-06-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	DIARIA
04-06-2024 17-06-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
04-06-2024 17-06-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
20-06-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
20-06-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
20-06-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
20-06-2024	INSPECCIÓN KIT DE AMBIENTAL ANTIDERRAMES	MENSUAL

3.4 Durante el 01/07/2024 al 31/07/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
02/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿AGOTADO EN EL TRABAJO?
03/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿PORQUE EXISTEN NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS?
04/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TIP PARA RENDIR MAS EN EL TRABAJO
05/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
06/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO OBLIGATORIO DEL CASCO
08/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLÍTICA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS - INUNDACIONES
09/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	NO SE REALIZA POR BLOQUEO DE TRABAJADORES Y COMUNIDAD
10/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	NO SE REALIZA POR BLOQUEO DE TRABAJADORES Y COMUNIDAD
11/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL CONSORCIO HALCON

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12719

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

12/07//2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLÍTICA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DEL CONSORCIO HALCON
13/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAPACITACION EN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
15/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES MIENTRAS SE CONDUCE DEL CONSORCIO HALCON
16/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL (Ley 10 10 del 2006)
17/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	COMUNICACION ASERTIVA
18/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE OBESIDAD MORBIDA
19/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE LOS EPP
22/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANEJO DE COMBUSTIBLE Y SUSTANCIAS QUIMICAS
23/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	FACTORES QUE AUMENTAN LA GRAVEDAD DE LAS CAIDAS
24/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ANALISIS DE CAUSAS HERRAMIENTA
25/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	DESTINO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS / CUIDADO DE FAUNA Y FLORA SIRVESTRE EN LA VIA
26/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	5 PASOS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJOS EN ALTURAS
27/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACION ESTANDAR DE MANEJO DE CARGAS
29/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGOS MECANICOS
30/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ACCIDENTES POR BROMAS EN EL TRABAJO
31/07/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MONOTONIA Y ESTRÉS LABORAL

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION CARROTANQUE AGUA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE-QUINCENAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12315

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION DE EXCAVADORA ORUGADA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION RETROCARGADOR DE LLANTA / PAJARITA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION DE MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION VOLQUETAS	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION MINICARGADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION PULIDORA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION MOTOBOMBA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL
01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCION PLANTA ELECTRICA	INSPECCION DIARIA CIERRE-QUINCENAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12716

01-07-2024 AL 07-07-2024 08-07-2024 AL 14-07-2024 15-07-2024 AL 21-07-2024 22-07-2024 AL 28-07-2024 29-07-2024 AL 31-07-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	DIARIA
06-07-2024 19-07-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
06-07-2024 19-07-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
18-07-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
18-07-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
18-07-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
18-07-2024	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL DE DERRAMES	MENSUAL

3.4 Durante el 01/08/2024 al 20/08/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ANALISIS DE TRABAJO
02/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROTECCION DE CARA Y OJOS
03/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TIPOS DE SEÑALES DE TRANSITO Y COMO SE CLASIFICA
05/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA BRIGADAS DE EMERGENCIA (OBJETIVO)
06/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA BRIGADAS DE EMERGENCIA (NORMATIVIDAD)
08/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA BRIGADAS DE EMERGENCIA (BUSQUEDA Y RESCATE)
09/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA BRIGADAS DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS)
10/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA BRIGADAS DE EMERGENCIA (PREVENCION Y COMBATE DE FUEGO)
12/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO MECANICO
13/08//2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGOS DE LA RADIACION SOLAR
14/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SINDROME BURNOUT
15/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EL ALCOHOL ES UN PELIGRO EN EL TRABAJO
16/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
17/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAPACITACIÓN MANIPULACIÓN DE CARGAS

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12217

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

20/08/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

4. MANEJO AMBIENTAL

1.1 Durante el 19/04/2024 al 30/04/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Capacitación y concienciación al personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de abril, se avanzó en la ejecución de charlas, en las que se logró dar a conocer la política de seguridad y salud en el trabajo, también se llevó a cabo campaña ambiental, en la que se dar consejos vitales para el cuidado del agua y prevenir enfermedades, charla sobre seguridad de herramientas manuales, el adecuado manejo de los residuos sólidos, la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial, finalmente, se dieron a conocer las actividades de orden y limpieza para prevenir los accidentes laborales.
	100%	En el mes de abril, se realizaron nueve charlas a los/las trabajadores(as) con dedicación del 100% en obra, de acuerdo con el listado de temas establecidos en el PAGA y a las necesidades de la obra.
Señalización de frentes de obras y sitios temporales.	100%	En el mes de abril, se realiza la señalización del tramo vial trabajado diariamente con respecto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva, Meta, se cuenta con la señalización de los cuatro frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12718

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos. Se cuenta con la instalación de una carpa y área temporal de parqueo dentro del campamento de obra.
Manejo y disposición final de escombros	0%	El manejo de los sobrantes de material de demolición en la obra es controlado desde su fuente hasta la disposición final, dado los numerosos impactos que puede causar el manejo inadecuado de los mismos, estos son retirados en menos de 24 horas de la vía, por lo que se está garantizando la pronta eliminación del material sobrante para no interferir con la circulación del tránsito y se acopia en predio autorizado por la Alcaldía Municipal para luego ser entregado en el Parque Ecológico Reciclante (PER) de Bioagricola del Llano.
	0%	En el mes de abril, no se presentan quejas o reclamos por parte de la comunidad relacionado al manejo de sobrantes.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – Cormacarena a través del acto administrativo: Resolución No PS-GJ 1.2.6.22.0153 Expediente 3.37.3.021.098.
	100%	En el mes de abril, se cuenta con la construcción de dos alcantarillas para un acumulado de trece obras hidráulicas finalizadas.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	100%	La recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos o sanitarios generados en el campamento está a cargo de la empresa Transportes BCS y BIO PROYECTOS S.A.S. Quienes cuentan con permisos y licencia ambiental requeridos para esta labor. La empresa BIO PROYECTOS S.A.S entrega informe de actividades realizadas del mes de marzo del año 2024 (mes vencido).

12719

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		La empresa Transportes BCS entrega informe del mes de marzo de 2024(mes vencido). En el momento no se generan residuos líquidos industriales.
Manejo del descapote y la cobertura vegetal	0%	En el mes de abril, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	100%	Se realiza descapote en los costados de la vía necesario para su ampliación, siguiendo los diseños autorizados y se dispone este material en los taludes.
Protección fauna	100%	Se realiza campaña ambiental al personal de obra relacionada con el cuidado de los recursos naturales en especial sobre la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial.
	100%	Durante este periodo, se cuenta con la construcción de dos alcantarillas para un total de trece pasos para fauna silvestre a través de las obras hidráulicas realizadas como instalación de alcantarillas existentes y nuevas.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio.	100%	La infraestructura del campamento Halcón en Castilla La Nueva, Meta, es completa y funcional, incluyendo señalización, instalaciones con baños, carpa, almacén, área de estacionamiento para vehículos y maquinaria, y punto ecológico limpio.
	0%	En el periodo, no se realizan desmantelamientos de áreas.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de abril, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad. El abastecimiento de combustible se realiza en la estación de gasolina Biomax Indercol y en el campamento se abastece la maquinaria a través de bombeo manual con las especificaciones requeridas, alejado de oficinas y bodegas, no es permitido fumar ni usar equipos móviles.
	100%	Los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12720

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Contratación de mano de obra	100%	En el mes de abril, ingresaron trabajadores de la zona, la contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía municipal o por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda El Turuy, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.

1.2 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Capacitación y concienciación al personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de mayo, se avanzó en la ejecución de charlas, en las que se logró dar a conocer temas sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos, la protección de la fauna y flora silvestre y temas de seguridad y salud en el trabajo.
	100%	En el mes de mayo, se realizaron dos charlas a los/las trabajadores(as) con dedicación del 100% en obra, de acuerdo con el listado de temas establecidos en el PAGA y a las necesidades de la obra.
Señalización de frentes de obras y sitios temporales.	100%	En el mes de mayo, se realiza la señalización del tramo vial trabajado diariamente con respecto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva, Meta, se cuenta con la señalización de los cuatro frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de controladoras viales, todos los elementos utilizados para la

12721

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos. Se cuenta con la instalación de una carpa y área temporal de parqueo dentro del campamento de obra.
Manejo y disposición final de escombros	0%	El manejo de los sobrantes de material de demolición en la obra es controlado desde su fuente hasta la disposición final, dado los numerosos impactos que puede causar el manejo inadecuado de los mismos, estos son retirados en menos de 24 horas de la vía, por lo que se está garantizando la pronta eliminación del material sobrante para no interferir con la circulación del tránsito y se acopia en predio autorizado por la Alcaldía Municipal para luego ser entregado en el Parque Ecológico Reciclante (PER) de Bioagricola del Llano.
	0%	En el mes de mayo, no se presentan quejas o reclamos por parte de la comunidad relacionado al manejo de sobrantes.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) a través del acto administrativo: Resolución No PS-GJ 1.2.6.22.0153 Expediente 3.37.3.021.098 a favor del Municipio De Castilla La Nueva, identificado con el NIT.800.098.190-4, la cual es la entidad pública que solicitó el permiso, y el Consorcio Halcón en calidad de contratista ejecuta la obra.
	100%	En el mes de mayo, se logró la construcción de tres alcantarillas.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	100%	La recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos o sanitarios generados en el campamento está a cargo de la empresa Transportes BCS y BIO PROYECTOS S.A.S. Quienes cuentan con permisos y licencia

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12722

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		ambiental requeridos para esta labor. La empresa BIO PROYECTOS S.A.S entrega informe de actividades realizadas del mes de abril del año 2024 (mes vencido). La empresa Transportes BCS entrega informe del mes de abril de 2024(mes vencido). En el momento no se generan residuos líquidos industriales. En el mes se realiza entrega de residuos sólidos aprovechables a la Asociación de Recicladores Bioplass, además el consorciado CSS Constructores S.A. entrega certificado de la disposición final de llantas y aceites usados.
Manejo del descapote y la cobertura vegetal	0%	En el mes de mayo, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	0%	En el periodo, no se realiza descapote.
Protección fauna	100%	Se realiza charla ambiental sobre la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial.
	100%	Durante este periodo, se cuenta con la construcción de tres alcantarillas a través de las obras hidráulicas realizadas como instalación de alcantarillas existentes y nuevas.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio.	100%	La infraestructura del campamento Halcón en Castilla La Nueva, Meta, es completa y funcional, incluyendo señalización, instalaciones con baños, carpa, almacén, área de estacionamiento para vehículos y maquinaria, y punto ecológico limpio.
	0%	En el periodo, no se realizan desmantelamientos de áreas.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de mayo, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad. El abastecimiento de combustible se realiza en la estación de gasolina Biomax Indercol y en el campamento se abastece la maquinaria a través de bombeo manual con las especificaciones requeridas, alejado de oficinas y bodegas, no es permitido fumar ni usar equipos móviles.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1222

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	100%	Los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y con los SOAT vigentes.
Contratación de mano de obra	100%	En el mes de mayo, ingresaron trabajadores de la zona, la contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía municipal o por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda El Turuy, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.

4.3 Durante el 01/06/2024 al 31/06/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Capacitación y concienciación al personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de junio, se avanzó en la ejecución de charlas, en las que se logró dar a conocer el manejo integral de los residuos sólidos, y la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial.
	100%	En el mes de junio, se realizaron dos charlas a los/las trabajadores(as) con dedicación del 100% en obra, de acuerdo con el listado de temas establecidos en el PAGA y a las necesidades de la obra.
Señalización de frentes de obras y sitios temporales.	100%	En el mes de junio, se realiza la señalización del tramo vial trabajado diariamente con respecto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva, Meta, se cuenta con la señalización de los cuatro frentes

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12221

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

		de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos. Se cuenta con la instalación de una carpa y área temporal de parqueo dentro del campamento de obra.
Manejo y disposición final de escombros	0%	En el mes de junio no fue necesario avanzar en actividades de demolición.
	0%	En el mes de junio, no se presentan quejas o reclamos por parte de la comunidad relacionado al manejo de sobrantes.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) a través del acto administrativo: Resolución No PS-GJ 1.2.6.22.0153 Expediente 3.37.3.021.098.
	100%	En el mes de junio, se cuenta con la construcción de alcantarillas.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	100%	La recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos o sanitarios generados en el campamento está a cargo de la empresa Transportes BCS y BIO PROYECTOS S.A.S. Quienes cuentan con permisos y licencia ambiental requeridos para esta labor. La empresa BIO PROYECTOS S.A.S entrega informe de actividades realizadas del mes de mayo del año 2024.
Manejo del descapote y la cobertura vegetal	0%	En el mes de junio, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	100%	En el desarrollo de la obra se ha usado el material sobrante biodegradable en los taludes de la vía.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12225

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Protección fauna	100%	Se realiza charla ambiental al personal de obra relacionada con el cuidado de los recursos naturales en especial sobre la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial.
	100%	Durante este periodo, se cuenta con la construcción de alcantarillas a través de las obras hidráulicas realizadas como instalación de alcantarillas nuevas.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio.	100%	La infraestructura del campamento Halcón en Castilla La Nueva, Meta, es completa y funcional, incluyendo señalización, instalaciones con baños, carpa, almacén, área de estacionamiento para vehículos y maquinaria, y punto ecológico limpio.
	0%	En el periodo, no se realizan desmantelamientos de áreas.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de junio, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad. El abastecimiento de combustible se realiza en la estación de gasolina Biomax Indercol y en el campamento se abastece la maquinaria a través de bombeo manual con las especificaciones requeridas, alejado de oficinas y bodegas, no es permitido fumar ni usar equipos móviles.
	100%	Los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.
Contratación de mano de obra	100%	En el mes de junio, la contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente y el director de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía municipal o por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda El Turuy, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1026

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

4.5 Durante el 01/07/2024 al 31/07/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Capacitación y concienciación al personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de julio, se avanzó en la ejecución de las charlas, en las que se logró dar a conocer el manejo integral de los residuos sólidos, y la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial.
	100%	En el mes de julio, se realizaron dos charlas a los/las trabajadores(as) con dedicación del 100% en obra, de acuerdo con el listado de temas establecidos en el PAGA y a las necesidades de la obra.
Señalización de frentes de obras y sitios temporales.	100%	En el mes de julio, se realiza la señalización del tramo vial trabajado diariamente con respecto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva, Meta, se cuenta con la señalización de los cuatro frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos. Se cuenta con la instalación de una carpa y área temporal de parqueo dentro del campamento de obra.
Manejo y disposición final de escombros	0%	En el mes de julio el proyecto vial genera residuos solidos provenientes de las actividades de demolición y los acopia en predio autorizado por la alcaldía municipal de Castilla La Nueva.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12727

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	0%	En el mes de julio, no se presentan quejas o reclamos por parte de la comunidad relacionado al manejo de sobrantes.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) a través del acto administrativo: Resolución No PS-GJ 1.2.6.22.0153 Expediente 3.37.3.021.098.
	100%	En el mes de julio, se cuenta con la construcción de alcantarillas.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	100%	La recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos o sanitarios generados en el campamento está a cargo de la empresa Transportes BCS y BIO PROYECTOS S.A.S. Quienes cuentan con permisos y licencia ambiental requeridos para esta labor. La empresa BIO PROYECTOS S.A.S entrega informe de actividades realizadas del mes de junio del año 2024.
Manejo del descapote y la cobertura vegetal	0%	En el mes de julio, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	100%	En el desarrollo de la obra se avanza en el descapote, y se usa para conformación de los taludes, de igual manera, se entregan estos materiales a los predios autorizados por la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva, Meta.
Protección fauna	100%	Se realiza charla ambiental al personal de obra relacionada con el cuidado de los recursos naturales en especial sobre la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial.
	100%	Durante este periodo, se cuenta con la construcción de alcantarillas a través de las obras hidráulicas realizadas como instalación de alcantarillas nuevas.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio.	100%	La infraestructura del campamento Halcón en Castilla La Nueva, Meta, es completa y funcional, incluyendo señalización, instalaciones con baños, carpa, almacén, área de estacionamiento para vehículos y maquinaria, y punto ecológico limpio.
	0%	En el periodo, no se realizan desmantelamientos de áreas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12328

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de julio, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad. El abastecimiento de combustible se realiza en la estación de gasolina Biomax Indercol y en el campamento se abastece la maquinaria a través de bombeo manual con las especificaciones requeridas, alejado de oficinas y bodegas, no es permitido fumar ni usar equipos móviles.
	100%	Los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.
Contratación de mano de obra	100%	En el mes de julio, la contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente y el director de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía municipal o por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda El Turuy, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	50%
JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	20%
HÉCTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	20%
HÉCTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12329

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VÍAS	40%
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	PROFESIONAL SISO	100%
ROQUE ALBA GONZÁLEZ	ASESOR AMBIENTAL	50%
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	100%
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA	TOPÓGRAFO	100%
YORMAN ARVEY LLANES CRUZ	CADENERO 1	100%
DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	100%

ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	33%
CLAUDIA ANDREA MORALES PEREZ	AUXILIAR CONTABLE	33%
PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ	ANALISTA CONTABLE	33%
JAVIER RICARDO ROMERO RAVELO	DIBUJANTE	33%

SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
RUBBER ANTONIO NAVARRO CAICEDO	OFICIAL DE OBRA	100%
JOSE MARIO TOLEDO CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	100%
CRISTOBAL GALINDO MALDONADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
WILLIAM ALEXANDER CASTRO ZAMUDIO	AYUDANTE DE OBRA	100%
GEISON FABIAN LOAIZA VELASQUEZ	AUXILIAR DE OBRA	100%
LEONARDO REY PARDO	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
OMAR RAMIREZ HERRERA	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12230

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBRA

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA-MES
ARISTOBULO CABALLERO ALFONSO	SUPERVISOR DE OBRA	100%
RUBEN DAVID AROCA CASTILLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
ELIZABETH MONROY REINOSO	AYUDANTE DE OBRA	100%
WENDY PAOLA LIZCANO CARRANZA	CONTROLADORA VIAL	100%
AYCEDY ALBAN ALZATE	CONTROLADORA VIAL	100%
OSCAR OSORIO NUÑEZ	OPERADOR MOTONIVELADOR	100%
EFREY AYALA FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	100%
SAUL ALVAREZ REYES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS HERNAN GALINDO MONTOYA	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	100%
JUAN FELIPE PEÑA GOMEZ	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	100%
MARLIUN SOSA SOSSA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANGELA MARITZA AMADO PARRA	SUPERVISOR SST	100%
EDUAR STIBEN ALBAN MONROY	AYUDANTE DE OBRA	100%
DIEGO ARMANDO GOMEZ CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANGIE LIZETH RODRIGUEZ VILLARREAL	CADENERO 2	100%
ANA SILVIA PARRA RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	100%
JHONNATAN ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ	CONDUCTOR CAMIONETA	100%
EDUAR ROMERO GARCIA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
MARIELA ELOIZA MUÑOZ	CONTROLADORA VIAL	100%
CARLOS ALBERTO ADAME VARGAS	OPERADOR DE MINICARGADOR	100%
ANA LISENIA AYALA FRANCO	CONTROLADORA VIAL	100%
LUIS ANTONIO GUERRERO SUAREZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
OSCAR ANDRES YAGAMA PARDO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	100%
LUIS OFRANDY VILLADA PRIETO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
JOSE DOMINGO ARIAS RAMIREZ	OPERADOR MULTIPLE	100%
MARIA MARGOTH GARAY MOYANO	CONTROLADORA VIAL	100%
JOSE NELSON DIAZ AGUDELO	ALMACENISTA	100%
JEFFERSON STID LOSADA GONZALEZ	CONDUCTOR NPR	100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12431

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

CHILITO MAGUE ALIRIO HENRY	SUPERVISOR DE OBRA	100%
JULIAN ANDRES RODRIGUEZ GARCES	AYUDANTE DE OBRA	100%
JAVIER JIMENEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
ERICK JULIAN ZAMBRANO BUITRAGO	CADENERO 1	100%
WILLIAM OCTAVIO SOGAMOSO DIAZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
OMAR RUGELES ARGUELLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
MARCOS DANILO LIMA VESGA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANDRES LONDOÑO	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°:

2.1 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

9467049538, 9467048934, 9467450302, 9466524061, 9467049084, 9467049373, 9467049242, 9467049330.

2.2 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

9468494061, 9468486459, 9468363107, 9468995993, 9468370455, 9468494343, 9468493489, 9468493687

2.3 Durante el 01/06/2024 al 30/06/2024

9469883373, 9469882779, 9469330874, 9469823542, 9469882346, 9469882165, 9469882658, 9469231167, 9470305591, 9469883589, 9469882346

2.4 Durante el 01/07/2024 al 31/07/2024

9471352662, 9471350845, 9470936444, 9471631754, 9470943917, 9471352983, 9470911338, 1035543484, 1065663174, 9471352538, 9470847158, 9471350651.

3. GESTIÓN SOCIAL

3.1 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	70

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12732

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Empleos directos generados:	56
Empleos indirectos generados:	14

3.2 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	68
Empleos directos generados:	54
Empleos indirectos generados:	14

3.3 Durante el 01/06/2024 al 30/06/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	65
Empleos directos generados:	51
Empleos indirectos generados:	14

3.4 Durante el 01/07/2024 al 31/07/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	75
Empleos directos generados:	61
Empleos indirectos generados:	14

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	57
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	4
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	47
Género	Femenino	14
Población Vulnerable	Desplazados	6
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	8
Total		61

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12733

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

PERFECCIONAMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12231

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB - 100241770
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB - 100057150
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	12/07/2023	11/06/2026	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1 (30%)	4524	16/04/2024	15%	$1.081.780.224,07	N/A	N/A	$ 1.081.780.224,07
1 (70%)	705	17/06/2024		$2.524.153.856,16	N/A	N/A	$3.605.934.080,23
2 (30%)	7324	15/05/2024	20%	$1.442.708.265,19	N/A	N/A	$ 5.048.642.345,42
2 (70%)	856	16/07/2024		$3.366.319.285,47	N/A	N/A	$8.414.961.630,89
TOTALES			35%				$8.414.961.630,89

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *12/07/2023 AL 20/08/2024*

Avance físico ejecutado 55,00% y avance financiero ejecutado 35,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12735

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES**	**EJECUTADO**	**%**
1.1	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	24.831,20 M2	31,13




OBSERVACIONES: Escarificación de la vía con motoniveladora.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES**	**EJECUTADO**	**%**
1.2	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION).	11 KM	71,01




OBSERVACIONES: Conformación de la banca, escarificación, perfilación, riego y compactación.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12736

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	7.478,12 M3 ✓	18,85 ✓



OBSERVACIONES: Instalación de sub-base granular clase A norma invias.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
2.3	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	1.880,00 M3 ✓	10,33 ✓



OBSERVACIONES: Instalación de Base granular clase A norma invias.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1237

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	38.000,00 M2	32,28




OBSERVACIONES: Riego de imprimación con emulsión asfáltica

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	2.375,00 M3	32,28




OBSERVACIONES: Instalación de mezcla densa en caliente

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2738

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	127.567,27 M3/KM	10,78





OBSERVACIONES: Transporte de material granular desde el río Guamal hasta la obra.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12739

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**EJECUTADO**	**%**
2.7	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	79.871,25 M3/KM	27,95
	 		
	OBSERVACIONES: Instalación de sub-base granular clase A norma invias.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	217,38 M3	60,19
	 		
	OBSERVACIONES: Demolición de alcantarilla existente para la instalación de nueva tubería.		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12340

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.2	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	417,73 M3	58,20
			
	OBSERVACIONES: Excavación mecánica para alcantarillas.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.3	EXCAVACIÓN MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO. INCLUYE CARGUE	346,40 M3	92,03
			
	OBSERVACIONES: Excavación mecánica humedad en conglomerado.		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12941

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE	145,20 M3	16,55
			
	OBSERVACIONES: Excavación manual en conglomerado.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	12.426,50 M3/KM	63,03
			
	OBSERVACIONES: Transporte disposición final de excavaciones		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1242

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3 3.6	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO13,8 MPa (2000 PSI)	29,91 M3	46,54
			
	OBSERVACIONES: Instalación de solado, limpieza en concreto para alcantarillas.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3 3.7	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	135,28 M3	47,56
			
	OBSERVACIONES: Box, aletas y muros armados en concreto para alcantarillas.		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12093

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.8	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	84 ML	40,38






OBSERVACIONES: Instalación tubería 36"

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12744

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**OBRAS DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
3.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	5.614,56 KG	37,76




OBSERVACIONES: Armado de acero para alcantarillas.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5	**IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA**	**EJECUTADO**	**%**
	PAGA	0,53	53,00





OBSERVACIONES: Implementación PAGA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12295

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**	**EJECUTADO**	**%**
	PMT	0,22	22,00







OBSERVACIONES: Implementación PMT

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12796

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500214**

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe de obra para pago de Acta Parcial No 3 justifica las actividades realizadas por el consorcio Halcón, para el proyecto identificado con el BPIN No. 2021005500214 durante el periodo del 19 de abril de 2024 al 20 de agosto de 2024, Para un pago parcial de obra correspondiente al 20,00% equivalente a $ 4.806.751.139,31 (Cuatro mil ochocientos seis millones setecientos cincuenta y un mil ciento treinta y nueve pesos con treinta y un centavos M/CTE).

Se valoran las actividades correspondientes al 20,00% de las obras ejecutadas las cuales son:

1.1 Escarificación de crudo existente E=0.10m. de la cual se ejecutaron: 24.831,20 M2

1.2 Conformación de la banca existente (incluye: escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación). De la cual se ejecutaron: 11 KM

2.2 Sub-base granular clase a norma invias. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador. Se instalaron 7.478,12M3

2.3 Base granular clase a norma invias. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador. Se instalaron 1.880,00 M3

2.4 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 o CRL-1. Se instalaron 38.000,00 m2

2.5 Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 incluye suministro, colocación y compactación. Se instalaron 2.375 M3

2.6 Transporte de material granular. Se ejecutaron 127.567,27 M3/KM correspondientes a los volúmenes según memorias de topografía.

2.7 Transportes de mezclas asfálticas. 79.871,25 M3/KM

3.1 Demolición concreto reforzado. Incluye trasiego y cargue manual. Se ejecutaron 217,38 M3

3.2 Excavación mecánica en conglomerado incluye cargue. Se ejecutaron 417,73 M3

3.3 Excavación mecánica humedad en conglomerado incluye cargue. Se ejecutaron 346,40 M3

3.4 Excavación manual en conglomerado H=0-2.00 M Incluye cargue. Se ejecutaron 145,20 M3

3.5 Transporte disposición final de escombros y sobrantes. Se ejecutaron 12.426,50 M3/KM

3.6 Solado, limpieza en concreto 13,8 MPa (2000 PSI). Se instalan 29,91 M3

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1242

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

3.7 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 mpa (3000 psi) suministro y construcción. Se utilizan 135,28 m3 de concreto en la construcción de las alcantarillas

3.8 Tubería concreto reforzado 36" clase III NTC 401. Suministro e instalación. Se instalan 84 ML

3.9 Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado,colocación y amarre. Se instalan 5.614,56 Kg.

5. Implementación plan de adaptación de la guía ambiental o PAGA. Se implementan 53,00%

6. Implementación plan de manejo de trafico. Se implementa el 22,00%

Se están realizando las actividades conforme al diseño entregado, optimizando los procesos productivos de materiales que requiere la ejecución del proyecto para cumplir con todas las especificaciones.

Se relacionan planillas de seguridad social de obra correspondientes al periodo del 01 de abril de 2024 al 31 de julio de 2024.

El consorcio Halcón informa que los anexos correspondientes a los resultados de los ensayos de laboratorio se entregan mes a mes en los informes mensuales. Sin embargo, en la parcial de obra se encuentran los soportes de los ensayos de laboratorio de interventoría correspondientes a las actividades ejecutadas entre el 19 de abril de 2024 y el 20 de agosto de 2024. Es importante mencionar que los informes se presentan con cierre al último día del mes. Esto asegura que todos los resultados de los ensayos estén debidamente documentados y disponibles para su revisión

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12348

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500214**

H. ANEXOS

Se anexa el siguiente soporte documental:

- Acta parcial de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 20 SET. 2024

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma

Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202119961

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12244

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

12750

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2024

COPIA

1251

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	10:45	2:40		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:30	6:45		
SOLEADO	2:40pm	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES.	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	5			Retrocargador	1	
OFICIAL	8			Compactador	1	
AYUDANTE	9			Volqueta VT	8	
CONTROLADOR VIAL	6			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	6			Camion Pluma	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion con Mecanicos	m^3	Retiro de Descapote			
Relleno con Material Rio 3"	m^3	Relleno Estructura Via			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12252

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	04	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde la abscisa K5+220 hasta el K4+800
- Se realiza el descargue de 23 viajes de cruda de rio clasificado desde el K6+550 hasta el K6+450

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	10:45	2:40		Se presentaron lluvia en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:30	10:45		
SOLEADO	2:40	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Mini cargadora	1	
OPERARIO	2			Retrocargadora	1	
OFICIAL	0			Carrotanque	1	
AYUDANTE	9			Volqueta DT	8	
CONTROLADOR VIAL	6			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	6			Camioneta Turbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Retiro de Descapote			
Relleno con Material RW3"	m^3	Relleno Material Estructural			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12753

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	04	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el descapote desde el K4+800 hasta el K4+650
- Descargue de 31 viajes de cruda de vro clasificado para el lleno desde el K6+450 hasta el K6+350.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentan lluvias en la madrugada
TORMENTA	1:30 a	4:30 pm		
LLUVIOSO	14:30	15:40 p		
SOLEADO	9:30 a	14:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retrocargador	1	
SUPERVISOR SST	1			Retroexcavadora	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Mincargador	1	
OPERARIO	5			Rebarrapita	1	
OFICIAL	8			Volqueta DT	1	
AYUDANTE	9			Carrotanque H_2O	3	
CONTROLADOR VIAL	6			Camioneta Trebo	1	
CONDUCTOR	6					
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Material Roca	m^3	Relleno Estructura del Via			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aidm-meta.gov.co

12754

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	04	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el descargue de 21 viajes de crudo de rio clasificado para el lleno desde el KG 1+350 hasta el KG 0+80

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	10:40	16:30		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:30	10:40		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	2		
OPERARIO	5		
OFICIAL	8		
AYUDANTE	9		
CONTROLADOR VIAL	6		
CONDUCTOR	6		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Camioneta	1	
Mini cargador	1	
Volqueta DT	8	
Carrotanque H_2O	1	
Camión Tipo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Retiro de Descapote			
Relleno con Mixto Rio 3"	m^3	Relleno Estructura Via			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12955

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	04	2024	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la capa de vegetal en 1500 mt desde la abscisa K4+000 hasta el K2+500
- Se realiza el descargue de 17 viajes de carro de material clasificado para el lleno desde el K6+080 hasta el K5+800

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional.5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 720 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	10:30		Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	10:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	2		
OPERARIO	5		
OFICIAL	0		
AYUDANTE	9		
CONTROLADOR VIAL	6		
CONDUCTOR	6		
CELADOR	2		
OTRO	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Mixicargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	8	
Carrotanque H_2O	1	
Camion Trizo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica		Retiro capa Vegetal			
Relleno Material Mixto 3"		Relleno Estructura Vr.			

Calle 15 No 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aidm-meta.gov.co

1256

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	04	2024	6:30 a.m	4:30 p.m

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la capa Vegetal de 1000 mt. lineales desde la abscisa K2+500 hasta el K1+500
- Se realiza el descargue de 18 viajes de cruda de rro clasificado para el llano desde el K9+030 hasta el K8+960

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURÚY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30 am	3:20 pm		Se presentan lluvias en la zona.
TORMENTA	3:20 pm	5:00 pm		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	2		
OPERARIO	5		
OFICIAL	0		
AYUDANTE	9		
CONTROLADOR VIAL	6		
CONDUCTOR	6		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibro compactador	2	
Motoniveladora	2	
Mini cargadora	1	
Retrocargadora	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	8	
Carrotanque H_2O	1	
Camión Surtidor	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Retiro de Descapote			
Relleno con Material 3"	m^3	Relleno Estructura Via			
Acero de Refuerzo	Kg	Refuerzo alcantarilla			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12257

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	04	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la capa vegetal de 1500 mt desde la abscisa K1+500 hasta el K0+000
- Se realiza el descargue de 20 viajes de crudo de rio clasificado para el lleno desde el K7+560 hasta el K7+360.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	15:30		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	15:30	16:30		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargadora	1	
OPERARIO	5			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	9			Volqueta DT	8	
CONTROLADOR VIAL	6			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	6			Camion Turbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administ	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Retiro de Descapote			
Relleno Material Rio 3"	m^3	Relleno Estructura de Via			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12758

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	04	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de Material sobrante producto de las excavaciones del cajeo lateral desde el K5+700 hasta el K5+680
- Se realiza el descargue de 19 viajes de cruda de rio clasificado para el lleno desde el K7+360 hasta el K7+100.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 270 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	04	2024	6:30 am	12:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO	3:20 am	5:00 pm		
SOLEADO	6:30	3:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	5			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Compresor	1	
AYUDANTE	9			Volqueta DT	8	
CONTROLADOR VIAL	6			Camioneta tipo H1U	1	
CONDUCTOR	6			Camion Tipo	1	
CELADOR	2					
OTRO	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Retiro de Descapote			
Box Aletas Muros 3000	m^3	Vaciado Contracto. Pisos			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12289

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	04	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo lateral, desde el K5+690 hasta el K5+580

- Se realiza el vaciado de concreto para la placa de piso dentellon y solera de 3 metros alcantarillas localizadas en la abscisa K10+424, K8+402 y K7+868

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	8:40	10:30		Se presentan lluvias leves en la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO	6:30	8:40		
SOLEADO	10:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	5			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Compactador	1	
AYUDANTE	9			Volqueta DT	8	
CONTROLADOR VIAL	6			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	6			Camión Tractor	2	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m³	Retiro Material cagro			
Relleno Mixto de Rio 3"	m³	Relleno Estructura Vra			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12760

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	04	2024	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de material sobrante producto de las excavaciones del carril lateral desde el K5+1580 hasta el K5+1500
- Se realiza el descargue de 18 viajes de cruda de rio desifrcado para el lleno desde el K7+100 hasta el K6+980

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro Compactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	3			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	9			Volqueta DE	8	
CONTROLADOR VIAL	6			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	6			Cavion turbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecánica	m3	Retiro Material Cojeo			
Relleno Mixto de Río 3"	m3	Relleno Estructura Vía			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12761

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V06
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	04	2024	6:30 am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

-Se realiza el retiro de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo lateral desde el K5+580 hasta el K5+500

-Se realiza el descargue de 78 viajes de crudo de río clasificado para el lleno desde el K7+100 hasta el K6+980

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

MAYO 2024

COPIA

12762

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	8			Retroexcavadora	1	
OFICIAL	6			Camioneta	1	
AYUDANTE	4			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tumbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación de suelo	m^2	Conformación Cuerpo Estable		SI	SI
Excavación Mecanica	m^3	Retiro Material Pajoso		SI	SI
Relleno Material seleccionado	m^3	Para la Estructura de Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Para la Estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12263

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	2	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de capa de cruda de castilla para el relleno del cajeo desde el K5+800 hasta el K5+670
- Retiro Material sobrante producto de la excavación del cajeo desde el K5+680 hasta el K5+580
- Se realiza el descargue de 22 viajes de cruda de rio Clasificado 3" desde el K6+980 hasta el K6+610
- Se reporta el descargue de 7 viajes de 14 m^3 de sub-base para la primera capa desde el K8+920 hasta el K8+870

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado de 6:30 a 10:30
TORMENTA				Lluvioso de 10:30 a 16:30.
LLUVIOSO	10:30	16:30		
SOLEADO	6:30	10:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	2			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tubo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Retiro de Material Cajeo		SI	SI
Relleno Material de Rio 3"	m^3	Para la Estructura de la Via		SI	SI
Subbase Granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1264

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo desde el K5+580 hasta el K5+500
- Se realiza el descargue de 21 viajes de cinco de arro para el lleno desde el K6+610 hasta el K6+500
- Se reporta el descargue de 15 viajes de 14 m^3 de Sub-base para la primera capa desde el K8+870 hasta el K8+730

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-88176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	2		
OPERARIO	8		
OFICIAL	0		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	5	
Carrotanque H_2O	1	
Tractor	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion de Cruda	m^2	Retiro Crudo de Castilla		SI	SI
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Retiro Material Pegeo		SI	SI
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la Estructura de la Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Para la Estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12765

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de crudo de castilla para el relleno de cajeo desde el KS+670 hasta el KS+000.
- Se realiza el retiro de material sobrante producto de las excavaciones para el cajeo desde el KS+500 hasta el KS+480
- Se reporta el descargue de 5 viajes de crudo de rio clasificado para primera capa desde el K6+500 hasta el K6+450
- Se reporta el descargue de 17 viajes de 14 m^3 de sub-base para la segunda capa desde el K8+730 hasta el K8+370

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	6	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	15:30	16:30	
TORMENTA	14:00	15:30	
LLUVIOSO	9:00	14:00	
SOLEADO	6:30	8:00 am	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Dia Soleado de 6:30 a 8:00, Lluvioso de 9:00 a 14:00, Tormenta de 14:00 a 15:30 y Nublado de 15:30 a 16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	2			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	8			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta 8M	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque 11M	1	
CONDUCTOR	8			Trailer	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cuido Existe	m^2	Retiro Cuido de Castilla		SI	SI
Excavacion Mecanica Cg	m^3	Excavacion para Cajeo		SI	SI
Relleno Mixto Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Base granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12766

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	6	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de cruce de castilla para el llenio del cajeo desde el K5+670 hasta el K5+380
- Se realiza el retiro material sobrante producto de las excavaciones de cajeo desde el K5+480 hasta el K5+320
- Se realiza el descargue de 7 viajes de cruce de rio para la primera capa desde el K5+710 hasta el K5+680
- Se reporta el descargue de 5 viajes de 14 m³ de base desde el K10+070

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	7	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado hasta las 11:30 am Tormenta y lluvias durante la tarde.
TORMENTA	11:30 am	11:30 pm		
LLUVIOSO	14:30	16:30		
SOLEADO	6:30	11:30 am		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	2		
OPERARIO	8		
OFICIAL	0		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Mini cargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	5	
Carrotanque H_2O	1	
Turbo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación Cruce Exca	m^2	Retiro Cruce de Castilla		SI	SI
Excavación Mecanica	m^3	Excavación para Cajeo		SI	SI
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12767

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	7	05	2024	6:30	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de la carpeta de crudo de castilla para el relleno de cajeo desde el K5+380 hasta el K5+240
- Se realiza el retiro de 8 viajes de 14 m^3 de material sobrante producto de las excavaciones de cajeo desde el K5+320 hasta el K5+240
- Se realiza el descargue de 8 viajes de crudo de rio clasificado para primera capa desde el K5+520 hasta el K5+460
- Se reporta el descargue de 15 viajes de 14 m^3 y 10 viajes de 7 m^3 de sub-base desde el K8+370 hasta el K8+240

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	8	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	10:30a	12:30		Dia Soleado de 6:30 a 10:30 Lluvioso de 12:30 a 16:30 Nublado de 10:30 a 12:30.
TORMENTA				
LLUVIOSO	12:30	16:30		
SOLEADO	6:30	10:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Torbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cgeo	m^3	Excavacion para Cgeo		SI	SI
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Para estructura de la Via		SI	SI
Base Granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1268

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	05	2024	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de 9 viges de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo desde el K5+420 hasta el K5+050
- Se realiza el descargue de 18 viges de concreto de rro clasificado para primera capa desde el K5+460 hasta el K5+380
- Se reporta el descargue de 13 viges de 14m³ y 5 viges de 7m³ de cajilbare para la primera capa desde el K8+240 hasta el K8+160.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	9	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:00	10:40		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	10:40	14:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Compresora	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	8	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Turbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Capa Existente	m^2	Retiro Capa de Castilla		SI	SI
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Caja para complementación		SI	SI
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI
Base Granular	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12069

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	9	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de cruce de castilla para el relleno de cajeo desde el K5+270 hasta el K5+000
- Se realiza el retiro de 8 viajes de $14 m^3$ de material sobrante producto de las excavaciones desde el K5+050 hasta K5+240
- Se reporta el descargue de 20 viajes de cruce de rio clasificado para primera capa desde el K5+38 hasta el K5+270
- Se reporta el descargue de 10 viajes de $14 m^3$ y 6 viajes de $7 m^3$ de subbase para la segunda capa. desde el K8+240 y K8+2[illegible]

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:00	10:40		Se presentaron lluvias en la zona
TORMENTA	10:30	16:30		
LLUVIOSO	10:40	14:30		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargadora	1	
OFICIAL	8			Compactador	1	
AYUDANTE	1			Volqueta D	5	
CONTROLADOR VIAL	2			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tirbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Cajeo para la ampliacion		SI	SI
Relleno con Mixto de Rio	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12770

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 320 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	10	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de 8 viajes de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones de cajeo desde el K5+050 hasta el K4+850
- Se realiza el descargue de 10 viajes de cruda de rio clasificado para la primera capa desde el K6+450 hasta el K6+400
- Se reporta el descargue de 8 viajes de cruda de rio clasificada para la estructura de la via desde el K5+270 hasta el K5+120

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	05	2024	6:30	4:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	10:40		Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	10:40	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	Ø			Compactador	1	
AYUDANTE	7			Volqueta VT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Turbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion para Fallos		SI	SI
Relleno con Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12771

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de 5 viajes de 14m³ de material saturado del fallo presentado en las abscisas K5+882 hasta el K5+845
  Fallo 1 → (12mt × 5m × 0.48m)
  Fallo 2 → (17mt × 5mt × 0.5m)
- Se realiza el descargue de 11 viajes de crudo de vía clasificado para primera capa desde el K6+400 hasta el K6+300
- Se reporta el descargue de 5 viajes de crudo de vía para el lleno del fallo localizado en la abscisa K5+882

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:00	10:40 am		Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	10:40	16:30 pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retroexcavador	1	
OFICIAL	8			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Turbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Mixto de R=3"	m^3	Relleno para Alcantarillas		SI	SI
Demolicion Concreto	m^3	Demolicion Alcantarillas Exis		SI	SI
Excavacion Conglomerado	m^3	Excavacion Para Alcantarilla		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12772

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	05	2024	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 4 viajes de cinco de rro para el lleno de la excavacion q' se realizo para la demolicion de la alcantarilla en la abscisa KS+870
- Se realiza la demolicion de una alcantarilla existente en la abscisa KS+868
- Se realiza la excavación mecanica para las alcantarillas localizadas en la abscisa KC+853 y KC+021 y KS+870

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	10:40	16:30		Se presentaron lluvias en la Mañana
TORMENTA	6:00	10:40		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	9			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retroexcavador	1	
OFICIAL	0			Compactador	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	1			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Mixto Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12773

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el descargue de 4 viajes de crudo de rio clasificado para primera capa desde el K6+300 hasta el K6+280
- Se reporta el descargue de 5 viajes de crudo de rio clasificado para el lleno del falla localizado en la Abscisa K5+882 hasta el K5+845

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 320 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	05	2024	6:30	4:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	9:30	4:30 pm		Se presentan lluvias en el dia
TORMENTA	6:00	9:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	1		
CADENERO	3		
OPERARIO	8		
OFICIAL	6		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Compresor	1	
Volqueta DT	5	
Carrotanque H_2O	1	
Tarbo. 1	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aidm-meta.gov.co

2224

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona durante la noche y en la mañana

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	05	2024	6:30	4:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	14:00	16:30		Dia Soleado de 6:30 a 10:30, Lluvioso de 10:30 a 14:00, Nublado de 14:00 a 16:30.
TORMENTA				
LLUVIOSO	10:30	14:00		
SOLEADO	6:30	10:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Mini cargador	1	
OPERARIO	8			Compactador	1	
OFICIAL	0			Volqueta DT	5	
AYUDANTE	7			Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	7			Tractor	1	
CONDUCTOR	8			Retrocargador	1	
CELADOR	2					
OTRO	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Curado	m^2	Retiro Curado de Castilla		SI	SI
Excavacion Mecanica	m^3	Caja para la ampliacion		SI	SI
Subbase granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12775

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de ancho de castilla para el relleno del cajeo desde el K5+000 hasta el K4+820
- Se realiza el retiro de 8 viajes de 14 m³ de material sobrante producto de las excavaciones desde el K4+850 hasta el K4+590
- Se cargan y transportan material para la protección de los hombros del terraplen
- Se reporta el descargue de 15 viajes de 14 m³ y 11 viajes de 7 m³ de subbase para la primera capa desde el K7+900 hasta el K7+660

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional.5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	1:30	14:24		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Cargadora	1	
OFICIAL	8			Retrocargador	1	
AYUDANTE	3			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Cajeo de la via para Ampliar		SI	SI
Base granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12776

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de 8 viajes de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo lateral desde el K4+590 hasta el K4+500

- Se reporta el descargue de 27 viajes de 14m³ y 25 viajes de 7m³ de base desde el K9+910 hasta el K9+500 Long 410mt

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Mini cargador	1	
OPERARIO	8			Retroexcavadora	1	
OFICIAL	Ø			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tubo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica	m^3	Cargo para la Ampliación		Si	Si
Relleno con Material Rio 3"	m^3	Para la Estructura de la Via		Si	Si
Subbase Granular	m^3	Para la Estructura de la Via		Si	Si
Base Granular	m^3	Para la Estructura de la Via		Si	Si
Acero de Refuerzo	Kg	Para las Alcantarillas		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12277

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de 15 viajes de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones de capa lateral desde el K4+850 hasta el K4+700
- Se reporta el descargue de 15 viajes de cruda de rio para la estructura desde el K5+120 hasta el K5+040
- Se reporta el descargue de 10 viajes de 14m³ y 4 viajes de 7m³ de sub-base para la segunda capa desde el K8+050 hasta el K8+770
- Se reporta el descargue de 30 viajes de 14m³ y 24 viajes de 7m³ de base desde el K9+500 hasta el K9+070
- Se realiza la instalación de Acero de refuerzo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	15:00	16:40	
TORMENTA			
LLUVIOSO	10:30	15:00	
SOLEADO	6:30	10:30	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:

Dia Soleado en horas de la mañana, lluvioso de 10:30 am a 3:00 Pm y nublado el resto de la jornada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	1		
CADENERO	3		
OPERARIO	8		
OFICIAL	6		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	5	
Carrotanque H_2O	1	
Turbo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Mixto de 3"	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI
Sub-base granular	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1278

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 31 viajes de de crudo de río clasificado para la segunda capa desde el K7+650 hasta el K7+350
- Se reporta el descargue de 22 viajes de 14m³ y 18 viajes de 7m³ de sub-base para la segunda capa desde el K8+770 hasta el K8+410

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 270 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	18:30	1:30 Pm	
TORMENTA	1:30 Pm	1:30 Pm	
LLUVIOSO			
SOLEADO	6:30	18:30 Pm	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Dia Soleado hasta las 12:30 m
nublado de 12:00 m a 1:30 Pm
Tormenta de 1:30 Pm a 1:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	1		
CADENERO	3		
OPERARIO	8		
OFICIAL	6		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	5	
Compactador agua	1	
Tractor	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Cruda	m^2	Retiro Cruda de Castilla		Si	Si
Excavación Mecánica	m^3	Cajeo para la Ampliación		Si	Si
Subbase Granular	m^3	Para la estructura Vía		Si	Si
Base Granular	m^3	Para la estructura de la Vía		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12779

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de capa de cruce de castilla para el llenado del cageo desde el K4+820 hasta el K4+680
- Se realiza la excavación para el retiro del material sobrante producto de las excavaciones del cageo desde el K4+200 hasta el K4+030
- Se reporta el descargue de 35 viajes de sub-base granular para la segunda capa de la vía desde el K7+870 hasta el K7+650
- Descargue de 29 viajes de $14 m^3$ y 26 viajes de $7 m^3$ de base desde el K9+070 hasta el K7+910 Long 1160 mt

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA	14:30	16:30	
LLUVIOSO	10:30 am	14:30	
SOLEADO	6:30	10:30 am	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Dia Soleado de 6:30 am a 10:30 am
Lluvioso de 10:30 am a 14:30
Tormenta de 14:30 a 16:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	3		
OPERARIO	8		
OFICIAL	0		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	5	
Carrotanque H_2O	1	
Turbo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Cajeo para Ampliacion		SI	SI
Relleno Mixto de Rio	m^3	Para la estructura de Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Para la estructura de Via		SI	SI
Box, Aletas y Muros	m^3	Piso para alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1720

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavacion y retiro de 20 viajes de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones desde el K4+700 hasta el K4+500
- Se reporta el descargue de 32 viajes de crudo de rio clasificado para la via desde el K5+040 hasta el K4+870
- Se reporta el descargue de 14 viajes de 14m³ y 9 viajes de 7m³ de sub-base granular para la segunda capa desde el K7+900 hasta el K7+250
- Vaciado en concreto para la placa de las alcantarillas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron fuertes lluvias en la zona
TORMENTA	4:00	8:00		
LLUVIOSO	8:00	16:30		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	3			Camión tanque H2O	2	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Mixto Ro 3"	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12281

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 4 viajes de 14m³ de crudo de vía clasificado para la estructura de la vía desde el K4+870 hasta el K4+850
- Se prentaron fuertes lluvias en la zona

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	6:30	8:30		
SOLEADO	8:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	0			Retroexcavadora	1	
OFICIAL	0			Cargador	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Turbo	1	
CELADOR	9					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion de Cajeo			
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura Via			
Sub-base granular	m^3	Para la Estructura Via			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12702

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	05	2024	6:30 a	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavacion y retiro de 8 viajes de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones del capeo desde el K4+700 hasta el K4+500
- Descargue de 8 viajes de crudo de rio clasificado para la via desde el K4+850 hasta el K4+800
- Se reporta el descargue de 13 viajes de 14m³ y 11 viajes de 7m³ de sub-base para la segunda capa de la via desde el K7+250 hasta el K7+030

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	04	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA	15:20	16:30	
LLUVIOSO	6:30	8:30	
SOLEADO	8:30	15:20	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Se presentaron lluvias en la mañana y fuertes lluvias en la tarde

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	1		
CADENERO	3		
OPERARIO	8		
OFICIAL	6		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	3		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Compactador	1	
Volqueta 8m³	5	
Compactador H₂O	1	
Tubo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cuello	m²	Retiro Cuello de Castilla		Si	Si
Relleno Material de Rio 3"	m³	Para la Estructura de la Via		Si	Si
Subbase Granular	m³	Para la Estructura de la Via		Si	Si
Tuberia en Concreto.	Unidad	Tubo en Concreto de 36"		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12763

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	04	2024	6:30 a.m.	4:30 p.m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de crudo de castilla para el relleno de cajeo desde el K4+680 hasta el K4+560
- Descargue de 18 viajes de crudo de rio clasificado 3" para el lleno del cajeo desde el K4+800 hasta el K4+720
- Descargue de 14 viajes de 14m³ y 12 viajes de 7m³ de sbb-base para la segunda capa desde el K7+030 hasta el K6+890
- Se realiza la instalación de la tubería para 3 medias alcantarillas localizadas en la abscisa K6+853, K6+021 y K5+870

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	10:03		Se presentaron lluvias en la mañana
TORMENTA	10:03	11:45		
LLUVIOSO	11:45	15:50		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargadora	1	
OPERARIO	8			Retrocargadora	1	
OFICIAL	8			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Caja para ampliación Vía		Si	Si
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Vía		Si	Si
Base granular	m^3	Para la estructura de la Vía		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@dm-meta.gov.co

12 de 9

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación y retiro de 9 viajes de 14m³ de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo lateral desde el K4+700 hasta el K4+500.
- Se reporta el descargue de 21 viajes de cinco de rio clasificado para la estructura de lavra desde el K4+720 hasta el K4+680
- Se reporta el descargue de 30 viajes de 14m³ y 15 viajes de 7m³ de base desde el K7+910 hasta el K7+730

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 208 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	05	2024	6:30am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	6:00	9:00	
TORMENTA			
LLUVIOSO	9:00	2:00Pm	
SOLEADO	2:00	4:30	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Se presentaron lluvias en las horas de la mañana y parte de la tarde, soleado de 2:00Pm a 4:30Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0			Retroexcavadora	1	
OFICIAL	0			Vibrocompactador	2	
OPERARIO	8			Motoniveladora	2	
AYUDANTE	7			Retrocargador	1	
CELADOR	2			Camioneta	1	
TOPÓGRAFO	1			Volqueta 8T	5	
CADENERO	3			Carrotanque H2O	1	
CONTROLADOR VIAL	7			Tractor	1	
OTRO Admin	1			Minicargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mat. Cajas	m^3	Cajeo para ampliación vía		SI	SI
Relleno Mixto de rio 3"	m^3	Para la estructura de la vía		SI	SI
Base granular	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12285

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	05	2024	6:30am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación y retiro de 8 viajes de 14 m³ de material sobrante producto de las excavaciones del cajeo lateral.
- Se reporta descargue de crudo duro clasificado tamaño max 3" para la estructura de cuña.
- Se instala base granular clase A. norma invias 5.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	31	05	2024	6:30 am	4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	2:00	4:30		Se presenta mañana de 6:30 - 10:00am soleado, de 10:00 - 2:00 Pm lluvias y de 2:00 pm a 4:30 pm nublado.
TORMENTA				
LLUVIOSO	0:00	2:00		
SOLEADO	6:30	0:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
~~MAESTRO~~ Supervisor	2			Retroexcavadora	1	
OFICIAL Supervisor SST	1			Ubrocompactador	2	
OPERARIO	8			Motoniveladora	2	
AYUDANTE	7			Minicargador	1	
CELADOR	2			Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1			Camioneta	1	
CADENERO	3			Volqueta 8m	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
OTRO Conductor Admin	6 1			Turbo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 5"	m^3	Para la estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana- Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

1226

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.517-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	31	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza instalación de material cribado de rio clasificado tamaño maximo 3" para la estructura de la via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

JUNIO 2024

COPIA

1288

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	1	06	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2		
SUPERVISOR SST	1		
TOPÓGRAFO	1		
CADENERO	3		
OPERARIO	8		
OFICIAL	0		
AYUDANTE	7		
CONTROLADOR VIAL	7		
CONDUCTOR	8		
CELADOR	2		
OTRO Administrador	1		

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	1	
Vibrocompactador	2	
Motoniveladora	2	
Mini cargador	1	
Retrocargador	1	
Camioneta	1	
Volqueta DT	5	
Carrotanque H_2O	1	
Tractor	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Eqis	m^2	Retiro Cruce de Castilla		Si	Si
Relleno Mixto de Rio	m^3	Para la estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12900

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	1	06	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de concreto de castilla para el relleno del cajeo lateral desde el K4+400 hasta el K4+300
- Se reporta el descargue de 4 viajes de concreto de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+640 hasta el K4+620

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	06	2024	6:30	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	10:30		Mañana nublada y restante del dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	10:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	Ø			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Compitanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Cisterna	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica Cajas	m^3	Excavacion para la Ampliacion		Si	Si
Base Granular	m^3	Para la estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12989

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	4	06	2024	6:30	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación y retiro de 24 viajes de 14 m³ de material sobrante producto de las excavaciones de cajeo lateral desde el K4+400 hasta el K4+000
- Se transportan 336 m³ de material de cajeo de los hombros del K4+000 hasta el K10+000 para el lleno de los talud de relleno
- Se reporta el descargue de 10 viajes de 14m³ y 8 viajes de 7m³ de base desde el K8+470 hasta el K8+280

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	06	2024	6:30	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	10:30		Parte de la mañana nublado; restante soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	10:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	Ø			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Camión tanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tumbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Suelo Cruda Existente	m^3	Retiro de Suelo de Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Para Ampliacion de la Via		Si	Si
Relleno Mixto de Rio	m^3	Para la estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aidm-meta.gov.co

12990

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	06	2024	6:30	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de crudo de castilla para el relleno del cajeo desde el K4+300 hasta el K4+130
- Se realiza la excavación y retiro de 12 viajes de 14m³ de material sobrante producto del cajeo desde el K4+000 hasta el K3+900
- Se reporta el descargue de 12 viajes de crudo de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+620 hasta el K4+600

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	06	2024	6:30	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro compactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Retrocargador	1	
OFICIAL	6			Camioneta	1	
AYUDANTE	7			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	9					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Para la Ampliacion de la Via		Si	Si
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la Estructuracion de la Via		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Para la Estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12791

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	06	2024	6:30	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza la excavación y retiro de 12 viajes de material sobrante producto de las excavaciones de cajeo desde el K4+000 hasta el K3+900

- Se reporta el descargue de 12 viajes de cuelo de vro para la estructura de la vía desde el K4+520 hasta el K4+500
- Se reporta el descargue de 14 viajes de 14m³ y 8 viajes de 7m³ de sub-base granular para la segunda capa de la vía desde el K6+890 hasta el K6+790

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	07	06	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargador	1	
OPERARIO	8			Compactadora	1	
OFICIAL	0			Volqueta DT	5	
AYUDANTE	4			Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	2			Tractor	1	
CONDUCTOR	8					
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Ex.	m^2	Retiro Cruce de Castilla		SI	SI
Relleno con Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Subbase granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@adm-meta.gov.co

12292

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	07	06	2024	6:30	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro de la carpeta de cinco de castilla para el relleno del cajeo desde el K4+130 hasta el K4+030
- Se reporta el descargue de 16 viajes de cinco duro para la estructura de la vía desde el K4+520 hasta el K4+420
- Se reporta el descargue de 6 viajes de $14m^3$ y las de $7m^3$ solo 5 viajes de sub-base granular segunda caja desde el K6+700 hasta el K6+710

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	06	2024	6:30	14:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	10:30		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	11:15	14:20		
LLUVIOSO	10:30	11:15		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	2	
CADENERO	3			Minicargadora	1	
OPERARIO	8			Camacargadora	1	
OFICIAL	8			Volqueta VT	5	
AYUDANTE	7			Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	7			Tractor	1	
CONDUCTOR	8					
CELADOR	2					
OTRO Administrador	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con Material Mixto	m^3	Para la estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12793

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	06	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 10 viajes de arcilla clasificada para la estructura de la vía desde el K4+420 hasta el K4+410

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V06
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado -
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		Volquetas DT.	5	
OFICIAL	Ø	SI		Carrotanque.	1	
OPERARIO	8	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	7	SI		Vibrocompactador	2	
CELADOR	2	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Minicargador	1	
CADENERO	3	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Camioneta	1	
OTRO Adman	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
/		/			/
				/	
0		0	0		
/		/	/		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12794

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Nit. 900 230 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Paro comunidad.	

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy la comunidad no permitió el ingreso del personal del consorcio Halcon a las oficinas administrativas que se encuentran ubicadas en el área de ejecución del proyecto, por lo que los trabajadores no iniciaron labores.

No se realizan labores constructivas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volquetas DT	5	
OFICIAL	0	Si		Carrotanque	1	
OPERARIO	8	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	7	Si		Vibrocompactador	2	
CELADOR	2	Si		Motoniveladora	2	
TOPÓGRAFO	1	Si		Minicargador	1	
CADENERO	3	Si		Jirbo	1	
CONTROLADOR VIAL	7	Si		Camioneta	1	
OTRO Admon	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
0		0	0		

Calle 15 No 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12798

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	06	2024	7:00am.	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Paro	Comunidad y trabajadores

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua con el Paro de Comunidad y trabajadores.
- Se realiza una mesa de dialogo con la comunidad, trabajadores, representante legal del consorcio Halcon y administrativos Halcon.
- No se llega a ningún acuerdo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022 V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	06	2024	7:00	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volqueta DT	5	
OFICIAL	6	Si		Carrotanque	1	
OPERARIO	8	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	7	Si		Vibrocompactador	2	
CELADOR	2	Si		Motoniveladora	2	
TOPÓGRAFO	1	Si		Minicargador	1	
CADENERO	3	Si		Tractor	1	
CONTROLADOR VIAL	7	Si		Camioneta	1	
OTRO Adman.	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
0		0			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@ami-meta.gov.co
https://ami-meta.gov.co

12296

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	06	2024	7:00	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se confirma con el paro al inicio de jornada.
- Se realiza una reunión convocada por el alcalde, donde asisten el alcalde municipal, Secretario de infraestructura, subgerente AIM, Concejales, interventoria, trabajadores, comunidad y consorcio Halcón. se tratan varios temas y se escuchan y solucionan cada temas del paro, se llegan a acuerdos y se levanta el Paro.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 49 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	11:15	16:00		Se presentan lluvia en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	10:30	11:15		
SOLEADO	7:00	10:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	6			Camioneta	1	
OFICIAL	0			Volqueta	5	
AYUDANTE	6			Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	7			Tractor	1	
CONDUCTOR	8			Retrocargador	1	
CELADOR	9					
OTRO	0					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Mixto de Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Excavacion Conglomerado	m^3	Excavacion Alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12797

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	14	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 5 viajes de cruda de rro clasificado para la estructura de la vra desde el K4+650 hasta el K4+600
- Excavacion Mecanica para las alcantarillas localizadas en las abscisas K6+853 y K6+021

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	06	2024	7:00am	4:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona
TORMENTA	7:00	9:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO	9:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Mezcladora	1	
OPERARIO	6			Retrocargadora	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	9					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la Estructura de la Via		SI	SI
Excavacion Conglomerado	m^3	Excavacion Alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12798

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 10 viajes de 14m³ de cruda de rro clasificado para la estructura de la vía desde el K4+600 hasta el K4+330

- Se realiza la excavación mecanica de una alcantarilla localizada en el K5+870

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-66176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentaron lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	9:30		
SOLEADO	9:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	6			Retrocargador	1	
OFICIAL	8			Cargador	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Mixto d Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12799

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	06	2024	7:00	16:00.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se sugiere al contratista la implementacion, del PMT donde se encuentren cajas ablertas para la ampliación de la Via. Interventoría

Se sugiere al contratista señalizar los tubos de concreto instalados en la Via para minimizar accidentes. Interventoría

- Se reporta el descargue de 10 viajes de cuchi de Rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+330 hasta el K4+080

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	9:30		
SOLEADO	9:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	6			Compactador	1	
OFICIAL	6			Carrotanque H_2O	1	
AYUDANTE	6			Volqueta 6M3	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Tractor	1	
CONDUCTOR	8			Retrocargador	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion Corte en la Via		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12005

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Excavacion para el corte de la via del costado izquierdo desde el K4+260 hasta el K4+200
- Se reporta el descargue de 13 viajes de cuvdo de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+120 hasta el K4+080

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	7:00	9:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO	9:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargadora	1	
OPERARIO	6			Retrocargadora	1	
OFICIAL	5			Compactador	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tanque	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion con Mecanicos	m^3	Excavacion Corte de la Via		SI	SI
Relleno Mixto d Rio 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 16 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12201

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la excavacion para el corte de la via del costado derecho desde el K4+260 hasta el K4+160
- Se reporta el descargue de 12 viajes de cruda de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+260 hasta el K4+160.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	11:30		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	14:30	16:00		
LLUVIOSO	11:30	14:30		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	6			Retrocargadora	1	
OFICIAL	6			Cargador	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion Corte de la Via		SI	SI
Relleno Material Mejorado	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Box, Aletas Concreto 3000	m^3	Concreto Alcantarilla		SI	SI
Acero de Refuerzo	Kg	Acero para Alcantarilla		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12202

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	20	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continuada excavación para el corte de la vía del costado derecho desde el K4+180 hasta el K4+140
- Se reporta el descargue de 21 viajes de cinch de rio clasificado para la estructura de la vía desde el K4+260 hasta el K4+160
- Se realiza el vaciado de concreto para la placa de piso de 3 medias alcantarillas en las abscisas K6+853, K6+021 y K5+870
- Se realiza la instalación de acero de refuerzo para la placa de piso de las alcantarillas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	06	2021	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	11:30		Se presentan lluvias en la zona
TORMENTA	14:30	16:00		
LLUVIOSO	11:30	21:30		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	6			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Compactador	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Excavacion Corte Vra		Si	Si
Relleno Material Modo 3"	m^3	Para la estructura de la Vra		Si	Si
Acero de Refuerzo	Kg	Acero para Alcantarilla		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12803

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 247-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	21	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la excavación para el corte de la vía del costado Izquierdo desde el K4+200 hasta el K4+150
- Se reporta el descargue de 8 viajes de cinco de río clasificado para la estructura de la vía desde el K4+280 hasta el K4+235
- Se realiza la instalación de acero de refuerzo para la placa superior, aletas de las alcantarillas localizadas en K6+853 K6+021 y K5+870

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	06	2024	7:00 am	3:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	11:30		Se Presenta mañana nublada y tormenta hasta finalizar la jornada
TORMENTA	11:30	5:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Volqueta compactadora	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	6			Retrocargadora	1	
OFICIAL	8			Compactadora	1	
AYUDANTE	6			Volqueta VT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Excavacion en Corte Via		SI	SI
Relleno Material Modulo 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12804

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	06	2024	7:00am	3:00pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cargue para el retiro de material saturado presentado desde el K4+200 hasta K4+160
- Se reporta el descargue de 8 viajes de crudo de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+200 hasta el K4+160

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 720 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	06	2024	7:00	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	11:30		Dra Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	11:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	6			Retroexcavadora	1	
OFICIAL	8			Camabaja	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Camabaja H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica	m^3	Excavación Corte Vía		SI	SI
Relleno con Material Mejo	m^3	Para la estructura de Vía		SI	SI
Tuberia en Concreto	Und	Para las alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12805

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	06	2024	7:00am	4:00pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el retiro del material saturado (Fallo) en la abscisa K4+210 hasta el K4+218
- Se realiza el retiro del material saturado (Fallo) en la abscisa K4+230 hasta el K4+250
- Se reporta el descargue de 16 viajes de cuchi de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+200 hasta el K4+160
- Se inicia la instalación de la tubería de las alcantarillas localizadas en el K6+853, K6+021 y K5+870

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Mini cargador	1	
OPERARIO	6			Retrocargador	1	
OFICIAL	Ø			Camioneta	1	
AYUDANTE	6			Volqueta 8T	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica	m^3	Excavacion Corte Via		Si	Si
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12206

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua la excavación para el corte de la vra del costado izquierdo desde el K4+140 hasta el K4+120
- Se realiza el cargeo para el retiro de material saturado presentado desde el K4+220 hasta el K4+215
- Se realiza el cargeo para el retiro de material saturado presentado desde el K4+230 hasta el K4+275
- Se reporta el descargue de 17 viajes de crudo de vra clasificado para la estructura de la vra desde el K4+140 hasta el K4+160

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en la mañana
TORMENTA	7:00	11:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO	11:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1			Vibrocompactador	1	
CADENERO	2			Motoniveladora	1	
OPERARIO	6			Mini cargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7			Camioneta H_2O	1	
CONDUCTOR	8			Tanque	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica	m^3	Excavacion Cerro		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la estructura Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12007

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cajeo para el retiro del material saturado en el K4+709
- Se realiza el cajeo para el retiro del material saturado en el K5+110
- Se reporta el descargue de 12 viajes de cinco de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+140 hasta el K4+160.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119981	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	11:30	14:00		Se presentaron lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	11:30		
SOLEADO	14:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Mezcladora	1	
OPERARIO	6			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica	m^3	Caja para la ampliacion		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12008

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el cajeo para la ampliacion de la via desde el K4+000 hasta el K3+910
- Se reporta el descargue de 8 viajes de 14 m^3 en el K4+040 hasta el K4+000
- Se reporta el descargue de 1 viaje de 14 m^3 en el K4+340 hasta el K4+240

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	Jun	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Día Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargador	1	
OPERARIO	6			Retrocargador	1	
OFICIAL	0			Compactador	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	5	
CONTROLADOR VIAL	7			Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	5			Tumbo	1	
CELADOR	2					
OTRO Administrativo Aux	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruda	m^2	Retiro Cruda de Castilla		Si	Si
Excavacion Mecanica	m^3	Para Cajeo de la Via		Si	Si
Relleno con Material Mejorado	m^3	Para la Estructura Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12809

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	28	Jun	2024	7:00.	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recomienda al contratista instalar Señalización desde abs K 4+10 00 hasta K3+530 donde se tiene cajeo abierto en MI y MD. Se solicita la delimitación de la reducción del carril con la debida Señalización.

- Se realiza el retiro de la carpeta de cinta de castilla para el llano lateral desde el K4+000 hasta el K3+910
- Continua el cajeo lateral de la vía desde el K3+910 hasta el K3+850
- Se reporta el descargue de 12 viajes de cinta de 3" desde el K4+000 hasta el K3+960.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	06	2024	7:00	15:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dra Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	15:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	1			Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1			Vibro compactador	1	
TOPÓGRAFO	1			Motoniveladora	1	
CADENERO	2			Minicargadora	1	
OPERARIO	6			Retrocargadora	1	
OFICIAL	0			Camioneta	1	
AYUDANTE	6			Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	4			Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8			Tractor	1	
CELADOR	2					
OTRO Aux Ambiental	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m³	Excavacion en Caja		SI	SI
Relleno Material Rio 3"	m³	Para la Estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12810

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	Junio	2024	7:00am	3:00pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza cargue para el retiro del material saturado (Fallo) presentado en el K4+230
- Se reporta el descargue de 9 viajes de cauda de rio clasificado para la estructura de la via desde el K4+160 hasta el K4+060

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220261335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

JULIO 2024

COPIA

12811

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 320 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	6	SI		Retrocargador	1	
OFICIAL	0	SI		Compactador	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta D1	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO Auxiliar Administrativo	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Excavacion Falla - Caja		SI	SI
Relleno Material Minado 3"	m^3	Ileno para la Estructura		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12812

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	02	08	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza capeo para el retiro del material saturado (Fallo) en el K5+280 de $12 \times 4 \times 0,8 = 38,4 m^3$ y en el K5+220 de $4 \times 3 \times 0,9 = 10,8 m^3$
- Se reporta el descargue de 11 viajes de arcilla de río clasificada para los apiches de las alcantarillas localizadas en las abscisas K6+853, K6+021 y K5+870
- Se reporta el descargue de 3 viajes de arcilla de río para los fallos presentados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	6	SI		Retrocargador	1	
OFICIAL	2	SI		Camioneta	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO Aux Admvo	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Material Mixto	m^3	Relleno a pretiles Alcantarilla		Si	Si
Excavacion Conglomerado	m^3	Excavacion Alcantarillas			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12 de 13

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	03	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 15 viajes de arcilla de rio clasificado para los aproches de las alcantarillas localizadas en las abscisas K6+853, K6+021 y K5+870
- Se realiza la excavación mecanica para las alcantarillas localizadas en las abscisas K4+680, K4+196 y K4+138

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	Si		Vibro compactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	Si		Mini cargador	1	
OPERARIO	3	Si		Retrocargador	1	
OFICIAL	~~2~~	Si		Compresor	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	Si		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	Si		Tractor	1	
CELADOR	2	Si				
OTRO Administrativo	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica	m^3	Cajeo para la ampliacion		Si	Si
Transporte Sobrante	m^3/Km	traslado de material sobrante		Si	Si
Relleno Mixto Rio 3"	m^3	Llenos para la Estructura Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12014

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	04	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cargue lateral para la ampliacion de la via desde el K3+910 hasta el K3+820
- Se trasladan 21 viajes de 14 m^3 de material sobrante
- Descargue de 16 viajes de crudo de via clasificado para la estructura de drenaje desde el K15+880 hasta el K5+080

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	Si		Minicargador	1	
OPERARIO	8	Si		Retroexcavador	1	
OFICIAL	0	Si		Compactador	1	
AYUDANTE	6	Si		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	Si		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	Si		Tractor	1	
CELADOR	2	Si				
OTRO	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Material de Mejoramiento	m^3	Relleno para la Estructura Vía		Si	Si
Sub-base Granular	m^3	Relleno para la Estructura Vía		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12015

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	05	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 3 viajes de cinche de vía destinada para la estructura de la vía desde el K3+960 hasta el K3+960
- Descargue de 3 viajes de 14m³ y 2 viajes de 7m³ de sub-base primera capa de la vía desde el K5+750 hasta el K5+660
- Descargue de 13 viaje de 14m³ y 6 viajes de 7m³ de sub-base segunda capa de la vía desde el K5+660 hasta el K5+230

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	6	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	8	SI		Retrocargador	1	
OFICIAL	0	SI		Compactador	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Material Mixto Rio	m^3	Relleno para la Estructura Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Relleno para la Estructura Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12816

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	06	07	2024	7:00 am	3:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se reporta el descargue de 4 viajes de cinco de rio clasificado para la estructura de la via desde el K3+960 hasta el K3+960
- Descargue de 23 viajes de 14 m^3 y 11 viajes de 7 m^3 de subbase granular para la segunda capa desde el K6+670 hasta el K6+240

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	8	SI		Retrocargador	1	
OFICIAL	0	SI		Camioneta	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajon	m^3	Excavacion Cajon		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Llenos para la Estructura Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Llenos para la Estructura Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1217

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	08	07	2024	7:00	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cageo lateral para la ampliación de la vía desde el K3+350 hasta el K3+320
- Descargue de 6 viajes de crudo de vía clasificado para la estructura de la vía desde el K3+910 hasta el K3+870
- Descargue de 24 viajes de 14 m^3 y 14 viajes de 7 m^3 de subbase para la segunda capa desde el K6+240 hasta el K5+880

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Volqueta compactadora	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	8	SI		Compactadora	1	
OFICIAL	0	SI		Volqueta NPR	6	
AYUDANTE	6	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	3	SI		Cisterna	1	
CONDUCTOR	8	SI				
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Excavacion en Caja lateral		SI	SI
Tuberia Concreto 36"	Und	Para los alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12218

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	11	07	2024	7:00 am	14:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realizo el cargo lateral para la ampliación de la via desde el K3+850 hasta el K3+810
- Se realiza el retiro de material saturado (Fallo) en la abscisa K3+900
- Se realiza la instalacion de la tuberia para cunetas medias alcantarillas en las abscisas K4+680 ; K4+198 y K4+138

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	15:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Volqueta compactadora	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Mini cargador	1	
OPERARIO	8	SI		Compactador	1	
OFICIAL	6	SI		Volqueta DT	6	
AYUDANTE	6	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Tractor	1	
CONDUCTOR	8	SI				
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Conformación Cuneta Existente	m^2	Retiro Capa Cunetas Castilla		SI	SI
Excavación para Cajas	m^3	Excavacion para Cajas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12819

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 330 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	12	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de la carpeta de asfalto de castilla para el lleno de cargeo lateral desde el K3+910 hasta el K3+770
- Se realiza el cargeo lateral para la ampliacion de la via desde el K3+810 hasta el K3+770

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	07	2024	7:00 am	3:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	15:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	6	SI		Compactador	1	
OFICIAL	8	SI		Volqueta DT	6	
AYUDANTE	6	SI		Compactador	1	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Tractor	1	
CONDUCTOR	8	SI				
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Ex	m^2	Retiro Capa Cruce de Rutas		SI	SI
Excavacion Mec Cajas	m^3	Ampliacion Via		SI	SI
Box Muro Aletas 3000 psi	m^3	Vaciado Concreto Alcantar		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aidm-meta.gov.co

12820

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	13	07	2024	7:00 am	3:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro cruda de castilla para el relleno del cajeo lateral desde el K3+770 hasta el K3+670
- Cajeo lateral para la ampliación de la vía MD desde el K3+770 hasta el K3+670
- Cajeo lateral para la ampliación de la vía MI desde el K3+770 hasta el K3+750
- Vaciado de concreto para el nucleo de la alcantarilla, Aletas y guardaruedas de la alcantarilla localizada el K4+660, K4+196 y K4+138

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	6	SI		Compactador	1	
OFICIAL	0	SI		Volqueta 7M3	6	
AYUDANTE	6	SI		Compactador	1	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Tractor	1	
CONDUCTOR	8	SI				
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Vias	m^3	Cajeo para Subrasante		SI	SI
Relleno Material Mejorado	m^3	Relleno para Estructura Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Relleno para Estructura Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12821

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	15	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cajeo para la sub-rasante desde el K3+730 hasta el K3+800
- Descargue de 6 viajes de cinco de rio para la estructura de la vía desde el K3+870 hasta el K3+800
- Descargue de 3 viajes de 14 m^3 y 2 viajes de 7 m^3 de sub-base granular para la primera capa de la vía desde el K5+270 hasta el K5+230
- Descargue de 13 viajes de 14 m^3 y 6 viajes de 7 m^3 de sub-base para la segunda capa desde el K5+680 hasta el K5+480

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68175	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargadora	1	
OPERARIO	6	SI		Compactador	1	
OFICIAL	6	SI		Carrotanque H_2O	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Tractor	1	
CONDUCTOR	8	SI				
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Capa	m^3	Excavacion para Ampliacion		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Llenos para Estructura Via		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Llenos para Estructura Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12822

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	16	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cargo lateral para la ampliación de la vía MD desde el K3+670 hasta el K3+610
- Cargo lateral para la ampliación de la vía MI desde el K3+750 hasta el K3+700
- Se reporta el descargue de 13 viajes de cruda de vía destinados para el tramo desde el K3+800 hasta el K3+670
- Descargue de 8 viajes de 14 m³ y 1 viajes de 7m³ de sub-base para la primera capa K5+230 hasta el K4+960
- Descargue de 12 viajes de 14m³ y 10 viajes de 7m³ segunda capa desde el K5+480 hasta el K5+230

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	1	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	8	SI		Camioneta	1	
OFICIAL	0	SI		Volqueta VT	6	
AYUDANTE	6	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONTROLADOR VIAL	2	SI		Turbo	1	
CONDUCTOR	0	SI				
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajon	m^3	Excavacion para Fallo		SI	SI
Relleno Material Mixto	m^3	Lleno para fallos		SI	SI
Subbase Granular	m^3	Lleno para Estructura Via		SI	SI
Base granular	m^3	Lleno para Cerco		SI	SI
Excavacion Mecanica Cunetas	m^3	Excavacion Alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12823

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	17	07	2024	7:00 pm	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza cajeo para el retiro del material saturado en el K4+290
- Descargue de 9 viajes de 14m³ de cruda de rio para fallas
- Descargue de 22 viajes de 14m³ y 6 viajes de 7m³ de sub-base granular para la primera capa de la via desde el K4+960 hasta el K4+660
- Descargue de 8 viajes de 14m³ y 4 viajes de 7m³ de Base granular para cerco
- Excavacion Mecanica en conglomerado para los segundos medios alcantarillas en el K4+680, K4+196 y K4+138

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	08	2024	7:00 a.m.	4:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	Si		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	Si		Moncargador	1	
OPERARIO	8	Si		Retrocargadora	1	
OFICIAL	8	Si		Camioneta	1	
AYUDANTE	6	Si		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	3	Si		Carrotanque H2O	1	
CONDUCTOR	8	Si		Tractor	1	
CELADOR	2	Si				
OTRO	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Capa Existente	m^2	Retiro Capa de Castilla		Si	Si
Excavacion Caja	m^3	Excavacion para fallos		Si	Si
Relleno Material Modo 3"	m^3	Llenos de fallos		Si	Si
Sub-base granular	m^3	Estructura de la Via		Si	Si
Base granular	m^3	Estructura de la Via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12824

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	18	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de arado de castilla para el llano de las cajas laterales de la vía desde el K3+670 hasta el K3+610
- Cajeo de fallo presentado en el K4+286
- Descargue de 6 viajes de arado de río para el fallo presentado
- Descargue de 20 viajes de 14m³ y 9 viajes de 7m³ de Sub-base granular para la primera capa de la vía desde el K4+660 hasta el K4+370
- Descargue de 7 viajes de 14m³ y 3 viajes de 7m³ de base para el cerco

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	07	2021	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	2	SI	
OPERARIO	0	SI	
OFICIAL	0	SI	
AYUDANTE	6	SI	
CONTROLADOR VIAL	7	SI	
CONDUCTOR	8	SI	
CELADOR	2	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Retro excavadora	1	
Motoniveladora	2	
Motoniveladora	1	
Minicargador	1	
Retrocargador	1	
Compactador	1	
Volqueta VDT	6	
Carrotanque H2O	1	
Turbo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion Cruce Eras	m^2	Retiro Cruce de Castilla		SI	SI
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Excavacion Cajas y Fallas		SI	SI
Relleno Material Mejorado	m^3	Nivel de Fallas		SI	SI
Subbase granular	m^3	Estructura de la Via		SI	SI
Base granular	m^3	Estructura de la Via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactanos@idm-meta.gov.co

12825

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	19	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de la capa de cruda de castilla para el lleno lateral desde el K3+610 hasta el K3+550
- Cargue lateral para la ampliacion MD desde el K3+610 hasta K3+490
- Cargue lateral para la ampliacion MI desde el K3+700 hasta el K3+600
- Descargue de 9 viajes de cruda de rio clasificada para fallos
- Descargue de 19 viajes de 14m³ y 9 viajes de 7m³ de sub-base granular segunda capa desde el K5+230 hasta el K4+700
- Descargue de 8 viajes de 14m³ y 4 viajes de 7m³ de base granular para cerco

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-69176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	10:30		
SOLEADO	10:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	8	SI		Retrocargadora	1	
OFICIAL	8	SI		Camioneta	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación Capa Exis	m^2	Retiro Cuadr de Castilla		SI	SI
Excavación Mecánica	m^3	Excavación Caja Lateral		SI	SI
Relleno Material Modo 3"	m^3	Estructura de la Vía		SI	SI
Sub-base Granular	m^3	Estructura de la Vía		SI	SI
Box Coleta Concreto 3000	m^3	Concreto Alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

2026

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	22	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro carpeta de arcilla de castilla para el llenero de lagro lateral. desde el K3+540 hasta el K3+490.
- Cajeo lateral. para la ampliacion de la via MD desde el K3+610 al K3+490 y desde el K3+490 hasta el K3+390 MI
- Descargue de 12 viajes de arcilla de rio para la estructura de la via desde el K3+670 hasta el K3+490
- Descargue de 21 viajes de 14m³ y 8 viajes de 7m³ de sub-base para la segunda capa desde el K4+700 hasta el K4+370.
- Vaciado de concreto para la placa de piso de 3 alcantarillas localizadas en el K4+680, K4+196 y K4+138

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Lluvias en la zona
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	8:30		
SOLEADO	8:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Mini cargadora	1	
OPERARIO	8	SI		Retroexcavadora	1	
OFICIAL	0	SI		Compactador	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta VT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajon	m^3	Cajero para ampliación		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Estructura de la Via		SI	SI
Subbase Granular	m^3	Estructura de la Via		SI	SI
Tuberia 36" Concreto Rfz	Und	Tuberia para Alcantarilla		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

2827

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 047-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	23	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cajeo lateral para el llano de la ampliación MD desde el K3+490 hasta el K3+390
- Descargue de 12 viajes de cinco de rio clasificado para la estructura de la via desde el K3+490 hasta el K3+390
- Descargue de 11 viajes de 14m³ y 6 viajes de 7m³ de sub-base para la segunda capa (Cerro) desde el K7+090 hasta el K6+570
- Descargue de 14 viajes de 14m³ y 7 viajes de 7m³ de sub-base para la primera capa desde el K14+370 hasta el K4+250
- Se realiza la instalación de la tuberia para las alcantarillas en el K4+680, K4+196 y K4+138.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	8:30		Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	8:30	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Mini cargador	1	
OPERARIO	8	SI		Retro cargador	1	
OFICIAL	0	SI		Camioneta	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	1	
CONDUCTOR	8	SI		Planchon	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Cajas	m^3	Excavacion. Caja Lateral		SI	SI
Base granular	m^3	Para la Estructura de la Vía		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12828

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	24	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Cajeo lateral para la ampliacion de la via MD desde el K3+390 hasta el K3+240
Cajeo lateral para la ampliacion de la via MI desde el K3+390 hasta el K3+190

Se inicia el cerco de la base desde el K15+370 hasta el K14+990.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	Si		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	Si		Mini cargadora	1	
OPERARIO	8	Si		Retrocargadora	1	
OFICIAL	Ø	Si		Camioneta	1	
AYUDANTE	6	Si		Volqueta 20T	6	
CONTROLADOR VIAL	3	Si		Carrotanque H_2O	2	
CONDUCTOR	9	Si		Cisterna	1	
CELADOR	2	Si				
OTRO	1	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Caja o lateral		Si	Si
Base granular	m^3	Para la Estructura Via		Si	Si
Riego de Imprimación	m^2	Emulsion Asfaltica		Si	Si
Box, alcantarilla Concreto 3000	m^3	Concreto Alcantarillas		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@iim-meta.gov.co

12029

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	25	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Capeo lateral para la ampliacion de la vra en el margen derecho desde el K3+240 hasta el K3+120 y desde el K3+190 hasta el K3+120 por el MI.
- Cargo de la base desde el K14+990 hasta el K14+550
- Imprimacion con emulsion asfaltica desde el K15+500 hasta el K14+450
- Vaciado en concreto para los nucleos de las alcantarillas segundas medias alcantarillas localizadas en el K4+680, K4+196 y K4+138

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	07	2024	7:00am	4:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	8:30	16:00		Dia Nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	8:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargador	1	
OPERARIO	8	SI		Retrocargador	1	
OFICIAL	10	SI		Compactador	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DIT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	2	
CONDUCTOR	9	SI		Tractor	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificado Cruce Este	m^2	Retiro Cruce de Castilla		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Para la estructura de la Vía		SI	SI
Base Granular	m^3	Para el cierre de la Base		SI	SI
Riego de Imprimación	m^2	Emulsion Asfaltica		SI	SI
Mezcla densa en Caliente	m^3	MDC-19		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

112830

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 247-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	26	07	2024	7.00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de la carpeta de crudo de castilla para el relleno de cuneta lateral desde el K3+490 hasta el K3+120
- Descargue de 6. viajes de 14m³ de crudo de rio clasificado de 3" para la via desde el K4+440 hasta el K4+400
- Se realiza el cargue de la base desde el K14+550 hasta el K14+310
- Se realiza la imprimacion con emulsion asfaltica desde el K15+500 hasta el K15+450
- Se realiza la instalacion de Mezcla densa en caliente desde el K15+510 hasta el K14+980 MD= long 530m

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	07	2024	7:00	3:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan fuertes lluvias en la tarde
TORMENTA	16:30	18:50		
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Volqueta compactadora	9	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	1	SI		Mini cargador	1	
OPERARIO	8	SI		Compactador	1	
OFICIAL	8	SI		Volqueta VT	6	
AYUDANTE	6	SI		Carrotanque H_2O	2	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Tanque	1	
CONDUCTOR	9	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica Cajon	m^3	Excavacion Retro Sostenido		SI	SI
Relleno Material Mejoto	m^3	Llenos de las demoliciones		SI	SI
Riego de Imprimación	m^2	Emulsion Asfaltica		SI	SI
Mezcla Densa en Caliente	m^3	MDC-19		SI	SI
Demolicion Concreto	m^3	Demolicion Alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lasby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12831

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	27	07	2024	7:00 am	2:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de 2 viajes de 12 m³ de material saturado en las alcantarillas
- Descargue de 5 viajes de 14 m³ de cruda de rio de 3" para el llenado de las demoliciones de las alcantarillas localizadas en el K4+196 K4+138
- Imprimacion de la margen derecha desde el K15+510 hasta el K15+280
- Instalacion MDC desde el K14+980 hasta el K14+440
- Demolición de dos alcantarillas existentes en el K4+196 y K4+138.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Minicargadora	1	
OPERARIO	8	SI		Retrocargador	1	
OFICIAL	8	SI		Compactador	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	2	
CONDUCTOR	9	SI		Cisterna	1	
CELADOR	2	SI				
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica Caja	m^3	Excavacion Cajeo.		SI	SI
Relleno Material Mixto 3"	m^3	Estructura de la Via		SI	SI
Base granular	m^3	Para la estructuracion de la Via		SI	SI
Riego de Imprimacion	m^2	Emulsion Asfaltica		SI	SI
Mezcla densa Caliente	m^3	MDC-19		SI	SI
Excavacion Conglomerado	m^3	Excavacion Alcantarillas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12832

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	29	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza cargeo lateral para la ampliación de la vía desde el K3+330 hasta el K3+160
- Descargue de 12 viajes de 14 m³ de cinta de vía para la estructura de la vía desde el K4+430 hasta el K3+250
- Descargue de 8 viajes de 14m³ y 4 viajes de 7m³ en el K14+100 para cerco y 18 viajes de 14m³ y 10 viajes de 7m³ en el K11+000
- Se realiza la imprimación de la margen Izquierda desde el K15+280 hasta el K14+460
- Instalación MDC margen Izquierda desde el K15+510 hasta el K14+815
- Excavación mecánica para la alcantarilla en la abscisa K3+476

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	07	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	11:30		Se presentaron fuertes lluvias en la zona
TORMENTA	11:30	12:15		
LLUVIOSO				
SOLEADO	12:15	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
SUPERVISOR	9	SI		Retro excavadora	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		Vibro compactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	9	
CADENERO	9	SI		Mini cargador	1	
OPERARIO	6	SI		Retro cargador	1	
OFICIAL	0	SI		Camioneta	1	
AYUDANTE	6	SI		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	SI		Carrotanque H_2O	9	
CONDUCTOR	9	SI		Tubo	1	
CELADOR	2	SI		Bascula	1	
OTRO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificacion cruce Exas	m^2	Retorno Cruce de Castilla		SI	SI
Excavacion Mecan Cajas	m^3	Cajeo por Ampliación		SI	SI
Relleno Material Min 3"	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Base granular	m^3	Para la estructura de la Via		SI	SI
Mezcla Densa en Caliente	m^3	MDC-19			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

12233

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 047-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
12/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	30	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro de la carpeta de cruce de castilla por el relleno desde el K3+120 hasta el K3+020
- Cajeo lateral para la ampliacion de la vra desde el K3+120 hasta el K3+020
- Descargue de llenyes de 14m³ cruce de rio clasificado para la estructura de la vra desde el K3+20 hasta el K3+160
- Cargo desde el K14+310 hasta el K14+120
- Instalacion de MDC en la MI desde el K14+815 hasta el K14+595 mt

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:5220281335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	31	07	2024	7:00 am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
TIEMPO DE EJECUCION	20 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	7:00	4:00pm	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: Soleado

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Retroexcavadora	1	
OFICIAL	0	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	6	Si		Motoniveladora	2	
AYUDANTE	6	Si		Minicargador	1	
CELADOR	2	Si		Retrocargador	1	
TOPOGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	2	Si		Volqueta DT	6	
CONTROLADOR VIAL	7	Si		Carrotanque.	2	
OTRO Conductor	9 1.	Si		Turbo NPR. Buseta	1 1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Escarificación Cuclo existente	M^2	Retiro Cuclo Castilla		Si	Si
Excavación mecánica cajas.	M^3	Cajeo Para ampliación		Si	Si
Relleno material mixto 3"	m^3	Para la estructura de la vía		Si	Si
Riego de imprimación con emulsion asfaltica	M^2	Riego de imprimación en la vía.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12034

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CASTILLA LA NUEVA	31	07	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Retiro de la carpeta de crudo de castilla para relleno de cajeo hombro izquierdo y derecho K2+960.
→ Excavación mecanica, cajeo lateral para la ampliación de la via K2+960.
→ Cajeo de base
→ Riego de imprimación Long. 330 mt.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202119961	
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co