Fecha 2024-05-05 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 3. INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1786-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Carlos Arturo Sabogal Camacho - Apoyo Principal, Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.91%
% EJECUTADO	2.09%
% VARIACIÓN	0.18%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2024, informe No. 02 radicado 202434600861071 del 03 de julio del 2024.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC-P 7MA L3	**Contratista**	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1740-2023	**Contrato No.**	IDU-1786-2023
Valor Inicial	$ 446.445.908.445,00	**Valor Inicial**	$ 40.393.010.059,00
Total Contrato	$ 446.445.908.445,00	**Total Contrato**	$ 40.393.010.059,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	2220 días	**Plazo Inicial**	2220 días
Plazo Actualizado	2220 días	**Plazo Actualizado**	2220 días
Fecha de Iniciación	2024-03-06	**Fecha de Iniciación**	2024-03-06
Fecha de Terminación Actual	2030-05-05	**Fecha de Terminación Actual**	2030-05-05
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	27

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	17,12	18,75	$ 586.418.464,00	$ 591.461.076,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	3,94	0,00	Km
Construir m2 de Espacio Público	38.572,80	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,97	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	8,58	0,00	Km_Carril
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Estaciones bidireccionales	2,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	55,00	0,00	Unit(s)