INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRÓRROGA NO. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.5047420 (INTERNO 2520)

TIPO DE CONTRATO:			CONVENIO	
CONTRATO NO. Y FECHA:			**NO. CO1.PCCNTR.5047420 CON INTERNO 2520 DEL 06 DE JUNIO DE 2023**	
CONTRATISTA:			**EL MUNICIPIO DE MACARAVITA**	
NIT O C.C. NO.			890.210.947-1	
OBJETO:			**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MACARAVITA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA"**	
VALOR INICIAL:			$1.585.272.833,13	
PLAZO INICIAL:			SEIS (6) MESES	
PLAZO ADICIONAL NO. 1			TRES (03) MESES	
PLAZO TOTAL			**NUEVE (9) MESES**	
SUPERVISOR:			**ING. JULIAN FELIPE ARENAS DIAZ** Acto de designación del 02 de enero de 2024	
FECHA DE INICIACIÓN:			17/07/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº1		13/12/2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	Nº 1	Nº2	12/02/2024	07/05/2024
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº1		06/06/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN PROY:			09 de Julio de 2024	
MUNICIPIO:			MACARAVITA	
OFICINA GESTORA:			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", artículo 13.7:

13.7. Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la interventoría

a) *Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.*
b) *Servir de canal de comunicación entre el interventor y la Entidad.*
c) *Coordinar con los trámites internos que deba surtir la interventoría.*
d) *Ejercer las funciones de supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor contratado.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

...

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	**CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA.**
No. SSEPI	20220680000190
No. BPIN	2022004680131
Valor total del Proyecto	**$ 147.887.324,00**
Alcance	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL:	$1.585.272.833,13
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	$1.585.272.833,13
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100 (%)

3. COMUNICACIONES EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
Oficio solicitando por parte del municipio de Macaravita solicitando ampliación en plazo del convenio.	01/10/2024	Solicitud prorroga en tiempo del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.5047420 FECHA 06/06/2023 INTERNO 2520/2023	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Anexo No, 1 OFICIO

4. INFORMACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO

El presente **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** cuenta con un valor inicial **DE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($1.585.272.833,13)**, un plazo inicial de **SEIS (06) MESES**, y una prórroga No. 1 por **TRES (3) MESES**, para un total de ejecución del convenio de **NUEVE (9) MESES**.

Los contratos derivados del convenio **NO. CO1.PCCNTR.5047420** y contratados por el municipio de Macaravita son los siguientes:

4.1. **CONTRATO DE OBRA 095 DE 2023**. CONTRATISTA, **ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS** – R/L LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ, CONTRATANTE ALCALDIA DE MACARAVITA SANTANDER.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	**NUMERO INTERNO: 095 DE 2023**
CONTRATISTA:	ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S.
Nit o C.C. No.	NIT: 804.003.583-2

OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN**

VALOR INICIAL:	$ 1.441.770.300,40	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00	
VALOR TOTAL:	**$ 1.441.770.300,40**	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	88,28%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	95%	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS	
SUPERVISOR:	**JAIME ESTEBAN ROMERO FRANCO** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIACIÓN:	**17/10/2023**	

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	1	Fecha:	14/12/2023

ACTAS DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1			
No.	1	Fecha:	13/02/2023
No.	2	Fecha:	07/05/2023

ACTAS DE REINICIO			
No.	1	Fecha:	07/06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/09/2024**

4.2. INTERVENTORÍA ES EJERCIDA POR EL MUNICIPIO DE MACARAVITA MEDIANTE **CONTRATO NO. 094 DE 2023** CON LA EMPRESA **INGERSAMA LTDA.**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	**NUMERO INTERNO: 094 DE 2023**
CONTRATISTA:	INGERSAMA LTDA.
Nit o C.C. No.	NIT: 804.003.583-2
OBJETO:	**"INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA**

VALOR INICIAL:	$ 143.494.172,73	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00	
VALOR TOTAL:	**$ 143.494.172,73**	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	88,28%	

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	95%
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS
SUPERVISOR:	**JAIME ESTEBAN ROMERO FRANCO** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.
FECHA DE INICIACIÓN:	**17/10/2023**

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	1	Fecha:	14/12/2023

ACTAS DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1			
No.	1	Fecha:	13/02/2023
No.	2	Fecha:	07/05/2023

ACTAS DE REINICIO			
No.	1	Fecha:	07/06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/09/2024**

De conformidad con el informe enviado por el **MUNICIPIO DE MACARAVITA**, a la fecha existe un avance presupuestal del **88,28%** de obra y un avance físico de un **95%,** que corresponde a obras ejecutadas.

5. PROYECTO DE PRORROGA NO. 2

Que el día **OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2024**, el **MUNICIPIO DE MACARAVITA** envió informe de avance del convenio en el cual detalla la ejecución y avance del contrato de obra con **NUMERO INTERNO 093 DEL 2023**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE MACARAVITA** y **ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S**. así como el contrato de interventoría **NUMERO INTERNO 094 DEL 2023,** celebrado entre el **MUNICIPIO DE MACARAVITA** y **INGERSAMA LTDA.** En el informe anexo a este documento se detalla la información general, relación de actas del contratista, cambios técnicos y/o modificaciones del contrato, actividades ejecutadas por el contratista, programa de trabajo, relación de personal y equipos, e informe del estado del tiempo. Además, se detalla esta misma información para el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**

Desde la supervisión del convenio a cargo del ingeniero **JULIÁN FELIPE ARENAS DÍAZ**, se convoca a mesa de trabajo con fecha de celebración del **NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024** a las 10:00 am, cuyo objetivo principal radicaba en concretar los acuerdos necesarios para proceder a la ampliación del tiempo de ejecución del **CONVENIO 2520 DEL 06 DE JUNIO DE 2023**. En la mencionada mesa de trabajo además fueron tratados temas relacionados con las obligaciones propias del convenio interadministrativo a cargo de las entidades asociadas y se concluyó que revisado el alcance de las actividades que integran el referido plan de trabajo, se consideraba necesario prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No. 2520 de 2023 por un término de **TRES (3) MESES** a partir de la fecha de terminación fijada en el **PRORROGA NO. 1** la cual tenía como fecha final el 10 de octubre de 2024, quedando como nuevo plazo del convenio un total de **DOCE (12) MESES.**

Similar a la razón expuesta en la **PRÓRROGA NO. 1** y dado los inconvenientes y tiempos interno de los tramites ante la **ESSA.** El **MUNICIPIO DE MACARAVITA** solicitada el plazo adicional dado que considera es tiempo razonable para que el contratista encargado de realizar la obra termine todos los trámites correspondientes para la certificación **RETIE** de la infraestructura construida, la legalización de usuarios ante el operador de red **ESSA**. Pudiéndose de esta forma llegar a las conclusiones técnicas frente a la obra objeto de recibo.

6. ANEXOS

1. Oficios Del Municipio De Macaravita
2. Informe De Ejecución De Los Contratos Derivados Del Convenio.

El suscrito Supervisor del contrato hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el Municipio y que esta cumple con los parámetros establecidos en el contrato. De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada y bajo el principio de buena fe se autoriza el pago de la presente acta.

Se firma para tramite de pago, a los siete (10) días del mes de octubre de 2024.

JULIÁN FELIPE ARENAS DÍAZ
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor del Contrato