EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	2

1. INFORMACION DEL CONTRATO:	
No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-007-2024
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" (MODULO II)
Contratante	EDUBAR SA
Contratista	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor	$ 8.387.633.859
Fecha de Firma del Contrato/Orden	
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26-abr-24
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31-dic-24

2. INFORMACION POLIZA:			
Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO - 496-47-994000019305		
VIGENCIAS	Desde	26/04/2024	
	Hasta	30/04/2025	
Tipo de Póliza	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		
VIGENCIAS	Desde	26/04/2024	
	Hasta	31/12/2027	
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		
VIGENCIAS	Desde	31/12/2024	
	Hasta	31/12/2029	
Tipo de Póliza	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - 496-74-994000008105**		
VIGENCIAS	Desde	9/04/2024	
	Hasta	31/12/2024	

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 1.033.695.957

VALOR EN LETRAS

MIL TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

CARLOS KARLO COTES MADERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	2	
Contrato N°	SA-EDU-007-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: X	
Nombre del contratista	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU		
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" (MODULO II)		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 8.387.633.859	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 8.387.633.859	

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26 abril de 2024	31 diciembre de 2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Estabilidad y calidad de la obra	Aseguradora solidaria de seguros	496 47 994000019305	26/04/2024	26/04/2029
Cumplimiento	Aseguradora solidaria de seguros	496 47 994000019305	9/04/2024	30/04/2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	Aseguradora solidaria de seguros	496 47 994000019305	9/04/2024	30/04/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	Aseguradora solidaria de seguros	74 994000008105 496	9/04/2024	31/12/2024
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 8.387.633.859
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 8.387.633.859
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 1.033.695.957
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 2.037.204.256**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE No 4

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	PRELIMINARES						
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	22958,82	6.621,62	11.952,70	18.574,32	4.384,50
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8781,20	2.001,00	2.235,72	4.236,72	4.544,48
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	-	-	-	1,00
	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO						
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18467,34	2.516,38	3.123,04	5.639,42	12.827,92
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA.	M3	4820,09	422,28	215,06	637,34	4.182,75
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1,00	-	-	-	1,00
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	1,00	-	-	-	1,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	17422,02	1.907,19	2.768,67	4.675,86	12.746,16
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	-	-	-	1,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8"	M2	1,00	-	-	-	1,00

56.

	CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.						
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	-	-	-	1,00
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	-	-	-	1,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5530,80	655,00	701,00	1.356,00	4.174,80
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	-	-	-	1,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5530,80	777,80	668,25	1.446,05	4.084,75
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5752,03	637,20	1.458,40	2.095,60	3.656,43
	OBRAS COMPLEMENTARIAS			-		-	-
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	360,49	360,49		360,49	-
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS-GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	348,44	-	-	-	348,44
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	53,80	-	-	-	53,80

8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	7558,90	-	-	-	7.558,90
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	46,00	46,00		46,00	-
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00	36,00	6,00	42,00	-
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	251,00	47,00	69,00	116,00	135,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	7,00		7,00	1,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	28,00	28,00		28,00	-
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	5,00	-	-	-	5,00
	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL						
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	51,00	-	-	-	51,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	51,00	10,00		10,00	41,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	838,00	265,50		265,50	572,50
	FRENTE DE SEGURIDAD						
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	553,00	-	-	-	553,00
	PROVISIONES						
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	0,44		0,44	0,56

9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	0,59		0,59	0,41
	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS						
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	251,00	-	-	-	251,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	256,00	-	-	-	256,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1676,00	241,00	121,00	362,00	1.314,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1478,82	-	-	-	1.478,82
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	148,00	-	-	-	148,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	9,00	-	-	-	9,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	187,00	-	-	-	187,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1478,82	-	-	-	1.478,82
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1478,00	47,00	70,00	117,00	1.361,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1478,82	172,00		172,00	1.306,82
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1478,82	292,50	326,50	619,00	859,82
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	167,60	-	-	-	167,60
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	19,00	8,00	6,00	14,00	5,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	133,09	50,43	35,19	85,62	47,47
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1106,16	128,72	38,72	167,44	938,72
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1173,20	166,00	121,00	287,00	886,20
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1478,82	-	-	-	1.478,82

9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1478,82	-	-	-	1.478,82
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1478,82	-	-	-	1.478,82
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	169,01	169,01		169,01	-
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	19,00	-	4,00	4,00	15,00
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	500,00	17,00		17,00	483,00

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Acta de recibo parcial de obra No.2, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al 26 julio de 2024 al 26 septiembre de 2024

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de octubre de 2024

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Supervisor