	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Octubre 09 de 2017

Nombre del Contratista: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS **R. L RICARDO DUSSAN COBALEDA** **NIT: 813.006.542-7**	**VALOR INICIAL: $ 152.905.781,88** **ADICIONAL No 1 $ 000** **VALOR TOTAL: $ 152.905.781,88**
Certificado de Disponibilidad No. 2690 de 2017 **Registro Presupuestal Nro. 3935 – 2017** **Fuente 1109** **Forma de Pago: Según Cláusula Sexta Forma de Pago:** la entidad cancelara la ejecución del contrato, mediantes Actas Recibo parcial hasta 90% previa amortización del anticipo en el mismo porcentaje, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor.	**Periodo de Ejecución:** **Nueve (09) de Octubre de 2017 al** **Ocho (08) de Diciembre de 2017.**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1100 – 2017 Objeto: " ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA INCLUYE ARREGLO CIELO RASO, RESTITUCION DE PISO Y ADECUACION DE PISO Y ADECUACION VARIAS EN LA INSTALACION EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EMAYA MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA".

FECHA DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **Cuatro (04) de Octubre de 2017**

FECHA DE ACTA DE INICIO: **Nueve (09) de Octubre de 2017**

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: **Seis (06) de Octubre de 2017**

FECHA DE TERMINACIÓN: **Seis (06) de Enero de 2018**

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS: **2016410010093**.

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

A PARTIR DEL DÍA **NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2017** FECHA EN LA CUAL SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DEL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1100 - 2017**, SE ADELANTARON LAS SIGUIENTES LABORES:

PRIMERA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 9 Y14 DE OCTUBRE 2017 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO:

ITEM 1.1 DESMONTE CON PUERTAS CON MARCO, VENTANAS, REJAS MEDIDAS CONVENCIONALES. SE REALIZÓ EL 50% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN

ITEM 1.2 DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES SIN ALISTADO, BALDOSIN, GRES, ENCHAPE, INCLUYE RETIRO: SE REALIZÓ EL 15% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DE LA BATERÍA SANITARIA Y VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE SE ENCONTRABAN EN PÉSIMO ESTADO.

ITEM 1.3 DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO, INLUYE RETIRO DE ESCOMBROS: SE REALIZÓ EL 22% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUNDA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO:

ITEM 1.4 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, ASBESTO, BARRO, METALICA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADOS O ESCOMBRO: SE REALIZÓ EL 50%, QUEDANDO 100% TERMINADA DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 1.6 LOCALIZACION Y REPLANTEO: SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD CONTRATADA QUEDANDO CONCLUIDA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DE LA BATERÍA SANITARIA Y VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE SE ENCONTRABAN EN PÉSIMO ESTADO.

ITEM 1.7 DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES CON ALISTADO, INCLUYE RETIRO: SE REALIZÓ EL 70% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PRIMER PATIO DE LA INSTITUCIÓN LONGITUD 12.3 ANCHO 3.80M.

ITEM 1.8 DEMOLICION DE PAÑETE MAL ESTADO SOBRE MURO, INLUYE RETIRO DE ESCOMBROS: SE REALIZÓ EL 30% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN SUMIDEROS.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

TERCERA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 23 LA 28 DE OCTUBRE DE 2017 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO:

ITEM 1.9 CORTE PODA Y TRATAMIENTO DE RAICES, INCLUYE EXCAVACION, CORTE Y CICATRIZACION: SE EJECUTARON LAS OBRAS EN LA ZONA COLINDANTE CON SALONES.

ITEM 2.1 SUMINISTRO DE REJILLA PARA SUMIDEROS, MARCO REJILLA Y TAPA ANGULO 1 1/2"X3/16", PLATINA 1 1/4"X3/16": SE REALIZÓ EL 40% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PRIMER PATIO DE LA INSTITUCIÓN Y ZONA DE CANCHAS.

ITEM 3.1 PAÑETE EN MORTERO 1:4. INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES: SE REALIZÓ EL 30% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 4.5 SUMINISTRO DE CUBIERTA METALICA EN LAMINA DE ZINC.30 INCLUYE TORNILLOS FIJADORES: SE REALIZÓ EL 30% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON PARA ZAPATAS Y CAJA DE INSPECCIÓN EN LA DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 5.1 CORTE, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE FILOS O REMATES DE PISOS EN CONCRETO AFINADO, DESARROLLO15 CM: SE REALIZÓ EL 20% COMPLETANDO EL 50% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 5.3 SUMINISTRO DE GUARDAESCOBA ALTURA 10 CM, INGLUYE BOCEL: SE REALIZÓ EL 25% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON PARA CAJA DE INSPECCIÓN Y VIGAS DE CIMENTACIÓN, TUBERÍA DE 8" DESDE EL ANDÉN HASTA EL PRIMER PATIO DE LA DE LA INSTITUCIÓN Y SUMIDERO EXTERIOR DE LONGITUD 12.50 MT.

ITEM 5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE TRAFICO 5, INCLUYE FRAGUE: SE REALIZÓ EL 45% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES SE EJECUTARON EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN MARGEN IZQUIERDA.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ITEM 5.5 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ALISTADO CON MORTERO 1:4 PARA EL PISO E= .04: SE REALIZÓ EL 30% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, SE EJECUTARON EN ZAPATAS Y PEDESTALES ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN

ITEM 5.6 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ALISTADO CON MORTERO 1:4 PARA EL PISO E= .04. IMPERMEABILIZADO: SE REALIZÓ EL 23% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA QUEDANDO CONCLUIDA SU EJECUCION, SE EJECUTO DESDE EL ANDÉN HASTA EL PRIMER PATIO DE LA DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BAÑOS: SE CONSTRUYEN CAJA DEL PATIO CONTIGUO A PREESCOLAR Y LA DELA BATERIA SANITARIA.

ITEM 5.9 PLACA DE PISO E = 0.10 CONCRETO 3000 PSI. DILATADA: CAMBIADOS DOS TRAMOS EN EL AREA QUE SE RETIRARON LOS ARBOLES UN TRAYECTO QUEDO A LA VISTA Y OTRO POR DEBAJO DE LA PLACA DE PISO SE EJECUTO EL 100% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA.

ITEM 6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CON PORCELANATO COLOR CUALQUIER FORMATO PARA MURO DE BAÑOS, COCINA, INCLUYE BOCEL: SE REALIZÓ EL 100% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES SE EJECUTARON EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN MARGEN DERECHA.

ITEM 6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CON CERÁMICA COLOR CUALQUIER FORMATO PARA MUROS ZOCALO, INCLUYE BOCEL: SE REALIZÓ EL 25% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON PARA LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN, PATIO CANCHAS.

ITEM 7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LLAVE TERMINAL DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: SE REALIZÓ EL 20% COMPLETANDO EL 70% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EN EL SECTOR DE PATIO CANCHAS.

ITEM 7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRÍA PVC 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y RED FUNCIONANDO: ESTA TUBERIA ES EL DESAGUE DEL COMEDOR VA POR DEBAJO DE LA PLACA DE CONCRETO EN UNA LONGITUD DE 6 MT SE REALIZÓ EL 100% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA

ITEM 7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA CONTROL DE 1/2" CON TAPA PVC, INCLUYE ACCESORIOS: SE FUNDE CUATRO (4) ZAPATAS DE LA MARGEN

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

DERECHA DE 0.60*0.60*0.60. Y PEDESTALES DE 0.25*0.25 SE INSTALAN LOS PERNOS DE ALTURA 0.60M DESDE ZAPATAS.

ITEM 7.4 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RED EN TUBERÍA PVC PRESION DE 1/2" Y 3/4" INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE REGATA PISO O PARED: SE CONSTRUYEN TAPAS CON MARCOS METALICOS PARA LAS TRES CAJAS.

ITEM 7.5 SUMINISTRO DE PINTURA TIPO ALUMOL PARA TUBERIA DE PVC, INCLUYE HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. HASTA 6" DE DIAMETRO: SE FUNDE VIGA DE CIMENTACION MARGEN DERECHA.

ITEM 9.1 SUMINISTRO E INST. PUERTA LAM. GALV.20 Y MARCO EN ANGULO 11/2X3/16" PARA BAÑOS CON PINTA.ANTIC. PRAY -ESMALTE: SE REALIZÓ EL 70% DE LA ACTIVIDAD ACUMULADO CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PRIMER PATIO DE LA INSTITUCIÓN,

ITEM 10.2 SUMINISTRO DE PINTURA ESMALTE CERTIFICADA PARA PUERTAS, VENTANAS REJAS EXISTENTES, INCLUYE RESANE CON MASILLA: SE CONSTRUYE CAJA DEL ANDEN DE ENTRADA A LA INSTITUCION, SE EJECUTAN CAÑUELAS A LAS CONSTRUIDAS.

ITEM 10.3 PINTURA ESMALTE EN CORREAS, COLUMNAS, CECHAS METÁLICAS EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA: SE EFECTUA COMPACTACION EN CAPAS DE 15 CM CON RANA COMPACTADOR EJECUTANDO EL 100% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PRIMER PATIO Y ZONA DE CANCHAS DE LA INSTITUCIÓN. IGUALMENTE EN LAS RAMPAS DEL ITEM 8.1

ITEM 10.5 SUMINISTRO DE PINTURA EN VINILO TIPO I, CERTIFICADA TRES MANOS. INCLUY. RESANE MASILLA ACRILICA, FILOS, CARTERA, DILATACI: SE FUNDE POR ETAPAS EN LA SEMANA DILATANDO Y RATONIANDO LA PLACA TOMANDO NIVELES TOPOGRAFICOS CON EL FIN DE OBTENER PENDIENTES PARA EVITAR ESTANCAMIENTOS DEL AGUA.

ITEM 10.6 SUMINISTRO DE PINTURA ESMALTE CERTIFICADA PARA CIELO RASOS EN MADERA EXISTENTE, CUBIERTA EN LAMIN, INCLUYE RESANE: SE REALIZAN LAS PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS UBICADAS EN EL CORREDOR DONDE SE DEMOLIO ARBOL, LA SEGUNDA SALIDA DEL COMEDOR Y LA TERCERA PATIO MURO INTERIOR CORRESPONDIO AL 2% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA.

ITEM 11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS: ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN EL PRIMER PATIO EN EL

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CORREDOR DONDE SE DEMOLIO ARBOL, EN LA ZONA DE LAS CANCHAS SALIDA DEL COMEDOR Y EN EL PATIO MURO INTERIOR SE LOGRÓ AVANZAR HASTA REMATAR LAS TRES UNIDADES.

CUARTA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 30 – 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO

ITEM 11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CON SOSCO EN ALUMINIO DE 4"X3": LA LABORES SE EJECUTAN EN LAS SIGUIENTES ZONAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL MURO PLACA SUPERIOR Y EN MURO DEL PATIO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COLUMNAS PARA REFORZAMIENTO MURO.

ITEM 11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS. INCLUYE ACCESORIOS: SE ADELANTA CORTE Y FIGURACION DE ACERO PARA LA VIGA AEREA DEL MURO SUPERIOR PARA ZAPATAS,COLUMNAS Y VIGA AEREA PARA EL REFORZAMIENTO MURO PATIO INTERIOR.

VISITAS TECNICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA SEDE OLIVERIO LARA BONILLA.

DENTRO LAS VISTAS REALIZADAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE SOLICITÓ REALIZARLO EN COMPAÑÍA DE LA RECTORA DEL COLEGIO O EN SU DEFECTO POR REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN DESIGNADOS POR LA RECTORÍA, DONDE NOS MANIFESTARON LAS NECESIDADES MÁS SENTIDAS DE LA INSTITUCIÓN Y LA NECESIDAD DE SOLUCIONARLA LO MÁS PRONTO POSIBLE, TODO ENMARCADO DENTRO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Y CONTRATADOS CON LA EMPRESA RAELJA INGENIERIA S.A.S.

A CONTINUACIÓN, RELACIONO LAS VISITAS REALIZADAS A LA INSTITUCIÓN Y LAS RECOMENDACIONES PARA CADA CASO Y/O CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS:

VISITA N° UNO DE FECHA OCTUBRE 09 DE 2107. ENTREGA POR PARTE DE INSTITUCIÓN DE LOS SITIOS DE TRABAJO AL SEÑOR CONTRATISTA. LA RECTORA SOLICITA MUY ESPECIALMENTE EL CONTROL Y MANEJO DEL PERSONAL QUE INGRESA A TRABAJAR PARA QUE NO EXISTA NINGÚN TIPO DE CONTACTO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN CON LAS ALUMNAS EXCEPTO BAJO AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES A ACUDIENTES DE LAS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

NIÑAS.

VISITA N° DOS DE FECHA OCTUBRE 15 DE 2107. SE DEBEN REALIZAR TRABAJOS DE CORTE DE ARBOLES (DOS) 0 A 6 MTS, EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE RAIZ CARGUE Y BOTE DE SOBRANTES SE DEBE SEÑALIZAR TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD SEÑALAR EL AREA CON CINTA, PREFERIBLEMENTE HACERLO EN LAS HORAS DE LA TARDE TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ALUMNOS SON DE EDADES ENTRE 7 Y 10AÑOS.

VISITA N° TRES DE FECHA OCTUBRE 21 DE 2107. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN GENERAL DEL DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, ASBESTO, BARRO, METALICA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADOS O ESCOMBROSY SE DEFINEN LOS TRAMOS A INTERVENIR, LA ZONA DE BATERÍA SANITARIO SE RETIRA Y REPONE POR COMPLETO, ANALIZAR AREAS DONDE SE PRESENTAN GOTERAS Y LAS ROTAS.

VISITA N° CUATRO DE FECHA OCTUBRE 24 DE 2107. DETERMINAN DEMOLICION DE LA MATERA DONDE SE ENCUENTRAN ARBOLES Y CONSTRUIR DESDE ESTE PUNTO LA PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI Y e= 0.10MT

VISITA N° CINCO DE FECHA OCTUBRE 31 DE 2107. SE REVISA ESTADO DE LAS CAJAS DE INSPECCION PARA SU DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXISTEN TRES EN LA INSTITUCION TODAS EN MAL ESTADO SE DETERMINA DEMOLER Y CONSTRUIR NUEVAS DIMENSION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. SE REALIZA UN CHEQUEO TÉCNICO DE LOS NIVELES DE LA PLACA CONSTRUIDA HASTA LA FECHA ANALIZANDO EL BUEN MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, EI SUPERVISOR INFORMA AL DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA QUE NO SE DEBE CONTINUAR DEMOLIENDO PLACA DE CONCRETO EXISTENTE TOMAR NIVELES Y FUNDIR EN UNA LONGITUD DE 20.3 M ANCHO 6.90 M LA PLACA.

VISITA N° SEIS DE FECHA NOVIEMBRE 4 DE 2107. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN REVISANDO COMPACTACION DEL RELLENO, EL DIMENSIONAMIENTO QUE EL ACERO PARA CIMENTACION CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE APRUEBA LO CONSTRUIDO.

VISITA N° SIETE DE FECHA NOVIEMBRE 8 DE 2107. SE REALIZA ACTA DE SUSPENSION

VISITA N° OCHO DE FECHA DICIEMBRE 6 DE 2107.LA SUPERVISION DE LA OBRA REALIZA VISITA CON EL FIN DE REINICIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

EVALUCION DE LA PROGRAMACION DE OBRA, FLUJOS DE INVERSION Y PRESUPUESTOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

UNA VEZ TERMINADA CADA UNA DE LA VISITA TÉCNICA PROGRAMADA SE PROCEDE A REALIZAR LA RESPECTIVA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO Y TODOS LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	OCTUBRE 09 DE 2017
ACTA DE SUSPENSION	2	NOVIEMBRE 08 DE 2017
ACTA DE REINICIO	3	DICIEMBRE 06 DE 2017
ACTA PARCIAL DE OBRA 01	4	DICIEMBRE 08 DE 2017

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la **CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, **Literal 12** Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las actividades descritas, de igual manera presentar programa de inversión o plan de flujo de inversión el cual deberá ser aprobado por el interventor y/o supervisor. Se hacen los ingresos de personal calificado y no calificado y contratistas los cuales se afilian a las siguientes entidades. **Salud** - MEDIMAS, SANITAS, COOMEVA Y NUEVA EPS. **Pensión** – PROTECCION, PORVENIR, COLFONDOS Y COLPENSIONES. **Riesgos** – ARL POSITIVA. Los pagos se realizan en planilla única de ASOPAGOS S.A la cual incluye los pagos de parafiscales ante el SENA. ICBF y LA CAJA DE COMPENSACION COMFAMILIAR HUILA. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el buen desempeño de las actividades. en altura con PREVENTION WORLD QHSE S.A.S. En cumplimiento de los requisitos de calidad de los insumos requeridos se verifica la calidad de la tubería la cuales son de la marca PAVCO y los Concretos de 3000 psi serán fundidos en obra teniendo en cuenta que no hay espacio para maniobrar concretos premezclados. Se garantiza la calidad mediante toma de pruebas del concreto. calidad de las pinturas, tejas, acero, pisos, materiales eléctricos los cuales son soportadas por los proveedores con las certificaciones de calidad.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

En cumplimiento a la **CLAUSULA SEPTIMA – ANTICIPO.** No se solicitó anticipo y presenta carta de renuncia. Luego entonces en cumplimiento de la cláusula quinta y sexta. El contratista tiene derecho al pago por concepto de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre 09 de Octubre y el 08 de Diciembre del 2107, mediante la presentación de acta parcial durante este periodo.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1100 – 2017	Cuatro (04) de Octubre de 2017	$ 152.905.781,88	0	$ 152.905.781,88
ACTA PARCIAL No 1	8 DE DICIEMBRE DE 2017	$ 89.116.557	$ 89.116.557	$ 63.789.224.88
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$152.905.781,88	$00.00	$152.905.781,88	$89.116.557,00	63.789.224.88

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS del contrato, se verifica que la Póliza de cumplimiento **No 07-GU028425** y la póliza de responsabilidad civil extracontractual **N° 07-RE001450** fueron aprobadas el día 06 de Octubre de 2017 por la administración municipal.

- ✓ Cláusula **Decima Novena** - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo **de Tesorería Municipal N°**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

2017902000001956.

- ✓ En cumplimiento de la **Cláusula Decima primera** - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de agosto según planillas discriminados así:

Planilla No. 8472711852 - Octubre 2017

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	OCTUBRE DE 2017	$ 178,700
PENSIÓN	OCTUBRE DE 2017	$ 593,500
RIESGOS PROFESIONALES	OCTUBRE DE 2017	$ 119,000
CCF(ADMINISTRADORAS)	OCTUBRE DE 2017	$ 178,500
	TOTAL	**$ 1.069.700**

Planilla No 8473796426 - Noviembre de 2017

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	NOVIEMBRE DE 2017	$ 177,600
PENSIÓN	NOVIEMBRE DE 2017	$ 590,500
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE DE 2017	$ 118,400
CCF(ADMINISTRADORAS)	NOVIEMBRE DE 2017	$ 177,600
	TOTAL	**$ 1.064,100**

Planilla No 8474933509 - Diciembre de 2017

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	NOVIEMBRE DE 2017	$98,100
PENSIÓN	NOVIEMBRE DE 2017	$389,700
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE DE 2017	$13,500
CCF(ADMINISTRADORAS)	NOVIEMBRE DE 2017	$98,100
	TOTAL	**$ 599.400**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior, el suscrito supervisor y apoyo a supervisor del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1100 - 2017** certifica que el contrato en mención se ha cumplido satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el **NUEVE (09) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) AL OCHO (08) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)**, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR DE ACTA N° UNO
2690 de 2017	3935 – 2017	1109	$89.116.557,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°(1) UNO			$89.116.557,00

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **PRIMER PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA DEL CONTRATO N° 1100-2017.** Informe presentado en Neiva, **a los Ocho (8) días del mes de Diciembre de 2017.**


DR. YOALVETH LOZANO LOSADA.
Ingeniero apoyo a la supervisión

DR. ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Publico
Secretario de Educación del Municipio de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRAFICO

DISTRIBUCION INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI – SEDE EMAYA



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva













La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva









La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva