INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 30 de Septiembre del 2024 Al: 6 de octubre del 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 32 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CARTAGO SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ING SAMAR 2024
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.120.407.896
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA SAS BIC
Contrato No.	DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.824.284
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Semana del 30 de Septiembre al 6 de Octubre del 2024

En esta semana se realizaron las siguientes actividades:

Se realiza visita inicial entre: el Arquitecto Gilland López Supervisor de la entidad SNR y el Registrador Cartago, por parte del Contratista el Ing. José Alberto Ordoñez Arias y por la Interventoría la Ing. Aida Cristina Estrada Loza.

Se inicia el recorrido en obra por las instalaciones a intervenir, en el cual la Registradora expuso las necesidades más prioritarias de todas las areas.

Luego se socializo el balance de obra con la Registradora, donde se expone todas las actividades que se realizaran para solucionar las necesidades mas prioritarias y se firma el acta de visita inicial.

Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.


IMAGENES AVANCE



Comentario: Estado actual del cielo raso



Comentario: Estado actual del muro del area del archivo




Comentario: Estado actual del area de la cocina



Comentario: Estado actual del area de sanitarios y baño



Comentario: Estado actual de oficinas



Comentario: Estado actual de zona de atencion al usuario

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma _____ Nombre : Ing. Yancel Mejía Matrícula No.: 08237-056956 CND