# MINISTERIO DE TRANSPORTE
# INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
# REGIONAL MAGDALENA

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA "COOSALAMINA"
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+0
**CONTRATO:** 3355 DE 2023
**CARRETERA:** SANTA ANA - LA GLORIA, PR00+0000 (SANTA ANA) - PR34+0000
**SECTOR:** SANTA ANA - LA GLORIA: PR 00+0000 (SANTA ANA) - PR 34+0000.
**PERIODO:** 1-30 ABRIL 2024
**NUMERO ASOCIADO** 7 ASOCIADOS

**PERIODO:** DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2024

| SEMANA | CODIGO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE MANTENIMIENTO | CANT. OBRA | | ABSCISAS | | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO (Activ/h-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UN | CANT | PRi | PRf | | | |
| DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2024 | 229 | Bacheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 257 | Parcheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 380 | Limpieza de bermas | Las bermas permanecerán siempre limpias | ml | 7000 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 5 | 1400 |
| | 425 | Limpieza manual de cunetas | Las cunetas permanecerán siempre limpias | ml | 3784 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 5 | 756,80 |
| | 434 | Limpieza de encoles y descoles | Los encoles y descoles permanecerán siemp | ml | 132 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 5 | 26,40 |
| | 497 | Limpieza de obras | Las obras permanecerán siempre limpias | ml | 176 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 5 | 35,20 |
| | 515 | Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto | Los puentes permanecerán siempre limpios | un | | | | | | |
| | 548 | Limpieza y pintura de barandas | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias | m3 | | | | | | |
| | 625 | Despeje de derrumbes | No se permite obstrucción de la carretera | m3 | | | | | | |
| | 630 | Limpieza de calzada | La calzada permanecerá siempre limpia | m2 | 28000 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 5 | 5600 |
| | 636 | Rocería y desmonte manual | Debe permanecer por debajo de 30 cm | ml | 7800 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 9 | 866,67 |
| | 639 | Poda, corte y/o retiro de árboles | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 642 | Arborización | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 678 | Limpieza de señales y mojones | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | ml | 54 | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 4 | 13,50 |
| | 686 | Limpieza de defensas metálicas | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias | ml | | 0+0000 | 7+0000 | Cumplió | 4 | |
| | 694 | Vigilancia de la vía | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente | km | 34 | 0+0000 | 34+0000 | Cumplió | 7 | 4,86 |
| | 695 | Atención de emergencias | Disponibilidad para la actividad | Jor | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | 56 | |

**PERIODO:** DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2024

| SEMANA | CODIGO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE MANTENIMIENTO | CANT. OBRA | | ABSCISAS | | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO (Activ/h-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UN | CANT | PRi | PRf | | | |
| DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2024 | 229 | Bacheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 257 | Parcheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 380 | Limpieza de bermas | Las bermas permanecerán siempre limpias | ml | 7000 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 5 | 1400,00 |
| | 425 | Limpieza manual de cunetas | Las cunetas permanecerán siempre limpias | ml | 4500 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 5 | 900,00 |
| | 434 | Limpieza de encoles y descoles | Los encoles y descoles permanecerán siemp | ml | 204 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 5 | 40,80 |
| | 497 | Limpieza de obras | Las obras permanecerán siempre limpias | ml | 272 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 4 | 68,00 |
| | 515 | Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto | Los puentes permanecerán siempre limpios | un | | | | | | |
| | 548 | Limpieza y pintura de barandas | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias | m3 | | | | | | |
| | 625 | Despeje de derrumbes | No se permite obstrucción de la carretera | m3 | | | | | | |
| | 630 | Limpieza de calzada | La calzada permanecerá siempre limpia | m2 | 50400 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 5 | 10080 |
| | 636 | Rocería y desmonte manual | Debe permanecer por debajo de 30 cm | ml | 6200 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 14 | 442,86 |
| | 639 | Poda, corte y/o retiro de árboles | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 642 | Arborización | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 678 | Limpieza de señales y mojones | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | UN | 41 | 7+0000 | 13+0000 | Cumplió | 4 | 10,25 |
| | 686 | Limpieza de defensas metálicas | | ml | | | | | | |
| | 694 | Vigilancia de la vía | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente | km | 34 | 0+0000 | 34+0000 | Cumplió | 7 | 4,86 |
| | 695 | Atención de emergencias | Disponibilidad para la actividad | Jor | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | 56 | |

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**REGIONAL MAGDALENA**

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA "COOSALAMINA"

**PERIODO:** DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024

| SEMANA | CODIGO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE MANTENIMIENTO | CANT. OBRA | | ABSCISAS | | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO (Activ/h-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UN | CANT | PRi | PRf | | | |
| DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024 | 229 | Bacheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 257 | Parcheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 380 | Limpieza de bermas | Las bermas permanecerán siempre limpias | ml | 6000 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 6 | 1000,00 |
| | 425 | Limpieza manual de cunetas | Las cunetas permanecerán siempre limpias | ml | 2100 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 5 | 420,00 |
| | 434 | Limpieza de encoles y descoles | Los encoles y descoles permanecerán siemp | ml | 126 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 5 | 25,20 |
| | 497 | Limpieza de obras | Las obras permanecerán siempre limpias | ml | 168 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 5 | 33,60 |
| | 515 | Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto | Los puentes permanecerán siempre limpios | un | | | | | | |
| | 548 | Limpieza y pintura de barandas | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias | m3 | | | | | | |
| | 625 | Despeje de derrumbes | No se permite obstrucción de la carretera | m3 | | | | | | |
| | 630 | Limpieza de calzada | La calzada permanecerá siempre limpia | m2 | 38500 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 5 | 7700 |
| | 636 | Rocería y desmonte manual | Debe permanecer por debajo de 30 cm | ml | 6800 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 14 | 485,71 |
| | 639 | Poda, corte y/o retiro de árboles | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 642 | Arborización | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 678 | Limpieza de señales y mojones | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | ml | 35 | 13+0000 | 21+0000 | Cumplió | 2 | 17,50 |
| | 686 | Limpieza de defensas metálicas | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias | ml | | | | | | |
| | 694 | Vigilancia de la vía | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente | km | 34 | 0+0000 | 34+0000 | Cumplió | 7 | 4,86 |
| | 695 | Atención de emergencias | Disponibilidad para la actividad | Jor | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | 56 | |

**PERIODO:** DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| SEMANA | CODIGO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE MANTENIMIENTO | CANT. OBRA | | ABSCISAS | | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO (Activ/h-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UN | CANT | PRi | PRf | | | |
| DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | 229 | Bacheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 257 | Parcheo | No se permitirá que haya huecos | ml | | | | | | |
| | 380 | Limpieza de bermas | Las bermas permanecerán siempre limpias | ml | 7500 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 7 | 1071,43 |
| | 425 | Limpieza manual de cunetas | Las cunetas permanecerán siempre limpias | ml | 1450 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 6 | 241,67 |
| | 434 | Limpieza de encoles y descoles | Los encoles y descoles permanecerán siemp | ml | 132 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 6 | 22,00 |
| | 497 | Limpieza de obras | Las obras permanecerán siempre limpias | ml | 176 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 6 | 29,33 |
| | 515 | Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto | Los puentes permanecerán siempre limpios | un | | | | | | |
| | 548 | Limpieza y pintura de barandas | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias | m3 | | | | | | |
| | 625 | Despeje de derrumbes | No se permite obstrucción de la carretera | m3 | | | | | | |
| | 630 | Limpieza de calzada | La calzada permanecerá siempre limpia | m2 | 52500 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 8 | 6563 |
| | 636 | Rocería y desmonte manual | Debe permanecer por debajo de 30 cm | ml | 11500 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 14 | 821,43 |
| | 639 | Poda, corte y/o retiro de árboles | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 642 | Arborización | Disponibilidad para la actividad | un | | | | | | |
| | 678 | Limpieza de señales y mojones | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | ml | 32 | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 2 | 16,00 |
| | 686 | Limpieza de defensas metálicas | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias | ml | | 21+0000 | 34+0000 | Cumplió | 7 | |
| | 694 | Vigilancia de la vía | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente | km | 34 | 0+0000 | 34+0000 | Cumplió | 7 | 4,86 |
| | 695 | Atención de emergencias | Disponibilidad para la actividad | Jor | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | 70 | |

**EDGAR WILLIAM MAIGUEL.**
SUPERVISOR DEL CONTRATO ADM. VIAL
Mat Prof N° 19202-19869 CAU

Humberto Pabon Valle.

**HUMBERTO YESITH PABON VALLE**
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena