INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO OBRA PUBLICA No. 301 DEL 10 DE JULIO DEL 2024.

Villagarzón (Putumayo), 03/10/2024.

Señor:

LUIS EDUARDO GARCÍA FRANCO
Alcalde Municipal

Con toda atención me permito enviar al señor Alcalde Municipal, el informe de supervisión del **CONTRATO OBRA PUBLICA No. 301 DEL 10 DE JULIO DEL 2024**, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO OBRA PUBLICA No. 301 DEL 10 DE JULIO DEL 2024.
OBJETO: "RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDILSON JAIR CASTILLO LÓPEZ – SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero Valor total del contrato	$ 208.775.579,00 M/cte.
	Plazo del contrato	Dos (02) Meses.
	Fecha de Inicio	18 /Julio /2024..
	Fecha de Vencimiento	17/Septiembre/2024.
	Porcentaje de Ejecución	100%
ESTADO FINANCIERO	Valor total del Contrato	$ 208.775.579,00 M/cte.
	Valor Anticipo.	$ 104.387.789,50 M/cte
	Adiciones	$ 0,00
	Valor recibido por el contratista	$ 104.387.789,50 M/cte.
	Valor a Pagar al contratista	$ 104.387.789,50 M/cte.
	Saldo a favor del Municipio	$ 0,00

PERIODO DE RECIBO DE ACTIVIDADES	18 /Julio /2024 al 17/Septiembre/202

Calle 2 Carrera 5 - Palacio Municipal
Celular 314 4245231
www.villagarzon-putumayo.gov.co
desarrollorural@villagarzon-putumayo.gov.co

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS	N/A

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Seguimiento al CONTRATO OBRA PUBLICA No. 301 DEL 10 DE JULIO DEL 2024., donde se realizó la verificación de las actividades correspondientes al 100%, en los plazos de ejecución pactados para su desarrollo. Se realizó la verificación de las pólizas entregadas por el contratista de acuerdo al objeto contractual, con respecto a los amparos, vigencias, porcentajes y cobertura de las actividades contempladas en el contrato, el cual tiene por objeto: "**RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", como se evidencia en el informe de ejecución física, financiera y registro fotográfico.

Así misma certificación y demás soportes de seguridad social del periodo correspondiente.

En el marco de las actividades del CONTRATO OBRA PUBLICA No. 301 DEL 10 DE JULIO DEL 2024 y en atención a los soportes entregados por el contratista, se puede verificar el cumplimiento total a satisfacción del 100 % de las obligaciones por parte del contratista, durante el periodo de ejecución comprendido entre el 18 de Julio del 2024 al 17 de septiembre de 2024.

A continuación, los soportes de cumplimiento

- Acta de Cumplimiento Expedida el 30/09/2024, Factura Electrónica de venta No. FE-226 expedida el 27/09/2024 y certificado de aportes a seguridad social y planillas de pago del mes de los meses de Julio, Agosto Septiembre del año en curso.

3. CONCLUSIONES

El contratista, reporta un cumplimiento del 100% acorde a la documentación entregada por el contratista, demostrando un desarrollo satisfactorio en los términos estipulados contractualmente, sin ningún contratiempo.

4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contratista presenta un 100% correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el 18 de Julio del 2024 al 17 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

JAIR CASTILLO LÓPEZ
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó:	*Ing. Sofía Cadena.*	*Apoyo profesional SDRMA*	L.S.C.B.
Revisó:	*Edilson Jair Castillo López*	*Secretario Desarrollo Rural y Medio Ambiente*	
Aprobó:	*Edilson Jair Castillo López*	*Secretario Desarrollo Rural y Medio Ambiente*	

Calle 2 Carrera 5 - Palacio Municipal
Celular 314 4245231
www.villagarzon-putumayo.gov.co
desarrollorural@villagarzon-putumayo.gov.co