	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4303-2023
4104-2023
4085-2023
4132-2023

JAC: VEREDA SAN MARINO
ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
ASOJAC CARMEN DE ATRATO
VEREDA SAN MARINO

Contrato de Interventoría No. 4673 **Interventoría:** CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. **2** **MES O PERIODO:** **MAYO**


No.	CONTENID	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.3	Características técnicas del proyecto		7
3	**CONVENIOS SOLIDARIOS**		7
3.1	Antecedentes		8
3.2	Información general de los convenios		9
3.3	Control de polizas		10
3.3.1	Polizas convenio solidario 3971 de 2023		10
3.3.2	Polizas convenio solidario 4103 de 2023		11
3.4	Obras programadas durante el convenio		11
3.5	Informacion financiera convenios solidarios		12
3.6	Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.5.1	Convenio 3971 de 2023		13
3.5.2	Convenio 4103 de 2023		13
3.6	Informe de Avance		13
3.6.1	Cantidades Ejecutadas en el mes		13
3.6.2	Avance de obra programado, ejecutado del convenio		16
3.6.3	Resumen de % obra programada vs % obra fisica ejecutada		16
4	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		18
4.1	Antecedentes	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Informacion general del contrato	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Control de poliza	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informacion financiera	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Actividades desarrolladas por la interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Insumos del contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.6.1	Materiales		21
4.6.2	Materiales y Equipos		21
4.6.3	Personal		21
4.7	Esstado General del tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
5.0	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	23
6.0	**ANEXOS**		24

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
   2.1 LOCALIZACION 5
   2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO. 6
   2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. CONVENIOS SOLIDARIOS 8
   3.1 ANTECEDENTES 8
   3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 9
   3.3 CONTROL DE POLIZAS 12
   3.4 OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE DURANTE EL CONTRATO 17
   3.5 BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 20
   3.6 INFORME DE AVANCE FINANCIERO 21
      3.6.5 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO. 25
      3.6.6 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA. 26
   3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA 27
4. CONTRATO DE INTERVENTORIA 28
   4.1 ANTECEDENTES 28
   4.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 28
   4.3 CONTROL DE POLIZAS 29
   4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 29
   4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 30
   4.5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA 33
   4.6 INFORME AMBIENTAL 33
   4.6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO 33
   4.6.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LI 34
   4.6.3 QUIDOS, ORDEN Y ASEO 34

4.6.6 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION..... 34
4.6.7 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO..... 35
4.7 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL..... 35
4.8 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO..... 35
4.9 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 35
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 36
6. ANEXOS..... 37

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

1. INTRODUCCIÓN

A finales del mes de octubre 2023 se celebran los convenios solidarios Nº 4303 de 2023, Nº 4104 de 2023, Nº 4085 de 2023 y Nº 4132 de 2023 entre el Instituto Nacional de Vias – INVIAS, y las juntas de acción comunales del barrio Yuto Nuevo, Zona Urbana del Municipio de Atrato, el Municipio del Carmen de Atrato – Chocó y del corregimiento de San Marino, del Municipio de Bagadó, para "**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO**"

Para generar una adecuada supervisión de los convenio cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de transporte y comunicación en el barrio Yuto Nuevo, el corregimiento de Samurindo, la vereda La Argelia y el corregimiento de San Marino, fue necesario adelantar el proceso de licitación de la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL"** resultando ganador **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS,** con el contrato No 4673 de 2023, quien debe en su calidad de interventora garantizara la ejecución de las obras acorde a las condiciones contractuales establecidas para ello**.**

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Chocó, específicamente en el Municipio de Atrato (barrio Yuto Nuevo hacia Arenal, corregimiento de Samurindo), Municipio El Carmen de Atrato (vereda La Argelia) y el Municipio de Bagadó (corregimiento de San Marino), Ver figura N°1)

Figura N°1



B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Nº DE CONVENIO SOLIDARIO	COORDENAS DE INICIO	COORDENADAS FINAL	ML/CORREDOR VIAL
Nº 4303 de 2023	PR K0+00; 5°32' N y 76°37' W+4,7m	PR K0+200m; 5°32' N y 76°37' W+4,7m	200M Yuto Nuevo - Arenal
Nº 4104 de 2023	PR K0+000; 5°36¥ N y 76°38¥ W±4,7m	PR K1+900; 5°35¥ N y 76°39¥ W ±4,7m	1900M via Samurindo
Nº 4085 de 2023	PR K0+000; 5°33´ N y 76°6´ W +-4,8m	PR K1+980; 5°53´ N y 76°6´ W +-11,5m	1980M via de la vereda La Argelia
Nº 4132 de 2023	PR K0+000; 5°25'N Y 76°17'W + 4.7m	PR K00+691; 5°25'N Y 76°17'W + 4.7m	691M San Marino - Cuchado

2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO.

Las vías a intervenir cuentan con anchos variables, algunas son en afirmado, otras son el suelo natural tienen en común un alto deterioro y restricción de tránsito vehicular debido al mal estado y la falta de mantenimiento, estas vías presentan sobre tamaño, charcos debido a su falta de sistema de evacuación de agua.

Toda esta situación ocasiona dificultad en la movilidad generando mayor tiempo de viaje, poco tránsito de transportes públicos al sector por lo cual deja lejos a los usuarios de su destino

2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La conexión y comunicación de los habitantes de la vereda La Argelia, el barrio Yuto Nuevo, corregimientos de Samurindò y corregimiento de San Marino y cabeceras municipales puede mejorarse y acortar tiempos de viajes a través de la ejecución de una seria de actividades destinadas a mejorar sus condiciones de vida, movilidad e intercambio comercial entre corregimiento, veredas y estos con las cabeceras municipales.

Las condiciones actuales de las infra estructuras viales pueden mejorarse a través de construcción de placas huellas que mejoran la comunicación acortaran los tiempos de viajes mejorando así la calidad de vida de los habitantes entre del corregimiento de Samurindo hacia la cabecera municipal de Yuto y Quibdó, el barrio Nuevo Yuto y la comunidad de Arenal y a su ves la cabecera municipal de Yuto, la vereda La Argelia y cabecera municipal del Carmen de Atrato, entre el corregimiento de San Marino y el corregimiento de Cuchado. Estas vías tienen las siguientes las siguientes características generales.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	180m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	No

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	120m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	45m de Box Culvert

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	185m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	Limpieza de obra de 2 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en terreno natural, se encuentra en uso
LONGITUD	71m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	21m de Box Culvert

3. CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 ANTECEDENTES

Caminos Comunitarios de la Paz Total" es el programa a través del cual, el Gobierno del Cambio, lleva a cabo proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, en 33.102 kilómetros de caminos vecinales, ancestrales y vías regionales, con el propósito de alcanzar una mejor comunicación del campo colombiano. Caminos cuenta con recursos totales por $ 8 billones.
El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, trabajando de la mano con las comunidades en la inversión de recursos para el mejoramiento de las carreteras rurales, en el departamento de Chocó, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ha suscrito 19 convenios con igual número de Organismos de Acción Comunal.
Con una inversión de $ 4.339 millones, se tiene proyectado garantizar la transitabilidad de 48 kilómetros de vías veredales, proporcionando una movilidad segura, eficiente y permitiendo que los más de 5.700 beneficiarios puedan acceder a los servicios básicos de salud, educación, programas sociales, facilitando también el transporte de los productos agropecuarios de la región, además de la generación de más de 700 empleos locales.

La ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 02 de abril del 2023 expreso lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (VIA SAMURINDO), postulado quedo registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 DE 2023.**

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 02 de abril del 2023 expresó lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (PLACA HUELLA), postulado quedó registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En noviembre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 DE 2023.**
La ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

fecha 29 de marzo del 2023 expresó lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (SUBIDA EL CINCO, VÍA DE LA VEREDA LA ARGELIA MUNICIPIO DE ELCARMEN DE ATRATO) postulado quedó registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 DE 2023.**

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO mediante correo electrónico **juntaaccionsanmarino2023@gmail.com** de fecha 24 de marzo del 2023 expreso lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (SAN MARINO – SAMPER – CUCHADO), postulado quedo registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial" En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023.**

3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas de los convenios solidarios, se resumen en los siguientes términos:

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 DE 2023	
OBJETO	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
CONVENIO SOLIDARIO No	4303 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NILO ALIDO ARRIAGA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 200.679.035, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 200.679.035, oo

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

FECHA DE INICIACIÓN	20 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
CONVENIO SOLIDARIO No	4104 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	YHOWER YHAIR SERNA ROA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 197.786.823, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 197.786.823, oo
FECHA DE INICIACIÓN	04 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO
CONVENIO SOLIDARIO No	4085 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CRISTINA GIRALDO RODRÍGUEZ
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 201.873.201, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 201.873.201, oo
FECHA DE INICIACIÓN	01 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	10 de agosto de 2024

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023	
OBJETO	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE BAGADO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO No	4132 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NILO ALIDO ARRIAGA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.247.118, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 199.247.118, oo
FECHA DE INICIACIÓN	19 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

3.3 CONTROL DE POLIZAS

No de Póliza NB-100071500 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Fecha de expedición 01/11/2023 y vigencia desde 25/10/2023 hasta 31/12/2023, convenio solidario 4104

CONVENIO 4104 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00

No de Póliza NB-100071500 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 06/02/2024 y vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4104

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4104 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

No de Póliza NB-100072202 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Fecha de expedición 13/11/2023 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 31/12/2023, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00

No de Póliza NB-100293091 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES Fecha de expedición 13/11/2023 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 31/12/2028, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2023	31/12/2028

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

No de Póliza NB-100293091 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición 06/02/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/04/2029, convenio solidario 4303 de 2023.

CONVENIO 4303 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	01/02/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	30/04/2029

No de Póliza C-100066009 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición 07/11/2023 con vigencia desde 24/10/2023 hasta 31/12/2028

CONVENIO 4085 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2023
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2028

Esta póliza fue modificada mediante los siguientes anexos:

No de Póliza C-100066009 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 1: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual se corrigió las vigencias de las garantías del convenio solidario Nº 4085 DE 2023. Con fecha de expedición 20/12/2023 y vigencia desde 24/10/2023 hasta 31/12/2028.

CONVENIO 4085 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2024	31/12/2023
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2028

Anexo 2: Anulación de anexo de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual se anula el anexo anterior por error en el cálculo de la prima. Con fecha de expedición 20/12/2023 y vigencia desde 24/10/2023 hasta 31/12/2028, convenio solidario 4085 de 2023.

No de Póliza C-100066009 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 3: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual se Prorroga la vigencia de la garantía de cumplimiento de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato inicial. Con fecha de expedición 20/12/2023 y vigencia desde 24/10/2023 hasta 01/01/2029, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2028

No de Póliza C-100066009 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 4: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; con fecha de expedición 26/12/2023 y vigencia desde 24/10/2023 hasta 01/01/2029, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2028

NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacían, su vigencia es de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

No de Póliza C-100016849 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Fecha de expedición 07/11/2023, vigencia desde 24/10/2023 hasta 31/12/2023, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	69.600.000,0
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	69.600.000,0
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	69.600.000,0

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023

No de Póliza NB-100292259 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 2: Modificación de póliza de cumplimiento entidades estatales
Fecha de expedición 21/05/2024 y vigencia desde 02/11/2023 hasta 31/05/2029, convenio solidario 4132

CONVENIO 4132 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	01/04/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	31/05/2024	31/05/2029

No de Póliza NB-100071874 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 2: Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual; por medio del cual de acuerdo al acta de prorroga número dos (2) se Prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31/05/2024, convenio solidario 4132 de 2023
Fecha de expedición 21/05/2024, vigencia desde 02/11/2023 hasta 31/05/2024.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4132 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

3.4 OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE DURANTE EL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
No	DESCRIPCIÓN	UNID
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	Subbase Granular Clase C	M3
5	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES	
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3
10	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
11	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
12	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
13	Relleno para Estructuras con recebo	M3
14	Material Drenante	M3
15	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO		
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
3	Subbase Granular Clase C	M3
4	Mejoramiento - Subrasante	M3
5	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	M3
6	Material de afirmado	M3
7	Material drenante (3´´)	M3
8	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO		
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
3	Subbase Granular Clase C	M3
4	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
5	Concreto ciclópea resistencia 14MP (G)	M3
6	Material de afirmado	M3
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
2	Subbase Granular Clase C	M3
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT		
14	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
15	Excavaciones en roca en seco	M3
16	Relleno para Estructuras con Suelo	M3
17	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3
18	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
19	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

3.5 BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

En este periodo no se presentaron mayores y menores cantidades

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6 INFORME DE AVANCE FINANCIERO

3.6.1 CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4132 de 2023.

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0,82	2,34	$ 56.509,00	100,00%
2	Subbase Granular Clase C	M3	18,35	59,74	$5.469.794,00	100,00%
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	11,33	41,44	$52.125.553,00	100,00%
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	4,96	18,17	$10.136.825,00	100,00%
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	545,66	1.929,40	$21.624.715,00	100,00%
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERTH						
14	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	25,20	75,600	$1.825.664,00	100,00%
15	Excavaciones en roca en seco	M3	-	6,450	$350.570,00	100,00%
16	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	10,59	31,326	$701.800,00	100,00%
17	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	8,75	26,25	$33.018.720,00	100,00%
18	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,56	1,68	$1.408.191,00	100,00%
19	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	667,45	2002,35	$22.442.339,00	100,00%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6.2 CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4132 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE						
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	2.00	2.00	$ 126.292,00	100.0%
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.80	0.80	$ 141.606,00	100.0%
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,79	3,97	$95.872,00	100%
4	Subbase Granular Clase C	M3	64,56	64,56	$4.650.967,00	64%
5	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	40,20	40,20	$32.513.639,00	56%
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,39	31,39	$10.060.369,00	100%
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	1.865,00	1.865,00	$15.084.120,00	57%
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32.0	32.0	$ 709.088,00	100%
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3	42,30	42,30	$1.021.503,00	63%
10	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	38,50	38,50	$339.262,00	69%
11	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	29,31	29,31	$ 6.512.696,00	16%
12	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,32	0,32	$148.151,00	100%
13	Relleno para Estructuras con recebo	M3	19,00	19,00	$1.084.615,00	70%
14	Material Drenante	M3	15,60	15,60	$1.163.198,00	100%
15	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	4,55	4,55	$190.254,00	100%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					49$
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					49%

3.6.3 CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 20 de mayo al 31 de mayo de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha				
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO						
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	289	289	$9.745.369,00	82%
3	Subbase Granular Clase C	M3				
4	Mejoramiento - Subrasante	M3				
5	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	M3				
6	Material de afirmado	M3				
7	Material drenante (3¨)	M3				
8	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2				
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG				
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					8%

3.6.4 CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 16 de mayo al 29 de mayo de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	2.00	2.00		100.0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.80	0.80		100.0%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,01	6,01	$160.665,00	100,0%
4	Subbase Granular Clase C	M3	137,60	137,60	$12.381.661,00	88,4%
5	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	12,00	12,00	$8.960.604,00	11,0%
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3				
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.100,00	2.100,00	$16.873.500,00	41,8%
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	13.70	13.70	$ 300.085,00	27.4
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					27%

3.6.5 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO

Se relacionan los avances por semana programados y ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2024.

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 05	9.62%	$19.175.679,58	21.57%	$ 42.969.996,7
Semana No. 06	9.45%	$18.836.647,58	8.36%	$ $ 16.654.741,8

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 02	21,96%	$43.214.386,33	4,80%	$ 9.445.767,5
Semana No. 03	15,94%	$31.367.819,59	14,94%	$ 29.399.951,4
Semana No. 04	8,52%	$16.766.237,32	3,82%	$ 7.517.256,6
Semana No. 05	6,54%	$12.869.858,22	16,52%	$ 32.509.183,2
Semana No. 05	12,26%	$24.126.064,50	6,79%	$ 13.361.825,3

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 01	7,26%	$14.569.297,94	3,27%	$6.562.204,4
Semana No. 02	11,39%	$22.857.342,09	4,84%	$9.712.865,3

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 01	18,78%	$37.911.787,15	5,06%	$10.214.784,0
Semana No. 02	16,39%	$$33.087.017,64	22,10%	$44.613.977,4

3.6.6 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA.

Se relacionan los avances mensuales programado VS ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo de 2024

Del 1 al 12 de mayo se programó un avance acumulado de 87.14% y la ejecución acumulada fue de 100% para el convenio solidario 4132 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	68,07%	$135.617.949,53	70,07%	$139.622.379,52	$4.004.429,99	2,01%
02	87.14%	$ 173.630.276,70	100.0%	$ 199.247.118,0	$25.616.841,30	12,86%

Del 29 de abril al 2 de junio se programó un avance acumulado de 73.52% y la ejecución acumulada fue de 49.63% para el convenio solidario 4104 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	8.30%	$16.333.306,31	2.76%	$5.421.316,3	$10.901.990,0	5.54%
02	73,52%	$ 144.677.672,27	49,63%	$ 97.665.300,3	$ 47.012.372,0	23,89%

Del 20 de mayo al 02 de junio se programó un avance acumulado de 18.65% y la ejecución acumulada fue de 8.11 % para el convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	18,65%	$ 37.426.640,03	8,11%	$ 16.275.069,7	$ 21.151.570,3	10,54%

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Del 29 de mayo al 2 de junio se programó un avance acumulado de 35.17% y la ejecución acumulada fue de 27.16 % para el convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	35,17%	$ 70.998.804,79	27,16%	$ 54.828.761,4	$16.170.043,4	8,01%

3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA

INFORMACION FINANCIERA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023	
Valor del Anticipo (% Valor den Contrato)	0.0 $
Valor del Acta No.1	$ 0.0

Información Financiera del Contrato de Obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 ANTECEDENTES

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS mediante Concurso de Méritos oferto El proceso de mínima cuantía **Nº IP-DT-CHO-014-2023**, con el propósito de seleccionar objetivamente contratista para la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL"**

Previo procedimiento de evaluación de requisitos habilitantes y de ofertas económicas, la ENTIDAD adjudicó el contrato al oferente con mejor propuesta, ahora contratista **INTERVIENTOR** de la ejecución de la obra pública – convenios solidarios, cuyo consecutivo es el **No 4673 de 2023,** que fuera adjudicado a la persona natural CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS, identificada con cedula de ciudadanía 43.639.755 expedida en Medellín, Antioquia.

El contrato No 4673 de 2023 se perfecciono en la plataforma SECOP II con la aceptación de la oferta a principio del mes de diciembre de 2023

4.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de interventoría, se resumen en los siguientes términos:

OBJETIVO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIOS DE ATRATO, CARMEN DE ATRATO Y BAGADO,

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ING. CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
CONTRATO INTERVENTORIA No	CONVENIO SOLIDARIO 4673 DE 2023
FECHA DE CONTRATO	01 de diciembre 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
SUPERVISOR	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 80.667.234, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 80.667.234, oo
FECHA DE INICIACIÓN	01 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

4.3 CONTROL DE POLIZAS

Póliza Nro. 65-44-101226270 CUMPLIMIENTO ESTATAL
Fecha de expedición 27/11/2023 y vigencia desde 27/11/2023 hasta 31/12/2026

TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S. A	27/11/2023	30/06/2024	$8.066.723,45
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO S. A	27/11/2023	31/12/2026	$16.133.446,90
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S. A	07/11/2023	31/12/2024	$24.200.170,24

4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

la interventoría durante este periodo realizo las siguientes actividades de seguimiento y control con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de los convenio solidario 4132 de 2023, convenio solidario 4104 de 2023, convenio solidario 4303 de 2023 y convenio solidario 4085 de 2023.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

TECNICOS		
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
Control topográfico: ✓ Excavaciones varias sin clasificar ✓ excavaciones en roca ✓ Subbase granular ✓ Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa ✓ Acero de refuerzo fy (6000si) ✓ Relleno Tipo 2 Subbase granular (B-200) ✓ Box culvert ✓ Limpieza de alcantarillas	✓ Especificaciones de normas de la cartilla del invias para cada una de las actividades ✓ Pre actas ✓ Registro Fotográfico ✓ Acompañamiento diario en el desarrollo de actividades ✓ Cartilla del INVIAS	Las obras ejecutadas se desarrollan de forma conjunta con el Contratista. conforme a diseños y especificaciones contractuales, sirviendo como apoyo la cartilla de obras menores del INVIAS.
Elaboración de cuatro (2) informes semanales del convenio solidario 4132 de 2023, cinco (5) informes del convenio solidario 4104, dos (2) informe convenio solidario 4303, dos (2) informe convenio solidarios 4085	Informes semanales	Se adjuntan al informe mensual.
Control de seguridad industrial	Seguimiento al uso de los APP	los contratistas ha dotado a su personal con los elementos de seguridad en el trabajo

4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Para el cumplimiento de las actividades de Gestión Ambiental se realizaron actividades de acompañamiento, seguimiento, inspección y verificación, con el fin de lograr mantener el equilibrio entre las actividades Técnicas,	Inspección al almacenamiento de materiales (cemento, acero)
	Seguimiento a la disposición de materiales de excavación
	Inspección al adecuado almacenamiento de materiales pétreos

la seguridad de los trabajadores y visitantes del proyecto.	Seguimiento y control a la recolección, separación y disposición final de residuos sólidos provenientes de la obra
	Verificación del pago de aportes de seguridad social
	Capacitaciones del personal de obra

4.5.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
CONTADORA	1	Funciones contables
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
SISO AMBIENTAL	1	Constante en obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
AYUDANTES	6	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	5	Ejecución de actividades de obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

4.5.2 PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CATEGORÍA	TIPO	CAN	FUNCION ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
ADMINISTRACIÓN	Ing. Civil	1	Director de Obra	Funciones legales y administrativas
	Ing. Civil	1	Residente de obra	Constante en la Obra

	Profesional social	1	Funciones topográficas	Constante en la obra.
	Profesional ambiental	1	Atención a la ciudadanía	Constante en obra

4.5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA

Los contratistas de los convenios solidarios emplean para el desarrollo de las actividades las siguientes maquinarias y equipos:

Un (1) Vibro de concreta circular
Una (1) mezcladora mecánica (trompo)
Una (1) rana vibratoria
Una (1) cortadora de concreto
Una (1) motosierra
Una (1) pulidora
Una (1) planta eléctrica
Un (1) equipo topográfico
Herramientas menores
Una (1) Volqueta sencilla
Una (1) Retro cargador - pajarita

4.6 INFORME AMBIENTAL

4.6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo se realizaron actividades en el desarrollo de la obra en el cual se tuvieron en cuenta parámetros ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de mitigar al máximo posibles afectaciones ambientales

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4.6.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LI

4.6.3 QUIDOS, ORDEN Y ASEO

- **RESIDUOS SÓLIDOS:**

En general en los sitios de obra se realiza la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos en la zona de obra en el sitio de disposición que consta de un punto ambiental con tres canecas, se recogen los elementos sobrantes de madera, durante este periodo no se cuenta con residuos líquidos.

4.6.4 SEÑALIZACION

La señalización en sitio de obra se realiza con cerramiento de poli sombra verde dejando corredor aledaño a la construcción para los transeúntes y la cinta de peligro.

4.6.5 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Al iniciar el periodo se hace entrega a los obreros de elemento de protección personal como; casco, guantes, botas, petos, gafas, tapa oídos y uniforme, haciéndoles la respectiva capacitación del correcto uso durante el desarrollo de las actividades laborales.

4.6.6 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

El almacenamiento de los materiales de construcción tales como: (cementos, varillas, madera) se hace en una sitios cerrados destinados como almacén y el material pétreo se almacena en un costado de la obra; este almacenamiento de materiales se viene realizando de forma adecuada garantizando la calidad y conservación de los mismos.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4.6.7 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

La extracción del material para la subbase se realiza de forma artesanal con pala y de manera controlada sin meter la maquinaria a las fuentes hidricas, hasta la fecha no ha habido alteraciones o impactos negativos a estas fuente hídrica

4.7 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

La parte social está destinada a promover la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos a través de las actividades sociales. Ésta permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social.
En aras del desarrollo de la gestión social se realizan actividades de como socializaciones, conformación de los comités operativos, instalación de Buzón de sugerencia, entre otros, seguimiento a PQR, cuando las hay

4.8 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo se presentaron fuertes y constantes lluvias se refleja en el cuadro de estados del tiempo en los anexos

4.9 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION FINANCIERA	
Valor del Anticipo	$ 0.0
Valor del Acta No.1	$ 0.0

Información Financiera del Contrato de Interventoría

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de seguimiento de acuerdo con el cronograma presentado por las juntas de acción comunal de los convenios solidarios y aprobados por la interventoría permiten concluir lo siguiente en este periodo:

- Junta de Acción Comunal de San Marino del Municipio de Bagadó en el Departamento del Choco – Convenio Solidario 4132 de 2023; la ejecución del proyecto presenta un **avance de 12.86%,** obra programada acumulada **87.14%** VS obra ejecutada acumulada **100%**

- El convenio solidario 4132 de 2023 finalizo la ejecución de actividades cumpliendo con el alcance contractual.

- Asociación de Juntas Comunales de la Zona Urbana del Municipio de Atrato - Convenio Solidario 4104 de 2023; la ejecución de la obra presenta **atraso de 23.89%,** obra programada acumulada **73.52%** VS obra ejecutada acumulada **49.63%.**

- Junta de Acción Comunal Barrio Yuto Nuevo - Convenio Solidario 4303 de 2023; la ejecución de la obra presenta un **atraso de 10.54%**; obra programada acumulada **18.65%** VS obra ejecutada acumulada **8.11%.**

- Asociación de Junta de Acción Comunal del Carmen de Atrato – Convenio Solidario 4085 de 2023; la obra presenta un **atraso de 8.01%;** obra programada ejecutada **35.17%** VS obra ejecutada programada **27.16%.**

- Los contratistas mejoraron las señales preventivas y el uso de los EPP

CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Directora de Interventoría

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

6. ANEXOS

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

ANEXO 01. Registro fotográfico

.

Registro Fotográfico

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de valla informativa



Instalación de concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)



Instalacion de concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - para box volcurt



Instalacion de concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación concreto ciclópeo resistencia 14MPa (G)



Vista de placa huella terminada



Dotacion y capacitacion del personal de obra



Punto ecologico



CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Limpieza de alcantarilla



Localización y replanteo



Conformación del terreno



Instalacion formaleta concreto 21 Mpa placa huella



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de concreto 21Mpa	Instalación de concreto 21Mpa
	

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Excavaciones varias sin clasificar



Localización y replanteo



Limpieza de alcantarilla



Señalizacion de areas de trabajo



CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Conformación del terreno	Limpieza de Alcantarillas
	
Localizacion y replanteo	**Conformación de cunetas**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Suministro, extendida y compactación de Subbase



Armado de formaleta



Dotacion del personal



Figurado de acero



ANEXO 02. Certificado de pago seguridad social contratista de Obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901760639	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	BAGADO-CHOCO	3116278662	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	2024062510411553013 5	9468979933	E	2024/05/10	2024/06/25	BANCO AV VILLAS	46	$5,655,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: Principal (10 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2(1 Afiliados)																																							
Ciudad: BAGADO Depto: CHOCO(1 Afiliados)																																							
1	CC	1077440276	GUEVARA BLANDON LIVIS YINEZZA	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
Centro de Trabajo: Principal(9 Afiliados)																																							
Ciudad: BAGADO Depto: CHOCO(9 Afiliados)																																							
2	CC	11560309	ARBOLEDA ROMAÑA LEIMAN	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
3	CC	1078178607	MACHADO CORDOBA YEISON	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
4	CC	10173319	MACHADO LLOREDA ALFONSO	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
5	CC	4814598	MACHADO MENA ANTONIO	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
6	CC	1077456423	MARTINEZ PALACIOS JHONATHAN	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
7	CC	1078180712	MORENO MENA ALBERTO	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
8	CC	10090213	MOSQUERA PALACIOS ISIDORO	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
9	CC	10144626	RENTERIA MACHADO LUIS CARLO	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
10	CC	1078181935	RENTERIA MORENO ANGELICO	Dependiente	0	No	No				X	2024/04/30																												
Total		**Afiliados(10)**																																					

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,912,000						$728,000	
																				$448,000						$112,000	
																				$448,000						$112,000	
						$2,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		SANITAS	30	$2,800,000	4%	$112,000	
																				$2,464,000						$616,000	
																				$2,464,000						$616,000	
						$2,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		COMFACHOCÓ	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$3,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SANITAS	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$2,912,000						$728,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$728,000						$728,000						$1,086,700				$0		$0		$0		$0	
	$112,000						$112,000						$14,700				$0		$0		$0		$0	
	$112,000						$112,000						$14,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$112,000		COMFACHOCÓ	30	$2,800,000	4%	$112,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,800,000	0.522%	1	$14,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$616,000						$616,000						$1,072,000				$0		$0		$0		$0	
	$616,000						$616,000						$1,072,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$112,000		COMFACHOCÓ	30	$2,800,000	4%	$112,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,800,000	6.96%	5	$194,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$140,000		COMFACHOCÓ	30	$3,500,000	4%	$140,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,500,000	6.96%	5	$243,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFACHOCÓ	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$728,000						$728,000						$1,086,700				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901760639	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	BAGADO-CHOCO	3116278662	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	20240625104115530135	9468979933	E	2024/05/10	2024/06/25	BANCO AV VILLAS	46	$5,655,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$2,912,000	$106,800	$0	$3,018,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,040,000	$38,200	$0	$1,078,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,872,000	$68,600	$0	$1,940,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,086,700	$39,900	$0	$1,126,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,086,700	$39,900	$0	$1,126,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$728,000	$26,700	$0	$754,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	10	$728,000	$26,700	$0	$754,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$728,000	$27,100	$0	$755,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$2,000	$0	$54,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$216,000	$8,000	$0	$224,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$3,900	$0	$107,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$3,900	$0	$107,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$252,000	$9,300	$0	$261,300
TOTAL				10	$5,454,700	$200,500	$0	$5,655,200

ANEXO 03. Resultado de laboratorios

Convenio solidario 4132 de 2023

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

LABORATORIO DE MATERIALES, SUELO Y CONCRETOS DEL CHOCÓ S.A.S.
NIT. 900825327-9

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	17/04/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C1	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	31	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	13008	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	356,66	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	78629,26	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2453,67					
RESISTENCIA (P.S.I.)	6460,91	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	452,26	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	6460,91	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

18/05/2024 Valido para JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO mejoramiento vial programa caminos comunitarios de la

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorio de Suelos y Pavimento

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	18/04/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C2	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	30	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	12794	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	268,84	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	59268,47	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2413,31					
RESISTENCIA (P.S.I.)	4870,05	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	340,90	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	4870,05	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

18/05/2024
Valido para JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO
Mejoramiento vial programa caminos comunitarios de la paz

ING. JAVIER MOSQUERA TIOSQUERA
Coordinador Laboratorio de Suelos y Pavimento

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	20/04/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C3	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	28	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	12082	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	157,54	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	34731,27	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2279,00					
RESISTENCIA (P.S.I.)	2853,84	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	199,77	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	2853,84	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

18/05/2024
Valido para JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO
Mejoramiento vial programa caminos comunitarios de la paz

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023


DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	23/04/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C4	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	25	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	12186	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	155,45	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	34270,51	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2298,62					
RESISTENCIA (P.S.I.)	2815,98	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	197,12	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	2815,98	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

18/05/2024 Valido para JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO Mejoramiento vial programa caminos comunitarios de la paz

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	30/04/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C5	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	18	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	13563	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	120,86	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	26644,80	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2558,36					
RESISTENCIA (P.S.I.)	2189,38	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	153,26	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	2459,98	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

18/05/2024
Valido para JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO
Mejoramiento vial programa Caminos comunitarios de la paz

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	02/05/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C6	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	16	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	12636	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	156,52	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	34506,40	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2383,50					
RESISTENCIA (P.S.I.)	2835,37	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	198,48	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	2835,37	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

18/05/2024 Valido para JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento De San Marino, Del Municipio De Bagadó, En El Departamento De Chocó, Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/05/2023

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	03/05/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/05/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	CEMEX UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	C7	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	15	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	12585	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	217,54	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	47958,87	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2373,88					
RESISTENCIA (P.S.I.)	3940,75	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	275,85	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	3940,75	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 5	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

18/05/2024
Valido para JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL SAN MARINO
Y Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal del corregimiento del san marino del municipio de bagadó, en el departamento de chocó, para el mejoramiento vial programa caminos comunitarios de la paz

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ANEXO 04. Actualización de pólizas Obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA

Que **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO** identificado con **NIT 901760639** a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de recaudo de primas de la póliza de Cumplimiento **100292259**, certificado **71957426.**

La presente se expide a solicitud del interesado al día Treinta (30) del mes de Mayo (05) de 2024.

Cordial saludo,

GERENCIA NACIONAL DE CARTERA
CRÉDITO Y COMISIONES

Elaboró: Valentina Carreño



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Líneas de atención en Bogotá (+601) 327 4712 / 13 | Línea Nacional 01 8000 111 935 | Celular #935 | Página web www.segurosmundial.com.co | Email defensordelconsumidorsegurosmundial@segurosmundial.com.co

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.21 10:49:15 -05:00

Código de Seguridad: g8z5WkgccB10Lqf5v+D0Gg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100292259	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71957426	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/11/2023	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.760.639-4
DIRECCIÓN	CORR SAN MARINO	**TELÉFONO**	3116278662
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31/05/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02.
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4132 DE 2023 DEL 02/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADÓ, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO CON NIT 901.760.639-4

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 01/04/2025	39.849.424,00	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 31/05/2027	9.962.356,00	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 31/05/2029	59.774.136,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.585.916,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100292259	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71957426	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/11/2023	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100292259** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS** , expedida por la Compañía en **21/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **21** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71957426

Fecha de Facturación	21/05/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB–100292259	
Periodo Facturado	02/11/2023	31/05/2029

Fecha Límite de Pago	20/06/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	30.000,00
IVA	5.700,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	35.700,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO
CORR SAN MARINO	901760639
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/06/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71957426

Fecha de Facturación	21/05/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB–100292259	
Periodo Facturado	02/11/2023	31/05/2029

Fecha Límite de Pago	20/06/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	30.000,00
IVA	5.700,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	35.700,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO
CORR SAN MARINO	901760639
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071957426(3900)000000035700(96)20240620

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299071957426(3900)000000035700(96)20240620

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanca · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.21 10:56:28 -05:00

Código de Seguridad: c29SAWgpTnWDMtY8j9tgzw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071874	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71957437	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/11/2023	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.760.639-4
DIRECCIÓN	CORR SAN MARINO	**TELÉFONO**	3116278662
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.760.639-4
DIRECCIÓN	CORR SAN MARINO	**TELÉFONO**	3116278662
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31/05/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02.
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4132 DE 2023 DEL 02/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE
BAGADÓ, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	44.164,38
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.164,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.164,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.391,23
TOTAL A PAGAR	$	52.555,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071874	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71957437	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/11/2023	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL DEL CORREGIMIENTO
DE SAN MARINO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO CON NIT . 901.760.639-4.

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71957437

Fecha de Facturación	21/05/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza No.	NB–100071874	
Periodo Facturado	02/11/2023	31/05/2024

Fecha Límite de Pago	20/06/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	44.164,38
IVA	8.391,23
VALOR TOTAL A PAGAR $	52.555,61

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO
CORR SAN MARINO	901760639
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/06/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71957437

Fecha de Facturación	21/05/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza No.	NB–100071874	
Periodo Facturado	02/11/2023	31/05/2024

Fecha Límite de Pago	20/06/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	44.164,38
IVA	8.391,23
VALOR TOTAL A PAGAR $	52.555,61

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO
CORR SAN MARINO	901760639
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071957437(3900)000000052555(96)20240620

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299071957437(3900)000000052555(96)20240620

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanca · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 05. Modificación convenio solidario 4085

CONVENIO SOLIDARIO No. 4085 DE 2023
MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2023

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
VALOR:	**DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($201.873.201) MONEDA CORRIENTE.**
PLAZO:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023.**
PARTES:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS NIT. 800.215.807-2 - ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO NIT. 901.654.632-1.**

RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E)**, nombrada mediante Resolución No. 4017 del 7 de noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 000096 del 8 de noviembre del 2023, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **LAURA CRISTINA GIRALDO RODRÍGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 32.240.940 expedida en Envigado en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO**, según **Resolución No. 1150 del 30 de agosto de 2022 y Resolución No. 415 de 31 de marzo de 2023** de Inscripción y Reconocimiento de Dignatarios de la Secretaria del Gobierno del Carmen de Atrato, quien en adelante y para los efectos de este Convenio se denominará el **"OAC",** autorizado para la suscripción del presente convenio por la Asamblea de la Junta de Acción Comunal de las Botas del Municipio de el Tambo a través del Acta No. 05 del 13 de septiembre de 2023, quien para efectos del presente documento se llamará el "OAC", en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Solidario No 4446 de 2023, hemos convenido modificar el convenio previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 3 de noviembre de 2023 se suscribió un Convenio Solidario entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y la **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO,** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

2. Que en la CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO se estableció que el plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Convenio es hasta 31 de diciembre de 2023, motivo por el cual el Convenio se encuentra vigente,

aunque no ha iniciado su plazo de ejecución en razón a que no se han cumplido los requisitos legales para ello.

3. Que la Gerencia del Programa Caminos Comunitarios Para la Paz, mediante memorando individual con radicado 2023I-VBOG-042539 de 27 de diciembre de 2023, remitió la solicitud de ampliar el plazo del convenio, en el cual se encuentra la justificación que fundamenta la solicitud, teniendo en cuenta que dentro de la estructuración de los Convenio Solidarios se previó un plazo de ejecución de las actividades propias de cuatro (4) meses, compuestas por: i) Etapa de revisión; y, ii) Etapa de obras de mantenimiento y mejoramiento; sin embargo, a efectos presupuestales se obtuvieron de parte del Grupo de Presupuesto varias devoluciones porque el plazo excedía la vigencia 2023.

4. Que la Procuraduría General de la Nación mediante Radicado No. E-2022- 614633 del 31 de marzo de 2023 dirigido al Instituto Nacional de Vías – INVIAS de asunto «Observaciones, advertencias y compromisos vigilancia preventiva programa Caminos Comunitarios de la Paz Total» manifestó que recordaba los «[…] exhortos y recomendaciones efectuadas durante la mesa de seguimiento y vigilancia del 22 de febrero de 2023». De esta forma, en el documento señalado, «[…] se exhorta nuevamente a que el programa se desarrolle posterior a la construcción de los documentos tipo, con la participación de los actores públicos y privados involucrados en su ejecución». Dichas recomendaciones son:

«1. La ejecución óptima del programa debe estar acorde con el estudio y elaboración de los documentos tipo para Convenios Solidarios que actualmente lleva a cabo la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente-CCE-, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 2022 de 2020, tal como lo manifestaron las entidades vigiladas. Por consiguiente, se exhorta nuevamente a que el programa se desarrolle posterior a la construcción de los documentos tipo, con la participación de los actores públicos y privados involucrados en su ejecución.
2. Radicar ante la Agencia CCE la documentación técnica necesaria para la elaboración de los documentos tipo. […].»

Sin embargo, resulta necesario advertir, que ya el Instituto Nacional de Vías −INVIAS− mediante oficio de radicado No. P20221007010144 del 7 de octubre de 2022, había solicitado a la Agencia Nacional de Contratación Pública − Colombia Compra Eficiente que estudiara «[…] la posibilidad de iniciar o generar MESAS DE TRABAJO, no solo con esta entidad, sino con las entidades que a bien considere, para trabajar de manera mancomunada en la estructuración de una MINUTA TIPO de CONVENIOS SOLIDARIOS, con su respectivo estudio previo y demás documentos, con el fin de contar con un modelo tipo para esta clase de contrataciones»

5. Que la Agencia Nacional De Contratación Publica Colombia Compra Eficiente expide la Resolución No. 358 de junio 30 de 2023 *"Por la cual se adopta el documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal"*, constituyendo un punto de inflexión frente a la suscripción de los convenios, toda vez que era el último obstáculo que debía sortear el instituto para iniciar su fase de suscripción de convenios solidarios.

6. Que mediante la Ley 2299 de 10 de julio de 2023, se adiciono el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2023. En consecuencia, mediante Resolución 2720 del 10 de agosto de 2023 se incorporó al presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías y, mediante Resolución 2377 del 11 de agosto de 2023 se modificó la desagregación y asignación de las apropiaciones presupuestales registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, por un valor total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($367.000´000.000) al proyecto de inversión Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional. Proceso necesario para generar la disponibilidad; por tanto, la disponibilidad de los

recursos del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total para la vigencia 2023 se obtuvo a mediados del mes de agosto, y no al iniciar la vigencia fiscal.

7. Que una vez suscritos los convenios solidarios, los organismos de acción comunal han reportado varias dificultades relacionadas con la expedición y subsanación de las garantías que ampararían los convenios, teniendo en cuenta que se ha presentado como novedad:

En la etapa de estructuración del convenio el valor de la prima de la póliza requerida oscilaba en promedio de un valor de SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000), suscrito ya el convenio el mercado asegurador vario los costos de la misma, encareciéndose ostensiblemente, a tal punto que dicha prima se subió en promedio a UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.866.000), lo cual afectó notoriamente tanto los términos de perfeccionamiento como el plazo previsto para la ejecución del convenio, esto es, máximo al 31 de diciembre de la anualidad. Esta afectación se tradujo en que siendo responsabilidad del Organismo de Acción Comunal obtener la póliza y por ende, pagar la prima de la misma, no contaban con los recursos económicos para ello, por lo cual tuvieron que realizar actividades para su consecución, cuyo tiempo para el efecto se tornó en impredecible.

8. Que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

9. Que en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993, según el cual:

"Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales."

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (...)."

10. En relación con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente:

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001 , la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

Que para alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del Convenio Solidario."

11. Que para alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del Convenio Solidario.

En consideración a lo anterior se realiza la siguiente aclaración,

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN. - Modificar la CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO, la cual quedará así:

"CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Convenio será de **cuatro (4) meses** contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales del **INSTITUTO**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en este documento.

PARÁGRAFO PRIMERO: ETAPA DE REVISIÓN - En esta etapa el **OAC**, deberá realizar la entrega de los informes requeridos de acuerdo con lo establecido en la especificación particular del proyecto **"REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES"**, para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.

Durante esta etapa se debe establecer la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la interventoría, ajustar el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo a las condiciones propias del sector de ejecución del convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del **INSTITUTO**. Se deberá realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.

En esta revisión, el **OAC** deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras que se ejecuten en desarrollo del convenio, para garantizar su estabilidad y calidad.

Una vez finalice la etapa de revisión, el Organismo de Acción Comunal - **OAC** presentará un plan de compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión acorde a los resultados arrojados de esta etapa, el cual debe ser revisado, aprobado y de seguimiento continuo por parte de la interventoría, así como validado por un comité operativo que será conformado para tal fin, funciones que se describen en el anexo técnico.

PARÁGRAFO SEGUNDO: ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO – El Organismo de Acción Comunal - **OAC** se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio **EN CASO DE QUE APLIQUE**, como mínimo **1 (UN)** frente de trabajo.

Desde la orden de inicio del convenio, el **OAC** bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

Así mismo, mensualmente se verificará lo ejecutado y/o porcentaje de avance por cada actividad en el periodo y los compromisos pactados para el mes siguiente, el cual debe estar acorde y/o actualizado con el programa de inversión. Dicho procedimiento se realizará hasta la liquidación del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO. El plazo de ejecución del presente Convenio Solidario, podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente."

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR ADICIONAL. - Las partes manifiestan que la presente modificación no generará ningún valor adicional.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTIAS. - El Organismo de Acción Comunal – OAC deberá tramitar las garantías que se mencionan en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS del Convenio Solidario incluyendo la presente modificación, para lo cual tendrá un plazo hasta el quince (15) de enero de 2024.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los 28 días del mes de diciembre del 2023.

POR EL INSTITUTO:

Firmado digitalmente por RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA

RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E)

POR EL CONTRATISTA:

LAURA CRISTINA GIRALDO RODRÍGUEZ
Presidente y Representante Legal
ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO

Elaboró: Yurany Mosquera Córdoba - Abogada SPSC

Revisó: Judith Cristina Díaz Salcedo – Abogada SPSC

ANEXO 06. Estado general del tiempo

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 3 1 (Día) 0 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** BAGADÓ

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MNICIPIO DE BAGADO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco		12	12	3		12	10	12	9	12	8																					90
Lluvias moderadas		0	0	4		0	0	0	0	0	0																					4
Lluvias intensas		0	0	5		0	2	0	3	0	4																					14
Total	0	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA 3 1 (Día) 0 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		12	12	3		12	10	12	9	12	8		12	9	9	6	12	12		9	12	6	9	7	6		9	12	9	12	12	253
Lluvias moderadas		0	0	4		0	0	0	0	0	0		0	0	3	3	0	0		0	0	0	3	3	0		0	0	3	0	0	19
Lluvias intensas		0	0	5		0	2	0	3	0	4		0	3	0	3	0	0		3	0	6	0	2	6		3	0	0	0	0	40
Total		12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA: 31 (Día) 05 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																				9	12	6	9	7	6		9	12	9	12	12	103
Lluvias moderadas																				0	0	0	3	3	0		0	0	3	0	0	9
Lluvias intensas																				3	0	6	0	2	6		3	0	0	0	0	20
Total																			0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA 31 (Día) 05 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** CARMEN DE ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																10	12	12		12	12	10	11	9	10		9	12	9	12	12	152
Lluvias moderadas																1	0	0		0	0	0	1	2	0		0	0	3	0	0	7
Lluvias intensas																1	0	0		0	0	2	0	1	2		3	0	0	0	0	9
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

ANEXO 07. Informes semanales

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES					FECHA	6 5 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ					CONVENIO No:	4132 de 2023
SEMANA NUMERO	5		DEL	29 de abril de 2024	AL	05 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		35	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA						

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,62%	77,69%	Obra Física Ejecutada (%)	21,57%	91,64%
Valor total de la Obra	$19.175.679,58	$ 154.793.629,11	Valor total de la Obra Ejecutada:	$ 42.969.996,7	$ 182.592.376,2

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MINICIPIO DE BAGADO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
	$ 199.247.118,00	Valor Inicial:	80.667.234,48
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023
Prorroga:	31 de mayo de 2024	Prorroga:	31 de mayo de 2024
contrato	31 de mayo de 2024	contrato	31 de mayo de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO
SUBBASE GRANULAR CLASE C
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO CLASE F (|140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Motosierra, Un (1) Vibro circular de concreto, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1) Cortadora de hierro, Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana), Una (1) pulidora, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de mantenimiento de cierre preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Motosierra	Un (1) Ingeniero Residente de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Inspector siso
Un (1) Cortadora de hierro	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Pulidora	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficiales de construcción
Una (1) Planta electrica	Siete (7) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo se han presentado muchas lluvias, conforme a la ejecucion del proyecto, este avanza con resultados positivos superando superando el porcentaje programado acumulado

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La Junta de Accion Comunal del Corregimiento de San Marino del Municipio de Bagado - Choco convenio 4132 de 2023 cumplio con la instalacion de la valla informativa	
Se finalizaron las obras de construccion de Box Culvert	
Lluvias fuerte durante el periodo	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO
	Matricula N°: 05202090704 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavaciones varias sin clasificar



Instalacion de concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)



Instalacion de concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - para box volcurt



Instalacion de concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - para box volcurt



Instalacion de concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ



Instalacion de valla informativa

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				FECHA	13	5	2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				CONVENIO No:	4132 de 2023		
SEMANA NUMERO	6		DEL	06 de mayo de 2024	AL	12 de mayo de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		42	días					
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA							

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,45%	87,14%	Obra Física	8,36%	100,00%
Valor total de la Obra	$16.836.647,58	$ 173.630.276,70	Valor total de la	$ 16.654.741,8	$ 199.247.118,0

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MINICIPIO DE BAGADO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
	$ 199.247.118,00	Valor Inicial:	80.667.234,48
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023
Prorroga:	31 de mayo de 2024	Prorroga:	31 de mayo de 2024
contrato	31 de mayo de 2024	contrato	31 de mayo de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
SUBBASE GRANULAR CLASE C
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
LIMPIEZA GENERAL
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Motosierra, Un (1) Vibro circular de concreto, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1) Cortadora de hierro, Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana), Una (1) pulidora, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:
Vereificacion a la actividad de recoleccion de residuos solidos sobrantes de obra

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NO APLICA YA QUE LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO DE OBRA CULMIONARON

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Motosierra	Un (1) Ingeniero Residente de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Inspector siso
Un (1) Cortadora de hierro	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Pulidora	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Planta electrica	Siete (7) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo continuaron las fuertes lluvias, conforme a la ejecucion del proyecto, las actividades de ejecucion culminaron an tes de lo programado cumpliendo totalmente con el alcance del alcance contratado

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La Junta de Accion Comunal del Corregimiento de San Marino del Municipio de Bagado - Choco convenio 4132 de 2023 finalizo totalmente las obras contratadas	
Se finaliza actividades alcanzando el 100% de ejecucion	
Lluvias fuerte continuarob durante el periodo	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO
	Matricula N°: 05202090704 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para viga riostra



Instalacion concreto ciclópeo resistencia 14MPa (G)



Limpieza y recoleccion de residuos solidos provenientes de obra



Vista de placa huella terminada

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSION		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	6	5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4104 de 2023	
SEMANA NUMERO	2	DEL 29 de abril de 2024	AL	5 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	14	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	21,96%	30,26%	Obra Fisica	4,80%	7,56%
Valor total de la Obra	$43.214.386,33	$ 59.547.692,64	Valor total de la	$ 9.445.767,5	$ 14.877.083,8

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÒN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
SUBBASE GRANULAR CLASE C
RELLENO PARA ESTRUCTURA PRODUCTO DE LA EXCAVACION

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que influyen en el retraso de las obras programadas -22,7%, pues se ha tenido que suspender labores casi 5 horas por 3 dias

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria solicita a la ASOCIACION la entrega de los exámenes de ingreso del personal de la obra	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	**Matricula N°: 05202090704 ANT**
Asi mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4071 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingreso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpieza de alcantarilla



Conformación del terreno



Levantamiento topografico

Conformación de cunetas

Acopio de material para sub base

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSION		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	6	5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4104 de 2023	
SEMANA NUMERO	3	DEL 6 de mayo de 2024	AL	12 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	21	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,94%	46,20%
Valor total de la Obra	$31.367.819,59	$ 90.915.512,23

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica	14,94%	22,50%
Valor total de la	$ 29.399.951,4	$ 44.277.035,2

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUBBASE GRANULAR CLASE C
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
RELLENO PARA ESTRUCTURA PRODUCTO DE LA EXCAVACION
ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno para Estructuras con material producto de la excavación
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Gastos administrativos

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas -23,70%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria Matricula N°: 05202090704 ANT
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundicion concreto 21Mpa



Concreto 21 Mpa placa huella



Concreto 21 Mpa placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSION		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	20	5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4104 de 2023	
SEMANA NUMERO	4	DEL 13 de mayo de 2024	AL	19 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	28	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,52%	54,72%
Valor total de la Obra	$16.766.237,32	$ 107.681.749,55

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica	3,82%	26,32%
Valor total de la	$ 7.517.256,6	$ 51.794.291,8

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUBBASE GRANULAR CLASE C
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
RELLENO PARA ESTRUCTURA PRODUCTO DE LA EXCAVACION
ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)
Gastos administrativos
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno para Estructuras con material producto de la excavación
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Gastos administrativos

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas -28,40%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria Matricula N°: 05202090704 ANT
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fundicion concreto 21Mpa	Concreto 21 Mpa placa huella	Concreto 21 Mpa placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSION		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	27	5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4104 de 2023	
SEMANA NUMERO	5	DEL 20 de mayo de 2024	AL	26 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	35	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,54%	61,26%	Obra Fisica	16,52%	42,84%
Valor total de la Obra	$12.869.858,22	$ 120.551.607,77	Valor total de la	$ 32.509.183,2	$ 84.303.475,0

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUBBASE GRANULAR CLASE C
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
RELLENO PARA ESTRUCTURA PRODUCTO DE LA EXCAVACION
ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno para Estructuras con material producto de la excavación
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4,200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Gastos administrativos

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias, factor determinante en la ejecucion de las obras programadas. El retraso de las obras programadas -18,42%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion	
	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria
	Matricula N°: 05202090704 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundicion concreto 21Mpa



Acabado concreto 21 Mpa placa huella



Instalacion formaleta concreto 21 Mpa placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSION		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	4	6 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4104 de 2023	
SEMANA NUMERO	6	DEL 27 de mayo de 2024	AL	2 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	42	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,26%	73,52%
Valor total de la Obra	$24.126.064,50	$ 144.677.672,27

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica	6,79%	49,63%
Valor total de la	$ 13.361.825,3	$ 97.665.300,3

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
RELLENO PARA ESTRUCTURA PRODUCTO DE LA EXCAVACION
ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno para Estructuras con material producto de la excavación
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Gastos administrativos

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas - 23,89%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria Matricula N°: 05202090704 ANT
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundicion concreto 21Mpa



Acabado concreto 21 Mpa placa huella



Instalacion formaleta concreto 21 Mpa placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSION		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	3	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4303 de 2023		
SEMANA NUMERO	2	DEL 27 de mayo de 2024	AL	2 de junio de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	14	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	11,39%	18,65%
Valor total de la Obra	$22.857.342,09	$ 37.426.640,03

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica	4,84%	8,11%
Valor total de la	$ 9.712.865,3	$ 16.275.069,7

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NIVELACION - TOPOGRAFIA
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Gastos administrativos
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continua con las actividades de campo,persisten las fuerte lluvias en la zona q

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
0	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
La interventoria solicita a la junta la entrega del diseño de mezcla para el concreto concreto	**Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpieza de alcantarilla



Nivelacion - Topografia



Acopio de material afirmado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO			
			VERSION			
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	10	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4303 de 2023		
SEMANA NUMERO	3	DEL 3 de junio de 2024	AL	9 de junio de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	21	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,08%	25,73%	Obra Fisica	2,75%	10,86%
Valor total de la Obra	$14.208.075,68	$ 51.634.715,71	Valor total de la	$ 5.518.673,5	$ 21.793.743,2

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA (2) DOS UNIDADES
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subbase Granular Clase C
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Gastos administrativos
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se presentan rendimiento muy bajos, posiblemente por las fiestas patronales de la region donde los obreros son partícipes de estas. La obra programada VS obra ejecutada presenta un retraso de -14,86%

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria solicita a la junta la entrega de los exámenes de ingreso del personal de obra, instalacion de valla informativa del proyecto	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria Matricula N°: 05202090704 ANT
La interventoria solicita a la junta la entrega del diseño de mezcla para el concreto concreto	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpieza de alcantarilla



Conformación del terreno



Levantamiento topografico

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			FECHA	24 4 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO			CONVENIO No:	4085 de 2023
SEMANA NUMERO	1	DEL	16 de mayo de 2024	AL	22 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	3	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	18,78%	18,78%
Valor total de la Obra	$37.911.787,15	$ 37.911.787,15

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica	5,06%	5,06%
Valor total de la	$ 10.214.784,0	$ 10.214.784,0

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA (2) DOS UNIDADES
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en caseta comunitaria y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se da inicio a las actividades de campo, arranque de la obra fisica, se espera que para la próxima semana se cuente con un avance representativo

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria mediante oficio solicita a la junta ASOCOMUNAL la entrega de los exámenes de ingreso del personal de la obra	Sandra García NOMBRE: SANDRA P. GARCIA Matricula N°: 05202201366 ANT
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Así mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4071 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingreso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Conformación del terreno



Figuración de Acero.


Limpieza de Alcantarillas.


Conformación de cunetas


Acopio de material para sub base

Colocacion del concreto ciclópeo resistencia 14MPa (G)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					FECHA	24 4 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO					CONVENIO No:	4085 de 2023
SEMANA NUMERO	2		DEL	23 de mayo de 2024	AL		29 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:				dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,39%	35,17%
Valor total de la Obra	$33.087.017,64	$ 70.998.804,79

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica	22,10%	27,16%
Valor total de la	$ 44.613.977,4	$ 54.828.761,4

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR
MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO
SE REALIZAN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro excavadora, un (1) Vibrocompactador de rodillo
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en caseta comunitaria y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Un (1) Vibrocompactador de rodillo	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Dos (2) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficiales de construcción
	Un (1) Topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

PARA ESTA SEMANA SIGUEN EN ESTADO PENDIENTE LO SOLICITADO EN **OBSERVACIONES**, LA OBRA SIGUE PRESENTANDO ATRASO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN QUE FUE ENTREGADA POR LA OBRA, PERO NO SE HACEN ESTADOS DE ALERTA DADO QUE EL CONVENIO TIENE PLAZO DE TERMINACIÓN EN AGOSTO, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS HAN ESTADO PREDOMINADAS POR LAS LLUVIAS EN SU MAYORIA.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria mediante oficio solicita a la junta ASOCOMUNAL la entrega de los exámenes de ingreso del personal de la obra	Sandra García **NOMBRE: SANDRA P. GARCIA** **Matricula N°: 05202201366 ANT**
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Así mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4071 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingreso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Levantamiento topográfico



Suministro y extendida de Subbase granular



Suministro, extendida y compactación de Subbase



Armado de formaleta



Acopio de material para sub base



Dotación del personal

ANEXO 8. Diario de obra (bitácora)



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 02	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 02 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 02 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 02	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Instalación de solado		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 03	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA
	22 de marzo 2023	interventoría	contratista	solicitud inicio de ejecución actividades.	

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE	**X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 03 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 03 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Cortadora de hierro
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 03	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Instalación de solado		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 04	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA
	22 de marzo 2023	interventoría	contratista	solicitud inicio de ejecución actividades.	

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **9**			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D	M	A
				04	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 04	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 04 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	concreto clase f ((140 kg/cm2 ó 2000 psi)		
	relleno para estructura con suelo		
	concreto reforzado resistencia 21 mpa (d)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 06	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 06 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 06	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores
Compactador manual vibratorio (Rana)
Cortadora de hierro
Pulidora



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 06	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	relleno para estructura con suelo		
	Corte y figurado de acero		
	acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm 2 (60.000psi		
	concreto reforzada resistencia 21 mpa (D):		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 07	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D	M	A
				07	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 07 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 07 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 mpa (D):		
	concreto ciclópea resistencia 14 mpa (G):		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 08	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 08 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 08 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 08 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 mpa (D)		
	concreto ciclópea resistencia 14 mpa (G):		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL						SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X			



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 mpa (D)		
	concreto ciclópea resistencia 14 mpa (G):		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 10	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Vibro de aguja par concreto
Planta eléctrica
Mezcladora de concreto (Trompo)
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 mpa (D)		
	concreto ciclópea resistencia 14 mpa (G):		
	Recolección de sobrantes		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL						SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X			



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
TRABAJADOR SOCIAL INTERVENTORIA (1)	TRABAJADOR SOCIAL		TRABAJO SOCIAL
SISO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA (1)	INGENIERA AMBIENTAL		SISO - AMBIENTAL
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA (1)	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONTADORA	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (6)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4132 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Limpieza y aseo		
	Recolección de sobrantes		
	Se finalizan las actividades en obra		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Corte y figurado de acero		
	Limpieza de alcantarilla		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 03 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 03 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 03	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	44104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 03 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Corte y figurado de acero		
	Subbase granular clase C		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 04	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **9**		**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE	**X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**	



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 04 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 04	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 04 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Corte y figurado de acero		
	Relleno para estructura producto de la excavación		

INSPECTOR DE OBRA	**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 06 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 06 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 06	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 06 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Corte y figurado de acero		
	Instalación y compactación de subbase granular clase C		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 07 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 07 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 07	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 07 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Corte y figurado de acero		
	Subbase granular clase C		
	Instalación de relleno de la estructura producto de la excavación		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 08 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 08 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 08	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 08 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de formaletas		
	Corte y figurado de acero		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Instalación de subbase granular clase C		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 09 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Instalación y compactación de subbase granular clase C		
	Instalación de formaleta para placa huella		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de subbase granular clase C		
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **4**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Vibro circular de concreto
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de			

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Relleno para estructura producto de la excavacion		
	Corte y figurado de acero		
	Instalación y compactación de subbase granular clase C		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de formaletas		
	Instalación de acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm 2 (60.000psi)		
	Instalación de subbase granular clase C		
	Instalación de relleno de la estructura producto de la excavación		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de formaletas		
	Corte y figurado de acero		
	Instalación de subbase granular clase C		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **6**			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 16	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de formaleta para placa huella		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10Ç7	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				18	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Vibro circular de concreto
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				20	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Vibro circular de concreto
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de subbase granular clase C		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Instalación formaleta		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Corte y figurado e instalación de acero		
	Instalación y compactación de subbase granular clase C		
	Instalación de formaletas		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6			X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				22	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de formaletas		
	Instalación de acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm 2 (60.000psi)		
	Instalación de subbase granular clase C		
	Instalación de relleno de la estructura producto de la excavación		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 23	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de formaletas		
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de subbase granular clase C		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **5**			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)			

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **6**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA	**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 28 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**				

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 28 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido.
Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm 2 (60.000psi		
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Instalación de concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	Instalación de concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA	**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				31	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Vibro circular de concreto
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de	concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL						SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X			



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **6**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 23 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL						SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X			



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 23 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 23	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 23	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **5**			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **6**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		
	Corte y figurado de acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm 2 (60.000psi):		
	Suministro de materiales		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		
	Instalación de campamento		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 28 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		
	Dotación del personal de obra		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 31	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 31 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 31	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 31 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Localización y replanteo		
	Suministro de materiales		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 16	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**		X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				16	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 16	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 16	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 17	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 17 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 17	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 17	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Conformación de cuneta		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 18	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				18	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 18	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

BITACORA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores

NO		HORAS		SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X		SUFICIENTE		X



VERSIÓN: 01

Código:

CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 18	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Conformación de terreno		
	Conformación de cunetas		
	Corte y figurado de acero		
	Limpieza de alcantarilla		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 20	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 20	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:				
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D	M	A
				20	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Equipo topográfico
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 20	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Levantamiento topográfico		
	Conformación de terreno		
	Suministro de sub base		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 21	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				21	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO			CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 21	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 21	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Conformación de cuneta		
	Construcción e instalación de formaleta		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				22	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 22 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (d):		
	Armada de formaleta		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
					23	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.							
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..							

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				23	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 23	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 23	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (d):		
	Armada de formaleta		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
					24	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				24	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 24	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 24 / M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (d):		
	Corte y figurado de acero		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:			
					FECHA			
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A	
					25	05	2024	
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)			
	BITACORA							
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.							
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..							

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**				**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				25	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 25	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 25	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (d):		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 27	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				27	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D	M	A
				27	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 27	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (d):		
	concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G):		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				28	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 28	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (d):		
	concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G):		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X	



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				29	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 30	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				30	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 30	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 30	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto reforzada resistencia 21 MPA (D)		
	concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 31	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D	M	A
				31	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	BAGADO CORREGIMIENTO DE SAN MARINO	D: 31	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Un (1) Vibro compactador de rodillo
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	EL CARMEN DE ATRATO VEREDA LA ARGELIA	D: 31	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G)		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 9. Exámenes de ingreso

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

LUIS CARLOS RENTERIA MACHADO DE 51 AÑOS DE EDAD CC 101446226 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 121/70, FC: 76, FR: 18 SAT: 97%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO
Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

ALBERTO MORENO MENA DE 28 AÑOS DE EDAD CC 1078180712 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 121/70, FC: 76, FR: 18 SAT: 97%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO
Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

YORDAN MOSQUERA RENTERIA DE 33 AÑOS DE EDAD CC 1078178604 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 120/80, FC: 80, FR: 19 SAT: 97%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA Kevin Moron

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO
Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

ANGELICO RENTERIA MORENO DE 27 AÑOS DE EDAD CC 1078181935 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 130/80, FC: 80, FR: 18 SAT: 97%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA Kevin Moron

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO
Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

ANTONIO MACHADO MENA DE 56 AÑOS DE EDAD CC4814598 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 120/70, FC: 80, FR: 18 SAT: 97%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO

Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

YEISON MACHADO CORDOBA DE 28 AÑOS DE EDAD CC 1078178607 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 120/80, FC: 81, FR: 19 SAT: 98%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO
Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

ALFONSO MACHADO LLOREDA DE 56 AÑOS DE EDAD CC 10173319 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 130/90, FC: 80, FR: 18 SAT: 98%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO

Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner

Salud Protegida IPS

NIT. 900037648-7

BAGADO 11/03/2024

INFORME MEDICO

ISIDRO MOSQUERA PALACIOS DE 67 AÑOS DE EDAD CC 10090213 SE ENCUENTRA

EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS, DINAMICAS, CONCIENTE ORIENTADO EN ESPACIO Y TIEMPO DE LAS CUATROS ESFERA, NO POSEE ENFERMEDADES MENTALES, AGUDEZA VISUAL CONSERVADAS PARA SU EDAD, NO POSEE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA PUEDE CON VIVIR EN SOCIEDAD AMPLIAMENTE Y REALIZAR SU TRABAJO SIN NINGUNA COMPLICACION.

DIAGNOSTICO Z00 PACIENTE SANO

MUCOSAS HUMEDAD HIPERCOLOREADA.

CCC NORMOCEFALO CONJUTIVAS ROSADAS VISION CONSERVADAS 20/20 MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS

CP: PULMONES CLARO BIEN VENTILADOS RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS

ABD: BLANDO DEPREIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO MASA NO VICEROMEGALIA EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, CON BUENAS AMPLITUD EN LOS MOVIMIENTOS

SNC : DEFICIT APARENTE GLASGOW 15/15

TA 120/80, FC: 80, FR: 19 SAT: 98%

KEVIN MORON GUERRERO

CC1034318895

MEDICO

FIRMA

15 8 50 PISO 1 B/ NIÑO JESUS, QUIBDO, CHOCO
Teléfono: 6717584-314827

Powered by CamScanner