Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Radicado No. 0124119238ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG- SBESG-VIADM-DETAH

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2024.

Señor
YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ
Cedula de ciudadanía No. 1.022.953.793 de Bogotá D.C.
Establecimiento de comercio INGEQUIPOS Y SUMINISTROS
Correo electrónico: ingequiposysuministros@gmail.com.
Dirección: Carrera Tercera # 60 - 80 Interior C 21- Bucaramanga
Ciudad: Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud celeridad avance trabajos.

Con toda atención me dirijo al señor Yefferson Andrés Romero Rodríguez, Representante Legal de la empresa INGEQUIPOS Y SUMINISTROS., con el fin de informar que se observa con preocupación el poco avance en la ejecución del contrato en ejecución ya que actualmente la instalación de los bebederos de agua se encuentra acorde el siguiente estado:

Bebedero de agua	Ubicación	Estado	Avance
1.	Piso 1 bloque de aulas	Se realizaron perforaciones en la pared. Se instaló el equipo. Pendiente corrección fuga de agua. Pendiente instalación conexión eléctrica.	80%
2.	Piso 3 bloque de aulas	Se realizaron perforaciones en la pared. Pendiente instalación tuberías de agua. Pendiente instalación conexión eléctrica. Pendiente instalación bebedero de agua	10%
3.	Piso 5 bloque de aulas	Se realizaron perforaciones en la pared. Pendiente instalación tuberías de agua. Pendiente instalación conexión eléctrica. Pendiente instalación bebedero de agua	10%
4.	Piso 7 bloque de aulas	Se realizaron perforaciones en la pared. Pendiente instalación tuberías de agua. Pendiente instalación conexión eléctrica. Pendiente instalación bebedero de agua	10%
5.	Piso -1 bloque administrativo	Se realizaron perforaciones en la pared. Pendiente instalación tuberías de agua. Pendiente instalación conexión eléctrica. Pendiente instalación bebedero de agua	10%
6.	Piso 3 bloque administrativo	Pendiente realizar perforaciones en la pared. Pendiente instalación tuberías de agua. Pendiente instalación conexión eléctrica. Pendiente instalación bebedero de agua	0%

Teniendo en cuenta el poco avance de los trabajos efectuados a la fecha, así como el plazo de ejecución del contrato (30 de octubre de 2024) se recomienda realizar la prórroga del contrato o en su defecto acelerar la ejecución de los trabajos.

Scanned with CamScanner

Cabe resaltar que como supervisor del contrato debo realizar los trámites administrativos para el pago total antes de la fecha de ejecución de los trabajos citada anteriormente, tramites que toman 2 días aproximadamente ya que se debe realizar: informes de ejecución, informe de recepción de los equipos, pruebas en sitio, entrada sistema sap, entrada almacenes y revisión jurídica.

Con base a lo anterior se requiere que por favor confirme por este medio si los trabajos estarán concluidos antes del martes 29 de octubre de 2024.

Finalmente me permito informar que el cronograma de ejecución presentado el pasado 19 de octubre de 2024, no es pertinente ya que en el punto 4 se detallan trabajos por fuera del plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,

Teniente de Navío BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIEPE
Supervisor Comunicación Aceptación de Oferta No. 155-MDN-COGFM-ESDEG-2024

Anexo: Oficio del contratista trata cronograma de ejecución de fecha 19 de octubre de 2024 en un (01) folio.

Scanned with CamScanner

INGEQUIPOS Y SUMINISTROS

SOLUCIONES Y SUMINISTROS INTELIGENTES

SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA UN MEJOR PLANETA

Bogotá D.C 19 de OCTUBRE de 2024.

Cordial Saludo,

Señores: Escuela Superior de Guerra.

Señor: TN Andrés Berdugo

Supervisor contrato: **159-MDN-COGFM-ESDEG-2024.**

Objeto: **LA ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO.**

Ref. **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

Por medio de la presente, el abajo firmante contratista, presento cronograma de ejecución:

1. Suministro de estaciones de llenado del **01 de octubre al 15 de octubre de 2024 (Ejecutado ok)**
2. Visitas previas de marcación para instalación de tuberías hidráulicas, eléctricas del **07 de octubre al 11 de octubre de 2024 (ejecutado ok)**
3. Instalación de tuberías hidráulicas, eléctricas del **15 de octubre al 30 de octubre de 2024. (en ejecución)**
4. Montaje de estaciones de llenado de botellas y puesta en funcionamiento del **01 de noviembre al 15 de noviembre de 2024 (por ejecutar)**

Este cronograma puede sufrir modificaciones dependiendo de las situaciones de fuerza mayor que impidan su correcta ejecución en las fechas establecidas inicialmente, así mismo puede ser que la ejecución sea entregada antes de la fecha máxima de entrega 15 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ

CC. 1.022.953.793 de Bogotá

R.L Ingequipos y suministros

Direccion comercial: CRA 3 # 60 – 80 C 21 Los Naranjos Bucaramanga sder
Móvil: 3223608994
Correo: ingequiposysuministros@gmail.com

Scanned with CamScanner