	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 20 **Periodo** 01/07/2024 al 31/07/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Dirección	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
1-7 al 31-07-2024	16	7	2024	Cl. 47 #44-97IED MAYOR DE BARRANQUILLA	Reunión de Seguimiento	11	Se realizó reunión de seguimiento en la institución con el objetivo de conocer el avance de la actividades ejecutadas por el contratista a la fecha	Acta de reunión y secretaria de eduación
	18	7	2024	Cra 25b No 68-20 IED JUAN JOSE RONDON	Reunión de Seguimiento de obras	9	Se realizó reunión de seguimiento de obra con las entidades de Edubar, interventoria y contratsita con el objetivo de evaluar las actividades realzadas en la institución por parte del contratista	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	29	7	2024	Cl. 5 #42D - 24IED VILLANUEVA	Socialización alcance de proyecto	9	Realizamos socialización del proyecto en al institución IED Villanueva, con el objetivo de exponer al representante de la institución las actividaes contempladas y a realizar por el contratista	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	29	7	2024	calle 13 No 22-5 IED LA LUZ	Socializaación alcance de proyecto	9	Realizamos socialización del proyecto en la institución , IED la luz con el objetivo de exponer al representante de la institución las actividaes contempladas a realizar por el contratista	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
					Total	38		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Mecanismos de	Cantidad	Tema	Registros dejados
Periodo de 1-07-2024 al 31-07-2024				N/A	
		Total			

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cédula	Cargo	Tipo de población
Boris Antonio Olivera	72208592	ayudante	AID
Jhonatan Roviera	10446112931	ayudante	AID
Luis Moreno	7537189	ayudante	AID
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	ingeniera Residente ambiental	Victima del Conflicto
Saudy Piedrahita	32870475	Auxiliar social	mujer cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	mujer cabeza de hogar
Patricia Ospino	57427161	trabajadora social	mujer cabeza de hogar

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto: 74

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto: 12

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
							NA

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACION DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido
					N/A	

	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 20 **Periodo** 01/07/2024 al 31/07/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Correo Electronico.	N/A	N/A	6 de diciembre 2022	sisoma.educativo@gmail.com
Linea Telefonica	N/A	N/A	6 de diciembre 2022	3013289870

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha	Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
29/07/2024	Importancia de una buena comunicación y respeto	trabajadores	cra 29 N63b-01 IDETH sede 2	5	N/A	registro fotograficos listado de asistencia

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		Año 2023																		
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
programa de participación y divulgación	soc.realizada	98	5,2	2	8	4	4	10	7	7	7	4	5	4	5	NA	4	3	3	8	6	3	4
	soc programada	98	5,2	2	8	4	4	10	7	7	7	4	5	4	5		4	3	3	8	6	3	4
	reuniones con la comunidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	No de asistentes a la reunión	769	40,5	30	49	26	27	78	50	45	60	30	69	38	27		31	20	17	16	94	28	34
	No de volantes entregado	197	28,1	53	49	26	27	25	5	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Asistencia a la reunión	390%	144%	57%	100%	100%	100%	312%	1000%	375%									17%				
infraestructura de predios	No de actas levantadas	140	10,0	31	14	5	4	30	1	2	N/A	N/A	29	1	N/A	N/A	7	6	2	7	N/A	1	N/A
	No de viviendas del proyecto	141	9,4	31	14	5	4	30	1	2	N/A	1	29	1	N/A		7	6	2	7	N/A	1	
	Actas de inicio	99%	106%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%		N/A	100%	100%	100%	100%		1%	
	No de actas de cierre realizadas	37	5,3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	N/A	N/A	3	26	2	1	N/A	N/A		1	N/A	N/A	N/A	N/A
	No de actas de inicio	141	10,1	31	14	5	4	30	1	N/A	N/A	1	30	2	1		7	6	2	7	N/A	N/A	N/A
	cierres de actas de vecindad	26%	52%					3%	100%			300%	87%	100%	100%			0%	50%				
Atención a la comunidad	total de pqrs cerradas	24	1,3	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2
	total pqrs abiertas	16	0,9	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	N/A	N/A	0	0	0	0	2	2
	eficiencia en las pqrs	150%	150%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%
soatenibilidad social	actividades realizada	40	2,4	N/A	2	2	2	4	5	5	2	3	2	N/A	1	N/A	2	2	2	2	2	1	1
	actividades programadas	38	2,4		2	2	2	4	5	5	2	3	2	N/A	1	N/A	N/A	2	2	2	2	1	1
	Actividades con la comunidad	105%	99%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Politica de empleo	Empleo generado C.O	15	1,0						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Empleo requerido contractual	20	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Empleo mujeres Centro de Oportunidades	75%	100%		0%		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Empleos generados AID	113	7,1	N/A	N/A	7	7	14	17	12	10		6	5	5	5		5	5	5	3	4	3
	Total empleo generados	1427	75,1	6	8	69	69	59	143	154	151		142	91	67	33	33	51	57	54	78	76	86
	empleo generado AID			N/A	N/A	7	7	14	17	12	10		6	5	5	4		5	5	5	3	4	3
	Empleo generado MOC	133%		6%	8%		10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	total de empleo generados								143	154	151		142	110	86	40		51	67	54	78	76	86
	Empleos mano de obra no calificada	8%	9%				10%	24%	12%	8%	7%		4%	5%	12%	15%	33%	10%	9%	9%	4%	5%	3%

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	

No	Descripción	No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto	1

	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 20 **Periodo** 01/07/2024 al 31/07/2024 **Proyecto** **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista **CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**

PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	
PGS4	Registro actas de reunión	6
PGS5	Registro listados de asistencia	6
PGS6	Registro control entrega de volantes	

PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades			1
PGS9	Actas de vecindad			
PGS10	Acta restitución bienes afectados			
PGS11	Registro fotográfico			
PGS12	Otros anexos	inventarios		

Firma

Nombi Patricia Ospino

Responsable del área social
Contratista

Firma

Nombre Johana Martinez

Responsable del área Social
Interventoría

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 1-7 -2024 al 31-7-2024



Foto No 3	Reunión de seguimiento IED MAYOR calle 47 44-97 16-07-2024



Foto No 4	Reunión de seguimiento IED MAYOR calle 47 44-97 16-07-2024



Foto No 5	Socialización de alcance IED VILLANUEVA calle 5 No 42-24 29-07-2024



Foto No 6	Socialización de alcance IED VILLANUEVA calle 5 No 42-24 29-07-2024

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 1-7 -2024 al 31-7-2024



Foto No 7	Socialización de alcance IED LA LUZ calle 12 no 22 -5 29 -07-2024



Foto No 8	Socialización IED LA LUZ calle 12 no 22 -5 29 2024 DE JULIO



Foto No 9	Reunión de sensibilizacion a trabajadores IDETH sede 2 27-07-2424



Foto No 10	Reunión de sensibilizacion a trabajadores IDETH sede 2 27-07-2424