OPAIN S.A.

EL DORADO

INTERSA INGENIERÍA

ACTA DE AVANCE DE OBRA SUBPROYECTO DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO PLATAFORMA EN ÁREAS DE HANGAR 2, LOTE 2 Y ZONAS COLINDANTES OTROSÍ No. 39 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 6000169OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL eL DORADO -LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE LA CIUDAD BOGOTÁ D.C

ACTA DE PAGO No 1 **PERIODO** DICIEMBRE 26 DE 2023 - ENERO 25 DE 2024

FECHA FEBRERO 5 DE 2024

ACTIVIDAD	OBRA COMPLEMENTARIA/CAPITULO OBRA	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia	% Ejecución acumulado proyectado	Avance de ejecución ponderado proyectado No 1 con corte a 30 de enero 2024	Avance real acumulado proyectado a enero 30 de 2024	% Ejecución real acumulado	Avance de ejecución real Acta No 1	Avance real acumulado	Valor Ejecución real acumulado	Valor Avance de ejecución real Acta No 1	Valor Avance real acumulado	Avance ponderado proyectado acumulado	Avanceponderado real acumulado	%Desviacion
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
PRELIMINARES	**$ 11,525,487,706**		**a/Total**			**c+d**			**f+g**	**a * f**	**a * g**	**a * h**	**b *e**	**b * h**	**k/d**
Traslados (Item 1.1/1.2/2.1.24/2.1.25		$ 607,836,763	0.75406%	0%	66%	66%	0%	88.68%	88.68%	$ -	$ 539,029,641	$ 539,029,641	0.50%	0.67%	0.17%
Preliminares (1.1.3 a 1.1.19/1.16/1.21/1.3/1.4		$ 2,452,327,026	3.04228%	0%	54%	54%	0%	63.26%	63.26%	$ -	$ 1,551,342,077	$ 1,551,342,077	1.65%	1.92%	0.27%
Desmontes y Demoliciones (Item 2,1).		$ 8,189,119,980	10.15915%	0%	2%	2%	0%	69.03%	69.03%	$ -	$ 5,656,084,693	$ 5,656,084,693	0.22%	7.01%	6.79%
Preliminares de Construccion		$ 276,203,937	0.34265%	0%	0%	0%	0%		0%	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**$ 51,006,025,106**		0.00%			$ -							0%	0.00%	0%
Demoliciones		$ 2,321,380,170	2.88%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
PlataForma estacionamiento aeronaves		$ 41,607,536,526	51.62%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Plataforma GSE		$ 5,358,088,318	6.65%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Vias de Acceso		$ 1,239,955,188	1.54%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Señalizacion y Demarcacion		$ 479,064,903	0.59%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
REDES HIDROSANITARIAS	**$ 7,042,374,948**		0.00%			$ -			0%				0%	0.00%	0%
Red de Aguas Lluvias		$ 5,514,804,750	6.84%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Red de Subdrenaje		$ 178,777,122	0.22%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Est para redes de aguas lluvias		$ 1,020,459,709	1.27%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Redes de drenaje redes secas		$ 176,380,496	0.22%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Modificaion trampa de Grasas y Aliviadero		$ 151,952,871	0.19%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
REDES ELECTRICAS E ILUMINACION	**$ 2,017,604,463**		0.00%			$ -			0%				0%	0.00%	0%
Banco de Ductos 4 Ø4 "		$ 318,201,448	0.39%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Banco de Ductos 6 Ø4"		$ 29,771,186	0.04%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Estructursa para redes de Iluminacion		$ 1,669,631,829	2.07%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
SISTEMA CCTV	**$ 3,292,101,817**		0.00%			$ -			0%				0%	0.00%	0%
Banco de Ductos 4 Ø4 "		$ 329,878,304	0.41%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Banco de Ductos 6 Ø4"		$ 39,472,557	0.05%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Sistema CCTV		$ 2,922,750,955	3.63%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
REDES DE BALIZAJE	**$ 177,221,082**		0.00%			$ -			0%				0%	0.00%	0%
Red balizaje primario zona verde 4ø4"		$ 54,786,325	0.07%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Red balizaje secundario		$ 17,529,344	0.02%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Estructuras para redes de balizaje		$ 104,905,413	0.13%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
ESTRUCTURA CONTROL DE ACCESO	**$ 3,284,176,434**		0.00%			$ -			0%				0%	0.00%	0%
Estructura y acabados control de acceso		$ 1,887,882,336	2.34%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Sistema de control de acceso y equipos de seguridad		$ 1,343,126,797	1.67%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Cerramientos		$ 53,167,301	0.07%			0%			0%				0%	0.00%	0%
OTRAS ACTIVIDADES	**$ 2,263,295,761**		0.00%			$ -			0%				0%	0.00%	0%
Red de fibra optica		$ 1,543,393,958	1.91%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
Red de Hidrantes		$ 719,901,803	0.89%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	0.00%	0%
TOTALES	**$ 80,608,287,317**	**$ 80,608,287,317**	**100.00%**							**$ -**	**$ 7,746,456,411**	**$ 7,746,456,411**	**2.37%**	**9.61%**	**7.23%**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA	**9.61%**
TOTAL A PAGAR ACTA No 1	**$ 7,746,456,411**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Losada (Interventoria Tecnica)