OPAIN S.A.

EL DORADO

INTERSA INGENIERIA

ACTA DE AVANCE DE OBRA SUBPROYECTO DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO PLATAFORMA EN ÁREAS DE HANGAR 2, LOTE 2 Y ZONAS COLINDANTES OTROSÍ No. 39 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 6000169OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL eL DORADO -LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE LA CIUDAD BOGOTÁ D.C

ACTA DE PAGO No 2 **PERIODO** ENERO 26 DE 2024 - FEBRERO 25 DE 2024

FECHA 05 MARZO DE 2024

ACTIVIDAD	OBRA COMPLEMENTARIA/CAPITULO OBRA	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia	% Ejecución acumulado proyectado	Avance de ejecución ponderado proyectado No 2 con corte a 25 de febrero de 2024	Avance acumulado proyectado a febrero 25 de 2024	% Ejecución acumulado Acta N°1	% Avance de ejecución Acta No 2	% Avance acumulado	Valor Ejecución acumulado - Acta N°1	Valor Avance de ejecución Acta No 2	Valor Avance acumulado	Avance proyectado acumulado	Avance acumulado periodo anterior	Avance ejecutado Acta No 2	Avance acumulado ejecutado	%Desviacion
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			m	n
PRELIMINARES	$ 11,525,487,706		a/Total			c+d			f+g	a * f	a * g	a * h	b *e	f*b	g*b	b * h	k/d
Traslados (Item 1.1/1.2/2.1.24/2.1.25		$ 607,836,763	0.7541%	66.0%	27.1%	93.10%	88.68%	0.00%	88.68%	$ 539,029,641	$ -	$ 539,029,641	0.70%	0.67%	0.00%	0.67%	-0.03%
Preliminares (1.1.3 a 1.1.19/1.16/1.21/1.3/1.4		$ 2,452,327,026	3.0423%	54.4%	45.7%	100.00%	63.26%	0.19%	63.45%	$ 1,551,342,077	$ 4,659,421	$ 1,556,001,498	3.04%	1.92%	0.01%	1.93%	-1.11%
Desmontes y Demoliciones (Item 2.1).		$ 8,189,119,980	10.1592%	2.2%	3.5%	5.67%	69.03%	14.41%	83.44%	$ 5,656,084,693	$ 1,180,282,403	$ 6,836,367,096	0.58%	7.01%	1.46%	8.48%	7.90%
Preliminares de Construccion		$ 276,203,937	0.3426%	0.0%	0.0%	0.00%	0%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 51,006,025,106		0.00%			$ -											
Demoliciones		$ 2,321,380,170	2.88%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
PlataForma estacionamiento aeronaves		$ 41,607,536,526	51.62%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Plataforma GSE		$ 5,358,088,318	6.65%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Vias de Acceso		$ 1,239,955,188	1.54%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Señalizacion y Demarcacion		$ 479,064,903	0.59%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
REDES HIDROSANITARIAS	$ 7,042,374,948		0.00%			$ -			0%				0%			0%	0%
Red de Aguas Lluvias		$ 5,514,804,750	6.84%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Red de Subdrenaje		$ 178,777,122	0.22%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Est para redes de aguas lluvias		$ 1,020,459,709	1.27%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Redes de drenaje redes secas		$ 176,380,496	0.22%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Modificaion trampa de Grasas y Aliviadero		$ 151,952,871	0.19%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
REDES ELECTRICAS E ILUMINACION	$ 2,017,604,463		0.00%			$ -			0%				0%			0%	0%
Banco de Ductos 4 Ø4 "		$ 318,201,448	0.39%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Banco de Ductos 6 Ø4"		$ 29,771,186	0.04%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Estructursa para redes de Iluminacion		$ 1,669,631,829	2.07%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
SISTEMA CCTV	$ 3,292,101,817		0.00%			$ -			0%				0%			0%	0%
Banco de Ductos 4 Ø4 "		$ 329,878,304	0.41%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Banco de Ductos 6 Ø4"		$ 39,472,557	0.05%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Sistema CCTV		$ 2,922,750,955	3.63%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
REDES DE BALIZAJE	$ 177,221,082		0.00%			$ -			0%				0%			0%	0%
Red balizaje primario zona verde 4ø4"		$ 54,786,325	0.07%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Red balizaje secundario		$ 17,529,344	0.02%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Estructuras para redes de balizaje		$ 104,905,413	0.13%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
ESTRUCTURA CONTROL DE ACCESO	$ 3,284,176,434		0.00%			$ -			0%				0%			0%	0%
Estructura y acabados control de acceso		$ 1,887,882,336	2.34%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Sistema de control de acceso y equipos de seguridad		$ 1,343,126,797	1.67%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Cerramientos		$ 53,167,301	0.07%			0%			0%				0%			0%	0%
OTRAS ACTIVIDADES	$ 2,263,295,761		0.00%			$ -			0%				0%			0%	0%
Red de fibra optica		$ 1,543,393,958	1.91%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
Red de Hidrantes		$ 719,901,803	0.89%	0%	0%	0%	0%	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%			0%	0%
TOTALES	$ 80,608,287,317	$ 80,608,287,317	100%							$ 7,746,456,411	$ 1,184,941,824	$ 8,931,398,235	4.32%	9.61%	1.47%	11.08%	6.76%

PORCENTAJE ACTA No 1		**9.61%**
VALOR ACTA No 1	**$**	**7,746,456,411**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA No 2		**1.47%**
TOTAL A PAGAR ACTA No 2	**$**	**1,184,941,824**

PORCENTAJES ACUMULADOS		**11.08%**
VALORES ACUMULADOS	**$**	**8,931,398,235**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

APROBO

Ing Cesar Fernando Losada (Interventoria Tecnica)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)