GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 5 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN **PERIODO** Abril 16 de 2024 - Mayo 15 2024

FECHA 23 MAYO DE 2024

					PROGRAMACIÓN GENERAL							OBRA COMPLEMENTARIA					
					PROGRAMADO			EJECUTADO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO ANTERIOR	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACTA ANTERIOR	VALOR ACTA N°5 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,00%	100,00%		100,0000%	0,0000%	100,00%	$ 931.422.992,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%							$ -					
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	0,0000%	6,4300%	6,4300%	0,0000%	45,2648%	45,2648%	$ -	$ 125.023.204	$ 125.023.204	0,0220%	0,1551%	0,1551%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	0,0000%	5,2910%	5,2910%	0,0000%	36,8711%	36,8711%	$ -	$ 855.919.036	$ 855.919.036	0,1524%	1,0618%	1,0618%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,6375%	0,6375%	$ -	$ 310.344.528	$ 310.344.528	0,0000%	0,3850%	0,3850%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.284.176.434	$ 3.284.176.434	4,0742%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.263.295.761	$ 2.263.295.761	2,8078%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0000%							$ -	$ 1.291.286.768	$ 12.540.570.537	14,1299%	1,6019%	15,5574%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1		**9,61%**
VALOR ACTA N° 1	**$**	**7.746.456.411**

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2		**1,47%**
VALOR ACTA N° 2	**$**	**1.184.941.824**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3		**1,72%**
VALOR ACTA N° 3	**$**	**1.386.462.542**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4		**1,155492844576 01%**
VALOR ACTA N° 4	**$**	**931.422.992**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 5		**1,60192805324179%**
VALOR ACTA N° 5	**$**	**1.291.286.768**

PORCENTAJES ACUMULADOS		**15,5574208978178%**
VALORES ACUMULADOS	**$**	**12.540.570.536**
Nota aclaratoria: para el valor acumulado, es necesario realizar el cálculo con la totalidad de decimales del porcentaje.		

TOTAL A PAGAR ACTA No 5 **$ 1.291.286.768**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).