GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 6 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN **PERIODO** Mayo 16 de 2024 - Junio 15 2024

FECHA 26-jun-24

					PROGRAMACIÓN GENERAL						OBRA COMPLEMENTARIA					
					PROGRAMADO			EJECUTADO								
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO ANTERIOR	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°6 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%	0,0000%						$ -					
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	6,4300%	6,2083%	13,3034%	45,2648%	36,0730%	81,3378%	$ 125.023.204	$ 99.635.013	$ 224.658.217	0,0456%	0,1236%	0,2787%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	5,2910%	7,4074%	13,4921%	36,8711%	6,9554%	43,8265%	$ 855.919.036	$ 161.460.317	$ 1.017.379.353	0,3885%	0,2003%	1,2621%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	0,0000%	0,1099%	0,1099%	0,6375%	5,9031%	6,5405%	$ 310.344.528	$ 2.873.879.363	$ 3.184.223.891	0,0664%	3,5652%	3,9502%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	0,0000%	0,4659%	0,4659%	0,0000%	0,5274%	0,5274%	$ -	$ 37.140.259	$ 37.140.259	0,0000%	0,0461%	0,0461%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.284.176.434	$ 3.284.176.434	4,0742%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.263.295.761	$ 2.263.295.761	2,8078%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0%							$ 12.540.570.537	$ 3.172.114.952	$ 15.712.685.489	14,4560%	3,9352%	19,4926%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1		9,61%
VALOR ACTA N° 1	$	7.746.456.411

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2		1,47%
VALOR ACTA N° 2	$	1.184.941.824

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3		1,72%
VALOR ACTA N° 3	$	1.386.462.542

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4		1,15549284457601%
VALOR ACTA N° 4	$	931.422.991

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5		1,60192805324179%
VALOR ACTA N° 5	$	1.291.286.768

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 6		3,93522187101401%
VALOR ACTA N° 6	$	3.172.114.952

PORCENTAJES ACUMULADOS		19,49264276883 18%
VALORES ACUMULADOS	$	15.712.685.489

TOTAL A PAGAR ACTA No 6 $ 3.172.114.952

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).