GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 7 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN **PERIODO** Junio 16 de 2024 - Julio 15 2024

FECHA 23-jul-24

					PROGRAMADO		EJECUTADO			OBRA COMPLEMENTARIA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°7 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%											
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	6,2083%	19,9551%	81,3378%	18,6622%	100,0000%	$ 224.658.217	$ 51.545.720	$ 276.203.937	0,0684%	0,0639%	0,3426%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	7,4074%	21,4286%	43,8265%	14,3339%	58,1604%	$ 1.017.379.353	$ 332.743.584	$ 1.350.122.937	0,6171%	0,4128%	1,6749%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	1,5046%	1,7942%	6,5405%	5,8917%	12,4322%	$ 3.184.223.891	$ 2.868.369.678	$ 6.052.593.569	1,0836%	3,5584%	7,5086%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	0,4659%	1,4977%	0,5274%	0,4582%	0,9856%	$ 37.140.259	$ 32.269.212	$ 69.409.471	0,1308%	0,0400%	0,0861%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.284.176.434	$ 3.284.176.434	4,0742%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.263.295.761	$ 2.263.295.761	2,8078%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0%						$ 15.712.685.489	$ 3.284.928.194	$ 18.997.613.683	15,8554%	4,0752%	23,5678%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1	**9,61%**
VALOR ACTA N° 1	**$ 7.746.456.411**

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2	**1,47%**
VALOR ACTA N° 2	**$ 1.184.941.824**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3	**1,72%**
VALOR ACTA N° 3	**$ 1.386.462.542**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4	**1,155492844576 01%**
VALOR ACTA N° 4	**$ 931.422.992**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5	**1,60192805324179%**
VALOR ACTA N° 5	**$ 1.291.286.768**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 6	**3,935221871014 01%**
VALOR ACTA N° 6	**$ 3.172.114.952**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 7	**4,07517428165796%**
VALOR ACTA N° 7	**$ 3.284.928.194**

PORCENTAJES ACUMULADOS	**23,5678170504898%**
VALORES ACUMULADOS	**$ 18.997.613.683**

TOTAL A PAGAR ACTA No 7 **$ 3.284.928.194**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).