SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	17/09/2024
ITEM	1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 26, 12 y 21)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 49 y 50.	M3	4,16
	Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 49 y 50.	M3	1,81
	Demolicion sobre Carrera 53 con Calle 48A - Via al señor caido	M3	3,03
		TOTAL	8,99
		ACUMULADO	100,40

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 26)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 49 y 50.	m3	1,9	17,9	0,11	3,7411
		0,9	3,7	0,11	0,3663
		0,9	1,05	0,11	0,051975
				TOTAL	4,16





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 49 y 50.	m3	0,95	19	0,1	1,805
				TOTAL	1,81





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 21)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 53 con Calle 48A - Via al señor caido	m3	5	5,8	0,05	1,45
	m3	2,5	6,3	0,1	1,575
				TOTAL	3,03





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ANGEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	18/09/2024
ITEM	1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 15 y 5)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 49 y 50.	M3	4,08
	Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 49 y 50.	M3	0,35
	Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 49 y 50.	M3	2,05
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 48 y 49.	M3	0,23
		TOTAL	6,71
		ACUMULADO	107,10

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 15)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 49 y 50.	m3	0,9	3,2	0,11	0,3168
		1,5	1,7	0,11	0,2805
		1,9	3,8	0,11	0,7942
		0,4	0,7	0,11	0,0308
		3,2	5	0,11	1,76
		2,8	2,9	0,11	0,8932
				TOTAL	4,08





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 49 y 50.	m3	1,6	2	0,11	0,352
				TOTAL	0,35





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 49 y 50.	m3	2,7	6,9	0,11	2,0493
				TOTAL	2,05





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 5)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 48 y 49.	m3	1,4	1,65	0,1	0,231
				TOTAL	0,23





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO				
FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO				
	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		CONSORCIO JC KAIROS-ROMA	
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA		CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	19/09/2024	
ITEM	1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 29)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 50 y 50a.	M3	10,85
	Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 50.	M3	2,70
		TOTAL	13,55
		ACUMULADO	120,66

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 29)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 entre Carrera 50 y 50a.	m3	3,45	8,4	0,1	2,208
		4	5,5	0,105	2,31
		4,7	9,6	0,11	4,9632
		1,85	7,4	0,1	1,369
				TOTAL	10,85





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 50.	m3	1,75	4,7	0,1	0,8225
		1,75	2,8	0,1	0,49
		2,25	2,9	0,1	0,32625
		2,8	4,1	0,1	1,066
				TOTAL	2,70





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAS ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	20/09/2024
ITEM	1 Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 6 Y 8)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 48.	M3	0,62
	Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 48.	M3	3,88
	Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 48.	M3	0,73
	Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 50 y 51.	M3	3,48
	Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 50 y 51.	M3	0,55
		TOTAL	9,26
		ACUMULADO	129,92

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 6)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 48.	m3	1,9	3,1	0,105	0,61845
				TOTAL	0,62





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 48.	m3	2	2,4	0,12	0,576
		1,5	4,2	0,12	0,756
		3,6	5,9	0,12	2,5488
				TOTAL	3,88





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 52 con Carrera 48.	m3	1,7	4,1	0,105	0,73185
				TOTAL	0,73





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 8)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 50 y 51.	m3	4,4	7,9	0,1	3,476
				TOTAL	3,48





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 48 entre Calle 50 y 51.	m3	2,2	2,5	0,1	0,55
				TOTAL	0,55





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO			
	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	CONSORCIO JC KAIROS-ROMA	
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	23/09/2024
ITEM	1 Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 25)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	M3	0,73
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	M3	1,21
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	M3	6,02
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	M3	1,31
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	M3	0,66
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	M3	0,51
		TOTAL	10,44
		ACUMULADO	140,35

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 25)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	m3	2,4	3,05	0,1	0,732
				TOTAL	0,73





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	m3	2,7	3,7	0,1	0,999
		1,3	1,6	0,1	0,208
				TOTAL	1,21





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	m3	2,6	3,8	0,1	0,988
		2,15	2,65	0,1	0,56975
		2,5	5,65	0,1	1,4125
		2	3,3	0,1	0,66
		4,2	5,7	0,1	2,394
				TOTAL	6,02





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	m3	1,3	10,1	0,1	1,313
				TOTAL	1,31





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	m3	1,65	3,55	0,1	0,65675
				TOTAL	0,66





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 44 y 46.	m3	1,1	4,6	0,1	0,506
				TOTAL	0,51





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	24/09/2024
ITEM	1 Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 7, 10 y 16)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	M3	0,09
	Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	M3	0,29
	Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	M3	0,87
	Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	M3	1,17
	Demolicion sobre Carrera 46 entre Calle 48 y 48a.	M3	0,47
	Demolicion sobre Carrera 46 entre Calle 48 y 48a.	M3	0,23
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 46 y 47.	M3	3,46
	Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 46 y 47.	M3	1,42
		TOTAL	7,99
		ACUMULADO	148,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 7)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	m3	0,75	1,25	0,1	0,09375
				TOTAL	0,09





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	m3	1,1	2,6	0,1	0,286
				TOTAL	0,29





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	m3	1,05	2,2	0,1	0,231
		1,37	4,7	0,1	0,6439
				TOTAL	0,87





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 47 entre Calle 50 y 51.	m3	1,25	2,5	0,1	0,3125
		2,16	3,95	0,1	0,8532
				TOTAL	1,17





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 10)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 46 entre Calle 48 y 48a.	m3	1,9	2,45	0,1	0,4655
				TOTAL	0,47





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 46 entre Calle 48 y 48a.	m3	1,15	2	0,1	0,23
				TOTAL	0,23





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 16)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 46 y 47.	m3	4,35	7,95	0,1	3,45825
				TOTAL	3,46





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 con Carrera 46 y 47.	m3	1,53	3,5	0,1	0,5355
		2,55	3,45	0,1	0,87975
				TOTAL	1,42





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	25/09/2024
ITEM	1 Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 23, 24 y 32)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Carrera 39 con Calle 49.	M3	2,47
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	M3	1,46
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	M3	0,31
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	M3	0,58
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	M3	1,75
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	M3	0,29
	Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	M3	1,19
	Demolicion sobre Carrera 40d entre las Calle 50a y 51	M3	0,29
	Demolicion sobre Carrera 40d entre las Calle 50a y 51	M3	0,61
	Demolicion sobre Carrera 40d entre las Calle 50a y 51	M3	1,44
		TOTAL	10,38
		ACUMULADO	158,73

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 23)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 39 con Calle 49.	m3	1,55	3,7	0,12	0,6882
		2,8	5,3	0,12	1,7808
				TOTAL	2,47





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 24)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	m3	1,65	2,2	0,1	0,1815
		2,15	5,95	0,1	1,27925
				TOTAL	1,46





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	m3	1,65	1,9	0,1	0,3135
				TOTAL	0,31





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	m3	2,3	2,5	0,1	0,575
				TOTAL	0,58





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	m3	2,5	7	0,1	1,75
				TOTAL	1,75





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	m3	1,5	1,9	0,1	0,285
				TOTAL	0,29





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 51 entre Carrera 40 y 44.	m3	1	1,7	0,1	0,17
		2,1	4,85	0,1	1,0185
				TOTAL	1,19





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 32)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 40d entre las Calle 50a y 51	m3	1,3	2,2	0,1	0,286
				TOTAL	0,29





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 40d entre las Calle 50a y 51	m3	1,15	5,3	0,1	0,6095
				TOTAL	0,61





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 40d entre las Calle 50a y 51	m3	1,2	5,5	0,1	0,66
		2,45	3,2	0,1	0,784
				TOTAL	1,44





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	26/09/2024
ITEM	1 Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 5,11,14,30 y 31)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Carrera 48 con Calle 51.	M3	0,09
	Demolicion sobre Carrera 48 con Calle 51.	M3	0,60
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 43 y 45.	M3	0,31
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 43 y 45.	M3	0,34
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 43 y 45.	M3	0,75
	Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	M3	0,05
	Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	M3	0,39
	Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	M3	0,22
	Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	M3	0,56
	Demolicion sobre Carrera 44 entre las Calle 49 y 50a	M3	0,43
	Demolicion sobre Carrera 44 entre las Calle 49 y 50a	M3	0,54
	Demolicion sobre Carrera 44 entre las Calle 49 y 50a	M3	0,92
	Demolicion sobre Carrera 42 entre las Calle 49 y 50a	M3	1,38
		TOTAL	6,60
		ACUMULADO	165,33

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 5)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 48 con Calle 51.	m3	0,9	2,1	0,1	0,0945
				TOTAL	0,09





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 48 con Calle 51.	m3	1,05	2,1	0,1	0,2205
		1,67	2,3	0,1	0,3841
				TOTAL	0,60





DEMOLICIÓN SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 11)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 43 y 45.	m3	1,1	2,85	0,1	0,3135
				TOTAL	0,31





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 43 y 45.	m3	1,6	2,15	0,1	0,344
				TOTAL	0,34





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 43 y 45.	m3	2,8	2,9	0,1	0,754
				TOTAL	0,75





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 14)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	m3	0,5	0,9	0,1	0,045
				TOTAL	0,05





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	m3	1,45	2,7	0,1	0,3915
				TOTAL	0,39





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	m3	0,68	3,3	0,1	0,2244
				TOTAL	0,22





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 49 entre Calle 51 y 52.	m3	1,85	3	0,1	0,555
				TOTAL	0,56





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 30)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 44 entre las Calle 49 y 50a	m3	1,8	2,4	0,1	0,432
				TOTAL	0,43





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 44 entre las Calle 49 y 50a	m3	2,2	2,45	0,1	0,539
				TOTAL	0,54





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 44 entre las Calle 49 y 50a	m3	2,1	4,4	0,1	0,924
				TOTAL	0,92





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 31)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 42 entre las Calle 49 y 50a	m3	1,6	4	0,1	0,64
		2,35	2,6	0,1	0,611
		0,75	1,7	0,1	0,1275
				TOTAL	1,38





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO				
	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		CONSORCIO JC KAIROS-ROMA	
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA		CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	1/10/2024	
ITEM	1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 10 y 28)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Carrera 46 con Calle 48 y 48a.	M3	0,60
	Demolicion sobre Carrera 46 con Calle 48 y 48a.	M3	1,53
	Demolicion sobre Carrera 46 con Calle 48 y 48a.	M3	1,53
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	M3	0,27
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	M3	2,09
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	M3	0,76
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	M3	0,32
	Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	M3	0,99
		TOTAL	8,09
		ACUMULADO	173,41

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 10)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 46 con Calle 48 y 48a.	m3	1,85	3,25	0,1	0,60125
				TOTAL	0,60





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 46 con Calle 48 y 48a.	m3	3,2	3,6	0,1	1,152
		1,1	2,6	0,1	0,286
		0,5	1,9	0,1	0,095
				TOTAL	1,53





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 46 con Calle 48 y 48a.	m3	2,6	3,6	0,12	1,1232
		1,7	2	0,12	0,408
				TOTAL	1,53





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 28)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	m3	1,7	1,85	0,1	0,3145
		0,55	0,8	0,1	0,044
				TOTAL	0,27





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	m3	9,5	2,2	0,1	2,09
				TOTAL	2,09





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	m3	1,3	5,85	0,1	0,7605
				TOTAL	0,76





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	m3	1,5	2,1	0,1	0,315
				TOTAL	0,32





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 49 entre Carrera 49 y 50.	m3	1,7	3,45	0,1	0,5865
		0,8	3,45	0,1	0,276
		0,6	2,05	0,1	0,123
				TOTAL	0,99





SILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	2/10/2024
ITEM 1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	UNIDAD	M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 2,3,9,12,13 y17)	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolicion sobre Calle 8a entre Carrera 52a y 52b.	M3	0,46
	Demolicion sobre Calle 8a entre Carrera 52a y 52b.	M3	0,61
	Demolicion sobre Carrera 47 entre Calles 48a y 50.	M3	12,40
	Demolicion sobre Carrera 50 con Calle 48a.	M3	0,30
	Demolicion sobre Carrera 50 entre Calle 47 y 48.	M3	1,08
	Demolicion sobre Calle 44b con Carrera 49.	M3	0,18
	Demolicion sobre Calle 44b con Carrera 49.	M3	0,31
	Demolicion sobre Calle 44b con Carrera 49.	M3	0,28
		TOTAL	15,61
		ACUMULADO	189,02

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 2)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 8a entre Carrera 52a y 52b.	m3	1,6	2,85	0,1	0,456
				TOTAL	0,46





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 3)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 8a entre Carrera 52a y 52b.	m3	1,8	3,4	0,1	0,612
				TOTAL	0,61





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 9)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 47 entre Calles 48a y 50.	m3	10,44	6,25	0,19	12,3975
				TOTAL	12,40





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 12)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 50 con Calle 48a.	m3	0,85	3,5	0,1	0,2975
				TOTAL	0,30





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 13)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Carrera 50 entre Calle 47 y 48.	m3	2,8	3,85	0,1	1,078
				TOTAL	1,08





DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 17)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 44b con Carrera 49.	m3	1,1	1,6	0,1	0,176
				TOTAL	0,18





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 44b con Carrera 49.	m3	1,65	1,9	0,1	0,3135
				TOTAL	0,31





DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Demolicion sobre Calle 44b con Carrera 49.	m3	1,65	1,7	0,1	0,2805
				TOTAL	0,28





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO

FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO

	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	CONSORCIO JC KAIROS-ROMA	
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA	CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL		FECHA	20/09/2024
ITEM	2	Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 8)	UNIDAD	CANTIDAD
Excavacion mecanica de material heterogeneo.	Excavacion mecanica de material heterogeneo sobre Carrera 48 entre Calle 50 y 51.	M3	5,21
		TOTAL	5,21
		ACUMULADO	5,21

MEMORIAS DE CANTIDADES

DEMOLICION SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 8)

DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	VOLUMEN
Excavacion mecanica de material heterogeneo sobre Carrera 48 entre Calle 50 y 51.	m3	4,4	7,9	0,15	5,214
				TOTAL	5,21





BILY YOEL MARTINEZ VARGAS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS ROMA

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS