	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO NO. 08 DE 19 DE JUNIO DE 2024

OBJETO:	**INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA el "CAMBIO DE PISOS, MANTENIMIENTO DE MUROS INTERNOS, CAMBIO DE RED ELECTRICA Y REPOSICIÓN DE MESONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA SEDE B PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DE BUCARAMANGA." DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-IEJEG-001-2024"**
FECHA DEL CONTRATO	**19 DE JUNIO DE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($22.445.891,00), El cual incluye IVA y demás impuestos directos e indirectos que se puedan generar.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INICIAL:	No 09 del 13 de junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 09 del 19 junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION DE CONTRATO	No. 014 del 28 agosto de 2024
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	**ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ,** mayor de edad, identificado con cedula No. 1.098.221.481 de Guaca – Santander
SUPERVISOR:	**LUZ MARIBEL DÁVILA PÉREZ** Rectora Ordenadora de Gasto
PLAZO:	**DOS (2) MESES y DIEZ (10) DIAS**
FECHA DE INICIO:	Veinte (20) de junio de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Treinta (30) de agosto de 2024
REUNIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CONTRATISTA – INTERVENTORÍA	05 DE AGOSTO DE 2024, mediante la cual se realizan los ajustes de los alcances contractuales, plazo y valor.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN POR AJUSTE A CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA No.	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISION

01:	
FECHA DE REINICIO OBRA E INTERVENTORIA No. 01	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN OBRA E INTERVENTORIA POR SUSPENSIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA DE OBRA No. 01	15 DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA POR PRÓRROGA No. 01:	15 DE OCTUBRE DE 2024
SOLICITUD DE PRÓRROGA EN CONTRATO DE OBRA No. 02:	2 DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN POR PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA No. 02	17 DE OCTUBRE DE 2024

El suscrito supervisor en la ejecución del CONTRATO No. NO. 08 DE 19 DE JUNIO DE 2024, cuyo objeto consiste en el **"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA el "CAMBIO DE PISOS, MANTENIMIENTO DE MUROS INTERNOS, CAMBIO DE RED ELECTRICA Y REPOSICIÓN DE MESONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA SEDE B PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DE BUCARAMANGA." DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-IEJEG-001-2024"** efectuado por el contratista ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con cedula No. 1.098.221.481 de Guaca – Santander, por medio del presente declara se ejecutó de acuerdo a la necesidad de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DE BUCARAMANGA** y a las obligaciones establecidas al contratista, tal como se ha podido constatar por parte de esta supervisión lo siguiente:

- De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron la **INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA el "CAMBIO DE PISOS, MANTENIMIENTO DE MUROS INTERNOS, CAMBIO DE RED ELECTRICA Y REPOSICIÓN DE MESONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA SEDE B PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DE BUCARAMANGA." DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-IEJEG-001-2024**"

- Que una vez revisado el informe de actividades presentado por el Contratista y como supervisor (a) del contrato mencionado, manifiesto que el objeto del contrato se cumplió de manera adecuada y satisfactoria.

- Que el Contratista acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales aportando las respectivas planillas.

	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISION

Por lo anterior, la suscrita supervisora y rectora de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán **LUZ MARIBEL DAVILA PEREZ,** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2024.

SUPERVISORA

LUZ MARIBEL DÁVILA PEREZ **RECTORA DE LA INSTITUCIÓN**

Proyectó Aspectos jurídicos: Jeferson Arley Jaimes Laguado – Abogado Contratista