GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetado subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5006-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	NIT:	901780463-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA (10.00%) MUZDEL INGENIERIA SAS (90.00%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		

FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-031067
VALOR INICIAL:	$ 105.790.989		
VALOR ADICIONES:	$0,0		
ADICIÓN 1:	$0,0		
ADICIÓN N:	$0,0		
VALOR ACTUAL:	$105.790.989		
ANTICIPO	$0,0		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30/04/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1398323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 105.790.989	0.0	$ 105.790.989

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 para el período marzo de 2024 el contrato reporta un avance 0 %, en el desarrollo del contrato de interventoría.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 0 %
Total inversión ejecutada: 0 %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/12/2023	1	PRORROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$10,579,098.9	435-47-994000055937 Anexo 0. ASEGURADORA SOLIDARIA	16/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$31,737,296.70		16/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$31,737,296.70		16/12/2023	16/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION), ORDEN DE INICIO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: PLATAFORMA SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El presente informe describe las actividades realizadas en el marco de la supervisión sobre el contrato de interventoria 5012-2023, en el mes de diciembre mediante comunicación 2023S-VCAU-031260 se imparte orden de inicio, por lo anterior es necesario conceder aplicabilidad al Manual de Interventoria adoptado por el Instituto Nacional de Vías en la entrega de los siguientes insumos:

- Estudios y/o Diseños
- Aprobación Análisis de Precios Unitarios
- Aprobación Programa de Obra
- Aprobación Programa de Inversiones
- Plan de Cargas Inicial
- Oficina, Campamento, Laboratorio, Logística, etc

La información asociada al desarrollo de convenios con las juntas de acción comunal se presenta en el informe mensual de la interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el mes de diciembre de 2023, se imparte orden de inicio al contrato de interventoria para lo cual se hace necesario realizar la actualización de garantías asociadas al contrato y se realiza su respectiva aprobación en la plataforma SECOP II.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el mes de diciembre de 2023, mediante comunicación 2023S-VCAU-031260 de fecha 22/12/2023 se imparte orden de inicio al contrato de interventoria. Los convenios objeto de supervisión de la interventoria se encuentran en fase de legalización, por lo cual las juntas de acción comunal realizan las actividades administrativas y de logística para la consecución de materiales, mano de obra y demás.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se insta a la firma de Interventoria para que otorgue cumplimiento a sus obligaciones contractuales, siga los lineamientos del MANUAL DE INTERVENTORIA, Anexo técnico del proceso; con el objetivo de que se ejecuten las metas físicas propuestas de los proyectos dentro de los plazos contractuales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Desde la supervisión se enfatiza al contrato de interventoria a ejecutar sus labores en concordancia con el manual de interventoria dispuesto por el Instituto Nacional de Vías, de igual manera a trabajar de manera proactiva con las juntas de acción comunal en el entendido de que los convenios no cuentan con un componente de personal sólido y con experticia en la construcción de obras viales.

Cordialmente,



EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
C.C 1.061.687.062
Profesional Especializado 2028-13 (E.)