ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 26/10/2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6, cancelará al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	OCTUBRE
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 31 DE OCTUBRE de 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	417.332,074,33
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6. **(MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6, cancelará al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NOVIEMBRE
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 15 DE NOVIEMBRE de 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.

	6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de noviembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 417.332,074,33**

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 26 del mes de Octubre de 2024, el señor **CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA** en su condición de contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actividades de obra descritas en el contrato principal y recibidas a satisfacción	01	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra (corte de obra parcial No.1) y documentos que soportan lo referenciado.
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA AVENDAÑO	RESIDENTE DE OBRA	A2242017-1032430856
LEIDY TATIANA BERMÚDEZ CAPERA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCIÓN No. 9150 de 20 de junio de 2021

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa el valor del bien:

SI: X NO: ____ Valor del incremento:

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: __X__ NO: ____ Años a incrementar: __3 AÑOS_____

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI____ NO N/A

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	No DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	VALOR
HORNO INCINERADOR NUEVO	800405000000000000599775	163600000576	**$ 106,113,729.89**
		TOTAL, AUMENTO DE VIDA UTIL CORTE 01	**$ 106,113,729.89**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$417.332,074,33	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$417.332,074,33	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 PAC NOVIEMBRE	$ 134,266,483.16	El contratista emitió factura No. FVEC 111 del 23 de octubre de 2024
SALDO	**$283,065,591.17**	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA CONTRATISTA	**ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD** SUPERVISOR

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA

NIT. 80031665 1 Regimen Común

I N G E N I E R O C I V I L

M.P. 25202 - 186430 CND

Factura Electrónica De Venta N°	**FVEC 111**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069418099 que habilita desde FVEC 105 hasta FVEC 150. Vence 2024-10-23

CLIENTE	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6				
NIT	800141638 5	**TELÉFONO**	608 3136858214 Ext 000	**FORMA DE PAGO**	Credito

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
SOLANO - CAQUETA	Solano	23/10/2024	16/10/2024

POR CONCEPTO DE

VALOR ACTA PARCIAL N° 1 del contrato N° 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 6

#$15-01-05-008; Contrato 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024; didson.bautista@fac.mil.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	*S-010*	Obra Civil AIU *COSTOS DIRECTOS ACTA PARCIAL N° 1 POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AERO DE COMBATE N° 6.*	*1,00*	*Und.*	*$133.675.822,55*	*19%*	*$133.675.822,55*

Total Items 1

SUBTOTAL	$133.675.822,55
IVA 19%	$590.660,61
TOTAL FACTURA	**$134.266.483,16**

DESCRIPCION	%	VALOR
Administracion	25	$25.906.167,16
Imprevistos	1	$1.036.246,69
Utilidad	3	$3.108.740,06

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion 30/09/2024 14:49:39

CRA 80 # 8-11 int 4 apt 514 Teléfono 3158959273 Bogota D.C.

Correo Electrónico edwinjavier.pastor@gmail.com

Cuenta de ahorros N° 37226233556 de BANCOLOMBIA

CUFE: e64392c09a1d5ca1aff275725e520a84de133f80a4745ce776d8d101f1d6247f2c351df1a6f9d17ca052fa47b119788c--Expedición:23/10/2024 05:20 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/8/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMBATENO.6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**
Ordenador del Gasto	**CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**
No. Contrato	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024**
Objeto del contrato	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR PARA EL CACOM 6**
Valor del contrato	**$ 417,332,074.33**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 417,332,074.33**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	001	002	11				R10	NO APLICA	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	CONSTRUCCION Y ADECUACION III FASE DEL HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 348,572,665.78**
02	02	02	005	004	01	2			R10	NO APLICA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	SERVICIOS DE CONSTRUCCION III FASE HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 68,759,408.55**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 417,332,074.33**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	CONSTRUCCION Y ADECUACION III FASE DEL HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 106,113,729.89**	$ 134,266,483.16	$ 242,458,935.89
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	SERVICIOS DE CONSTRUCCION III FASE HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 28,152,753.27**		$ 40,606,655.28
TOTALES							**$ 134,266,483.16**	**$ 134,266,483.16**	**$ 283,065,591.17**

$ 283,065,591.17

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BAUTISTA GARCIADIDSON STIWARD
FECHA	5/10/2024

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogota, 30 de septiembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

Respetados señores:

FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA FORERO identificado con cedula de ciudadanía número 79.641.648 de Bogota, y tarjeta profesional N° 153205-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA** identificada con Nit 80.031.665 -1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, hace saber, que ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ;la anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, indicamos que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogota, a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
C.C. 80.031.665 de Bogota

FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA
C.C. 79.641.648 de Bogota
TP.153205-T

Cra 38 # 10-90 Lc 20-16 Centro Comercial Puerto Lopez – Bogotá

edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
153295-T
FRANCISCO ANTONIO
MONTAÑA FORERO
C.C. 79641
RESOLUCION INSCRIPCION 283
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FECHA 23/09/2010
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
163628


FIRMA DEL TITULAR
78468
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5286E18867135C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79641648 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 153205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CACOM-6

Referencia: CONTRATO N° 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
Objeto: **"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6 "**

El suscrito, **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**, identificado con cedula de ciudadanía número 80.031.665 expedida en Bogota; identificada con NIT 80.031.665-1 contratistas ejecutores del proyecto de la referencia, a través del presente escrito me permito certificar que la empresa **SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE S.A.S.** identificada con NIT 901604990-8 representada legalmente por **LORENA MADITH SANCHEZ MORENO** identificada con cedula 1.117.539.515 ha sido la empresa designada por nuestra gerencia para ejecutar los trabajos correspondientes a la mano de obra del proyecto de la referencia.

Se suscribe este documento a los 30 días del mes de septiembre de 2024.



ING. EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
CC - NIT. 80.031.665-1
CONTRATISTA

Cra 38 # 10-90 Lc 20-16 Centro Comercial Puerto Lopez – Bogotá

edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CACOM-6

Ref. Contrato: 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AERO DE COMBATE N°6

Me permito certificar que la empresa **SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE S.A.S.** identificada con NIT 901604990-8 representada legalmente por **LORENA MADITH SANCHEZ MORENO** identificada con cedula 1.117.539.515 ha sido la empresa designada para ejecutar los trabajos correspondientes a la mano de obra del contrato N° 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024; objeto: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AERO DE COMBATE N°6.

Se suscribe este documento a los 30 días del mes de septiembre de 2024.



_____
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE S.A.S.
Nit: 901604990-8
Representante legal
LORENA MADITH SANCHEZ MORENO
C.C. 1.117.539.515

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 2016	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	901714716	9472124842	I	2024/09/16	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	80031665 PASTOR EDWIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 2016	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	901714716	9472124842	I	2024/09/16	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 38 # 10-90 Lc 20-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	901600893	9473014888	E	2024/09/16	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$1,434,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTÁ (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
1	CC	1012411111	QUINTERO KATHERINE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAQUETA (2 Afiliados)						$3,133,334	$501,400			$3,133,334	$125,400			$3,133,334	$125,400			$3,133,334	$218,200		$0	$0
Centro de Trabajo: INPEC (2 Afiliados)						$3,133,334	$501,400			$3,133,334	$125,400			$3,133,334	$125,400			$3,133,334	$218,200		$0	$0
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$3,133,334	$501,400			$3,133,334	$125,400			$3,133,334	$125,400			$3,133,334	$218,200		$0	$0
2	CC	1075226026	BERMUDEZ LEIDY	230301	10	$833,334	$133,400	EPS037	10	$833,334	$33,400	CCF13	10	$833,334	$33,400	14-23	10	$833,334	$58,100	10	$0	$0
3	CC	1032430856	GARCIA JOSE	231001	23	$2,300,000	$368,000	EPS037	23	$2,300,000	$92,000	CCF13	23	$2,300,000	$92,000	14-23	23	$2,300,000	$160,100	23	$0	$0
Total Afiliados(3)						$4,633,334	$741,400			$4,633,334	$185,400			$4,633,334	$185,400			$4,633,334	$322,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 38 # 10-90 Lc 20-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	901600893	9473014888	E	2024/09/16	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$1,434,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$741,400	$0	$0	$741,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$368,000	$0	$0	$368,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$373,400	$0	$0	$373,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$322,600	$0	$0	$322,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$322,600	$0	$0	$322,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,400	$0	$0	$185,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$125,400	$0	$0	$125,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,400	$0	$0	$185,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$125,400	$0	$0	$125,400
TOTAL				3	$1,434,800	$0	$0	$1,434,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS	TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - HORNO 036
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7941131667**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	911503956

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 131.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.800	$ 0	$ 131.800
SUBTOTALES:										**$ 131.800**	**$ 0**	**$ 131.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 24.300
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 8.700
SUBTOTALES:													**$ 33.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 33.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 57.400	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 57.400
SUBTOTALES:									**$ 57.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	3	$ 33.000	$ 0	$ 33.000
SUBTOTALES:			**$ 33.000**	**$ 0**	**$ 33.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																														

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2024
CORTE DE OBRA No.	CORTE # 1

OBRA																							
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA										OBRA POR EJECUTAR			
No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			CORTE 2 (Fechas del periodo de corte)			PRESENTE CORTE (DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			SALDO			
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**																				
1,1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	67,00	$ 37.858,00	$ 2.536.486,00	-31,88	35,13	$ 1.329.762,25	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,13	$ 1.329.762,25	100,00%
1,2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	10,00	$ 272.862,00	$ 2.728.620,00	26,50	36,50	$ 9.959.463,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	36,50	$ 9.959.463,00	100,00%
1,3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS	m²	30,00	$ 31.608,00	$ 948.240,00	-8,72	21,29	$ 672.776,28	***21,29***	***$ 672.776,28***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	21,29	$ 672.776,28	70,95%	-	$ -	0,00%
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					-														
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS.	m³	77,00	$ 62.632,00	$ 4.822.664,00	72,70	149,70	$ 9.376.221,78	***99,45***	***$ 6.228.963,78***	*66,43%*	-	$ -	0,00%	99,45	$ 6.228.963,78	129,16%	50,25	$ 3.147.258,00	33,57%
3	**CIMENTACION**																			
3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95%	m²	70,00	$ 21.933,00	$ 1.535.310,00	35,74	105,74	$ 2.319.085,76	***105,74***	***$ 2.319.085,76***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	105,74	$ 2.319.085,76	151,05%	-	$ -	0,00%
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO	m³	100,10	$ 181.979,00	$ 18.216.097,90	-31,37	68,73	$ 12.507.007,22	***68,73***	***$ 12.507.007,22***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	68,73	$ 12.507.007,22	68,66%	-	$ -	0,00%
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**																			
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	70,00	$ 404.453,00	$ 28.311.710,00	36,12	106,12	$ 42.918.530,10	***66,78***	***$ 27.007.349,08***	*62,93%*	-	$ -	0,00%	66,78	$ 27.007.349,08	95,39%	39,34	$ 15.911.181,02	37,07%
5,00	**MAMPOSTERIA**																			
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m2	430,00	$ 126.692,00	$ 54.477.560,00	-230,79	199,22	$ 25.238.946,78	***134,95***	***$ 17.096.451,94***	*67,74%*	-	$ -	0,00%	134,95	$ 17.096.451,94	31,38%	64,27	$ 8.142.494,84	32,26%
6	**REDES HIDRO SANITARIAS**																			
6.1	**REDES SANITARIAS**																			
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml	30,00	$ 40.291,00	$ 1.208.730,00	20,00	50,00	$ 2.014.550,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 2.014.550,00	100,00%
6.1.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2"	ml	8,00	$ 20.862,00	$ 166.896,00	-8,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml	10,00	$ 28.495,00	$ 284.950,00	-7,00	3,00	$ 85.485,00	***3,00***	***$ 85.485,00***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	3,00	$ 85.485,00	30,00%	-	$ -	0,00%
6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un	1,00	$ 52.549,00	$ 52.549,00	3,00	4,00	$ 210.196,00	***4,00***	***$ 210.196,00***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	4,00	$ 210.196,00	400,00%	-	$ -	0,00%
6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un	4,00	$ 67.652,00	$ 270.608,00	-1,00	3,00	$ 202.956,00	***3,00***	***$ 202.956,00***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	3,00	$ 202.956,00	75,00%	-	$ -	0,00%
6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un	3,00	$ 33.503,00	$ 100.509,00	-2,00	1,00	$ 33.503,00	***1,00***	***$ 33.503,00***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	1,00	$ 33.503,00	33,33%	-	$ -	0,00%
6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un	1,00	$ 5.588.252,00	$ 5.588.252,00	-	1,00	$ 5.588.252,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 5.588.252,00	100,00%
6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml	30,00	$ 194.668,00	$ 5.840.040,00	10,00	40,00	$ 7.786.720,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 7.786.720,00	100,00%
6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un	1,00	$ 131.208,00	$ 131.208,00	1,00	2,00	$ 262.416,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 262.416,00	100,00%
6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**																			
6.2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ml	75,00	$ 18.491,00	$ 1.386.825,00	-31,40	43,60	$ 806.207,60	***28,60***	***$ 528.842,60***	*65,60%*	-	$ -	0,00%	28,60	$ 528.842,60	38,13%	15,00	$ 277.365,00	34,40%
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ml	15,00	$ 36.097,00	$ 541.455,00	-15,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml	50,00	$ 40.347,00	$ 2.017.350,00	-16,60	33,40	$ 1.347.589,80	***18,40***	***$ 742.384,80***	*55,09%*	-	$ -	0,00%	18,40	$ 742.384,80	36,80%	15,00	$ 605.205,00	44,91%
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml	10,00	$ 27.304,00	$ 273.040,00	0,20	10,20	$ 278.500,80	***10,20***	***$ 278.500,80***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	10,20	$ 278.500,80	102,00%	-	$ -	0,00%
6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un	4,00	$ 24.692,00	$ 98.768,00	2,00	6,00	$ 148.152,00	***5,00***	***$ 123.460,00***	*83,33%*	-	$ -	0,00%	5,00	$ 123.460,00	125,00%	1,00	$ 24.692,00	16,67%
6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	un	3,00	$ 59.636,00	$ 178.908,00	2,00	5,00	$ 298.180,00	***4,00***	***$ 238.544,00***	*80,00%*	-	$ -	0,00%	4,00	$ 238.544,00	133,33%	1,00	$ 59.636,00	20,00%
6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	un	3,00	$ 69.478,00	$ 208.434,00	-	3,00	$ 208.434,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 208.434,00	100,00%
6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00	$ 131.208,00	$ 131.208,00	-	1,00	$ 131.208,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 131.208,00	100,00%
6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	40,00	$ 5.977,00	$ 239.080,00	3,60	43,60	$ 260.597,20	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	43,60	$ 260.597,20	100,00%
6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**																			
6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ml	20,00	$ 22.894,00	$ 457.880,00	-20,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.3.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	un	1,00	$ 336.992,00	$ 336.992,00	-1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.3.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1-1/2"	un	1,00	$ 507.675,00	$ 507.675,00	-1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.3.4	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	un	1,00	$ 89.183,00	$ 89.183,00	-1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.3.5	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1-1/2"	un	1,00	$ 338.928,00	$ 338.928,00	-1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	un	1,00	$ 67.955,00	$ 67.955,00	-	1,00	$ 67.955,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 67.955,00	100,00%
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00	$ 232.506,00	$ 232.506,00	-	1,00	$ 232.506,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 232.506,00	100,00%
6.3.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	20,00	$ 5.977,00	$ 119.540,00	-	20,00	$ 119.540,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 119.540,00	100,00%
6.4	**AGUAS LLUVIAS**																			
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	34,00	$ 194.853,00	$ 6.625.002,00	-0,20	33,80	$ 6.586.031,40	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	33,80	$ 6.586.031,40	100,00%
6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml	26,00	$ 94.874,00	$ 2.466.724,00	12,00	38,00	$ 3.605.212,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,00	$ 3.605.212,00	100,00%
6.4.3	CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA	m³	8,00	$ 1.270.247,00	$ 10.161.976,00	-7,44	0,56	$ 711.338,32	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,56	$ 711.338,32	100,00%
6.4.4	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO DE 50X50X15	ml	93,00	$ 149.550,00	$ 13.908.150,00	-85,00	8,00	$ 1.196.400,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 1.196.400,00	100,00%

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2024
CORTE DE OBRA No.	CORTE # 1

OBRA																							
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA											OBRA POR EJECUTAR			
No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			CORTE 2 (Fechas del periodo de corte)			PRESENTE CORTE (DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			SALDO				
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																					
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ml	100,00	$ 22.390,00	$ 2.239.000,00	-59,18	40,82	$ 913.974,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,82	$ 913.974,97	100,00%
7.1.2	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1/2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ml	70,00	$ 59.122,00	$ 4.138.540,00	-22,00	48,00	$ 2.837.856,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 2.837.856,00	100,00%
7.1.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 34.756,00	$ 6.951.200,00	-136,06	63,94	$ 2.222.219,62	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	63,94	$ 2.222.219,62	100,00%
7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 39.915,00	$ 7.983.000,00	-200,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
7.1.5	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 34.756,00	$ 6.951.200,00	-200,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
7.1.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, CUARENTA Y DOS (42) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIE	Und	1,00	$ 2.944.790,00	$ 2.944.790,00	-1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
8	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**																					
8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU	m²	721,78	$ 19.164,00	$ 13.832.277,73	-257,77	464,01	$ 8.892.335,55	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	464,01	$ 8.892.335,55	100,00%
9	**ACABADOS MUROS PINTURA Y ENCHAPES**					-																
9,1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y	m2	323,38	$ 29.621,00	$ 9.578.724,16	-323,38	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
10	**CARPINTERIA ALUMINIO**																					
10,1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	Und	2,00	$ 216.062,00	$ 432.124,00	-2,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
10,2	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	126,00	$ 216.062,00	$ 27.223.812,00	-126,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
10,3	PUERTA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	45,00	$ 282.470,00	$ 12.711.150,00	-45,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
11	**CUBIERTA**																					
11,1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y	m2	105,10	$ 266.723,00	$ 28.032.587,30	-16,85	88,25	$ 23.538.304,75	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	88,25	$ 23.538.304,75	100,00%
11,20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	134,00	$ 49.892,00	$ 6.685.528,00	-124,00	10,00	$ 498.920,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 498.920,00	100,00%
11,3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	450,00	$ 26.030,00	$ 11.713.500,00	959,70	1.409,70	$ 36.694.517,03	***644,98***	***$ 16.788.699,25***	*45,75%*	-	$ -	0,00%	644,98	$ 16.788.699,25	143,33%	764,73	$ 19.905.817,78	54,25%
12	**CERRADURAS**																					
12,1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un	2,00	$ 80.533,00	$ 161.066,00	-1,00	1,00	$ 80.533,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 80.533,00	100,00%
12,2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un	1,00	$ 202.298,00	$ 202.298,00	1,00	2,00	$ 404.596,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 404.596,00	100,00%
13	**ASEO GENERAL**																					
13,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²	762,00	$ 7.357,00	$ 5.606.034,00	38,27	800,27	$ 5.887.586,39	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	800,27	$ 5.887.586,39	100,00%
13,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	22,75	$ 191.319,00	$ 4.352.507,25	-22,75	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
13,3	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	100,00	$ 27.427,00	$ 2.742.700,00	-	100,00	$ 2.742.700,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	100,00	$ 2.742.700,00	100,00%

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA DE CORTE	30 de septiembre de 2024
CORTE DE OBRA No.	CORTE # 1

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 *(DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)*			CORTE 2 (Fechas del periodo de corte)			PRESENTE CORTE (DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
NP	**NO PREVISTOS**																			
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	kg	-	$ 9.215,46	$ -	2.013,66	2.013,66	$ 18.556.842,26	***1.382,62***	***$ 12.741.508,79***	*68,66%*	-	$ -	0,00%	1.382,62	$ 12.741.508,79		631,04	$ 5.815.333,46	31,34%
NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3	-	$ 942.222,53	$ -	6,18	6,18	$ 5.818.954,35	***6,18***	***$ 5.818.954,35***	*100,00%*	-	$ -	0,00%	6,18	$ 5.818.954,35		-	$ -	0,00%
NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2	-	$ 481.000,00	$ -	76,03	76,03	$ 36.569.083,20	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -		76,03	$ 36.569.083,20	100,00%
NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2	-	$ 975.000,00	$ -	37,93	37,93	$ 36.981.750,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -		37,93	$ 36.981.750,00	100,00%
NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2	-	$ 750.000,00	$ -	2,10	2,10	$ 1.575.000,00	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -		2,10	$ 1.575.000,00	100,00%
NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO	Und	-	$ 685.575,47	$ -	2,00	2,00	$ 1.371.150,94	-	$ -	*0,00%*	-	$ -	0,00%	-	$ -		2,00	$ 1.371.150,94	100,00%
					$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -		-	$ -	
					$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 322.090.047,33**			**$ 322.090.047,33**		**$ 103.624.668,64**			**$ -**			**$ 103.624.668,64**			**$ 218.465.378,69**	
ADMINISTRACIÓN				**25,00%**	**$ 80.522.511,83**		**25,00%**	**$ 80.522.511,83**	**25,00%**	**$ 25.906.167,16**			**$ -**		**25,00%**	**$ 25.906.167,16**		**25,00%**	**$ 54.616.344,67**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 3.220.900,47**		**1,00%**	**$ 3.220.900,47**	**1,00%**	**$ 1.036.246,69**			**$ -**		**1,00%**	**$ 1.036.246,69**		**1,00%**	**$ 2.184.653,79**	
UTILIDADES				**3,00%**	**$ 9.662.701,42**		**3,00%**	**$ 9.662.701,42**	**3,00%**	**$ 3.108.740,06**			**$ -**		**3,00%**	**$ 3.108.740,06**		**3,00%**	**$ 6.553.961,36**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 1.835.913,27**		**19,00%**	**$ 1.835.913,27**	**19,00%**	**$ 590.660,61**			**$ -**		**19,00%**	**$ 590.660,61**		**19,00%**	**$ 1.245.252,66**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 417.332.074,33**		**SUBTOTAL 1**	**$ 417.332.074,33**	**SUBTOTAL 2**	**$ 134.266.483,16**	**32,17%**	**SUBTOTAL 3**	**$ -**	**0,00%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 134.266.483,16**	**32,17%**	**SUBTOTAL 5**	**$ 283.065.591,17**	**67,83%**

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			EQUIPOS ENTREGADOS												EQUIPOS POR ENTREGAR		
						BALANCE A LA FECHA			CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			PRESENTE CORTE			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
IVA		**19,00%**			**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
SUBTOTALES EQUIPOS					**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL					**$ 417.332.074,33**		**SUBTOTAL 1**	**$417.332.074**	**SUBTOTAL 2**	**$ 134.266.483,16**	**32,17%**	**SUBTOTAL 3**	**$ -**	**0,00%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 134.266.483,16**	**32,17%**	**SUBTOTAL 5**	**$ 283.065.591,17**	**67,83%**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO				% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	
0,00%	$ -				0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	

Solicita:

Representante Legal Contratista: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
Firma y postfirma

Autoriza:

Representante Legal Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**		
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**		
ÍTEM Nº	NP1	UND:	KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud	Cant Varillas	kg / ml			
	Longitudinal Vigas Tanq combustible	5,50	6,0	0,994		3	98,41
	Fleje Vigas Tanq combustible	1,08	37,0	0,560		3	67,13
	Longitudinal Vigas Tanq combustible	8,20	6,0	0,994		1	48,90
	Traslapo viga tanq combustible	0,60	6,0	0,994		1	3,58
	Fleje Vigas Tanq combustible	1,08	55,0	0,560		1	33,26
	Longitudinal Vigas Tanq combustible	1,75	6,0	0,994		1	10,44
	Fleje Vigas Tanq combustible	1,08	12,0	0,560		1	7,26
	Longitudinal Viga fachada horno-zona adm	16,50	6,0	0,994		1	98,41
	Traslapo Viga fachada horno-zona	0,60	12,0	0,994		1	7,16
	Fleje Vigas fachada horno-zona adm	1,08	110,0	0,560		1	66,53
	Longitudinal Vigas fachada horno-zona adm	2,15	6,0	0,994		3	38,47
	Fleje Vigas fachada horno-zona adm	1,08	15,0	0,560		3	27,22
	Longitudinal Vigas fachada horno-zona adm	3,15	6,0	0,994		2	37,57
	Fleje Vigas fachada horno-zona adm	1,08	21,0	0,560		2	25,40
	Placa tanq de combustible long	8,35	28,0	0,994		1	232,40
	Placa tanq de combustible transv	5,45	42,0	0,994		1	227,53
	Traslapo Placa tanq de combustible	0,60	28,0	0,994		1	16,70
	Placa posterior tanq de combustible long	8,35	10,0	0,994		1	83,00
	Placa posterior tanq de combustible transv	1,90	42,0	0,994		1	79,32
	Traslapo Placa posterior tanq de combustible	0,60	10,0	0,994		1	5,96
	Placa posterior horno long	9,30	9,0	0,994		1	83,20
	Placa posterior horno transv	1,70	47,0	0,994		1	79,42
	Traslapo Placa posterior horno	0,60	9,0	0,994		1	5,37
						TOTAL	1382,62

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NC2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONCRETO DE 3000 PSI		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Viga de cimentacion tanque combustible	0,25	5,30	0,35		3	1,39
		0,25	8,20	0,35		1	0,72
		0,25	1,75	0,35		1	0,15
	Viga de cimentacion zona administrativa	0,25	3,20	0,35		2	0,56
		0,25	5,20	0,35		1	0,46
	Viga de cimentacion frente al horno	0,25	2,00	0,35		3	0,53
		0,25	9,60	0,35		1	0,84
	Viguetas mamposteria	0,15	51,13	0,2		1	1,53
							-
							-
							-
						TOTAL	6,18

Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO	Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma	Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**		
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**		
ÍTEM Nº	1,3	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Ventana fachada lateral	2,15		3,3		3	21,29
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	**21,29**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	2,1	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Frente zona administrativa	0,80	7,00	0,90		1	5,04
	Frente zona administrativa vehiculos	3,00	5,20	0,90		1	14,04
	Frente al horno	2,00	9,60	0,90		1	17,28
	Frente al tanq combustible	5,30	8,20	0,90		1	39,11
	Posterior Tanque combustible	5,30	1,75	0,90		1	8,35
	Posterior al horno	1,40	9,00	0,90		1	11,34
	Viga de cimentacion taq combustible	0,25	5,30	0,35		3	1,39
		0,25	8,20	0,35		1	0,72
		0,25	1,75	0,35		1	0,15
	Viga de cimentacion zona administrativa	0,25	3,00	0,35		1	0,26
		0,25	7,00	0,35		1	0,61
	Viga de cimentacion frente a horno	0,25	2,00	0,35		2	0,35
		0,25	9,20	0,35		1	0,81
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	TOTAL						**99,45**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	3,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Frente zona administrativa	7,00	0,80			1	5,60
	Frente zona administrativa vehiculos	3,00	5,20			1	15,60
	Frente al horno	2,00	9,60			1	19,20
	Frente al tanque combustible	5,30	8,20			1	43,46
	Posterios tanque combustible	5,30	1,75			1	9,28
	Posterios al horno	1,40	9,00			1	12,60
							-
							-
							-
						TOTAL	105,735

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	3,2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Frente zona administrativa	7,00	0,8	0,65		1	3,64
	Frente zona administrativa vehiculos	3,00	5,20	0,65		1	10,14
	Frente al horno	2,00	9,60	0,65		1	12,48
	Frente al tanq combustible	5,30	8,20	0,65		1	28,25
	Posterior Tanque combustible	5,30	1,75	0,65		1	6,03
	Posterior al horno	1,40	9,00	0,65		1	8,19
							
						TOTAL	68,73

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	4,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Frente zona administrativa	7,00	0,5			0	-
	Frente zona administrativa vehiculos	3,20	5,20			0	-
	Frente al horno	2,00	9,60			0	-
	Frente al tanq combustible	5,30	8,20			1	43,46
	Posterior Tanque combustible	5,30	1,75			1	9,28
	Posterior al horno	1,40	9,00			1	12,60
	Placa interna sector baños	1,80	0,80			1	1,44
							-
							-
							-
						TOTAL	**66,78**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	5,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**





PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Fachada posterior zona administrativa	7,00		4,26		1	29,82
	Ventanas fachada posterior	0,70		1,50		-2	-2,10
	Interno oficinas	7,31		2,80		1	20,47
	Puerta acceso oficinas	0,90		2,50		-1	-2,25
	Divisorio Acopio - reciclaje	4,30		2,80		1	12,04
	Acceso baño	1,50		2,80		1	4,20
	Puerta Acceso baño	0,90		2,50		-1	-2,25
	Antepecho Fachada zona adminitrativa	1,50		1,00		2	3,00
	Antepecho Fachada horno	4,32		1,00		1	4,32
	Divisorio deposito bodegaje	3,45		2,80		1	9,66
	Divisorio baño-Vestier	3,45		2,80		1	9,66
	Puerta Divisorio baño-Vestier	0,90		2,50		-1	-2,25
	Baño hacia horno	2,45		2,80		1	6,86
	Divisorio zona adm-horno	2,30		4,26		1	9,80
	Divisorio zona adm-horno ejes C-D	5,30		4,26		1	22,58
	Vano Divisorio zona adm-horno C-D	2,50		3,00		-1	-7,50
	Divisorio zona adm-horno ejes D-E	5,85		4,26		1	24,92
	Vano Divisorio zona adm-horno D-E	2,85		3,00		-1	-8,55
	Divisorio zona adm-bodega	0,90		2,80		1	2,52
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**134,95**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	6.1.3	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Tuberia ventilacion sanitario baño		3,00			1	3,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	**3,00**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SIFÓN Ø 3X2"		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sifon ducha					1	1,00
	Sifon piso baño					1	1,00
	sifon lavamanos					1	1,00
	Sifon lavaplatos					1	1,00
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	4,00

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SIFÓN Ø 4X3"		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sifon sanitario					1	1,00
	Sifon carcamo					2	2,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	TOTAL						3,00

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sanitario baño					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL		1,00

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	6.2.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Distribucion interna de suministro		28,60			1	28,60
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	**28,60**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	6.2.3	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Distribucion interna area administrativa		18,40			1,00	18,40
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	TOTAL						**18,40**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM Nº	6.2.4	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Red distribucion de registros a aparatos		10,20			1,00	10,20
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	10,20

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sanitario					1	1,00
	Lavamanos					1	1,00
	Ducha					1	1,00
	Lavaplatos					1	1,00
	Punto en acopio					1	1,00
	Horno						-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	5,00

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM Nº	6.2.6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"		
CORTE Nº:	1	FECHA :	27 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño					1	1,00
	Vestier					1	1,00
	Horno						-
	Lavaplatos					1	1,00
	Registro ducha					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	4,00

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	11.3	UND:	KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
CORTE Nº:	**1**	FECHA :	**27 de septiembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	kg /ml			
	Correas tanq de combustible perfil en C 220x80x2,5mm		5,00	7,97		8	318,80
	Cordon inferior tanq de combustible 100x100x2,5mm		9,45	7,71		2	145,72
	Cordon superior tanq de combustible tubo 100x100x2,5mm		4,75	7,71		4	146,49
	Refuerzo interno tanq de combustible tubo 60x60x2,5mm		3,70	4,59		2	33,97
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL		**644,98**

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922949904

(415)7707212489984(8020) 000001492294990 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 4 9 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 1 B 65

42. Correo electrónico SOLUCIONESCONSTRUCTIVASH@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 5 8 7 3 7 0	3 1 3 4 3 1 0 6 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 2 0	2 0 2 2 0 6 1 3	4 7 5 2	2 0 2 2 0 6 1 3		4 2 1 0	4 3 3 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 28 / 11 : 18: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MORENO MADITH LORENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981795261

(415)7707212489984(8020) 000001498179526 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 3 1 6 6 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 3 1 6 6 5	1 9 9 9 0 9 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PASTOR	SILVA	EDWIN	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 38 10 90 LC 20 16 CC PUERTO LOPEZ

42. Correo electrónico: auxiliar.edwinpastor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 2 0 5 4 3 8	3 1 5 8 9 5 9 2 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 0 9 0 6 1 0	4 2 9 0	2 0 0 9 0 6 1 0		4 9 2 3	4 3 9 0	2 1 4 2	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 01 / 15 : 08: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PASTOR SILVA EDWIN JAVIER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-7:32 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	144724	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	87824	**Nro. Cdp:**	8524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	106.113.729,89	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	106.113.729,89	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	80031665	**Razón Social:**	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FVEC 111	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR PARA EL CACOM 6

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.10.28 07:33:35 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-7:37 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	144824	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra		**Nro. Compromiso:**	87824	**Nro. Cdp:**	8524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.562.092,66	**Valor Iva:**	590.660,61		**Valor Total:**	28.152.753,27	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	80031665	**Razón Social:**	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FVEC 111	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR PARA EL CACOM-6

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.10.28 07:38:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500500632

CONTRATO: 4600238618

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500500632, contrato interno 4600238618 de fecha 28.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500500632	00010	1002142557	MTTO HORNO AF				106113.729,89
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	106113.729,89

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA FVEC 111

PRIMER PAGO PARCIAL 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 6

AUMENTO VALOR HORNO INCINERADOR NUEVO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500500634

CONTRATO: 4600238618

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500500634, contrato interno 4600238618 de fecha 28.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500500634	00010	1002142586	MTTO HORNO GASTO				24.453.352,60
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	24.453.352,60

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA FVEC 111

PRIMER PAGO PARCIAL 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 6

CONSUMO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500500634

CONTRATO: 4600238618

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500500634, contrato interno 4600238618 de fecha 28.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500500634	00020	1002142592	MTTO HORNO AIU				3.699.400,67
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.699.400,67

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA FVEC 111

PRIMER PAGO PARCIAL 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 6

AIU

FIRMAS