Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN 172**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Oficinas IDIGER		**Fecha:**	29	10	2024
Hora Inicio:	09:00 AM	**Hora Final:**	10:00 AM			

Objetivo

- Seguimiento al proyecto

Orden del día

- Lectura del acta anterior
- Revisión de compromisos
- Relación estado del proyecto
- Alcance y seguimiento
- Varios

Desarrollo de la Reunión:

Ver página siguiente

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimie2024nto		
Entrega de modelos Hidráulicos completos	Consultoría	1	11	2024

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Carolina Castañeda	Apoyo Supervisión	IDIGER	
Luisa Fernanda Alvarado	Apoyo Supervisión	IDIGER	
Jorge Andrés Amaya Clavijo	Apoyo Interventoría	JAM Ingeniería	
Flavio Federico Soler	Especialista Geotecnia	Consorcio Riesgos Tunjuelo	
Juan Gabriel Chilatra	Apoyo Geotecnia	Consorcio Riesgos Tunjuelo	
Javier Antonio Millán	Especialista Geotecnia	JAM Ingeniería	
Cristian Camilo Olivar	Apoyo Consultoría	Consorcio Riesgos Tunjuelo	
David Camilo Gómez	Ingeniero	Consorcio Riesgos Tunjuelo	

Se da inicio a la reunión de seguimiento al proyecto número 80 y de acuerdo con el orden del día, se hace lectura del acta anterior, frente a la cual no se presentan aclaraciones u observaciones. Posteriormente, se relaciona los compromisos, dentro de los cuales se da cumplimiento a la entrega de la propuesta de variabilidad climática, la respuesta a las observaciones de la EAAB sobre el producto hidrológico y la carta sobre reverdecer del sur. Por otra parte, no se remite la propuesta del modelo para la toma de decisiones, elemento de gran importancia dentro del contrato.

Con respecto al oficio sobre el escenario de Reverdecer del Sur, la interventoría menciona que no se tienen elementos de juicio con los cuales valorar la propuesta del consultor, que consiste en lo planteado por Ingetec e involucra la Actuación Estratégica Reverdecer del Sur. Si bien la propuesta del consultor puede ser válida, considerando que parte de hechos ya planteados en el marco del contrato con el Ingetec, en la misma no se contempla el componente ambiental del proyecto. De acuerdo con el alcance del contrato, se recomienda involucrar dentro de la propuesta ingenieril el concepto ecológico y ambiental.

El consultor menciona que, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, la entidad competente deberá presentar la propuesta, y con base en ello se desarrollan los modelos para el contrato. Sin embargo, si bien la entidad IDIGER ha remitido comunicaciones, a la fecha no se ha recibido respuesta sobre el planteamiento Reverdecer del Sur. Ahora bien, se espera que el consultor plantee una propuesta y solución desde el componente de Medidas de Intervención, teniendo en cuenta que el contrato estipula tres escenarios principales, dentro de los cuales están: (1) condición actual, (2) Reverdecer del Sur, y (3) Propuesta de medidas. Por lo anterior, se espera la propuesta del consultor, que si bien puede contemplar el contrato de Ingetec, se debería complementar con elementos adicionales que involucren las soluciones basadas en la naturaleza.

Ahora bien, durante la reunión se menciona que, se espera contar con resultados y elementos base para la toma de decisiones, de tal forma que se pueda establecer una propuesta concreta para abordar el escenario, así mismo, se espera que la propuesta sea integral para el proyecto, en donde involucre conceptos de Ingeniería y Ambiente (SBN). El consultor menciona que no se cuenta con una propuesta concreta sobre Reverdecer del Sur, teniendo en cuenta que la resolución de acotamiento no se encuentra vigente. De otra parte, la supervisión pregunta ¿cuál sería el escenario Reverdecer del Sur y su diferencia con el modelo de medidas de intervención?

Para ello, el consultor plantea abordar el escenario de Reverdecer del Sur con base en los estipulado en el contrato de Ingetec, en el cual se plantea restituir el cauce del río tapando las canteras y considerando la información actual, lo que conlleva a revisar los modelos, las hipótesis, alcances y diferencias entre los contratos (Fondiger e Ingetec). Por su parte, el componente de medidas se enfoca en el planteamiento de restricciones, dadas como recomendaciones a la entidad para mitigar los eventos de inundación.

Para abordar la propuesta, se propone el desarrollo de una mesa de trabajo en conjunto con la Supervisión, Consultoría e Interventoría para definir con claridad el escenario de Reverdecer del Sur. Queda pendiente agendar y conformar la reunión.

Dando continuidad al orden del día, en cuanto a la línea del tiempo y el cronograma, se resalta que a la fecha el consultor debe estar desarrollando las actividades correspondientes al componente de medidas de intervención. A fecha del comité de seguimiento se presenta un avance ejecutado del

62.6% y programado del 86.01%, lo que representa una diferencia porcentual del 23.41% y se relaciona principalmente con los productos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, los cuales no han sido entregados y según cronograma los componentes ya finalizaron. Adicionalmente, si bien se presentan avances y acuerdos en el componente de Hidráulica, no se han entregado todos los modelos y el correspondiente informe.

Posteriormente, se relaciona el estado de cada componente de la siguiente manera:

1. Hidráulica: El consultor remite la propuesta de variabilidad climática, la cual se encuentra en revisión. Con respecto a los resultados para el escenario por desbordamiento, la interventoría considera que la información es coherente, sin embargo, es importante revisar la presentación de los resultados y adelantar la validación y calibración de los modelos, para la entrega del informe correspondiente en el cual se incluyan todos los criterios y consideraciones para la idealización, los resultados, la validación y calibración y los respectivos análisis.

2. Jarillones: El consultor entrega el componente el 28 de octubre de 2024 para revisión de Interventoría, por otra parte, la supervisión espera que se sean entregados los SHP o GDB para adelantar el proceso de revisión interno de la Entidad

3. Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo: Los componentes se encuentran retrasados en su ejecución y entrega según el cronograma vigente del proyecto.

4. Medidas de Intervención: La interventoría resalta la importancia del modelo para la toma de decisiones, el cual ha sido solicitado en varias oportunidades, sin embargo, no se ha remitido la propuesta o información.

En temas varios, el consultor propone mesa de trabajo el próximo martes con el fin de abordar los temas relacionados con el escenario de Reverdecer del Sur y el modelo para la toma de decisiones. Adicionalmente, la supervisión resalta las siguientes mesas de trabajo

1. Seguimiento al proyecto: 5/11/2024 de carácter virtual
2. Solicitud de presentación de avances el 12/11/2024
3. Mesa de trabajo reverdecer del sur – Pendiente.

Finalmente, se resalta que el consultor no ha remitido los soportes SST que se encuentran pendientes de entrega.