El acta de inicio de obra se firmó el 7 de junio de 2024; sin embargo, no se ejecutaron trabajos hasta el 20 de junio de 2024. debido a que el contratista estaba en proceso de contratación del personal y búsqueda de proveedores. por esta razón. la bitácora comenzará a partir del inicio de la ejecución de las obras, que tuvo lugar el jueves 20 de junio de 2024.

FECHA = Jueves. 20 de junio de 2024

Hora Inicio 7:00 am

HORA FINALIZACION = 5:00 pm / clima: Leve llovizna

Personal presente

- Ingeniero residente de obra: Jose Gonzalez.
- Residente Interventoria.
- Mano de obra.

  Maestro (1); Oficiales (2); Auxiliares de obra (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Inicio de actividades
   - Se realizó reunión inicial con todo el equipo para discutir el plan del día y las medidas de seguridad
   - Se asignaron tareas especificas a cada grupo de trabajo.
- Se inició con la demolición de placa maciza para filtro francés

Powered by CamScanner

- Retiro de pintura existente

2. Preparación del sitio:

- Limpieza y preparacion del área de trabajo

3. Contratación de personal.

- Se continua el proceso de contratacion de personal adicional.

OBSERVACIONES.

- No se reportan incidentes. ni problemas de seguridad durante la jornada.
- Se observó un buen desempeño del equipo
- El clima generó retraso en actividades. llovió 2h

Jgl Gonzalez
Residente obra

Residente Interventoria

FECHA - Viernes, 21 junio de 2024

Inicio de obra: 7:00am

Hora de finalización: 5:00pm

Clima: Nublado

PERSONAL PRESENTE

- Ingeniero residente de obra
- Ingeniero residente de interventoria.

Mano de obra.

Maestro (1); Oficiales (2); Auxiliares (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Demolición de placa maciza para filtro frances

	- Retiro de pintura existente.
	OBSERVACIONES.
	- No se reportan incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
	- Se observó buen desempeño del equipo
	- El clima favoreció a la ejecución de la obra.
	Jose Gonzalez — Residente obra ; Andrea Morillo R. — Residente Interventoria
FECHA	Sabado, 22 de junio de 2024
	Inicio de obra : 7:00 am
	hora finalización de obra : 12:00pm / clima : Soleado
	PERSONAL PRESENTE
	- Ing. residente de obra
	· Ing. residente de interventoria.
	· Mano de obra: Maestro (1); Oficiales (2); Auxiliares (2)
	ACTIVIDADES REALIZADAS.
	· Demolición de placa maciza para filtro francés
	· Remoción de pintura existente
	OBSERVACIONES.
	· No se reportan incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada
	· Se observó un buen desempeño del equipo
	- El clima favorecio la ejecución de la obra.

FECHA	lunes, 24 de junio de 2024
	Hora inicio obra: 7:00am
	Hora de finalización : 5:00pm
	Clima : Soleado.
	PERSONAL PRESENTE
	- Ing. Residente de obra.
	- Ing. Residente Interventoria
	- Mano de obra - Maestro (1), oficiales (2); Auxiliares (2)
	ACTIVIDADES REALIZADAS.
	- Desmonte cielo raso
	- Desmonte de cubierta
	OBSERVACIONES
	- No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
	- Se observó buen desempeño en obra
	- El clima favoreció la ejecución de la obra
	Jose Gonzalez Residente obra — Residente Interventoria
FECHA	Martes, 25 de junio de 2024
	Hora de inicio : 7:00am
	Hora de finalización : 5:00pm
	clima : soleado
	PERSONAL PRESENTE
	- Ing Residente de obra / Ing. residente interventoria

Mano de obra: Maestro (1); Oficial (2); Auxiliares (4)

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Desmonte cielorraso
- Desmonte de cubierta
- Excavación manual para filtro frances
- Remoción de pintura
- Resane en los muros internos afectados por humedad

OBSERVACIONES.

- No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada
- Buen desempeño del equipo
- El clima favoreció a la ejecución de la obra

Jorge Gonzalez — Residente obra

Residente Interventoría

FECHA = Miercoles, 26 de junio de 2024

Hora de inicio - 7:00am

Hora de finalización - 5:00pm. / clima: lluvioso

PERSONAL PRESENTE

- Ing. residente obra / Ing. Residente Interventoria

Mano de obra: Maestro (1); Oficiales (2); Auxiliares (4)

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Desmonte de cielorraso
- Desmonte de cubierta
- Excavación manual para filtro frances

- Remoción de pintura
- Resane en los muros internos afectados por las humedades
- Limpieza de viga canal.

OBSERVACIONES.

. No se reportan incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
- Se observó un buen desempeño del equipo
- El clima no favoreció la ejecución de la obra. Llovió de manera intermitente. Llovio 1:30 pm a 2:30pm (1h)

Jose Gonzalez — Residente obra.

Laura Murillo — Residente interventoria

FECHA - Jueves, 27 de junio de 2024

Hora inicio de obra = 7:00am

Hora de finalizacion = 5:00pm / clima = lluvioso

PERSONAL PRESENTE

- Ing. residente de obra / ing. residente interventoria
- Mano de obra: Maestro (1); Oficiales (1); Auxiliares (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Montaje de perfiles metálicos para la estructura de la cubierta
- Limpieza laboratorios

OBSERVACIONES

No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante

	la jornada.
	- Se observó buen desempeño del equipo
	- El clima no favoreció a la ejecución de la obra.
	Llovió de 2:30 pm a 5:00 pm (2.30 h)
	Jose Gonzalez — Residente obra; Residente Interventoria
FECHA	Viernes. 28 de junio de 2024
	Hora de inicio : 7:00 Am
	Hora de finalización : 5:00pm
	Clima. Lluvioso
	PERSONAL PRESENTE
	- Ing. residente de obra / Ing. residente interventoria
	- Mano de obra : Maestro (1), oficial (1), Auxiliares (2)
	ACTIVIDADES REALIZADAS.
	- Montaje de perfiles metálicos para la estructura de la cubierta
	- Limpieza laboratorios
	- Desmonte de cubierta
	- Desmonte de cielo raso
	- Soldadura de estructura metalica
	- Excavación manual para filtro frances.
	OBSERVACIONES.
	- No se reportan incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.

-El clima no favoreció a la ejecución de la obra.
llovió de 8:30am a 10:50am (3.20h)

Jose Gonzalez — Residente obra

Residente Interventoria

FECHA
- Sábado, 29 de junio de 2024
Hora inicio : 7:00am
Hora finalización : 12:00pm
Clima: Nublado

PERSONAL PRESENTE
- Ing. residente de obra / ing. residente interventoria
- Mano de obra: Maestro (1); oficiales (1); Auxiliares (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Montaje de perfiles metálicos para la estructura de la cubierta
- Limpieza de laboratorios
- Soldadura de la estructura metálica para la cubierta.

OBSERVACIONES
- No se reportaron ~~(cero)~~ incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
- Se observó un buen desempeño del equipo
- El clima favoreció a la ejecución de la obra

Jose Gonzalez — Residente obra

Residente Interventoria

FECHA	Lunes, 01 de julio de 2024 · FESTIVO.
	Jose Gonzalez — Residente obra Andrea Morella — Residente Interventoria
FECHA	Martes. 02 de julio de 2024.
	Hora de Inicio : 7:00 am.
	Hora de finalización : 4:00.
	Clima : Lluvioso
	PERSONAL PRESENTE
	• Ing. residente obra / Ing. residente interventoria
	• Supervisor de obra : Ing. Gelwy Aponte
	• Mano de obra - Maestro (1), Oficial (1), Auxiliares (2)
	ACTIVIDADES REALIZADAS.
	- Montaje de perfiles metalicos para la estructura de la cubrerla
	- Limpieza laboratorios
	- Soldadura de la estructura para la cubierta.
	OBSERVACIONES.
	- No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
	- El clima no favoreció a la ejecucion de la obra. Llovió de 1:40pm a 2:20pm (1.20h)
	- Se tuvo visita en campo de la supervisora Gelwy Aponte. En su visita se realizó recorrido de campo para evaluar la programación y avance de obra. Asi mismo, mencionó

que durante esta semana se dejaran reubicados los aires acondicionados para reactivar la actividad del filtro frances.

- Las lluvias han atrasado la instalación de la estructura metálica para la cubierta. Sin embargo, ayer se propuso construir, con tubos de PVC y plastico una especie de carpa para asi trabajar si llueve.

- El personal laboró hasta las 4:00pm debido a que el ICA opera hasta las 4:00pm, hay dias antes que el personal trabaja en la obra hasta esa hora. las herramientas se guardan en una oficina proporcionada por el ICA, y el laboratorio es responsable, de cerrar la oficina con llave al finalizar el dia.

Jose Gonzalez
Residente obra

Residente Interventoria

FECHA

Miercoles, 03 julio de 2024

Hora de inicio 7:00am

Hora de finalización 5:00pm

Clima: Lluvioso.

PERSONAL PRESENTE

Ing. Residente de obra

Ing. Residente Interventoria

Supervisor de obra: Belky Aponte

Mano de obra: Maestro(1). Oficiales(3). Ayudantes(2)

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza de laboratorios
- Soldadura de la estructura metálica para la cubierta
- Retiro y reubicación de aires acondicionados por parte de la entidad contratante

OBSERVACIONES.

1. No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
2. El clima no favoreció a la ejecución de la obra. (lluvias de 8:00 am a 10:10 am (2.10h)
3. La supervisora Gelly Aponte realizo visita de campo para evaluar la programación y el avance de la obra. Durante su recorrido se revisaron el plan de contingencia y el cronograma de obra presentados por el contratista. Se realizaron observaciones especificas en estos documentos, especialmente en lo referente a las fechas de inicio de ejecución de la obra y algunas actividades concretas. Asimismo, se quedaron los siguientes compromisos:
   - La supervisora del ICA se compromete a hablar con su área juridica para colaborar en la actualización de las polizas.
   - La interventoria debe enviar el ultimo oficio dirigido a la aseguradora a la supervisora del ICA (5 julio 24)

	La supervisora del ICA comparbrá la memoria de cantidades del proyecto (9 julio 2024) - Debido a que la actividad del Alto frances no pudo continuarse por la reubicacion pendiente de los aires acondicionados, el contratista se compromete a reactivar la actividad el 4 de julio 2024. - El contratista se comprometió a conseguir obra cuadrilla para la actividad del Alto frances. - El contratista realizará la prueba de tintas a la soldadura de la estructura metalica de la cubierta (5 julio 2024) - Esta Semana el ICA como entidad contratante se compromete a resolver el tema de la reubicación de los aires acondicionados. Jose Gonzalez . Residente obra Residente Interventoria
FECHA	jueves, 04 de julio 2024
	Hora inicio: 7:00am
	Hora finalizacion 5:00pm
	Clima: Lluvioso
	PERSONAL PRESENTE
	Ing. residente de obra
	Ing. residente de interventoria
	Mano de obra: Maestro (1), oficiales (1) Auxiliares (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza de laboratorios
- Soldadura de la estructura metálica para la cubierta
- Retiro y reubicacion de aires acondicionados por parte de la entidad contratante
- Excavación manual para filtro frances.

OBSERVACIONES.

- No se reportan incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
- El clima no favoreció a la ejecucion de la obra. llovió de 7:00am a 10:10am (3.10h)

Jose Gonzalez
Residente obra

Residente Interventoria

FECHA- Viernes. 05 de julio de 2024

Hora de inicio : 7:00am

Hora de finalizacion 5:00pm

Clima: Lluvioso.

PERSONAL PRESENTE

Ing. Residente de obra

Ing Residente de interventoria

Mano de obra - Maestro (1), oficiales (1) Auxiliar (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Limpieza de laboratorios
- Soldadura de la estructura metalica para la

cubierta

- Mejora en el acabado de la soldadura mediante pulida.
- Excavación manual para filtro frances.
- Mortero autonivelante para canal de cubierta

OBSERVACIONES.

- No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
- El clima no favoreció a la correcta ejecucion de la obra. Llovió 8:50 pm a 1:10 pm (4.20h), 1:30 pm a 2:10 pm (0.40h),
- Se utiliza plastico negro para continuar actividades de excavación y soldadura.

Jose Gonzalez — Residente obra

Residente interventoria

FECHA Sabado, 06 de julio 2024

Hora inicio 7:00 am

Hora finalizacion 5:00 pm

Clima: Soleado.

PERSONAL PRESENTE

Ing. Residente obra

Ing Residente interventoria

Mano de obra: Maestro (1). Oficiales (1) Auxiliar (2)

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Soldadura de la estructura metálica para la cubierta
- Mejora en el acabado de la soldadura mediante pulida.
- Excavación manual para filtro frances
- Mortero autonivelante para canal de cubierta

OBSERVACIONES.

1. No se reportaron incidentes ni problemas de seguridad durante la jornada.
2. El clima favoreció a la correcta ejecución de la obra.

Jose Gonzalez — Residente obra

Residente Interventoria.

FECHA Lunes. 08 de julio de 2024

Hora inicio : 7:00am.

Hora finalización 5:00pm

Clima. Soleado

PERSONAL PRESENTE

Ing. Residente de obra

Ing Residente de interventoria

Mano de obra - Maestro (1) Oficiales (1) Auxiliares (4)

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Pintura con esmalte en lamina para la estructura de la cubierta
2. Excavacion manual para filtro frances.