COMITÉ SEMANAL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA

ACTA Nº1

LUGAR:
BELLO/ANTIOQUIA

FECHA: 18/06/2024

NOMBRE ASISTENTES:
ING JOSE GONZALEZ - CONTRATISTA
ING NICOLAS FITATA - ENTIDAD
ING ANDRÉS VILLA - INTERVENTOR

TEMA A TRATAR: EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PLAN DE ACCION PARA MITIGAR ATRASOS PRESENTADOS.

DESARROLLO:
Se informa que hasta la fecha , el avance del proyecto presenta un retraso del 9% con respecto al cronograma de obra.

Discusión sobre la estructura de la cubierta:
Se discutió detalladamente con el contratista acerca de los aspectos técnicos y constructivos relacionados con la estructura de la cubierta y la cubierta, en donde se realizaron unos cambios contractuales y se les envío los planos con los ajustes de estos.Se solicitó al contratista que revise y dé su aprobación final lo más rápido posible para evitar mayores retrasos en el proyecto.

Entrega urgente de pólizas:
Se recordó con urgencia al contratista la entrega de las pólizas requeridas según lo establecido en el acta de inicio del proyecto.

COMPROMISOS:
-El contratista se compromete a revisar y aprobar los aspectos relacionados con la estructura de la cubierta.
-Se acuerda que el contratista entregará las pólizas lo más rapido posible.
-El contratista se comprometió con un plan de acciones para mitigar los retrasos presentados en la obra, abriendo multiples frentes para la ejecución rápida de la obra.
-Se programó una próxima reunión para el día 22/06/2024 como seguimiento a los avances semanales de la obra

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 8:00AM	**HORA TERMINACIÓN**: 9:00 AM

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

ING JOSE GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

ING ANDRES VILLA
INTERVENTORIA

ING NICOLAS FITATÁ
ENTIDAD