| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** **4717-2023 - 4714-2023 - 4650-2023 - 4586-2023 - 4694-2023 - 4556_2023 - 4505-2023 - 4330_2023 - 4428_2023 - 4475_2023 - 4539_2023 - 4631_2023 - 4635_2023**

**Contrato de Interventoría No.** 1646 2024 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAL

**Objeto Contrato de Obra:**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INFORME MENSUAL No.** 4 **MES O PERIODO:** 30/09/2024


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PAGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 - 2 |
| **1** | **INTRODUCCION** | | 7 |
| **2** | **DESCRIPCION DEL PROYECTO** | | 7-8 |
| 2.1 | Localización | | 8 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 9 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la via | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 9-10 |
| **3** | **INFORMACION CONTRATO DE OBRA** | | 11 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 11 |
| 3.2 | Alcande del contrato de Obra | | 12-13 |
| 3.3 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 13-18 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA PAVITAS** | | **42-60** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 42 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 43-50 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 51 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 52 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 53 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 54 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 55 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 56-58 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 59-60 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA SAN PEDRO** | | **61-79** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 61 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 62-69 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 70 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 71 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 72 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 73 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 74 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 75-77 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 78-79 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA LA PALOMERA** | | **80-98** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 80 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 81-88 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 89 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 90 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 91 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 92 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 93 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 94-96 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 97-98 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA ORTEGA** | | **99-116** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 99 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 100-107 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 108 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 109 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 110 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 111 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 112 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 113-114 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 115-116 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA MAZAMORRERO** | | **117-137** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 117 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 118-127 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 128 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 129 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 130 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 131 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 132 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 133-135 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 136-137 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA REMOLINO** | | |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 138 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 139-146 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 147 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 148 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 149 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 150 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 151 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 152-154 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 155-156 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA LA GRANJA** | | **157-175** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 157 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 158-165 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 166 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 167 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 168 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 169 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 170 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 171-173 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 174-175 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA LA HONDA** | | **176-194** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 176 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 177-184 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 185 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 186 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 187 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 188 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 189 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 190-192 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 193-194 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA FILADELFIA** | | **195-213** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 195 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 196-203 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 204 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 205 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 206 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 207 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 208 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 209-211 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 212-213 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA ESTRELLA** | | **214-232** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 214 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 215-222 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 223 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 224 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 225 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 226 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 227 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 228-230 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 231-232 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CENEGUETA** | | **233-251** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 233 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 234-241 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 242 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 243 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 244 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 245 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 246 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 247-249 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 250-251 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CARMELO** | | **252-270** |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 252 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 253-260 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 261 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 262 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 263 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 264 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 265 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 266-268 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 269-270 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA INDEPENDECIA** | | |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 271 |
| 4,1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 272-279 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 280 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 281 |
| | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 282 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 283 |
| 4,4 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 284 |
| 4.5 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 16 |
| 4.6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 285-287 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 288-289 |
| 6,5 | **PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA** | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 290 |
| **5** | **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 19 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 19 |
| 5.2 | Actividades Técnicas ejecutadas por a Interventoria | | 19-29 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 29 |
| **7** | **INFORME DE GESTIÓN SOCIAL** | | 291-383 |
| | **PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | | 354-388 |
| **8** | **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA** | | 389-445 |
| **9** | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | | 34-40 |
| **11** | **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** | | 40 |
| | **ACTAS DE COMITE** | | 446-456 |
| **10** | **INFORME EJECUTIVO DE ESPECIALISTAS** | | 457-501 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No. ___1646____ de fecha _____2024_____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

# Contrato 1646 2024

## "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2”

## CONSORCIO INTERVIAL

# INFORME MENSUAL No. 4

**PERIODO: 01 de septiembre a 30 de septiembre de 2024.**

# TABLA DE CONTENIDO

**CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN**

**CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**2.1. Localización**

**2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto**

**2.3. Inventario y estado inicial de la vía**

**2.4. Características técnicas del proyecto**

**CAPÍTULO 3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**

**3.1. Información general del contrato de obra.**

**3.2. Alcance del contrato de Obra.**

**3.3. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.**

**CAPITULO 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**

**4.1. Informe Semanal**

**4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra**

**4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra**

**4.4. Estado General del Tiempo**

**4.5. Resumen Ensayos de Laboratorio**

**4.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra**

**CAPÍTULO 5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**5.1. Información general del contrato.**

**5.2. Actividades Técnicas ejecutadas por la Interventoría**

**5.3. Informes especialistas y profesionales**

**CAPITULO 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría**

**6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría**

**6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría**

**6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría**

**6.5. Seguimiento a la inversión del Anticipo**

**CAPÍTULO 7 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.**

**CAPITULO 8 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CAPITULO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

**ANEXOS.**

- ✓ Informes Semanales. 52 formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- ✓ Equipo y vehículos Contrato de InterventoríaMEPI-MN1-IN-15-FR-5
- ✓ Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- ✓ Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8
- ✓ Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9
- ✓ Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- ✓ Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de ObraMEPI-MN1-IN-15-FR-12
- ✓ Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-13
- ✓ Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1
- ✓ Informe de Seguimiento social.
- ✓ Planillas de Seguridad social del contratista de interventoría.

- ✓ Correspondencia Enviada y Recibida.
- ✓ Formatos de Comité Operativo.
- ✓ Acta de Reunión
- ✓ Informes de Especialistas

## CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

Con la celebración del Concurso de Méritos No. **CMA-DEO-SVR-CCPT-011-2024**, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS adjudicó al **CONSORCIO INTERVIAL,** el Contrato Número 1646 2024 mediante la Resolución Número 1403 del 29 abril de 2024. Igualmente, delegó la supervisión del contrato al Ingeniero Jorge Alonso Ortega, quien actúa como Supervisor de este Contrato.

El objeto del contrato es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2".**, con un plazo de 4 meses.

El presente documento contiene el **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4**, correspondiente al período comprendido entre el **1 de septiembre a 30 de septiembre de 2024** y ha sido elaborado por la firma **CONSORCIO INTERVIAL** en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS.

Este informe hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el Contratista en el presente periodo y las labores de control desarrolladas por la Interventoría.

## CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las establecidas en los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal en los municipios de Cajibío y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca.

La zona de influencia del proyecto basa su economía en el sector agrícola, los cultivos más importantes son: el café y la caña de azúcar. Encontramos cultivos

menores de plátano, yuca, hortalizas, frutales que se comercializan al interior de la especialmente en el cultivo de café y caña panelera que son comercializados en la cabecera municipal y en la ciudad de Popayán, por lo que se requiere que el transporte en la zona sea optimo, ayudando al desarrollo de los municipios y mejorando el bienestar de la población.

Algunas de las características de las vías a intervenir son tramos con una superficie de rodadura deteriorada que ha cumplido su vida útil y estructuras de drenaje en estado funcional defectuoso, sección típica de aproximadamente entre 4 y 5 metros, brindando el servicio al tránsito vehicular de forma bidireccional.

Se proyecta mejorar las especificaciones del tramo a intervenir con la construcción de obras menores tipo placa huellas y obras de drenaje, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad.

Los recursos asignados del presente contrato pretenden atender necesidades críticas de estas vías rurales. Los tramos a intervenir comprenden una longitud de hasta 200 metros.

## 2.1. Localización

Los proyectos objeto del siguiente contrato, se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Santander de Quilichao y Cajibío en el departamento del Cauca.





**Figura No. 1: Localización del proyecto.**

## 2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías. Con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento.

## 2.3. Inventario y estado inicial de la vía


De acuerdo al recorrido realizado en la visita previa se puede evidenciar el alto grado de deterioro en que se encuentran los distintos tramos a intervenir, también se puede evidenciar que en algunos sectores la comunidad ha estado realizando labores de mantenimiento, adicionando material granular de zonas aledañas. Las obras de drenaje existentes (alcantarillas) que serán intervenidas se van a demoler debido a que presentan un alto grado de deterioro, y algunas no cumplen con la capacidad hidráulica, ni con las especificaciones actuales de la cartilla de obras menores del instituto nacional de vías.

## 2.4. Características técnicas del proyecto

Las carreteras en consideración son vías de segundo y tercer orden, que se desarrolla en terreno montañoso, las cuales se proyectan con un ancho de calzada inferior a 5.50 mts, cunetas de 0.55 mts. Placa huella y/o estructuras para drenaje (alcantarillas).

El proyecto contempla la ejecución de las siguientes actividades principalmente:

a) Localización, replanteo y topografía de las obras.
b) Construcción de sistemas de drenaje (Alcantarillas)
c) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella
d) Y las demás que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios a realizar interventoría.




**Fuente:** Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella – INVIAS





**Figura No. 2: Seccion Tipica del Diseño de las Obras.**

# CAPÍTULO 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

## 3.1. Información general de los convenios

| MUNICIPIO | ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL | CONVENIO No. | OBJETO | VALOR CONVENIO |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS | 4330-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 199.398.124,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO | 4428-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.046.023,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA | 4475-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.001.055,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO | 4539-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.313.648,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA | 4631-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.569.872,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA | 4635-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 200.852.158,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO | 4556-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.758.636,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA | 4586-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 199.747.169,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA | 4505-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.231.837,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA | 4650-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.109.717,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA | 4694-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 201.599.353,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO | 4714-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 199.886.622,00 |
| CAJIBIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL | 4717-2023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 200.840.203,00 |

## 3.2. Alcance del contrato de Obra.

La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se está definiendo de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se está teniendo en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir. La longitud de los tramos a intervenir es hasta 200 metros.

**Alcances de las JAC del Municipio de Santander de Quilichao:**

1. Vereda la Honda – Convenio 4631-2023:

Se tiene programado la reconstrucción de 6 alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

2. Vereda la Palomera - Convenio 4475-2023:

Construcción de 130 ml de placa huella, las 2 alcantarillas proyectadas en este tramo, su construcción será definida una vez se presente la revisión de los estudios y diseños por parte de la JAC.

3. Vereda Pavitas – Convenio 4330-2023:

Construcción de 126 ml de placa huella, y 2 alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro, ubicadas en la abscisa 20 y 155.

4. Vereda San Pedro – Convenio 4428-2023:

Construcción de 125 ml de placa huella, debido al ancho de la vía existente, la limitación de adquisición de predios no se construirán alcantarillas ya que no existen puntos donde están puedan descargar. Por ello se dimensiono una cuneta de mayor dimensión al lado derecho de la vía, que pueda conducir el agua durante el tramo y descargue en la vía que va de Santander a la vereda de san pedro y así garantizar la adecuada evacuación del agua.

5. Vereda Filadelfia – Convenio 4635-2023

Construcción de 143 ml de placa huella, y 1 alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro, ubicada en la abscisa 20.

6. Vereda Mazamorrero – Convenio 4539-2023:

Construcción de 143 ml de placa huella, y 1 alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro.

**Alcances de las JAC del Municipio de Cajibio:**

- Vereda La Independencia – Convenio 4717-2023:

Construcción de 110 ml de placa huella, y 1 alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro.

- Vereda El Carmelo – Convenio 4714-2023:

Construcción de 151 ml de placa huella.

- Vereda Crucero La Estrella – Convenio 4650-2023

Construcción de 76 ml de placa huella, las 3 alcantarillas proyectadas en este tramo, su construcción será definida una vez se presente la revisión de los estudios y diseños por parte de la JAC.

- Vereda Remolino – Convenio 4556-2023:

Construcción de 153 ml de placa huella.

- Vereda Cenegueta – Convenio 4694-2023:

Se tiene programado la reconstrucción de 6 alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

- Vereda La Granja – Convenio 4586-2023:

Construcción de 158 ml de placa huella.

- Vereda Ortega – Convenio 4505-2023:

Construcción de 133 ml de placa huella.

### 3.3. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

**JAC del Municipio de Santander de Quilichao:**

- Vereda la Honda – Convenio 4631-2023:

  El 17 septiembre se presenta plan de compras y la interventoría encuentra sobrecostos en el ítem de transporte de agregados, por lo que solicita el ajuste de precios.

El 27 de septiembre se presenta nuevamente el plan de compras, donde se ajusta el precio del transporte de los materiales pétreos.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda la Palomera - Convenio 4475-2023:

  El 11 de septiembre se presentan los informes para la revisión de estudios y diseños. Sin embargo, la interventoría realiza visita al tramo a intervenir y realiza observaciones en cuanto a la información presentada en los informes, principalmente en el informe hidráulico.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda Pavitas – Convenio 4330-2023:
  Se presenta plan de compras y la interventoría establece sobrecostos en el ítem de acero, por lo que se solicita realizar ajuste de precios, la JAC atendió el requerimiento y presento precios ajustados al presupuesto oficial.

  El 20 de septiembre la interventoría solicita ajustes a la información presentada en la revisión de estudios y diseños, los cuales son atendidos y presentados el 26 del mismo mes.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda San Pedro – Convenio 4428-2023:

  El 17 de septiembre se presenta el plan de compras ajustado a las observaciones solicitadas por la interventoría.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana

de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

El 30 de septiembre se presentan los informes para la revisión de estudios y diseños.

- Vereda Filadelfia – Convenio 4635-2023:
  Se presenta plan de compras y la interventoría establece sobrecostos en el ítem de acero, y transporte de agregados, por lo que se solicita realizar ajuste de precios.

  El 20 de septiembre la interventoría solicita ajustes a la información presentada en la revisión de estudios y diseños.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda Mazamorrero – Convenio 4539-2023:
  El 13 de septiembre se presenta plan de compras el cual es revisado por la interventoría, y solicita el ajuste de precios que se encuentran muy por encima de los precios de referencia.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

**JAC del Municipio de Cajibio:**

- Vereda La Independencia – Convenio 4717-2023:
  El 11 de septiembre se asiste a reunión con la interventoría para aclarar generalidades del convenio, presentación de cotizaciones para el plan de compras y programación del inicio de actividades.

  El 18 de septiembre se presenta plan de compras el cual es revisado por la interventoría, y solicita el ajuste de precios que se encuentran por encima de los precios de referencia.

El 23 de septiembre se presenta la información, correspondiente a la revisión de estudios y diseños, y está siendo evaluada por la interventoría.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda El Carmelo – Convenio 4714-2023:
  Se presenta plan de compras el cual es revisado por la interventoría, y solicita el ajuste de precios que se encuentran por encima de los precios de referencia, especialmente los agregados pétreos.

  El viernes 13 de septiembre se asiste a reunión en el invias, para aclarar dudas en cuanto a los precios y obligaciones de la JAC en la ejecución del convenio.

- Vereda Crucero La Estrella – Convenio 4650-2023:
  El viernes 13 de septiembre se asiste a reunión en el invias, para aclarar dudas en cuanto a los precios y obligaciones de la JAC en la ejecución del convenio.

  Se entrega plan de compras ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

  El 30 de septiembre se envían los oficios para activación, asociación de cuentas de los proveedores y la respectiva transferencia de pagos a la entidad bancaría. De acuerdo al plan de compras aprobado por la interventoría.

- Vereda Remolino – Convenio 4556-2023:
  El viernes 13 de septiembre se asiste a reunión en el invias, para aclarar dudas en cuanto a los precios y obligaciones de la JAC en la ejecución del convenio.

Se entrega plan de compras ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

El 30 de septiembre se envían los oficios para activación, asociación de cuentas de los proveedores y la respectiva transferencia de pagos a la entidad bancaría. De acuerdo al plan de compras aprobado por la interventoría.

- Vereda Cenegueta – Convenio 4694-2023:
  Se presenta la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones.

  Se presenta la información, correspondiente a la revisión de estudios y diseños, y está siendo evaluada por la interventoría.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda La Granja – Convenio 4586-2023:
  Se presenta la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones.

  El 20 de septiembre, se radican ante la entidad bancaria los oficios de activación, asociación de cuentas y transferencia de pagos. y se inician los desembolsos a los proveedores autorizados.

  El 20 de septiembre se iniciaron los desembolsos a los proveedores autorizados, en el primer plan de compras para la obtención de materiales e implementos para la ejecución del convenio.

  El 26 de septiembre se presentan los informes para la revisión de estudios y diseños y están siendo evaluados por la interventoría.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen

compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

- Vereda Ortega – Convenio 4505-2023:
  El 16 de septiembre se presentan los informes para la revisión de estudios y diseños.

  Se entrega plan de compras ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría.

  El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

  El 30 de septiembre se envían los oficios para activación, asociación de cuentas de los proveedores y la respectiva transferencia de pagos a la entidad bancaría. De acuerdo al plan de compras aprobado por la interventoría.

## CAPÍTULO 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 4.1. Informe Semanal

Adjunto a este informe los 52 informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Correspondiente a cada uno de los convenios.

### 4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe las JAC no disponen de ningún equipo debido a que no se inicia la ejecución de las obras.

### 4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Aun no se cuenta con personal a cargo de parte de los OAC.

### 4.4. Estado General del Tiempo

La tendencia del clima en este periodo ha sido seca, finalizando el mes de septiembre se presentaron lluvias en distintas horas del día.

### 4.5. Resumen Ensayos de Laboratorio.

A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio, debido a que no se inicia la ejecución de las obras.

### 4.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo se encuentran el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente a cada convenio.

## CAPÍTULO 5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1. Información general del contrato.

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 1646 2024 |
| OBJETO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2” |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERVIAL |
| VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| PLAZO INICIAL: | 4 meses |
| FECHA INICIACIÓN: | 11 de junio de 2024. |
| FECHA VENCIMIENTO: | 10 de octubre de 2024. |

### 5.2. Actividades Técnicas ejecutadas por la Interventoría

Las actividades desarrolladas por la Interventoría durante período comprendido del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:

**JAC del Municipio de Santander de Quilichao:**

Vereda la Honda – Convenio 4631-2023:

El 2 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la vereda La Honda, e informan dificultades en la ejecución del plan de compras.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-032-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023.

El 13 de septiembre se recibe por primera vez la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones, se realizan varias observaciones y es presentado en distintos momentos 16, 17, 23,24 de septiembre, hasta que el 27 de septiembre se presenta el plan de compras ajustado a los requerimientos de la interventoría.

El 30 de septiembre, se solicita iniciar los trámites de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y las respectivas transferencias.

El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer estado del convenio, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.

Visita al tramo intervenido.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda la Palomera - Convenio 4475-2023:

El 2 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la Vereda La Palomera, para solicitar la documentación faltante y aclarar observaciones del plan de compras.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-033-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4475-2023.

El 11 de septiembre se reciben los informes para la revisión de estudios y diseños. Sin embargo, la interventoría realiza visita al tramo a intervenir y realiza algunas observaciones en cuanto al diseño hidráulico, debido a esto la junta informa que realizará cambios en los diseños presentados, los cuales, a la fecha de presentación de este informe, no han sido entregados.

Recepción y revisión de hojas de vida del personal mínimo a cargo de la JAC.

El 25 de septiembre se recibe plan de compras con las respectivas cotizaciones y se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer el estado de cada uno de los convenios, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.

Visita al tramo intervenido.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda Pavitas – Convenio 4330-2023:

El 2 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la Vereda Pavitas, para solicitar la documentación faltante y aclarar observaciones del plan de compras.

El 4 de septiembre, se recibe por primera vez la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones, se realizan varias observaciones y es presentado en distintos momentos a lo largo de todo el mes de septiembre. Sin embargo, a la fecha aún no se cuenta con un plan de compras definitivo, esto debido a los cambios de proveedor que ha realizado la JAC.

El 14 de septiembre, interventoría realiza visita al tramo a intervenir y realiza algunas observaciones en cuanto al diseño hidráulico.

El 20 de septiembre, se envía oficio "ofi-044-co-revisión de diseños-pavitas" donde se solicita ajustes a los diseños presentados, estas observaciones son atendidas por la JAC y entregados el 26 de septiembre a la interventoría.

El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer el estado de cada uno de los convenios, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.

Visita al tramo intervenido.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda San Pedro – Convenio 4428-2023:

El 2 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la Vereda Pavitas, para solicitar la documentación faltante y aclarar observaciones del plan de compras.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-034-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

El 11 de septiembre, se recibe por primera vez la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones, se realizan observaciones, las cuales son atendidas y presentadas el 17 de septiembre. Se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer el estado de cada uno de los convenios, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes

presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.
Visita al tramo intervenido.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC

Vereda Filadelfia – Convenio 4635-2023:

El 3 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la Vereda Pavitas, para solicitar la documentación faltante y aclarar observaciones del plan de compras.

El 4 de septiembre, se recibe por primera vez la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones, se realizan varias observaciones y es presentado en distintos momentos a lo largo de todo el mes de septiembre. Sin embargo, a la fecha aún no se cuenta con un plan de compras definitivo, esto debido a principalmente a los sobrecostos presentados en el transporte de los materiales pétreos.

El 20 de septiembre, se envía oficio "ofi-045-co-revisión de diseños-filadelfia" donde se solicita ajustes a los diseños presentados, se está a la espera de lo requerido.

El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer el estado de cada uno de los convenios, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.

Visita al tramo intervenido.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda Mazamorrero – Convenio 4539-2023

El 3 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la Vereda Pavitas, para solicitar la documentación faltante y aclarar observaciones del plan de compras.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-035-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

El 13 de septiembre, se recibe por primera vez la información, correspondiente al plan de compras con las respectivas cotizaciones, se realizan varias observaciones debido a sobrecostos presentados en varios ítems, lo presentan nuevamente el 25 de septiembre y continúa con sobre costos, por lo que se solicita su ajuste y se le comparten cotizaciones de referencia de establecimientos comerciales que presentan precios más favorables.

El 23 de septiembre se envía a la JAC oficio "ofi-046-co-solicitud de estudios y póliza" a la fecha no se actualizan las pólizas necesarias para la prórroga que se encuentra en trámite.

El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer el estado de cada uno de los convenios, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.

Visita al tramo intervenido.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

**JAC del Municipio de Cajibio:**

Vereda La Independencia – Convenio 4717-2023:

El 4 de septiembre, se realiza reunión con la JAC de la Vereda La Independencia, para solicitar la documentación faltante y aclarar observaciones del plan de compras.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-037-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

Se realiza reunión con la JAC el 11 de septiembre para reiterar generalidades del convenio y se establecen compromisos en cuanto a la entrega de estudios y diseños y plan de compras.

El 18 de septiembre, se recibe por primera vez la información correspondiente al plan de compras, se realizan varias observaciones debido a sobrecostos, además que lo presentado no incluye las respectivas cotizaciones.

El 23 de septiembre se recibe la información, correspondiente a la revisión de estudios y diseños, y está siendo evaluada por la interventoría.
El 26 de septiembre se realiza reunión en la territorial con el director, supervisor de invias, presidente de la JAC, ingeniero de obra y personal de la interventoría para conocer el estado de cada uno de los convenios, actividades realizadas, actividades por ejecutar, orden público y la JAC manifiesta inconvenientes presentados para el inicio de las obras. Sin embargo, se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre y entregar todos los documentos faltantes.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda El Carmelo – Convenio 4714-2023:

El plan de compras ha sido presentado y revisado en diferentes ocasiones y sin embargo, a pesar, de las observaciones realizadas por la interventoría continúa presentados precios muy por encima del presupuesto oficial por lo que se le comparten cotizaciones de la región, vecinas al sitio de la obra que presentan mejores precios. Se está a la espera de la presentación del plan de compras ajustado.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-039-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

El viernes 13 de septiembre realizamos reunión en las instalaciones del invias, en compañía del supervisor del convenio y se aclaran dudas en cuanto a las obligaciones de la JAC y los compromisos que adquirieron para la correcta ejecución del mismo.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda Crucero La Estrella – Convenio 4650-2023:

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-040-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

El viernes 13 de septiembre, se programa reunión en la territorial, con presidente de la JAC, supervisor y la interventoría donde se reiteran los compromisos adquiridos en el convenio, y la junta muestra en ocasiones cierta confusión en cuanto a las actividades que son de su entera responsabilidad. Sin embargo, se manifiesta de parte de la entidad y la interventoría el propósito de apoyar y brindar soluciones para sacar adelante el proyecto.

Se recibe y revisa plan de compras ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría y se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda Remolino – Convenio 4556-2023:

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-041-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

El viernes 13 de septiembre, se programa reunión en la territorial, con presidente de la JAC, supervisor y la interventoría donde se reiteran los compromisos adquiridos en el convenio, y la junta muestra en ocasiones cierta confusión en cuanto a las actividades que son de su entera responsabilidad. Sin embargo, se manifiesta de parte de la entidad y la interventoría el propósito de apoyar y brindar soluciones para sacar adelante el proyecto.

Se recibe y revisa plan de compras ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría y se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de

cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda Cenegueta – Convenio 4694-2023:

El 2 de septiembre se recibe y revisa plan de compras, el cual se encuentra acorde al presupuesto, por lo que se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-038-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

Se recibe el informe hidráulico e hidrológico para revisión de estudios y diseños, y está siendo evaluado por la interventoría.
El 24 de septiembre presentan por primera vez los oficios a radicar a la entidad bancaría. Sin embargo, al ser revisados se encuentran discrepancias con los formatos oficiales remitidos por el banco, por lo que se solicita corrección de los mismos. Finalmente, el 30 de septiembre se remiten a la entidad bancaria.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda La Granja – Convenio 4586-2023:

El 2 de septiembre se recibe y revisa plan de compras, por primera vez, se realizan observaciones, las cuales son tenidas en cuenta y lo presentan ajustado el 13 de septiembre acorde al presupuesto, por lo que se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-036-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023.

Se recibe el 11 de septiembre, los formatos de vinculación de cuentas de los proveedores ante la entidad bancaría y se solicitan ajustes a los mismos, los cuales son corregidos y radicados nuevamente el 20 de septiembre y este mismo día se inician los desembolsos a los proveedores autorizados.

El 26 de septiembre se reciben los informes para la revisión de estudios y diseños y están siendo evaluados por la interventoría.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial el presidente de la JAC, en compañía del ingeniero de obra donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre. Cada junta se reúne con la interventoría y realiza aclaraciones en cuanto a los documentos faltantes y requeridos.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

Vereda Ortega – Convenio 4505-2023:

El 09 de septiembre se remite oficio “OFI-042-CO” Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023

El viernes 13 de septiembre, se programa reunión en la territorial, con el ingeniero de obra de la JAC, supervisor y la interventoría donde se reiteran los compromisos adquiridos en el convenio, y la junta muestra en ocasiones cierta confusión en cuanto a las actividades que son de su entera responsabilidad. Sin embargo, se manifiesta de parte de la entidad y la interventoría el propósito de apoyar y brindar soluciones para sacar adelante el proyecto.

Se recibe y revisa plan de compras ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría y se solicita iniciar el trámite de la elaboración de los formatos del primer desembolso, activación de cuenta, asociación de cuentas de los proveedores y formato de transferencias para presentar a la entidad bancaría.

El 26 de septiembre, se asiste a reunión en la territorial en compañía del ingeniero de obra de la JAC, donde se establecen compromisos para dar inicio a las obras a más tardar la segunda semana de octubre.

Elaboración de documentos para prorroga de JAC.

### 5.3. Informes especialistas y profesionales

Los especialistas en diseño geométrico, hidráulico y geotecnia de la interventoría, están realizando las evaluaciones a los diseños presentados por las JAC. Y a la fecha de cierre del presente informe se realizó la evaluación de los diseños presentados por las JAC Pavitas y Filadelfia, donde se solicita ajustes a dichos informes. Se anexan los informes de revisión por parte de la interventoría.

## CAPITULO 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Anexo el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

### 6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

### 6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

### 6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

### 6.5. Seguimiento a la inversión del Anticipo

Anexo el formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1

## CAPÍTULO 7 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

Se anexa a este informe.

## CAPITULO 8 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OFICIO** | **RADICADO** | **ASUNTO** | **ENVÍA** | **RECIBE** |
| OFI-029-CO del 03 de septiembre de 2024 | | APROBACIÓN HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA. | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **YIBY ANDREA HULE** PRESIDENTA JAC VEREDA CENEGUETA |
| OFI-030-CO del 03 de septiembre de 2024 | | APROBACIÓN HOJA DE VIDA LA INDEPENDENCIA-MAESTRO | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **LUZ AIDA VICTORIA GRUESO** PRESIDENTA JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA |
| OFI-031-CO del 06 de septiembre de 2024 | | SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO No.1646-2024 | **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** R.L. CONSORCIO INTERVIAL | **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E) |
| OFI-032-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA HONDA | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **ANGELICA LABIO** PRESIDENTA JAC VEREDA LA HONDA |
| OFI-033-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES- | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **MARIA AMALFI GRANADA** PRESIDENTA JAC VEREDA LA PALOMERA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PALOMERA | | |
| OFI-034-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-SAN PEDRO | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **MARTHA YORLENY FERNANDEZ** PRESIDENTA JAC VEREDA SAN PEDRO |
| OFI-035-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-MAZAMORRERO | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **NILMA DIAZ PRESIDENTA** JAC VEREDA MAZAMORRERO |
| OFI-036-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA GRANJA | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA** PRESIDENTA JAC VEREDA LA GRANJA |
| OFI-037-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-INDEPENDENCIA | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **LUZ AIDA VICTORIA GRUESO** PRESIDENTA JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA |
| OFI-038-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-CENEGUETA | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **YIBY ANDREA HULE** PRESIDENTA JAC VEREDA CENEGUETA |
| OFI-039-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-CARMELO | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **JOSE EDWIN POLANCO MENESES** PRESIDENTE JAC VEREDA CARMELO |
| OFI-040-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES- | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **JHON EDUAR CERTUCHE ANTE** PRESIDENTE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ESTRELLA | | JAC VEREDA LA ESTRELLA |
| OFI-041-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-REMOLINO | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **JOSE HENRY SERNA MAÑUNGA** PRESIDENTE JAC VEREDA REMOLINO |
| OFI-042-CO del 09 de septiembre de 2024 | | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-ORTEGA | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **TULIO HERNAN GUACHETA** PRESIDENTE JAC VEREDA ORTEGA |
| OFI-043-CO del 12 de septiembre de 2024 | | ACEPTACIÓN PROPUESTA DISEÑADOR | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **PABLO ADOLFO LÓPEZ ALEGRÍA** ESPECIALISTA EN VÍAS TERRESTRES |
| OFI-044-CO del 20 de septiembre de 2024 | | INFORME DE REVISIÓN DISEÑOS VEREDA PAVITAS - CONVENIO 4330-2023. | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **JOSE VICENTE YULE** PRESIDENTE JAC VEREDA PAVITAS |
| OFI-045-CO del 20 de septiembre de 2024 | | INFORME DE REVISIÓN DISEÑOS VEREDA FILADELFIA - CONVENIO 4635-2023 | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **MANUEL TOCONAS** PRESIDENTE JAC VEREDA FILADELFIA |
| OFI-046-CO del 20 de septiembre de 2024 | | SOLICITUD PÓLIZAS ACTUALIZADAS – PLAN DE COMPRAS –- PRESENTACIÓN DE INFORMES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS - CONVENIO 4539-2023. | **ING. NELSON VARGAS ALMARIO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | **NILMA DIAZ PRESIDENTA** JAC VEREDA MAZAMORRERO |
| **CORRESPONDENCIA RECIBIDA** | | | | |

| FECHA | RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2024S-VBOG-059182 | Aprobación HV de profesionales del contrato de interventoría No. 1646 -2024 | Mary Lorena Sayago Botello Subdirectora De Vías Regionales. | Juan Carlos García Rodríguez Representante Legal Consorcio Intervial |
| 2024-09-03 | 2024S-VCAU-061651 | Reunión de seguimiento Contrato 1646-2024 | Luis Eduardo Ledezma Ramos Director Territorial Cauca (E) | Juan Carlos García Rodríguez Representante Legal Consorcio Intervial |
| 2024-09-06 | 2024S-VCAU-062454 | Solicitud de diligenciamiento matriz área contabilidad-Contrato 1646-2024 | Luis Eduardo Ledezma Ramos Director Territorial Cauca (E) | Juan Carlos García Rodríguez Representante Legal Consorcio Intervial |
| 2024-09-09 | 2024S-VCAU-062645 | Solicitud de información-Contrato 1646-2024 | Luis Eduardo Ledezma Ramos Director Territorial Cauca (E) | Juan Carlos García Rodríguez Representante Legal Consorcio Intervial |
| 2024-09-12 | | Respuesta oficio OFI-037-CO, de fecha nueve (09) de septiembre de 2024 – convenio 4717-2023, | Luz Aida Victoria Grueso Presidenta JAC Vereda La Independencia | Ing. Nelson Vargas Almario Director De Interventoría |

## CAPITULO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Actividades para la revisión de estudios y diseños.

- **Municipio de Santander de Quilichao**.









Estado actual de las obras de drenaje a intervenir en la Vereda la Honda.










Estado actual del sector a intervenir y toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico en la Vereda La Palomera.





Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Pavitas.





Tramo a intervenir, donde se evidencia construcciones a ambos lados, lo que impide que se puedan desarrollar mayores anchos de placa huella, en la Vereda San Pedro.





Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos, en la Vereda San Pedro.

- **Municipio de Cajibio.**





Estado actual del sector a intervenir en la Vereda el Carmelo.



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos, en la Vereda el Carmelo.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Estado actual de las obras de drenaje a intervenir en la Vereda Cenegueta</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Estado actual del sector a intervenir en la Vereda la Granja.</td><td>Estado actual del sector a intervenir en la Vereda la Independencia.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Ortega. | Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos, en la Vereda Ortega. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Comité operativo con la Vereda La Granja, el 17 de septiembre. Temas Principales: Manejo de desembolso, acopio de material, retención en la fuente, rendimientos financieros. | |





Reunión en las instalaciones de la territorial el 26 de septiembre con presidentes de las JAC, director de Invias, supervisor e interventoría.

## CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Como está definido el Organismo de Acción Comunal debe realizar todo lo concerniente para, revisar, estudiar, complementar y adecuar los diseños establecidos en la cartilla de obras menores del Instituto para la ejecución de las obras objeto de este convenio. Sin embargo, debido a la inexperiencia de las JAC, en la ejecución de obras de este tipo, se les ha dificultado la elaboración para la revisión de estudios y diseños, lo que ha ocasionado retrasos en el inicio de las obras. La interventoría ha realizado el acompañamiento en la búsqueda de los profesionales, actualmente las 13 juntas se encuentran en la elaboración de dichos diseños. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe 7 juntas han presentado dicha revisión. Se espera que, entre la primera y segunda semana de octubre, se pueda tener toda la información concerniente.

La elaboración de planes de compras, con las respectivas cotizaciones, es un retraso continúo, debido a que presentan cotizaciones que no cumplen con lo solicitado y con valores que presentan sobrecostos, muy por encima del presupuesto oficial. El valor en el transporte de los agregados, es un tema muy recurrente en el sobrecosto, lo cual ha dificultado la aprobación de planes de compra, tema que está siendo acordado con las juntas, para lograr un precio más acorde al oficial.

Debido a lo expuesto en los párrafos anteriores, está en trámite la solicitud de prorroga de todos los convenios y del contrato de interventoría, puesto que se tiene como fecha de vencimiento el 10 de octubre de 2024, dicho plazo resulta ser insuficiente para la ejecución de las obras, además para dar continuidad con

el debido seguimiento, vigilancia, supervisión y control a todos los convenios solidarios a cargo.

**Atentamente,**



**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4330 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVITAS

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 199.398.124,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 199.398.124,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 127 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 2 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 149.438.729,00 | | 149.438.729,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.476.233,00 | | 44.476.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.483.162,00 | | 4.483.162,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 198.398.124,00 | | 199.398.124,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 6.500.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 6.500.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Pavitas.**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Pavitas.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 127 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE VICENTE YULE JAC - VEREDA PAVITAS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4330-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.396,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.438.729,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.396,00 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| | Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: :**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC DE PAVITAS, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 127 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JOSE VICENTE YULE JAC - VEREDA PAVITAS. | | |
| CONVENIO No. | 4330-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.438.729,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES: :**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA VISITA DE OBRA AL TRAMO A INTERVENIR, HACIENDO OBSERVACIONES, EN CUANTO AL DISEÑO HIDRAULICO PRESENTADO POR LA JAC
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC DE PAVITAS, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 127 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JOSE VICENTE YULE JAC - VEREDA PAVITAS. | | |
| CONVENIO No. | 4330-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.882,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.438.729,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.882,00 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES: :**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• EL PLAN DE COMPRAS PRESENTADO POR LA JAC, PRESENTA SOBRECOSTOS EN EL ACERO, POR LO QUE SE SOLICITÓ REALIZAR AJUSTE DE PRECIOS, LA JAC ATENDIÓ EL REQUERIMIENTO Y SE LES PIDIO QUE PRESENTARAN LOS OFICIOS DE ASOCIACIÓN DE CUENTAS PARA EL TRÁMITE DEL DESEBOLSO.
• SE ENVIA OFICIO "OFI-044-CO-REVISIÓN DE DISEÑOS-PAVITAS" DONDE SE SOLICITA AJUSTES A LOS DISEÑOS PRESENTADOS.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE LOS CONVENIO SOLIDARIOS.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE OFICIOS PARA TRÁMITES DE DESEMBOLSO ANTE LA ENTIDAD BANCARIA.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION EN EL INVIAS CON LOS PRESIDENTES E INGENIEROS DE OBRA DE LAS JAC..

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 127 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE VICENTE YULE JAC - VEREDA PAVITAS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4330-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.398.124,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.398.124,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.438.729,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.398.124,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES: :**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE PRESENTAN LOS OFICIOS PARA PRESENTAR AL BANCO Y REALIZAR LAS ASOCIACIONES DE LAS CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS.
• SE RECIBIÓ EL INFORME CON LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS PRESENTADOS Y ESTÁ REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE OFICIOS PARA TRÁMITES DE DESEMBOLSO ANTE LA ENTIDAD BANCARIA.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE. DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.



EN ESTE SECTOR EL ANCHO PROYECTADO PARA LA PLACA HUELLA, ES DE 4,2 METROS, QUE CORRESPONDE AL EXISTENTE Y DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE CONTEMPLAN GRANDES CORTES PARA AMPLIACIÓN, NI ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONVENIO No.:** 4330 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVITAS

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4330 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVITAS

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDÉN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4330 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVITAS

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150223 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4330 2023 | $ 199.398.124 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 199.398.124,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4330 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVITAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4330 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVITAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 22 | 19 | 22 | | 697 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | | 20 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4330-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 199.398.124,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 199.398.124,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.879.626 | 14 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.969.906,50 | 14 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.819.439,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026082

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 116% | $ 232.000.000 | 14 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005534 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 39.879.626,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 9.969.906,50 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 59.819.439,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026082
**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 14 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005534 **OTRAS PÓLIZAS No.**
**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 39.879.626,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 9.969.906,50 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 59.819.439,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026082

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1

**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 14 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005534 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4428 2023

**OBJETO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.046.023,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.046.023,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 170 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 1 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.213.388,00 | | 151.213.388,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.296.233,00 | | 44.296.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.536.402,00 | | 4.536.402,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 201.046.023,00 | | 201.046.023,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 4.550.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 4.550.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Tramo a intervenir, donde se evidencia construcciones a ambos lados, lo que impide que se puedan desarrollar mayores anchos de placa huella.**



**Tramo a intervenir, donde se evidencia construcciones a ambos lados, lo que impide que se puedan desarrollar mayores anchos de placa huella.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 170 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MARTHA YORLEY FERNANDEZ JAC - VEREDA SAN PEDRO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4428-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.396,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.213.388,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.396,00 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC DE SAN PEDRO, PARA SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE Y ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos.



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 170 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MARTHA YORLEY FERNANDEZ JAC - VEREDA SAN PEDRO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4428-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.213.388,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
• SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
• SE REALIZA VISITA DE OBRA AL TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE ESTABLECE QUE EL ANCHO DE PLACA HUELLA A CONSTRUIR SERÁ ENTRE 3,50 Y 4,00 MT POR EL TEMA DE PREDIOS QUE NO PERMITE EJECUTAR MAYOR ANCHO LO QUE SE TRADUCE EN MAYOR LONGITUD DE PLACA HUELLA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 170 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MARTHA YORLEY FERNANDEZ JAC - VEREDA SAN PEDRO. | | |
| CONVENIO No. | 4428-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.882,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.213.388,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.882,00 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
• EL PLAN DE COMPRAS PRESENTADO POR LA JAC ES REVISADO NUEVAMENTE POR LA INTERVENTORÍA Y SE SOLICITA LA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS POR PARTE DEL BANCO.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION EN EL INVIAS CON LOS PRESIDENTES E INGENIEROS DE OBRA DE LAS JAC PARA TRATAR GENERALIDADES DEL CONVENIO, DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 170 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MARTHA YORLEY FERNANDEZ JAC - VEREDA SAN PEDRO. | | |
| CONVENIO No. | 4428-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.046.023,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.046.023,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.213.388,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.046.023,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| | Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PETRAE S.A.S. KM 6 VIA CALOTO AL PALO. DPTO DEL CAUCA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• AÚN NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
• A LA FECHA NO SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS POR PARTE DEL BANCO, POR LO QUE SON SOLICITADOS NUEVAMENTE.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO
• REVISIÓN DE LOS FORMATOS DEL PRIMER DESEMBOLSO, ACTIVACIÓN DE CUENTA, ASOCIACIÓN DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.



TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES A AMBOS LADOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR MAYORES ANCHOS DE PLACA HUELLA.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONVENIO No.:** 4428 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4428 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | | X | | X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4428 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1281523 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4428 2023 | $ 201.046.023 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.046.023,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4428 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 453.105.590**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4428 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN PEDRO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 24 | 22 | 19 | 24 | | 701 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 5 | | 2 | 5 | | | 17 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4428-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.046.023,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.046.023,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.209.206 | 16 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.052.301,50 | 16 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.313.809,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026257

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 115% | $ 232.000.000 | 16 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.209.206,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.052.301,50 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.313.809,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026257

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 16 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.209.206,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.052.301,50 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.313.809,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026257

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 16 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ARMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **0 Y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4475 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 14/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.001.055,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.001.055,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 165 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 2 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.130.895,00 | | 151.130.895,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.336.233,00 | | 44.336.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.533.927,00 | | 4.533.927,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 201.001.055,00 | | 201.001.055,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 4.550.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 4.550.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir y toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico.**



**Estado actual del sector a intervenir.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 165 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MARIA AMALFI GRANADA JAC - VEREDA LA PALOMERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4475-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.001.055,00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.001.055,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.130.895,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.001.055,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.001.055,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.396 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA, HOJAS DE VIDA.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC LA PALOMERA, PARA SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE Y ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 165 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MARIA AMALFI GRANADA JAC - VEREDA LA PALOMERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4475-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.001.055,00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.001.055,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.130.895,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.001.055,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.001.055,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTÁ SIENDO EVALUADA POR LA INTERVENTORÍA.
- AÚN NO SE ENTREGA PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- SE REALIZA VISITA DE OBRA AL TRAMO A INTERVENIR, HACIENDO OBSERVACIONES, EN CUANTO AL DISEÑO HIDRAULICO PRESENTADO POR LA JAC.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.
- RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO A CARGO DE LA JAC

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



En este sector el ancho proyectado para la placa huella, es de 4 metros, que corresponde al existente y dentro del presupuesto de la obra, no se contemplan grandes cortes para ampliación, ni adquisición de predios.



En este sector el ancho proyectado para la placa huella, es de 4 metros, que corresponde al existente y dentro del presupuesto de la obra, no se contemplan grandes cortes para ampliación, ni adquisición de predios.



Estado del tramo a ser intervenido, con la construcción de placa huella.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 165 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MARIA AMALFI GRANADA JAC - VEREDA LA PALOMERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4475-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.001.055,00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.001.055,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.130.895,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.001.055,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.001.055,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.882 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• EL 11 DE SEPTIEMBRE SE RECIBEN LOS INFORMES PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SIN EMBARGO, LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITA AL TRAMO A INTERVENIR Y REALIZA ALGUNAS OBSERVACIONES EN CUANTO AL DISEÑO HIDRAÚLICO, DEBIDO A ESTO LA JUNTA INFORMA QUE REALIZARÁ CAMBIOS EN LOS DISEÑOS PRESENTADOS, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO PRESENTADOS.
• AÚN NO SE ENTREGA PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO A CARGO DE LA JAC

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



En este sector el ancho proyectado para la placa huella, es de 4 metros, que corresponde al existente y dentro del presupuesto de la obra, no se contemplan grandes cortes para ampliación, ni adquisición de predios.



En este sector el ancho proyectado para la placa huella, es de 4 metros, que corresponde al existente y dentro del presupuesto de la obra, no se contemplan grandes cortes para ampliación, ni adquisición de predios.



Estado del tramo a ser intervenido, con la construcción de placa huella.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 165 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (2 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (2 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MARIA AMALFI GRANADA JAC - VEREDA LA PALOMERA

CONVENIO No. 4475-2023 — VALOR INICIAL: $ 201.001.055,00

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.001.055,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

CONTRATO No. 1646 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 453.105.590,00

FECHA DE INICIO: 11/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 453.105.590,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 76.152.200,00

VALOR AMORTIZADO: $ 15.235.660,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 60.916.540,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.001.055,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.130.895,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.001.055,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.001.055,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.550.000,00 | 2,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.902 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.447 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• EL 11 DE SEPTIEMBRE SE RECIBEN LOS INFORMES PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITA AL TRAMO A INTERVENIR Y REALIZA ALGUNAS OBSERVACIONES EN CUANTO AL DISEÑO HIDRAÚLICO, DEBIDO A ESTO LA JUNTA INFORMA QUE REALIZARÁ CAMBIOS EN LOS DISEÑOS PRESENTADOS, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO PRESENTADOS.
• SE RECIBE PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES.
• SE SOLICITA INICIAR EL TRAMITE DE LA ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS DEL PRIMER DESEMBOLSO, ACTIVACIÓN DE CUENTA, ASOCIACIÓN DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO A CARGO DE LA JAC.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE OFICIOS PARA PRESENTAR A LA ENTIDAD BANCARÍA.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• REUNION CON LA JAC.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



En este sector el ancho proyectado para la placa huella, es de 4 metros, que corresponde al existente y dentro del presupuesto de la obra, no se contemplan grandes cortes para ampliación, ni adquisición de predios, por lo que el ancho de la placa huella proyectado, será basicamente el existente.



En este sector el ancho proyectado para la placa huella, es de 4 metros, que corresponde al existente y dentro del presupuesto de la obra, no se contemplan grandes cortes para ampliación, ni adquisición de predios.



Estado del tramo a ser intervenido, con la construcción de placa huella.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4475 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4475 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4475 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

**MES INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1277723 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4475 2023 | $ 201.001.055 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.001.055,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4475 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4475 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALOMERA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 22 | 19 | 22 | | 697 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | | 20 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4475-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.001.055,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.001.055,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.200.212 | 20 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.050.053,00 | 20 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.300.318,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025803

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 115% | $ 232.000.000 | 20 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005462 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.200.212,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.050.053,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.300.318,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CC5-100025803

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 20 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005462 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.200.212,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.050.053,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.300.318,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CC5-100025803

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 20 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005462 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prorrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4505 2023

**OBJETO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.231.837,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.231.837,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 133 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.393.790,00 | | 151.393.790,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.296.233,00 | | 44.296.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.541.814,00 | | 4.541.814,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 200.231.837,00 | | 200.231.837,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | $ 771.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | $ 771.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Ortega.**



**Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos, en la Vereda Ortega.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALVARO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de placa huella. (133 ml aproximadamente)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA

CONVENIO No. 4505-2023 — VALOR INICIAL: $ 201.231.837,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.231.837,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL
INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

CONTRATO No. 1646-2024 — VALOR INICIAL: $ 453.105.590,00
FECHA DE INICIO: 11/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 453.105.590,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.393.790,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 771.000,00 | 0,4% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, HOJAS DE VIDA DEL INGENIERO PROPUESTO.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de placa huella. (133 ml aproximadamente)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4505-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.231.837,00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.231.837,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.393.790,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 771.000,00 | 0,4% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, HOJAS DE VIDA DEL INGENIERO PROPUESTO.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.
- RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de placa huella. (133 ml aproximadamente)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA | | |
| CONVENIO No. | 4505-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.231.837,00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.231.837,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.393.790,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 771.000,00 | 0,4% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE ENTREGA PLAN DE COMPRAS AJUSTADO, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA, SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ACTIVACIÓN, ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS POR PARTE DEL BANCO.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.
- RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPHMN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de placa huella. (133 ml aproximadamente)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA | | |
| CONVENIO No. | 4505-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.231.837,00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.231.837,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.231.837,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.393.790,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.231.837,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 771.000,00 | 0,4% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CONEXPE S.A | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | **VEREDA PISOJE ALTO** | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• SE RECIBEN LOS INFORMES CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTAN SIENDO EVALUADOS POR LA INTERVENTORÍA.
• SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ACTIVACIÓN, ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS A LA ENTIDAD BANCARÍA.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUMENTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO.
• SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD BANCARÍA LOS EXTRACTOS DE CUENTA PARA EL REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.
• REUNION CON LA JAC.
• RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONVENIO No.:** 4505 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4

**CONVENIO No:** 4505 2023

**NOMBRE ARL:** Positiva

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ########## | X X X X X X X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | ##### | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ########## | X X X X X X X | 100% | | ##### | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | ########## | X X X X X X X | 75% | | ##### | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | ########## | X X X X X X X | 100% | | ##### | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | ########## | X X X X X X X | 100% | | ##### | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4505 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1278923 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4504 2023 | $ 201.231.837 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.231.837,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4505 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4505 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ORTEGA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 16 | 23 | 24 | 12 | 24 | 5 | 20 | 10 | 8 | 20 | | 637 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 4 | 1 | | 12 | | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | | 70 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 11 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4505-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 27/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.231.837,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.231.837,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.246.368 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.061.592,00 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.369.552,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025815

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005466 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....  **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.246.368,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.061.592,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.369.552,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025815

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 25/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....  **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 17 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005466 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 25/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....  **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.246.368 | 25 | 6 | 2024 | 28 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.061.592,00 | 25 | 6 | 2024 | 28 | 7 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.369.552,00 | 28 | 7 | 2024 | 28 | 7 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025815

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 26/07/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000 | 17 | 11 | 2023 | 28 | 7 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005466 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 26/07/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | % Amparo | Valor Asegurado ($) | 26 | 7 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 40.246.368,00 | 26 | 7 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 0% | $ - | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025815

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000 | 17 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005466 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4539 2023

**OBJETO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.313.648,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.313.648,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 145 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 1 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.065.451,00 | | 151.065.451,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.716.233,00 | | 44.716.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.531.964,00 | | 4.531.964,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 201.313.648,00 | | 201.313.648,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| Foto 1 | Foto 2 |
|---|---|
| Indicar la localización y actividad. | Indicar la localización y actividad. |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALVARO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 145 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: NILMA DIAZ JAC - VEREDA MAZAMORRERO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4539-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.313.648,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.313.648,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.065.451,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON EL INGENIERO DE OBRA, DONDE NOS INFORMAN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 145 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | NILMA DIAZ JAC - VEREDA MAZAMORRERO. | | |
| CONVENIO No. | 4539-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.313.648,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.313.648,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.065.451,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 145 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | NILMA DIAZ JAC - VEREDA MAZAMORRERO. | | |
| CONVENIO No. | 4539-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.313.648,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.313.648,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.065.451,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** AÚN NO SE HAN ESTRABLECIDO LAS FUENTES DE MATERIAL.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS.
- SE RECIBE PLAN DE COMPRAS EL 13 DE SEPTIEMBRE, EL CUAL ES REVISADO POR LA INTERVENTORÍA, SE REALIZAN OBSERVACIONES LAS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO SUBSANADAS.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO A SER INTERVENIDO



ALCANTARILLA QUE SERÁ INTERVENIDA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual pretende la construcción de 145 metros lineales aproximados de placa huella y la contrucción obras de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella y obras de drenaje (1 alcantarilla)

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: NILMA DIAZ JAC - VEREDA MAZAMORRERO.

CONVENIO No.: 4539-2023 — VALOR INICIAL: $ 201.313.648,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.313.648,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

CONTRATO No.: 1646 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 453.105.590,00

FECHA DE INICIO: 11/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 453.105.590,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 76.152.200,00

VALOR AMORTIZADO: $ 15.235.660,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 60.916.540,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.313.648,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.065.451,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.313.648,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %:

| | Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** AÚN NO SE HAN ESTRABLECIDO LAS FUENTES DE MATERIAL.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
• SE RECIBE NUEVAMENTE EL PLAN DE COMPRAS EL 25 DE SEPTIEMBRE, PRESENTA SOBRE COSTOS EN ALGUNOS ITEMS, POR LO QUE SE SOLICITA SU AJUSTE Y SE LE COMPARTEN COTIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE PRESENTAN PRECIOS MÁS FAVORABLES.
• EL 23 DE SEPTIEMBRE SE ENVIA A LA JAC OFICIO "OFI-046-CO-SOLICITUD DE ESTUDIOS Y POLIZA" A LA FECHA NO SE ACTUALIZAN LAS POLIZAS NECESARIAS PARA LA PRORROGA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO A SER INTERVENIDO



ALCANTARILLA QUE SERÁ INTERVENIDA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMÁRIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4539 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma:
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4539 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO

**NOMBRE ARL:** Positiva

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4539 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1294523 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4539 2023 | $ 201.313.648 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.313.648,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4539 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS AMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 30/09/2024 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4539 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MAZAMORRERO

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 19 | 18 | 24 | 20 | 18 | 22 | | 692 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 5 | | 3 | 66 | 2 | | 84 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 84 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4539-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.313.648,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.313.648,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.262.730 | 21 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.065.682,50 | 21 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.394.065,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025851

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 115% | $ 232.000.000 | 21 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005487 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.262.730,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.065.682,50 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.394.095,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025851

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 21 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005487 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.262.730,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.065.682,50 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.394.095,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025851

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 21 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005487 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4556 2023

**OBJETO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.758.636,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.758.636,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 159 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.866.411,00 | | 151.866.411,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.336.233,00 | | 44.336.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.555.992,00 | | 4.555.992,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 200.758.636,00 | | 200.758.636,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 3.105.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 3.105.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.**



**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALVARO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE HENRY SERNA MAÑUNGA - JAC VEREDA REMOLINO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4656-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | ######## | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | ######## | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.105.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE HENRY SERNA MAÑUNGA - JAC VEREDA REMOLINO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4656-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | ######## | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | ######## | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.105.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS, SE SOLICITA EL AJUSTE DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS AJUSTES..
- EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN EL INVIAS, PARA ACLARAR DUDAS EN CUÁNTO A LOS PRECIOS Y OBLIGACIONES DE LA JAC.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.
- RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE HENRY SERNA MAÑUNGA - JAC VEREDA REMOLINO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4656-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | ######## | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | ######## | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.105.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• SE ENTREGA PLAN DE COMPRAS AJUSTADO, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA, SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ACTIVACIÓN, ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS POR PARTE DEL BANCO.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION CON LA JAC.
• RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2".

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE HENRY SERNA MAÑUNGA - JAC VEREDA REMOLINO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4656-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.758.636,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | ######## | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | ######## | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.758.636,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.758.636,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.105.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CONEXPE S.A | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | **VEREDA PISOJE ALTO** | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ACTIVACIÓN, ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS A LA ENTIDAD BANCARÍA.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUMENTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.
• REUNION CON LA JAC.
• RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONVENIO No.:** 4556 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4556 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO

**NOMBRE ARL:** Positiva

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4556 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1294423 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4556 2023 | $ 201.758.636 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.758.636,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4556 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 453.105.590**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4556 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REMOLINOS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE REMOLINOS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | | 23 | 24 | 12 | 24 | 5 | 20 | 10 | 8 | 20 | | 621 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 24 | 1 | | 12 | | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | | 90 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 9 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 18 | 9 | 2024 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4556-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.758.636,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.758.636,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.351.728 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.087.932,00 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.527.592,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025892

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005494 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.351.728,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.087.932,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.527.592,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025892

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005494 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.351.728,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.087.932,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.527.592,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025892

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005494 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4586 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023.
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 199.747.169,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 199.747.169,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 159 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 149.777.608,00 | | 149.777.608,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.476.233,00 | | 44.476.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.493.328,00 | | 4.493.328,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 198.747.169,00 | | 198.747.169,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 3.080.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 3.080.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda la Granja.**



**Toma de muestras para levantamiento topográfico**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA - JAC VEREDA LA GRANJA

CONVENIO No. 4586-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.747.169,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.747.169,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL
INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

CONTRATO No. 1646-2024 — VALOR INICIAL: $ 453.105.590,00
FECHA DE INICIO: 11/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 453.105.590,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.080.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS AMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA - JAC VEREDA LA GRANJA | | |
| CONVENIO No. | 4586-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.747.169,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.747.169,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.080.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN CORREGIDA, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS Y SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS DE ASOCIACIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE PAGOS PARA PRESENTAR AL BANCO.
- SE RECIBE EL 11 DE SEPTIEMBRE, LOS FORMATOS DE VINCULACIÓN DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y SE SOLICITAN AJUSTES A LOS MISMOS
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- TRANITES DE DESEMBOLSO DE PLAN DE COMPRAS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ACMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA - JAC VEREDA LA GRANJA | | |
| CONVENIO No. | 4586-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.747.169,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.747.169,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.080.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE PRESENTA ANTE LA ENTIDAD BANCARIA LOS OFICIOS DE ACTIVACIÓN, ASOCIACIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE PAGOS. Y SE INICIAN LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES AUTORIZADOS.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ACMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 159 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA - JAC VEREDA LA GRANJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4586-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.747.169,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.747.169,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.747.169,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.777.608,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.747.169,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 3.080.000,00 | 1,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 2 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE RECIBEN LOS INFORMES PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTÁN SIENDO EVALUADOS POR LA INTERVENTORÍA.
• EL 20 DE SEPTIEMBRE SE INICIARON LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES AUTORIZADOS, EN EL PRIMER PLAN DE COMPRAS PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
• SE RECIBEN EN EL TRAMO A INTERVENIR MATERIALES COMO AGREGADOS, CEMENTO, EPP.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUMENTOS FALTANTES.
• SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO.
• SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD BANCARÍA LOS EXTRACTOS DE CUENTA PARA EL REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO E INSPECCIÓN DEL INICIO DE OBRAS.
• REUNION CON LA JAC.
• PRESENTACIÓN ANTE LA ENTIDAD BANCARIA EL FORMATO PARA SOLICITUD DE LA TRANSFERENCIA DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.
REUNION CON LA JAC.
PRESENTACIÓN ANTE LA ENTIDAD BANCARIA EL FORMATO PARA SOLICITUD DE LA TRANSFERENCIA DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALVARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4586 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL " - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4586 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Confamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4586 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1368023 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4586 2023 | $ 199.747.196 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 199.747.196,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4586 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4586 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GRANJA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | | 23 | 24 | 12 | 24 | 5 | 20 | 10 | 8 | 20 | | 621 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 24 | 1 | | 12 | | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | | 90 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 9 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4586-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 199.747.169,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 199.747.169,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.949.434 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.987.358,50 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.924.151,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025895

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 15/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005500 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 15/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 39.949.434,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 9.987.358,50 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 59.924.151,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025895

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005500 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 39.949.434,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 9.987.358,50 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 59.924.151,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100025895

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 22 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005500 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/204
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4631 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.569.872,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.569.872,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 7 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.721.980,00 | | 151.721.980,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.296.233,00 | | 44.296.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.551.659,00 | | 4.551.659,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 201.569.872,00 | | 200.569.872,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 1.260.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 1.260.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual de las obras de drenaje a intervenir en la Vereda la Honda.**



**Estado actual de las obras de drenaje a intervenir en la Vereda la Honda.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción obras de drenaje (7 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (7 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | ANGELICA LABIO - JAC VEREDA LA HONDA | | |
| CONVENIO No. | 4631-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.396,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.721.980,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.260.000,00 | 0,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.396,00 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC DE LA HONDA, E INFORMAN DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción obras de drenaje (7 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (7 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | ANGELICA LABIO - JAC VEREDA LA HONDA | | |
| CONVENIO No. | 4631-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.721.980,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.260.000,00 | 0,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS



OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS



OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción obras de drenaje (7 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (7 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | ANGELICA LABIO - JAC VEREDA LA HONDA | | |
| CONVENIO No. | 4631-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.882,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.721.980,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.260.000,00 | 0,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.882,00 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- EL 17 SEPTIEMBRE SE PRESENTA PLAN DE COMPRAS Y LA INTERVENTORÍA ENCUENTRA SOBRECOSTOS EN EL ITEM DE TRANSPORTE DE AGREGADOS, POR LO QUE SOLICITA EL AJUSTE DE PRECIOS.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción obras de drenaje (7 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (7 alcantarillas)

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | ANGELICA LABIO - JAC VEREDA LA HONDA | | |
| CONVENIO No. | 4631-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.569.872,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.569.872,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.721.980,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.569.872,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.260.000,00 | 0,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• EL 17 SEPTIEMBRE SE PRESENTA PLAN DE COMPRAS Y LA INTERVENTORÍA ENCUENTRA SOBRECOSTOS EN EL ITEM DE TRANSPORTE DE AGREGADOS, POR LO QUE SOLICITA EL AJUSTE DE PRECIOS.
• SE PRESENTA NUEVAMENTE EL PLAN DE COMPRAS, DONDE SE AJUSTA EL PRECIO DEL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES PETREOS.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES.
• SE SOLICITA INICIAR EL TRAMITE DE LA ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS DEL PRIMER DESEMBOLSO, ACTIVACIÓN DE CUENTA, ASOCIACIÓN DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE OFICIOS PARA PRESENTAR A LA ENTIDAD BANCARÍA.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• REUNION CON LA JAC.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**



**OBRAS DE DRENAJE A SER INTERVENIDAS**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONVENIO No.:** 4631 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4631 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4631 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1309223 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4631 2023 | $ 201.569.872 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.569.872,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4631 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivó de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4631 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 19 | 20 | 24 | 22 | 19 | 22 | | 700 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 3 | | 2 | 5 | 2 | | 17 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.569.872,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.569.872,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.313.976 | 27 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.078.494,00 | 27 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.470.964,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026054

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 115% | $ 232.000.000 | 27 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005530 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.313.976,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.078.494,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.470.964,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026054

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005530 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.313.976,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.078.494,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.470.964,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026054

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005530 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4635 2023

**OBJETO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 200.852.158,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 200.852.158,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 120 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 2 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 150.617.403,00 | | 150.617.403,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.716.233,00 | | 44.716.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.518.522,00 | | 4.518.522,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 200.852.158,00 | | 200.852.158,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 6.500.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 6.500.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Filadelfia.**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda Filadelfia.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALVARO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 125 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obras de drenaje (2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (2 alcantarillas) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MANUEL TOCONAS - JAC VEREDA FILADELFIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4635-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.617.403,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC DE FILADELFIA, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 125 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obras de drenaje (2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (2 alcantarillas) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MANUEL TOCONAS - JAC VEREDA FILADELFIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4635-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.617.403,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE NUEVAMIENTE EL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SIN EMBARGO CONTINUÁ PRESENTANDO PRECIOS ELEVADOS, POR LO QUE SE SOLICITA EL AJUSTE.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC DE FILADELFIA, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 125 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obras de drenaje (2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (2 alcantarillas) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: MANUEL TOCONAS - JAC VEREDA FILADELFIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4635-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.617.403,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE NUEVAMENTE POR PARTE DE LA JAC, EL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES Y ES REVISADO.
- SESOLICITA LA PRESENTACIÓN DE LOS OFICIOS DE ACTIVACIÓN, ASOCIACIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE PAGOS, PARA SER PRESENTADOS A LA ENTIDAD BANCARIA E INICIAR LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE OFICIOS PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC
- REUNION CON LA JAC

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 125 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obras de drenaje (2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (2 alcantarillas) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL TOCONAS - JAC VEREDA FILADELFIA | | |
| CONVENIO No. | 4635-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.852.158,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.852.158,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.617.403,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.852.158,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 6.500.000,00 | 3,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| | Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LOS OFICIOS DE ACTIVACIÓN, ASOCIACIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE PAGOS, PARA SER PRESENTADOS A LA ENTIDAD BANCARIA E INICIAR LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE OFICIOS PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO
• REUNION CON LA JAC

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA



TRAMO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ PLACA HUELLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONVENIO No.:** 4635 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAM

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4635 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**NOMBRE ARL:** Positiva

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4635 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1326523 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4635 2023 | $ 200.852.158 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4635 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4635 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 19 | 18 | 24 | 20 | 18 | 22 | | 692 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 5 | | 3 | 66 | 2 | | 84 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 84 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4635-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.852.158,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.852.158,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.170.432 | 29/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.042.608,00 | 29/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.255.648,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026447

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 116% | $ 232.000.000 | 29/11/2023 | 31/12/2023 |
| Otros | | | Día Mes Año | Día Mes Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.170.432,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.042.608,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.255.648,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026447

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.170.432,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.042.608,00 | 20 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.255.648,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026447

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.:** 1
**AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4650 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.109.717,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.109.717,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.236.392,00 | | 151.236.392,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.336.233,00 | | 44.336.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.537.092,00 | | 4.537.092,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 200.109.717,00 | | 200.109.717,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 2.665.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 2.665.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.**



**ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A INTERVENIR.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 76 metros lineales de placa huella y la construcción de obras de drenaje. (3 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de alcantarillas y placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JHON EDUAR CERTUCHE ANTE - JAC VEREDA LA ESTRELLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4650-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.109.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.109.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.236.392,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.665.000,00 | 1,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 76 metros lineales de placa huella y la construcción de obras de drenaje. (3 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de alcantarillas y placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JHON EDUAR CERTUCHE ANTE - JAC VEREDA LA ESTRELLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4650-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.109.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.109.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.236.392,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.665.000,00 | 1,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS, SE SOLICITA EL AJUSTE DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS AJUSTES..
- EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN EL INVIAS, PARA ACLARAR DUDAS EN CUÁNTO A LOS PRECIOS Y OBLIGACIONES DE LA JAC.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 76 metros lineales de placa huella y la construcción de obras de drenaje. (3 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de alcantarillas y placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JHON EDUAR CERTUCHE ANTE - JAC VEREDA LA ESTRELLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4650-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.109.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.109.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.236.392,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.665.000,00 | 1,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE ENTREGA PLAN DE COMPRAS AJUSTADO, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA, SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ACTIVACIÓN, ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS POR PARTE DEL BANCO.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



VISTA GENERAL DEL TRAMO A INTERVENIR



TOMA DE MUESTRAS, PARA ESTUDIO GEOTECNICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de aproximadamente 76 metros lineales de placa huella y la construcción de obras de drenaje. (3 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de alcantariilas y placa huellas.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JHON EDUAR CERTUCHE ANTE - JAC VEREDA LA ESTRELLA

CONVENIO No.: 4650-2023 — VALOR INICIAL: $ 201.109.717,00

FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.109.717,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

CONTRATO No.: 1646-2024 — VALOR INICIAL: $ 453.105.590,00

FECHA DE INICIO: 11/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 453.105.590,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 76.152.200,00

VALOR AMORTIZADO: $ 15.235.660,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 60.916.540,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.109.717,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.236.392,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.109.717,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.665.000,00 | 1,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CONEXPE S.A | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | VEREDA PISOJE ALTO | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS PARA ACTIVACIÓN, ASOCIACION DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGOS A LA ENTIDAD BANCARÍA.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUMENTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



VISTA GENERAL DEL TRAMO A INTERVENIR



TOMA DE MUESTRAS, PARA ESTUDIO GEOTECNICO.

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4650 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4650 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

**NOMBRE ARL:** Positiva

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente: los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4650 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1341223 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4650 2023 | $ 201.109.717 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.109.717,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4650 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS AUMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4650 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | | 23 | 24 | 12 | 24 | 5 | 20 | 10 | 8 | 20 | | 621 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 24 | 1 | | 12 | | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | | 90 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 9 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 18 | 9 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4650-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.109.717,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.109.717,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.221.944 | 27 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.055.486,00 | 27 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.332.916,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026058

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 27 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005531 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.221.944,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.055.486,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.332.916,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026058

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005531 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.221.944,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.055.486,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.332.916,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026058

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2023 | 10 | 101 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005531 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4694 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.599.353,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.599.353,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 6 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 151.711.767,00 | | 151.711.767,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.336.233,00 | | 44.336.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.551.353,00 | | 4.551.353,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 200.599.353,00 | | 200.599.353,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 600.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 600.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual de las obras de drenaje a intervenir en la Vereda Cenegueta.**



**Estado actual de las obras de drenaje a intervenir en la Vereda Cenegueta.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de obras de drenaje. (6 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA | | |
| CONVENIO No. | 4694-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.711.767,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 600.000,00 | 0,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA ASOCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS PROVEEDORES, ANTE EL BANCO.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLAS QUE SERAN INTERVENIDAS



ALCANTARILLAS QUE SERAN INTERVENIDAS



ALCANTARILLAS QUE SERAN INTERVENIDAS

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de obras de drenaje. (6 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA | | |
| CONVENIO No. | 4694-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.711.767,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 600.000,00 | 0,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS, LA CUAL ESTÁ SIENDO VERIIFCADA POR LA INTERVENTORÍA.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, A LA FECHA NO SE PRESENTAN LOS OFICIOS PARA ASOCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS PROVEEDORES, ANTE EL BANCO.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de obras de drenaje. (6 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA | | |
| CONVENIO No. | 4694-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.711.767,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 600.000,00 | 0,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE PRESENTAN LOS OFICIOS PARA ASOCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS PROVEEDORES, ANTE EL BANCO.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de obras de drenaje. (6 alcantarillas)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | YIBY ANDREA HULE - JAC VEREDA CENEGUETA | | |
| CONVENIO No. | 4694-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.599.353,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.599.353,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 151.711.767,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.599.353,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 600.000,00 | 0,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ____ TRAMO Y/O SECTOR 2: ____

TRAMO Y/O SECTOR (n): ____

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CONEXPE S.A | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | **VEREDA PISOJE ALTO** | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 1 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 1 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• SE RECIBEN LOS FORMATOS PARA INICIAR EL TRAMITE DEL PRIMER DESEMBOLSO, ACTIVACIÓN DE CUENTA, ASOCIACIÓN DE CUENTAS DE LOS PROVEEDORES Y LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUEMTOS FALTANTES
• SE RECIBE NUEVA HOJA DE VIDA PARA MAESTRO DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO.
• SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD BANCARÍA LOS EXTRACTOS DE CUENTA PARA EL REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• REVISIÓN DE HOJA DE VIDA
• REUNION CON LA JAC.
• VIISTA AL TRAMO INTERVENIDO.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS



ESTADO ACTUAL DE LAS ALCANTARILLAS

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4694 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4694 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Confamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4694 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA

**MES INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1323723 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4694 2023 | $ 201.599.353 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.599.353,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4694 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4694 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENEGUETA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | | 23 | 24 | 12 | 24 | 5 | 20 | 10 | 8 | 20 | | 621 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 24 | 1 | | 12 | | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | | 90 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 9 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 18 | 9 | 2024 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4694-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.599.353,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.599.353,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.319.872 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.079.968,00 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 34% | $ 68.479.808,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026252

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005585 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.319.872,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.079.968,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.479.808,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026252

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.319.872,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.079.968,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.479.808,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026252

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4714 2023

**OBJETO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CARMELO

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023.
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 199.886.622,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 199.886.622,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 152 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 149.679.989,00 | | 149.679.989,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.716.233,00 | | 44.716.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.490.400,00 | | 4.490.400,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 198.886.622,00 | | 198.886.622,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 1.828.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 1.828.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda el Carmelo.**



**Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos, en la Vereda el Carmelo.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALVARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de 152 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JOSE EDWIN POLANCO MENESES - JAC VEREDA EL CARMELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4714-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.886.622,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.886.622,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.679.989,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.828.000,00 | 0,9% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de 152 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JOSE EDWIN POLANCO MENESES - JAC VEREDA EL CARMELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4714-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.886.622,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.886.622,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.679.989,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.828.000,00 | 0,9% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN EL INVIAS, PARA ACLARAR DUDAS EN CUÁNTO A LOS PRECIOS Y OBLIGACIONES DE LA JAC
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de 152 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE EDWIN POLANCO MENESES - JAC VEREDA EL CARMELO

CONVENIO No. 4714-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.886.622,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 199.886.622,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL
INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

CONTRATO No. 1646-2024 — VALOR INICIAL: $ 453.105.590,00
FECHA DE INICIO: 11/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 453.105.590,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 76.152.200,00
VALOR AMORTIZADO: $ 15.235.660,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 60.916.540,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.679.989,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.828.000,00 | 0,9% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• SE RECIBE NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS,Y CONTINÚAN PRESENTANDO SOBRE COSTOS, ESPECIALMENTE EN LOS AGREGADOS, POR LO QUE SE LE COMPARTEN COTIZACIONES DE LA REGIÓN QUE PRESENTAN MEJORE PRECIOS.
• SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual es la contrucción de 152 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JOSE EDWIN POLANCO MENESES - JAC VEREDA EL CARMELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4714-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.886.622,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.886.622,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 198.886.622,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 149.679.989,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.886.622,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.828.000,00 | 0,9% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | | |
|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ NO ___ |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A X |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- AÚN NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS AJUSTADO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.
- EL 23 DE SEPTIEMBRE, EL PRESIDENTE DE LA JAC, RESULTO HERIDO EN UN ATAQUE ARMADO EN LA VEREDA EL CARMELO, POR LO QUE A LA FECHA NO SE RECIBE INFORMACIÓN DE LO SOLICITADO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- EL 26 DE SEPTIEMBRE SE CITO A REUNIÓN EN LA TERRITORIAL INVIAS A LOS PRESIDENTES DE LAS JAC, PERO DEBIDO AL EVENTO PRESENTADO CONTRA EL PRESIDENTE NO HUBO ASISTENCIA A DICHA REUNÓN.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA DE OBRA
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC
ELABORACIÓN DE INFORMES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4714 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CARMELO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4714 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CARMELO

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4714 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CARMELO

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1315723 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nacional | 4714 2023 | $ 199.886.622 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 199.886.622,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4714 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CARMELO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 453.105.590**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4714 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARMELO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 14 | 20 | 24 | 19 | 22 | 10 | 22 | 12 | 10 | 19 | | 642 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | | 5 | 2 | 14 | 2 | 10 | 10 | 4 | | 67 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 4 | 1 | | 12 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 199.886.622,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 199.886.622,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.977.326 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.994.331,50 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.965.989,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026183

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005562 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 39.977.326,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 9.994.331,50 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 59.965.989,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026183

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 28 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005562 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 39.977.326,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 9.994.331,50 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 59.965.989,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026183

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 28 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005562 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**

Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONVENIO No.:** 4717 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA INDEPENDECIA - MICHINCHAL

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/06/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 200.840.203,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 200.840.203,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 126 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 1 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 0 | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Obras de Drenaje | UND | 0 | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 150.605.796,00 | | 150.605.796,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.716.233,00 | | 44.716.233,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 4.518.174,00 | | 4.518.174,00 |
| APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 199.840.203,00 | | 199.840.203,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 2.335.000,00 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | 2.335.000,00 | |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Estado actual del sector a intervenir en la Vereda la Independencia.**



**Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALVARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 1/09/2024 al 7/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 126 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obra de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (1 alcantarilla) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: LUZ AIDA VICTORIA GRUESO - JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 130.726.395,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 322.379.194,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.605.796,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.335.000,00 | 1,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 130.726.395,50 | 28,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PLAN DE COMPRAS CON LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No 3.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC, PARA ACLARAR OBSERVACIONES DEL PLAN DE COMPRAS.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 13 del 8/09/2024 al 14/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 126 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obra de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (1 alcantarilla) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: LUZ AIDA VICTORIA GRUESO - JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL

INTEGRANTES: J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 132.139.980,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 320.965.610,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.605.796,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.335.000,00 | 1,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 132.139.980,00 | 29,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) | | |
|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON PRECIOS PRESENTAN SOBRE COSTOS Y NO PRESENTAN LOS DOCUMENTOS DE LAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- SE REALIZA REUNIÓN CON LA JAC EL 11 DE SEPTIEMBRE PARA ACLARAR GENERALIDADES DEL CONVENIO Y SE ESTABLECEN COMPROMISOS EN CUANTO A LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE.
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/09/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 14 del 15/09/2024 al 21/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 126 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obra de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (1 alcantarilla) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | LUZ AIDA VICTORIA GRUESO - JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA | | |
| CONVENIO No. | 4717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 152.883.881,50 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 300.221.708,50 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.605.796,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.335.000,00 | 1,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 152.883.881,50 | 33,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

VALOR FACTURA: $ 11.583.817,00 / $ 42.687.680,00 / $ 36.380.680,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- A LA FECHA NO SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CRONOGRAMA DE OBRA.
- SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS CON PRECIOS PRESENTAN SOBRE COSTOS Y NO PRESENTAN LOS DOCUMENTOS DE LAS COTIZACIONES, SE REALIZAN OBSERVACIONES Y A LA FECHA AÚN NO SE HAN ENTREGADOS
- SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
- REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE JAC.
- REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA _____

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 2"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 15 del 22/09/2024 al 30/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcalce físico contractual es la contrucción de 126 metros lineales de placa huella. Y la construcción de obra de drenaje (1 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, para la construcción de obras de drenaje (1 alcantarilla) y placa huella.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: LUZ AIDA VICTORIA GRUESO - JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.840.203,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVIAL | | |
| INTEGRANTES: | J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS - INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1646-2024 | VALOR INICIAL: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 10/10/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 453.105.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 10/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ 76.152.200,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 15.235.660,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 60.916.540,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 199.840.203,00 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 453.105.590,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ 145.093.963,00 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 308.011.627,00 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 150.605.796,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.840.203,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.335.000,00 | 1,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 453.105.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 145.093.963,00 | 32,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 20.743.901,50 | 4,6% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.610.446,50 | 3,0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. FE 1 - FE 2 - FE3

PERIODO FACTURADO: JUN - JUL - AGO

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA: | $ 11.583.817,00 |
| | $ 42.687.680,00 |
| | $ 36.380.680,00 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %: —
Meta Física Ejecutada %: —

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A LA FECHA AÚN NO SE ESTABLECEN LAS FUENTES DE MATERIALES A UTILIZAR

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• EL 23 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ESTÁ SIENDO EVALUADA POR LA INTERVENTORÍA.
• EL 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL DIRECTOR, SUPERVISOR DE INVIAS, PRESIDENTE DE LA JAC, INGENIERO DE OBRA Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA PARA CONOCER ESTADO DEL CONVENIO, ACTIVIDADES REALIZADAS, ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ORDEN PUBLICO Y LA JAC MANIFIESTAN INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE Y ENTREGAR TODO LOS DOCUMENTOS FALTANTES.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
• REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS Y COTIZACIONES.
• REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.
• VISITA AL TRAMO INTERVENIDO.
• REUNION CON LA JAC.

## VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico



Toma de muestras para elaboración de estudios de suelos y levantamiento topográfico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REVISIÓN DE PLAN DE COMPRAS
VISITAS A LOS TRAMOS INTERVENIDOS
REVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA JAC.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 4

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1646 2024

**CONVENIO No.:** 4717 2023

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA INDEPENDECIA - MICHINCHAL

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moto | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4717 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA INDEPENDECIA - MICHINCHAL

**NOMBRE ARL:** Positiva **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar del Huila

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | NELSON VARGAS ALMARIO | 12116869 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 50% | CONSORCIO INTERVIAL | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 2 | AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ | 57306696 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 4.900.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 4.900.000,00 | $ 341.040 | V | SANITAS | 31030084 | $ 196.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 784.000 | $ 196.000 | $ - | $ - | N/A |
| 3 | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON | 25276458 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 2.250.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 75% | | $ 2.250.000,00 | $ 156.600 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 90.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 360.000 | $ 90.000 | $ - | $ - | N/A |
| 4 | JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN | 1075305203 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 1.300.000,00 | $ 90.480 | V | SANITAS | 31030084 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | N/A |
| 5 | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | 1075297556 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | $ 2.000.000,00 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 31030084 | $ 80.000 | COLPENSIONES | 31030014 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ - | $ - | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 15.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4717 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA INDEPENDECIA - MICHINCHAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1315623 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 4717 2023 | $ 200.840.203 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 200.840.203,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**MES INFORME MENSUAL:** 4

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**CONVENIO No:** 4717 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA INDEPENDECIA - MICHINCHAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56424 | Programa caminos comunitarios de la paz total | 10 | Nación | 1646 2024 | $ 453.105.590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 453.105.590

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4717 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA INDEPENDENCIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 14 | 20 | 24 | 19 | 22 | 10 | 22 | 12 | 10 | 19 | | 642 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | | 5 | 2 | 14 | 2 | 10 | 10 | 4 | | 67 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 4 | 1 | | 12 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202087273 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4717-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.840.203,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.840.203,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.168.042 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.042.010,50 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.252.063,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026145

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005555 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.168.042,00 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.042.010,50 | 21 | 5 | 2024 | 28 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.252.063,00 | 28 | 6 | 2024 | 28 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 28 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005555 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/06/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** .....

**MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.168.042,00 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.042.010,50 | 21 | 6 | 2024 | 10 | 10 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.252.063,00 | 10 | 10 | 2024 | 10 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026145

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1
**AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 28 | 11 | 2023 | 10 | 10 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005555 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1646 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 453.105.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 453.105.590,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 9 | 5 | 2024 | 9 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 9 | 9 | 2024 | 9 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 11 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 10 | 5 | 2024 | 10 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 10 | 9 | 2024 | 10 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/05/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 45.310.559,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 90.621.118,00 | 11 | 6 | 2024 | 11 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 135.931.677,00 | 11 | 10 | 2024 | 11 | 10 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100021962**

**Certificado de modificación o anexo No.: 5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora: Sueguros mundial, tu compañoa siempre**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-18812

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 1 de 1
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 19.126.100,00 | $ 19.126.100,00 | $ 19.126.100,00 | | $ 59.474.639.74 | 65,63% |
| 2 | MOTOCICLETAS | $ 3.250.000,00 | $ 3.250.000,00 | $ 3.250.000,00 | | $ 8.726.813.66 | 9,63% |
| 3 | TRABAJO DE TOPOGRAFIA | $ 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 | | $ 7.829.664.59 | 8,64% |
| 4 | OFICINA | $ 850.000,00 | $ 850.000,00 | $ 850.000,00 | | $ 3.4.61.726.70 | 3,82% |
| 5 | ENSAYOS DE LABORATORIO | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | | $ 1.558.683.22 | 1,72% |
| 6 | COMUNICACIONES | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | | $ 1.386.503.10 | 1,53% |
| 7 | VEHICULO TIPO CAMPERO TRANSPORTES AEREOS Y/O TERRESTRES | $ 6.850.000,00 | $ 6.850.000,00 | $ 6.850.000,00 | | $ 4.984.161.49 | 5.50% |
| 8 | VIATICOS | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | | $ 2.283.652.17 | 2,52% |
| 9 | EIDCION DE INFORMES, PAPELERIA | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | | $ 915.273.29 | 1.01% |
| | | | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | | | $ - | 0,00% |
| **TOTAL** | | **$ 38.076.100,00** | **$ 38.076.100,00** | **$ 38.076.100,00** | | **$ 114.228.300,00** | **100%** |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio Intervial
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

# INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MACRO DEL PROGRAMA CAMINOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2

**CONSORCIO INTERVIAL**

**INFORME DE ACTIVIDADES SOCIALES, REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

| RESPONSABLE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| JAZMINE NARVÁEZ CERÓN | PROFESIONAL SOCIAL |  |

## TABLA DE CONTENIDO

**1. OBJETIVO PARTICULAR LOCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS 5**

**2. MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CAJIBÍO 6**

**2.1 FOTOS Y/O PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 12**
**3. MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 13**

**3.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO 13**
3.1.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 15

**3.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA 17**
3.2.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 19

**3.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA 20**
3.3.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 22

**3.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVITAS 24**
PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 25

**3.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FILADELFIA. 27**
3.5.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 29

**3.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MAZAMORRERO. 31**
3.6.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 33

**4. MUNICIPIO DE CAJIBÍO. 35**

**4.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL 35**
4.1.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 37

**4.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO 38**
4.2.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 40

**4.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA 42**
4.3.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 44

**4.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO. 45**
4.4.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 47

**4.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENEGUETA 49**
4.5.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 51

**4.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA GRANJA 52**
4.6.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 55

**4.7 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORTEGA 56**
4.7.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN 58

**5. ANEXOS 60**

**INFORME DE ACTIVIDADES SOCIALES, REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

## 1. OBJETIVO PARTICULAR LOCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS

El presente informe tiene como objetivo particular dar a conocer al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) las actividades desarrolladas con las Organizaciones de Acción Comunal, en los municipios de Santander de Quilichao y Cajibío, del departamento del Cauca, en el marco del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total".

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de trece (13) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en los municipios de Santander de Quilichao y Cajibío en el departamento de Cauca.

| MUNICIPIO | CONVENIO | VEREDAS |
|---|---|---|
| SANTANDER DE QUILICHAO | 4428 - 2023 | SAN PEDRO |
| | 4631-20233 | LA HONDA |
| | 4475-2023 | LA PALOMERA |
| | 4330 -2023 | PAVITAS |
| | 4635-2023 | FILADELFIA |
| | 4539-2023 | MAZAMORRERO |

| MUNICIPIO | CONVENIO | VEREDAS |
|---|---|---|
| CAJIBÍO | 4717-2023 | LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL |
| | 4714-2023 | EL CARMELO |
| | 4556-2023 | REMOLINO |
| | 4650-2023 | EL CRUCERO LA ESTRELLA |
| | 4586-2023 | LA GRANJA |
| | 4694-2023 | CENEGUETA |
| | 4505-2023 | ORTEGA |

## 2. MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CAJIBÍO

Entre las actividades desarrolladas están:

Durante el mes de Septiembre, se continúa recibiendo a través de WhatsApp y correo electrónico los siguientes documentos por parte de las Organizaciones de Acción Comunal (OAC) de San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega

**Hojas de vida:** Se recibieron hojas de vida de candidatos para ocupar los cargos de ingeniero residente, maestro de obra y contador. Esta información fue remitida a la interventoría para su evaluación. Posterior a la revisión, se solicitaron ajustes o documentos faltantes a los postulantes.

**Estudios y diseños:** Se recibieron Estudios de suelo, topográficos, hidráulicos e hidrológicos, así como para el diseño geométrico. Esta documentación es enviada a la interventoría para su revisión y aprobación.

**Cotizaciones:** Se solicitaron y reciben cotizaciones para la adquisición de vallas, uniformes, insumos, implementos de seguridad y otros elementos contemplados en el plan de compras, incluyendo exámenes médicos ocupacionales. Estas solicitudes se realizan y reciben a través de WhatsApp y llamadas telefónicas.

**Plan de compras:** Se solicita y recibe de las OAC la presentación de plan de compras detallado, incluyendo actividades, plazos, recursos y servicios necesarios para iniciar la ejecución de las obras.

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de las vereda de San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**03 de septiembre de 2024**

Luego de una rigurosa evaluación de las hojas de vida presentadas por las OAC, Se remitieron a través de WhatsApp y correo electrónico, oficios de aprobación a los postulantes de maestros seleccionados de las veredas de La Independencia – Michinchal, y Cenegueta.

**04 de septiembre de 2024**

Se llevó a cabo una reunión presencial el miércoles 4 de septiembre entre el equipo del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total de la regional INVIAS Cauca y equipo de la interventoría 1646 DE 2024. En este encuentro se abordaron diversos temas relacionados con el avance de los convenios.

En el mes de septiembre se recibió por medio de WhatsApp y/o correo electrónico los estudios y/o ajustes de los estudios y diseños *de las OAC* de San Pedro, Pavitas, Filadelfia, Remolino, La Granja, Cenegueta Ortega y Carmelo . Esta información fue remitida a la interventoría para su evaluación.

En el mes de septiembre se continúa recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a las OAC de San Pedro, La Honda, La Palomera, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se recibe de la OAC San Pedro, por vía WhatsApp, el registro del estado del tiempo correspondiente al mes de agosto y parte de septiembre. Asimismo, se recibe información sobre la herramienta menor que está colocara la OAC San Pedro.

Se envían a través de WhatsApp, a las OAC San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de las pólizas correspondientes a las Organizaciones de Acción Comunal (OAC) de Crucero de la Estrella, Ortega, Pavitas, Filadelfia y Mazamorrero.

Respecto a la OAC de Pavitas, se verificó que la póliza ya había sido pagada anteriormente, sin embargo, faltaba realizar la carga al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Las OAC de Filadelfia, mazamorrero, Ortega y Crucero de la Estrella posteriormente realizan el pago y envían el comprobante correspondiente.

Posteriormente, se enviaron las pólizas pagadas de Filadelfia, Pavitas y mazamorrero al INVIAS Regional Cauca, quienes procedieron a realizar la carga correspondiente al SECOP.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de las OAC San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega los siguientes antecedentes disciplinarios.

1. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
2. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
3. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
4. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
5. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
6. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
7. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a las mismas OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que las OAC San Pedro , La

Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega, quienes envían el documento a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**20 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de Mazamorrero, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Juntas de Acción Comunal y a los ingenieros residentes una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.

**26 de septiembre 2024**

Se participó en una reunión presencial con el equipo de Interventoría, Personal de invias Regional Cauca y personal de las OAC San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega, en la cual se trató diversos temas en pro avance en la ejecución de los convenios.

**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, las OAC de San Pedro, La Honda, La Palomera, Pavitas, Filadelfia, Mazamorrero, La Independencia – Michinchal, El Carmelo, Remolino, El Crucero la Estrella, La Granja, Cenegueta y Ortega un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría

## CUADRO RESUMEN DE ENTREGABLES DE HOJAS DE VIDA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OAC DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CAJIBÍO


| ENTREGABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | NÚMERO CTO | VEREDA | HOJAS DE VIDA | | | | | | COTIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | | HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE | | HOJA DE VIDA MAESTRO | | HOJA DE VIDA CONTADOR | | ESTUDIO DE SUELOS | | ESTUDIO TOPOGRAFÍCO | | ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO | | DISEÑO GEOMÉTRICO | | ENTREGA DE ESTUDIOS DISEÑOS | | |
| | | | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | |
| SANTANDER DE QUILICHAO | CTO 4428 DE 2023 | SAN PEDRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | CTO 4631-20233 | LA HONDA | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | | | | | |
| | CTO 4475-2023 | LA PALOMERA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| | CTO 4330 DE 2023 | PAVITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | CTO 4635-2023 - | FILADELFIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | CTO 4539-2023 | MAZAMORRERO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| CAJIBÍO | 4717-2023 | LA INDEPENDENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | 4714-2023 | EL CARMELO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | |
| | 4650-2023 | CRUCERO DE LA ESTRELLA | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | FALTA H.V MAESTRO |
| | 4556-2023 | REMOLINO | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | FALTA H.V MAESTRO |
| | 4694-2023 | CENEGUETA | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | | | X | | |
| | 4586-2023 | GRANJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | |
| | 4505-2023 | ORTEGA | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | FALTA H.V MAESTRO |


**CUADRO RESUMEN DE ENTREGABLES DE PLAN DE COMPRAS, COTIZACIONES, Y CRONOGRAMAS DE LAS OAC DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CAJIBÍO**

| MUNICIPIO | NÚMERO CTO | VEREDA | COTIZACIÓN VALLAS | | COTIZACIÓN UNIFORMES | | PLAN DE COMPRAS | | COTIZACIÓN INSUMOS PLAN DE COMPRAS | | COTIZACIÓN DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R |
| SANTANDER DE QUILICHAO | CTO 4428 DE 2023 | SAN PEDRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | CTO 4631-20233 | LA HONDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | CTO 4475-2023 | LA PALOMERA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | CTO 4330 DE 2023 | PAVITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | CTO 4635-2023 - | FILADELFIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | CTO 4539-2023 | MAZAMORRERO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| CAJIBÍO | 4717-2023 | LA INDEPENDENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 4714-2023 | EL CARMELO | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | |
| | 4650-2023 | CRUCERO DE LA ESTRELLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 4556-2023 | REMOLINO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 4694-2023 | CENEGUETA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | 4586-2023 | GRANJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 4505-2023 | ORTEGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| EQUIVALENTES | |
|---|---|
| E | ENTREGADO |
| R | REVISADO |
| X | ENTREGA COMPLETA |
| X | ENTREGA PARCIAL O POR AJUSTAR |


## 2.1 FOTOS Y/O PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN










| | |
|---|---|
|   |  |

## 3. MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

### 3.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de San Pedro, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda San Pedro, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de San Pedro, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se recibe de la OAC San Pedro, por vía WhatsApp, el registro del estado del tiempo correspondiente al mes de agosto y parte de septiembre. Asimismo, se recibe información sobre la herramienta menor que está colocara la OAC San Pedro.

Se envían a la OAC San Pedro, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC San Pedro, los siguientes antecedentes disciplinarios.

1. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
2. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
3. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
4. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
5. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
6. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
7. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC San Pedro, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.

Se recibe, por WhatsApp, un ajuste en la información sobre la herramienta menor que está siendo instalada por la OAC San Pedro.


**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC de San Pedro, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, vereda San Pedro utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.

### 3.1.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN





9:33
18
Martha Yorley Fern...
Estado del tiempo, desde 1 de agosto, hasta el 10 de septiembre.
9:02 a. m.
Comparto información sobre la herramienta


9:36
18
Martha Yorley Fern...
2:20 p. m.
Reenviado
MODELO AUTORIZA...
17 KB • docx
4:32 p. m.
Reenviado
MODELO ASOCIACIO...
16 KB • docx
4:32 p. m.
Reenviado
FORMATO PAGO RE...


9:40
18
Martha Yorley Fern...
PAGO RE...
16 KB • docx
4:32 p. m.
Reenviado
EXCEL ORDEN PAGO DIAN.xls
38 KB • xls
4:32 p. m.
Reenviado
MODELO AUTORIZA...
15 KB • docx
4:32 p. m.
Reenviado
MODELO


Solicitud de Documentos Contractuales
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

### 3.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de La Honda, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda La Honda, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de La Honda, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC La Honda, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC La Honda, los siguientes antecedentes disciplinarios.

1. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
2. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
3. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)

4. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
5. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
6. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
7. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC La Honda, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC La Honda, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, vereda La Honda utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 3.2.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN







### 3.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de La Palomera, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda La Palomera, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de La Palomera, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC La Palomera, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC La Palomera, los siguientes antecedentes disciplinarios.

1. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
2. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
3. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
4. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
5. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
6. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
7. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC La Palomera, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, la OAC La Palomera, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda La Palomera utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 3.3.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN




2:07
4G
19
Maria AMALFI GRA...
en línea
Reenviado
MODELO AUTORIZA...
17 KB • docx
4:56 p. m.
Reenviado
MODELO ASOCIACIO...
16 KB • docx
4:56 p. m.
Reenviado
FORMATO PAGO RE...
16 KB • docx
4:56 p. m.


4:22
5G
19
Maria AMALFI GRA...
Hoy
Reenviado
ACTUAL PLAN DE COMPRAS...
732 KB • xlsx
11:58 a. m.
Buenos días señora Jazmin. Deseo se encuentre muy bien ❤️ envio plan de compras placa huella vereda de la palomera.


2:08
4G
19
Maria AMALFI GRA...
en línea
Ayer
Asunto: Convocatoria a Reunión
Estimados señores representantes de Junta de Acción Comunal e ingenieros residentes:
Por medio de la presente, se les invita a una reunión que se llevará a cabo en las instalaciones


Solicitud de Documentos Contractuales
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

### 3.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVITAS

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de Pavitas, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda Pavitas, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC Pavitas, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de las póliza correspondientes a la Organizaciones de Acción Comunal (OAC) Pavitas.

**18 de septiembre de 2024**

Se verificó que la póliza de la OAC de Pavitas ya había sido pagada anteriormente, sin embargo, faltaba realizar la carga al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Posteriormente, se envió la póliza pagada de Pavitas al INVIAS Regional Cauca, quienes procedieron a realizar la carga correspondiente al SECOP.

Se saca de la OAC Pavitas, los siguientes antecedentes disciplinarios.

8. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
9. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
10. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
11. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
12. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
13. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
14. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC Pavitas, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, la OAC de Pavitas, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría

En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda Pavitas utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.
- Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)
- Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5

## PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN













### 3.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FILADELFIA.

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de Filadelfia, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda Filadelfia, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de Filadelfia, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC Filadelfia, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de la póliza correspondientes a la OAC Filadelfia.

**18 de septiembre de 2024**

Personal de la OAC Filadelfia, Realizan y envían por WhatsApp, el pago de la póliza correspondiente. Posteriormente se enviaron esta póliza al INVIAS Regional Cauca, quienes procedieron a realizar la carga correspondiente al SECOP.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC Filadelfia, los siguientes antecedentes disciplinarios.

15. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
16. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
17. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
18. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
19. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
20. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
21. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC Filadelfia, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, la OAC de Filadelfia, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda Filadelfia, utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.

### 3.5.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN








2:45
19
Manuel Toconas Ja...
OFI-024-CO-APROBACIÓN...
1 página • 142 K...
11:47 a. m.
viernes
Reenviado
OFI-045-CO-REVISIÓN DIS...
24 páginas • 2,3..
3:31 p. m.


3:05
20
Ing Filadelfia Franc...
las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el próximo jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el objetivo de abordar diversos asuntos relacionados con el convenio 4635-2023 . Agradecemos su puntual asistencia. Atentamente, Consorcio Intervial


2:23
19
Contadora Filadelfi...
Reenviado
MODELO AUTORIZA...
17 KB • docx
5:42 p. m.
Reenviado
MODELO ASOCIACIO...
16 KB • docx
5:42 p. m.
Reenviado
FORMATO PAGO RE...
16 KB • docx
5:42 p. m.


2:47
19
ContFiladelfia Y Pa...
Adjunto formatos para los contadores . Estos formatos fueron enviados por los ingenieros. Los formatos en su mayoría tiene que ver con el plan de compras, una vez se vayan hacer los desembolsos. Se deben imprimir firmar y luego escanear no aceptan firma

### 3.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MAZAMORRERO.

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de Mazamorrero, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda Mazamorrero, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de Mazamorrero, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC Mazamorrero, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de las pólizas correspondientes a las Organización de Acción Comunal (OAC) de Mazamorrero.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de las póliza correspondiente a las Organización de Acción Comunal (OAC) Mazamorrero. Ante lo cual la OAC posteriormente realiza el pago y envía el comprobante correspondiente."

Se saca de la OAC Mazamorrero, los siguientes antecedentes disciplinarios.

22. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
23. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
24. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
25. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
26. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
27. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
28. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC Mazamorrero, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**20 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de Mazamorrero, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, la OAC de Mazamorrero, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría
En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda Mazamorrero utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 3.6.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN





10:47
23
Nilma Diaz JAC Ma...
t. vez hoy a la(s) 10:33 a. m.
1:28 p. m.
viernes
Eliminaste este mensaje.
5:25 p. m.
Ayer
Llamada
Sin respuesta
5:01 p. m.
Llamada
Sin respuesta
5:07 p. m.


10:48
23
CRISTIAN CASTILL...
8:31 a. m.
el recibo no me lo deja descargar todavia
8:34 a. m.
pero ya pague
8:34 a. m.
Comprobante de pago en lin...
1 página • 15 KB...


10:50
23
Jimena Hurtado C...
t. vez hoy a la(s) 10:49 a. m.
Reenviado
Contrato de obra o labo...
317 KB • docx
10:50 a. m.
Este es un formato de modelo de contrato. Igualmente hay que revisar de acuerdo a las indicaciones que dio la Ing Aideni. Es un modelo que me compartió otra Interventoria


Solicitud de Documentos Contractuales
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

## 4. MUNICIPIO DE CAJIBÍO.

### 4.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de La Independencia – Michinchal, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda La Independencia – Michinchal, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de La Independencia – Michinchal, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC La Independencia – Michinchal, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC La Independencia – Michinchal, los siguientes antecedentes disciplinarios.

29. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
30. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
31. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
32. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
33. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
34. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
35. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC La Independencia – Michinchal, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC de Independencia – Michinchal, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda Independencia – Michinchal,  utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 4.1.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN







## 4.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de El Carmelo, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda El Carmelo, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de El Carmelo, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC El Carmelo, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC El Carmelo, los siguientes antecedentes disciplinarios.

36. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
37. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
38. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
39. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
40. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
41. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
42. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC El Carmelo, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.

**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, la OAC El Carmelo, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda El Carmelo utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 4.2.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN








1:54
18
CARMELO -Ing -VE...
para ver la info. del contacto
Asunto:
Convocatoria a Reunión
Estimados señores representantes de Junta de Acción Comunal e ingenieros residentes:
Por medio de la presente, se les invita a una reunión que se llevará a cabo en las instalaciones de INVIAS


1:36
18
AIDENI BOLAÑO In...
9:36 a. m.
REDAM.pdf
1 página • 126 K...
9:51 a. m.
Redam CARMELO
9:52 a. m.
Reenviado
cc-ccd (2).pdf
1 página • 126 K...
9:56 a. m.


1:54
18
CARMELO -Ing -VE...
para ver la info. del contacto
Asunto:
Convocatoria a Reunión
Estimados señores representantes de Junta de Acción Comunal e ingenieros residentes:
Por medio de la presente, se les invita a una reunión que se llevará a cabo en las instalaciones de INVIAS


10:43
21
Jose Edwin Polanc...
COMUNAL CARMELO
Respetuosamente nos dirigimos a ustedes para solicitar la entrega de la documentación solicitada por los ingenieros de interventoría, la cual resulta indispensable para el avance del proyecto.
Como es de su

### 4.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC El Crucero de la Estrella, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda El Crucero de la Estrella, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de El Crucero de la Estrella, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC El Crucero de la Estrella, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de las póliza correspondiente a las Organización de Acción Comunal (OAC) El Crucero de la Estrella. Ante lo cual la OAC posteriormente realiza el pago y envía el comprobante correspondiente."

Se saca de la OAC El Crucero de la Estrella, los siguientes antecedentes disciplinarios.

43. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
44. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
45. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
46. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
47. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
48. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
49. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC El Crucero de la Estrella, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**

Se envía, por WhatsApp, la OAC El Crucero de la Estrella, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría

En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda El Crucero de la Estrella utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 4.3.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN














## 4.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO.

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de Remolino, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda de Remolino, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de Remolino, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC de Remolino, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC de Remolino, los siguientes antecedentes disciplinarios.

50. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
51. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
52. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
53. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
54. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
55. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
56. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC de Remolino, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC de Remolino, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría




En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda de Remolino utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.

### 4.4.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN



<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

## 4.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENEGUETA

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC de Cenegueta, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda de Cenegueta, él envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC de Cenegueta, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC de Cenegueta, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC de Cenegueta, los siguientes antecedentes disciplinarios.

57. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
58. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
59. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
60. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC

61. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
62. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
63. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC de Cenegueta, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.

**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC de Cenegueta, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda de Cenegueta, utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 4.5.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN







## 4.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA GRANJA

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC La Granja, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda La Granja, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC La Granja, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC La Granja, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se saca de la OAC La Granja, los siguientes antecedentes disciplinarios.

64. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
65. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
66. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
67. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
68. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
69. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
70. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC La Granja, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC La Granja, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda La Granja, utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.
- Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1
- Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)
- Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5



### 4.6.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN



| | |
|---|---|
|  |  |

## 4.7 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORTEGA

Entre las actividades desarrolladas están:

En el mes de septiembre se continuó recibiendo, a través de correo electrónico y WhatsApp, de parte las OAC Ortega, los siguientes documentos:

- Plan de trabajo y de compras detallado, incluyendo cotizaciones.
- Ajustes a los estudios y diseños para su revisión y aprobación.
- Programa de obra e inversiones.
- Fuentes de materiales a utilizar en la obra, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo las cotizaciones correspondientes.
- Cronograma de actividades

En el mes de septiembre se coordina con los encargados de la vereda Ortega, el envió de registro fotográfico de la instalacion del Buzón de Sugerencias, la cartelera informativa y los formatos PQRS.

**9 de septiembre de 2024**

Se reitera formalmente a la OAC Ortega, a través de WhatsApp y correo electrónico, la solicitud de entrega de la documentación pendiente requerida por los ingenieros de interventoría.

**12 de septiembre de 2024**

Se envían a la OAC Ortega, a través de WhatsApp, los formatos para apertura de cuentas, proporcionados por los ingenieros, los cuales deben ser diligenciados por los contadores.

**17 de septiembre de 2024**

Se solicita formalmente, a través de WhatsApp, la revisión y gestión para el pago de las póliza correspondiente a las Organización de Acción Comunal (OAC) Ortega, Ante lo cual la OAC posteriormente realiza el pago y envía el comprobante correspondiente."

Se saca de la OAC Ortega, los siguientes antecedentes disciplinarios.

71. Procuraduría General de la Nación: Resoluciones (RL)
72. Procuraduría General de la Nación: Expedientes de la OAC
73. Contraloría General de la República: Resoluciones (RL)
74. Contraloría General de la República: Expedientes de la OAC
75. Antecedentes judiciales: Resoluciones (RL)
76. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Resoluciones (RL)
77. Registro de Deudores Morosos (REDAM): Resoluciones (RL)

Adicionalmente, se solicita a la misma OAC la documentación correspondiente al Registro de Deudores Morosos (REDAM). Se confirma que la OAC Ortega, ha enviado dicha documentación a través del mismo medio de comunicación.

La información recopilada se envió a la Ingeniera Residente de Interventoría.

**24 de septiembre de 2024**

Se envía, por WhatsApp, a los representantes de la Junta de Acción Comunal y a los ingenieros residentes, una convocatoria a reunión a realizarse en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, el jueves 26 de septiembre a las 10:00 a.m., con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados con los convenios.


**27 de septiembre 2024**


Se envía, por WhatsApp, la OAC Ortega, un modelo de contrato para obreros. Se les solicita revisar detenidamente el documento y realizar los ajustes necesarios, siempre considerando las directrices proporcionadas por la interventoría


En el mes de septiembre, se realizó los siguientes documentos del Plan de Gestión Social' y se cargó a en OneDrive del municipio de Santander de Quilichao, Vereda Ortega, utilizando la cuenta de correo electrónico Hotmail:


- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.


### 4.7.1 PANTALLAZOS DE WHATSAPP, FOTOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN





1:32
18
AIDENI BOLAÑO In...
DE COMPRAS...
884 KB • xlsx
Para compartirle a Mazamorrero
12:28 p. m.
Ok ing muchas gracias
12:36 p. m.
Reenviado
Ajuste E&D PH Ortega.rar
8,8 MB
2:11 p. m.
Estudios ORTEG
2:13 p. m.


3:16
23
TULIO HERNAN G...
OFI-042-CO-REITERACION...
1 página • 150 K...
1:38 p. m.
Buena tarde, espero se encuentre muy bien. Envío oficio enviado por los ingenieros de interventoria. Muchas gracias
1:45 p. m.


3:16
23
Berto Fiscal Tulio...
Asunto: Convocatoria a Reunión con JAC
Estimados señores representantes de Junta de Acción Comunal e Ingenieros Residentes de Obra
Por medio de la presente, se les invita a una reunión que se llevará a cabo en las instalaciones


JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

## 5. ANEXOS

- Registro Fotográfico PQR Anexo 13.
- Registro Fotográfico socialización Anexo 13.
- Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2) (Pavitas, La Granja)
- Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5 (Pavitas, La Granja)
- Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1 5 (La Granja)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO | **CONTRATO N°** | 4428 DE 2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar




Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | FECHA ELABORACIÓN | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO | **CONTRATO N°** | 4428 DE 2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA | **CONTRATO N°** | 4631-20233 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS


Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA | **CONTRATO N°** | 4631-20233 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial




Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA | **CONTRATO N°** | 4475-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA | **CONTRATO N°** | 4475-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 18 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAVITAS | **CONTRATO N°** | 4330 - 2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | FECHA ELABORACIÓN | 18 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAVITAS | **CONTRATO N°** | 4330 - 2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 19 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA | **CONTRATO N°** | 4635-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 18 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA | **CONTRATO N°** | 4635-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 18 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MAZAMORRERO | **CONTRATO N°** | 4539-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS




Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 18 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MAZAMORRERO | **CONTRATO N°** | 4539-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL | **CONTRATO N°** | 4717-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS


Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | FECHA ELABORACIÓN | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL | **CONTRATO N°** | 4717-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

| | FECHA ELABORACIÓN | 15 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO | **CONTRATO N°** | 4714-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |




Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 15 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO | **CONTRATO N°** | 4714-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial




Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA | **CONTRATO N°** | 4650-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR,



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) | |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA | **CONTRATO N°** | 4650-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción  Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 16 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO | **CONTRATO N°** | 4556-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS




Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 16 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO | **CONTRATO N°** | 4556-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENEGUETA | **CONTRATO N°** | 4694-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar




Descripción Instalación de Formato PQRS




Descripción Instalación de Formato PQRS


Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 17 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENEGUETA | **CONTRATO N°** | 4694-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción  Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | DE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 15 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA | **CONTRATO N°** | 4586-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción:Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | DE | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 15 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) | |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA | **CONTRATO N°** | 4586-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción  Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 16 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORTEGA | **CONTRATO N°** | 4505-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción: Entrega de Buzón y formatos PQR, a persona donde se va a instalar



Descripción Instalación de Formato PQRS



Descripción Instalación de Formato PQRS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | 16 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORTEGA | **CONTRATO N°** | 4505-2023 | **FICHA PREDIAL ID:** | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTERVIAL | **CONTRATO N°** | 1646 - 2024 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** | | | | |




Descripción:Envió pieza comunicativa por WhatsApp



Descripción:Socialización inicial



Descripción:Socialización inicial



Descripción Tramo a intervenir

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA**<br>**PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | CÓDIGO | | |
| | | VERSIÓN | | |
| | | PÁGINA | | DE |

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA | | |
| **No. Convenio Solidario** | 4586-2023 | **No. Contrato de Interventoría** | 1646 DE 2024 |
| **Objeto de Convenio Solidario** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | **Objeto de Contrato de Interventoría** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"– LOTE 2 |
| **PUNTO DE REFERENCIA INICIAL** | PR 0+000 con coordenadas latitud: 2,6471 y longitud: -76,6060 | | |
| **PUNTO DE REFERENCIA FINAL** | PR 01 600 con coordenadas latitud: 2,6529 y longitud: -76,6172, de la Vía Cajibío – Pedregosa | | |

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

| | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO DANE | VEREDA | DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN EN EL MAPA** | CAUCA | CAJIBÍO | 19130 | LA GRANJA | CONSTRUCCIÓN DE<br>158 ML DE PLACA HUELLA |



## 3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

### 3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

| Nombre completo | Cargo | Genero | Ciclos de Edad | Teléfono | Correo electrónico | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA | PRESIDENTE | Femenino [x]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [x]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | **3148201913** | juntadeaccionlagranja@gmail.com | C.C . 1060802942 Edad 31 Años |
| JAIRO MIRANDA USSA | VICEPRESIDENTE | Femenino [ ]<br>Masculino [x]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [x]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | **3137985038** | juntadeaccionlagranja@gmail.com | C.C 76351045 Edad 46 Años |
| ANGIE LORENA FLOR CHATE | TESORERO (A) | Femenino [x]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [x]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | **3103301365** | juntadeaccionlagranja@gmail.com | C.C 10,60,805028 Edad 28 Años |
| ELADIO TOMBE FAJARDO | SECRETARIO (A) | Femenino [ ]<br>Masculino [x]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | **3117792339** | juntadeaccionlagranja@gmail.com | C.C 76229151 Edad 53 Años |
| ISAIAS FLOR ZUÑIGA | FISCAL PPAL. | Femenino [ ]<br>Masculino [x]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [x]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | **3218635288** | juntadeaccionlagranja@gmail.com | C.C 1060800078 Edad 36 Años |
| JOSE NAZARIO SUAREZ SANCHEZ | CONTADOR | Femenino [ ]<br>Masculino [x]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [x]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | **3155639966** | jonasu491@gmail.com | C.C 76350530 Edad 28 Años |
| | | Femenino [ ]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | | | |
| | | Femenino [ ]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | | | |
| | | Femenino [ ]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | | | |
| | | Femenino [ ]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | | | |
| | | Femenino [ ]<br>Masculino [ ]<br>Otro [ ] | Adolescencia (12- 17 años) [ ]<br>Juventud (18- 28 años) [ ]<br>Adultez (29 - 59 años) [ ]<br>Persona mayor (60 años o mas) [ ] | | | |

## 3.2 Tipo de suelo

| | |
|---|---|
| Suelo Rural Productivo [x] | **Nota: El programa está enfocado en tramos rurales.** |
| Suelo Rural Natural [ ] | |

## 3.3 Actividades productivas:

### 3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Frutícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Hogar | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Minería | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Comercial | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Ecoturismo | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Piscicultura | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Forestal | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Porcícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Turismo | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Ganadero | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | | | | |
| Agrícola | Si (1) [x] | No (0) [ ] | | | | | |

Otra ¿Cuál? _____

### 3.3.2 Actividad productivas No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Frutícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Hogar | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Minería | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Comercial | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Ecoturismo | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Piscicultura | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Forestal | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Porcícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Turismo | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Ganadero | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | | | | |
| Agrícola | Si (1) [x] | No (0) [ ] | | | | | |

Otra ¿Cuál? _____

### 3.3.3 Actividad productivas No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Frutícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Hogar | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Minería | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Comercial | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Ecoturismo | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| | [ ] | [ ] | | | [ ] | [ ] | |
| Piscicultura | Si (1) | No (0) | | Forestal | Si (1) | No (0) | |
| Porcícola | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | Turismo | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | |
| Ganadero | Si (1) [ ] | No (0) [ ] | | | | | |
| Agrícola | Si (1) [x] | No (0) [ ] | | | | | |

Otra ¿Cuál? _____

### 3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad avícola | ¿Qué producto? | | Actividad ganadera | ¿Qué producto? | |
| Actividad frutícola | ¿Qué producto? | | Actividad minera | ¿Qué producto? | |
| Actividad forestal | ¿Qué producto? | | Actividad hogareña | ¿Qué producto? | |
| Actividad agrícola | ¿Qué producto? | Caña de azúcar (panela), café (Pergamino), yuca (como materia prima para sacar almidón).. | Actividad porcícola | ¿Qué producto y/o derivado? | |
| Actividad piscícola | ¿Qué producto? | | | | |
| Actividad ecoturística | ¿Qué actividades y/o servicios? | | Actividad turística | ¿Qué actividades y/o servicios? | |
| Actividad comercial | ¿Qué actividad y/o servicio y/o producto? | | | | |
| Otra ¿Cuál? | | | ¿Qué producto y/o derivado y/o servicio? | | |

## 3.4 Infraestructura y equipamiento

### 3.4.1 Tipo vial

**Seleccione una única respuesta:** ¿Con cuál tipo vial se conecta el tramo intervenido y la comunidad usa con mas frecuencia para movilizarse?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vía primaria | Si [ ] | No [ ] | ¿Cuál? | |
| Via secundria | Si [ ] | No [ ] | ¿Cuál? | |
| Vía terciaria | Si [x] | No [ ] | ¿Cuál? | Cajibío, Marcongo, San Francisco, San Antonio |
| Otro: | Si [ ] | | | |
| ¿Cuál? | | | ¿Cuál? | |

### 3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento emplea en trasladarse desde la vereda hasta los siguientes lugares?

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Educativo | Horas | | Minutos | 5 | ¿Cuál? | I.E La Granja Sede La Aurelia |
| Centro de Salud | Horas | | Minutos | 30 | ¿Cuál? | Hospital Nivel I San Juan Bautista |
| | | | | | | Juzgados |
| Centro de Servicios | Horas | | Minutos | 30 | ¿Cuál? | |
| Centro Cultural | Horas | | Minutos | 30 | ¿Cuál? | Casa de Justicia |
| Centro de Acopio | Horas | | Minutos | 30 | ¿Cuál? | Galeria |
| Otro | Horas | | Minutos | | ¿Cuál? | |

### 3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 1 [ ] | (ranchos, bahareque, madera reciclable, cambuche) | 1% |
| Tipo 2 [x] | (mampostería o prefabricados) | 99% |
| Tipo 3 [ ] | (hasta 2 niveles con buena calidad de construcción) | |
| Tipo 4 [ ] | | |

Otro ¿Cuál? _____

### 3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de Agua (1) | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | ¿Qué tipo? | APC Administracion Publica Cooperativa De Cajibío, Alcantarillado |
| Internet (2) | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | ¿Qué tipo? | MUNDO TIC'S en la Escuela |
| Alcantarillado (3) | Si (1) | [ ] | No (0) | [x] | ¿Qué tipo? | Posos septicos |
| Energía (4) | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | ¿Qué tipo? | CEO Electrica . |
| Otro (5) | Si (1) | [ ] | No (0) | [x] | ¿Qué tipo? | |

## 3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

### 3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Comunal | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | ¿Cuál? | Salón comunal la Granja |
| Comedor Comunitario | Si (1) | [ ] | No (0) | [x] | ¿Cuál? | |
| Polideportivo | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | ¿Cuál? | |
| Centro Cultural | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | ¿Cuál? | Salón Cultural La Granja |
| Parque infantil | Si (1) | [ ] | No (0) | [x] | ¿Cuál? | |
| Otros | | | | | ¿Cual? | Lote para cancha de Futbol |

### 3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

"La comunidad se une fervientemente en torno a la novena en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, celebrada durante el mes de junio. Las actividades incluyen misas solemnes y procesiones nocturnas. Además, se conmemora el Día de la Madre con una celebración especial que incluye la entrega de tortas y brindis. Para fomentar la actividad física y la sana convivencia, se organizan encuentros deportivos para todas las edades a lo largo del año, con una frecuencia de tres veces por semana."

### 3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpas (1) | [ ] | Cantidad aprox.. | 0 | Proyectores de video (5) | [ ] | Cantidad aprox… | 1 |
| Cabinas de sonido (2) | [ ] | Cantidad aprox.. | 0 | Sillas de plástico (6) | [x] | Cantidad aprox… | 95 |
| Impresoras (3) | [ ] | Cantidad aprox.. | 0 | Mesas de plástico (7) | [ ] | Cantidad aprox… | 7 |
| Computadoras (4) | [x] | Cantidad aprox.. | 1 | Herramientas para el agro (8) | [ ] | Cantidad aprox… | 0 |
| Otros (11) | [ ] | Cuales | 0 | Cantidad aprox.. | 10 Utensilios de Cocina. | | |

## 4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

### 4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda. 800

### 4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su verada habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personas en condición de discapacidad | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox.. | 10 |
| Adultos mayores | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox. | 150 |
| Niñas, niños y adolescentes | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox.. | 300 |
| Comunidad LGTBIQ+ | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox.. | 0 |
| Víctimas del conflicto | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox.. | 800 |
| Mujeres cabeza de hogar | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox. | 100 |
| Campesinado | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox. | 720 |
| Comunidades Étnicas | Si (1) | [x] | No (0) | [ ] | Cantidad aprox.. | 80 |

**5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL**

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vi Si (1) [x] No (0) [ ] ¿Cuál? Mingas 3 al año

**6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL OAC (AREA INFUENCIA DEL MUNICIPIO)**

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o tiene apoyo el OAC, para el desarrollo de sus actividades?

| Institucionales (privado y público) | Educativos | Organizaciones sociales | Habitantes | Otros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| La Alcaldía de Cajibío a colaborado con viajes de Balastros y maquinaria para arreglo de Vías. | El Sena colaboro con capacitaciones de cooperativismo, socio empresarial, Manualidades. | AICMA brindo capacitación en prevención y desminados humanitarios. | | | |

**7. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR O TRAMO**

La mejora de la vía sin pavimentar es un proyecto crucial para la región, ya que permitirá una mejor conexión con Cajibío, Marcongo, San Francisco, San Antonio. Este proyecto tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de la población de estas zonas, facilitando el transporte de personas, productos Agrícolas como: agrícolas: Caña de azúcar (panela), café (Pergamino), yuca (como materia prima para sacar almidón)., así como el acceso a servicios básicos como la educación y la salud. Adicionalmente, la mejora de la vía impulsará las actividades productivas de la región, aumentando la eficiencia en el transporte de productos y la comercialización, lo que se traducirá en un mayor desarrollo económico para las comunidades..

**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA**



**Descripción:** Socializaciòn Inicial



**Descripción: Socializaciòn Inicial**



**Descripción**: Entrega Buzón PQR



**Descripción**: Instalación PQR

**NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el Formato MSOAMB-MN-IN-3-FR-1 FICHA SOCIOECONOMICA**

**9. FIRMAS**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN | Gladis Rocio Flor |
| FIRMA PROFESIONAL SOCIAL | |
| NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL | JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERÓN |
| TARJETA PROFESIONAL | 128604 |

FECHA: DIA 23 MES 09 AÑO 2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSION SOCIAL | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| ¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1? | | PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No.<br>(No. versión actualizada) | 1 | FECHA | 30 SEPTIEMBRE 2024<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|

**1. DATOS DEL PROYECTO**

| UNIDAD EJECUTORA | Subdirección de Vías Regionales | OBJETO DEL CONTRATO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | Dirección Territorial Cauca | | |

| PROVISIONES CONTRACTUALES: | VALOR INICIAL | VALOR ACTUALIZADO | PROVISIONES SOCIALES: | VALOR INICIAL | VALOR ACTUALIZADO | No. CONTRATO DE OBRA / AÑO | 4586-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | $ - | $ - | SOCIAL | | $ - | | |
| AMBIENTAL | $ - | $ - | SOCIOAMBIENTAL | | $ - | No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO | 1646 -2024 |
| PREDIAL | $ - | $ - | SOCIOPREDIAL | | $ - | | |
| SOSTENIBILIDAD | $ - | $ - | ¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ? | | | SI ☐ | No ☒ |

**2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| NOMBRE DEL INSUMO O ITEM | | | | MEDIDA A EJECUTAR | | | | | DESCRIPCION DE COSTOS | | | | TRÁMITE Marcar con una X | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO / FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | CONTROL | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN | CORRECCIÓN | COMPENSACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL ($) | REEMBOLSO DE GASTOS | ÍTEM NO PREVISTO | |
| C2 | Socializaciones | | Socialización Inicio: Refrigerios | | | | | | | | $ - | | | | |
| C2 | Socializaciones | | Socialización Inicio: (sonido, video beam, otros) | | | | | | | | $ - | | | | |
| C2 | Socializaciones | | Socialización Cierre: Refrigerios | | | | | | | | $ - | | | | |
| C2 | Socializaciones | | Socialización Cierre: (sonido, video beam, otros) | | | | | | | | $ - | | | | |
| C2 | Socializaciones | | Socialización Cierre: Evento "Abriendo Caminos de la Paz Total" (según actividad seleccionada por el OAC) | | | | | | | | $ - | | | | |
| C2 | Socializaciones | | Piezas comunicativas | | | | | | | | $ - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**3. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOPREDIALES DELCONTRATO DE OBRA**

| NOMBRE DEL INSUMO O ITEM | | | | MEDIDA A EJECUTAR | | | | | DESCRIPCION DE COSTOS | | | | TRÁMITE Marcar con una X | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO / FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | CONTROL | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN | CORRECCIÓN | COMPENSACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL ($) | REEMBOLSO DE GASTOS | ÍTEM NO PREVISTO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS | $ - | E | VALOR TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO | $ - |
| B | VALOR BASICO | $ - | F | OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS | $ - |
| C | VALOR IVA | $ - | G | VALOR BASICO TOTAL GESTION SOCIOAMBIENTAL | $ - |
| D | VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA | $ - | H | VALOR BASICO TOTAL GESTION SOCIOPREDIAL | $ - |

**5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

**6. FIRMAS**

Firma
Nombre: **GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA**
**Representante Legal Contratista** ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.:

Firma NO APLICA
Nombre:
**Profesional Social Contratista**
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**Representante Legal Interventoría** ☐ **Apoderado** ☐
Cedula .: 1.001.276.642

Firma
Nombre: **JAZMINE NARVAEZ CERON**
**Profesional Social Interventoría**
Matrícula Profesional No.: 128604

**NOTA:**
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas .
2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios.
3. La aprobación del Plan de Inversión Social esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social
4. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solcitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **DEL** | 1 SEPTIEMBRE 2024<br>(Día / Mes / Año) | **AL** | 30 SEPTIEMBRE 2024<br>(Día / Mes / Año) | FECHA | 24 SEPTIEMBRE 2024<br>(Día / Mes / Año) | | |
| **UNIDAD EJECUTORA** | | Subdirección de Vías Regionales | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** | Dirección Territorial Cauca | **ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto) | **INICIAL** | | |

## 1. DATOS DEL PROYECTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | No licenciado | **RESOLUCIÓN No.** (aplica para proyectos licenciados) | | FECHA (Día / Mes / Año) | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | | **No. PROCESO SECOP** | **SPSC-CD-CS-974-2023** | |
| **RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA** | | | | | | |

| | | | **RAZÓN SOCIAL** | **NIT** | **Participación** |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PERSONA JURÍDICA** | Otra: | **PARTICIPANTES** | *JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA* | 817005881-9 | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Sumatoria ∑** | | **100** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIT** | 817005881-9 | **Registro de cambios:** | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA** | JUAN CARLOS TAIMAL GARCÉS (Ingeniero residente de obra) | | | | | | | | |
| **CONTRATO (No. / año)** | 4586-2023 | | | | | | | | |
| **FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)** | 20/12/2023 | | | | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10/10/2024 | | | | | | | | |
| **PLAZO (meses)** | 9,833333333 | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN** | VEREDA LA GRANJA | | | | | | | | |
| **TELÉFONOS** | 3148201713 | | | | | | | | |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | juntadeaccionlagranja@gmai.com | | | | | | | | |
| **AIU** | **%** | | **A** | **%** | **i** | **%** | **U** | **%** | |
| **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO** | | | | | $ | | | - | |
| **VALOR IVA DEL CONTRATO** | $ - | | | | $ | | | - | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 199.747.169 | | **RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES** | | $ | | | - | |
| **VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD** | $ - | | | | $ | | | - | |
| **VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL** | $ - | | | | $ | | | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2" | **No. PROCESO SECOP** | **CO1.SLCNTR.12783575** |
| **RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA** | | | |

| | | | **RAZÓN SOCIAL** | **NIT** | **Participación** |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PERSONA JURÍDICA** | Consorcio | **PARTICIPANTES** | *CONSORCIO INTERVIAL* | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Sumatoria ∑** | | **100** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIT** | 901828484-4 | **Registro de cambios:** | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** | NELSON VARGAS ALMARIO | | | | | | | | |
| **CONTRATO (No. / año)** | 1646 de 2024 | | | | | | | | |
| **FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)** | 11/06/2024 | | | | | | | | |
| **PLAZO (meses)** | | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN** | Carrera 4 A # 26 N - 23 Barrio Villa Docente | | | | | | | | |
| **TELÉFONOS** | 3133727612 | | | | | | | | |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | consorciointervial718@gmail.com | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO** | $ 380.761.000 | | | | $ | | | - | |
| **VALOR IVA DEL CONTRATO** | $ 72.344.590 | | **RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES** | | $ | | | - | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 453.105.590 | | | | $ | | | - | |
| **VALOR PROVISIÓN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA (Veedurías Ciudadanas)** | | | | | $ | | | - | |

## 2. PERSONALSOCIAL VINCULADO AL PROYECTO

| Nombre | Profesión | Cargo | % de Dedicación | No. Celular | Dirección electrónica | Personal aprobado mediante (No. Oficio / Fecha): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON VARGAS ALMARIO | ingeniera civil | Otro: | 17% | 3118727907 | consorciointervial718@gmail.com | |
| AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ | ingeniero civil | Otro: | 75% | 301 3391447 | consorciointervial718@gmail.com | |
| YENNI CLAUDIA FERNÁNDEZ BENÍTEZ | ingeniera ambiental | Otro: | 10% | 3218496871 | consorciointervial718@gmail.com | |
| JAZMINE NARVAEZ CERON | Psicologa | Profesional Social interventoría | 75% | 3217651536 | consorciointervial718@gmail.com | |
| GLORIA ESTEFANIA QUINTERO DIAZ | Tecnólogo en salud ocupacional | Otro: | 75% | 3155428604 | consorciointervial718@gmail.com | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

| PERIODO DEL | 1 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año) | AL | 30 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año) | FECHA | 24 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | Subdirección de Vías Regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL | Dirección Territorial Cauca | | |

**3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR**

Construcción de 158 metros lineales de placa huella.

**4. GESTIÓN SOCIAL APROBADA POR LA INTERVENTORÍA**

| No. | Proyectos de gestión social - PAGA | APROBACIÓN | Justificación: |
|---|---|---|---|
| C1 | Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario | Aprobado | YA FUE INSTALADO EL BUZON SE SUGERENCIAS |
| C2 | Información y Divulgación | | |
| C3 | Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos | | |
| C4 | Recuperación del Derecho de Vía | | |
| C5 | Cultura Vial y Participación Comunitaria | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| No. | Obligaciones relacionados con el medio socioeconómico - Licencia Ambiental | Descripción de principales actividades: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**5. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**

| Tramo | Nombre tramo | Rango PR | | Municipio | Departamento | Otras áreas de intervención | Municipio | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | vereda La Granja | PR 0+000 con coordenadas latitud: 2,6471 y longitud: -76,6060 | PR 01 600 con coordenadas latitud: 2,6529 y longitud: -76,6172, de la Vía Cajibío – Pedregosa | CAJIBÍO | CAUCA | | | |
| Tramo 2 | | | | | | | | |
| Tramo 3 | | | | | | | | |
| Tramo 4 | | | | | | | | |
| Tramo 5 | | | | | | | | |

**6. CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**

**6.1. Identificación de Equipamientos o Servicios Públicos**

| TIPO DE EQUIPAMIENTO O SERVICIO PÚBLICO | No. Total por tipo | Descripción | Nombre | Tramo | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamientos deportivos, recreativos y servicios básicos | | Instalación deportiva | | | |
| Equipamientos educativos | 1 | Escuela o colegio | I.E La Granja Sede La Aurelia | | |
| Equipamientos sanitarios | 1 | Puesto de Salud | | | |
| Equipamientos culturales | | | Salón Cultural La Granja | | |
| Equipamientos de bienestar social | | Salón comunal | | | |
| Equipamientos de servicios públicos comunitarios | 1 | Energía | | | |

**6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicos**

| NOMBRE ACTOR U ORGANIZACIÓN | Teléfono | Correo electrónico | Sector | Nivel | Municipio | Departamento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Cajibio | 602 8490109 | | Público | Municipal | CAJIBÍO | CAUCA | La Alcaldía de Cajibío a colaborado con viajes de Balastros y maquinaria para arreglo de Vías. |
| Sena: | 8247678 | | | | | CAUCA | El Sena colaboro con capacitaciones de cooperativismo, socio empresarial, Manualidades |
| AICMA | [+57 1] 562 9300 | | | | | | AICMA brindo capacitación en prevención y desminados humanitarios. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**7. OBLIGACIONES SOCIALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATOS DE OBRA**

| Contrato del cual surge la obligación (No. / año) | Obligación | Entidad que lo requiere | Documento soporte de la obligación (No. / fecha) | Actividades requeridas | | Actividades pendientes | | Periodo de cumplimiento de las actividades (Mes / Año) | | Costo estimado de las actividades ($) | Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No) | Justificación de la aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad | Inicio | Cierre | | | |
| | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | | | | | | | | | $ - | | |

**8. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL**

**8.1. Consulta Previa a Comunidades Étnicas**

| N°. de radicación ante MinInterior presencia de comunidades étnicas | | FECHA | (Día / Mes / Año) | N°. de respuesta de MinInterior presencia de comunidades étnicas | | FECHA | (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Presencia de comunidades étnicas | | Grupo étnico | Pueblo | Nombre de las comunidad | Requiere consulta previa |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdos protocolizados de Consulta Previa | | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

| PERIODO DEL | 1 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año) | AL | 30 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año) | FECHA | 24 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | Subdirección de Vías Regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL | Dirección Territorial Cauca | | |

**8.2. Protección al Patrimonio Arqueológico**

| Para proteger el patrimonio arqueológico, el Contratista opta por: | Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No) | Justificación de la aprobación |
|---|---|---|
| ☐ Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico". | | |
| ☐ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente. | | |
| ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva. | | |

**8.3. Presencia de Patrimonio Cultural**

**Presencia de bienes de Interés cultural**

| Nombre del bien | Grupo patrimonial | Tipo de patrimonio cultural | Municipio | PR | Nivel declaratoria patrimonio cultural |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO**

| Punto de atención | Municipio | Departamento | Dirección y/o ubicación | Días y horarios de atención |
|---|---|---|---|---|
| Buzón | CAJIBÍO | CAUCA | GERARDO VALENCIA | Lunes a sábado de 8:00 a 5:00 pm |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Nombre responsable de atención al usuario** ELADIO TOMBE

**Teléfono:** 3117792339 **Correo electrónico:**

**10. ACTAS DE VECINDAD**

**10.1. Predios Aledaños a los Frentes de Obra** 0

**10.2. Predios Aledaños a Otras Áreas de Intervención** 0

| Tramo | No. predios por tramo | Otras áreas de intervención | No. predios por área |
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | | | |
| Tramo 2 | | | |
| Tramo 3 | | | |
| Tramo 4 | | | |
| Tramo 5 | | | |

**11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS**

| Descripción del riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**12. ANEXOS**

1. Plano de localización político administrativa del proyecto con delimitación de área de influencia del medio socioeconómico. **NO APLICA**
2. Registro fotográfico inicial.
3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR. **NO APLICA**
4. Actas de protocolización y/o seguimiento de acuerdos de Consulta Previa (si aplica). **NO APLICA**
5. Gestiones realizadas ante el ICANH. **NO APLICA**
6. Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH (si aplica). **NO APLICA**
7. Plan de trabajo. **NO APLICA**
8. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros proyectos, indicadores de cumplimiento de gestión social y/o actos administrativos). **NO APLICA**
9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1)

**Para proyectos licenciados**
Estudio de Impacto Ambiental.
Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental.
Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.

**Para proyectos no licenciados**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

**Para proyectos de mínimo impacto**
Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.

**13. FIRMAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: | Firma: |
| Nombre: GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA | Nombre: NO APLICA | Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO | Nombre: JAZMINE NARVAEZ CERON |
| Representante Legal Contratista | PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA |
| Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesi 19202-18812 | Matrícula Profesi 128604 |

**Nota:** En los numerales 2 a 11 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 31251174
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO INTERVIAL | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 901828484 | D.V. | 4 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CL 70 2W 02 | DEPARTAMENTO | HUILA | MUNICIPIO | NEIVA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | ASESORIASDJ22@GMAIL.COM | TELÉFONO | 8153010 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1001276642 | PRIMER APELLIDO | GARCIA | SEGUNDO APELLIDO | RODRIGUEZ |
| PRIMER NOMBRE | JUAN | SEGUNDO NOMBRE | CARLOS | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2024 | Mes: 09 | Año: 2024 | Mes: 10 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 8 | | $22.800.000 | | 31251174 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1075305203 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | BAUTISTA DURAN JUAN SEBASTIAN | $1.300.000 |
| CC-57306696 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5429001 | Fijo | BOLAÑO JIMENEZ AIDENI JUDITH | $4.900.000 |
| CC-1075244397 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | CAMPOS RAMIREZ NELLY | $2.250.000 |
| CC-34321284 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5711001 | Fijo | FERNANDEZ BENITEZ YENNI CLAUDIA | $3.400.000 |
| CC-1001276642 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | $1.800.000 |
| CC-25276458 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5711001 | Fijo | NARVAEZ CERON JAZMINE EUGENIA | $2.250.000 |
| CC-1075297556 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA | $2.000.000 |
| CC-12116869 | 01 | No | No | No | 19 | 1 | 5711001 | Fijo | VARGAS ALMARIO NELSON | $4.900.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1075305203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 57306696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075244397 | X | 2024-09-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 34321284 | X | 2024-09-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1001276642 | X | 2024-09-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 25276458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075297556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 12116869 | | | X | 2024-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1075305203 | PORVENIR | 30 | $1.300.000 | 0.1600000 | $208.000 | $0 | $0 | $208.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 57306696 | COLPENSIONES | 30 | $4.900.000 | 0.1600000 | $784.000 | $0 | $0 | $784.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075244397 | PORVENIR | 30 | $2.250.000 | 0.1600000 | $360.000 | $0 | $0 | $360.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 34321284 | PORVENIR | 30 | $3.400.000 | 0.1600000 | $544.000 | $0 | $0 | $544.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1001276642 | PORVENIR | 30 | $1.800.000 | 0.1600000 | $288.000 | $0 | $0 | $288.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 25276458 | COLPENSIONES | 30 | $2.250.000 | 0.1600000 | $360.000 | $0 | $0 | $360.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075297556 | PORVENIR | 30 | $2.000.000 | 0.1600000 | $320.000 | $0 | $0 | $320.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 12116869 | COLPENSIONES | 30 | $4.900.000 | 0.1600000 | $784.000 | $0 | $0 | $784.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1075305203 | SANITAS | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 100 | 0.0696000 | $90.500 |
| CC - 57306696 | SANITAS | 30 | $4.900.000 | 0.0400000 | $196.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $4.900.000 | 100 | 0.0696000 | $341.100 |
| CC - 1075244397 | SANITAS | 30 | $2.250.000 | 0.0400000 | $90.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.250.000 | 100 | 0.0696000 | $156.600 |
| CC - 34321284 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $3.400.000 | 0.0400000 | $136.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $3.400.000 | 100 | 0.0696000 | $236.700 |
| CC - 1001276642 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.800.000 | 0.0400000 | $72.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.800.000 | 100 | 0.0696000 | $125.300 |
| CC - 25276458 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $2.250.000 | 0.0400000 | $90.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.250.000 | 100 | 0.0696000 | $156.600 |
| CC - 1075297556 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $2.000.000 | 0.0400000 | $80.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.000.000 | 100 | 0.0696000 | $139.200 |
| CC - 12116869 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $4.900.000 | 0.0400000 | $196.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $4.900.000 | 100 | 0.0696000 | $341.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1075305203 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-57306696 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $4.900.000 | 0.0400000 | $196.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075244397 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $2.250.000 | 0.0400000 | $90.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-34321284 | COMFACAUCA | 30 | $3.400.000 | 0.0400000 | $136.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1001276642 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.800.000 | 0.0400000 | $72.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-25276458 | COMFACAUCA | 30 | $2.250.000 | 0.0400000 | $90.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075297556 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $2.000.000 | 0.0400000 | $80.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-12116869 | COMFACAUCA | 30 | $4.900.000 | 0.0400000 | $196.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 5 | $1.720.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.720.000 |
| COLPENSIONES | 3 | $1.928.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.928.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 3 | $338.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $338.000 | 0 | $0 | $0 | $338.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $338.000 | $0 | $0 | $338.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 5 | $574.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $574.000 | 0 | $0 | $0 | $574.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $574.000 | $0 | $0 | $574.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 8 | $1.587.100 | 0 | $0 | $0 | $1.587.100 | 0 | $0 | $1.587.100 | 0 | $0 | $0 | $1.587.100 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | 5 | $490.000 | 0 | $0 | $490.000 |
| COMFACAUCA | 3 | $422.000 | 0 | $0 | $422.000 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | $912.000 |
| PENSIONES | 2 | $3.648.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $1.587.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 2 | $912.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $7.059.100 |

OFI-029-CO

Popayán 03 de septiembre de 2024

Señora
**YIBY ANDREA HULE**
PRESIDENTA JAC VEREDA CENEGUETA
Cajibio – Cauca

**Asunto:** Aprobación Hoja de Vida Maestro de Obra

Cordial saludo,

Dando respuesta a la comunicación enviada, mediante el cual presenta la hoja de vida del maestro de obra, que propone vincular para la ejecución del convenio 4694-2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", cordialmente le informo lo siguiente:

Revisadas la hoja de vida respecto al numeral 6.1 REQUISITOS DEL PERSONAL, del anexo técnico, se pudo verificar que cumple con los criterios allí establecidos, por lo tanto, mediante el presente oficio se da aprobación al personal relacionado a continuación, y por lo tanto se autoriza su vinculación al desarrollo del convenio 4694-2023, en el momento de requerirse.

MAESTRO DE OBRA: LIBARDO HOOL GUAÑARITA, con CC: 4.617.415 de Popayán.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez

OFI-030-CO

Popayán 03 de septiembre de 2024

Señora
**LUZ AIDA VICTORIA GRUESO**
PRESIDENTA JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA
Cajibio – Cauca

**Asunto:** Aprobación Hoja de Vida Maestro de Obra.

Cordial saludo,

Dando respuesta a la comunicación enviada, mediante el cual presenta la hoja de vida del maestro de obra, que propone vincular para la ejecución del convenio 4717-2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", cordialmente le informo lo siguiente:

Revisada la hoja de vida respecto al numeral 6.1 REQUISITOS DEL PERSONAL, del anexo técnico, se pudo verificar que cumple con los criterios allí establecidos, por lo tanto, mediante el presente oficio se da aprobación al personal relacionado a continuación, y por lo tanto se autoriza su vinculación al desarrollo del convenio 4717-2023. en el momento de requerirse.

MAESTRO DE OBRA: CARLOS ALBERTO CHINGUA ROSERO, con CC: 12.748. 106 de Pasto.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez

OFI-031-CO

Popayán 06 de septiembre de 2024

Ingeniero
**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
**DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)**
Popayán – Cauca

**REFERENCIA: Contrato No. 1646 de 2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO No.1646-2024

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato de consultoría número 1646-2024 vence el próximo diez (10) de octubre del 2024 y en vista de que se cuenta con los recursos necesarios para la continuidad del mismo, comedidamente nos permitimos solicitar la prórroga del contrato en referencia, **hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2024**, para seguir atendiendo el objeto del contrato, coordinar y supervisar los trabajos adelantados por los convenios solidarios suscritos con cada una de las Juntas de Acción Comunal y el INVIAS en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

1. ANTECEDENTES

- Que el día 10 de mayo del 2024 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS y la interventoría CONSORCIO INTERVIAL, suscribimos el contrato No. 1646 de 2024, el cual tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2"

- Que, de acuerdo a la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato, el plazo de ejecución es hasta el 10 de octubre del 2024.

- Que el valor total del Contrato es de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($453.105.590,00)

- Que, en vista de que se cuenta con los recursos necesarios para la continuidad del mismo, comedidamente nos permitimos solicitar la prórroga del contrato en referencia, **hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2024**, para seguir atendiendo el objeto del contrato.

2. ESTADO ACTUAL DE LOS CONVENIOS A CARGO

A continuación, se relacionan los datos contractuales y el avance en cada uno de los Convenios a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4330 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | PAVITAS |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | $199.398.124 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | JOSE VICENTE YULE ULCUE |
| **Fecha suscripción Convenio** | 14 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 28 de diciembre de 2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 6 de febrero de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |

| | |
|---|---|
| **Actividades ejecutadas** | • Se iniciaron las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría ya recibió los respectivos informes, y están siendo revisados para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-020-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-PAVITAS, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 13 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha se ha cumplido con la entrega de los estudios y diseños. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Con oficio, OFI-025-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PAVITAS del 21 de agosto se dio aprobación a las hojas de vida del personal presentado por la JAC |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | • Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos, ciclópeos, Tubería de concreto de 90 cm, Alcantarilla. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4428 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | SAN PEDRO |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Valor del** | $201.046.023 |

| | |
|---|---|
| **Convenio** | |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | MARTHA YORLENY FERNANDEZ LARRAHONDO |
| **Fecha suscripción Convenio** | 16 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 28 de mayo de 2024 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 6 de febrero de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-022-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-SAN PEDRO, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 15 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha no se ha cumplido con la entrega de ninguno de lo requerido.<br>• Con oficio, OFI-023-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA |

| | |
|---|---|
| | SAN PEDRO del 6 de agosto, se dio aprobación a las hojas de vida del personal presentado por la JAC. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos, ciclópeos, Tubería de concreto de 90 cm, Alcantarilla. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4475 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | LA PALOMERA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | $201.001.055 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | MARIA AMALFI GRANADA |
| **Fecha suscripción Convenio** | 20 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 21 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 28 de diciembre de 2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 6 de febrero de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, y se está a la espera del envió de dichos |

| | |
|---|---|
| | informes, para aprobación por parte de la interventoría.<br>• Se remitió oficio OFI-019-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA PALOMERA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 13 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. Sin embargo, a la fecha de presentación de este informe, no se recibe lo solicitado.<br>• Se recibieron las hojas de vida del Ingeniero, y Contador, se realizaron observaciones a las hojas de vida, las cuales aún no han sido atendidas. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos, ciclópeos, Tubería de concreto de 90 cm, Alcantarilla. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4539 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | MAZAMORRERO |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | $201.313.648 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | NILMA DIAZ ABONIA |
| **Fecha suscripción Convenio** | 21 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 28 de diciembre de 2023 |

| | |
|---|---|
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 6 de febrero de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se recibieron nuevas cotizaciones para la revisión de estudios y diseños, las cuales fueron aprobadas; y se está a la espera de la presentación de los informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-010-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-MAZAMORRERO, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 13 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha no se ha cumplido con nada de lo pactado.<br>• Con oficio, OFI-009-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA MAZAMORRERO, del 6 de agosto, se dio aprobación a las hojas de vida del personal presentado por la JAC |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos, ciclópeos, Tubería de concreto de 90 cm, Alcantarilla. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4631 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | LA HONDA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Valor del Convenio** | $201.569.872 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | MARIA ANGELICA LABIO TROCHEZ |
| **Fecha suscripción Convenio** | 27 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 28 de diciembre de 2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 6 de febrero de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, y se está a la espera del envió de dichos informes, para |

| | |
|---|---|
| | aprobación por parte de la interventoría.<br>• Se remitió oficio OFI-016-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA HONDA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 14 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. Sin embargo, a la fecha de presentación de este informe, no se recibe lo solicitado.<br>• Con oficio, OFI-027-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA LA HONDA, del 15 de agosto. Se dio aprobación a las hojas de vida del Ingeniero, Maestro y Contador, presentados por la JAC. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Colocación de Concreto reforzado, colocación acero de refuerzo, Tubería de 90 Cm, rellenos compactados. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4635 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | FILADELFIA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | $200.852.158 |
| **Representante legal de la Junta de** | MANUEL ELOY TOCONAS TENORIO |

| | |
|---|---|
| **Acción Comunal** | |
| **Fecha suscripción Convenio** | 29 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 20 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 28 de diciembre de 2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 6 de febrero de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría ya recibió los respectivos informes, y están siendo revisados para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-014-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-FILADELFIA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 13 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de |

| | |
|---|---|
| **Actividades ejecutadas** | estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha se ha cumplido con la entrega de los estudios y diseños. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Con oficio, OFI-024-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA FILADELFIA del 28 de agosto, se dio aprobación a las hojas de vida del personal presentado por la JAC |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos, ciclópeos, tubería de 90 Cm, alcantarilla y rellenos. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4556 DE 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Valor del Convenio** | 201.758.636 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | JOSE HENRY SERÑA MAÑUNGA |

| | |
|---|---|
| **Fecha suscripción Convenio** | 22/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 20/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-021-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-REMOLINO, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 14 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha entregan plan de compras y cotizaciones los cuales están siendo revisados, por parte de la interventoría. Presentan cronograma |

| | |
|---|---|
| | de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Informan el cambio del personal mínimo requerido para la ejecución del convenio. Sin embargo, a la fecha no se presentan las respectivas hojas de vida. |
| **Actividades por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4586-2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | 199.747.169 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA |
| **Fecha suscripción Convenio** | 22/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 20/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |

| | |
|---|---|
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-012-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA GRANJA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 14 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha entregan plan de compras y cotizaciones a los cuales se le realizan observaciones, por parte de la interventoría. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Con oficio, OFI-008-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA LA GRANJA. Del 6 de agosto, se aprueban las hojas de vida de todo el personal mínimo, propuesto por la JAC. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4505-2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | 201.231.837 |
| **Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal** | TULIO HERNAN GUACHETA CAMAYO |
| **Fecha suscripción Convenio** | 17/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 21/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |

| | |
|---|---|
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-018-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA ORTEGA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 14 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha entregan plan de compras y cotizaciones los cuales están siendo revisados, por parte de la interventoría. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Informan el cambio del personal mínimo requerido para la ejecución del convenio. Sin embargo, a la fecha no se presentan las respectivas hojas de vida. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4650-2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CRUCERO DE LA ESTRELLA |

| | |
|---|---|
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | 201.109.717 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | Yulieth Certuche Grueso |
| **Fecha suscripción Convenio** | 27/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 20/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |

| | |
|---|---|
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-015-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA ESTRELLA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 14 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha entregan plan de compras y cotizaciones los cuales están siendo revisados, por parte de la interventoría. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Aun no se presenta la hoja de vida del maestro de obra. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4694-2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CENEGUETA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | 201.599.353 |
| **Representante legal de la** | YIBY ANDREA HULE FLOR |

| | |
|---|---|
| **Junta de Acción Comunal** | |
| **Fecha suscripción Convenio** | 29/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 22/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-011-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-CENEGUETA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 13 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha entregan plan de compras y cotizaciones a los cuales se le realizan observaciones, por parte de la interventoría. Presentan |

| | |
|---|---|
| | cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Colocación de concreto reforzado, colocación acero de refuerzo, tubería de 90 Cm y rellenos. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4714-2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Valor del Convenio** | 199.886.622 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | JOSE EDWIN POLANCO MENESES |
| **Fecha suscripción Convenio** | 28/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 20/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Fecha de prórroga requerida** | Desde el 9 de junio de 2024 y hasta el 3 de octubre de 2024 |
| **Avance físico ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se recibieron nuevas cotizaciones para la revisión de estudios y diseños, las cuales fueron aprobadas; y se está a la espera de la presentación de los informes, para la respectiva aprobación.<br><br>• Se remitió oficio OFI-013-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-CARMELO, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br><br>• El día 15 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha entregan plan de compras y cotizaciones los cuales están siendo revisados, por parte de la interventoría. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br><br>• Con oficio, OFI-028-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CARMELO, del 27 de agosto, se dio aprobación a las hojas de vida del personal presentado por la JAC. |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos. |

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4717-2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | Junta de Acción Comunal de la vereda La Independencia - Michinchal |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA - MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor del Convenio** | 200.840.203 |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | Luz Aida Victoria Grueso |
| **Fecha suscripción Convenio** | 28/11/2023 |
| **Fecha de inicio** | 27/12/2023 |
| **Suspensión 1** | 27/12/2023 |
| **ampliación 1 a la Suspensión 1** | 09 de febrero de 2024 hasta 20 de mayo de 2024 |
| **ampliación 2 a la Suspensión 1** | 21 de mayo de 2024 hasta 23 de junio de 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 10 de octubre de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Avance ejecutado (%)** | 0% |
| **Actividades ejecutadas** | • Se dio inicio a las actividades para la revisión de los estudios y diseños, por parte de los profesionales aprobados, la interventoría aún no recibe los respectivos informes, para la respectiva aprobación.<br>• Se remitió oficio OFI-017-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-LA INDEPENDENCIA, de fecha 8 de agosto. Para el cumplimiento de compromisos, adquiridos en la ejecución del convenio.<br>• El día 14 de agosto de 2024, se participa en comité operativo, donde se establecen fechas de entrega de plan de compras con las respectivas cotizaciones, cronograma de obra y entrega de estudios y diseños. De los compromisos pactados, a la fecha no se ha cumplido con la entrega de todo lo requerido. Presentan cronograma de obra, se hacen observaciones y aún no han sido atendidas.<br>• Con oficio, OFI-026-CO-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA LA INDEPENDENCIA, del 13 de agosto, se dio aprobación a las hojas de vida del personal presentado por la JAC |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos, ciclópeos, tubería de 90 Cm y rellenos. |

## 3. JUSTIFICACIONES

### 3.1 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993, según el cual:

“Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…).

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (…)”. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los contratos –“como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal”.

Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del convenio solidario y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando la debida atención del objeto de los convenios mencionados.

### 3.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Teniendo en cuenta que ninguno de los convenios ha iniciado obra física y todos se encuentran en la etapa de revisión de estudios y diseños, se hace imprescindible ampliar el plazo, para poder seguir atendiendo el objeto del contrato, coordinar y supervisar los trabajos adelantados por los convenios solidarios suscritos con cada una de las Juntas de Acción Comunal.

Anexos:

1. Mepi - solicitud de prórroga
2. Oficio de solicitud de prórroga por parte del contratista
3. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 seguimiento de garantías
4. Formato MEPI MN1-IN-9-FR-1 Acta de modificación de Costos
5. Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de cargas
6. Acta de pagos tramitadas y presentadas
7. Informes Mensuales al corte de la solicitud de prorroga
8. Resumen contrato.
9. Relación del Personal de Interventoría.

Atentamente,



JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
**R.L. CONSORCIO INTERVIAL**
cc. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas – Supervisor del Contrato.

OFI-032-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**ANGELICA LABIO**
PRESIDENTA JAC VEREDA LA HONDA
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vias Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4631-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido para el 20 de agosto por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 14 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4631-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Otros requisitos que están pendientes por cumplir y ha sido reiterada la entrega, es lo correspondiente a plan de trabajo y de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) los cuales deben incluir actividades, plazo, recursos y servicios necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a mas tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-033-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**MARIA AMALFI GRANADA**
PRESIDENTA JAC VEREDA LA PALOMERA
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4475-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido para el día 20 de agosto por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 13 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4475-2023, cuyo objeto es ““AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Otros requisitos que están pendientes por cumplir y ha sido reiterada la entrega, es lo correspondiente a plan de trabajo y de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) los cuales deben incluir actividades, plazo, recursos y servicios necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-034-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**MARTHA YORLENY FERNANDEZ**
PRESIDENTA JAC VEREDA SAN PEDRO
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4428-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido para el 21 de agosto por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 15 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4428-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Otros requisitos que están pendientes por cumplir y ha sido reiterada la entrega, es lo correspondiente a plan de trabajo y de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) los cuales deben incluir actividades, plazo, recursos y servicios necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a mas tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-035-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**NILMA DIAZ**
PRESIDENTA JAC VEREDA MAZAMORRERO
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4539-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido para el 30 de agosto por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 13 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4539-2023., cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MAZAMORRERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Otros requisitos que están pendientes por cumplir y ha sido reiterada la entrega, es lo correspondiente a plan de trabajo y de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) los cuales deben incluir actividades, plazo, recursos y servicios necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-036-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**GLADYS ROCIO FLOR VICTORIA**
PRESIDENTA JAC VEREDA LA GRANJA
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4586-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 14 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4586-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a mas tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-037-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**LUZ AIDA VICTORIA GRUESO**
PRESIDENTA JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2"

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4717-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido para el 26 de agosto por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 14 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4717-2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL." Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Otros requisitos que están pendientes por cumplir y ha sido reiterada la entrega, es lo correspondiente a plan de trabajo y de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) los cuales deben incluir actividades, plazo, recursos y servicios necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-038-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señora
**YIBY ANDREA HULE**
PRESIDENTA JAC VEREDA CENEGUETA
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4694-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 13 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4694-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-039-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señor
**JOSE EDWIN POLANCO MENESES**
PRESIDENTE JAC VEREDA CARMELO
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4714-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido para el 20 de agosto por parte de la JAC, en comité operativo realizado el día 15 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4714-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Otros requisitos que están pendientes por subsanar de acuerdo a las observaciones realizadas por parte de la interventoría, es lo correspondiente a plan de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) documentos necesarios para el trámite del desembolso y poder dar inicio a la ejecución de las actividades.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-040-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señor
**JHON EDUAR CERTUCHE ANTE**
PRESIDENTE JAC VEREDA LA ESTRELLA
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”


**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4650-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido por parte de la JAC para el día 21 de agosto, en comité operativo realizado el día 14 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4650-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”, Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,



**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-041-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señor
**JOSE HENRY SERNA MAÑUNGA**
PRESIDENTE JAC VEREDA REMOLINO
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”


**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4656-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido por parte de la JAC para el día 21 de agosto, en comité operativo realizado el día 14 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4656-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE REMOLINO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”, Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,



**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-042-CO

Popayán 09 de septiembre de 2024

Señor
**TULIO HERNAN GUACHETA**
PRESIDENTE JAC VEREDA ORTEGA
Cajibio – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Reiteración Solicitud de documentos contractuales - Convenio 4505-2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente se reitera la presentación de los ajustes de los estudios y diseños, a la interventoría. Compromiso adquirido por parte de la JAC para el día 21 de agosto, en comité operativo realizado el día 14 de agosto de 2024 y solicitado nuevamente por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC, información que a la fecha no ha sido recibida y es requisito imprescindible para el inicio de las obras del convenio 4505-2023, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”, Encontrándose claramente en un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas mediante la firma del convenio en mención.

Por todo lo anterior se solicita la entrega de todos estos compromisos a más tardar para el día 12 septiembre del presente.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

OFI-043-CO

Popayán 12 de septiembre de 2024

Señor
**PABLO ADOLFO LÓPEZ ALEGRÍA**
ESPECIALISTA EN VÍAS TERRESTRES
Popayán – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Aceptación Propuesta para Revisión de Estudios de Los Organismos De Acción Comunal a cargo del Contrato 1646-20224.

Cordial saludo,

Por medio del presente se informa que, una vez recibida y analizada, la propuesta planteada por usted para la revisión de los diseños y estudios que presenta cada una de las 13 juntas a cargo del contrato de interventoría 1646, encontramos que esta se ajusta a nuestros requerimientos y por lo tanto es aceptada.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
.

Neiva, 16 septiembre de 2024

OFI-044-CO

Señores
**INVIAS**
**Calle 25 G No. 73B-90**
**OFICINA CONTRATACIÓN**
**BOGOTA D.C**

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA 1646 DE 2024**

**"OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"" LOTE 2"**

Asunto: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE COSTO N° 1

Cordial saludo,

De manera atenta, me dirijo a usted para remitir Acta de costo N° 1 correspondientes CONTRATO DE **INTERVENTORIA No. 1646 de 2024** junto con los anexos requeridos para su revisión y archivo.

Adjunto a este oficio encontrará los siguientes documentos:


1. Factura
2. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2
3. Formato MINFRA-MN-IN-9-FR-1
4. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1
5. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2
6. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
7. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
8. Formato AFINCO-FR-12
9. Certificación de pagos de obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
10. certificación de verificación de aportes parafiscales.
11. Rut
12. Formato 2 – conformación de proponente plural
13. Certificado Bancario
14. Copia del Contrato

Estos documentos están elaborados conforme a los requisitos establecidos y reflejan de manera precisa los costos asociados. Agradeceremos que los revise y, en caso de requerir alguna información adicional o aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de consorciointervial718@gmail.com

Quedamos a la espera de su confirmación de recepción y cualquier observación que pueda tener al respecto.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**Rep. Legal CONSORCIO INTERVIAL**
**C. C. No. 1.001.276.642 de NEIVA**

OFI-044-CO

Popayán 20 de septiembre de 2024

Señor
**JOSE VICENTE YULE**
PRESIDENTE JAC VEREDA PAVITAS
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2"

**Asunto:** Informe de revisión diseños Vereda Pavitas - Convenio 4330-2023.

Cordial saludo,

En base a la documentación presentada por parte de la JAC, para la revisión de los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, la interventoría realizó la pertinente verificación y realiza las observaciones contenidas en el informe anexo. Las cuales espera sean atendidas a la menor brevedad posible.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

Neiva, 16 septiembre de 2024

OFI-045-CO

Señores
**INVIAS**
**Calle 25 G No. 73B-90**
**OFICINA CONTRATACIÓN**
**BOGOTA D.C**

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA 1646 DE 2024**

**"OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"" LOTE 2"**

Asunto: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE COSTO N° 2

Cordial saludo,

De manera atenta, me dirijo a usted para remitir Acta de costo N° 2 correspondientes CONTRATO DE **INTERVENTORIA No. 1646 de 2024** junto con los anexos requeridos para su revisión y archivo.

Adjunto a este oficio encontrará los siguientes documentos:


1. Factura
2. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2
3. Formato MINFRA-MN-IN-9-FR-1
4. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1
5. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2
6. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
7. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
8. Formato AFINCO-FR-12
9. Certificación de pagos de obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
10. certificación de verificación de aportes parafiscales.
11. Rut
12. Formato 2 – conformación de proponente plural
13. Certificado Bancario
14. Copia del Contrato

Estos documentos están elaborados conforme a los requisitos establecidos y reflejan de manera precisa los costos asociados. Agradeceremos que los revise y, en caso de requerir alguna información adicional o aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de consorciointervial718@gmail.com

Quedamos a la espera de su confirmación de recepción y cualquier observación que pueda tener al respecto.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**Rep. Legal CONSORCIO INTERVIAL**
**C. C. No. 1.001.276.642 de NEIVA**

OFI-045-CO

Popayán 20 de septiembre de 2024

Señor
**MANUEL TOCONAS**
PRESIDENTE JAC VEREDA FILADELFIA
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2”

**Asunto:** Informe de revisión diseños Vereda Filadelfia - Convenio 4635-2023.

Cordial saludo,

En base a la documentación presentada por parte de la JAC, para la revisión de los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, la interventoría realizó la pertinente verificación y realiza las observaciones contenidas en el informe anexo. Las cuales espera sean atendidas a la menor brevedad posible.

Agradezco la atención prestada,

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

Neiva, 16 septiembre de 2024

OFI-046-CO

Señores
**INVIAS**
**Calle 25 G No. 73B-90**
**OFICINA CONTRATACIÓN**
**BOGOTA D.C**

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA 1646 DE 2024**

**"OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"" LOTE 2"**

Asunto: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE COSTO N° 3

Cordial saludo,

De manera atenta, me dirijo a usted para remitir Acta de costo N° 3 correspondientes CONTRATO DE **INTERVENTORIA No. 1646 de 2024** junto con los anexos requeridos para su revisión y archivo.

Adjunto a este oficio encontrará los siguientes documentos:


1. Factura
2. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2
3. Formato MINFRA-MN-IN-9-FR-1
4. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1
5. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2
6. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
7. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
8. Formato AFINCO-FR-12
9. Certificación de pagos de obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
10. certificación de verificación de aportes parafiscales.
11. Rut
12. Formato 2 – conformación de proponente plural
13. Certificado Bancario
14. Copia del Contrato

Estos documentos están elaborados conforme a los requisitos establecidos y reflejan de manera precisa los costos asociados. Agradeceremos que los revise y, en caso de requerir alguna información adicional o aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de consorciointervial718@gmail.com

Quedamos a la espera de su confirmación de recepción y cualquier observación que pueda tener al respecto.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**Rep. Legal CONSORCIO INTERVIAL**
**C. C. No. 1.001.276.642 de NEIVA**

OFI-046-CO

Popayán 20 de septiembre de 2024

Señora
**NILMA DIAZ**
PRESIDENTA JAC VEREDA MAZAMORRERO
Santander de Quilichao – Cauca

**Referencia:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2"

**Asunto:** Solicitud Pólizas actualizadas – Plan de Compras –- Presentación de Informes de Revisión de Estudios - Convenio 4539-2023.

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio se requiere la presentación de manera inmediata de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual actualizadas, las cuales son requisito imprescindible para realizar la prorroga al convenio del asunto que actualmente está en trámite. Dichos documentos se han solicitado a la JAC, en repetidas ocasiones y se le pidió que presentaran el plan de compras para realizar el desembolso del pago de dichas pólizas y a la fecha no se recibe respuesta alguna. Lo cual es obligación contractual del OAC.

Se reitera la presentación de la revisión de los diseños establecidos en la cartilla de obras menores del Instituto para la ejecución de las obras objeto de este convenio, cabe aclarar, tal como lo establece el anexo técnico del presente convenio en el inciso 5.2. el Organismo de Acción Comunal "asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras."

Otros requisitos que están pendientes por cumplir y ha sido reiterada la entrega, es lo correspondiente a plan de trabajo y de compras, (que incluyan las respectivas cotizaciones) los cuales deben incluir actividades, plazo, recursos y servicios necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades.

Lo requerido en los párrafos anteriores ha sido solicitado en repetidas ocasiones mediante oficio del 08 de agosto de 2024 "OFI-010-CO-SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-MAZAMORRERO" en comité operativo realizado el día 13 de agosto de 2024, la JAC se comprometió en entregarlos el 30 de agosto de 2024; en vista de que el compromiso no fue cumplido, el 09 de septiembre de 2024 se remite nuevamente oficio "OFI-035-CO-REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES-

MAZAMORRERO” esta información también se ha solicitado por medio de mensajes de WhatsApp al número de teléfono de la presidenta de la JAC y al ingeniero de obra. Sin embargo, a la fecha de hoy no se ha presentado ninguna información.

Es importante que la JAC, tenga muy en cuenta que con la firma del convenio se adquirieron obligaciones que de no cumplirse conllevan a multas como las enunciadas a continuación:

“**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS.** Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del **OAC**, se causarán las siguientes multas:

**Causales:**

**I.** Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra, imputable al **OAC**, se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, por cada día calendario de atraso.
**II.** Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula vigésima primera, de acuerdo al convenio inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del Convenio, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
**III.** Si el **OAC** no entrega la información completa que le solicite el Interventor del **INSTITUTO**, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del **INSTITUTO**.” … (convenio 4539-2023 firmado con el INVIAS)

Agradezco la atención prestada,



**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectado Por: Ingeniera Aideni Bolaño Jiménez.

**Al contestar cite este radicado:** 2024S-VBOG-059182
**Fecha: 2024-08-27 10:40:03**

SEÑOR:
**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**R/L CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO INTERVIAL**
CALLE 70 # 2W 02 TORRE 2 APTO 603
consorciointervial718@gmail.com
NEIVA, HUILA

**Asunto:** Aprobación HV de profesionales del contrato de interventoría No. 1646 -2024

Respetado Ingeniero García:

En atención a la remisión de hojas de vida de profesionales para hacer parte del Contrato relacionado en el asunto, de manera atenta le informo que una vez revisada la documentación soporte y teniendo en cuenta los requisitos de experiencia exigidos según el anexo técnico del Concurso de Méritos CMA-DEO-SVR-CCPT-011-2024, el cual hace parte integral del Contrato de Interventoría No. 1646 de 2024, esta Subdirección la encuentra ajustada a los requerimientos, por tal razón APRUEBA el siguiente personal:

**1. CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
NOMBRE: DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
IDENTIFICACIÓN: 1.079.182.594 de Campoalegre (Huila)
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-347949 CND

**2. CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
NOMBRE: AIDENI JUDITH BOLAÑO JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN: 57.306.696 de Pivijay (Magdalena)
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 08202-087273 ATL

**3. CARGO: PROFESIONAL SOCIAL**
NOMBRE: NELLY CAMPOS RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN: 1.075.244.397 de Neiva (Huila)
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 185102

**4. CARGO: PROFESIONAL SOCIAL**
NOMBRE: JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON
IDENTIFICACIÓN: 25.276.458 de Popayán (Huila)
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 128604

**5. CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL**
NOMBRE: KEIDY YISETH CHAVEZ SOTO
IDENTIFICACIÓN: 1.075.282.725 de Florencia (Caquetá)
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 091021-0519021 CND

La aprobación de este personal no implica que esta Subdirección, la Gerencia o Subgerencia del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y la Dirección Territorial Cauca, si lo consideran necesario, puedan solicitar cualquier aclaración y/o algún cambio al personal aprobado, si se verifica que no se está cumpliendo con un buen desempeño técnico – administrativo en la ejecución del contrato.

Igualmente, se le informa que la vinculación del personal aprobado deberá ser gradual, previa autorización de la supervisión del contrato de la Dirección Territorial Cauca y de acuerdo con el desarrollo, avance y necesidades de los convenios solidarios a los cuales la interventoría realizará seguimiento y control.

Cordialmente,

MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado Por: GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
Revisado Por: KRISTIAN DAVID ORTEGA FANDIÑO, MONICA ALEXANDRA DIAZ JAIME, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Copia Interna a:
Copia Externa a:

Fecha: 2024-09-03 11:37:20
Radicado: 2024S-VCAU-061651
Destino: JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Anexos: 0

**Al contestar cite este radicado:** 2024S-VCAU-061651
**Fecha: 2024-09-03 11:37:20**

SEÑOR(A):
**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO INTERVIAL**
consorciointervial718@gmail.com
NEIVA, HUILA

**Asunto:** Reunión de seguimiento Contrato 1646-2024

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato en mención, se le cita a reunión presencial en las oficinas de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS el día 04 de septiembre de 2024 a las 3:00 p.m.

Esta reunión tiene como objetivo el seguimiento de la ejecución del contrato de Interventoría y de los convenios a cargo. A esta reunión debe asistir en compañía del Director de la Interventoría.

Agradecemos su puntual asistencia.

Atentamente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)

Proyectado Por: CARLOS OLMES MAHE LOSADA

Fecha: 2024-09-05 11:50:18
Radicado: 2024S-VCAU-062454
Destino: JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Anexos: 0

**Al contestar cite este radicado:** 2024S-VCAU-062454
**Fecha: 2024-09-05 11:50:18**

SEÑOR(A):
**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO INTERVIAL**
consorciointervial718@gmail.com
NEIVA, HUILA

**Asunto:** Solicitud de diligenciamiento matriz área contabilidad-Contrato 1646-2024

Cordial saludo,

En atención a Memorando con Radicado 2024I-VBOG-063146, la Gerencia del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total solicita el diligenciamiento de la Matriz de Información solicitada por el área contable de la entidad la cual se encuentra en el siguiente enlace:

https://invias-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lsepulveda_invias_gov_co/EfnvuJXxhfpGkCj24j7exjgBAXWrc2jZwvvb4N3R6gj8Wg?e=GTxpjw&CID=7e3fe8e3-d474-b50f-e4d2-2f4e38f4e85b

Por ser parte de sus obligaciones contractuales, se solicita el diligenciamiento de la siguiente información en la mencionada matriz para cada uno de los convenios a cargo:

Columna P Valor Rendimientos Financieros generados
Columna Q Valor Rendimientos Financieros trasladados a la DTN

Les solicitamos su colaboración para que el diligenciamiento de la matriz adjunta sea realizado de manera urgente, a más tardar hasta el día 06 de septiembre antes de las 1 p.m. Favor confirmar el diligenciamiento de la información al correo cmahe@invias.gov.co

Agradecemos de antemano su pronta atención y quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener al respecto.

Atentamente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)

Proyectado Por: CARLOS OLMES MAHE LOSADA

**Al contestar cite este radicado:** 2024S-VCAU-062645
**Fecha: 2024-09-05 16:52:17**

SEÑOR(A):
**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO INTERVIAL**
consorciointervial718@gmail.com
NEIVA, HUILA

**Asunto:** Solicitud de información-Contrato 1646-2024

Cordial saludo,

En atención a Memorando con Radicado 2024I-VBOG-063147, la Gerencia del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total solicita la siguiente información:

1. Diligenciar la información solicitada en el archivo Excel denominado COBRO ACTA DE COSTOS DE LAS INTERVENTORIAS el cual se encuentra en el siguiente enlace:

https://invias-my.sharepoint.com/personal/madiaz_invias_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmadiaz%5Finvias%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FZONA%20SUR%20OCCIDENTE%20%2D%20T%C3%89CNICO%2FDT%20CAUCA%2FCONVENIOS%202023%2FACTA%20DE%20COSTOS

Lo anterior, teniendo en cuenta la forma de pago establecida en los contratos de las interventorías, las actas deben estar al día a corte del 31 de agosto de 2024.

*CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente*

*del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*

*PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.*

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 2022, si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta (…)"

2. Adjuntar los informes mensuales a corte del 31 de agosto de 2024 en el siguiente enlace:

https://invias-my.sharepoint.com/personal/madiaz_invias_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmadiaz%5Finvias%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FZONA%20SUR%20OCCIDENTE%20%2D%20T%C3%89CNICO%2FDT%20CAUCA%2FCONVENIOS%202023%2FINFORMES%20MESUALES%20INTERVENTORIAS

3. Adjuntar la documentación correspondiente para realizar las liquidaciones de los convenios que ya se encuentran al 100% en ejecución, en el siguiente enlace:

https://invias-my.sharepoint.com/personal/madiaz_invias_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmadiaz%5Finvias%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FZONA%20SUR%20OCCIDENTE%20%2D%20T%C3%89CNICO%2FDT%20CAUCA%2FCONVENIOS%202023%2FLIQUIDACIONES

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las interventorías, me permito recordar que la información solicitada debe estar diligenciada y entregada a más tardar el día 06 de septiembre de 2024 a las 4:00 p.m.

Favor confirmar el diligenciamiento de la información al correo cmahe@invias.gov.co

Agradecemos su atención y colaboración para asegurar que todos los documentos requeridos sean entregados de manera completa y oportuna.

Atentamente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)

Proyectado Por: CARLOS OLMES MAHE LOSADA

Cajibío - Cauca, 12 de septiembre de 2024

Ingeniero

**ING. NELSON VARGAS ALMARIO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

**REFERENCIA:** Contrato 1646-20224, "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Cauca En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total" - Lote 2"

**ASUNTO:** Respuesta oficio OFI-037-CO, de fecha nueve (09) de septiembre de 2024 – convenio 4717-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA INDEPENDENCIA – MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS"

Reciba un cordial saludo respetado Ingeniero.

Por medio del presente oficio, de manera atenta me permito dar respuesta en atención al comunicado del asunto remitido en la fecha del nueve (09) de septiembre del año que avanza, quiero manifestar que no se pudo hacer la entrega de los documentos solicitados en el plazo pactado, debido a que el consultor contratado a la fecha no ha hecho entrega del producto, es indispensable para nosotros tener estos documentos, dado que en base a ellos, podemos hacer la proyección del plan de compras con las cantidades reales, de esta manera me permito solicitar una prórroga para el día 20 del mes en curso, fecha en la que esperamos el contratista de estudios y diseños haga entrega en totalidad de todos los documentos, por nuestra parte también informamos que hemos adelantado la mayoría de cotizaciones solicitadas.

Estamos con la mejor disposición de llevar a feliz término este proyecto.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

Luz Aida Victoria G

**LUZ AIDA VICTORIA GRUESO**
PRESIDENTA JAC VEREDA LA INDEPENDENCIA
Cajibío – Cauca

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| Acta No: 2 | Dirección Territorial INVIAS: CAUCA | Fecha: 17-09-2024 |

| |
|---|
| Vereda – Municipio - Departamento: LA GRANJA-CAJIBIO-CAUCA |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 4586-2023 |
| Ejecutor(es): JAC VEREDA LA GRANJA |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Institución u Organización | Cargo |
| GLADIS FLOR VICTORIA | JAC | PRESIDENTA |
| ANGELA ARANDA MOSQUERA | JAC | REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN |
| JUAN CARLOS TAILMAL GARCES | JAC | INGENIERO DE OBRA |
| JOSE NAZARIO SUAREZ | JAC | CONTADORA |
| NELSON VARGAS | INTERVENTORIA | DIRECTOR |
| AIDENI BOLAÑO JIMÉNEZ | INTERVENTORÍA | INGENIERA RESIDENTE |
| | | |
| | | |

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. MANEJO DESEMBOLSO A PROVEEDORES PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
2. ACOPIO DE MATERIAL EN LA ZONA Y RESPONSABILIDAD DE LA JAC EN EL CONTROL DE LOS MATERIALES.
3. PROGRAMAR FECHA DE ENTREGA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
4. SOLICITUD DE PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
5. SOLIICTUD DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

| |
|---|
| 1- PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ OPERATIVO Y VEEDURÍA CIUDADANA. |
| 2- LECTURA ACTA ANTERIOR DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS. |
| 3- VERIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS DESEMBOLSOS A CADA PROVEEDOR |
| 4- PROGRAMACIÓN PARA INICIO DE OBRAS. |
| 5- PROPOSICIONES Y VARIOS |
| 6- |

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | **Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron seis (6) miembros principales. |
| 2. | Se hizo una relación de cada uno de los desembolsos aprobados y girados por el banco:<br>Pago a Diseñador de la revisión de estudios y diseños.<br>Valla del proyecto<br>Uniformes de los obreros que ejecutaran la obra<br>Elementos de protección personal<br>Materiales de ferretería y agregados pétreos<br>Reembolso de pólizas adquiridas por la JAC<br>Viáticos de transporte a la presidenta de la JAC<br>Exámenes medico ocupacionales para los trabajadores |
| 3. | **Orientaciones técnicas:**<br>Se realizaron recomendaciones en cuanto al acopio de los materiales, la forma como deben protegerse para evitar deterioro de los mismos, la responsabilidad de la junta con cada uno de los materiales para evitar pérdidas. |
| 4. | Se solicito la presentación de las facturas de cada proveedor y la presentación de oficios ante la entidad bancaría para el pago de la retención en la fuente y rendimientos financieros. |
| 5. | Solicitud de la presentación de los estudios y diseños. |
| 6. | Se realizan recomendaciones por parte de la interventoría, acerca de la programación para el inicio de las obras. |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día. |
| 2. | No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día. |
| 3. | Se decide instalar un campamento o conseguir el sitio, además tener una persona responsable del almacenamiento. |
| 4. | No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día. |
| 5. | No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día. |
| 6. | No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día. |

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO X No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO X No. Folios: _____ |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO X No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO X No. Folios: _____ |


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| La JAC, se compromete en la instalación de campamento para la protección de los materiales adquiridos. | JAC | 18 de septiembre |
| El contador se compromete con la elaboración de los oficios a presentar a la entidad bancaría y a la entrega de facturas a la interventoría de cada uno de los proveedores. | JAC | Por definirse, de acuerdo a la recepción de extractos bancarios para los rendimientos financieros |
| Se establece entregar los informes de estudios y diseños. | JAC | 20 de septiembre |
| Presentación del cronograma de obra, con la debida reprogramación | JAC | 23 de septiembre |


PROPOSICIONES Y VARIOS.

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre:
Cargo: Supervisor




Nombre: Gladis Flor Victoria
Cargo: Presidente OAC C. LA GRANJA



Nombre: Nelson Vargas Almario
Cargo: Interventor

Nombre:
Cargo: secretario OAC XXXXXXX



Nombre: Angela Aranda Mosquera
Cargo: Representante Comité de Participación.

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | |

FECHA: 4 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4631-2023 - 4475-2023 - 4330-2023 - 4428-2023 - 4635-2023 - 4539-2023 - 4717-2023 - 4714-2023 - 4650-2023 - 4556-2023 - 4694-2023 - 4586-2023 - 4505-2023
(Indicar número de convenio y año)

**ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL** JAC La Honda - JAC La Palomera - JAC Pavitas - JAC San Pedro - JAC Filadelfia - JAC Mazamorrero JAC La Independencia - JAC El Carmelo - JAC La Estrella Remolino - JAC Cenegueta - JAC La Granja - JAC Ortega

**OBJETO DEL CONVENIO:**

CONVENIO 4631-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO 4475-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4330-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVITAS, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4428-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO 4635-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4539-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MAZAMORRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4717-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4714-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4650-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCERO LA ESTRELLA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4556-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA REMOLINO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4694-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENEGUETA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4586-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4505-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ORTEGA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1646-2024 Y CONVENIOS A CARGO.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Contrato de interventoría: Ejecución de cada convenio, Revisión del estado de ajustes y diseños.
2. Inconvenientes con el plan de compra - estudios.
3. Inicio de obras
4. Rendimientos Financieros

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 4 | 9 | 2024 |
| | (Día / Mes / Año) | | |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Se informo a la entidad que a la fecha, aún no se inician obras y que la interventoría ha recibido para revisión 2 estudios, correspondientes a las JAC de Pavitas y Filadelfia.
- Se han presentado varios retrocesos en la entrega de plan de compras mal elaborados y cotizaciones fuera del presupuesto, por lo que se han impartido las debidas observaciones.
- Aún no se tiene establecida una fecha real, debido a la falta de documentación por parte de las JAC.
- Definir el compromiso de fecha de entrega de los documentos requeridos para la solicitud de prorroga del contrato de Interventoría 1646-2024

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Entrega de documentos de prorroga del contrato 1646 - 2024, de la interventoría a la Dirección Territorial Cauca del INVIAS | 06 de septiembre de 2024 | Consorcio Intervial |
| Presentación de actas de pago de interventoría pendientes: junio y julio de 2024. | 09 de septiembre de 2024 | Consorcio Intervial |
| Presentación de actas de pago de interventoría pendientes: agosto de 2024. | 13 de septiembre de 2024 | Consorcio Intervial |
| Entrega de documentos de prorrogas de los convenios solidarios, a la Dirección Territorial Cauca del INVIAS | 25 de septiembre de 2024 | Consorcio Intervial |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** A definir
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Ledezma Ramos | Director | INVIAS | |
| Carlos Olmes Mahe Losada | Contratista | INVIAS | |
| Juan Carlos Garcia Rodriguez | Representante Legal Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |
| Nelson Vargas Almario | Director Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |
| Aideni Bolaño Jiménez | Ing. Residente Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |
| Jazmine Eugenia Narvaez | Residente Social Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | |

FECHA: 26 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.**
(Indicar número de convenio y año)

**ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL** JAC La Honda - JAC La Palomera - JAC Pavitas - JAC San Pedro - JAC Filadelfia - JAC Mazamorrero
JAC La Independencia - JAC El Carmelo - JAC La Estrella Remolino - JAC Cenegueta - JAC La Granja - JAC Ortega

**OBJETO DEL CONVENIO:**

CONVENIO 4631-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO 4475-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4330-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVITAS, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4428-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO 4635-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4539-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MAZAMORRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4717-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4714-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4650-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCERO LA ESTRELLA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4556-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA REMOLINO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4694-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENEGUETA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4586-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO 4505-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ORTEGA, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1646 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1646-2024.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Ejecución de cada convenio, Revisión del estado de ajustes y diseños.
2. Inconvenientes presentados en cada una de las juntas para la entrega de plan de compra, sobrecostos en las cotizaciones presentadas.
3. Orden publico en cada uno de los sectores a intervenir.
4. Actualización de pólizas para prorroga de los convenios.
5. Inicio de obras

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Cada uno de los presidentes de la JAC, informaron la falta de experiencia en este tipo de obras y por consiguiente los retrasos presentados en los compromisos que adquieren.
- Todas las juntas informaron que han realizado las actividades para la revisión de estudios y diseños, y que están a la espera de la entrega de los informes por parte de los diseñadores a excepción de la JAC Mazamorrero que aún no inicia estas actividades.
- Se hace énfasis en la importancia de presentar precios ajustados al presupuesto oficial, debido a que esto incide en el alcance de la obra a ejecutar, y al presentarse sobrecostos se disminuiría el alcance de la obra.
- Se comprometen que en la primera semana de octubre se entregan los planes de compras faltantes.
- La mayoría de las JAC, informan que no garantizan la no ocurrencia de incidentes de orden público. Sin embargo, manifiestan que en la actualidad se presenta normalidad.
- Los sectores que presentan alteración en el orden público son los que se encuentran a cargo de las JAC de las Veredas el Carmelo y Ortega. Prueba de ello, fue que ninguno de los presidentes pudo estar en la reunión. En la reunión se manifestó que el presidente del Carmelo tuvo un atentado contra su vida en una asamblea que se realizaba en la vereda. Y el presidente de Ortega por la situación compleja del sector no le es fácil salir de la vereda.
- Se solicita a las presidentas de las JAC Crucero la Estrella, y Mazamorrero el pago de las pólizas pendientes y al ingeniero de obra de la JAC de Ortega. Las cuales son las únicas juntas pendientes por realizar pagos.
- Se espera que algunas juntas iniciarían obras en la primera semana de octubre. (La Granja, La Estrella, Remolino) el resto de las JAC, en la segunda semana de octubre.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Entrega de informes para la revisión de estudios y diseños | 30 de septiembre al 5 de octubre de 2024 | JAC |
| Entregas de plan de compras y oficios para presentar a la entidad bancaría | 27 de septiembre al 5 de octubre de 2024 | JAC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 26 | 9 | 2024 |
| | (Día / Mes / Año) | | |

| | | |
|---|---|---|
| Pago de Pólizas JAC Estrella y Ortega | 30 de septiembre de 2024 | JAC |
| Inicio de obras | 1 al 7 de octubre de 2024 | JAC |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** A definir
(Día / Mes / Año)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 26 | 9 | 2024 |
| | (Día / Mes / Año) | | |

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Ledezma Ramos | Director | INVIAS | |
| Carlos Olmes Mahe Losada | Contratista-DT Cauca | INVIAS | |
| David Alejandro Collazos Samboni | Contratista-DT Cauca | CONSORCIO INTERVIAL | |
| Nelson Vargas Almario | Director Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |
| Aideni Bolaño Jiménez | Ing. Residente Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |
| Jazmine Eugenia Narvaez | Residente Social Interventoría | CONSORCIO INTERVIAL | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Adolfo Capote Sanin | Ing. Residente | J.A.C PAVITAS | Adolfo H Capotes |
| Francisco Florez | Ing Residente | JAC Filadelfia | |
| Jose vicente yule | Presidente | JAC Pavitas | |
| Juan Carlos Jaimes | Ing. Residente | JAC La espuma | |
| LuzEneydaVimendz | Repre Junta AC. | JAC Cenaqueta | |
| Luis Gerardo Muñoz | Ing. Residente | JAC Cenaqueta | |
| Ana Rengifo | Contadora | Jac. Independencia | Ana Rengifo |
| Luc Aida Victoria | Presidenta | JAC independencia | Luc Aida Victoria |
| Jaro Yilmer | Fiscal | Independencia | Jaro Yilmer |
| Alexander D.o | Ingeniero | | |
| Martha Jemada | Presidenta | JAC. San Pedro | |
| Nilma Diaz R. | Presidenta | JAC La Zamorana | |
| Angelo Castillo | Ingeniero | JAC NAZARENO | |
| Mari angelica | presidenta | JAC La Honda | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Jose HENRY Serna | presidente | JAC Remolino | HENRY Serna |
| Yolieth Certuche Gueso | Presidente | J.A.C CEDRO la E. | Yolieth Certuche G. |
| Bernardo William Sanchez | Presidente Ing. | JAC. la Honda STQ | |
| Maria Angela Grimaldo | presidenta. | jac la palmera | |
| Beatriz Lorena Claros | Apoyo promotoria | Alcaldía de Caibío | |
| Gladis Rocio Flor V. | Presidente | JAC LA GRANJA | |
| Jose Pacten | participante | JAC La Granja | |
| CARLOS MARIO L. | Ing. Civil | INVIAS | |
| Luis E Ledezma | DT CAUCA | INVIAS | |
| David Alejandro Collazos | Contratista | INVIAS | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

2024

# INFORME DE REVISION

## PLACA-HUELLA SANTANDER DE QUILICHAO – VEREDA FILADELFIA.

**INGENIERO:**
**PABLO ADOLFO LOPEZ ALEGRIA**
**ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES**
SEPTIEMBRE DE 2024

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

# REVISION DE DISEÑO GEOMETRICO

# DE PLACA-HUELLA

## CONVENIO SOLIDARIO No. 4635-2023

**“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**

**SEPTIEMBRE DE 2024.**

**POPAYÁN.**

Libertad y Orden

## ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| **Título Documento** | **INFORME REVISION DE DISEÑOS** | |
|---|---|---|
| Responsable de elaboración | Nombre: | Pablo Adolfo López Alegría |
| Ingeniero Especialista en Vías Terrestres | Firma: |  |
| Fecha: | 19 de septiembre 2024 | |

## TABLA DE CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN ..... 3**

**2. REVISION DISEÑO GEOMETRICO. ..... 3**

**2.1 PARAMETROS DE DISEÑO. ..... 3**

**3. REVISION ESTRUCTRAL DE PLACA-HUELLA ..... 5**

**4. REVISION ESTUDIO DE SUELOS ..... 6**

**5. REVISION DE ESTUDIO HIDRAULICO ..... 7**

**ANEXO 1. REVISION DE PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO.**

**ANEXO 2. CONCEPTO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.**

**ANEXO 3. CONCEPTO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA**

# 1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se lleva a cabo la revisión de los diseños de placa-huella entregados por el contratista de obra desde el punto de vista de diseño geométrico, geotécnico e hidráulico basado en el documento técnico de INVIAS Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella, así como la revisión de las obras de arte según la Cartilla de Obras menores de Drenaje y Estructuras viales.

# 2. REVISION DISEÑO GEOMETRICO.

Según la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella INVIAS se tiene:

"*El diseño no debe cambiar la geometría de la vía existente. Las únicas modificaciones serían pequeños ajustes a la rasante para obtener un perfil longitudinal lo más uniforme posible y las ampliaciones de la banca hacia el interior de las curvas horizontales que requieran sobreancho."*

*"Dado que no se realizarían rectificaciones geométricas importantes no aplicaría el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS."*

Sin embargo, se llevará a cabo la revisión de los parámetros de diseño presentados por el contratista para verificar la consistencia de los datos aportados.

## 2.1 PARAMETROS DE DISEÑO.

A continuación, se relacionan los parámetros de diseño adoptados por el contratista y se chequean según El Manual de Diseño Geométrico del INVIAS. (ver ANEXO 1 REVISION DE PARAMETROS).

| PARAMETRO ADOPTADO | REVISION |
|---|---|
| Categoría de la Carretera – Vía Terciaria. | ok |
| Tipo de Terreno – Montañoso. | ok |
| Velocidad de Diseño – 20 Km/h | ok |
| Radio mínimo - 15m y Peralte en curvas – 2% | ok |
| Entretangencias | ok* |
| Pendientes Longitudinales | ok |
| Sección Transversal | ok** |
| Sobreanchos | Ajustar |


**Ok* Entretangencias.**

Para el caso de las entretangencias se observa que no se cumple con el parámetro para curvas circulares de distinto sentido, sin embargo, al ser una placa-huella con velocidad de diseño de 20km/h y dado que la transición del peraltado no excede las rampas máximas y mínimas se garantiza que el usuario puede transitar sin problemas tal como se indica en el Anexo 1 Revisión de parámetros de diseño.

**Ok**Sección Transversal**

Para el diseño de placa-huella de Pavitas la sección transversal es la siguiente:

**Figura 3**. Sección transversal típica en tangente.




La sección transversal presenta un único carril de ancho 2.7m y cunetas de 0.7m para un ancho total de 4.1m.

Para el ancho de la sección transversal del proyecto se tienen las siguientes consideraciones:

1. a continuación, se cita lo indicado en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales:
   "Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa

huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país,se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones propias de pendiente y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2."(pagina 166).

2. Se puede observar que el ancho de calzada existente de la vía a intervenir tiene un ancho promedio de 4m.
3. El ancho de la sección transversal de la placa-huella solo permite la circulación de vehículos en un solo sentido.
4. Al ser un tramo de 200m de placa-huella ocurrirá que al encontrarse dos vehículos en la mitad del tramo uno de ellos deberá dar reversa al menos 100 metros hasta encontrar un punto donde puedan pasar simultáneamente.

**Sobreanchos.**

En el ANEXO 1 REVISION DE PARAMETROS, se muestra que las curvas 1,2 y 3 son las que mayor deflexión presentan y por ende el diseñador incluye un sobreancho de 0.45m el cual al simular la trayectoria del camión de diseño tipo C3 se observa que la envolvente de la carrocería del vehículo pasa pisando la cuneta, esto se debe a la sección transversal adoptada sin tramos de piedra pegada de 0.35m en su parte exterior.
Se requiere ajustar el valor del sobreancho en las curvas 1,2 y 3, y verificar la trayectoria del vehículo para garantizar que el vehículo circule por las losas de concreto.
Las curvas 1 y 2 son consecutivas del mismo sentido y mantienen el peralte del 2% entre ellas haciéndolas casi una sola curva compuesta por lo que se recomienda mantener el sobreancho en entre el PT1 y el PC2.

## 3. REVISION ESTRUCTRAL DE PLACA-HUELLA

El contratista presenta el documento "CHEQUEO ESTRUCTURAL DE PLACA-HUELLA" en el cual se indica el resultado de los ensayos de CBR y el vehículo de diseño, también indica fielmente lo indicado en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella de INVIAS en lo que respecta el refuerzo de las losas, el cual en dicha guía cuenta con el ANEXO 3 Memoria de cálculo estructural de pavimentos con Placa-huella en concreto reforzado, en ese orden de ideas la estructura que propone el contratista esta respaldada por el documento técnico del INVIAS.

En el anexo técnico del proyecto del proyecto en el numeral 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y ZONA A INTERVENIR indica lo siguiente:

"*El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e* ***implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales*** *del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados*."

Al revisar la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales nos encontramos con un capitulo de placa-huella en el cual indica lo siguiente: "*En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.*", al revisar el plano 126 se observa que la configuración del acero de refuerzo es distinta a la configuración del acero de refuerzo presentada por el contratista.

En primera instancia se podría solicitar al contratista que se apegue a las condiciones del anexo técnico para que implemente los diseños tal cual aparecen en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje, sin embargo, en el alcance del proyecto dice "*revisar e implementar*" por lo que se recomienda elevar a la entidad contratante la consulta ya que no se debe desconocer la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella del INVIAS la cual es muy completa en diferentes aspectos.

## 4. REVISION ESTUDIO DE SUELOS

Se llevó a cabo la revisión de la información geotécnica por parte del especialista y se tienen las siguientes consideraciones:

El Informe presentado corresponde a un documento que consigna únicamente los resultados de laboratorio obtenidos, pero no presenta ningún tipo de análisis y no contiene los ítems mínimos para un estudio de suelos para considerarse un estudio de suelos para pavimentos (placa huella):

- Objetivo principal y objetivos específicos del estudio.
- Generalidades del Proyecto (Localización de la placa huella en planta, características del lugar, topografía en planta y perfil, sectores críticos, etc).
- Geología regional, geomorfología, Geología estructural (Para verificar si existen posibles fallas geológicas que podrían afectar el proyecto) y localización del proyecto en zonas de amenaza (volcánica, sísmica, remoción en masa).
- Ítem de exploración de campo (cantidad de apiques realizados, fecha de ejecución, localización de los apiques en la topografía con abscisas, coordenadas de cada apique).

- Descripción de las diferentes capas encontradas en la auscultación de la estructura existente.
- Ítem con ensayos de laboratorio realizados bajo la respectiva normativa.
- Evaluación de las características especiales de los suelos (Suelos expansivos, colapsables o de tratamiento especial) de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados.
- Identificación del número de unidades de diseño de acuerdo a los ensayos obtenidos y determinación del CBR de los mismos.
- Conclusiones y recomendaciones para el proyecto teniendo en cuenta los resultados de laboratorio y análisis realizados.

En los diseños presentados por el contratista se encuentra mucha de la información solicitada en distintos documentos, por lo que se solicita se condense dicha información de manera ordenada en un informe de geotecnia que incluya las observaciones del especialista y no solamente los anexos, esta solicitud es realizada en base a la experiencia del especialista en otros proyectos de placa-huella en el departamento del cauca con la misma entidad contratante.

## 5. REVISION DE ESTUDIO HIDRAULICO

Se llevó a cabo la revisión del estudio hidráulico y se tienen las siguientes consideraciones:

1. Teniendo en cuenta que no se tiene topografía representativa del área aferente de la vía, se requiere indicar la pertinencia del diseño de disipadores de energía para cada una de las alcantarillas.

2. De acuerdo al estudio de suelos y en vista que no se realizan recomendaciones de tipo hidráulico, se solicita incluir en memoria de cálculo el no requerimiento de filtros longitudinales.

3. Incluir en memoria de cálculo que no existen pasos permanentes en el corredor de estudio.
4. Anexar la ficha de INVIAS de inventario de obras de drenaje existentes.

5. La guía de diseño de pavimentos con placa huella, sugiere el cálculo de la velocidad máxima que se presenta en las cunetas. La memoria de cálculo incluye en sus conclusiones que se cumple con la velocidad admisible, sin embargo, no se anexan los cálculos para los tramos estudiados con el criterio de longitud máxima.

6. Incluir coordenadas de cada una de las alcantarillas propuestas y a reponer.

# ANEXOS

# ANEXO 1 REVISION DE PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO

## 1. CLASIFICACION DE LA CARRETERA.

### 1.1 POR FUNCIONALIDAD.


Se tiene que la vía a intervenir es una vía terciaria.


### 1.2 POR TIPO DE TERRENO.

Se importan las curvas de nivel a Topo 3.




Se triangula e interpola la superficie del modelo digital.






Se revisa la pendiente transversal.




Se revisa la pendiente longitudinal.



El tipo de terreno se puede clasificar como terreno montañoso de acuerdo al manual de diseño geométrico de INVIAS.

## 2. DISEÑO EN PLANTA.

Aunque el Manual de diseño de INVIAS no aplica para las Placa-Huellas de acuerdo a la Guía de Diseño de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella, se chequean algunos parámetros de diseño para garantizar una vía de operación segura, confortable y con características de drenaje adecuadas.

### 2.1 ENTRETANGENCIAS.

| PI# | Tipo | | Sentido | Entretangencia Real |
|---|---|---|---|---|
| | PI | Curva | I/D | |
| 1 | Normal | Circular | I | 11.554 |
| 2 | Normal | Circular | I | 9.110 |
| 3 | Normal | Circular | D | 8.077 |
| 4 | Normal | Circular | I | 18.194 |
| 5 | Normal | Circular | D | 9.518 |
| 6 | Normal | Circular | I | |

Se tienen curvas circulares de distinto sentido las cuales no cumplen entretangencia según la siguiente tabla:

| | |
|---|---|
| 5 | SEGUNDOS |
| 20 | VEL DISEÑO Km/h |
| **27.78** | ENTRETANGENCIA MINIMA CURVAS DIFERENTE SENTIDO |
| | |
| 15 | SEGUNDOS |
| 20 | VELOCIDAD DE DISEÑO |
| **83.33** | ENTRETANGENCIA MINIMA CURVAS IGUAL SENTIDO |
| CURVAS CIRCULARES | |

Dado que la función de la entretangencia es permitir la correcta transición del peralte se chequea a continuación las rampas de peralte y su transición.

## 2.2 PERALTADO.

| PI# | Tipo | | Sentido | Transicion de Peraltado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Peralte (%) | Rampas Peralte (%) | |
| | PI | Curva | I/D | | Entrada | Salida |
| 1 | Normal | Circular | I | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Normal | Circular | I | 2.00 | 0.00 | 0.59 |
| 3 | Normal | Circular | D | 2.00 | 0.59 | 0.67 |
| 4 | Normal | Circular | I | 2.00 | 0.67 | 0.90 |
| 5 | Normal | Circular | D | 2.00 | 0.90 | 0.57 |
| 6 | Normal | Circular | I | 2.00 | 0.57 | 0.90 |

En las curvas 1 y 2 se observan rampas de peralte de entrada y salida con un valor de cero, esto se debe a que la placa-huella inicia en un tramo de curva prácticamente sobre el pc de la curva circular por lo que de entrada tiene el peralte del 2% a la izquierda.

El peralte de 2% en curvas cumple con la especificación para placa-huella y además se observa que las rampas de peraltes no exceden las pendientes máximas de transición de peralte para la velocidad de diseño de 20Km/h.

Tabla 3.6.
Valores máximos y mínimos de la pendiente longitudinal para rampas de peraltes

| VELOCIDAD ESPECÍFICA ($V_{CH}$) (km/h) | PENDIENTE RELATIVA DE LA RAMPA DE PERALTES Δs | |
|---|---|---|
| | MÁXIMA (%) | MÍNIMA (%) |
| 20 | 1.35 | 0.1 x a |
| 30 | 1.28 | |
| 40 | 0.96 | |
| 50 | 0.77 | |
| 60 | 0.60 | |
| 70 | 0.55 | |
| 80 | 0.50 | |
| 90 | 0.47 | |
| 100 | 0.44 | |
| 110 | 0.41 | |
| 120 | 0.38 | |
| 130 | 0.38 | |

En el diagrama de peraltes se observar que el peralte se desarrolla completamente en la curva circular desde el PC hasta el PT y que la transición de peraltes no supera la rampa máxima de transición de peraltado (Dsmax=1.35).




Diagrama de Peralte Curvas 2,3 y 4.

## 2.3 RADIO MINIMO.

Las curvas planteadas para el tramo de placa-huella cumplen con el radio mínimo a una velocidad de 20Km/h.

Tabla 3.3.
Radios mínimos para peralte máximo $e_{máx}$ = 6 % y fricción máxima

| VELOCIDAD ESPECÍFICA ($V_{CH}$) (km/h) | PERALTE MÁXIMO (%) | COEFICIENTE DE FRICCIÓN TRANSVERSAL $f_{Tmáx}$ | TOTAL $e_{máx} + f_{Tmáx}$ | RADIO MÍNIMO (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CALCULADO | REDONDEADO |
| 20 | 6,0 | 0,35 | 0,41 | 7,7 | 15 (1) |
| 30 | 6,0 | 0,28 | 0,34 | 20,8 | 21 |
| 40 | 6,0 | 0,23 | 0,29 | 43,4 | 43 |
| 50 | 6,0 | 0,19 | 0,25 | 78,7 | 79 |
| 60 | 6,0 | 0,17 | 0,23 | 123,2 | 123 |


(1) La adopción de este valor redondeado se sustenta básicamente en la necesidad de suministrar a los vehículos condiciones de desplazamiento cómodas, en aras de permitir giros sin requerir cambios muy fuertes en su velocidad.

## 2.4 SOBREANCHOS.

| PI# | Tipo | | Sentido | Coordenadas PI | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| | PI | Curva | I/D | N,E (m) | g,m,s,ID |
| 1 | Normal | Circular | I | 820406.421, 1056612.313 | 22,9,32 I |
| 2 | Normal | Circular | I | 820445.077, 1056594.734 | 72,7,41 I |
| 3 | Normal | Circular | D | 820440.640, 1056556.282 | 19,14,45 D |
| 4 | Normal | Circular | I | 820446.709, 1056529.272 | 9,17,17 I |
| 5 | Normal | Circular | D | 820448.976, 1056490.836 | 2,4,29 D |
| 6 | Normal | Circular | I | 820451.804, 1056461.198 | 10,2,47 I |

Para el caso de la placa-huella se manejan losas de espesores de 0.45m y 0.90m en tangentes y en curvas se manejan losas de 1.35m y 1.80m para sobreanchos.

Para las curvas 1,2 y 3 que son las que tienen mayor deflexión el diseñador opta por un sobreancho mínimo de 0.45m según la siguiente figura:




Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella INVIAS.


En la figura anterior indica que una curva con radio entre 40m y 60m no requiere sobreancho, pero esta condición es para una sección transversal mas amplia, por esta razón el diseñador opta por adicionar un sobreancho de 0.45m que cumple con el ancho de la sección transversal para curva tipo 4.

A continuación se verifica la trayectoria de un vehículo C3 circulando por el eje de diseño.




Las curvas 1 y 2 son consecutivas del mismo sentido y mantienen el peralte del 2% entre ellas haciéndolas casi una sola curva compuesta por lo que se recomienda mantener el sobreancho en entre el PT1 y el PC2.

Por otra parte, al verificar la trayectoria del vehículo de diseño camión tipo C3 se observa que la sección transversal y el sobreancho adoptados no son suficientes ya que el camión terminaría pisando la cuneta lo cual no es recomendable de acuerdo a la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella.




Trayectoria del vehículo curva 2
se observa como la llanta sobrepasa la línea roja del sobreancho

Se requiere ajustar el valor del sobreancho en las curvas 1,2 y 3, y verificar la trayectoria del vehículo para garantizar que el vehículo circule por las losas de concreto.

# 3. DISEÑO EN PERFIL.

Se observa que el diseño presentado se ajusta a las pendientes del terreno natural y que cumple con los valores del parámetro K en curvas verticales.

| PIV | Longitud | Pendiente (%) | | A | Tipo de | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | m | Entrada | Salida | % | Curva | |
| 1 | 34.000 | -5.96 | -7.44 | -1.478 | Convexa | |
| 2 | 34.000 | -7.44 | -13.11 | -5.671 | Convexa | 5.995 |
| 3 | 20.000 | -13.11 | -15.63 | -2.521 | Convexa | 7.933 |
| 4 | 20.000 | -15.63 | -10.27 | 5.365 | Concava | 3.728 |
| 5 | 28.000 | -10.27 | -13.66 | -3.394 | Convexa | 8.250 |

- **Longitud máxima de la curva vertical cóncava según el criterio de drenaje**

  Es necesario controlar la longitud máxima de la curva vertical cóncava para evitar el empozamiento de las aguas superficiales en la batea o punto más bajo de la curva. De acuerdo con este criterio, se debe diseñar la curva vertical cóncava con un valor de K menor o igual a cincuenta (50).

Tabla 4.4.
Valores de $K_{min}$ para el control de la distancia de visibilidad de parada y longitudes mínimas según criterio de operación en curvas verticales

| VELOCIDAD ESPECÍFICA $V_{CV}$ (km/h) | DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA (m) | VALORES DE $K_{min}$ | | | | LONGITUD MÍNIMA SEGÚN CRITERIO DE OPERACIÓN (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CURVA CONVEXA | | CURVA CÓNCAVA | | |
| | | CALCULADO | REDONDEADO | CALCULADO | REDONDEADO | |
| 20 | 20 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 20 [1] |
| 30 | 35 | 1.9 | 2.0 | 5.1 | 6.0 | 20 [1] |
| 40 | 50 | 3.8 | 4.0 | 8.5 | 9.0 | 24 |
| 50 | 65 | 6.4 | 7.0 | 12.2 | 13.0 | 30 |
| 60 | 85 | 11.0 | 11.0 | 17.3 | 18.0 | 36 |
| 70 | 105 | 16.8 | 17.0 | 22.6 | 23.0 | 42 |
| 80 | 130 | 25.7 | 26.0 | 29.4 | 30.0 | 48 |
| 90 | 160 | 38.9 | 39.0 | 37.6 | 38.0 | 54 |
| 100 | 185 | 52.0 | 52.0 | 44.6 | 45.0 | 60 |
| 110 | 220 | 73.6 | 74.0 | 54.4 | 55.0 | 66 |
| 120 | 250 | 95.0 | 95.0 | 62.8 | 63.0 | 72 |
| 130 | 285 | 123.4 | 124.0 | 72.7 | 73.0 | 78 |

[1] La adopción de este valor tiene como finalidad garantizar unas mínimas condiciones de estética a las carreteras, y por consiguiente de comodidad para los usuarios.

Tabla 4.2.
Relación entre la pendiente máxima (%) y la Velocidad Específica de la tangente vertical ($V_{TV}$)

| CATEGORÍA DE LA CARRETERA | VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TANGENTE VERTICAL $V_{TV}$ (km/h) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Primaria de dos calzadas | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Primaria de una calzada | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
| Secundaria | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Terciaria | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |

Los valores indicados en la Tabla 4.2, que corresponden a los valores máximos para una tangente vertical, pueden ser aumentados en dos por ciento (2%) cuando en una tangente vertical de pendiente máxima se diseñan dos curvas verticales consecutivas, una convexa y la siguiente cóncava o viceversa. Además, no existe segmento recto vertical entre tales curvas verticales consecutivas o lo que es lo mismo, el PTV de la curva anterior coincide con el PCV de la siguiente.

Citec S.A.S.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
(092) 8366256 - 3013368684
Popayán - Cauca

Popayán, septiembre 16 de 2024 **ODS 2314**

Ingeniero Pablo López Alegría
Popayán

**Ref**. Revisión INFORME NºE- 1789 – 08424 correspondiente al estudio de suelos para placa-huella dentro del proyecto "MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" realizado por la empresa LABORATORIO TECNICO – Carlos Vivas.

Cordial Saludo

A continuación, la firma CITEC Ingeniería y Geotecnia SAS presenta el siguiente documento técnico correspondiente a la revisión del estudio de suelos realizado por la empresa LABORATORIO TÉCNICO – Carlos Vivas, encargada de realizar los estudios de suelos para una placa-huella que se construirá en la vereda Filadelfia, municipio de Santander de Quilichao.

**COMENTARIOS AL INFORME**

1. El Informe presentado corresponde a un documento que consigna únicamente los resultados de laboratorio obtenidos, pero no presenta ningún tipo de análisis y no contiene los ítems mínimos para un estudio de suelos para considerarse un estudio de suelos para pavimentos (placa huella):

   - Objetivo principal y objetivos específicos del estudio.
   - Generalidades del Proyecto (Localización de la placa huella en planta, características del lugar, topografía en planta y perfil, sectores críticos, etc).
   - Geología regional, geomorfología, Geología estructural (Para verificar si existen posibles fallas geológicas que podrían afectar el proyecto) y localización del proyecto en zonas de amenaza (volcánica, sísmica, remoción en masa).
   - Ítem de exploración de campo (cantidad de apiques realizados, fecha de ejecución, localización de los apiques en la topografía con abscisas, coordenadas de cada apique).
   - Descripción de las diferentes capas encontradas en la auscultación de la estructura existente.
   - Ítem con ensayos de laboratorio realizados bajo la respectiva normativa.
   - Evaluación de las características especiales de los suelos (Suelos expansivos, colapsables o de tratamiento especial) de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados.
   - Identificación del número de unidades de diseño de acuerdo a los ensayos obtenidos y determinación del CBR de los mismos.

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
(092) 8366256 - 3013368684
Popayán - Cauca

- Conclusiones y recomendaciones para el proyecto teniendo en cuenta los resultados de laboratorio y análisis realizados.

En relación con los comentarios realizados, se requiere que el contratista entregue una nueva versión del informe incluyendo la atención a las observaciones mencionadas. Adicionalmente, se solicita un documento en el cual se dé respuesta a cada uno de los comentarios/observaciones acá realizados.

Cordialmente,



**José Andrés Daza Andrade**
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia
mat # 19202 357314CAU

Popayán, 16 de septiembre de 2024

Señores:
Consorcio Intervial
Ing. Nelson Vargas Almario
Director Interventoría

REFERENCIA: REVISIÓN DEL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, EN SU COMPONENTE DE HIDROLOGIA Y DRENAJE VIAL.

De acuerdo a su solicitud de revisión del proyecto en referencia, en el componente hidrológico y de drenaje vial, me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Teniendo en cuenta que no se tiene topografía representativa del área aferente de la vía, se requiere indicar la pertinencia del diseño de disipadores de energía para cada una de las alcantarillas.

2. De acuerdo al estudio de suelos y en vista que no se realizan recomendaciones de tipo hidráulico, se solicita incluir en memoria de cálculo el no requerimiento de filtros longitudinales.

3. Incluir en memoria de cálculo que no existen pasos permanentes en el corredor de estudio.

4. Anexar la ficha de INVIAS de inventario de obras de drenaje existentes.

5. La guía de diseño de pavimentos con placa huella, sugiere el cálculo de la velocidad máxima que se presenta en las cunetas. La memoria de cálculo incluye en sus conclusiones que se cumple con la velocidad admisible, sin embargo, no se anexan los cálculos para los tramos estudiados con el criterio de longitud máxima.

6. Incluir coordenadas de cada una de las alcantarillas propuestas y a reponer.

Con atención,

Diana Carolina Bravo Vidal
Ingeniera Civil
CC. 1.061.767.883





2024

# INFORME DE REVISION

## PLACA-HUELLA SANTANDER DE QUILICHAO – VEREDA PAVITAS.

**INGENIERO:**
**PABLO ADOLFO LOPEZ ALEGRIA**
**ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES**
SEPTIEMBRE DE 2024

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

# REVISION DE DISEÑO GEOMETRICO

# DE PLACA-HUELLA

## CONVENIO SOLIDARIO No. 4330-2023

**“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAVITAS, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**

**SEPTIEMBRE DE 2024.**

**POPAYÁN.**

Libertad y Orden

## ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| **Título Documento** | **INFORME REVISION DE DISEÑOS** | |
|---|---|---|
| Responsable de elaboración | Nombre: | Pablo Adolfo López Alegría |
| Ingeniero Especialista en Vías Terrestres | Firma: |  |
| Fecha: | 19 de septiembre 2024 | |

## TABLA DE CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN ..... 3**

**2. REVISION DISEÑO GEOMETRICO. ..... 3**

**2.1 REVISION PARAMETROS DE DISEÑO. ..... 3**

**3. REVISION DISEÑO ESTRUCTRAL DE PLACA-HUELLA ..... 5**

**4. REVISION DE ESTUDIO DE SUELOS ..... 6**

**5. REVISION DE ESTUDIO HIDRAULICO ..... 7**

**ANEXO 1. REVISION DE PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO.**

**ANEXO 2. CONCEPTO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.**

**ANEXO 3. CONCEPTO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA**

# 1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se lleva a cabo la revisión de los diseños de placa-huella entregados por el contratista de obra desde el punto de vista de diseño geométrico, geotécnico e hidráulico basado en el documento técnico de INVIAS Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella, así como la revisión de las obras de arte según la Cartilla de Obras menores de Drenaje y Estructuras viales.

# 2. REVISION DISEÑO GEOMETRICO.

Según la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella INVIAS se tiene:

"*El diseño no debe cambiar la geometría de la vía existente. Las únicas modificaciones serían pequeños ajustes a la rasante para obtener un perfil longitudinal lo más uniforme posible y las ampliaciones de la banca hacia el interior de las curvas horizontales que requieran sobreancho."*

*"Dado que no se realizarían rectificaciones geométricas importantes no aplicaría el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS."*

Sin embargo, se llevará a cabo la revisión de los parámetros de diseño presentados por el contratista para verificar la consistencia de los datos aportados.

## 2.1 REVISION PARAMETROS DE DISEÑO.

A continuación, se relacionan los parámetros de diseño adoptados por el contratista y se chequean según El Manual de Diseño Geométrico del INVIAS. (ver ANEXO 1 REVISION DE PARAMETROS).

| PARAMETRO ADOPTADO | REVISION |
|---|---|
| Categoría de la Carretera – Vía Terciaria. | ok |
| Tipo de Terreno – Montañoso. | ok |
| Velocidad de Diseño – 20 Km/h | ok |
| Radio mínimo - 15m y Peralte en curvas – 2% | ok |
| Entretangencias | ok* |
| Pendientes Longitudinales | ok |
| Sección Transversal | ok** |
| Sobreanchos | ok*** |


**Ok* Entretangencias.**

Para el caso de las entretangencias se observa que no se cumple con el parámetro para curvas circulares de distinto sentido, sin embargo, al ser una placa-huella con velocidad de diseño de 20km/h y dado que la transición del peraltado no excede las rampas máximas y mínimas se garantiza que el usuario puede transitar sin problemas tal como se indica en el Anexo 1 Revisión de parámetros de diseño.

**Ok**Sección Transversal**

Para el diseño de placa-huella de Pavitas la sección transversal es la siguiente:

**Figura 3**. Sección transversal típica en tangente.




La sección transversal presenta un único carril de ancho 3.4m y cunetas de 0.7m para un ancho total de 4.8m.

Para el ancho de la sección transversal del proyecto se tienen las siguientes consideraciones:

1. a continuación, se cita lo indicado en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales:
   "Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles

de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones propias de pendiente y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2."(página 166).

2. Se puede observar que el ancho de calzada existente de la vía a intervenir tiene un ancho promedio de 4m.
3. El ancho de la sección transversal de la placa-huella solo permite la circulación de vehículos en un solo sentido.
4. Al ser un tramo de 200m de placa-huella ocurrirá que al encontrarse dos vehículos en la mitad del tramo uno de ellos deberá dar reversa al menos 100 metros hasta encontrar un punto donde puedan pasar simultáneamente.

**Ok*** Sobreanchos.**

En el ANEXO 1 REVISION DE PARAMETROS, se muestra que las curvas 1 y 2 son las que mayor deflexión presentan y por ende el diseñador incluye un sobreancho de 0.45m el cual al simular la trayectoria del camión de diseño tipo C3 se observa que la envolvente de la carrocería del vehículo pasa de manera muy justa en el sobreancho elegido, esto se debe a la sección transversal adoptada con tramos de piedra pegada de 0.35m en su parte exterior.

## 3. REVISION DISEÑO ESTRUCTRAL DE PLACA-HUELLA

El contratista presenta el documento "CHEQUEO ESTRUCTURAL DE PLACA-HUELLA" en el cual se indica el resultado de los ensayos de CBR y el vehículo de diseño, también indica fielmente lo indicado en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella de INVIAS en lo que respecta el refuerzo de las losas, el cual en dicha guía cuenta con el ANEXO 3 Memoria de cálculo estructural de pavimentos con Placa-huella en concreto reforzado, en ese orden de ideas la estructura que propone el contratista esta respaldada por el documento técnico del INVIAS.

En el anexo técnico del proyecto del proyecto en el numeral 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y ZONA A INTERVENIR indica lo siguiente:

"*El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e* ***implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales*** *del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados*."

Al revisar la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales nos encontramos con un capitulo de placa-huella en el cual indica lo siguiente: "*En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.*", al revisar el plano 126 se observa que la configuración del acero de refuerzo es distinta a la configuración del acero de refuerzo presentada por el contratista.

En primera instancia se podría solicitar al contratista que se apegue a las condiciones del anexo técnico para que implemente los diseños tal cual aparecen en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje, sin embargo, en el alcance del proyecto dice "*revisar e implementar*" por lo que se recomienda elevar a la entidad contratante la consulta ya que no se debe desconocer la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella del INVIAS la cual es muy completa en diferentes aspectos.

## 4. REVISION DE ESTUDIO DE SUELOS

Se llevó a cabo la revisión de la información geotécnica por parte del especialista y se tienen las siguientes consideraciones:

El Informe presentado corresponde a un documento que consigna únicamente los resultados de laboratorio obtenidos, pero no presenta ningún tipo de análisis y no contiene los ítems mínimos para un estudio de suelos para considerarse un estudio de suelos para pavimentos (placa huella):

- Objetivo principal y objetivos específicos del estudio.
- Generalidades del Proyecto (Localización de la placa huella en planta, características del lugar, topografía en planta y perfil, sectores críticos, etc).
- Geología regional, geomorfología, Geología estructural (Para verificar si existen posibles fallas geológicas que podrían afectar el proyecto) y localización del proyecto en zonas de amenaza (volcánica, sísmica, remoción en masa).
- Ítem de exploración de campo (cantidad de apiques realizados, fecha de ejecución, localización de los apiques en la topografía con abscisas, coordenadas de cada apique).

- Descripción de las diferentes capas encontradas en la auscultación de la estructura existente.
- Ítem con ensayos de laboratorio realizados bajo la respectiva normativa.
- Evaluación de las características especiales de los suelos (Suelos expansivos, colapsables o de tratamiento especial) de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados.
- Identificación del número de unidades de diseño de acuerdo a los ensayos obtenidos y determinación del CBR de los mismos.
- Conclusiones y recomendaciones para el proyecto teniendo en cuenta los resultados de laboratorio y análisis realizados.

En los diseños presentados por el contratista se encuentra mucha de la información solicitada en distintos documentos, por lo que se solicita se condense dicha información de manera ordenada en un informe de geotecnia que incluya las observaciones del especialista y no solamente los anexos, esta solicitud es realizada en base a la experiencia del especialista en otros proyectos de placa-huella en el departamento del cauca con la misma entidad contratante.

## 5. REVISION DE ESTUDIO HIDRAULICO

Se llevó a cabo la revisión del estudio hidráulico y se tienen las siguientes consideraciones:

1. Teniendo en cuenta que no se tiene topografía representativa del área aferente de la vía, se requiere indicar la pertinencia del diseño de disipadores de energía para cada una de las alcantarillas.

2. De acuerdo al estudio de suelos y en vista que no se realizan recomendaciones de tipo hidráulico, se solicita incluir en memoria de cálculo el no requerimiento de filtros longitudinales.

3. Incluir en memoria de cálculo que no existen pasos permanentes en el corredor de estudio.
4. Anexar la ficha de INVIAS de inventario de obras de drenaje existentes.

5. La guía de diseño de pavimentos con placa huella, sugiere el cálculo de la velocidad máxima que se presenta en las cunetas. La memoria de cálculo incluye en sus conclusiones que se cumple con la velocidad admisible, sin embargo, no se anexan los cálculos para los tramos estudiados con el criterio de longitud máxima.

6. Incluir coordenadas de cada una de las alcantarillas propuestas y a reponer.

# ANEXOS

# ANEXO 1 REVISION DE PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO


## 1. CLASIFICACION DE LA CARRETERA.

### 1.1 POR FUNCIONALIDAD.


Se tiene que la vía a intervenir es una vía terciaria.


### 1.2 POR TIPO DE TERRENO.

Se importan las curvas de nivel a Topo 3.




Se triangula e interpola la superficie del modelo digital.






Se revisa la pendiente transversal.




Se revisa la pendiente longitudinal.



El tipo de terreno se puede clasificar como terreno montañoso de acuerdo al manual de diseño geométrico de INVIAS.

## 2. DISEÑO EN PLANTA.

Aunque el Manual de diseño de INVIAS no aplica para las Placa-Huellas de acuerdo a la Guía de Diseño de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella, se chequean algunos parámetros de diseño para garantizar una vía de operación segura, confortable y con características de drenaje adecuadas.

### 2.1 ENTRETANGENCIAS.

| PI# | Tipo | | Sentido | Entretangencia Real |
|---|---|---|---|---|
| | PI | Curva | I/D | |
| 1 | Normal | Circular | D | 12.189 |
| 2 | Normal | Circular | I | 30.478 |
| 3 | Normal | Circular | D | 15.692 |
| 4 | Normal | Circular | I | 6.352 |
| 5 | Normal | Circular | D | 9.913 |
| 6 | Normal | Circular | I | 8.688 |
| 7 | Normal | Circular | D | |

Se tienen curvas circulares de distinto sentido las cuales no cumplen entretangencia según la siguiente tabla:

| | |
|---|---|
| 5 | SEGUNDOS |
| 20 | VEL DISEÑO Km/h |
| **27.78** | ENTRETANGENCIA MINIMA CURVAS DIFERENTE SENTIDO |
| | |
| 15 | SEGUNDOS |
| 20 | VELOCIDAD DE DISEÑO |
| **83.33** | ENTRETANGENCIA MINIMA CURVAS IGUAL SENTIDO |
| CURVAS CIRCULARES | |

Dado que la función de la entretangencia es permitir la correcta transición del peralte se chequea a continuación las rampas de peralte y su transición.

## 2.2 PERALTADO.

| PI# | Tipo | | Sentido | Transicion de Peraltado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Peralte (%) | Rampas Peralte (%) | |
| | PI | Curva | I/D | | Entrada | Salida |
| 1 | Normal | Circular | D | 2.00 | 1.13 | 1.13 |
| 2 | Normal | Circular | I | 2.00 | 1.13 | 1.13 |
| 3 | Normal | Circular | D | 2.00 | 1.13 | 1.13 |
| 4 | Normal | Circular | I | 2.00 | 1.13 | 1.07 |
| 5 | Normal | Circular | D | 2.00 | 1.07 | 0.69 |
| 6 | Normal | Circular | I | 2.00 | 0.69 | 0.78 |
| 7 | Normal | Circular | D | 2.00 | 0.78 | 1.13 |

El peralte de 2% en curvas cumple con la especificación para placa-huella y además se observa que las rampas de peraltes no exceden las pendientes máximas de transición de peralte para la velocidad de diseño de 20Km/h.

Tabla 3.6.
Valores máximos y mínimos de la pendiente longitudinal para rampas de peraltes

| VELOCIDAD ESPECÍFICA ($V_{CH}$) (km/h) | PENDIENTE RELATIVA DE LA RAMPA DE PERALTES Δs | |
|---|---|---|
| | MÁXIMA (%) | MÍNIMA (%) |
| 20 | 1.35 | 0.1 x a |
| 30 | 1.28 | |
| 40 | 0.96 | |
| 50 | 0.77 | |
| 60 | 0.60 | |
| 70 | 0.55 | |
| 80 | 0.50 | |
| 90 | 0.47 | |
| 100 | 0.44 | |
| 110 | 0.41 | |
| 120 | 0.38 | |
| 130 | 0.38 | |

En el diagrama de peraltes se observar que el peralte se desarrolla completamente en la curva circular desde el PC hasta el PT y que la transición de peraltes no supera la rampa máxima de transición de peraltado (Dsmax=1.35).




Diagrama de Peralte Curvas 1 y 2.

## 2.3 RADIO MINIMO.

Las curvas planteadas para el tramo de placa-huella cumplen con el radio mínimo a una velocidad de 20Km/h.

Tabla 3.3.
Radios mínimos para peralte máximo $e_{máx}$ = 6 % y fricción máxima

| VELOCIDAD ESPECÍFICA ($V_{CH}$) (km/h) | PERALTE MÁXIMO (%) | COEFICIENTE DE FRICCIÓN TRANSVERSAL $f_{Tmáx}$ | TOTAL $e_{máx} + f_{Tmáx}$ | RADIO MÍNIMO (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CALCULADO | REDONDEADO |
| 20 | 6,0 | 0,35 | 0,41 | 7,7 | 15 (1) |
| 30 | 6,0 | 0,28 | 0,34 | 20,8 | 21 |
| 40 | 6,0 | 0,23 | 0,29 | 43,4 | 43 |
| 50 | 6,0 | 0,19 | 0,25 | 78,7 | 79 |
| 60 | 6,0 | 0,17 | 0,23 | 123,2 | 123 |


(1) La adopción de este valor redondeado se sustenta básicamente en la necesidad de suministrar a los vehículos condiciones de desplazamiento cómodas, en aras de permitir giros sin requerir cambios muy fuertes en su velocidad.

## 2.4 SOBREANCHOS.

| PI# | Tipo | | Sentido | Coordenadas | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| | PI | Curva | I/D | N,E (m) | g,m,s,ID |
| 1 | Normal | Circular | D | 819329.048, 1070648.293 | 39,49,22 D |
| 2 | Normal | Circular | I | 819295.172, 1070649.589 | 46,54,24 I |
| 3 | Normal | Circular | D | 819262.536, 1070687.262 | 5,9,41 D |
| 4 | Normal | Circular | I | 819240.266, 1070708.721 | 12,46,24 I |
| 5 | Normal | Circular | D | 819229.903, 1070724.503 | 13,15,39 D |
| 6 | Normal | Circular | I | 819215.238, 1070738.395 | 6,24,14 I |
| 7 | Normal | Circular | D | 819198.563, 1070758.165 | 16,3,53 D |


Para el caso de la placa-huella se manejan losas de espesores de 0.45m y 0.90m en tangentes y en curvas se manejan losas de 1.35m y 1.80m para sobreanchos.

Para las curvas 1 y 2 que son las que mayor deflexión tienen el diseñador opta por un sobreancho mínimo de 0.45m según la siguiente figura:




Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella INVIAS.

Se verifica la trayectoria de un vehículo C3 circulando por el eje de diseño y se observa que la envolvente de la trayectoria (líneas de color Morado), pasa de manera muy justa por el sobreancho adoptado sin pisar la cuneta como se muestra a continuación.



## 3. DISEÑO EN PERFIL.

Se observa que el diseño presentado se ajusta a las pendientes del terreno natural y que cumple con los valores del parámetro K en curvas verticales.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CI | |
| PIV | Longitud | Pendiente (%) | | K |
| # | m | Entrada | Salida | |
| 1 | 26.000 | 16.06 | 12.80 | 7.987 |
| 2 | 30.000 | 12.80 | 10.99 | 16.542 |
| 3 | 30.000 | 10.99 | 14.23 | 9.253 |
| 4 | 28.000 | 14.23 | 16.51 | 12.281 |
| 5 | 52.000 | 16.51 | 6.54 | 5.215 |

- **Longitud máxima de la curva vertical cóncava según el criterio de drenaje**

  Es necesario controlar la longitud máxima de la curva vertical cóncava para evitar el empozamiento de las aguas superficiales en la batea o punto más bajo de la curva. De acuerdo con este criterio, se debe diseñar la curva vertical cóncava con un valor de K menor o igual a cincuenta (50).

Tabla 4.4.
Valores de $K_{min}$ para el control de la distancia de visibilidad de parada y longitudes mínimas según criterio de operación en curvas verticales

| VELOCIDAD ESPECÍFICA $V_{CV}$ (km/h) | DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA (m) | VALORES DE $K_{min}$ | | | | LONGITUD MÍNIMA SEGÚN CRITERIO DE OPERACIÓN (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CURVA CONVEXA | | CURVA CÓNCAVA | | |
| | | CALCULADO | REDONDEADO | CALCULADO | REDONDEADO | |
| 20 | 20 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 20 (1) |
| 30 | 35 | 1.9 | 2.0 | 5.1 | 6.0 | 20 (1) |
| 40 | 50 | 3.8 | 4.0 | 8.5 | 9.0 | 24 |
| 50 | 65 | 6.4 | 7.0 | 12.2 | 13.0 | 30 |
| 60 | 85 | 11.0 | 11.0 | 17.3 | 18.0 | 36 |
| 70 | 105 | 16.8 | 17.0 | 22.6 | 23.0 | 42 |
| 80 | 130 | 25.7 | 26.0 | 29.4 | 30.0 | 48 |
| 90 | 160 | 38.9 | 39.0 | 37.6 | 38.0 | 54 |
| 100 | 185 | 52.0 | 52.0 | 44.6 | 45.0 | 60 |
| 110 | 220 | 73.6 | 74.0 | 54.4 | 55.0 | 66 |
| 120 | 250 | 95.0 | 95.0 | 62.8 | 63.0 | 72 |
| 130 | 285 | 123.4 | 124.0 | 72.7 | 73.0 | 78 |

(1) La adopción de este valor tiene como finalidad garantizar unas mínimas condiciones de estética a las carreteras, y por consiguiente de comodidad para los usuarios.

Tabla 4.2.
Relación entre la pendiente máxima (%) y la Velocidad Específica de la tangente vertical ($V_{TV}$)

| CATEGORÍA DE LA CARRETERA | VELOCIDAD ESPECIFICA DE LA TANGENTE VERTICAL $V_{TV}$ (km/h) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Primaria de dos calzadas | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Primaria de una calzada | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
| Secundaria | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Terciaria | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |

Los valores indicados en la Tabla 4.2, que corresponden a los valores máximos para una tangente vertical, pueden ser aumentados en dos por ciento (2%) cuando en una tangente vertical de pendiente máxima se diseñan dos curvas verticales consecutivas, una convexa y la siguiente cóncava o viceversa. Además, no existe segmento recto vertical entre tales curvas verticales consecutivas o lo que es lo mismo, el PTV de la curva anterior coincide con el PCV de la siguiente.

Citec S.A.S.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
(092) 8366256 - 3013368684
Popayán - Cauca

Popayán, septiembre 16 de 2024 **ODS 2314**

Ingeniero Pablo López Alegría
Popayán

**Ref**. Revisión INFORME NºE- 1789 – 08424 correspondiente al estudio de suelos para placa-huella dentro del proyecto "MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL VEREDA PAVITAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" realizado por la empresa LABORATORIO TECNICO – Carlos Vivas.

Cordial Saludo

A continuación, la firma CITEC Ingeniería y Geotecnia SAS presenta el siguiente documento técnico correspondiente a la revisión del estudio de suelos realizado por la empresa LABORATORIO TÉCNICO – Carlos Vivas, encargada de realizar los estudios de suelos para una placa-huella que se construirá en la vereda Pavitas, municipio de Santander de Quilichao.

**COMENTARIOS AL INFORME**

1. El Informe presentado corresponde a un documento que consigna únicamente los resultados de laboratorio obtenidos, pero no presenta ningún tipo de análisis y no contiene los ítems mínimos para un estudio de suelos para considerarse un estudio de suelos para pavimentos (placa huella):

   - Objetivo principal y objetivos específicos del estudio.
   - Generalidades del Proyecto (Localización de la placa huella en planta, características del lugar, topografía en planta y perfil, sectores críticos, etc).
   - Geología regional, geomorfología, Geología estructural (Para verificar si existen posibles fallas geológicas que podrían afectar el proyecto) y localización del proyecto en zonas de amenaza (volcánica, sísmica, remoción en masa).
   - Ítem de exploración de campo (cantidad de apiques realizados, fecha de ejecución, localización de los apiques en la topografía con abscisas, coordenadas de cada apique).
   - Descripción de las diferentes capas encontradas en la auscultación de la estructura existente.
   - Ítem con ensayos de laboratorio realizados bajo la respectiva normativa.
   - Evaluación de las características especiales de los suelos (Suelos expansivos, colapsables o de tratamiento especial) de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados.
   - Identificación del número de unidades de diseño de acuerdo a los ensayos obtenidos y determinación del CBR de los mismos.

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
(092) 8366256 - 3013368684
Popayán - Cauca

- Conclusiones y recomendaciones para el proyecto teniendo en cuenta los resultados de laboratorio y análisis realizados.

En relación con los comentarios realizados, se requiere que el contratista entregue una nueva versión del informe incluyendo la atención a las observaciones mencionadas. Adicionalmente, se solicita un documento en el cual se dé respuesta a cada uno de los comentarios/observaciones acá realizados.

Cordialmente,

**José Andrés Daza Andrade**
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia
mat # 19202 357314CAU

DIANA CAROLINA BRAVO VIDAL
INGENIERA CIVIL

Popayán, 16 de septiembre de 2024

Señores:
Consorcio Intervial
Ing. Nelson Vargas Almario
Director Interventoría

REFERENCIA: REVISIÓN DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAVITAS, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, EN SU COMPONENTE DE HIDROLOGIA Y DRENAJE VIAL.

De acuerdo a su solicitud de revisión del proyecto en referencia, en el componente hidrológico y de drenaje vial, me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Teniendo en cuenta que no se tiene topografía representativa del área aferente de la vía, se requiere indicar la pertinencia del diseño de disipadores de energía para cada una de las alcantarillas.

2. De acuerdo al estudio de suelos y en vista que no se realizan recomendaciones de tipo hidráulico, se solicita incluir en memoria de cálculo el no requerimiento de filtros longitudinales.

3. Incluir en memoria de cálculo que no existen pasos permanentes en el corredor de estudio.

4. Anexar la ficha de INVIAS de inventario de obras de drenaje existentes.

5. La guía de diseño de pavimentos con placa huella, sugiere el cálculo de la velocidad máxima que se presenta en las cunetas. La memoria de cálculo incluye en sus conclusiones que se cumple con la velocidad admisible, sin embargo, no se anexan los cálculos para los tramos estudiados con el criterio de longitud máxima.

6. Incluir coordenadas de cada una de las alcantarillas propuestas y a reponer.

Con atención,

Diana Carolina Bravo Vidal
Ingeniera Civil
CC. 1.061.767.883



