VIERNES, 01 MARZO 2024.

PERSONAL: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 2 operarios
· Residente de obra.

ACTIVIDADES:
· Remoción de material vegetal de rasante y cunetas.
· Perfilación de rasante con sus respectivos bombeos
· Cargue y retiros de material sobrante de remoción y perfilación
· compactación de rasante

EQUIPO: 1 Retroexcavadora
1 volqueta
1 vibrocompactador
1 herramienta menor

NOTA:

SABADO, 02 MARZO 2024

PERSONAL: 1Oficial, 2Ayudantes, 2Operarios
· Residente de obra.

ACTIVIDADES:
- Remoción de material vegetal de Sasante y cunetas
- Perfilación de rasante con sus respectivos bombeos.
- Cargue y retiros de material Sobrante de remoción y perfilación.
- Compactación de rasante.

EQUIPO: 1 Retroexcavadora 1 Vibro compactador
1 Volqueta 1 Herramienta menor.

NOTA:

LUNES, 04 MARZO 2024.

PERSONAL: · 1 Oficial, 2 Ayudantes.
· Residente obra.

ACTIVIDADES:

- Retiro de material vegetal de cunetas manualmente
- Retiro de material vegetal de rasante y perfilacion manual.

Equipo: Herramienta menor.

NOTA:

MARTES, 05 MARZO 2024

PERSONAL: .1 Oficial . 2 Ayudantes
. Residente de obra.

ACTIVIDADES:
- Retiro de material vegetal de cunetas manualmente.
- Retiro de material vegetal de rasante y perfilación manual.

EQUIPO: Herramienta menor

NOTA:

MIERCOLES, 06 MARZO 2024

PERSONAL: •1 Oficial •2 Ayudante
•Residente de obra

ACTIVIDADES:
•Retiro de material vegetal de cunetas manualmente
•Retiro de material vegetal de rasante y perfilación manual

EQUIPO: Herramienta menor

NOTA:

JUEVES, 07 MARZO 2024.

PERSONAL: -1 Oficial, -2 Ayudantes, -2 Operarios.
- Residente obra.

ACTIVIDADES:

- Riego e instalacion de base granular sobre la rasante con sus respectivos bombeos.
- Compactacion de base granular
- Perfilacion de cunetas manualmente.

Equipo: -1 Retroexcavadora -1 Vibrocompactador
- 1 Volqueta - Herramienta menor

NOTA:

VIERNES, 08 MARZO 2024

PERSONAL: • 1 oficial • 2 Ayudantes
• 2 operarios • Residente de ob

ACTIVIDADES:
• Riego e instalación de base granular sobre la rasante con sus respectivos bombeos.
• Compactación de base granular
• Perfilación de cunetas manualmente

EQUIPO: • 1 Retroexcavadora
1 volqueta
1 vibrocompactadora
Herramienta menor

NOTA.

SABADO, 09 MARZO 2024

PERSONAL: 1 Oficial 1 Ayudantes
- 2 Operarios - Residente de obra

ACTIVIDADES:
- Riego e instalación de base granular sobre la rasante con sus respectivos bombeos.
- Compactación de base granular.
- Perfilación de cunetas manualmente.

EQUIPO: 1 Retroexcavadora
1 volqueta
1 vibrocompactador.
Herramienta menor.

NOTA.

LUNES, 11 MARZO 2024

PERSONAL: 1 Oficial, 5 Ayudantes
1 Residente obra.

ACTIVIDADES:

- Excavacion de riostras de placa huella.
- Corte y armado de formaleta de rieles de placa huella.
- Perfilacion de cunetas manualmente.
- Compactacion de rasante.

Equipo: - Herramienta menor - 1 Rana
- 1 Radial.

NOTA:

MARTES, 12 MARZO 2024

PERSONAL: 1 Oficial • 5 Ayudantes
• Residente de obra.

ACTIVIDADES:
• Excavación de riostras de placa huella
• Corte y armado de Formaleta de rieles de placa huella.
• Perfilación de cunetas manualmente.
• Compactación de rasante.

EQUIPO: • Herramienta menor • 1 Rana
• 1 radial.

NOTA.

MIERCOLES, 13 MARZO 2024.

PERSONAL: • 1 oficial • 5 ayudantes
• Residente de obra

ACTIVIDADES:
- Excavación de rostras de placa huella
- Corte y armado de formaleta de rieles de placa huella.
- Perfilación de cunetas manualmente
- Compactación de rasante.

EQUIPO: Herramienta menor • 1 pala
• 1 pica.

NOTA.

JUEVES, 14 MARZO 2024.

- PERSONAL: 1 Oficial, 5 Ayudantes
  1 Residente obra.

ACTIVIDADES:

- Corte y figurado de hierro longitudinal y transversal de placa huella.
- Armado de hierro de riostras y hierro de rieles.
- Formaleta de rieles de placa huella.

- Equipo: 1 Pulidora
  1 Radial
- Herramienta menor.

NOTA:

VIERNES, 15 MARZO 2024

PERSONAL: 1 Oficial, 5 Ayudantes
1 Residente de obra.

ACTIVIDADES:
- Corte y Figurado de Hierro Longitudinal y transversal de placa huella.
- Armado de Hierro de Nosta y Hierro de Rieles
- Formaleta de Rieles de placa huella

EQUIPO: 1 Pulidora, 1 Herramienta menor
1 Radial

NOTA:

SABADO, 16 MARZO 2024

PERSONAL: .1 Oficial · 5 Ayudantes
· Residente de obra.

ACTIVIDADES:
. corte y figurado de fierro longitudinal y trasversal de placa huella.
. Armado de fierro de riostras y fierro de rieles.
. Formaleta de rieles de placa huella

EQUIPO: .1 pulidora · Herramienta menor.
. 1 radial

NOTA.

BITACORA DE OBRA.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR: $ 199.840.170 MONEDA CORRIENTE.

PLAZO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2023


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA.

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

INTERVENTORIA:

FECHA INICIO: FECHA FINAL:

REGISTRO DE FIRMAS.



SANTIAGO CASTAÑEDA HENAO
INGENIERO Residente de obra.

LUNES, 18 MARZO 2024.

PERSONAL: · 1 Oficial, 4 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Vaciado de concreto de rieles de placa huella.
- Corte y figurado de hierro de refuerzo en placa huella.

Equipo: · Pulidora · Vibrador
· Concretadora

NOTA.

MARTES, 19 MARZO 2024.

Personal: · 1 Oficial · 4 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES
- Vaciado de concreto de rieles de placa huella.
- Corte y figurado de hierro de refuerzo de placa huella.

Equipo: · 1 Pulidora · 1 vibrador
· 1 Concretadora

NOTA:

Norma
Norma
Powered by CamScanner

MIERCOLES, 20 MARZO 2024

Personal: · 1 Oficial · 4 Ayudantes.
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Retiro de formaleta de rieles ya vaciados.
- Corte y figurado de hierro para refuerzo de placa huella
- Armado de hierro en rieles.
- Formaleta de rieles de placa huella.

Equipo: · 1 Polidora · 1 Radial.

NOTA:

JUEVES, 21 MARZO 2024

Personal: · 1 Oficial · 4 Ayudantes.
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Corte y figurado de hierro para refuerzo de placa huella.
- Armado de hierro en rieles.
- Formaleta de rieles de placa huella.

Equipo: · 1 Polidora · 1 Radial

NOTA:

Powered by CamScanner

VIERNES, 22 MARZO 2024

Personal: · 1 Oficial · 4 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES.
- Vaciado de concreto en vieles de placa huella.
- Corte y figurado de hierro de refuerzo de placa huella.

Equipo: · 2 Pulidora · 2 Concretadora.
· 1 Vibrador

NOTA.

SABADO, 23 MARZO 2024

Personal: · 2 Oficial · 4 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Vaciado de concreto en vieles de placa huella.
- Corte y figurado de hierro de refuerzo de placa huella.

Equipo: · 1 Pulidora · 2 Concretadora.
· 2 Vibrador

Equipo:

Powered by CamScanner

MARTES, 26 MARZO 2024

Personal: · 1 Oficial · 4 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Retiro de formaleta de vieles anteriormente vaciados
- formaleta para vaciado de ciclopeo lateral y central en placa huella.
- Transporte interno de piedra para ciclopeo.

Equipo: · 1 Radial.

Nota:

MIERCOLES, 27 MARZO 2024.

Personal: · 1 Oficial · 4 Ayudantes.
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES.
- Formaleta para vaciado de ciclopeo lateral y central en placa huella.
- Transporte interno de piedra para concreto ciclopeo.

Equipo: · 1 Radial.

NOTA:

Powered by CamScanner