05/03/2024.
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Carlos, Roque, Rodrigo, Fredy

Actividades: Inicia excavación para los vigas nostro con el maestro y el oficial se dan los indicaciones para lo armado de formaleta, colocacion acero y todo lui conformación.

06/03/2024
Personal: Maestro, oficial, 4 ayudantes

Actividades: termina excavacion de los vigas nostro, iniciar armado de formaleta, corte y armado de acero para rietes.

07/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Rodrigo, Fredy, Carlos
Actividades: En conversación telefónica con interventoria indican ~~[illegible]~~ aceptación de alquiler concretadora, se continua con toda lo figurada de acero y actividades para proximo inicio de vaciado.

08/03/2024 a 09/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Fredy, Roque, Carlos, Rodrigo
Actividades: Terminamos colocacion de formaleta y acero. para el lunes iniciar con la vaciada de concreto para rieles y vigas nostra. todo entre K0+000 a K0+051.
Ingresa concretadora 15 bultos.

11/03/2024.
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Rodrigo, Fredy, Carlos
Actividades: Vaciado de concreto para vigas y losa entre Km0+000 y Km0+030.
toma de muestras de cilindro para ensayos a la compresion.
dosificacion concreto: 1:2:3

12/03/2024.
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Rodrigo, Fredy, Carlos
Actividades: Termino vaciado de concreto vigas y losa nueva Km0+030 a Km0+051. dosificacion concreto: 1:2:3
toma muestra cilindros concreto para ensayos de laboratorio.
Ingresan muestras dia anterior a posetal para luego enviar a laboratorios

13/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Rodrigo, Fredy, Carlos
Actividades: Inicia vaciado concreto ciclopeo contra y sobrecanchas derecho Km0+000 a Km0+020.
Se indica como es la configuracion de los cunetas para inicio figuracion de acero y formaleta para vaciado cunetas margen derecha

14/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Rodrigo, Fredy, Carlos
Actividades: Continuo vaciado concreto ciclopeo contra Km0+020 a Km0+050

Powered by CamScanner

Se realiza la figuracion del acero para cunetas y armado de formaleta

15/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Fredy, Roque, Rodrigo, Carlos
Actividades: Se deja listo el tramo margen derecho de cunetas para inicar vaciado.
Se termina Colocacion concreto ciclopeo central toma muestras Concreto para ensayos compresion

16/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Fredy, Roque, Rodrigo, Carlos.
Actividades: Humectacion concreto, redes y central, limpieza y organizacion zona de trabajo, bodega inventario material disponible

19/03/2024.
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Fredy, Roque, Rodrigo, Carlos

Actividades: Inicia vaciado de concreto para cunetas margen derecha, se hace ajedrezada en todo el tramo intervenido K0+000 a K0+051

19/03/2024
Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Fredy, Roque, Rodrigo, Carlos
Actividades: ~~Continuacion~~ Vaciado cunetas K0+000 a K0+051 margen derecha

Powered by CamScanner

Del 20|03|2024 a 23|03|2024

Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Fredy, Rodrigo, Carlos

Actividades: Durante todos lo días se realizo y termino con el vaciado de las cunetas y ciclopeo para sobre ancho margen derecha toma de muestras de cilindro concreto para ensayos de laboratorio.
En conversación con interventoria aprueban ingreso maquinaria para conformacion calzada siguiente tramo a intervenir, se dan las indicaciones en curva pronunciada K0+060 como se va a replantear y programación para la siguiente semana. semana santa.

26|03|2024.

Personal: Maestro: Edwin
Oficial: Eduardo
Ayudantes: Roque, Fredy, Rodrigo, Carlos

Actividades: Ingresa maquinario para escarificacion y conformacion siguiente tramo con el personal se continua con el corte y figurada de acero para cunetas margen izquierdo

27|03|2024

Personal: Maestro: Edwin.
Oficial: Eduardo.
Ayudantes: Roque, Rodrigo, Fredy, Carlos

Actividades: Se riega, nivela y compacta afirmado K0+051 en adelante. termina figurada acero para cunetas margen izquierda

Powered by CamScanner