	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: REGIONAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 3229 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO GUATAPE.

MES INFORME MENSUAL: MARZO de 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO GUATAPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1174323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	principal	$ 198.014.198	
		C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	Nacion	principal	$ 1.823.839	
				Junta de acción comunal	principal	$ 1.000.000	
			TOTAL				

desembolso 1 $ 120.880.730,00
desembolso 2 $ 14.978.000,00

total $ 135.858.730,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.838.037,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		febrero	$ 120.880.730		$ 120.880.730				desembolso 1 (06/02/2024)	$ 79.957.307	$ 79.957.307	n/a		x	
2		marzo	$ 14.978.000		$ 14.978.000				desembolso 2 (06/02/2024)	$ 64.979.307	$ 64.979.307	n/a		x	
TOTALES					$ 135.858.730										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 142.133.231		**$ 142.133.231**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 142.133.231	$ -	**$ 142.133.231**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JESUS ELIAS GIRALDO
residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 5202289797 ANT

Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202108779 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.