INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA
**PERIODO MES:** MARZO

**CONVENIO No.:** 4167 DE 2023
**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
**FECHA DE INICIO:** 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17 DE ENERO DE 2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 DE ABRIL DE 2024
**PLAZO ACUMULADO:** 3 MESES 19 DIAS

**VALOR INICIAL :** $ 200.773.257,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 200.773.257,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4824-2023
**INTERVENTOR:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | - | - |
| Estructuras | Alcantarillas | m | 29 |
| | Muro de Contención | - | - |
| Mantenimiento | Alcantarillas | m | 80 |
| Otros (Especificar cuales) | Rocería | Ha | 2 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | - | - | - |
| Estructuras | Alcantarillas | - | - | - |
| | Muro de Contención | - | - | - |
| Mantenimiento | | - | - | - |
| Otros (Especificar cuales) | | - | - | - |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 150.519.436,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.485.583,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 45.768.238,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 200.773.257,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | - | - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | - | - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| VALOR EJECUTADO | - | - |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**Foto 1**
**Indicar la localización y actividad.**

**Foto 2**
**Indicar la localización y actividad.**

**Foto 3**
**Indicar la localización y actividad.**

**Foto 4**
**Indicar la localización y actividad.**

**Foto 5**
**Indicar la localización y actividad.**

**Foto 6**
**Indicar la localización y actividad.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre. Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520214775CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor. Dirección Territorial