	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

	FECHA	14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **SEMANA No.:** 10 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** NO APLICA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1. Construcción de 29 metros de alcantarillas (6 unidades)
2. Limpieza de 2 Ha de zonas boscosas.
3. Limpieza de 80 metros de alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Asimismo, según el presupuesto oficial comprende: 80 metros de limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900 mm; 2 Ha de desmonte y limpieza de zonas no boscosas; así como la construcción de 29 metros de alcantarillas en tubería de Concreto Reforzado de 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO			INTERVENTOR:	INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S		
				INTEGRANTES:	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO		
CONVENIO No.	4167 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,773,257.00	CONTRATO No.	4824-2023	VALOR INICIAL:	$ 48,711,128.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,773,257.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 48,711,128.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,773,257			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	-			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,773,257			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 48,711,128			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 6,655,313			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 42,055,815			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,773,257.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: no se ha realizado desembolsos en dicha semana.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48,711,128.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6,655,313.00	14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,059,260.67	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 863,583.00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % -
Meta Física Ejecutada % -
Avance o Atraso Físico % -

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			-
*			-
*			-

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog				-	
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se indica por parte de la Interventoría que se requiere citar a Comité Operativo, por lo que se hace necesario completar el proceso de cotizaciones, para posteriormente dar paso a los pedidos de materiales que se requieren en obra. La Interventoría solicita a la J.A.C compartir las cotizaciones de los materiales de obra que se hayan adelantado.
Se indica por parte de la interventoría que se requiere revisar con el ingeniero residente el tema de los posibles muros a construir ya que se requieren estudios y diseños, teniendo en cuenta la estabilidad de la obra.
La J.A.C informa a la interventoría con respeto a las cotizaciones que se envió una parte de estas, manifiesta que solo le contestaron de los municipios de Bello y Barbosa, del municipio de Amalfi como punto más cercano no le han contestado para cotizar los materiales, por lo que está a la espera de una tercera cotización.
La J.A.C informa que los materiales de SubBase, arena lavada, y la piedra para gavión en el lugar donde se solicitó las cotizaciones no han dado respuesta, manifestando que ha se ha consultado en diferentes canteras y no ha recibido respuesta. En Amalfi existe una cantera donde venden triturado, pero no contestan por lo que se hace necesario desplazarse hasta el sitio. Así mismo, se informa que se solicitó cotización de la maquinaria y se está realizando la cotización de la valla requerida.
La J.A.C informa a la interventoría que se ha adelantado los formularios de afiliaciones a seguridad social del personal que hará parte de la obra, igualmente que se tienen cotizaciones realizadas para ajustar los APU requeridos.
La interventoría solicita de manera urgente las cotizaciones realizadas por la J.A.C, ya que se requiere saber que material y maquinaria está haciendo falta, y se requiere comenzar obra la próxima semana a más tardar, ya que el tiempo es corto. Se indica que se deben tener todas las cotizaciones para presentarlas en Comité Operativo.
Se envían por parte de la J.A.C a la Interventoría cotizaciones en archivo Excel, la interventoría indica que se envíen las cotizaciones formales con Membrete.
La interventoría da indicaciones que se deben tener claras en el proceso de cotización, entre estas, si los materiales los llevan hasta la obra o se debe pagar transporte, la J.A.C indica que los materiales los descargan en ASOFER ya que las J.A.C no tiene donde almacenar, por lo que luego se debe transportar hasta el sitio de obra. El interventor indica que se debe cotizar el transporte desde ASOFER hasta el sitio de obra.
Se estableció contacto entre la Interventoría y representantes de la J.A.C donde se tratan temas concernientes al proceso de cotización.
De la revisión preliminar de las cotizaciones enviadas por parte de la J.A.C la Interventoría indica que hace falta cotizar arena, transporte de la retroexcavadora y todos los gastos, así mismo, madera para formaleta y vibrador de aguja.
Se comparte por parte de la Interventoría al J.A.C la resolución respecto de las vallas del proyecto de "Caminos Comunitarios de la Paz Total".
Se informa por parte de la J.A.C que el vibrador de aguja no se ha podido cotizar en la Zona, por lo que consulta a la interventoría si sirve un vibro compactador manual. La interventoría brinda las indicaciones del vibrador de concreto que se requiere. (Se dan las indicaciones de la funcionalidad de cada herramienta en obra). Indica la J.A.C que cotizara en la ciudad de Medellín.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar los avances presentados a la fecha y priorizar actividades faltantes en ejecucion del Convenio Solidario.
Teniendo en cuenta las dificultades señaladas por la J.A.C en el numeral VI en el proceso de consecucion de las cotizaciones, se debe dar continuidad a dicho proceso ya que se requiere con urgencia completar la cotizaciones de los matariales que hacen falta, las cuales se debe presetar en Comite Operativo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se revisa por parte de la interventoría las cotizaciones realizadas por las J.A.C y se indica los insumos que faltan por cotizar, se realizan las observaciones respecto de la información presentada.

Se absuelven por parte de la interventoría dudas elevada por las J.A.C respecto especificaciones de materiales, funcionalidad de equipos, contratación de personal, afiliaciones a seguridad social, que permitan avanzar en la J.A.C en actividades administrativas.

Revisar los avances presentados a la fecha y priorizar actividades faltantes en ejecucion del Convenio Solidario

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

Matrícula Profesional No.: 25202147775CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.