Interproyectos Interventorías y Proyectos SAS

De: Interproyectos Interventorías y Proyectos SAS <interproyectos@outlook.es>
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2024 9:20 a. m.
Para: Juan Pablo Castro Jimenez
Asunto: Remisión Solicitud de Prórroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023
Datos adjuntos: Remision solicitud de prorroga JAC Vereda Guayabito municpio de Amalfi.pdf

Buenos días Ingeniero

Remito Solicitud de Prórroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023, vereda Guayabito Municipio de Almalfi

Atentamente,

INTERPROYECTOS S.A.S

Señor:
JUAN PABLO CASTRO
Apoyo a la Supervisión – Convenio Solidario 4167 de 2023
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
jpcastro@invias.gov.co
Medellín – Antioquia

Referencia: Convenio Solidario No. 4167 de 2023

Asunto: Remisión de Solicitud de Prorroga.

Cordial Saludo,

El 1 de noviembre de 2023 se suscribió el Convenio Solidario No. 4167 de 2023, el cual tiene por objeto *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO DEL MUNICIPIO AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",* el cual según prorroga No. 2, tiene un plazo de ejecución hasta el 14 de junio de 2024.

Según oficio del 27 de mayo de 2024 la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guayabito, solicita prorrogar el plazo de ejecución del Convenio hasta el 15 de julio de 2024, haciendo referencia que aún no se ha concluido las obras, para lo cual el trabajo de campo inició el 8 de mayo, encontrados dificultades atribuibles al clima, lo cual ha limitado la ejecución de actividades y el ingreso de material al punto de obra.

Es de indicar en primera instancia, el tiempo que ha requerido para la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guayabito, la consecución de materiales de cantera, arena, grava, y subbase, que se ajusten a las condiciones, necesidades, y presupuestos de la J.A.C., para de esta manera dar inicio a las obra, lo cual se ha superado en gran medida, no obstante, y de acuerdo con la ubicación geográfica de la vereda, la cual presenta varias pendientes y puntos críticos desmejorados por fuertes lluvias, se ha dificultado el ingreso de materiales a obra, como se indica por parte de la J.A.C.

Por otra parte, de acuerdo con Comité Operativo extraordinario realizado el 18 de mayo de 2024, se expuso la necesidad de cambiar la localización de unos de los puntos a intervenir en obra, ya que según lo expuesto por la Junta de Acción Comunal el dueño del predio no dio permiso para realizar la intervención requerida. Lo anterior, así mismo, generó retrasos, teniendo en cuenta la evaluación del nuevo punto por intervenir.

En igual medida, se resalta las dificultades que se han presentado desde la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guayabito, respecto al entrega de información que requiere el INVIAS, situación así mismo expuesta en Comité Operativo extraordinario realizado el 18 de mayo de 2024.

La ejecución física de las obras adelantas se encuentra detalladas en los informes de obra presentados por la interventoría.

Con respecto a la ejecución financiera y según trazabilidad de recursos desembolsados, a la fecha el convenio solidario cuenta con recursos para dar continuidad a la ejecución de las obras.

En este orden de ideas, buscando el cumplimiento del convenio solidario y la consecución del interés general, consistente en el mejoramiento vial en el municipio de Amalfi, vereda Guayabito, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Solidario.

Para el efecto, se remite Solicitud de Prórroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023 elevada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guayabito.

Cordialmente,



CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
R.L. Interproyectos Interventorías y Proyectos S.A.S

Elaboro: César Mauricio Castañeda Salcedo/ Maribel Osorio Valencia
Anexo: Solicitud de Prórroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023
Copia: N/A

Amalfi, 27 de mayo de 2024

Señor (a)
CESAR M. CASTAÑEDA S.
Director Interventoría
INTERPROTECTOS S.A.S
Medellín.

ASUNTO: SOLICITUD PORROGA CONVENIO SOLIDARIO 4167 2023

Respetado saludo,

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4167 DE 2023, CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARATAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANETENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

La presente solicitud obedece a que el convenio en mención vence el próximo 15 de junio del 2024 y aún no hemos concluido con lo estipulado, lo cual son 4 obras trasversales, debido a que iniciamos el trabajo en campo el 8 de mayo de 2024 y la otra razón es el clima, el cual nos limita para realizar ciertas actividades, y el ingreso del material hasta las obras.

Por lo tanto, estableciendo que el plazo actual del convenio solidario número 4167 de 2023 es insuficiente para finalizar la etapa de construcción, adelantar los trámites de liquidación del convenio nos vemos en la necesidad de solicitar la ampliación del plazo hasta el 15 de julio del 2024.

Cualquier inquietud o información pertinentes, favor comunicarse c al 315-769-56-90 o al correo: juntaguayabito@hotmail.com

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

Francisco Castrillón

FRANCISCO ÁNGEL CASTRILLÓN
CC 70.251.648
Representante Legal