INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** MAYO

CONVENIO No.: 4167 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES 4 DIAS

VALOR INICIAL : $ 200,773,257.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200,773,257.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4824-2023 **INTERVENTOR:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	-	-
Estructuras	Alcantarillas	UND	4
	Muro de Contención	-	-
Mantenimiento	Alcantarillas	m	68
Otros (Especificar cuales)	Limpieza zonas no boscosas	Ha	2

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	-	-	-
Estructuras	Alcantarillas	UND	1.8	1.8
	Muro de Contención	-	-	-
Mantenimiento	Alcantarillas	m	68	68
Otros (Especificar cuales)	Limpieza zonas no boscosas	Ha	2	2

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150,519,436.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,485,583.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45,768,238.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199,773,257.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 67,363,542.26	$ 67,363,542.26
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16,840,885.57	$ 16,840,885.57
VALOR EJECUTADO	$ 84,204,427.83	$ 84,204,427.83

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 98,967,671.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 84,204,427.83
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 42.15%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Armado de estructura de acero - alcantarilla #4



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

armado estructura de acero - alcantarilla #4



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

Vaceado de concreto descole - alcantarilla #4



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

Encofrado poceta - alcatarilla #4



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

Poceta finalizada - alcantarilla #4



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

Descole finalizado - alcantarilla #4



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi, Departamento de Antioquia

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre. Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202147775CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial