	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA **SEMANA No.:** 20 del 17/05/2014 al 23/05/2024 (Numeración consecutiva) ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

- Construccion de 4 alcantarillas.

- 68 metros de limpieza a mano de alcantarillas existentes.

- 2 Ha para desmonte y limpieza de zonas no boscosas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con las especificaciones técnicas del Convenio Solidario suscrito entre la Junta de Acción Comunal y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS "la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir"

Por lo tanto, una vez realizada la concertación y ajustado el presupuesto preliminar se tiene que el alcance de la vereda Guayabito del municipio de Amalfi es el siguiente:

Construcción de cuatro (4) alcantarillas en tubería Novafort de 36" de diámetro, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos. Así mismo se prioriza 68 metros de limpieza a mano de alcantarillas existentes y 2 Ha para desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

Los parámetros de diseño y los parámetros geométricos para la construcción de las alcantarillas se desarrollan de acuerdo con el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO			INTERVENTOR:	INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S		
				INTEGRANTES:	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO		
CONVENIO No.	4167 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,773,257.00	CONTRATO No.	4824-2023	VALOR INICIAL:	$ 48,711,128.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,773,257.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 48,711,128.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,773,257			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 66,724,268			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133,048,989			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 48,711,128			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 22,064,909			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 26,646,219			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos) **33.40%**

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199,773,257.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 79,909,302.80	40.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66,724,267.84	33.40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13,185,034.96	-6.60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79,909,302.80	40.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66,724,267.84	33.40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (13,185,034.96)	-6.60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 47,226,397.95	23.64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 46,087,690.39	23.07%

Observaciones: La programación registrada se toma de valores porcentuales físicos, concertados con el residente de la JAC.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48,711,128.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22,064,908.60	45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,199,105.85	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,579,396.40	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha no se ha elaborado acta de costos de la interventoría.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23.64% Avance o Atraso Físico % 0.6%

Meta Física Ejecutada % 23.07%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin clasificar	Und	4
*	Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm (Norma NTC-5055)	Und	4
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Und	8
*	Excavaciones en roca en seco	Und	4

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	%
Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%
Ejec	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%
Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%
Ejec	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%
Prog	2.00	2.00	1.00	-	5.00	62.50%
Ejec	1.30	-		-	1.30	16.25%
Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%
Ejec	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%
Prog					-	
Ejec					-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Minimo	Total Disponible
Retro excavadora	1	1
Rana	1	1
		-
		-
		-
		-
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alcantarilla 4

TRAMO Y/O SECTOR 2: Alcantarilla 3

TRAMO Y/O SECTOR (3): Alcantarilla 3

TRAMO Y/O SECTOR 2: Alcantarilla 1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Santa Rita	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se comparte con representante de la JAC presentación del PAGA del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total".

El 18 de mayo se lleva a cabo Comité Operativo donde se abordan compromisos por parte de la J.A.C en ejecución del Convenio Solidario, así mismo, se presenta cambio de localización de unos de los puntos a intervenir en obra, según lo expuesto en dicho Comité.

Se solicita por parte de la Interventoría información para diligenciar formatos requeridos por el INVIAS.

Se genera solicitud de desembolso por parte de la J.A.C por valor de $6.099.199.

Se tienen inconvenientes con la señal en la vereda para la llamada confirmación del Banco de autorización de desembolso al Presidente de la J.A.C.

Se solicita por parte de la J.A.C plazo para el envío de la información requerida por parte del Interventoría, teniendo en cuenta dificultades presentadas por parte de la J.A.C.

Se terminaron las actividades de excavación y relleno para las 4 transversales, se instaló la tubería de las 4 transversales, se perfilarón los taludes de las excavaciones donde se ubicarán las pocetas y los descoles, se inició con el armado de la estructura de acero para la poceta de la alcatarilla #4, también se armo el descole en un 50% de la transversal #4 para continuar la siguiente semana.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa iniciar con el vaciado de las estructuras de la transversal 4.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi Antioquia
Actividades de lleno de tuberia



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi Antioquia
Actividades de armado y figurado del acero para poceta



Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi Antioquia
Actividades de armado y figurado de acero para descole

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento al cargue de la modificación de las polizas que ampara el Convenio Solidario en la Plataforma del SECOP II.

Remitir oficio al INVIAS en relación al PAGA – Gestión Social y Ambiental de los Convenios Solidarios en el marco del programa "Caminos comunitarios de la paz total", haciendo referencia a las dificultades de las J.A.C.

Remitr oficio al INVIAS en relación a las dificultades de gestión por parte de la Juntas de Acción Comunal de diferentes formatos de solicitudes, actas, informes, planes, seguimientos, entre otros, requeridos por dicha entidad.en relación a las dificultades de gestión por parte de la Juntas de Acción Comunal de diferentes formatos de solicitudes, actas, informes, planes, seguimientos, entre otros, requeridos por dicha entidad.

Continuar realizando seguimiento en campo a la ejecucion de las obras y realizar recomendaciones pertinentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

Matrícula Profesional No.: 25202147775CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.