	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 5/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4167 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4824 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura del acta anterior y se aprueba por los asistentes.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Presentación a todas las partes del ingeniero Santiago Cadavid como nuevo residente de obra.
- Actualización avance de obra.
- Rendimiento de obra
- Prórroga No. 3

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Presentación a todas las partes del ingeniero Santiago Cadavid como nuevo residente de obra.
Se da inicio a este comité de obra haciendo una breve presentación de todos los participantes del nuevo residente de obra.

- Actualización avance de obra.
Teniendo en cuenta los temas tratados en el comité operativo del 19 de mayo, se contextualiza al ingeniero residente de los avances en obra y la programación de las actividades. Se aclara que previamente se realizó recorrido por las obras haciendo un reconocimiento de estas. Es importante resaltar el apoyo que requiere la JAC para sacar adelante este proyecto, dados los inconvenientes expuestos en el comité operativo.

- Rendimiento de obra
Posteriormente, el ingeniero residente de interventoría procede a hacer una actualización de avances de obra con imagenes.

Entre todas las partes del comité se hace la actualización de sus responsabilidades en el proyecto y se comenta acerca de todo el avance que ha tenido la obra desde el último comité operativo.

- Prórroga No. 3
Se plantea la necesidad de solicitar una nueva prorroga pues el tiempo que se tenía no era suficiente debido a los retrasos presentados.

FECHA 5/06/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Santiago Cadavid	Residente obra	JAC Guayabito	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	
Sebastian Cediel	Residente Interventoría	Interproyectos SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial