Nota 1: El día de hoy se realizó entrega de dotación al personal subsanando así la nota # 6 del 23/07/24.

Nota 2: Continuan sin subsanar las notas # 1, 3 y 5 del 23/07/24

Nota 3: El día de hoy sí se suministró material a la obra de SBG-A, bordillo y Acero.

Ing. Angie Northaly Pedraza O.
Residente de Interventoría.

Ing. Residente de Obra

JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (3) Isla del Sol (2) San Benit
- Aquadantes (6) Isla del Sol (4) San Beni
- Boal (3)
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria: - Mincargador en San Benito - Retroexcavadora en Isla del S
- Vibro compactador en Isla del Sol - Equipo menor

Clima: Seco - Soleado.

Actividades: * CIV 6000496, 6000461
- Instalación filtro muro estructural

* CIV 6000478
- No se adelantan actividades

* CIV 6000485
- Excavación manual Anden derecho

* CIV 6000501, 6000505
- Figurado e instalación de acero de refuerzo en calzada Boca calle 68A Sur.

* CIV 6000530, 6000560, 6000620
- No se adelantan actividades

* CIV 6000603
- Se adelanta excavación mecánica, se encuentra fallo longitudinal costado derecho de la calzada h=0,40m
- Instalación de rajón y sello para mejoramiento de la sobrasante
- Se recibe visita de la gestora social de Gobierno

Powered by CamScanner

para tratar el tema de las carretas de recicladores que se encuentran obstaculizando la excavación a la altura del K0+040. Debido a que los propietarios de las mismas no estaban, no fue posible un acuerdo.

* CIV 6001440
- Instalación de acero de refuerto en calzada
- Fundida MR-43 acelerado a 3 días.
- No fue posible demoler las placas fisuradas toda vez que el martillo demoledor presentó fallas.

* CIV 6002157.
- No se han iniciado actividades

Nota 1. Aun no se atienden las observaciones en las notas #1, 3 y 5 del martes 23/07/24.

Ing. Angie Pedraza.
Residente Interventoría.

GNR
Ing. Residente de Obra.

Nota 2 = En el CIV 6001440 se solicita reparar las franjas de estampado de loseta guía y táctil toda vez que tienen el color especificado en los diseños, de igual manera las rampas peatonales del Espacio público en los 2 costados.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GNR

VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024

Personal:	- Director de Obra (1)	- Oficiales (8) en Isla Sol (1) San Benito
	- Coordinador de Obra (1)	- Ayudantes (7) en Isla Sol (3) San Benito
	- Residente de Obra (1)	- Boal (3)
	- Inspector de Obra (1)	- Operadores (3)
	- Topógrafo (1)	- Conductor (1)
	- Cadenero:	- Almacenista (1)
Maquinaria:	- Minicargador	- Retroexcavadora llanta
	- Vibro compactador	- Martillo demoledor (San Benito)
	- Equipo menor	- Compresor (2) (San Benito

Powered by CamScanner

Clima: Seco - Soleado

Actividades: * CIV 6000446, 6000441
- Relleno muro con material seleccionado
* CIV 6000478
- No se realizaron actividades
* CIV 6000485
- Demolición y excavación espacio público costado derecho
* CIV 6000501
- Conformación de Espacio público costado Izquierdo
- Instalación de acero de refuerzo y MR-43 para placa de Boca calle 68A Sur
- Se empato tubería 4" red de acueducto

Nota 1: - La interventoría solicita que se realicen los trabajos de acuerdo con las normas de la EAAB
* CIV 6000505
- Instalación de acero de refuerzo y MR-43 para Calzada, Boca calle 68A Sur.
* CIV 6000530, 6000560, 6000620
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Excavación mecánica y mejoramiento de subrasante
* CIV 6001440
- Corte de placas
- Demolición de placas fisuradas (2)
* CIV 6002157
- No han iniciado actividades

Nota 2: Se encuentra pendiente por subsanar notas #3 y 5 del 23/04/24

Ing. Angie Pedraza
Residente Interventoría.

CAR
Ing. Residente de obra

SÁBADO 03 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (3) Sta del Sol (3) San Benito
- Ayudantes (3) Sta del Sol (6) San Benito

Powered by CamScanner

Maquinaria:
- Bobcat (3)
- Cargador (1)
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor
- Operador (3)
- Almacenista (1)
- Retroexcavadora
- Martillos neumáticos
- Compresor

Clima: Seco Soleado

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461
- No se realizaron actividades
* CIV 6000478, 6000485
- Limpieza de pozos y sumideros
- Construcción cañuela de pozos
* CIV 6000501
- Conformación SBG-C Anden Izquierdo
* CIV 6000505, 6000530, 6000560, 6000620
- No se adelantaron actividades
* CIV 6000603
- Excavación mecanica y mejoramiento de Subrasante
* CIV 6001440
- Remate anden costado izquierdo
- Se terminan de demoler las 2 losas del K0+115 que estaban fisuradas y se funden de nuevo con MR-43.
- Instalación A-10 sobre AV. Boyacá.
* CIV 6008157
- No se han iniciado actividades

Nota 1: El día de hoy se realiza cambio del baño portátil atendiendo la nota #5 del 23/07/24 ✓

Nota 2: Se solicita cubrir y señalizar el material de obra acopiado (SBG, sello y Rajón).

Ing. Angie Nathaly Pedraza.
Residente de Interventoría.

GAR
Ing. Residente de Obra.

DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2024

No se adelantan actividades en ningún frente.

Ing. Angie N. Pedraza O.
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (3) Isla del Sol (3) San Benito
- Ayudantes (6) San Benito (7) Isla del Sol
- Boal (3)
- Operadores (3)
- Cadeneros (2)
- Almacenista.

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora de llanta.
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado en la mañana de 7:00 am a 1:30 pm
Fuerte lluvias de 1:30 pm a 3:30 pm
lluvias intermitentes de baja intensidad en el resto de la jornada.

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478
- No se adelantan actividades

* CIV 6000485
- Instalacion de sardinel A-80 anden derecho
- Construcción cañuela poto

* CIV 6000501
- Excavación manual anden izquierdo para instalación A-80
- Instalación de bordillo A-80
- Instalación SBG-C anden Boca calle 68A Sur.

* CIV 6000505, 6000530, 6000560, ...
- No se adelantan actividades

* CIV 6000603
- Excavación mecánica y mejoramiento de subrasante
- Instalación de Geotextil
- Instalación SBG-A.

* CIV 6000620
- Instalación de Geotextil
- Instalación SBG-A

* CIV 6001440
- Instalación sardinel A-10 sobre AV. Boyacá
- Desmonte de cerramiento

Powered by CamScanner

* CIV 6002157
- No se han iniciado actividades

Nota 1: Se reitera la solicitud de cobrir y señalizar el material acopiado (Rayón, Sello, SBG)

Ing. Angie N. Restrepo O.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de Obra

MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topógrafo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (4) en lote Sol (2) San Benito
- Ayudantes (11) en lote Sol (2) San Benito
- Boal (3)
- Operadores (2) Minicargador Retroexcavadora.
- Conductor (1)
- Almacenista (1)
- Vibrocompactador → El operador se encuentra incapacitado.

Maquinaria:
- Minicargador
- Retroexcavadora llanta
- Equipo menor.

Clima: Seco

Actividades:
* CIV 6000446
- Excavación mecánica CIV 6000425 para instalación red sanitaria.
- Instalación tubería novafort 8" sanitaria.

* CIV 6000461, 6000478
- No se adelantan actividades

* CIV 6000485
- Instalación bordillo A-80 Andén derecho
- Instalación SBG-PEA, Geotextil y SBG-C anden derecho

* CIV 6000501, 6000505
- Instalación de bordillo A-80 y SBG-C andén izquierdo.

* CIV 6000603
- Instalación Geotextil y SBG-A en calzada.

* CIV 6000530, 6000560, 6000620
- No se adelantan actividades

* CIV 6001440
- Instalación sardinel A-10

Powered by CamScanner

X CIV 6002157
- No se han iniciado actividades.

Ing. Angie Pedraza.
Residente Interventoría.

GAL
Ing Residente de obra

MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 - FESTIVO

Personal: Director de obra (1) Oficiales en Isla del sol (1)
Coordinador de obra (1) Ayudantes (4) Isla del sol
Residente de obra (1) Operadores (2) Minicargador y Retroexcav.
Inspector de obra (1) Almacenista (1)

Maquinaria: Minicargador CR 200
Retroexcavadora B95
Equipo menor

Clima: Seco-soleado

Actividades: CIV 6000446
No se realizaron actividades
CIV 6000461
Se hizo excavación y relleno para espacio público
CIV 6000470
Excavación y relleno para espacio público
CIV 6000485
No se realizaron actividades
CIV 6000501
Relleno con sub-base en espacio público
CIV 6000505 - CIV 6000530 - CIV 6000560
No se realizaron actividades
CIV 6000603 y CIV 6000620
Se extendió, humedeció y compactó 2da capa de sub-base tipo A

NOTA: En frente San Benito, no se realizaron actividades

GAL
Ing. Residente de obra

Ing. Angie Pedraza.
Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024

Personal
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topógrafo (1)
- Cadeneros (2)
- Boal (3)
- Oficiales Isla del Sol (5)
- Ayudantes Isla del Sol (12)
- Oficiales San Benito (1)
- Ayudantes San Benito (3).
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria
- Minicargador
- Vibrocompactadora
- Retroexcavadora
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Actividades:
* CIV 6000496
- Figurado de acero para cámara pluvial
- Demolición anden izquierdo boca calle 65 Sur.
* CIV 6000461
- Demolición, excavación y lleno anden izquierdo boca calle 66 Sur.
* CIV 6000478
- No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Se recibe visita en campo de Ing. Samuel Hernández para verificación de propuesta de conexión pluvial presentada, se da viabilidad a la misma, sin embargo, se espera aprobación formal.
* CIV 6000501, 6000505
- Actividades de conformación y compactación de SBG para espacio Público costado izquierdo
* CIV 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Instalación de rajon y sello para mejoramiento de Subrasante de calzada.
* CIV 6000620
- Instalación SBG-A en calzada.

Powered by CamScanner

* CN 6001440
- No se adelantan actividades, se encuentran pendientes remates, instalación A-10 sobre Av. Boyacá, demolición y fundida de placas fisuradas.
* CN 6002157
- Se inician actividades de demolición de anclajes, preinstalación de cerramiento.

Nota 1: Se realiza recorrido con Ing. Samuel Hernandez de la EAAB - Zona 4 quién indica lo siguiente:
- En CN 6000485 se debe mejorar la cañuela del pozo dando transición a las tuberías
- En CN 6000530 se debe evaluar la posibilidad de instalar filtros en la zona verde costado izquierdo ya que su nivel se encuentra por debajo de la rasante de la vía.

Ing. Angie N. Pedraza O.
Residente Interventoría.

Ing. Residente de obra

VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024.

Personal.
- Director de Obra (1)
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (10)
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Mini cargador
- Retroexcavadora de llanta
- Vibrocompactador.
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Actividades:
* CN 6000446
- Instalación de tubería PVC 8" - Alcantarillado Sanitario CN 6000425
- Instalación gravilla 3/4"
- Relleno con material seleccionado
- Instalación placa de fondo pozo inspección

Nota 1: Se solicita retirar el escombro en un término

maximo de 24 horas
* CIV 6000461, 6000478
- No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Demolición espacio público costado izquierdo.
* CIV 6000501, 6000505
- Excavación manual para bordillo
- Instalación bordillo A-80
- Instalación SBG.
* 6000530, 6000560, 6000603
- No se adelantan actividades
* CIV 6000620
- Cerco SBG-A.
* CIV 6001440
- Empradización zona verde
* CIV 6002157
- Demolición espacio público ambos costados.

Nota2: El día de hoy en horas de la mañana se presenta accidente en la obra en el que se vieron involucrados 2 operarios de maquinaria pesada, las áreas encargadas realizan los respectivos trámites, investigaciones y reporte.

Nota 3: Se realiza participación de la reunion con la JAC, se atienden dudas del proyecto tanto de la comunidad como de los representantes de la misma.

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

CAC
Ing. Residente de obra

SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topógrafo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (10)

Powered by CamScanner

- Operador (1)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria: - Minicargador
- Retroexcavadora llanta
- Vibrocompactador
- Equipo menor

Nota 1: Debido el accidente del día de ayer solo se encuentra un operador quien manidora el minicargador y vibrocompactador.

Clima: Seco- Soleado

Actividades: * CIV 6000486
- Instalación tubería PVC 8" red sanitario
- Instalación gravilla 3/4"
- Relleno con material seleccionado
* CIV 6000461, 6000478
- No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Demolición anden izquierdo
* CIV 6000501, 6000505
- Excavación manual para bordillo
- Instalación bordillo A-80
- Instalación SB6
* CIV 6000530, 6000560, 6000603
- No se adelantan actividades
* CIV 6000620
- Cerco SB6-A
* CIV 6001440
- No se adelantan actividades
* CIV 60002157
- Demolicion espacio público ambos costados

Nota 2: Se solicita retirar el escombro acopiado en obra en los CIV 6000603, 6002157 y 6000425.

Nota 3: Se realce visita en campo del Ing. Samuel Hern... del de la EAAB - Zona 4 quien solicita revis... la posibilidad de instalar filtros en la zona verde del costado izquierdo del CIV 6000530,

Powered by CamScanner

además solicita el favor de realizar limpieza al pozo sanitario inicial de la CL69 Sur pese a que este no ha sido ni será intervenido en el contrato.

Ing. Angie N. Pedraza O.
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente de Obra

DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2024

No se adelantan actividades en ningun frente

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAR

LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Conductor (1)
- Operadores (2)
- Conductor. (1)

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora llanta
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Actividades:

* CIV 6000446
- Instalación tubería PVC 8" - red sanitaria.
- Instalación gravilla 3/4"
- Instalación silla yee 8" x 6"
- Instalación domiciliaria predio 63-05
- Relleno con material seleccionado
- Instalación placa de fondo pozo
- Construcción cilindro pozo.

* CIV 6000461, 6000478
- No se adelantaron actividades

* CIV 6000485
- Excavación anden izquierdo
- Instalación SBG PEA 12"
- Mejoramiento cañuelas pozos

Powered by CamScanner