BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 26/Agosto/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento No. 34

HORA DE INICIO: 8:15 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO		
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Angie Nathaly Pedraza	1012387015									X	Interventoría.	administracion@pry.com.co	3212378607	
Martha Henriquez P	1082853235			X						X	FDLT - Infraestructura	marthahenriquez@gobiernobog..	8143031071	
Edwin Rodriguez C	1023909485			X						X	Consorcio Tauri 2	coordinaciontauri2@gmail.com	3233333612	
MARTHA LUCIA ORTIZ	52132635			X							INTERVENTORIA	mlortiz0502@hotmail.com	3133637931	
Luz Marina Torres A	51914024			X						X	Consorcio Tauri 2.	luzmatm13@gmail.com	3208337295	
Pablo Pimiento	7.684.226									X	Interventoria	pablopimiento@yahoo.com	3163801327	
Saldra M Tejada	1026265853			X						X	C. Tauri 2	ambiental.tauri2@gmail.com	3502114732	
Edilberto Ramirez	16359995			X						X	CONSORCIO TAURI 2		3168520985	
John Alexander C. LUIS F AMARCON	1010240958 79053874			X						X	FDLT - INTERVENTORIA	john.ojeda@gobiernobog	3136769366	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretar que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. M tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

DESARROLLO
1. REVISIÓN COMPROMISOS
a) Enviar por escrito propuesta de tratamiento de cierre de muro estructural San Benito. Compromiso cumplido. La interventoría dará respuesta el día de mañana
b) Inicio de siembra de árboles. Se inició la actividad queda en seguimiento.
c) Compromiso actualización del acta 1369-2024. No ha sido entregada el acta modificada por parte del contratista.
d) Enviar PMT CIV 6002157. Compromiso cumplido. Se debe solicitar prórroga de PMT vencidos del Frente San Benito y de Isla del Sol.
e) Respuesta y entrega de Plan de Contingencia solicitado por Interventoría con oficio PRY-TUN-162-2024. No ha sido cumplido por parte del contratista. El contratista indica que dentro de su plan de contingencia se extenderá el turno de trabajo. La Interventoría comenta que deben tener en cuenta los requerimientos del ministerio de trabajo y no exceder a los trabajadores con carga laboral de acuerdo al código sustantivo de trabajo.
f) Respuesta oficio PRY-TUN-162-2024 talud San Benito. El contratista respondió y la Interventoría dará respuesta el día de hoy.
g) Entrega del CIV 6001440. No se cumplió el compromiso. Se realizó recorrido conjunto entre Interventoría y Contratista el 21 de agosto de 2024 y quedó un acta con 22 observaciones para atender.
h) Entrega CIV 6000501 y CIV 6000505 con espacio público el contratista informa que el día de hoy está instalando concreto de andenes CIV 6000501y el día de mañana 27 de agosto de 2024 se instalará concreto en el CIV 6000505
i) Cierre de PPQR de la señora Martha Guerrero en el frente San Benito, CIV 6001440, el contratista informa que se realizó la reparación de la acometida eléctrica el día 17 de agosto de 2024.
j) Recorrido conjunto entre Interventoría y Contratista, se realizó y quedó acta con observaciones.
k) Fundida cámara pluvial CIV 60001446, compromiso cumplido.
l) Conexión pluvial CIV 6000485, compromiso pactado para el 28 de agosto de 2024
m) Entrega CIV Contractuales tramo, compromiso pactado para el 28 de agosto de 2024
TÉCNICO
SAN BENITO
La supervisión solicita información acerca de la instalación de la señalización en el frente San Benito, el contratista informa que el día de hoy 26 de agosto de 2024 inician demarcación horizontal y el mobiliario está en proceso de compra.
La supervisión informa solicita que se inicie la socialización para la entrega del CIV 6001440, la alcaldía lleva sonido y carpas y queda pendiente la fecha de entrega.
AMBIENTAL
Plantación de árboles, ya se inició actividades. Hacer seguimiento a los requerimientos indicados en el oficio PRY-TUN-187-2024
La no utilización de granulo de caucho, ya se envió informe por parte del contratista y la Interventoría dará respuesta el día de mañana 27 de agosto de 2024.
Certificaciones de materiales reciclados del segundo trimestre está pendiente entregar desde abril 2024 a junio 2024. El contratista informa que la empresa reciclados industriales tiene problemas con la plataforma.
SST
En cuanto a los accidentados del día 9 de agosto de 2024 se ha hecho seguimiento informándose que el operador del mini cargador ya inició a laborar y el operador de la retroexcavadora tiene una incapacidad inicial de un mes.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SOCIAL
El día de hoy el área social tanto de Interventoría y Contratista se reunirá con la referente social de la Alcaldía Angélica Gaona para revisar el tema de actas de cierre. A la fecha no hay PQRs abiertas.
La supervisión solicita que se actualicen expedientes físicos de los contratos de Interventoría y Contratista máximo hasta el 4 de septiembre de 2024
La supervisión solicita que los informes del mes de agosto de 2024 sean entregados a la entidad el 2 de septiembre de 2024
La Interventoría sugiere al contratista iniciar con las solicitudes de paz y salvo a las empresas de servicios públicos.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	TERMINAR SIEMBRA DE ARBOLES Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL OFICIO PRY-TUN-187-2024	CONTRATISTA	
2	ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL ACTA 1369-2023 PRIMERA VERSIÓN	CONTRATISTA	28 AGOSTO 2024
3	SOLICITAR PRÓRROGA PMT VENCIDO DE SAN BENITO E ISLA DEL SOL	CONTRATISTA	30 AGOSTO 2024
4	RADICAR SOLICITUD DE PERMISO NOCTURNO A LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO	CONTRATISTA	26 AGOSTO 2024
5	ATENDER 22 OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECORRIDO DEL 21 DE AGOSTO DE 2024.	CONTRATISTA	28 AGOSTO 2024
6	INICIO DE DEMARCIÓN HORIZONTAL SAN BENITO	CONTRATISTA	26 AGOSTO 2024
7	MESA DE TRABAJO SOCIAL PARA REVISAR FACHADAS DEL FRENTE SAN BENITO	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	26 AGOSTO 2024
8	CONEXIÓN PLUVIAL CIV 6000485, COMPROMISO PACTADO PARA EL 28 DE AGOSTO DE 2024	CONTRATISTA	28 AGOSTO 2024
9	ENTREGA CIV CONTRACTUALES TRAMO, COMPROMISO PACTADO PARA EL 28 DE AGOSTO DE 2024	CONTRATISTA	28 AGOSTO 2024
10	ENVIAR COMUNICACIÓN A LA EMPRESA RECICLADOS INDUSTRIALES PARA EL TEMA DE CERTIFICACIONES DE MATERIAL RECICLADO	CONTRATISTA	26 AGOSTO 2024
11	ÁREA SOCIAL HACER ACTA INFORMATIVA CON PREDIOS DEL CIV 6000485 PARA CONEXIÓN PLUVIAL	CONTRATISTA	26 AGOSTO 2024
12	ORGANIZAR EXPEDIENTES FÍSICOS DE LOS DOS CONTRATOS EN LA ENTIDAD	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	4 SEPTIEMBRE 2024
13	ENTREGA DE LOS INFORMES DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	2 SEPTIEMBRE 2024
14			
15			

Elaborada por: LFAP

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.