INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCION TERITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		3

1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5062 DE 2023
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R. LEGAL	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONVENIO No.	3525 DE 2023
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL RETIRO
REPRESENTANTE LEGAL	ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

31	MARZO	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	**1 A 31 DE MARZO DE 2024**		
		FECHA	**31**	**MARZO**	**2024**

No.	CONTENIDO	FORMATOS	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	**12**
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13
4.4	Plan de Inversion del desembolso del convenio		14
4.4.1	Informe de Inversion y buen manejo del desembolso del convenio		15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.9	**Otros documentos seguimiento mensual**		
	• Seguimiento Programa de Obra		19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA
5	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		**25**
6	Registro fotográfico y video del avance de las obras		**27**
7	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		28
8	Acta de Aportes de la Junta de Accion Comunal - OAC		29



Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONVENIO No.: 3525 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL RETIRO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,77 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.480.551,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.480.551,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 199.480.551,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -
APORTES DE LA OAC $ 1.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	51
Estructuras	Alcantarillas	UDA	2
	Muro de contencion (Gavion)		
Mantenimiento	filtros	ML	80
Otros (Especificar cuales)	Cunetas	ML	80

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PAVIMENTO EN CONCRETO)	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UDA	1	1
	Muro de contencion (Gavion)	M3	40	40
Mantenimiento	Filtros	ML	0	78,5
Otros (Especificar cuales)	Cunetas	ML	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	148.401.544
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.130.361
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.948.646
APORTES OAC	1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.480.551**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO EN EL MES

	VALOR EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO
OBRAS	53.081.750	67.751.852
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	182.000	852.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.937.765	35.039.275
APORTES OAC		1.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**64.201.515**	**104.643.127**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	151.005.371,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	67.751.852,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**44,87**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

INVERSIÓN DEL CONVENIO

INVERSIÓN TOTAL DEL CONVENIO (APORTES INVIAS + APORTES OAC)	200.480.551,00
TOTAL DEL CONVENIO EJECUTADO ACUMULADO	104.643.127,00
AVANCE DEL CONVENIO EN % :	**52,20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



VEREDA EL RETIRO - FILTRO TERMINADO



GAVIONES TERMINADOS



VEREDA EL RETIRO - CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TERMINADA



VEREDA EL RETIRO - MURO DE SALIDA DE ALCANTARILLA CON ALETAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente. El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad.

Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial, por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El presente informe proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del CONVENIO No. 3525 DE 2023 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Asimismo, se presenta la informacion mensual referente al contrato de Interventoria No. 5062 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en la Verda EL RETIRO del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este sitio un tramo las siguientes obras: 51 metros de placa huella, 2 alcantarillas, 80 metros de filtros, 80 metros de cunetas y se realizara la limpieza de una alcantarilla.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda EL RETIRO

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda EL RETIRO del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°2'54.018"N	76°14'33.768'O	7°2'59.147"N	76°14'26.89"O	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, FILTROS Y CUNETAS	0,15	VEREDA EL RETIRO

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA EL RETIRO

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella, alcantarillas, filtros y cunetas

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta permanentemente un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, camionetas y motocicletas.

La via Presenta medias pendientes longitudinales

Ancho de calzada actual de circulación: 4 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Obras tales como Placa huella, alcantarillas, filtros y cunetas

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3525 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL RETIRO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	200.480.551,00
APORTES DE INVIAS	199.480.551,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,77**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA EL RETIRO:

Se construyeron 40 M3 de gaviones y se construyo una alcantarilla con disipadores

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)
1	Construcción de gavión, apoyado sobre losa de cimentación de espesor de 0,20 m y recubrimiento en concreto simple	SI

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El proyecto ha avanzado en la ejecucion de las siguientes obras: construccion de filtro, de gaviones, de una alcantarilla con disipadores, de una poceta y el realce del cabezote de una alcantarilla antigua

Por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 07-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 7 del 01/03/2024 al 07/03/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA EL RETIRO
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3525 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.480.551,00
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO $ 200.480.551,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.480.551			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.480.551			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.480.551,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	35.660.247,25	17,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 27.940.540,00	13,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.719.707,25)	-21,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ 24.771.510,00	12,36%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 35.660.247,25	17,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.712.050,00	26,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 17.051.802,75	47,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.171.270,25	3,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.270.437,50	6,62%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.576.576	35,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	40
Construccion de alcantarillas	UDA	1
construccion de filtros	ML	80
Construccionde Gavion	M3	40

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	1						1,00	100,0%
Ejec	0,25						0,25	25,0%
Prog	80						80,00	100,0%
Ejec	78,5						78,50	98,1%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	8						8,00	20,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVOADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL RETIRO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: — TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIO	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIO	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) **NO APLICA**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONSTRUYO UNA PLACA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE LOS GAVIONES Y SE TERMINO LA EXCAVACION PARA ALCANTARILLA Y CONSTRUYO EL SOLADO PARA INSTALACION DEL TUBO DE ALCANTARILLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA DE LA CONSTRUCCION DE GAVIONES CON LA INSTALACION DE MALLAS Y PIEDRA DE RIO. SE INSTALARA EL TUBO PARA LA ALCANTARILLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE GAVIONES



EXCAVACION PARA ALCANTARILLA



SOLADO PARA SOPRTE DEL TUBO DE ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contabilidad, Interventor o Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 14-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 8 del 08/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal: NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA EL RETIRO
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3525 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.480.551,00
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO $ 200.480.551,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Relacionar los recursos correspondientes al contrato de obra por vigencia.

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.480.551			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.480.551			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.480.551,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.831.517,50	20,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.210.977,00	20,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (620.540,50)	-1,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ 24.771.510,00	12,36%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.831.517,50	20,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.982.487,00	32,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 24.150.969,50	57,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.171.270,25	3,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.270.437,50	6,62%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.928.623	42,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	40
Construccion de alcantarillas	UDA	1
construccion de filtros	ML	80
Construccionde Gavion	M3	40

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	1						1,00	100,0%
Ejec	0,60						0,60	60,0%
Prog	80						80,00	100,0%
Ejec	78,5						78,50	98,1%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	18						18,00	45,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVGADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL RETIRO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: — TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI / NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI / NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE GAVIONES CON LA INSTALACION DE MALLAS Y PIEDRA DE RIO. SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE GAVIONES Y ALCANTARILLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONSTRUCCION DE GAVIONES EL RETIRO


CONSTRUCCION DE GAVIONES EL RETIRO


CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EL RETIRO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor o Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 21-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - VEREDA EL RETIRO		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	3525 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.480.551,00
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO	$ 200.480.551,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.480.551			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.480.551			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Cantidad de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.480.551,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 48.002.787,75	23,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 54.481.415,00	27,18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.478.627,25	13,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ 24.771.510,00	12,36%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48.002.787,75	23,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79.252.925,00	39,53%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 31.250.137,25	65,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.171.270,25	3,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.270.437,50	6,62%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.280.669	49,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	40
Construccion de alcantarillas	UDA	1
construccion de filtros	ML	80
Construccionde Gavion	M3	40

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	1						1,00	100,0%
Ejec	0,80						0,80	80,0%
Prog	80						80,00	100,0%
Ejec	78,5						78,50	98,1%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	31						31,00	77,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVGADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL RETIRO TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIO	PERMISO MINERO: SI ____ NO	____
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO	____
UBICACIO	PERMISO MINERO: SI ____ NO	____
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO	____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE GAVIONES CON LA INSTALACION DE MALLAS Y PIEDRA DE RIO. SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE GAVIONES Y ALCANTARILLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA										
META FISICA EJECUTADA										

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONSTRUCCION DE GAVIONES EL RETIRO


CONSTRUCCION DE GAVIONES EL RETIRO


CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EL RETIRO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor o Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 28-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 10 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Ultimo Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA EL RETIRO
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3525 DE 2023
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL: $ 200.480.551,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 200.480.551,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.480.551			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.480.551			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Incluir valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.480.551,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.174.058,00	27,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 67.751.852,00	33,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.577.794,00	25,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS:	$ 35.891.275,00	17,90%
(Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras) Gastos Administrativos		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.174.058,00	27,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.643.127,00	51,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 49.469.069,00	91,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.171.270,25	3,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.270.437,50	6,62%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.926.450	59,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes, señalar informar el motivo del retraso)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	40
Construccion de alcantarillas	UDA	1
construccion de filtros	ML	80
Construccionde Gavion	M3	40

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	1						1,00	100,0%
Ejec	1						1,00	100,0%
Prog	80						80,00	100,0%
Ejec	78,5						78,50	98,1%
Prog	40						40,00	100,0%
Ejec	40						40,00	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL RETIRO TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE LOS GAVIONES Y LA DE LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

INICIARA CON LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGDO.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



GAVIONES TERMINADOS, INCLUYE RELLENOS EN LA VEREDA EL RETIRO



ALCANTARILLA TERMINADA CON CAJA DE ENTRDA EL RETIRO



ALCANTARILLA TERMINADA CON MURO DE SALIDA EL RETIRO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad Contractual, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3525 DE 2023

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL RETIRO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023

INTERVENTORÍA: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HERRAMIENTA MENOR		NA	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MEZCLADORA	EQUIMAX	UN BULTO	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RANA VIBRATORIA	MAQUIEQUIPOS	6,5 HP	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE		EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
TOTAL ACTIVO				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	14	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A33832010

Firma

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDUIN DE JESUS RODRIGUEZ HIGUITA	8417207	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RETRO DABEIBA ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PROTECCIÓN	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	JOSE ANIBAL SALAS LOPEZ	8418062	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	COLPENSIONES	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	WILDIMAN DAVID SEPULVEDA MORALES	1039476018	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PROTECCIÓN	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	ROBER TULIO GUERRA GUERRA	71948136	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	NUEVA EPS	4546398076	$ 52.000	PROTECCIÓN	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	ALEXANDER DE JESUS SALAZAR OQUENDO	1039284159	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	LEIDY MILDREY OSORIO OQUENDO	1039286939	ALMACENISTA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PROTECCIÓN	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	DUBAN ANDRES DUARTE LOPEZ	1039287411	OFICIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.000.000	$ 87.000	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 80.000	COLFONDOS	4546398076	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
8	ANDRES OQUENDO SUAZA	1193156534	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
9	PEDRO NEL SILVA QUIROZ	70432631	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PROTECCIÓN	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
10	MANUEL ANTONIO OQUENDO OQUENDO	8419359	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546398076	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
11	ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID	8416734	OFICIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.000.000	$ 87.000	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546398076	$ 80.000	PROTECCIÓN	4546398076	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A33832010

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	[redacted]
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1) **VALOR DESEMBOLSO INVIAS:** $ 199.480.551

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3525 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 - FEBRERO	VR. MES 2 - MARZO	VR. MES 3 - ABRIL	VR. MES 4 - MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.103.229	13.123.665	12.165.465		32.392.359	16,24%
		2.103.745	2.800.000	2.800.000		7.703.745	3,86%
		1.800.000	650.000	800.000		3.250.000	1,63%
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	21.733.072	5.000.000	9.504.883		36.237.955	18,17%
		10.306.771	13.770.479	3.519.138		27.596.388	13,83%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	13.219.167	2.214.160	5.495.117		20.928.444	10,49%
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motonlveladora y Vibro Compactador, Bobcat)		1.800.000			1.800.000	0,90%
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	4.928.000	4.928.000	4.928.000		14.784.000	7,41%
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	16.552.861	16.552.861	16.552.862		49.658.584	24,89%
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	734.500	734.500	2.853.000		4.322.000	2,17%
8	IMPUESTO 4X1000	313.892	246.574	234.295		794.761	0,40%
9	GASTOS BANCARIOS			12.315		12.315	0,01%
	TOTAL	**78.795.237**	**61.820.239**	**58.865.075**	**0**	**199.480.551**	**100,00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: A33832010
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 MARZO **2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MARZO 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO [redacted]

CONVENIO No. 3525 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100%
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.480.551,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL RETIRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CUENTA DE AHORROS	95900003617	01/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	13.123.665	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE AHORROS	95900002618	01/03/2024	MUÑOZ & CORDOBA SOLUCIONES EMPRESARIALES ZOMAC SAS	2.800.000		
CUENTA DE AHORROS	55152694028	01/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ OSPINA	650.000		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	13.770.479	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA
CUENTA DE AHORROS	24043508039	19/03/2024	JAIRO LEON SANMIGUEL MEJIA	5.000.000		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	2.214.160	3	TRANSPORTE DE MATERIALES
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	1.800.000	4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motonlveladora y Vibro Compactador, Bobcat)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	4.928.000	5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	16.552.861	6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	734.500	7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL
EXTRACTO BANCARIO		29/02/2024	ESTADO COLOMBIANO	246.574	8	IMPUESTO 4X1000
					9	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DEL VALOR PROGRAMADO (A-D)
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.346.104	11.006.974	16.573.665	27.580.639	15.765.465
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	63.834.343	32.039.843	18.770.479	50.810.322	13.024.021
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	20.928.444	13.219.167	2.214.160	15.433.327	5.495.117
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motonlveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	14.784.000	4.928.000	4.928.000	9.856.000	4.928.000
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	49.658.584	16.552.861	16.552.861	33.105.722	16.552.862
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.322.000	734.500	734.500	1.469.000	2.853.000
8	IMPUESTO 4X1000	794.761	313.892	246.574	560.466	234.295
9	GASTOS BANCARIOS	12.315	0	0	0	12.315
	TOTALES	**199.480.551**		**61.820.239**	**140.615.476**	**58.865.075**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (3) : FEBRERO (Indicar el mes) **$ 1.135,25** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 4.200,85** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: A33832010

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 31 (Día) | MARZO (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**TOTAL**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	18	24	24	16	24	24	24	18	24	16	**712**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	4	0	5	**18**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	2	0	3	**14**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

EZEQUIEL DE JESUS CASTRO S
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A33832010

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15 de marzo de 2024	Ensayo de compresion de concretos para caja y aletas de alcantarilla	NTC 673	Vereda el Retiro	2	3000 PSI	3.116	Si	
2	19 de marzo de 2024	Ensayo de compresion de concretos para caja y aletas de alcantarilla	NTC 673	Vereda el Retiro	2	3000 PSI	3.068	Si	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

SE PUEDE CONCLUYE QUE LAS MEZCLA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLAS CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma **NA**

Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.480.551,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.480.551,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.096.110,20	13	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.024.027,55	13	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.144.165,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284571

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	25	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069362 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284571

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069362 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN DE OBRAS EL RETIRO - CONVENIO No. 3525 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UDA	CANTIDAD A EJECUTAR	PROGRAMADA / EJECUTADA	OBRA PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 1 ENERO 2024	MES 2 FEBRERO 2024	OBRA PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 3 MARZO DE 2024	MES 4 ABRIL 2024	OBRA PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 5	MES 6	MES 8	TOTAL
1	FILTROS	ML	80,00	PROGRAMADA		80,0						80,00
				EJECUTADA		78,5						78,50
2	GAVIONES	M3	40,00	PROGRAMADA			40,0					40,00
				EJECUTADA			40,0					40,00
3	ALCANTARILLA	UDA	1,00	PROGRAMADA			1,0					1,00
				EJECUTADA			1,0					1,00
4	PAVIMENTO RIGIDO	ML	40,00	PROGRAMADA				40,0				40,00
				EJECUTADA								0,00

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTOR

EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A33832010

ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID
R/L: OAC -EL RETIRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 8 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3525 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL RETIRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (Atraso en la construccion de gaviones)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (Atraso en la construccion de gaviones)

En este Comité de Obra se ha tratado el tema de la terminacion de los gaviones. El contratista informa que se presentado un pequeño atraso debido a que le han incumplido con la entrega de la formaleta para los gaviones, pero que espera estar entregando lo gaviones terminados en la proxima semana. Tambien informa que el manejo de las excavaciones ha sido un poco dispendioso por el tipo de terreno excavado, lo que tambien a influido en el atraso presentado.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar terminado los gaviones de acuerdo a la programacion de	31 de Marzo de 2024	Contratista
Transportar los materiales al sitio de la obra	10 de Marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - VEREDA EL RETIRO	
EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - VEREDA EL RETIRO	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA: 22 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3525 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL RETIRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR Y SE PUDO VERIFICAR EN EL SITIO DE LAS OBRAS QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA)


En este Comité de Obra se ha tratado el tema de la terminacion de la alcantarilla proyectada. El contratista informa que se ha presentado un pequeño atraso debido a que le han incumplido con la entrega de la formaleta para la alcantarilla, pero que espera estar entregando la alcantarilla a fin del mes de marzo de 2024. Tambien informa que el manejo de las excavaciones ha sido un poco dispendioso por el tipo de terreno excavado, lo que tambien a influido en el atraso presentado.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entregar la alcantarilla terminada totalmente	31 de marzo de 2024	Contratista
Entregar los gaviones terminados totalmente	31 de marzo de 2024	Contratista
Transportar al sitio de la obra los materiales para la alcantarilla y	24 de marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - VEREDA EL RETIRO	
EZEQUIEL DE JESUS CASTRO SALAZAR	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - VEREDA EL RETIRO	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE [redacted] PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** .....

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: .....

.....

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: .....

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 11 de marzo de 2024

OFICIO 3525 DE 2023	3

señor
ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID
Presidente JAC - VEREDA EL RETIRO
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3525 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: FALTA DE MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA

Cordial saludo:

Respetuosamente estamos solicitando se mantenga en el sitio de la obra los materiales de construccion y equipos necesarios para evitar atrasos y permitir un buen desarrollo del contrato. Se a evidenciado la falta de materiales tales como:

1. Cemento portland tipo I

2. Materiales petreos

3. Formaleta para la terminacion de los gaviones

4. Se debe estar trayendo la formaleta para la construccion del pavimento rigido

5. Hacen falta algunas mallas para terminar los gaviones

6. En la pata de los gaviones se debe ejecutar un desague para evitar posibles presiones hidraulicas

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 11/03/2024

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 20 de marzo de 2024

OFICIO 3525 DE 2023	4

señor
ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID
Presidente JAC - VEREDA EL RETIRO
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3525 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: TERMINACION DE ALCANTARILLA

Cordial saludo:

Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones tecnicas para el terminado de calidad de la alcantarilla:

1.Para la construccion de la caja de entrada y muro de salida se debe utilizar madera de 1" de espesor para evitar posibles deformaciones durante el vaciado del concreto

2. La madera debe estar perfectamente cepillada por una cara, para evitar hormigoneo en el concreto

3. Se debe vibrar muy bien el concreto aplicado

4. La alcantariila debe contener disipadores de energia para evitar futuras socavaciones

5. Se recomienda compactar con saltarin el material de relleno de la alcantarilla

6. El acero de refuerzo de la caja de entrada, del muro de salida y de las aletas debe ser de 60,000 lbs

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 20/03/2024

Calle 8 No. 11 – 89 Dabeiba. Correo: contrato5062@gmail.com - Celular: 323 225 52 02

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONVENIO No. 3525 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



VEREDA EL RETIRO - FILTRO TERMINADO



GAVIONES TERMINADOS



VEREDA EL RETIRO - CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TERMINADA



VEREDA EL RETIRO - MURO DE SALIDA DE ALCANTARILLA CON ALETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONVENIO No. 3525 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD SOCIAL



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD AMBIENTAL

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD PREDIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD DE SOSTENIBILIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA
MUNICIPIO DE DABEIBA
JAC - VEREDA EL RETIRO

ACTA DE DE APORTES DE JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RETIRO

CONVENIO No. 3525 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL RETIRO
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5062 DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.480.551
VALOR APORTADO POR INVIAS	$ 199.480.551,00
VALOR APORTADO POR LA JUNTA	$ 1.000.000,00

En la Vereda el Retiro del Municipio de Dabeiba, Departammento de Antioquia, se reunieron las siguientes personas: **ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID** Representante Legal de la Junta de Accion Comunal Vereda El Retiro (Contratista) y **JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ** en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el Acta de aporte en Herramienta Menor ofrecida por la OAC - El Retiro en la Carta de Intencion que se menciona en la consideracion No. 33 del convenio 3525 de 2023.

APORTE EN HERRAMIENTA MENOR DE LA OAC - EL RETIRO

No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pala redonda	UND	9	$ 30.000,00	$ 270.000,00
2	Picas	UND	9	$ 50.000,00	$ 450.000,00
3	Carretilla buggy	UND	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
				TOTAL APORTE	**$ 1.000.000,00**

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta quienes en ella intervienen, a los 29 dias del mes de febrero de 2024.

ALIRIO DE JESUS ZAPATA DAVID
Representante Legal OCA - El Retiro
Contratista

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCION TERITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		3

1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5062 DE 2023
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R. LEGAL	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONVENIO No.	3553 DE 2023
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL CALICHE
REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

31	MARZO	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	**1 A 31 DE MARZO DE 2024**		
		FECHA	**31**	**MARZO**	**2024**

No.	CONTENIDO	FORMATOS	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	**12**
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13
4.4	Plan de Inversion del desembolso del convenio		14
4.4.1	Informe de Inversion y buen manejo del desembolso del convenio		15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.9	**Otros documentos seguimiento mensual**		
	• Seguimiento Programa de Obra		19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	21
5	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		**24**
6	Registro fotográfico y video del avance de las obras		**26**
7	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		27
8	Acta de Aportes de la Junta de Accion Comunal - OAC		28



Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONVENIO No.: 3553 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL CALICHE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,73 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.201.919,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.201.919,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 200.201.919,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -
APORTES DE LA OAC $ 1.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
BOX-COULVERT	Mejoramiento	UDA	1
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion (Gavion)		
Mantenimiento	filtros		
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
BOX-COULVERT	Mejoramiento	UDA	0,22	0,22
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion (Gavion)			
Mantenimiento	Filtros			
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5	5

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	145.031.311
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.276.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.894.608
APORTES OAC	1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.201.919**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO EN EL MES

	VALOR EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO
OBRA EJECUTADA	16.886.639	18.709.769
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	701.000	701.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.332.168	24.392.379
APORTES OAC		1.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**33.919.807**	**44.803.148**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 145.031.311,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	18.709.769,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**12,90**

INVERSIÓN DEL CONVENIO

INVERSIÓN TOTAL DEL CONVENIO (APORTES INVIAS + APORTES OAC)	201.201.919,00
TOTAL DEL CONVENIO EJECUTADO ACUMULADO	44.803.148,00
AVANCE DEL CONVENIO EN % :	**22,27**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL CALICHE - ESTADO INICIAL DE LA VIA



VEREDA EL CALICHE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



VEREDA EL CALICHE - EXCAVACION Y DEMOLICION PARA BOXCOULVERT



VEREDA EL CALICHE - EXCAVACION Y DEMOLICION PARA BOXCOULVERT

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente. El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad.

Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial, por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El presente informe proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del CONVENIO No. 3553 DE 2023 con objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Asimismo, se presenta la informacion mensual referente al contrato de Interventoria No. 5062 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en la VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA) del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este tramo las siguientes obras: 148 metros de placa huella y se realizara la limpieza de 1 alcantarilla.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA) del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°051'70"N	76°13'45.69"O	7°0'53.54"N	76°13'43.72"O	LIMPIEZA Y OBRAS DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	0,11	JAC - VEREDA EL CALICHE

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella, alcantarillas, filtros y cunetas

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, camiones, chivas, camionetas y motocicletas.

La via esta trazada en terreno montañoso y presenta una pendiente longitudinal promedio entre el 3 % y 8 %

Ancho de calzada actual de circulación: 5 metros en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Construccion de placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3553 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL CALICHE
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	201.201.919,00
APORTES DE INVIAS	200.201.919,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,73**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Se ejecutaron excavaciones para la construccion del nuevo Box-coulvert y demolicion del boxcoulvert antiguo

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)
1	Demoliciones de obras de concreto reforzado	SI

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El proyecto ha avanzado en la ejecucion de las siguientes obras: Limpieza de una alcantarilla . Se concerto que en vez de construir la placa huella se construyera una obra de drenaje : UN BOXCOULVERT

Por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 4 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal **NO** (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JAC - VERDA EL CALICHE
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3553 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO $ 201.201.919,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.919			
OBRA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.201.919			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecución de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.201.919,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.611.985,00	5,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.611.985,00)	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)		0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.611.985,00	5,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.611.985,00)	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.273.244,00	3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.576.576	35,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	148
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	148						148,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VEREDA EL CALICHE** TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN MUTATA Y DABEIBA — **DISPONIBLE**
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIE? NO APLICA

ESTADO NA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **18**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CALICHE

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE SOLICITO AL CONTRATISTA PROGRAMAR UNA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DEFINIR EL TIPO DE OBRA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SOLICITAR AL CONTRATISTA PROGRAMAR LA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DEFINIR EL TIPO DE OBRA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL CALICHE - ESTADO INICIAL DE LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14-mar-24 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 5 del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JAC - VERDA EL CALICHE
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3553 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO $ 201.201.919,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.919			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.201.919			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la visencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.201.919,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.223.970,00	11,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.223.970,00)	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.223.970,00	11,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (23.223.970,00)	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.273.244,00	3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.928.623	42,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	148
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	148						148,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL CALICHE TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CALICHE

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE SOLICITO AL CONTRATISTA PROGRAMAR UNA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DEFINIR EL TIPO DE OBRA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SOLICITAR AL CONTRATISTA PROGRAMAR LA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DEFINIR EL TIPO DE OBRA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL CALICHE - ESTADO INICIAL DE LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	21-mar-24 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 6 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal **NO**
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JAC - VERDA EL CALICHE
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3553 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 201.201.919,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.919			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.201.919			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.201.919,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 34.835.955,00	17,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (34.835.955,00)	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)		0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.835.955,00	17,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (34.835.955,00)	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.273.244,00	3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.280.669	49,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	148
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	148						148,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	0						0,00	0,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VEREDA EL CALICHE** TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAI SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAI SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CALICHE

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO LA REUNION ENTRE EL CONTRATISTA SOLICITO AL CONTRATISTA PROGRAMAR UNA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DEFINIR EL TIPO DE OBRA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SOLICITAR AL CONTRATISTA PROGRAMAR LA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DEFINIR EL TIPO DE OBRA

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL CALICHE - ESTADO INICIAL DE LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 28-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 148 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JAC - VERDA EL CALICHE
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3553 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 201.201.919,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.919			
OBRA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.201.919			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.201.919,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.447.940,00	23,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	1.823.130,00	0,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (44.624.810,00)	-96,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.060.211,00	4,01%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
Gastos Administrativos		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.447.940,00	23,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.883.341,00	4,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (36.564.599,00)	-78,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.273.244,00	3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	9.883.341,00	4,91%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.926.450	59,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
BOX-COULVERT	UDA	1
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	1,00						1,00	100,0%
Ejec	0,22						0,22	22,0%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	0						5,00	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL CALICHE
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLIACA

ESTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CALICHE

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIARON LAS OBRAS CON RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION Y DEMOLICION DE BOX ANTIGUO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LAS EXCVACIONES Y DEMOLICIONES DEL BOX ANTIGUO Y CONSTRUIR LA PLACA DE BASE PARA EL BOXCUOLVERT NUEVO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION Y DEMOLICION PARA BOXCOULVERT



EXCAVACION Y DEMOLICION PARA BOXCOULVERT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **31 MARZO 2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ANTIOQUIA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
HERRAMIENTA MENOR	HERRAGRO	NA	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MEZCLADORA	EQUIMAX	UN BULTO	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RANA VIBRATORIA	MAQUIEQUIPOS	6,5 HP	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	0,9 M3	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MINICARGADOR	BOBCAT	1200 KG	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIBRADOR DE CONCRETO	BOSCH	2,9 HP	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			TOTAL ACTIVO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	16	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

Firma

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ISMAEL GUERRA DAVID	1035582114	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC - VEREDA EL CALICHE	$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	ANDRES FELIPE LEZCANO RESTREPO	1039290200	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	JUAN FERNANDO HIGUITA MEJIA	1193094935	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	CARLOS ALFONSO RAMIREZ RODRIGUEZ	1039287395	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	JOSE ANIBAL DURANGO OSORIO	8417482	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	OVIDIO DE JESUS VELEZ CASTAÑO	8415494	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	FABIO DE JESUS RAMOS	3480319	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4544651696	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4544651696	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CP/TVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	☐
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1) **VALOR DESEMBOLSO INVIAS:** $ 200.201.919

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3553 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 - FEBRERO	VR. MES 2 - MARZO	VR. MES 3 - ABRIL	VR. MES 4 - MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.808.865	12.644.565		26.063.154	40.516.584	20,24%
		800.000	800.000			1.600.000	0,80%
		5.160.000				5.160.000	2,58%
			2.800.000			2.800.000	1,40%
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	19.780.000				19.780.000	9,88%
				30.000.000	189.816	30.189.816	15,08%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		4.899.000	10.195.465	1.566.846	16.661.311	8,32%
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, MotonIveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	19.780.000				19.780.000	9,88%
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	15.714.067				15.714.067	7,85%
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	9.725.933		25.000.000	8.180.184	42.906.117	21,43%
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL		701.000	1.970.000	1.605.000	4.276.000	2,14%
8	IMPUESTO 4X1000	291.346	87.603	268.833	150.493	798.276	0,40%
9	GASTOS BANCARIOS					19.748	0,01%
TOTAL		**73.060.211**	**21.932.168**	**67.434.298**	**37.755.493**	**200.201.919**	**100,00%**

NOTAS: 16.332.168

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-169339
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 MARZO **2024**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MARZO 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 3553 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100%
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.201.919,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL CALICHE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CUENTA DE AHORROS	95900003617	1/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	12.644.565		
CUENTA DE AHORROS	55152684028	1/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ OSPINA	800.000		
CUENTA DE AHORROS	95900002618	1/03/2024	MUÑOZ & CORDOBA SOLUCIONES EMPRESARIALES ZOMAC SAS	2.800.000	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
					2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA
CUENTA DE AHORROS	95900003617	1/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	4.899.000	3	TRANSPORTE DE MATERIALES
					4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motoniveladora y Vibro Compactador, Bobcat)
					5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarín, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)
					6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	1/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	701.000	7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL
EXTRACTO BANCARIO		EN MARZO 2024	ESTADO COLOMBIANO	87.603	8	IMPUESTO 4X1000
					9	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DEL VALOR PROGRAMADO (A-D)
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.076.584	7.768.865	16.244.565	24.013.430	26.063.154
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	49.969.816	19.780.000	0	19.780.000	30.189.816
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	16.661.311	0	4.899.000	4.899.000	11.762.311
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motoniveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	19.780.000	19.780.000	0	19.780.000	0
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	15.714.067	15.714.067	0	15.714.067	0
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	42.906.117	9.725.933	0	9.725.933	33.180.184
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.276.000	0	701.000	701.000	3.575.000
8	IMPUESTO 4X1000	798.276	291.346	87.603	378.950	419.326
9	GASTOS BANCARIOS	19.748	0	0	0	19.748
	TOTALES	**200.201.919**		**21.932.168**	**94.992.380**	**105.209.539**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FEBRERO 2024) : **$ 653,93**
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 1.544,01**
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA	31	MARZO	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**TOTAL**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17	24	24	18	24	24	14	24	24	17	24	24	**714**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	1	0	0	**14**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	**16**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

ARTURO GABRIEL MENDOZA C
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIOS EN CAMPO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma **NA**

Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL CALICHE

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.201.919,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.240.383,80	13	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.060.095,95	13	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.360.575,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100285216

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	13	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069572 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.240.383,80	13	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.060.095,95	13	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.360.575,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100285216

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069572 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN DE OBRAS VEREDA EL CALICHE - CONVENIO No. 3553 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UDA	CANTIDAD A EJECUTAR		META FISICA MES 1 ENERO DE 2024	META FISICA MES 2 FEBRERO 2024	META FISICA MES 3 MARZO DE 2024	META FISICA MES 4 ABRIL DE 2024	META FISICA MES 5 MAYO DE 2024	META FISICA MES 6	META FISICA MES 8	TOTAL
1	Construccion de Un Box-coulvert	UDA	1	PROGRAMADA	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5			1,00
				EJECUTADA	0,0	0,0	0,22					0,22
2	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5	PROGRAMADA	0,0	1,0						1,00
				EJECUTADA	0,0	5,0						5,00

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R/L: INTERVENTORIA

ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA
JAC - VEREDA EL CALICHE

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19 MAARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3553 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL CALICHE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (CAMBIO DE OBRAS A EJECUTAR)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (CAMBIO DE OBRAS A EJECUTAR)


En este Comité de Obra se ha tratado el tema de la estructura vial que se piensa a construir en la Vereda El Cailche (Puente de Urama) . En este comite se informa que inicialmente se recorrio la via que conduce al centro de la vereda y se localizaron los 148 metros de placa huella proyectados en el convenio. El mismo dia se realizo una reunion con la comunidad y se concerto que la placa huella no se construyera donde se habia localizado anteriormente, si no que se construyera cerca a la Quebrada el Caliche. Postriormente el dia 19 de marzo de 2024 se realizo la visita conjunta al sitio Quebrada El Caliche y se evidencio que en ese punto se encuentra un BOX-CULVERT viejo en pesimas condiciones de transitabilidad, tanto vehicular como peatonal. Debido a esta problematica se puso a consideracion de la comunidad del El Caliche la construccion de una Placa huella, un Pavimento Rigido o un Boxcoulvert nuevo. La Comunidad del Caliche solicita se construya un Box- coulvert nuevo. Dicha solicitud se sometio a votacion la cual fue aprobada por unanimidad, ya que se pudo constatar entre la interventoria y la comunidad que este BOX-COULVERT nuevo es de vital importancia para la via, ya que sin esta obra lo mas posible es que en el proximo invierno queden incomunicadas la vereda de la falda, el Corregimiento de San Jose de Urama y la vereda de San Agustin con el casco urbano del municipio de Dabeiba En Conclusion se concerto con la comunidad que en vez de construiur una Placa Huella, se construyera un BOX-COULVERT nuevo, para mejorar el trafico vehicular y peatonal. Se concerto que para construir este Box-coulvert nuevo era necesario construir una variante para desviar el trafico vehicular y peatonal mientras se demolia el Box antiguo y se construia el Box nuevo. Por ultimo La Junta de Accion Comunal del El Caliche se compromete a presentar a la interventoria a travez de su Ingeniero Residente de Obra los estudios y diseños del Box-coulvert nuevo para llevar a cabo su ejecucion.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Elaborar el diseño del Boxcoulvert y presentarlo a la interventoria	Marzo de 2024	Contratista
Dotar a los ayudantes de obra con su uniforme respectivo	Marzo de 2024	Contratista
Dotar a los ayudantes y maestro con los elementos de seguridad	Marzo de 2024	Contratista
Transportar los materiales al sitio de la obea	Marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 26 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - VEREDA EL CALICHE	
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - VEREDA EL CALICHE	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

Siendo las 5 pm del dia 14 de Marzo se reune la comunidad de la Junta de accion comonal de la vereda el caliche con el objetivo de aclarar dudas sobre las obras que se vienen Realizando en la ejecucion del convenio entre la Junta de accion comonal y el Instituto Nacional de Vias, la Comunidad pide que se haga un box coulbert en la quebrada el caliche ya que esta obra permite que el material arrastrado por la lluvia no interfiera en la calzada nial transito de esta. dandole una Solucion a la problematica Central del Sector, dicha propuesta fue sometida a votacion y fue aprobada por unanimidad.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Guillermo C		JAC	Guillermo
Daniel Correa		JAC	Daniel Correa
Yohana Usuga	socia	J.A.C.	Yohana Usuga
Albeiro Usuga	socio	JAC	Albeiro Usuga
Yadaris	socio	JAC	yadarisC
diolieryo	socio	JAC	diolier R
Ana Oliva	Socio	TAS	Ana Oliva
Diana Maryori	Gerald Tesorera	JAC	Diana G.
Ana Judith	Socia.	JAC	Judith A
Elkin Durango	Bisipic	JAC	Elkin

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
	presidente	ejecutor	Samuel Mejía
Samuel Mejía Varela			
Edilma lopez	socia	JAC.	EDILMA
Omar Duranyo	socio	JAC.	Omar D.
Yirley Andrea Usuga		JAC	Yirley Usuga
Jair B Giraldo		JAC	Jair
JAMES ALBERTO KAMMERER J.	JAKJ – INTERVENTOR		JAKJ

Powered by CamScanner

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 4 de marzo de 2024

OFICIO 3553 DE 2023	3

señor
SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA
Presidente JAC - VEREDA EL CALICHE
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3553 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: REUNION TECNICA

Cordial saludo:

Respetuosamente solicitamos nuevamente se programe la reunion tecnica con la comunidad del Caliche para concertar el tipo de obra que se construira definitivamente. Si se decide por una obra de arte (Box-coulvert) se debra tener en cuenta lo siguiente:

1.Dimensiones de la obra de drenaje

2. Espesores de diseño de los elementos del Box

3. Los diseños de los aceros a utilizar en la estructura de drenaje

4. Resistencia de la mezcla de concreto a utilizar

5. Diseño de las aletas del box-colvert

6. Tipo de maquimaria pesada a utilizar para las excavaciones

7.Tipo de equipos para utilizar para las demoliciones.

8.entregar los planos de la obra Box-coulvert

9- Presupuesto de la obra Box-coulvert

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 4/03/2024

Calle 8 No. 11 – 89 Dabeiba. Correo: contrato5062@gmail.com - Celular: 323 225 52 02

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 25 de marzo de 2024

OFICIO 3553 DE 2023	4

señor
SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA
Presidente JAC - VEREDA EL CALICHE
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3553 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

ASUNTO: ENTREGA DEL DISEÑO DEL BOX-COULVERT

Cordial saludo:

Respetuosamente solicitamos a la OAC la entrega del diseño y del presupuesto del Boxcoulvert a construir en la vereda el Caliche en desarrollo del convenio de a referencia.

1.Dimensiones de la obra de drenaje

2. Espesores de diseño de los elementos del Box

3. Los diseños de los aceros a utilizar en la estructura de drenaje

4. Resistencia de la mezcla de concreto a utilizar

5. Diseño de las aletas del box-colvert

6. Tipo de maquimaria pesada a utilizar para las excavaciones

7.Tipo de equipos para utilizar para las demoliciones.

8.entregar los planos de la obra Box-coulvert

9- Presupuesto de la obra Box-coulvert

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 25/03/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONVENIO No. 3553 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



VEREDA EL CALICHE - ESTADO INICIAL DE LA VIA



VEREDA EL CALICHE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



VEREDA EL CALICHE - EXCAVACION Y DEMOLICION PARA BOXCOULVERT



VEREDA EL CALICHE - EXCAVACION Y DEMOLICION PARA BOXCOULVERT

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONVENIO No. 3553 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD AMBIENTAL

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD PREDIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD DE SOSTENIBILIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA
MUNICIPIO DE DABEIBA
JAC - VEREDA EL CALICHE

ACTA DE DE APORTES DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)

CONVENIO No. 3553 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL CALICHE
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5062 DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 201.201.919
VALOR APORTADO POR INVIAS	$ 200.201.919,00
VALOR APORTADO POR LA JUNTA	$ 1.000.000,00

En la Vereda el Retiro del Municipio de Dabeiba, Departammento de Antioquia, se reunieron las siguientes personas: **SAMUEL DE JESUS MEJA VARELA** Representante Legal de la Junta de Accion Comunal Vereda EL CALICHE - PUENTE DE URAMA (Contratista) y **JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ** en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el Acta de aporte en Herramienta Menor ofrecida por la OAC - EL CALICHE en la Carta de Intencion que se menciona en la consideracion No. 33 del convenio 3553 de 2023.

APORTE EN HERRAMIENTA MENOR DE LA OAC - EL CALICHE

No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pala redonda	UND	9	$ 30.000,00	$ 270.000,00
2	Picas	UND	9	$ 50.000,00	$ 450.000,00
3	Carretilla buggy	UND	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
				TOTAL APORTE	**$ 1.000.000,00**

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta quienes en ella intervienen, a los 24 dias del mes de febrero de 2024.

SAMUEL DE JESUS MEJIA VARELA
Representante Legal OAC
Contratista

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCION TERITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		3

1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5062 DE 2023
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R. LEGAL	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONVENIO No.	3607 DE 2023
CONTRATISTA	JAC - VEREDA LA FALDA
REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO USUGA DAVID

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

31	MARZO	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	**1 A 31 DE MARZO DE 2024**		
		FECHA	**31**	**MARZO**	**2024**

No.	CONTENIDO	FORMATOS	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	**12**
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13
4.4	Plan de Inversion del desembolso del convenio		14
4.4.1	Informe de Inversion y buen manejo del desembolso del convenio		15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.9	**Otros documentos seguimiento mensual**		
	• Seguimiento Programa de Obra		19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	22
5	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		**24**
6	Registro fotográfico y video del avance de las obras		**26**
7	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		27
8	Acta de Aportes de la Junta de Accion Comunal - OAC		28



Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONVENIO No.: 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA LA FALDA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,40 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.498.980,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 197.498.980,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -
APORTES DE LA OAC $ 1.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	100
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion (Gavion)		
Mantenimiento	filtros		
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (CONCRETO RIGIDO)	Mejoramiento	ML	52	52
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion (Gavion)			
Mantenimiento	Filtros			
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA		5

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	148.990.053
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.112.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.396.927
APORTES OAC	1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**198.498.980**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO EN EL MES

	VALOR EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO
OBRAS	72.089.131	76.900.922
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	2.749.000	3.363.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	19.112.916	32.031.362
APORTES OAC		1.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**93.951.047**	**113.295.284**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	148.990.053,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	76.900.922,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**51,61**

INVERSIÓN DEL CONVENIO

INVERSIÓN TOTAL DEL CONVENIO (APORTES INVIAS + APORTES OAC)	198.498.980,00
TOTAL DEL CONVENIO EJECUTADO ACUMULADO	113.295.284,00
AVANCE DEL CONVENIO EN % :	**57,08**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente. El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad.

Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial, por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El presente informe proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del CONVENIO No. 3607 DE 2023 con objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Asimismo, se presenta la informacion mensual referente al contrato de Interventoria No. 5062 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en la VEREDA LA FALDA del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este tramo las siguientes obras: 100 metros de placa huella y se realizara la limpieza de 5 alcantarillas.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda LA FALDA

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda LA FALDA del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°1'43.2"N	76°10'22.5."O	7°1'40.6"N	76°10'25.1"O	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	4,44	VEREDA LA FALDA

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA LA FALDA

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella, alcantarillas, filtros y cunetas

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, camiones, chivas, camionetas y motocicletas.

La via Presenta baja pendiente longitudinal

Ancho de calzada actual de circulación: 4 metros en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Obras tales como Placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3607 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA LA FALDA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	198.498.980,00
APORTES DE INVIAS	197.498.980,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**4,40**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA LA FALDA:

Se construyeron 52 ML de pavimento en concreto rigido de 3000 PSI

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)
1	PAVIMENTO HIDRAULICO	SI

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El proyecto ha avanzado en la ejecucion de las siguientes obras: construccion de 52 metros lineales de pavimento rigido

Por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	7-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal **NO**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 198.498.980,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 23 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

		2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.498.980,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 44.266.726,00	22,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.834.074,00	11,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.432.652,00)	-48,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
(Gastos Administrativos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.266.726,00	22,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.834.074,00	11,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.432.652,00)	-48,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.576.576	35,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	105
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	105						105,00	100,0%
Ejec	7						7,00	6,7%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	5						5,00	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA FALDA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN		DISPONIBLE		
MUTATA Y DABEIBA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTA	SI	NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTA	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL) **NO APLICA**

ESTADO: NA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	LA FALDA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN LA SEMANA SE EJECUTARON 7 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO. LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS SON: LIMPIEZA DE 5 ALCANTARIILAS Y 7 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA	14-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 8 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 198.498.980,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 23 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			INTERVENTORÍA		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.498.980,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 57.710.687,00	29,07%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 40.856.357,00	20,58%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.854.330,00)	-29,20%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.928.623	42,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%			
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
(Gastos Administrativos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.710.687,00	29,07%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.856.357,00	20,58%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16.854.330,00)	-29,20%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%			

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

Observaciones:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	105
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	105						105,00	100,0%
Ejec	24						24,00	22,9%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	5						5,00	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
VEREDA LA FALDA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	MUTATA Y DABEIBA	PERMISO MINERO: SI X NO ___
		LICENCIA AMBIENTA SI ___ NO ___
UBICACIÓN		PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
		LICENCIA AMBIENTA SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	LA FALDA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN LA SEMANA SE EJECUTARON 17 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO. LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS SON: LIMPIEZA DE 5 ALCANTARIILAS Y 24 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA	21-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 198.498.980,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 23 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.498.980,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71.154.648,00	35,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 58.878.640,00	29,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.276.008,00)	-17,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	13.313.745,00	6,71%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 71.154.648,00	35,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.192.385,00	36,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.037.737,00	1,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.280.669	49,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	105
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	105						105,00	100,0%
Ejec	40						40,00	38,1%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	5						5,00	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
VEREDA LA FALDA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓ MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTA SI NO

UBICACIÓ
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTA SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN LA SEMANA SE EJECUTARON 16 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO. LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS SON: LIMPIEZA DE 5 ALCANTARIILAS Y 40 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 01173 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA	28-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 10 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Ultimo Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vioencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.498.980,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.598.609,00	42,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	76.900.923,00	38,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.697.686,00)	-9,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) Gastos Administrativos	$ 32.031.362,00	16,14%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 84.598.609,00	42,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108.932.285,00	54,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 24.333.676,00	28,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.022.283,00	9,08%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.926.450	59,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	105
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	105						105,00	100,0%
Ejec	52						52,00	49,5%
Prog	5						5,00	100,0%
Ejec	5						5,00	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA FALDA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	MUTATA Y DABEIBA	
	PERMISO MINERO: SI X NO	
	LICENCIA AMBIENTA SI NO	
UBICACIÓN		
	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTA SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	LA FALDA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN LA SEMANA SE EJECUTARON 12 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO. LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS SON: LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS Y 52 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VEREDA LA FALDA - PAVIMENTO RIGIDO


VEREDA LA FALDA - PAVIMENTO RIGIDO


VEREDA LA FALDA - PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 05192 - 0173 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
HERRAMIENTA MENOR	HERRAGRO	NA	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MEZCLADORA	EQUIMAX	UN BULTO	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RANA VIBRATORIA	MAQUIEQUIPOS	6,5 HP	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	0,9 M3	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MINICARGADOR	BOBCAT	1200 KG	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIBRADOR DE CONCRETO	BOSCH	2,9 HP	EL RETIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			TOTAL ACTIVO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	16	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

Firma

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JHOAN SEBASTIAN GUISAO MONRROY	1007113610	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC - VEREDA LA FALDA	$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	LEIDER ALEXIS USUGA TUBERQUIA	1001610251	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	JAIDER ESTEBAN QUINTERO USUGA	1039285479	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	ADONAY ARCANGEL PINO	71021922	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	OLGA RUTH MORALES USUGA	1039287096	ALMACENISTA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	LUZ BERENICE MORALES USUGA	1001619979	CONTROLADORA VIAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	DURLEY YAZMIN CARTAGENA MORALES	1027946172	CONTROLADORA VIAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		SAVIA SALUD		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
8	OSCAR DARIO LEZCANO GARCIA	1007113614	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		COOSALUD EPS S.A.		$ 52.000	PROTECCIÓN		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
9	CRUZ ANGEL MORALES CARTAGENA	8415806	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 56.550		NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	☐
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **VALOR DESEMBOLSO INVIAS:** $ 197.498.980
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3607 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 - FEBRERO	VR. MES 2 - MARZO	VR. MES 3 - ABRIL	VR. MES 4 - MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.175.320	9.337.765	9.337.765		20.850.850	10,56%
		10.460.000	2.800.000	2.800.000		16.060.000	8,13%
			600.000			600.000	0,30%
			400.000			400.000	0,20%
			5.680.985			5.680.985	2,88%
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	54.541.506	10.000.000			64.541.506	32,68%
			2.579.329			2.579.329	1,31%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		20.762.136			20.762.136	10,51%
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, MotonIveladora y Vibro Compactador, Bobcat)		5.650.000			5.650.000	2,86%
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	2.964.094	5.928.189			8.892.283	4,50%
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)		6.799.799	39.765.000		46.564.799	23,58%
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	614.000	2.749.000	749.000		4.112.000	2,08%
8	IMPUESTO 4X1000	283.126	294.166	209.579		786.871	0,40%
9	GASTOS BANCARIOS			18.221		18.221	0,01%
TOTAL		**71.038.046**	**73.581.369**	**52.879.565**	**0**	**197.498.980**	**100,00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
HUMBERTO USUGA DAVID
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-169339
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 MARZO **2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MARZO 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 3607 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100%
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 197.498.980,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA LA FALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CUENTA DE AHORROS	95900003617	14/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	9.337.765	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE AHORROS	95900002618	14/03/2024	MUÑOZ & CORDOBA SOLUCIONES EMPRESARIALES ZOMAC SAS	2.800.000		
CUENTA DE AHORROS	55152684028	14/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ OSPINA	600.000		
CUENTA DE AHORROS	54272326099	14/03/2024	HUMBERTO USUGA DAVID	400.000		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	5.680.985		
CUENTA DE AHORROS	58400001612	14/03/2024	HABITAT JSS DISEÑO Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	10.000.000	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	2.579.329		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	15.762.136	3	TRANSPORTE DE MATERIALES
CUENTA DE AHORROS	24043508039		JAIRO LEON SAN MIGUEL MEJIA	5.000.000		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	5.650.000	4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motoniveladora y Vibro Compactador, Bobcat)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	5.928.189	5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	14/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	5.306.800	6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	1.492.999		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	22/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZOMAC SAS	2.749.000	7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL
EXTRACTO BANCARIO		A FEB 2024	ESTADO COLOMBIANO	294.166	8	IMPUESTO 4X1000
EXTRACTO BANCARIO					9	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DEL VALOR PROGRAMADO (A-D)
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.591.835	12.635.320	18.818.750	31.454.070	12.137.765
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	67.120.835	54.541.506	12.579.329	67.120.835	0
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	20.762.136	0	20.762.136	20.762.136	0
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motoniveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	5.650.000	0	5.650.000	5.650.000	0
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	8.892.283	2.964.094	5.928.189	8.892.283	0
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	46.564.799	0	6.799.799	6.799.799	39.765.000
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.112.000	614.000	2.749.000	3.363.000	749.000
8	IMPUESTO 4X1000	786.871	283.126	294.166	577.292	209.579
9	GASTOS BANCARIOS	18.221	0	0	0	18.221
	TOTALES	**197.498.980**		**73.581.369**	**144.619.415**	**52.879.565**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : ENERO 2024 (Indicar el mes) **$ 1.135,25** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 4.200,85** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
HUMBERTO USUGA DAVID
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA	31 (Día)	MARZO (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														**TOTAL**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**			
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			**696**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**			**696**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

ARTURO GABRIEL MENDOZA C
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIOS EN CAMPO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma **NA**

Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.699.796,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.924.949,00	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.549.694,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100286015

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069833 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.699.796,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.924.949,00	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.549.694,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100286015

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069833 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN DE OBRAS VEREDA LA FALDA - CONVENIO No. 3607 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UDA	CANTIDAD A EJECUTAR		META FISICA MES 1 ENERO DE 2024	META FISICA MES 2 FEBRERO 2024	META FISICA MES 3 MARZO DE 2024	META FISICA MES 4 ABRIL DE 2024	META FISICA MES 5	META FISICA MES 6	META FISICA MES 8	TOTAL
1	Pavimentación (CONCRETO RIGIDO)	ML	100,00	PROGRAMADA		0,0	50,0	50,0				100,00
				EJECUTADA		0,0	52,0	0,0				52,00
2	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5,00	PROGRAMADA		5,0						5,00
				EJECUTADA		5,0						5,00

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R/L: INTERVENTORIA

ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-169339

HUMBERTO USUGA DAVID
JAC - VEREDA LA FALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA LA FALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE DIO LECTURA AL ACTA ACTERIOR SIN NOVEDAD

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (RECOMENDACIONES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (RECOMENDACIONES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO)


El contratista manifiesta que acatara las siguientes recomendaciones: Preparar muy bien el terreno compactandolo debidamente, obteniendo las cotas del terreno definidas en el diseño y definir en el terreno los anchos estipulados en el diseño. Utlizar materiales de buena calidad para la preparacion del concreto tales como petros, cemento portland y agua limpia. Utilizar formaleta metalica para evitar deslineamientos en el eje de la via y en los laterales y Las caras interiores de las formaletas se deben limpiar, de modo que no contengan elementos que puedan mezclarse con el concreto a fundir y se recomienda recubrir las caras interiores con algún producto antiadherente para facilitar su posterior remoción. Para la alineación de las formaletas se acepta una tolerancia de no más de 10 milímetros respecto al alineamiento teórico, tanto en planta como en perfil. Al emplear estacas e hilos como guía, estas no deben quedar separadas a más de 10 metros y no más de 5 metros en curvas horizontales de radio menor a 500 metros e igualmente en curvas verticales. Los pasadores deben ser colocados paralelos entre sí y al eje de la calzada en donde se tenga prevista la junta transversal. La desviación máxima aceptable debe ser de 20 milímetros tanto en planta como en elevación. En cuanto a la desviación angular el artículo 500 del INVIAS (Pavimento de concreto hidráulico) se aceptan tolerancias máximas de hasta 10 milímetros cuando se insertan por vibración o de 5 milímetros cuando se instalan previamente al vaciado del concreto. Los pasadores se deben lubricar antes de ser instalados para impedir que el concreto se adhiera a ellos

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Continuar con las obras según lo pactado	Marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HUMBERTO USUGA DAVID	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - VEREDA LA FALDA	
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - VEREDA LA FALDA	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA LA FALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE DIO LECTURA AL ACTA ACTERIOR SIN NOVEDAD

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (FALTA DE MATERIALES EN OBRA)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (FALTA DE MATERIALES EN OBRA)


El contratista se compromete a mantener a tiempo los materiales en obra para cumplir con el cronograma establecido

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Continuar con las obras según lo pactado	Abril de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 10 ABRIL 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
HUMBERTO USUGA DAVID	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - VEREDA LA FALDA	
ARTURO GABRIEL MENDOZA COMAS	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - VEREDA LA FALDA	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA LA FALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 12 de marzo de 2024

OFICIO 3607 DE 2023	3

señor
HUMBERTO USUGA DAVID
Presidente JAC - VEREDA LA FALDA
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: PAGO DE LOS EMPLEADOS

Cordial saludo:

Respetuosamente estamos solicitando se realicen los pagos de los trabajadores para evitara contratiempos durante el desarrollo del contrato de la referencia:

1. Si no secancelan a tiempo los sueldos de los empeados estos podrian parar las obras

2. Se afectaria el plazo para entregar las obras

3. Se afectaria la normalidad de los empleados, ya que estos dependen de su pago para los gastos semanales en sus hogares

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 12/03/2024

Calle 8 No. 11 – 89 Dabeiba. Correo: contrato5062@gmail.com - Celular: 323 225 52 02

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 20 de marzo de 2024

OFICIO 3607 DE 2023	4

señor
HUMBERTO USUGA DAVID
Presidente JAC - VEREDA LA FALDA
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS TOTALMENTE TERMINADAS

Cordial saludo:

Reiteramos nuevamente que para la entrega por parte de la OAC y recibo por parte de la interventoria se tenga en cuenta la siguiente informacion:

1.Datos generales del contrato

2. Descripción general de la obra ejecutada

3. Localización y longitud de la meta física ejecutada

4. Características técnicas generales de la obra que se entrega y recibe (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

5. Relación de Sitios críticos atendidos y/o señalizados

6. Valor total ejecutado del contrato

7.Descripción cantidades de obra y provisiones ejecutadas: Con el fin de conocer la inversión de cada una de las actividades y gestiones adelantadas en desarrollo del contrato de obra, el Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada

8.Resumen financiero del contrato: El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

9.Concepto de la interventoría sobre cumplimiento de las condiciones contractuales: La Interventoría dejara constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 20/03/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONVENIO No. 3607 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



VEREDA LA FALDA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONVENIO No. 3607 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD AMBIENTAL

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD PREDIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD DE SOSTENIBILIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA
MUNICIPIO DE DABEIBA
JAC - VEREDA LA FALDA

ACTA DE DE APORTES DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FALDA

CONVENIO No. 3607 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA LA FALDA
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5062 DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198.498.980
VALOR APORTADO POR INVIAS	$ 197.498.980,00
VALOR APORTADO POR LA JUNTA	$ 1.000.000,00

En la Vereda el Retiro del Municipio de Dabeiba, Departammento de Antioquia, se reunieron las siguientes personas: **HUMBERTO USUGA DAVID** Representante Legal de la Junta de Accion Comunal Vereda La Falda (Contratista) y **JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ** en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el Acta de aporte en Herramienta Menor ofrecida por la OAC - El Retiro en la Carta de Intencion que se menciona en la consideracion No. 33 del convenio 3607 de 2023.

APORTE EN HERRAMIENTA MENOR DE LA OAC - LA FALDA

No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pala redonda	UND	9	$ 30.000,00	$ 270.000,00
2	Picas	UND	9	$ 50.000,00	$ 450.000,00
3	Carretilla buggy	UND	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
				TOTAL APORTE	**$ 1.000.000,00**

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta quienes en ella intervienen, a los 28 dias del mes de febrero de 2024.

HUMBERTO USUGA DAVID
Representante Legal OAC
Contratista

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCION TERITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		3

1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5062 DE 2023
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R. LEGAL	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONVENIO No.	4012 DE 2023
CONTRATISTA	JAC - SAN JOSE DE URAMA
REPRESENTANTE LEGAL	DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

31	MARZO	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - SAN JOSE DE URAMA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	**1 A 31 DE MARZO DE 2024**		
		FECHA	**31**	**MARZO**	**2024**

No.	CONTENIDO	FORMATOS	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	**12**
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13
4.4	Plan de Inversion del desembolso del convenio		14
4.4.1	Informe de Inversion y buen manejo del desembolso del convenio		15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.9	**Otros documentos seguimiento mensual**		
	• Seguimiento Programa de Obra		19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	22
5	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		**24**
6	Registro fotográfico y video del avance de las obras		**26**
7	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		27
8	Acta de Aportes de la Junta de Accion Comunal - OAC		28



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONVENIO No.: 4012 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - SAN JOSE DE URAMA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,70 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.877.533,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.877.533,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 199.877.533,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -
APORTES DE LA OAC $ 1.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	116
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion (Gavion)		
Mantenimiento	filtros		
Otros (Especificar cuales)	Cunetas		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PAVIMENTO EN CONCRETO)	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion (Gavion)			
Mantenimiento	Filtros			
Otros (Especificar cuales)	Cunetas			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 147.879.070
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.264.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 47.734.463
APORTES OAC	1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.877.533**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO EN EL MES

	VALOR EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO
OBRAS	65.105.224	66.497.537
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	3.429.000	3.429.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.608.415	33.848.564
APORTES OAC		1.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**102.142.639**	**104.775.101**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	147.879.070,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	66.497.537,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**44,97**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**12**

INVERSIÓN DEL CONVENIO

INVERSIÓN TOTAL DEL CONVENIO (APORTES INVIAS + APORTES OAC)	200.877.533,00
TOTAL DEL CONVENIO EJECUTADO ACUMULADO	104.775.101,00
AVANCE DEL CONVENIO EN % :	**52,16**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - ALISTADO DE DOVELAS O PASADORES	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - ALISTADO DE DOVELAS O PASADORES
	
CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente. El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad.

Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial, por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El presente informe proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del CONVENIO No. 4012 DE 2023 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Asimismo, se presenta la informacion mensual referente al contrato de Interventoria No. 5062 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en el CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Inicialmente se tiene proyectado la construccion de las siguientes obras: 116 metros de placa huella.

Pero de acuerdo a los ajustes tecnicos que que se han realizado al proyecto y teniendo en cuenta las necesidades mas urgentes previstas durante la visita inicial realizada al sitio de las obras y de acuerdo al Comite de Obra, practicamente se construiran 101 metros lineales de Pavimento de Concreto Hidraulico,

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de el CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de el CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°1'0.751"N	76°8'44.598"O	7°1'3.939"N	76°8'46.156"O	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA,	0,17	JAC - SAN JOSE DE URAMA

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella o Paviemnto rigido

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, camionetas y motocicletas, chivas y camiones

La via Presenta pendiente longitudinal baja

Ancho de calzada actual de circulación: 5 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Obras tales como Placa huella o pavimento en concreto rigido

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**4012 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - SAN JOSE DE URAMA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	200.877.533,00
APORTES DE INVIAS	199.877.533,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**4,70**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Se construyeron 51 metros lineales de ávimento rigido

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)
1	PAVIMENTO RIGIDO	SI

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

De las obras programadas del proyecto se ha avanzado en la ejecucion de 51 metros lineales de pavimento rigido

Por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 7-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 7 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 4012 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.877.533,00
FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.877.533,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.877.533			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.877.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.877.533,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.413.935,00	14,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.668.619,00	8,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (10.745.316,00)	-37,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ 8.642.252,75	4,30%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.413.935,00	14,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.310.871,75	13,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.103.063,25)	-7,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.576.576	35,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 9%
Avance o Atraso Físico % -91%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO RIGIDO	ML	101

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	101						101,00	100,0%
Ejec	9						9,00	8,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSE DE URAMA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN 1: MUTATA Y DABEIBA — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO — **DISPONIBLE**
UBICACIÓN 2: PERMISO MINERO: SI ___ NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONSTRUYERON 9 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO. ACUMULADO 9 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA												
META FISICA EJECUTADA												

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - DOVELAS O PASADORES



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	14-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 8 del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal **NO** (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	4012 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.877.533,00
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.877.533,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.877.533			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.877.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.877.533,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 45.311.128,00	22,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 33.944.925,00	16,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.366.203,00)	-25,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ 17.044.356,50	8,48%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.311.128,00	22,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.989.281,50	25,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.678.153,50	12,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.928.623	42,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 21%
Avance o Atraso Físico % -79%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO RIGIDO	ML	101

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	1	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	1	Tramo y/o sector 6	1	Total	%
Prog	101									101,00	100,0%
Ejec	21									21,00	20,8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **SAN JOSE DE URAMA** TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR	-	-
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN 1: MUTATA Y DABEIBA
UBICACIÓN 2:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONSTRUYERON 12 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO. ACUMULADO 21 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 01/73 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	
FECHA	21-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal **NO**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 4012 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.877.533,00
FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.877.533,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.877.533			
OBRA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.877.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecución de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.877.533,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 62.208.322,00	30,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50.221.231,00	25,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.987.091,00)	-19,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ 25.446.460,25	12,67%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 62.208.322,00	30,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.667.691,25	37,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 13.459.369,25	21,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.280.669	49,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 37%
Avance o Atraso Físico % -63%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO RIGIDO	ML	101

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	1	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	1	Tramo y/o sector 6	1	Total	%
Prog	101							1			101,00	100,0%
Ejec	37										37,00	36,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSE DE URAMA — TRAMO Y/O SECTOR 2: — TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: — TRAMO Y/O SECTOR 5: — TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN 1:	MUTATA Y DABEIBA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN 2:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONSTRUYERON 16 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO. ACUMULADO 37 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	28-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 10 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal **NO**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	4012 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.877.533,00
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.877.533,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.877.533			
OBRA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.877.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.877.533,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 79.105.516,00	39,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66.497.537,00	33,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.607.979,00)	-15,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) Gastos Administrativos	$ 33.848.564,00	16,85%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.105.516,00	39,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.346.101,00	49,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 21.240.585,00	26,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.678.409,75	12,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.926.450	59,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 50%
Avance o Atraso Físico % -50%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO RIGIDO	ML	101

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	101						101,00	100,0%
Ejec	51						51,00	50,5%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSE DE URAMA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:
TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN 1: MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN 2:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONSTRUYERÓN 14 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO. ACUMULADO 51 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA - PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ANTIOQUIA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4012 DE 2023

CONTRATISTA: JAC - SAN JOSE DE URAMA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023

INTERVENTORÍA: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
HERRAMIENTA MENOR	HERRAGRO	NA	SAN JOSE URAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MEZCLADORA	EQUIMAX	UN BULTO	SAN JOSE URAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RANA VIBRATORIA	MAQUIEQUIPOS	6,5 HP	SAN JOSE URAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	0,9 M3	SAN JOSE URAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MINICARGADOR	BOBCAT	1200 KG	SAN JOSE URAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIBRADOR DE CONCRETO	BOSCH	2,9 HP	SAN JOSE URAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			TOTAL ACTIVO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

Firma
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - SAN JOSE DE URAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CRISTIAN ANDRES TUBERQUIA TUBERQUIA	1039285766	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC - SAN JOSE DE URAMA	$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546085000	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	JOSE ANIBAL DAVID LOPEZ	8412945	ALMACENISTA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546085000	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	JORGE ELIECER DAVID GUERRA	8414090	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546085000	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	ALIRIO ANTONIO TUBERQUIA TUBERQUIA	1007113310	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546085000	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	ALEJANDRO DE JESUS PANIAGUA CARTAGENA	8417280	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546085000	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	DUVAN ALEXIS PANIAGUA ATEHORTUA	1039476307	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	NUEVA EPS	4546085000	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	CESAR AUGUSTO ALVAREZ CORREA	71769425	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546085000	$ 52.000	COLPENSIONES	4546085000	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	☐
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 02/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1) **VALOR DESEMBOLSO INVIAS:** $ 199.877.533

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4012 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC - SAN JOSE DE URAMA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 - FEBRERO	VR. MES 2 - MARZO	VR. MES 3 - ABRIL	VR. MES 4 - MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.800.000			1.800.000	0,90%
			22.597.865	13.602.765		36.200.630	18,11%
			400.000			400.000	0,20%
			1.080.000			1.080.000	0,54%
			3.904.250			3.904.250	1,95%
			2.800.000			2.800.000	1,40%
			715.530			715.530	0,36%
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	60.023.600	7.097.235			67.120.835	33,58%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		5.000.000	15.762.136		20.762.136	10,39%
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, MotonIveladora y Vibro Compactador, Bobcat)		4.750.000			4.750.000	2,38%
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)		4.286.074	4.237.864		8.523.938	4,26%
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)		19.722.161	27.000.000		46.722.161	23,38%
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL		3.429.000	835.000		4.264.000	2,13%
8	IMPUESTO 4X1000	240.149	310.770	242.574		793.493	0,40%
9	GASTOS BANCARIOS			40.560		40.560	0,02%
TOTAL		**60.263.749**	**77.892.885**	**61.720.899**	**0**	**199.877.533**	**100,00%**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 MARZO **2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MARZO 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 4012 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100%
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.877.533,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - SAN JOSE DE URAMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CUENTA DE AHORROS	.414282081627	5/03/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE URAMA	1.800.000		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	5/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	22.597.865		
CUENTA DE AHORROS	36000002281	5/03/2024	DORA LUZ DAVID	400.000		
CUENTA DE AHORROS	54952127074	5/03/2024	REINALDO ANDRES MORALES	1.080.000	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE AHORROS	62500000543	5/03/2024	GRUPO COMERCIAL H&G SAS	3.904.250		
CUENTA DE AHORROS	95900002618	5/03/2024	MUÑOZ & CORDOBA SOLUCIONES EMPRESARIALES ZOMAC	2.800.000		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	715.530		
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	7.097.235	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA
CUENTA DE AHORROS	24043508039	19/03/2024	JAIRO LEON SANMIGUEL MEJIA	5.000.000	3	TRANSPORTE DE MATERIALES
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	4.750.000	4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, MotonIveladora y Vibro Compactador, Bobcat)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	4.286.074	5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	19.722.161	6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION Z(	3.429.000	7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL
				310.770	8	IMPUESTO 4X1000
					9	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DEL VALOR PROGRAMADO (A-D)
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.900.410	0	33.297.645	33.297.645	13.602.765
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	67.120.835	60.023.600	7.097.235	67.120.835	0
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	20.762.136	0	5.000.000	5.000.000	15.762.136
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, MotonIveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	0
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	8.523.938	0	4.286.074	4.286.074	4.237.864
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	46.722.161	0	19.722.161	19.722.161	27.000.000
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.264.000	0	3.429.000	3.429.000	835.000
8	IMPUESTO 4X1000	793.493	240.149	310.770	550.919	242.574
9	GASTOS BANCARIOS	40.560	0	0	0	40.560
	TOTALES	**199.877.533**		**77.892.885**	**138.156.634**	**61.720.899**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (3) : FEBRERO 2024 (Indicar el mes) **$ 4.577,89** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 5.357,95** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA	31 (Día)	MARZO (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - SAN JOSE DE URAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**TOTAL**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	22	21	24	17	24	19	23	22	20	17	**707**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	5	1	0	4	3	**19**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	3	0	3	0	0	0	2	0	4	**18**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

WILFER ALEXIO LOPERA GUTIE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - SAN JOSE DE URAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3 de marzo de 2024	Ensayo de compresion de concreto para pavimento en concreto rigido	NTC 673	Vereda San Jose de Urama	2	3000 PSI	3.157	SI	
2	16 de marzo de 2024	Ensayo de compresion de concreto para pavimento en concreto rigido	NTC 673	Vereda San Jose de Urama	2	3000 PSI	3.205	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma **NA**

Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - SAN JOSE DE URAMA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.877.533,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.877.533,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.175.506,60	19	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.043.876,65	19	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.263.259,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100289325

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100070869 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100289325

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100070869 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACION DE OBRAS **CONVENIO No.** **4012 DE 2023** **JAC - SAN JOSE DE URAMA**

ITEM	ACTIVIDAD	UDA	META FISICA		META FISICA		META FISICA		META FISICA			
				PROGRAMADA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 8	TOTAL
				EJECUTADA	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO DE 2024	ABRIL 2024				
1	Pavimentación (PAVIMENTO EN CONCRETO)	ML	101,00	PROGRAMADA	0,0	0,0	51,0	50,0				101,00
				EJECUTADA	0,0	0,0	51,0					51,00
2												
3												
4												

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R/L: INTERVENTORIA

WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID
JAC - SAN JOSE DE URAMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 9 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4012 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - SAN JOSE DE URAMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR Y SE PUDO VERIFICAR EN EL SITIO DE LAS OBRAS QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (TIPO DE FORMALETA)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico (TIPO DE FORMALETA)

El contratista se compromete a seguir utilizando formaleta metalica durante la construccion del pavimento en concreto rigido. Dicha formaleta sera transportada desde el casco urbano del municipio de Dabeiba. la formaleta utilizada debera estar en buen estado, torceduras y tener 20 cms de alto en toda su longitud, para obtener un buen acabado del pavimento.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Continuar con la ejecucion de las obras según lo programado	Marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - SAN JOSE DE URAMA	
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - SAN JOSE DE URAMA	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA: 28 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4012 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - SAN JOSE DE URAMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR Y SE PUDO VERIFICAR EN EL SITIO DE LAS OBRAS QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnicos (PUENTE QUEBRADA CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnicos (PUENTE QUEBRADA CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA)

Se concerta que el pavimento en concreto rigido debe pasar sobre l puente de la quebrada que se encuentra a la entrada del corregimiento para mantener una pendiente constante.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Construir los bordillos en la quebrada	Marzo de 2024	Contratista
Conservar la humedad del concreto para un curado perfecto	Marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 10 **ABRIL 2024**
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - SAN JOSE DE URAMA	
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - SAN JOSE DE URAMA	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** .....

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: .....

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 8 de marzo de 2024

OFICIO 4012 DE 2023	3

señor
DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID
Presidente JAC - SAN JOSE DE URAMA
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 4012 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: PAGO DE LOS EMPLEADOS

Cordial saludo:

Respetuosamente estamos solicitando se realicen los pagos de los trabajadores para evitara contratiempos durante el desarrollo del contrato de la referencia:

1. Si no secancelan a tiempo los sueldos de los empeados estos podrian parar las obras

2. Se afectaria el plazo para entregar las obras

3. Se afectaria la normalidad de los empleados, ya que estos dependen de su pago para los gastos semanales en sus hogares

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 8/03/2024

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 18 de marzo de 2024

OFICIO 4012 DE 2023	4

señor
DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID
Presidente JAC - SAN JOSE DE URAMA
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 4012 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: FALTA DE MATERIALES EN OBRA Y EQUIPOS EN OBRA

Cordial saludo:

Respetuosamente solicitamos se alleguen al sitio de las obras los materiales necesarios para el buen desarrollo del convenio

1. Allegar arena de rio limpia

2. Allegar el cemento portlan tipo I

3. Allegar material granular

4. Allegar mas formaleta metalica para incrementar el rendimiento

5. En general mantener todos los materiales, maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de las obras

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 18/03/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONVENIO No. 4012 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - ALISTADO DE DOVELAS O PASADORES



CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - ALISTADO DE DOVELAS O PASADORES



CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO



CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONVENIO No. 4012 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD AMBIENTAL

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD PREDIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD DE SOSTENIBILIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA
MUNICIPIO DE DABEIBA
JAC - SAN JOSE DE URAMA

ACTA DE DE APORTES DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA

CONVENIO No. 4012 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - SAN JOSE DE URAMA
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5062 DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.877.533
VALOR APORTADO POR INVIAS	$ 199.877.533,00
VALOR APORTADO POR LA JUNTA	$ 1.000.000,00

En el Corregimiento de San Jose de Urama del Municipio de Dabeiba, Departammento de Antioquia, se reunieron las siguientes personas: **DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID** Representante Legal de la Junta de Accion Comunal Corregimiento de San Jose de Urama (Contratista) y **JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ** en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el Acta de aporte en Herramienta Menor ofrecida por la OAC en la Carta de Intencion que se menciona en la consideracion No. 33 del convenio 4012 de 2023.

APORTE EN HERRAMIENTA MENOR DE LA OAC - SAN JOSE DE URAMA

No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pala redonda	UND	9	$ 30.000,00	$ 270.000,00
2	Picas	UND	9	$ 50.000,00	$ 450.000,00
3	Carretilla buggy	UND	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
				TOTAL APORTE	**$ 1.000.000,00**

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta quienes en ella intervienen, a los 21 dias del mes de febrero de 2024.

DALMA DEL ROSARIO DAVID DE DAVID
Representante Legal OCA - El Retiro
Contratista

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCION TERITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		3

1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5062 DE 2023
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R. LEGAL	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONVENIO No.	3607 DE 2023
CONTRATISTA	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN
REPRESENTANTE LEGAL	ORAIME ANTONIO MONROY MANCO

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

31	MARZO	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	**1 A 31 DE MARZO DE 2024**		
		FECHA	**31**	**MARZO**	**2024**

No.	CONTENIDO	FORMATOS	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	**12**
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13
4.4	Plan de Inversion del desembolso del convenio		14
4.4.1	Informe de Inversion y buen manejo del desembolso del convenio		15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.9	**Otros documentos seguimiento mensual**		
	• Seguimiento Programa de Obra		19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	21
5	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		**23**
6	Registro fotográfico y video del avance de las obras		**25**
7	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		26
8	Acta de Aportes de la Junta de Accion Comunal - OAC		27



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 1 A 31 DE MARZO DE 2024

CONVENIO No.: 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,40 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.514.623,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 200.514.623,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -
APORTES DE LA OAC $ 1.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	116
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion (Gavion)		
Mantenimiento	filtros		
Otros (Especificar cuales)	Cunetas		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	24	24
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion (Gavion)			
Mantenimiento	Filtros			
Otros (Especificar cuales)	Cunetas			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	148.504.686
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.280.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.729.937
APORTES OAC	1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.514.623**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO EN EL MES

	VALOR EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO
OBRAS	30.725.107	30.725.107
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	670.000	670.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.248.737	40.801.560
APORTES OAC		1.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**64.643.844**	**73.196.667**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	148.504.686,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	30.725.107,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**20,69**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

INVERSIÓN DEL CONVENIO

INVERSIÓN TOTAL DEL CONVENIO (APORTES INVIAS + APORTES OAC)	201.514.623,00
TOTAL DEL CONVENIO EJECUTADO ACUMULADO	73.196.667,00
AVANCE DEL CONVENIO EN % :	**36,32**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA SAN AGUSTIN - CALZADA PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - CALZADA PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente. El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad.

Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial, por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El presente informe proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del CONVENIO No. 3607 DE 2023 con objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Asimismo, se presenta la informacion mensual referente al contrato de Interventoria No. 5062 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en el VEREDA SAN AGUSTIN del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Inicialmente se tiene proyectado la construccion de las siguientes obras: 123 metros de placa huella.

Pero de acuerdo a los ajustes tecnicos que que se han realizado al proyecto y teniendo en cuenta las necesidades mas urgentes previstas durante la visita inicial realizada al sitio de las obras, practicamente se construiran 116 metros lineales de Placa Huella,

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de el VEREDA SAN AGUSTIN

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la VEREDA SAN AGUSTIN del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	6°59'15.07"N	76°6´45.86" O	6°59'12.54"N	76°6´40.14"O	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA,	0,33	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA SAN AGUSTIN

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella.

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta un flujo vehicular muy bajo conformado por solo motocicletas

La via Presenta pendiente longitudinal alta

Ancho de calzada actual de circulación: 3,5 metros en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3607 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	201.514.623,00
APORTES DE INVIAS	200.514.623,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	4,40

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Se construyeron 24 metros lineales de Placa huella

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

De las obras programadas del proyecto no se ha avanzado en la ejecucion de 24 metros de placa huella

Por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 7-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3497 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL: $ 201.514.623,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.514.623			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.514.623			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			INTERVENTORÍA		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.514.623,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.129.905,00	3,04%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.576.576	35,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.961.490,00	4,45%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.831.585,00	46,19%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ -	0,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.129.905,00	3,04%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.961.490,00	4,45%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.831.585,00	46,19%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.129.905,00	3,04%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.961.490,00	4,45%			

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	116

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	116						116,00	100,0%
Ejec	7						7,00	6,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAN AGUSTIN TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN 1: MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN 2:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTARON 7 METROS LINEALES. ACUMULADAOS 7 METROS LINEALES

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA												
META FISICA EJECUTADA												

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VEREDA SAN AGUSTIN - PISO PARA PLACA HUELLA


VEREDA SAN AGUSTIN - PISO PARA PLACA HUELLA


VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	14-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 8 (Numeración consecutiva) del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal **NO**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - VEREDA SAN AGUSTIN		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No:	3497 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.514.623,00
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.514.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.414.623			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	201.414.623			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			INTERVENTORÍA		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.514.623,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.259.810,00	6,08%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.362.554,00	7,62%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.928.623	42,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.102.744,00	25,31%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)	$ -	0,00%			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.259.810,00	6,08%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.362.554,00	7,62%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.102.744,00	25,31%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.129.905,00	3,04%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.401.064,00	3,18%			

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	116

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	116						116,00	100,0%
Ejec	12						12,00	10,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAN AGUSTIN TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN 1:	MUTATA Y DABEIBA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN 2:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTARON EN LA SEMANA 5 METROS LINEALES. ACUMULADAOS 12 METROS LINEALES

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA SAN AGUSTIN - PISO PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 21-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 9 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3497 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.514.623,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.414.623			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	201.414.623			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Reportar de la vigencia mirosemnta al valor total ejecutado anualmente)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			INTERVENTORÍA		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.514.623,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.389.715,00	9,13%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.043.831,00	11,44%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.280.669	49,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.654.116,00	25,31%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) (Gastos Administrativos)		0,00%			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.389.715,00	9,13%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.043.831,00	11,44%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.654.116,00	25,31%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.129.905,00	3,04%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.681.277,00	3,81%			

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	116

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	116						116,00	100,0%
Ejec	18						18,00	15,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAN AGUSTIN TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN 1: MUTATA Y DABEIBA — **DISPONIBLE**
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN 2:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTARON EN LA SEMANA 6 METROS LINEALES. ACUMULADAOS 18 METROS LINEALES

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA SAN AGUSTIN - PISO PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	28-mar-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 10 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3497 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL: $ 201.514.623,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.514.623			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.514.623			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia inmediatamente anterior)
(Indicar valores en peso)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.514.623,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24.519.620,00	12,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 30.725.107,00	15,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.205.487,00	25,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) Gastos Administrativos	$ 41.471.560,00	20,58%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.519.620,00	12,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.196.667,00	35,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 47.677.047,00	194,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.129.905,00	3,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.681.277,00	3,81%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.926.450	59,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.203.912	7,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 13.203.912	7,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	116

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog	116						116,00	100,0%
Ejec	24						24,00	20,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVQADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
VIVIRADOR DE CONCRETO	1	1
HERRAMIENTA MENOR		
CARRETILLAS	2	2
PICAS	9	9
PALAS	9	9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAN AGUSTIN TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN 1: MUTATA Y DABEIBA
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN 2:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) NO APLICA

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: DABEIBA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTARON EN LA SEMANA 6 METROS LINEALES. ACUMULADAOS 24 METROS LINEALES

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA SAN AGUSTIN - PISO PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3607 DE 2023

CONTRATISTA: JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023

INTERVENTORÍA: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**		
HERRAMIENTA MENOR	HERRAGRO	NA	SAN AGUSTIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MEZCLADORA	EQUIMAX	UN BULTO	SAN AGUSTIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RANA VIBRATORIA	MAQUIEQUIPOS	6,5 HP	SAN AGUSTIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	0,9 M3	SAN AGUSTIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MINICARGADOR	BOBCAT	1200 KG	SAN AGUSTIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VIBRADOR DE CONCRETO	BOSCH	2,9 HP	SAN AGUSTIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
			TOTAL ACTIVO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

Firma

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JHOAN ESTEBAN SEPULVEDA BENITEZ	1193156477	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN	$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546469798	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	EVERARDO BORJA SEPULVEDA	1039287715	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	COLPENSIONES	4546469798	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	LEONALDO DE JESUS MANCO HOLGUIN	8412988	OFICIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.000.000	$ 87.000	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 80.000	COLPENSIONES	4546469798	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
4	ADIN DE JESUS PEREZ BORJA	1039286944	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546469798	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	RAUL ANTONIO USUGA AVENDAÑO	1007113343	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	PORVENIR S.A.	4546469798	$ 208.000	$ 15.600	$ -	$ -	
6	LEANDRY TATIANA PEREZ BORJA	1039284933	ALMACENISTA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546469798	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	AVIMAEL PEREZ RAMIREZ	8416554	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	COLPENSIONES	4546469798	$ 208.000	$ 52.000			
8	OMAR DE JESUS GIRALDO MANCO	1039288289	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 56.550	IV	COOSALUD EPS S.A.	4546469798	$ 52.000	PROTECCIÓN S.A.	4546469798	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	☐
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **VALOR DESEMBOLSO INVIAS:** $ 200.514.623
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3607 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 - FEBRERO	VR. MES 2 - MARZO	VR. MES 3 - ABRIL	VR. MES 4 - MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.160.000	19.486.665		2.104.314	26.750.979	13,34%
		2.103.745	650.000			2.753.745	1,37%
			2.800.000	2.800.000		5.600.000	2,79%
			10.000.000	1.800.000		11.800.000	5,88%
						0	0,00%
						0	0,00%
						0	0,00%
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	54.093.549				54.093.549	26,98%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		5.000.000	5.846.692		10.846.692	5,41%
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, MotonIveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	10.906.451		4.453.549		15.360.000	7,66%
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)		2.000.000	3.000.000	2.274.000	7.274.000	3,63%
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)		37.330.000	4.978.759	18.621.686	60.930.445	30,39%
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL		670.000	1.721.000	1.889.000	4.280.000	2,13%
8	IMPUESTO 4X1000	289.078	312.072	98.075	99.614	798.839	0,40%
9	GASTOS BANCARIOS				26.374	26.374	0,01%
	TOTAL	**72.552.823**	**78.248.737**	**24.698.075**	**25.014.988**	**200.514.623**	**100,00%**
			33.918.737				

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
ORAIME ANTONIO MONROY MANCO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 MARZO **2024**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** MARZO 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 3607 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100%
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.514.623,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSION DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CUENTA DE AHORROS	95900003617	12/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZC	19.486.665		
CUENTA DE AHORROS	55152684028	12/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ OSPINA	650.000		
CUENTA DE AHORROS	58400001612	12/03/2024	HABITAT JSS DISEÑO Y CONSTRUCCION ZOMAC S.A	10.000.000		
CUENTA DE AHORROS	95900002618	22/03/2024	MUÑOZ & CORDOBA SOLUCIONES EMPRESARIALES ZOMAC S	2.800.000	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
					2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA
CUENTA DE AHORROS	24043608039	19/03/2024	JAIRO LEON SANMIGUEL MEJIA	5.000.000	3	TRANSPORTE DE MATERIALES
					4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motonlveladora y Vibro Compactador, Bobcat)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZC	2.000.000	5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZC	37.330.000	6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)
CUENTA DE AHORROS	95900003617	19/03/2024	CONSTRUOCCIDENTE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION ZC	670.000	7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL
				312.072	8	IMPUESTO 4X1000
					9	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DEL VALOR PROGRAMADO (A-D)
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.904.724	7.263.745	32.936.665	40.200.410	6.704.314
2	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA	54.093.549	54.093.549	0	54.093.549	0
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	10.846.692	0	5.000.000	5.000.000	5.846.692
4	COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora, Motonlveladora y Vibro Compactador, Bobcat)	15.360.000	10.906.451	0	10.906.451	4.453.549
5	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS (Mezcladora, Rana compactadora manual, Saltarin, Vibrador de concreto, Regla Vibratoria, Formaleta)	7.274.000	0	2.000.000	2.000.000	5.274.000
6	COSTOS DE PERSONAL (AYUDANTES DE OBRA)	60.930.445	0	37.330.000	37.330.000	23.600.445
7	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.280.000	0	670.000	670.000	3.610.000
8	IMPUESTO 4X1000	798.839	289.078	312.072	601.150	197.689
9	GASTOS BANCARIOS	26.374	0	0	0	26.374
	TOTALES	**200.514.623**		**78.248.737**	**150.801.560**	**49.713.063**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (3) : FEBRERO 2024 **$ 658,82**
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 1.408,74**
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
ORAIME ANTONIO MONROY MANCO
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Firma:
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA	31 (Día)	MARZO (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**TOTAL**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	18	24	24	24	24	18	24	24	16	24	24	16	24	**711**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	**18**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	**15**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

WILFER ALEXIO LOPERA GUTIE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	5 de marzo de 2024	Ensayo de compresion de concreto para pavimento en concreto rigido	NTC 673	Vereda San Agustin	1	3000 PSI	3.024	SI	
2	22 de marzo de 2024	Ensayo de compresion de concreto para pavimento en concreto rigido	NTC 673	Vereda San Agustin	1	3000 PSI	3.019	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

EN ESTE MES NO SE PRESENTARON OBRAS A LAS CUALES DEBIERA REALIZARSELES ENSAYOS DE LABORATORIOS

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma **NA**

Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) MARZO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.514.623,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.302.924,60	25	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.075.731,15	25	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.454.386,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284609

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	25	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069376 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284609

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069376 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACION DE OBRAS **CONVENIO No. 3607 DE 2023** **JAC - VEREDA SAN AGUSTIN**

ITEM	ACTIVIDAD	UDA	META FISICA		META FISICA		META FISICA		META FISICA			TOTAL
				PROGRAMADA / EJECUTADA	MES 1 / ENERO 2024	MES 2 / FEBRERO 2024	MES 3 / MARZO DE 2024	MES 4 / ABRIL 2024	MES 5 / MAYO 2024	MES 6	MES 8	
1	Pavimentación (PLACA HUELLA)	ML	116,00	PROGRAMADA	0,0	0,0	23,0	44,0	49,0			116,00
				EJECUTADA	0,0	0,0	24,0					24,00
2												
3												
4												

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
R/L: INTERVENTORIA

WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05520274407 ANT

ORAIME ANTONIO MONROY MANCO
JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 15 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico: INSTALACION DE LA PIEDRA EN EL CONCRETO CICLOPEO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto Tecnico: INSTALACION DE LA PIEDRA EN EL CONCRETO CICLOPEO



En este Comité de Obra se ha tratado el tema de la instalacion de la piedra rajon o de rio dentro del concreto. La interventoria sugiere que la piedra debe ser lavada antes de colocarla dentro del concreto para que haya una buena adherencia entre la mezcla y la piedra. Tambie se ordena que la piedra debe quedar a ras de la plava huella, es decir, no deben sobresalir sobre el pavimento para evitar sobresaltos de los vehiculos y cualquier tipo de accidentes de los usurios-

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Transportar los maeriales al sitio de la obra	Marzo de 2024	Contratista
Hacer los pagos del personal a tiempo	Marzo de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 8 ABRIL 2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ORAIME ANTONIO MONROY MANCO	R/L: JUNTA DE ACCION COMUNAL	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN	
WILFER ALEXIO LOPERA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN	
ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** .....

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: .....

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 5 de marzo de 2024

OFICIO 3607 DE 2023	3

señor
ORAIME ANTONIO MONROY MANCO
Presidente JAC - VEREDA SAN AGUSTIN
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: MATERIALES EN OBRA

Cordial saludo:

Respetuosamente estamos solicitando se mantenga en el sitio de las obras los materiales necesrios para el buen desarrollo de las obras del convenio:

1. Mantener constantemente el cemento portland tipo I


2. Mantener a tiempo los materiales petreos

3. Utilizar agua limpia para la mezcla de concreto

4. Los equipos para la elaboracion del concreto deben permanecer en perfecto estado de funcionamiento

Atentamente,





JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 5/03/2024

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES
NIT. 77,009.311-7

Dabeiba, 22 de marzo de 2024

OFICIO 3607 DE 2023	

señor
ORAIME ANTONIO MONROY MANCO
Presidente JAC - VEREDA SAN AGUSTIN
Municipio de Dabeiba - Antioquia

REFERENCIA: CONVENIO No. 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASUNTO: RETROEXCAVADORA EN EL SITIO DE LA OBRA

Cordial saludo:

Respetuosamente solicitamos se mantenga en el sitio de la obra la Retroexcavadora para facilitar las labores de movimiento de materiales de construccion para facilitar la actividad de construccion de la placa huella

1. La Retroexcavadora se requiere para mantener la via alterna en buenas condiciones

2. La Retroexcavadora ayuda a las volquetas a entrar con los materiales al inicio de las obras

3. La retroexcavadora ayuda al transporte de los materiales hasta el frente de trabajo

4. La retroexcavadora ayuda a sacar los derrumbes que se presenten

Atentamente,

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria

Fecha de Recibido; 22/03/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONVENIO No. 3607 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



VEREDA SAN AGUSTIN - CALZADA PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - CALZADA PARA PLACA HUELLA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA



VEREDA SAN AGUSTIN - PLACA HUELLA CONSTRUIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONVENIO No. 3607 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD AMBIENTAL

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD PREDIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD DE SOSTENIBILIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA
MUNICIPIO DE DABEIBA
JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

ACTA DE DE APORTES DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN

CONVENIO No. 3607 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTOR	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5062 DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 201.514.623
VALOR APORTADO POR INVIAS	$ 200.514.623,00
VALOR APORTADO POR LA JUNTA	$ 1.000.000,00

En el Corregimiento de San Jose de Urama del Municipio de Dabeiba, Departammento de Antioquia, se reunieron las siguientes personas: **ORAIME ANTONIO MONROY MANCO** Representante Legal de la Junta de Accion Comunal Vereda San Agustin (Contratista) y **JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ** en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el Acta de aporte en Herramienta Menor ofrecida por la OAC en la Carta de Intencion que se menciona en la consideracion No. 33 del convenio 3607 de 2023.

APORTE EN HERRAMIENTA MENOR DE LA OAC - SAN JOSE DE URAMA

No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pala redonda	UND	9	$ 30.000,00	$ 270.000,00
2	Picas	UND	9	$ 50.000,00	$ 450.000,00
3	Carretilla buggy	UND	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
				TOTAL APORTE	**$ 1.000.000,00**

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta quienes en ella intervienen, a los 25 dias del mes de febrero de 2024.



ORAIME ANTONIO MONROY MANCO
Representante Legal OCA
Contratista



JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC