INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 567-2023
SGI DE COLOMBIA SAS

CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL (IDPAC) Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA



Estado actual a la intervención.

BOGOTA, D.C. JUNIO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

CONVENIO No. 505 -2023

ASOCIADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

OBJETO: Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de SUBA con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición del Convenio Interadministrativo No.1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.

NIT:	860.523.951-4
VALOR DEL CONVENIO:	$15.000.000
PLAZO DEL CONVENIO:	DOS (2 MESES)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. ASPECTO JURIDICO

2.1. GARANTÍAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La Junta de Acción Comunal presentó para aprobación la póliza de cumplimiento expedida el 19-02-2024, actualizada con base al acta de recibo a satisfacción de fecha 4 de diciembre de 2023, dando cumplimiento a esta obligación del convenio y cuya vigencia se presenta en el siguiente cuadro:

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	20%	$3.000.000,00	NB-100282109	13/09/2023	27/05/2024

2.2. SUSCRIPCION ACTA DE INICIO

La Junta de Acción Comunal suscribió con la interventoría, el acta de inicio en los tiempos pactados en el convenio, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 2023, y fue aprobada y publicada por la oficina de Gestión contractual de la entidad contratante, dando cumplimiento a esta obligación del convenio.

2.3. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Representante Legal de la Junta de Acción Comunal, certifica que durante los últimos (6) meses calendario exigibles, la organización comunitaria no ha tenido obligaciones con el sistema de salud, pensiones o riesgos profesionales y demás aportes a que haya lugar, dado que no ha tenido a su cargo ningún personal directo. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, con fecha del 1 de marzo de 2024.

3. ASPECTO CONTABLE

3.1. BALANCE FINANCIERO DE PAGOS REALIZADOS

De acuerdo con el numeral 8. **FORMA DE PAGO** del convenio solidario, el aporte con cargo a los recursos del IDPAC se desembolsará de la siguiente manera:

- **PRIMER DESEMBOLSO**, correspondiente al 50% del valor total de la propuesta, el cual deberá cumplir previamente con la presentación de los siguientes documentos:

  1) Cronograma de la obra con saldo pedagógico
  2) Plan de trabajo que contenga: actividades de obra, actividades de saldo pedagógico, actividades ambientales y la selección del talento humano que participará durante la ejecución de la obra, el cronograma de la obra con saldo pedagógico y el presupuesto del proyecto.
  3) Presupuesto del proyecto
  4) RUT
  5) Cuenta de cobro
  6) Certificación aportes a la seguridad social
  7) Certificación bancaria no mayor a seis (6) meses
  8) Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52)

Todos los documentos fueron revisados y aprobados por Interventoría, se presentaron en la plataforma del SECOP II para el cumplimiento de esta obligación y posterior desembolso a la Junta de Acción Comunal.

- **SEGUNDO DESEMBOLSO**, correspondiente al 40% del valor total de la propuesta. Para este pago se deberán presentar los siguientes documentos:

  1) Cuenta de cobro
  2) Certificación aportes a la seguridad social
  3) Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico.
  4) Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 50% suscrita por el presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisor donde se evidencien las actividades adelantadas.

Nota 1. La Junta de Acción Comunal podrá pagar dentro de los dos primeros desembolsos hasta el 50% del valor total de los ingresos ocasionales de la propuesta y el porcentaje restante de los ingresos ocasionales se cancelará en el tercer desembolso, previa aprobación por parte de la interventoría.

- **TERCER DESEMBOLSO- Entrega:** correspondiente al 10% del valor total de la propuesta.

Este valor se cancelará contra la respectiva acta de entrega suscrita por el interventor, el asociado, representantes de la comunidad y la Entidad. Adicionalmente para este pago se deberán presentar los siguientes documentos:

1) Informe y certificado de supervisión – Formato (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico.
2) Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 100% suscrita por el presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisor donde se evidencien las actividades adelantadas.
3) Certificación aportes a la seguridad social
4) Proyección de cuentas de cobro del talento humano de la Obra con Saldo pedagógico
5) Acta de cibo final a satisfacción de la Obra con Saldo pedagógico
6) Anexar póliza actualizada con fecha del acta de recibo final a satisfacción.
7) Anexar copia del registro contable de la ejecución del proyecto en el libro de tesorería de la JAC firmado por el presidente y el Tesorero o el Fiscal.

8) Presentar proyección del ata de liquidación firmada a satisfacción por parte de la interventoría y el representante legal de la JAC.

A la fecha, a la JAC ya se le realizó el tercer desembolso siendo el avance financiero del cien por ciento (100%), de acuerdo con el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO CONVENIO SOLIDARIO			
VALOR DEL CONVENIO SOLIDARIO	$ 15.000.000,00		
VALOR **PRIMER DESEMBOLSO**		$ 7.500.000,00	50.00%
VALOR SEGUNDO **DESEMBOLSO**		$ 6.000.000,00	40.00%
VALOR TERCER **DESEMBOLSO**		$ 1.500.000,00	10.00%
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000,00**	**$ 15.000.000,00**	**100.00%**

4. ASPECTO TÉCNICO

La Junta de Acción Comunal, participó y asistió a las reuniones y mesas de trabajo programadas para recibir asesoría, orientación y poner en práctica los procesos y procedimientos en los temas relacionados con la ejecución del proyecto de Obra con Saldo Pedagógico en los diferentes aspectos sociales, técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y ambientales.

4.1. OBRA CON SALDO PEDAGÓGICO

En el desarrollo de la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Retiro de mallas averiadas de la cancha
- Rehabilitación de la malla con instalación de malla eslabonada, tubos galvanizados, ángulos y sus correspondientes platinas de fijación.
- Pintura de toda la parte metálica de la cancha
- Pintura de líneas de demarcación de cancha de microfutbol y baloncesto
- Pintura gradas

- Instalación de 10 materas en barro y siembra de plantas alrededor de la cancha en zona verde

4.2. PRESUPUESTO DE LA OBRA CON SALDO PEDAGÓGICO

A continuación, se presenta el presupuesto programado y el presupuesto ejecutado de los elementos y materiales de la obra con saldo pedagógico:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA								
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO	CANT.	VALOR
	ELEMENTOS Y MATERIALES							
1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10(HUECO 2-1/4")	Metro	105	$ 27.972	$ 2.937.060	$ 27.972	0,00	$ -
2	ANGULO de 3/16" X 1 1/2"	ML	3	$ 15.931	$ 47.793	$ 13.000	60,00	$ 780.000
3	ANGULO de 1" X 1/8"	ML	10	$ 17.646	$ 176.460	$ 4.633	60,00	$ 278.000
4	PINTURA ESMALTE (verde, blanco, negro)	GL	16	$ 103.657	$ 1.658.512	$ 73.716	12,00	$ 884.616
5	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GL	2	$ 88.004	$ 176.008	$ 88.004	0,00	$ -
6	DISOLVENTE THINNER (GALÓN)	GL	5	$ 35.501	$ 177.505	$ 24.900	4,00	$ 99.596
7	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (E=3.25MM) "	ML	10	$ 40.569	$ 405.690	$ 19.167	12,00	$ 230.000
8	SOLDADURA DE 1/8 ELECTRICA REF. 6010	KL	10	$ 29.239	$ 292.390	$ 29.239	0,00	$ -
9	PALIN HOYADOR CABO DE MADERA	UN	2	$ 17.108	$ 34.216	$ 17.108	0,00	$ -
10	PALA PARA JARDINERÍA EN PLÁSTICO 10 CM APROX	UN	5	$ 37.949	$ 189.745	$ 37.949	0,00	$ -
11	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 NEGRA X 90 .- 100 METROS	ROL	1	$ 141.674	$ 141.674	$ 141.674	0,00	$ -
12	TIJERA CORTA CÉSPED MANGO EN MADERA	UN	3	$ 81.267	$ 243.801	$ 81.267	0,00	$ -
13	PINTURA ESMALTE (amarillo, verde, blanco)	GL	11	$ 103.657	$ 1.140.227	$ 79.900	12,00	$ 958.802
14	BROCHA 1"	DZ	2	$ 56.240	$ 112.480	$ 56.240	0,00	$ -
15	BROCHAS 3"	UN	17	$ 9.055	$ 153.935	$ 9.055	0,00	$ -
16	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN	16	$ 3.254	$ 52.062	$ 2.112	16,00	$ 33.792
17	PLANTAS DE LIRIO AMARILLO	UN	16	$ 16.966	$ 271.453	$ 2.112	32,00	$ 67.584
18	PLANTA BELLAHELENA	UN	16	$ 7.752	$ 124.032	$ 2.640	32,00	$ 84.480
19	PLANTA CARRIZO	UN	15	$ 38.429	$ 576.439	$ 38.429	0,00	$ -
20	PLACA CONMEMORATIVA	UN	1	$ 419.580	$ 419.580	$ 419.580	0,00	$ -
21	MATERA EN BARRO COLUMNA DE 60CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO	UN	10	$ 117.176	$ 1.171.760	$ 75.414	10,00	$ 754.144
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP1	PLATINA 3/4 X 1/8	ML				$ 14.600	30,00	$ 438.000
NP2	TUBO GALVANIZADO 2" (E=3.25MM)	ML				$ 33.000	36,00	$ 1.188.000
NP3	SOLDADURA DE 3/32 REF. 6013 PAQ X 5KG	KG				$ 20.000	5,00	$ 100.000
NP4	DISCO DE CORTE 4,5'	UN				$ 6.000	12,00	$ 72.000
NP5	MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO HUECO DE 2 1/4"X 2 1/4'	ML				$ 18.000	201,50	$ 3.627.000
NP6	DISCO ABRASIVO CORTE	UN				$ 4.700	2,00	$ 9.400
NP7	SET 10 UNIDADES DISCO ABRASIVO	UN				$ 41.900	1,00	$ 41.900
NP8	SOLDADURA PAQUETE 1/8	UN				$ 97.000	1,00	$ 97.000
NP9	ESTRUCTURA METALICA AVISO	UN				$ 333.795	1,00	$ 333.795
NP10	PENDON 50 X 50	UN				$ 26.180	1,00	$ 26.180
NP11	PALIN METALICO	UN				$ 46.900	1,00	$ 46.900
NP12	PALA METALICA DE MANO	UN				$ 12.900	2,00	$ 25.800
NP13	TIJERA CORTA CESPED M	UN				$ 69.900	1,00	$ 69.900
NP14	BROCHA EN CERDA MONA	UN				$ 11.920	6,00	$ 71.520
NP15	ESMALTE GL	UN				$ 76.900	1,00	$ 76.900
NP16	ESMALTE GL	UN				$ 97.900	2,00	$ 195.800
NP17	ESMALTE GL	UN				$ 74.900	1,00	$ 74.900
NP18	GALON THINNER	UN				$ 25.900	2,00	$ 51.801
NP19	DISCO DE CORTE FINO 4"	UN				$ 4.400	5,00	$ 22.000
NP20	GUANTE PEPAS	UN				$ 3.000	1,00	$ 3.000
NP21	RODILLO MASTER 2"	UN				$ 3.900	2,00	$ 7.800
NP22	DISCO DE CORTE FINO 4"	UN				$ 4.400	3,00	$ 13.200
NP23	ANGULO DE 1X1/8	UN				$ 32.000	4,00	$ 128.000
NP24	BROCHA EN CERDA MONA	UN				$ 11.900	1,00	$ 11.900
	APORTE COMUNITARIO	UN				$ 13.512	1,00	-$ 13.612
	TOTALES				$ 10.504.842			$ 10.890.100

Según el anterior cuadro, se tiene:

VALOR PROGRAMADO $10.504.842

VALOR EJECUTADO $10.890.100

5. ASPECTO SOCIAL

5.1. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGÓGICO

A continuación, se relaciona el presupuesto de elementos, materiales y servicios para las actividades que generan el saldo pedagógico programadas y el presupuesto ejecutado.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA									
CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO	CANT.	VALOR
ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO									
1	JUEGO DE AROS BALONCESTO (SUMIN+TRANSPORTE)	JG	1	$ 345.226	$ 345.226		$ 120.000	2,00	$ 240.000
2	JUEGO DE TARJETA PARA ARBITRAJE X3	EMB	3	$ 27.413	$ 82.239		$ 24.900	2,00	$ 49.800
3	PETOS PARA FUTBOL EN MALLA POOL ESTAMPADOS EN PECHO LOGO DE BOGOTA, ESPALDA NUMERADO DEL 2-11 (10 PETOS)	EMB	1	$ 235.250	$ 235.250		$ 235.250	0,00	$ -
4	AFICHES: PIEZA COMUNICATIVA QUE PERMITE REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PAPEL PROPALCOTE, POLICROMÍA, (50CMS X 75 CMS)	UN	1	$ 74.243	$ 74.243		$ 74.243	0,00	$ -
5	COJIN LECHONA 50	UN	1	$ 763.000	$ 763.000		$ 750.000	1,00	$ 750.000
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP25	BALON BASKET TAMACO						$ 75.000	1,00	$ 75.000
	TOTALES				$ 1.499.958				$ 1.114.800

Según el anterior cuadro, se tiene:

VALOR PROGRAMADO $1.499.958

VALOR EJECUTADO $1.114.800

5.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS OCASIONALES

A continuación, se relaciona el presupuesto programado para ingresos ocasionales, para realizar la Obra con Saldo Pedagógico, y el presupuesto ejecutado.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA								
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO	CANT.	VALOR
	INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)							
1	MANO DE OBRA	DD	15	$ 75.000	$ 1.125.000,00	$ 75.000	27,00	$ 2.025.100
2	ARBITRAJE	DD	15,4	$ 63.000	$ 970.200,00	$ 63.000	15,40	$ 970.000
3	AYUDANTE	DD	18	$ 50.000	$ 900.000,00	$ 50.000	0,00	$ -
	TOTALES				$ 2.995.200			$ 2.995.100

Según el anterior cuadro, se tiene:

VALOR PROGRAMADO $2.995.200

VALOR EJECUTADO $2.995.100

5.3. ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO

Dentro de las actividades ejecutadas en el componente social, se tienen:

- Jornada de limpieza
- Siembra de plantas
- Evento de inauguración para la entrega de la obra con actividades deportivas.
- Entrega de un plato de lechona entre los participantes y asistentes al evento.

La Interventoría, evidencia que las actividades relacionadas con el COMPONENTE SOCIAL, propuestas por la Junta de Acción Comunal, cumplen con la Metodología de Obras con Saldo Pedagógico, obligaciones y objeto del convenio solidario.

6. ASPECTO AMBIENTAL

La Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades relacionadas con el componente ambiental:

- Para contribuir al entorno natural, la siembra de plantas ornamentales alrededor del área del parque, de acuerdo con las directrices de las autoridades competentes.

- Demarcación líneas de las canchas. La comunidad no hizo entrega de residuos peligrosos (recipientes de pintura) ya que de este insumo quedaron remanentes que serán utilizados por la JAC para el mantenimiento de la misma obra.

Se realizaron visitas ambientales por parte de la profesional ambiental de la Gerencia de Proyectos, con el objeto de dar las recomendaciones ambientales a las organizaciones sociales, durante la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico como:

1. Ningún árbol del espacio público deberá ser intervenido, (podado, talado, trasladado, retirado o sembrado) sin la debida autorización o asistencia técnica de la Secretaría Distrital de Ambiente y/o el Jardín Botánico.

2. Los residuos ordinarios, reciclajes, residuos de demolición y construcción, peligrosos y demás deben ser dispuestos por la misma comunidad, por cuanto ni el IDPAC ni otra entidad del Distrito se harán responsables, por lo anterior, la Junta de acción comunal presentará el certificado de disposición final en escombrera autorizada de los RCD, así como de enviar la evidencia fotográfica de los remanentes de pintura que hayan quedado de la obra, a la interventoría si es el caso.

3. En el caso de hacer actividades de mezclas, pintura y demás se debe garantizar la protección de la capa vegetal de los puntos intervenidos.

4. En caso de realizar descapote del terreno, el pasto / césped retirado debe ser reubicado.

5. Se deben proteger los desagües de aguas lluvias cercanos a la obra, para evitar que material particulado caiga en estos y produzca taponamiento.

La Interventoría, evidencia que las actividades relacionadas con el COMPONENTE AMBIENTAL, propuestas por Junta de Acción Comunal, cumplen con la Metodología de Obras con Saldo Pedagógico, obligaciones y objeto del convenio solidario.

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

En resumen, el balance financiero del convenio es el siguiente:

COMPONENTE	CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES EJECUTADAS	
	VALOR	%	VALOR	%
ELEMENTOS Y MATERIALES	$ 10.504.842	70,03%	$ 10.890.100	72,60%
ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO	$ 1.499.958	10,00%	$ 1.114.800	7,43%
INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)	$ 2.995.200	19,97%	$ 2.995.100	19,97%
TOTALES	**$ 15.000.000**	**100,00%**	**$ 15.000.000**	**100,00%**

POR LO ANTERIOR, LA INTERVENTORÍA CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETO DEL CONVENIO SOLIDARIO, LA OBRA FUE RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EL AVANCE FINANCIERO FUE DEL 100%.

8. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No: 567-2023

CONTRATISTA: SGI DE COLOMBIA SAS

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA LOS 60 CONVENIOS SOLIDARIOS QUE SE DERIVEN DE LA CONVOCATORIA DE OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO VIGENCIA 2023, Y PRODUCTO DE LA ADICIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1004-2022 SUSCRITO ENTRE EL IDPAC Y LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

INTERVENTOR:	SGI DE COLOMBIA SAS
NIT:	900.119.324-9
VALOR DEL CONTRATO:	$ 108.000.000.00
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (3 MESES)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2023

9. GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Esta interventoría hace seguimiento a la información con base a la póliza de cumplimento aportada para la suscripción del contrato de interventoría.

La Interventoría, presentó la póliza de cumplimiento solicitada por parte del IDPAC, garantizando la vigencia de la póliza durante la ejecución y liquidación del contrato, la cual fue aprobada por la oficina de Gestión contractual de la entidad contratante, dando cumplimiento a esta obligación contractual, en consecuencia, se procede a suscribir el ACTA DE INICIO el 5 de septiembre de 2023, la cual es aprobada y publicada en el SECOP II.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen y la vigencia de los amparos que cubre la póliza del contrato de interventoría.

AMPAROS	%	PÓLIZA ANEXO 1	VALOR ASEGURADO PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	15-44-101284683	$10.800.000	05/09/2023	05/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales	10%	15-44-101284683	$5.400.000	05/09/2023	05/12/2026
Calidad del servicio	10%	15-44-101284683	$10.800.000	05/09/2023	05/06/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	15-40-101089577	$232.000.000	05/09/2023	05/12/2026

10. EQUIPO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA

En cumplimiento de la ejecución contractual y acorde con el anexo técnico, se relaciona el equipo técnico de interventoría, aprobado por el supervisor del contrato.

No	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN	Director de Interventoría	100%
2	PRUDENCIO BECERRA FINO	Residente de interventoría	100%
3	PABLO ALEJANDRO ALFONSO HERNANDEZ	Residente de interventoría	100%
4	JUAN MANUEL SUPELANO FORERO	Inspector de interventoría	50%
5	JULIETH SOFIA SABOGAL OLAYA	Inspector de interventoría	50%
6	EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES	Inspector de interventoría	50%
7	NASLY YISELTH YOMAYUSA CARO	Inspector de interventoría	50%
8	DANIEL EDUARDO ROZO COVALEDA	Inspector de interventoría	50%
9	PAOLA ANDREA LINARES CUERVO	Inspector de interventoría	50%
10	WILLIAM ALFREDO POVEDA MARTINEZ	Técnico de interventoría	78,18%

11. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Representante Legal de la interventoría, certifica el cumplimiento de esta obligación, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, con fecha del 4 de junio de 2024.

12. BALANCE CONTABLE

De acuerdo con el numeral 8 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, la entidad pagará el valor del contrato en tres (3) pagos de la siguiente manera:

1. El 50% del valor total del contrato de Interventoría de forma proporcional a la ejecución financiera (facturación) de los convenios solidarios objeto de la interventoría, previa presentación de la factura cuenta de cobro y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor contractual.

NOTA: Tener presente para efectos del primer pago el contratista deberá entregar la INTERVENTORÍA deberá entregar un informe preliminar que contenga y evidencie el acompañamiento realizado a las JAC para la elaboración de los cronogramas de actividades, planes de trabajo para el desarrollo de las actividades de obra saldo pedagógico y la aprobación de los equipos de trabajo requeridos para el desarrollo de las actividades de los 60 proyectos ganadores de la convocatoria.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales La INTERVENTORÍA, suscribió las ACTAS DE INICIO, como también revisó, presentó y aprobó los planes de trabajo presentados por las Juntas de Acción Comunal, para que la entidad realizará el PRIMER DESEMBOLSO.

2. El 40% del valor total del contrato de interventoría de forma proporcional a la finalización y al recibo a satisfacción de los convenios solidarios objeto de la interventoría.

3. El pago del 10% final requerirá además acta de recibo final de la obra y acta de liquidación de los contratos publicados en el Secop II.

A la fecha el balance contable del contrato de interventoría es el que se muestra a continuación, con un avance del 82,00%.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
VALOR CONTRATO	**$108.000.000.00**		
VALOR PRIMER PAGO		$54.000.000,00	50,00 %
VALOR SEGUNDO PAGO PENDIENTE POR PAGAR		$34.560.000,00	32,00 %
VALOR TERCER PAGO PENDIENTE POR PAGAR		$19.440.000,00	18.00 %
SUMAS IGUALES	**$108.000.000.00**	**$108.000.000,00**	**100,00 %**

PENDIENTE PAGAR EL SALDO DEL 18,00% POR VALOR DE $19.440.000,00.

13. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. La interventoría se encarga de controlar el objeto del presente contrato del presente documento, mediante actividades de inspección y vigilancia planeada en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas de las obras en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado.

2. Solicitar al contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata las correcciones para que no se afecte la ejecución de los convenios solidarios y recomendar las acciones correctivas que correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecución, personal y rendimientos.

3. Exigir el cumplimiento de las cláusulas contractuales, utilizando como instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento del contrato.

4. Colaborar con las juntas de acción comunal para la debida ejecución de los convenios solidarios.

5. Resolver las dudas y solucionar las dificultades que conlleva la ejecución de los convenios solidarios.

6. Prevenir a las juntas de acción comunal de conceptos erróneos que perjudiquen la ejecución de los convenios solidarios o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por las mismas.

7. Aprobar las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, decisiones tomadas en los comités y en general todas las acciones que se deriven de la ejecución de los convenios solidarios.

8. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados de acuerdo con lo establecido en los requisitos de la metodología - Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el mejor hogar.

9. Comunicar a la Gerencia de Proyectos del IDPAC de forma expedita, todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los convenios solidarios y dar traslado de las copias de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas a las juntas de acción comunal.

10. Establecer los incumplimientos para lo cual deberá entregar al IDPAC, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de estas, con el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que haya lugar.

11. Dar respuesta a los requerimientos emitidos por parte del IDPAC y a las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes de las Juntas Acción Comunal y/o comunidad, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando el respectivo concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de su recibo.

12. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas del IDPAC y su metodología Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el mejor hogar; para la debida aplicación dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoría.

13. Impartir instrucciones y órdenes a las Juntas de Acción Comunal sobre asuntos de responsabilidad, las cuales deberán expedidas o ratificadas por escrito.

14. Ordenar a las Juntas de Acción Comunal que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfacción todos los errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del contrato.

15. Cumplir con el programa de ejecución de obra e inversión a las Juntas de Acción Comunal.

16. La interventoría deberá presentar al supervisor delegado del IDPAC, un detallado informe de ejecución de acuerdo con los avances de obra establecidos en el cronograma, estos informes deberán ser entregados de MANERA MENSUAL y ELECTRONICA. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en los manuales del IDPAC y deberá relacionarse por proyecto.

17. Elaborar todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para los contratos e Interventoría, entre las cuales se cuentan:

    a. Acta de iniciación
    b. Acta de recibo parcial de obra ejecutada
    c. Acta de Recibo Final
    d. Acta de reuniones – Visitas de obra.

e. Acta de Suspensión
f. Acta de reiniciación
g. Acta de aprobación de ítem no previsto
h. Acta de cambio de especificaciones
i. Acta de recibo definitivo de los proyectos.
j. Acta de liquidación
k. Acta de Recibo, entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría.
l. Elaborar y presentar Actas de menores y mayores de las obras en ejecución.

Dichas actas deberán corresponder a los formatos suministrados por el supervisor y que hacen parte del manual de interventoría.

18. Consignar las respectivas actas, todos los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los convenios solidarios en defensa de los intereses del IDPAC.

19. Revisar y conceptuar sobre los informes y productos entregados por las Juntas Acción Comunal en las diferentes etapas de ejecución.

20. Verificar que las Juntas de Acción Comunal realicen durante la etapa preliminar todas las actividades de alistamiento requeridas en los requisitos de la convocatoria, términos de referencia y en el Contrato de Obra para iniciar la etapa de mantenimiento, adecuación y rehabilitación.

21. Velar por que el IDPAC se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forman indirecta hayan intervenido con la ejecución de las obras. Para lo cual deberá exigir a las Juntas de Acción Comunal cumplir con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al IDPAC los soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.

22. Verificar y hacer seguimiento a las Juntas de Acción Comunal para que se ajusten a los documentos y las disposiciones normativas institucionales, instrumentos que la Interventoría deberá tener en cuenta para llevar a cabo la supervisión y vigilancia sobre la gestión técnica, legal, contable, social y ambiental los cuales se relacionan a continuación:

a. Cartilla de mobiliario urbano.
b. Manual de imagen corporativa.
c. Plan de Manejo Ambiental Típico para Parques.

d. Manual de Contratación del IDPAC, especialmente, respecto de la interventoría.
e. Lineamientos de Gestión social.
f. Guía de las buenas prácticas del manejo ambiental del sector de la construcción Secretaría de Ambiente (Antes DAMA).
g. Legislación Ambiental.
h. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional.
i. Legislación de tránsito vehicular y peatonal.
j. Apéndices, anexos y contrato de convenios solidarios.
k. Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría.
l. Manuales y guías ambientales del IDRD.
m. Normas contenidas en el POT.
n. Instructivo para la creación y actualización de precios de insumos y APU, y administración de la base de Datos CIO.

23. El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnica, legal, contable, social y ambiental de la obra (mínimo una reunión al mes, a partir de la firma del acta de inicio de labores).

24. El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre el IDPAC y las Juntas de Acción Comunal y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y de terceras personas o entidades.

25. El Interventor establecerá reuniones periódicas, en las cuales debe participar la Junta de Acción Comunal y el supervisor de los convenios solidarios, sin perjuicio de que participen otros colaboradores de diferentes áreas del IDPAC con el fin de analizar los aspectos técnicos y administrativos relacionados con los proyectos y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento de los convenios. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el supervisor.

26. El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en su Contrato y a todas aquellas que cite el IDPAC.

27. Será obligación del interventor cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002.

28. El interventor se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

29. El interventor deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país lo cual quedará consagrado en las actas de visita de obra.

30. El interventor deberá responsabilizar a un personal mínimo de su organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

31. Deberá suministrar informes de accidentes de trabajo en caso de presentarse. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por el valor del contrato. El interventor será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del interventor.

32. El interventor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o las obras en general si por parte de las Juntas de Acción Comunal existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a este respecto, sin que en las Juntas de Acción Comunal tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.

33. Tener conocimiento completo y detallado de los proyectos y cualquier otro documento que haga parte de los convenios solidarios de la metodología Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el mejor hogar; para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación todos los documentos inherentes al mismo.

34. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo, control de calidad y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes por razones de seguridad, riesgo de perjuicios y correcta ejecución de las obras.

35. Verificar que los materiales suministrados sean de óptima calidad, ciñéndose a las normas técnicas exigidas y al finalizar recibirla de acuerdo con las condiciones contractuales.

36. Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para el almacenamiento de los materiales que sean adquiridos durante la ejecución del convenio solidario.

37. Recomendar al representante legal de las Juntas de Acción Comunal el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial.

38. Recomendar que las vías que se utilicen para el retiro de escombros o para desviar el tráfico durante la ejecución del proyecto, sean entregadas en las mismas condiciones en que se encontraban antes de utilizarlas para este fin.

39. Verificar la instalación de la valla informativa, así como el cerramiento provisional y será causal de aplicación de multas el no-cumplimiento de los mencionados suministros.

40. El interventor realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento en el manejo de residuos sólidos generados durante la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico, así como el correcto uso eficiente de los recursos agua, energía y de las practicas sostenibles conforme a la normatividad ambiental vigente.

41. Garantizar la correcta disposición y/o uso del material vegetal retirado en caso de ser utilizado como un proceso de compostaje y similares presentado soportes físicos o digitales de la acción realizada lo cual deberá ser verificado y certificado por la interventoría del convenio solidario.

42. Dar aviso a la Gerencia de Proyectos en caso de traslado, reubicación, tala y demás actividades silviculturales que haya a lugar para así iniciar los procesos de articulación interinstitucionales y tramitar los correspondientes permisos requeridos así mismo deberá atender las visitas en campo desde el componente ambiental de la Gerencia de Proyectos, cuando sean programadas por parte del supervisor.

43. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada, presentadas por las Juntas de Acción Comunal con acompañamiento, y asesoría de la interventoría y darles trámite dentro de la entidad en el plazo estipulado por el IDPAC.

44. Mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de la etapa de ejecución de la Obra con Saldo Pedagógico.

45. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momento los saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato en ejecución.

46. Garantizar un continuo flujo de caja para que así las Juntas de Acción Comunal obtenga los recursos para la ejecución de obra.

NOTA: A fin de evitar retrasos en la elaboración de actas de pago parcial de obra para el diligenciamiento de las cuentas, la Interventoría deberá exigir a la Juntas de Acción Comunal la entrega del acta previa de Obra a más tardar los cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización de los períodos pactados de corte de obra para pago y el acta de recibo parcial de obra con todas sus correcciones a más tardar los diez (10) días hábiles posteriores a la finalización de los mismos períodos pactados de corte de obra para pago, a fin de que se efectúen los pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente y se den los tiempos requeridos para el trámite interno.

14. ACTIVIDADES EJECUTADAS ELEMENTOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE OBRA

- Se realizaron actividades de inspección y vigilancia planeadas de tal forma que se pudiera estar en todas las etapas de las obras, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajustaba a lo acordado.

- Se le colaboró a la JAC para la debida ejecución del convenio solidario.

- Se realizaron visitas de obra (evidencia en las fechas de actas de visita) de seguimiento y control a la ejecución de la obra con saldo pedagógico.

- En principio se dio seguimiento a las primeras compras teniendo en cuenta las indicaciones que se le dieron a la JAC con anterioridad respecto a la facturación.

- Se aprobaron las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, decisiones tomadas en los comités y en general todas las acciones que se derivaron de la ejecución de los convenios solidarios.

- Se realizó verificación de las facturas de las compras realizadas por parte de la JAC.

- Se veló por que el IDPAC se mantuviera indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forman indirecta intervinieron con la ejecución de las obras.

- Se impartieron instrucciones sobre los trabajos de campo, control de calidad y demás observaciones que al respecto se consideraron pertinentes por razones de seguridad, riesgo de perjuicios y correcta ejecución de las obras.

- Se verificó que los materiales suministrados fueran de óptima calidad, de conformidad con las normas técnicas exigidas y de acuerdo con las condiciones contractuales.

- Se verificó que existieran todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para el almacenamiento de los materiales que fueron adquiridos durante la ejecución del convenio solidario.

- Se elaboraron las siguientes actas:

  a. Acta de iniciación
  b. Acta de modificación No 1.
  c. Acta de recibo parcial No 1 de obra ejecutada
  d. Acta de modificación No 2.
  e. Acta de terminación
  f. Acta de avance de ejecución de obra
  g. Acta de Recibo a satisfacción
  h. Acta de reuniones – Visitas de obra.
  i. Acta de liquidación (Proyección para firma del ordenador del gasto)

15. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

La interventoría verificó la certificación de pago de aportes a la seguridad social de acuerdo con la legislación vigente, para efectos de la aprobación del tercer desembolso a la Junta de Acción Comunal.

Fue verificado por la interventoría el manejo de basuras, donde se generaron residuos ordinarios por las actividades sociales adelantadas con la comunidad los cuales fueron dispuestos ante el operador de aseo.

El manejo de residuos de pintura también fue verificado por parte de Interventoría, en donde no se hizo entrega de los recipientes de pintura debido a que quedaron remanentes de pintura que serán posteriormente usados para el mantenimiento de la misma obra.

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO























CONCLUSIONES

Se realizó el segundo desembolso del convenio solidario por un valor correspondiente al 40% del valor total del presupuesto y el tercer desembolso por un valor correspondiente al 10% del valor del convenio.

Al contrato de interventoría falta por desembolsar en total el otro 50%, con la presentación de estos informes se gira el segundo desembolso equivalente al 32%.

TABLA DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE MODIFICACIÓN No 1
2	ACTA PARCIAL No 1
3	ACTA DE MODIFICACIÓN No 2
4	ACTA DE TERMINACIÓN
5	ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
6	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
7	ACTA DE LIQUIDACIÓN
8	ACTAS DE REUNIÓN
9	CORRESPONDENCIA

Arq. PRUDENCIO BECERRA
Residente de interventoría

ANEXOS

ANEXO 1. ACTA DE MODIFICACIÓN No 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
CONTRATO O CONVENIO No.	**505 DE 2023**
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO	**Convenio Solidario**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA**
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.
VALOR INICIAL	Quince Millones de pesos ($15.000.000)
PLAZO INICIAL	DOS (02) meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO	19 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**SGI DE COLOMBIA SAS CONTRATO No. 567-2023** **R.L. CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN**
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Representante Legal
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	764 del 30 de junio de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	760 del 15 de septiembre de 2023

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
VALOR DE ADICIONES **(*) Incorporar una fila por cada adición suscrita**	N/A
PLAZO DE PRORROGAS **(*) Incorporar una fila por cada prorroga suscrita**	N/A
PLAZO DE SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES Y PRORROGAS	N/A
CESIONES	N/A
OTRAS MODIFICACIONES ***(Describir si se han realizado cambios en las obligaciones, formas de pago, entre otros)***	N/A

INFORMACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	
TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición, prorroga, suspensión, terminación anticipada u otra)	Modificación de mayores y menores cantidades, ítems no previstos, Especificaciones técnicas y Actividades de la Obra con Saldo Pedagógico.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA MODIFICACIÓN REQUERIDA	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Ajustado el presupuesto inicialmente pactado, con mayores y menores cantidades, ítems no previstos, cambio de especificaciones técnicas y ajustes a las actividades de la Obra con Saldo Pedagógico, como resultado de las visitas técnicas realizadas al sitio en donde se ejecutará el proyecto objeto del convenio solidario y teniendo en cuenta que:

Que, de acuerdo a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORIA del Contrato No. 567-2023, en el numeral 1. dice: "controlar el objeto del presente contrato del presente documento, mediante actividades de inspección y vigilancia planeada en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas de las obras en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado."

Y el numeral 7 que dice: "Aprobar las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, decisiones tomadas en los comités y en general todas las acciones que se deriven de la ejecución de los convenios solidarios."

Que, en cumplimiento de las obligaciones anteriores y posterior a la suscripción del acta de inicio del convenio solidario, la Interventoría, los profesionales técnicos y sociales de la Gerencia de Proyectos del IDPAC, conjuntamente con la Junta de Acción Comunal, realizaron visita para el primer comité técnico en el sitio donde se realizará la Obra con Saldo Pedagógico, en donde se verificaron las cantidades de obra, especificaciones técnicas y actividades de la Obra con Saldo Pedagógico inicialmente pactadas, que al realizar el análisis técnico, se hace necesario realizar algunos ajustes y cambios a las condiciones originales pactadas en el presupuesto y actividades por parte de la Junta de Acción Comunal, lo anterior, con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico, optimizar los recursos, satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad, generar la apropiación del espacio público, propiciar el desarrollo sostenible y dar cumplimiento al objeto convenido.

Como consecuencia, de las consideraciones técnicas resultante de la visita y las presentadas por la Junta de Acción Comunal, de acuerdo a las visitas de obra, se realizan los ajustes al presupuesto y actividades, presentándose mayores y menores cantidades, ítems no previstos (No depositados en la canasta de elementos), cambio de especificaciones técnicas y a justes a las actividades de la Obra con Saldo Pedagógico, en el marco del valor total del presupuesto asignado

En consecuencia, se requiere modificar las mayores y menores cantidades, ítems no previstos, cambiar especificaciones técnicas y ajustar las actividades en el presupuesto de la Obra con Saldo Pedagógico, de acuerdo al **ACTA DE MODIFICACION No. 1 del 13 de octubre de 2023** suscrita por el Representante Legal de la Junta de Acción Comunal y aprobada por la Interventoría.

ANEXOS	*ANEXO 1. Acta de Modificación No. 1 (1 PDF)*

INTERVENTOR DEL CONVENIO SOLIDARIO

FIRMA			
NOMBRE	**CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN**		
CARGO	**Representante Legal** **SGI DE COLOMBIA SAS Contrato No. 567-2023**		
Elaboró	ING. PRUDENCIO BECERRA FINO Residente de interventoría	Revisó y Aprobó	ARQ. ADRIANA PEÑA VILLAMIL Técnico Convenio IDPAC - SDHT

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL			
Revisión del control de legalidad de los documentos requeridos para la modificación contractual			
NOMBRE Y FIRMA		**Fecha**	

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1

MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ÍTEMS NO PREVISTOS Y CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDPAC | BOGOTÁ

OBJETO CONVENIO SOLIDARIO :	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.			**CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023**
REPRESENTANTE LEGAL JAC	**FECHA DE INICIO**	19-sep-23	**PLAZO DE EJECUCION**	2 MESES
LUIS ALEJANDRO SIERRA	**FECHA DE TERMINACION**	18-nov-23	**PLAZO PRORROGADO**	0 MESES
INTERVENTOR : SGI DE COLOMBIA SAS	**FECHA PRORROGA**	00-00-00	**VALOR CONTRATO**	$ 15.000.000,00
CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN	**FECHA SUSPENSION**	00-00-00	**ADICION No. 1**	$0,00

CONDICIONES ORIGINALES							**MODIFICACIONES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**+ -**	**CANT.**	**VALOR**		**CANT.**	**VALOR**	
	ELEMENTOS Y MATERIALES				**$ 10.504.842**					**$ 354.963**			**$ 10.504.842**	
1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10(HUECO 2-1/4")	Metro	105	$ 27.972	$ 2.937.060		$ 27.972	-	-105,00	-$ 2.937.060,00			$ -	
2	ANGULO de 3/16" X 1 1/2"	ML	3	$ 15.931	$ 47.793		$ 13.000		57,00	$ 741.000,02		60,00	$ 780.000	
3	ANGULO de 1" X 1/8"	ML	10	$ 17.848	$ 178.480		$ 4.633		50,00	$ 231.666,62		60,00	$ 278.000	
4	PINTURA ESMALTE (verde, blanco, negro)	GL	16	$ 103.657	$ 1.658.512		$ 103.657		0,00	$ -		16,00	$ 1.658.512	
5	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GL	2	$ 88.004	$ 176.008		$ 88.004		0,00	$ -		2,00	$ 176.008	
6	DISOLVENTE THINNER (GALÓN)	GL	5	$ 35.501	$ 177.505		$ 35.501		0,06	$ 2.171,00		5,06	$ 179.676	
7	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (E=3.25MM) "	ML	10	$ 40.569	$ 405.690		$ 19.167		2,00	$ 38.333,34		12,00	$ 230.000	
8	SOLDADURA DE 1/8 ELECTRICA REF. 6010	KL	10	$ 29.239	$ 292.390		$ 29.239	-	-10,00	-$ 292.390,00			$ -	
9	PALIN HOYADOR CABO DE MADERA	UN	2	$ 17.108	$ 34.216		$ 17.108		0,00	$ -		2,00	$ 34.216	
10	PALA PARA JARDINERÍA EN PLÁSTICO 10 CM APROX	UN	5	$ 37.949	$ 189.745		$ 37.949	-	-2,00	-$ 75.898,00		3,00	$ 113.847	
11	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 NEGRA X 90 .- 100 METROS	ROL	1	$ 141.674	$ 141.674		$ 141.674		0,00	$ -		1,00	$ 141.674	
12	TIJERA CORTA CÉSPED MANGO EN MADERA	UN	3	$ 81.267	$ 243.801		$ 81.267	-	-2,00	-$ 162.534,00		1,00	$ 81.267	
13	PINTURA ESMALTE (amarillo, verde, blanco)	GL	11	$ 103.657	$ 1.140.227		$ 103.657		0,00	$ -		11,00	$ 1.140.227	
14	BROCHA 1"	DZ	2	$ 56.240	$ 112.480		$ 56.240		0,00	$ -		2,00	$ 112.480	
15	BROCHAS 3"	UN	17	$ 9.055	$ 153.935		$ 9.055		0,00	$ -		17,00	$ 153.935	
16	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN	16	$ 3.254	$ 52.062		$ 3.254	-	-16,00	-$ 52.062,32			$ -	
17	PLANTAS DE LIRIO AMARILLO	UN	16	$ 16.966	$ 271.453		$ 16.966	-	-16,00	-$ 271.452,52			$ -	
18	PLANTA BELLAHELENA	UN	16	$ 7.752	$ 124.032		$ 7.752	-	-16,00	-$ 124.032,00			$ -	
19	PLANTA CARRIZO	UN	15	$ 38.429	$ 576.439		$ 38.429	-	-15,00	-$ 576.439,35			$ -	
20	PLACA CONMEMORATIVA	UN	1	$ 419.580	$ 419.580		$ 419.580	-	-1,00	-$ 419.580,00			$ -	
21	MATERA EN BARRO COLUMNA DE 60CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO	UN	10	$ 117.176	$ 1.171.760		$ 117.176	-	-10,00	-$ 1.171.760,00			$ -	
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	PLATINA 3/4 X 1/8	ML					$ 14.600		30,00	$ 438.000,09		30,00	$ 438.000	
NP2	TUBO GALVANIZADO 2" (E=3.25MM)	ML					$ 33.000		36,00	$ 1.188.000,04		36,00	$ 1.188.000	
NP3	SOLDADURA DE 3/32 REF. 6013 PAQ X 5KG	KG					$ 20.000		5,00	$ 100.000,00		5,00	$ 100.000	
NP4	DISCO DE CORTE 4,5'	UN					$ 6.000		12,00	$ 72.000,05		12,00	$ 72.000	
NP5	MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO HUECO DE 2 1/4"X 2 1/4'	ML					$ 18.000		201,50	$ 3.626.999,90		201,50	$ 3.627.000	
NP6	APORTE COMUNITARIO						$ 213.000							
	ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO				**$ 1.499.958**					**$ -**			**$ 1.499.958,00**	
1	JUEGO DE AROS BALONCESTO (SUMIN+TRANSPORTE)	JG	1	$ 345.226	$ 345.226		$ 345.226		0,00	$ -		1,00	$ 345.226	
2	JUEGO DE TARJETA PARA ARBITRAJE X3	EMB	3	$ 27.413	$ 82.239		$ 27.413		0,00	$ -		3,00	$ 82.239	
3	PETOS PARA FUTBOL EN MALLA POOL ESTAMPADOS EN PECHO LOGO DE BOGOTA, ESPALDA NUMERADO DEL 2-11 (10 PETOS)	EMB	1	$ 235.250	$ 235.250		$ 235.250		0,00	$ -		1,00	$ 235.250	
4	AFICHES: PIEZA COMUNICATIVA QUE PERMITE REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PAPEL PROPALCOTE, POLICROMÍA, (50CMS X 75 CMS)	UN	1	$ 74.243	$ 74.243		$ 74.243		0,00	$ -		1,00	$ 74.243	
5	COJIN LECHONA 50	UN	1	$ 763.000	$ 763.000				0,00	$ -		1,00	$ 763.000	
	INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)				**$ 2.995.200**					**$ -**			**$ 2.995.200**	
1	MANO DE OBRA	DD	15	$ 75.000	$ 1.125.000		$ 75.000		0,00	$ -		15,00	$ 1.125.000	
2	ARBITRAJE	DD	15	$ 63.000	$ 970.200		$ 63.000		0,00	$ -		15,40	$ 970.200	
3	AYUDANTE	DD	18	$ 50.000	$ 900.000		$ 50.000		0,00	$ -		18,00	$ 900.000	
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 15.000.000**					**$ 354.963**		0,00	**$ 15.000.000**	

La presente **ACTA DE MODIFICACIÓN No.1** se firma por el Representante Legal de la JAC e Interventoria, en Bogota, D.C. a los 13 dias del mes de Octubre de 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

LUIS ALEJANDRO SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL JAC

INTERVENTORIA SGI DE COLOMBIA S.A.S CTO 567-2023

CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2. ACTA PARCIAL No 1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDPAC | BOGOTÁ

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

OBJETO CONVENIO SOLIDARIO :	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.		**CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023**	**PAGOS PROYECTADOS SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRATO DEL CONVENIO SOLIDARIO**	
REPRESENTANTE LEGAL JAC	**FECHA DE INICIO**	19-sep-23	**PLAZO DE EJECUCION**	2 MESES	**VR PRIMER PAGO ANTICIPO 50%**	$ 7.500.000
LUIS ALEJANDRO SIERRA	**FECHA DE TERMINACION**	18-nov-23	**PLAZO PRORROGADO**	0 MESES	**VR SEGUNDO PAGO ANTICIPO 40%**	$ 6.000.000
INTERVENTOR : SGI DE COLOMBIA SAS	**FECHA PRORROGA**	00-00-00	**VALOR CONTRATO**	$ 15.000.000,00	**VR LIQUIDACIÓN 10%**	$ 1.500.000
CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN	**FECHA SUSPENSION**	00-00-00	**ADICION No. 1**	$0,00	**ADICION No. 2**	$0,00

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTA PARCIAL DE OBRA No.1**		**ACTA PARCIAL DE OBRA No.2**		**% AVANCE DE OBRA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**+ -**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**%EJECUTADO**	**%PENDIENTE**
	ELEMENTOS Y MATERIALES				**$ 10.504.842**				**$ 354.963**		**$ 10.504.842**		**$ 6.500.000**		**$ -**	**61,88%**	**38,12%**
1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10(HUECO 2-1/4")	Metro	105	$ 27.972	$ 2.937.060	$ 27.972	-	-105,00	-$ 2.937.060,00		$ -		$ -		$ -	0%	0%
2	ANGULO de 3/16" X 1 1/2"	ML	3	$ 15.931	$ 47.793	$ 13.000		57,00	$ 741.000,02	60,00	$ 780.000	60,00	$ 780.000		$ -	100%	0%
3	ANGULO de 1" X 1/8"	ML	10	$ 17.848	$ 178.480	$ 4.633		50,00	$ 231.666,62	60,00	$ 278.000	60,00	$ 278.000		$ -	100%	0%
4	PINTURA ESMALTE (verde, blanco, negro)	GL	16	$ 103.657	$ 1.658.512	$ 103.657		0,00	$ -	16,00	$ 1.658.512		$ -		$ -	0%	100%
5	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GL	2	$ 88.004	$ 176.008	$ 88.004		0,00	$ -	2,00	$ 176.008		$ -		$ -	0%	100%
6	DISOLVENTE THINNER (GALÓN)	GL	5	$ 35.501	$ 177.505	$ 35.501		0,06	$ 2.171,00	5,06	$ 179.676		$ -		$ -	0%	100%
7	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (E=3.25MM) "	ML	10	$ 40.569	$ 405.690	$ 19.167		2,00	$ 38.333,34	12,00	$ 230.000	12,00	$ 230.000		$ -	100%	0%
8	SOLDADURA DE 1/8 ELECTRICA REF. 6010	KL	10	$ 29.239	$ 292.390	$ 29.239	-	-10,00	-$ 292.390,00		$ -		$ -		$ -	0%	0%
9	PALIN HOYADOR CABO DE MADERA	UN	2	$ 17.108	$ 34.216	$ 17.108		0,00	$ -	2,00	$ 34.216		$ -		$ -	0%	100%
10	PALA PARA JARDINERÍA EN PLÁSTICO 10 CM APROX	UN	5	$ 37.949	$ 189.745	$ 37.949	-	-2,00	-$ 75.898,00	3,00	$ 113.847		$ -		$ -	0%	100%
11	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 NEGRA X 90 .- 100 METROS	ROL	1	$ 141.674	$ 141.674	$ 141.674		0,00	$ -	1,00	$ 141.674		$ -		$ -	0%	100%
12	TIJERA CORTA CÉSPED MANGO EN MADERA	UN	3	$ 81.267	$ 243.801	$ 81.267	-	-2,00	-$ 162.534,00	1,00	$ 81.267		$ -		$ -	0%	100%
13	PINTURA ESMALTE (amarillo, verde, blanco)	GL	11	$ 103.657	$ 1.140.227	$ 103.657		0,00	$ -	11,00	$ 1.140.227		$ -		$ -	0%	100%
14	BROCHA 1"	DZ	2	$ 56.240	$ 112.480	$ 56.240		0,00	$ -	2,00	$ 112.480		$ -		$ -	0%	100%
15	BROCHAS 3"	UN	17	$ 9.055	$ 153.935	$ 9.055		0,00	$ -	17,00	$ 153.935		$ -		$ -	0%	100%
16	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN	16	$ 3.254	$ 52.062	$ 3.254	-	-16,00	-$ 52.062,32		$ -		$ -		$ -	0%	0%
17	PLANTAS DE LIRIO AMARILLO	UN	16	$ 16.966	$ 271.453	$ 16.966	-	-16,00	-$ 271.452,52		$ -		$ -		$ -	0%	0%
18	PLANTA BELLAHELENA	UN	16	$ 7.752	$ 124.032	$ 7.752	-	-16,00	-$ 124.032,00		$ -		$ -		$ -	0%	0%
19	PLANTA CARRIZO	UN	15	$ 38.429	$ 576.439	$ 38.429	-	-15,00	-$ 576.439,35		$ -		$ -		$ -	0%	0%
20	PLACA CONMEMORATIVA	UN	1	$ 419.580	$ 419.580	$ 419.580	-	-1,00	-$ 419.580,00		$ -		$ -		$ -	0%	0%
21	MATERA EN BARRO COLUMNA DE 60CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO	UN	10	$ 117.176	$ 1.171.760	$ 117.176	-	-10,00	-$ 1.171.760,00		$ -		$ -		$ -	0%	0%
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP1	PLATINA 3/4 X 1/8	ML				$ 14.600		30,00	$ 438.000,09	30,00	$ 438.000	30,00	$ 438.000		$ -	100%	0%
NP2	TUBO GALVANIZADO 2" (E=3.25MM)	ML				$ 33.000		36,00	$ 1.188.000,04	36,00	$ 1.188.000	36,00	$ 1.188.000		$ -	100%	0%
NP3	SOLDADURA DE 3/32 REF. 6013 PAQ X 5KG	KG				$ 20.000		5,00	$ 100.000,00	5,00	$ 100.000	5,00	$ 100.000		$ -	100%	0%
NP4	DISCO DE CORTE 4,5'	UN				$ 6.000		12,00	$ 72.000,05	12,00	$ 72.000	12,00	$ 72.000		$ -	100%	0%
NP5	MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO HUECO DE 2 1/4"X 2 1/4'	ML				$ 18.000		201,50	$ 3.626.999,90	201,50	$ 3.627.000	201,50	$ 3.627.000		$ -	100%	0%
NP6	APORTE COMUNITARIO	UN				$ 213.000						-1,00	-$ 213.000		$ -		
	ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO				**$ 1.499.958**				**$ -**		**$ 1.499.958**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**	**100,00%**
1	JUEGO DE AROS BALONCESTO (SUMIN+TRANSPORTE)	JG	1	$ 345.226	$ 345.226	$ 345.226		0,00	$ -	1,00	$ 345.226		$ -		$ -	0%	100%
2	JUEGO DE TARJETA PARA ARBITRAJE X3	EMB	3	$ 27.413	$ 82.239	$ 27.413		0,00	$ -	3,00	$ 82.239		$ -		$ -	0%	100%
3	PETOS PARA FUTBOL EN MALLA POOL ESTAMPADOS EN PECHO LOGO DE BOGOTA, ESPALDA NUMERADO DEL 2-11 (10 PETOS)	EMB	1	$ 235.250	$ 235.250	$ 235.250		0,00	$ -	1,00	$ 235.250		$ -		$ -	0%	100%
4	AFICHES: PIEZA COMUNICATIVA QUE PERMITE REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PAPEL PROPALCOTE, POLICROMÍA, (50CMS X 75 CMS)	UN	1	$ 74.243	$ 74.243	$ 74.243		0,00	$ -	1,00	$ 74.243		$ -		$ -	0%	100%
5	COJIN LECHONA 50	UN	1	$ 763.000	$ 763.000			0,00	$ -	1,00	$ 763.000		$ -		$ -		
	INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)				**$ 2.995.200**				**$ -**		**$ 2.995.200**		**$ 1.000.000**		**$ -**	**33,39%**	**66,61%**
1	MANO DE OBRA	DD	15	$ 75.000	$ 1.125.000,00	$ 75.000		0,00	$ -	15,00	$ 1.125.000	13,33	$ 1.000.000		$ -	89%	11%
2	ARBITRAJE	DD	15,4	$ 63.000	$ 970.200,00	$ 63.000		0,00	$ -	15,40	$ 970.200		$ -		$ -	0%	100%
3	AYUDANTE	DD	18	$ 50.000	$ 900.000,00	$ 50.000		0,00	$ -	18,00	$ 900.000		$ -		$ -	0%	100%
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 15.000.000**				**$ 354.963**	0,00	**$ 15.000.000**		**$ 7.500.000**		**$ -**	**50%**	**50%**

La presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No.1** se firma por el Representante Legal de la JAC e Interventoria, en Bogota, D.C. a los 13 dias del mes de Octubre de 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

LUIS ALEJANDRO SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL JAC

INTERVENTORIA SGI DE COLOMBIA S.A.S 567-2023

CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 3. ACTA DE MODIFICACIÓN No 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
CONTRATO O CONVENIO No.	**505 DE 2023**
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO	**Convenio Solidario**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA**
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.
VALOR INICIAL	Quince Millones de pesos ($15.000.000)
PLAZO INICIAL	DOS (02) meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO	19 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**SGI DE COLOMBIA SAS CONTRATO No. 567-2023** **R.L. CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN**
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Representante Legal
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	764 del 30 de junio de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	760 del 15 de septiembre de 2023

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
VALOR DE ADICIONES **(*) Incorporar una fila por cada adición suscrita**	N/A
PLAZO DE PRORROGAS **(*) Incorporar una fila por cada prorroga suscrita**	N/A
PLAZO DE SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES Y PRORROGAS	N/A
CESIONES	N/A
OTRAS MODIFICACIONES ***(Describir si se han realizado cambios en las obligaciones, formas de pago, entre otros)***	N/A

INFORMACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	
TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición, prorroga, suspensión, terminación anticipada u otra)	Modificación de mayores y menores cantidades, ítems no previstos, Especificaciones técnicas y Actividades de la Obra con Saldo Pedagógico.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA MODIFICACIÓN REQUERIDA	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Ajustado el presupuesto inicialmente pactado, con mayores y menores cantidades, ítems no previstos, cambio de especificaciones técnicas y ajustes a las actividades de la Obra con Saldo Pedagógico, como resultado de las visitas técnicas realizadas al sitio en donde se ejecuta el proyecto objeto del convenio solidario y teniendo en cuenta que:

Que, de acuerdo con las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORIA del Contrato No. 567-2023, en el numeral 1. dice: “controlar el objeto del presente contrato del presente documento, mediante actividades de inspección y vigilancia planeada en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas de las obras en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado.”

Y el numeral 7 que dice: “Aprobar las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, decisiones tomadas en los comités y en general todas las acciones que se deriven de la ejecución de los convenios solidarios.”

Que, en cumplimiento de las obligaciones anteriores y durante la ejecución de la obra con Saldo Pedagógico, se hizo necesario realizar una reinversión con los excedentes del presupuesto, lo que generó otros ajustes y cambios a las condiciones presupuestales y actividades por parte de la Junta de Acción Comunal. Lo anterior, con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico, optimizar los recursos, satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad, generar la apropiación del espacio público, propiciar el desarrollo sostenible y dar cumplimiento al objeto convenido.

Como consecuencia, de las consideraciones técnicas y las presentadas por la Junta de Acción Comunal, de acuerdo con las diferentes visitas de obra, se realizan los ajustes al presupuesto y actividades, presentándose mayores y menores cantidades, ítems no previstos (No depositados en la canasta de elementos), cambio de especificaciones técnicas y a justes a las actividades de la Obra con Saldo Pedagógico, dentro del marco del valor total del presupuesto asignado.

En consecuencia, se requiere modificar las mayores y menores cantidades, ítems no previstos, cambiar especificaciones técnicas y ajustar las actividades en el presupuesto de la Obra con Saldo Pedagógico, de acuerdo al **ACTA DE MODIFICACION No. 2 del 18 de noviembre de 2023** suscrita por el Representante Legal de la Junta de Acción Comunal y aprobada por la Interventoría.

ANEXOS	*ANEXO 1. Acta de Modificación No. 2 (1 PDF)*

INTERVENTOR DEL CONVENIO SOLIDARIO

FIRMA			
NOMBRE	**CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN**		
CARGO	**Representante Legal** **SGI DE COLOMBIA SAS Contrato No. 567-2023**		
Elaboró	ING. PRUDENCIO BECERRA FINO Residente de interventoría	Revisó y Aprobó	ARQ. ADRIANA PEÑA VILLAMIL Técnico Convenio IDPAC - SDHT

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL			
Revisión del control de legalidad de los documentos requeridos para la modificación contractual			
NOMBRE Y FIRMA		**Fecha**	

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2

MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ÍTEMS NO PREVISTOS Y CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDPAC | BOGOTÁ

OBJETO CONVENIO SOLIDARIO :	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.		**CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023**
REPRESENTANTE LEGAL JAC	**FECHA DE INICIO**	19-sep-23	**PLAZO DE EJECUCION** 2 MESES
LUIS ALEJANDRO SIERRA	**FECHA DE TERMINACION**	18-nov-23	**PLAZO PRORROGADO** 0 MESES
INTERVENTOR : SGI DE COLOMBIA SAS	**FECHA PRORROGA**	00-00-00	**VALOR CONTRATO** $ 15.000.000,00
CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN	**FECHA SUSPENSION**	00-00-00	**ADICION No. 1** $0,00

							CONDICIONES ORIGINALES			**CONDICIONES MODIFICADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1**			**MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**CANT.**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**+ -**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
	ELEMENTOS Y MATERIALES				**$ 10.504.842**				**$ 10.504.842**				**$ 1.206.387**		**$ 10.890.100**
1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10(HUECO 2-1/4")	Metro	105	$ 27.972	$ 2.937.060	$ 27.972	0,00	$ -	$ 27.972		0,00	$ -	0,00	$ -
2	ANGULO de 3/16" X 1 1/2"	ML	3	$ 15.931	$ 47.793	$ 13.000	60,00	$ 780.000,02	$ 13.000		0,00	$ -	60,00	$ 780.000
3	ANGULO de 1" X 1/8"	ML	10	$ 17.848	$ 178.480	$ 4.633	60,00	$ 277.999,95	$ 4.633		0,00	$ -	60,00	$ 278.000
4	PINTURA ESMALTE (verde, blanco, negro)	GL	16	$ 103.657	$ 1.658.512	$ 103.657	16,00	$ 1.658.512,00	$ 73.718	-	-4,00	-$ 294.872,00	12,00	$ 884.616
5	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GL	2	$ 88.004	$ 176.008	$ 88.004	2,00	$ 176.008,00	$ 88.004	-	-2,00	-$ 176.008,00	0,00	$ -
6	DISOLVENTE THINNER (GALÓN)	GL	5	$ 35.501	$ 177.505	$ 35.501	5,06	$ 179.676,00	$ 24.900	-	-1,06	-$ 26.422,25	4,00	$ 99.598
7	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (E=3.25MM) "	ML	10	$ 40.569	$ 405.690	$ 19.167	12,00	$ 230.000,01	$ 19.167		0,00	$ -	12,00	$ 230.000
8	SOLDADURA DE 1/8 ELECTRICA REF. 6010	KL	10	$ 29.239	$ 292.390	$ 29.239		$ -	$ 29.239		0,00	$ -	0,00	$ -
9	PALIN HOYADOR CABO DE MADERA	UN	2	$ 17.108	$ 34.216	$ 17.108	2,00	$ 34.216,00	$ 17.108	-	-2,00	-$ 34.216,00	0,00	$ -
10	PALA PARA JARDINERÍA EN PLÁSTICO 10 CM APROX	UN	5	$ 37.949	$ 189.745	$ 37.949	3,00	$ 113.847,00	$ 37.949	-	-3,00	-$ 113.847,00	0,00	$ -
11	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 NEGRA X 90 .- 100 METROS	ROL	1	$ 141.674	$ 141.674	$ 141.674	1,00	$ 141.674,00	$ 141.674	-	-1,00	-$ 141.674,00	0,00	$ -
12	TIJERA CORTA CÉSPED MANGO EN MADERA	UN	3	$ 81.267	$ 243.801	$ 81.267	1,00	$ 81.267,00	$ 81.267	-	-1,00	-$ 81.267,00	0,00	$ -
13	PINTURA ESMALTE (amarillo, verde, blanco)	GL	11	$ 103.657	$ 1.140.227	$ 103.657	11,00	$ 1.140.227,00	$ 79.900		1,00	$ 79.900,17	12,00	$ 958.802
14	BROCHA 1"	DZ	2	$ 56.240	$ 112.480	$ 56.240	2,00	$ 112.480,00	$ 56.240	-	-2,00	-$ 112.480,00	0,00	$ -
15	BROCHAS 3"	UN	17	$ 9.055	$ 153.935	$ 9.055	17,00	$ 153.935,00	$ 9.055	-	-17,00	-$ 153.935,00	0,00	$ -
16	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN	16	$ 3.254	$ 52.062	$ 3.254		$ -	$ 2.112		16,00	$ 33.792,00	16,00	$ 33.792
17	PLANTAS DE LIRIO AMARILLO	UN	16	$ 16.966	$ 271.453	$ 16.966		$ -	$ 2.112		32,00	$ 67.584,00	32,00	$ 67.584
18	PLANTA BELLAHELENA	UN	16	$ 7.752	$ 124.032	$ 7.752		$ -	$ 2.640		32,00	$ 84.480,00	32,00	$ 84.480
19	PLANTA CARRIZO	UN	15	$ 38.429	$ 576.439	$ 38.429		$ -	$ 38.429		0,00	$ -	0,00	$ -
20	PLACA CONMEMORATIVA	UN	1	$ 419.580	$ 419.580	$ 419.580		$ -	$ 419.580		0,00	$ -	0,00	$ -
21	MATERA EN BARRO COLUMNA DE 60CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO	UN	10	$ 117.176	$ 1.171.760	$ 117.176		$ -	$ 75.414		10,00	$ 754.144,00	10,00	$ 754.144
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	PLATINA 3/4 X 1/8	ML				$ 14.600	30,00	$ 438.000,09	$ 14.600		0,00	$ -	30,00	$ 438.000
NP2	TUBO GALVANIZADO 2" (E=3.25MM)	ML				$ 33.000	36,00	$ 1.188.000,04	$ 33.000		0,00	$ -	36,00	$ 1.188.000
NP3	SOLDADURA DE 3/32 REF. 6013 PAQ X 5KG	KG				$ 20.000	5,00	$ 100.000,00	$ 20.000		0,00	$ -	5,00	$ 100.000
NP4	DISCO DE CORTE 4,5'	UN				$ 6.000	12,00	$ 72.000,05	$ 6.000		0,00	$ -	12,00	$ 72.000
NP5	MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO HUECO DE 2 1/4"X 2 1/4'	ML				$ 18.000	201,50	$ 3.626.999,90	$ 18.000		0,00	$ -	201,50	$ 3.627.000
NP6	DISCO ABRASIVO CORTE								$ 4.700		2,00	$ 9.400,00	2,00	$ 9.400
NP7	SET 10 UNIDADES DISCO ABRASIVO								$ 41.900		1,00	$ 41.900,00	1,00	$ 41.900
NP8	SOLDADURA PAQUETE 1/8								$ 97.000		1,00	$ 97.000,00	1,00	$ 97.000
NP9	ESTRUCTURA METALICA AVISO								$ 333.795		1,00	$ 333.795,00	1,00	$ 333.795
NP10	PENDON 50 X 50								$ 26.180		1,00	$ 26.180,00	1,00	$ 26.180
NP11	PALIN METALICO								$ 46.900		1,00	$ 46.900,00	1,00	$ 46.900
NP12	PALA METALICA DE MANO								$ 12.900		2,00	$ 25.800,00	2,00	$ 25.800
NP13	TIJERA CORTA CESPED M								$ 69.900		1,00	$ 69.900,00	1,00	$ 69.900
NP14	BROCHA EN CERDA MONA								$ 11.920		6,00	$ 71.520,00	6,00	$ 71.520
NP15	ESMALTE GL								$ 76.900		1,00	$ 76.900,00	1,00	$ 76.900
NP16	ESMALTE GL								$ 97.900		2,00	$ 195.800,00	2,00	$ 195.800
NP17	ESMALTE GL								$ 74.900		1,00	$ 74.900,00	1,00	$ 74.900
NP18	GALON THINNER								$ 25.900		2,00	$ 51.800,70	2,00	$ 51.801
NP19	DISCO DE CORTE FINO 4"								$ 4.400		5,00	$ 22.000,00	5,00	$ 22.000
NP20	GUANTE PEPAS								$ 3.000		1,00	$ 3.000,00	1,00	$ 3.000
NP21	RODILLO MASTER 2"								$ 3.900		2,00	$ 7.800,00	2,00	$ 7.800
NP22	DISCO DE CORTE FINO 4"								$ 4.400		3,00	$ 13.200,00	3,00	$ 13.200
NP23	ANGULO DE 1X1/8								$ 32.000		4,00	$ 128.000,00	4,00	$ 128.000
NP24	BROCHA EN CERDA MONA								$ 11.900		1,00	$ 11.900,00	1,00	$ 11.900
	APORTE COMUNITARIO	UN				$ 100			$ 13.512		1,00	$ 13.512,00	1,00	-$ 13.612
	ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO				**$ 1.499.958**				**$ 1.499.958**				**-$ 139.393**		**$ 1.114.800**
1	JUEGO DE AROS BALONCESTO (SUMIN+TRANSPORTE)	JG	1	$ 345.226	$ 345.226	$ 345.226	1,00	$ 345.226,00	$ 120.000		1,00	$ 120.000,00	2,00	$ 240.000
2	JUEGO DE TARJETA PARA ARBITRAJE X3	EMB	3	$ 27.413	$ 82.239	$ 27.413	3,00	$ 82.239,00	$ 24.900		-1,00	-$ 24.900,00	2,00	$ 49.800
3	PETOS PARA FUTBOL EN MALLA POOL ESTAMPADOS EN PECHO LOGO DE BOGOTA, ESPALDA NUMERADO DEL 2-11 (10 PETOS)	EMB	1	$ 235.250	$ 235.250	$ 235.250	1,00	$ 235.250,00	$ 235.250		-1,00	-$ 235.250,00	0,00	$ -
4	AFICHES: PIEZA COMUNICATIVA QUE PERMITE REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PAPEL PROPALCOTE, POLICROMÍA, (50CMS X 75 CMS)	UN	1	$ 74.243	$ 74.243	$ 74.243	1,00	$ 74.243,00	$ 74.243		-1,00	-$ 74.243,00	0,00	$ -
5	COJIN LECHONA 50	UN	1	$ 763.000	$ 763.000		1,00	$ 763.000,00	$ 750.000		0,00	$ -	1,00	$ 750.000
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP25	BALON BASKET TAMACO								$ 75.000		1,00	$ 75.000,00	1,00	$ 75.000
	INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)				**$ 2.995.200**			**$ 2.995.200**				**-$ 100**		**$ 2.995.100**
1	MANO DE OBRA	DD	15	$ 75.000	$ 1.125.000,00	$ 75.000,00	15,00	$ 1.125.000,00	$ 75.000		12,00	$ 900.100,00	27,00	$ 2.025.100
2	ARBITRAJE	DD	15,4	$ 63.000	$ 970.200,00	$ 63.000,00	15,40	$ 970.200,00	$ 63.000		0,00	-$ 200,00	15,40	$ 970.000
3	AYUDANTE	DD	18	$ 50.000	$ 900.000,00	$ 50.000,00	18,00	$ 900.000,00	$ 50.000	-	-18,00	-$ 900.000,00	0,00	$ -
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 15.000.000**			**$ 15.000.000**				**$ 1.066.894**		**$ 15.000.000**

La presente **ACTA DE MODIFICACIÓN No.1** se firma por el Representante Legal de la JAC e Interventoria, en Bogotá, D.C. a los 18 dias del mes de Noviembre de 2023.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

LUIS ALEJANDRO SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL JAC

INTERVENTORIA SGI DE COLOMBIA S.A.S 567-2023

CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4. ACTA DE TERMINACIÓN

IDPAC BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **ACTA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO**	Código: IDPAC-GC-FT-58 Versión: 01 Página 1 de 1 Fecha: 22/02/2021

1.Número acta	1	**2. Fecha acta**	**Día**	18	**Mes**	Nov	**Año**	2023
3.Número de Convenio Solidario	505-2023	**4.Número de Proceso**	CD-IDPAC-504-2023		**5.Fecha de Inicio**	19 Sep 2023		
6. Asociado	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA		**7.Interventor/Supervisor**		SGI DE COLOMBIA SAS			

8.Objeto Contractual	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.
9.Forma de Pago	El aporte con cargo a los recursos del IDPAC se desembolsará de la siguiente manera: ● PRIMER DESEMBOLSO, correspondiente al 50% del valor total de la propuesta, el cual deberá cumplir previamente con la presentación de lo siguientes documentos: 1)Cronograma de la obra con saldo pedagógico 2) Plan de trabajo que contenga: actividades de obra, actividades de saldo pedagógico, actividades ambientales y la selección del talento humar que participará durante la ejecución de la obra. 3)Presupuesto del proyecto 4)RUT 5)Cuenta de cobro 6)Certificación aportes a la seguridad social 7)Certificación bancaria no mayor a seis (6) meses 8)Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52) ● SEGUNDO DESEMBOLSO, Correspondiente al 40% del valor total de la propuesta. Para este pago se deberán presentar los siguiente documentos: 1)Cuenta de cobro 2)Certificación aportes a la seguridad social 3)Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico. 4) Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 50% suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisor donc se evidencien las actividades adelantadas. Nota 1. La Junta de Acción Comunal podrá pagar dentro de los dos primeros desembolsos hasta el 50% del valor total de los ingresos ocasionales de la propuesta y el porcentaje restante de los ingresos ocasionales se cancelará en el tercer desembolso, previa aprobación por parte de la interventoría. ●TERCER DESEMBOLSO- Entrega: correspondiente al 10% del valor total de la propuesta. Este valor se cancelará contra la respectiva acta de entrega suscrita por el interventor, el asociado, representantes de la comunidad y la Entidad. Adicionalmente para este pago se deberán presentar los siguientes documentos: 1)Informe y certificado de supervisión – Formato (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico. 2) Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 100% suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervis donde se evidencien las actividades adelantadas. 3)Certificación aportes a la seguridad social 4)Proyección de cuentas de cobro del talento humano de la Obra con Saldo pedagógico 5)Acta de cibo final a satisfacción de la Obra con Saldo pedagógico 6)Anexar póliza actualizada con fecha del acta de recibo final a satisfacción. 7) Anexar copia del registro contable de la ejecución del proyecto en el libro de tesorería de la JAC firmado por el presidente y el Tesorero o Fiscal. 8)Presentar proyección del ata de liquidación firmada a satisfacción por parte de la interventoría y el representante legal de la JAC. El pago se realizará dentro de los 30 días calendario previa entrega de documentos, con lo cual deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el mismo. El IDPAC no reconocerá pagos sobre pedidos o entregas de elementos que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del convenio. El precio incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del convenio. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del convenio; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del convenio; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir EL ASOCIADO para la cumplida ejecución del convenio. EL IDPAC no reconocerá, por consiguiente, reajuste alguno realizado por EL ASOCIADO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del convenio y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: IDPAC-GC-FT-58 Versión: 01 Página 1 de 1 Fecha: 22/02/2021
IDPAC BOGOTÁ	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO	

10.Valor Inicial del contrato	$ 15.000.000,00	**11.Valor adición / adiciones**	**$ -**	**12.Valor final del contrato**	$ 15.000.000
13. Plazo Inicial del contrato	2 MESES	**14. Plazo Prorrogado**	N/A	**15.Plazo final del contrato**	2 MESES
16. Fecha suscripción del contrato	14/09/2023	**17. Fecha inicio**	19/09/2023	**18. Fecha terminación**	18/11/2023

OBSERVACIONES: De acuerdo con la visita técnica realizada el día 14 de noviembre de 2023, con el acompañamiento del presidente de la JAC, equipo técnico del IDPAC e interventoría, se deja constancia del estado en el que se encuentra la obra y las observaciones para subsanar, para poder proceder a realizar el recibo de la obra.

A la fecha de hoy se encuentran la obra en un 93% de su ejecución la obra con con la ejecución de las siguientes actividades:

1. Rehabilitación de la malla con instalación de malla eslabonada, tubos galvanizados, ángulos y sus correspondientes platinas de fijación.

2. Pintura de elementos metálicos del cerramiento.

3. Pintura de líneas de demarcación de las canchas de microfutbol y baloncesto.

4. Instalación de 10 materas en barro y siembra de plantas.

Por otro lado, la JAC muestra la factura de compra de la lechona para el acto protocolario de entrega de la obra.

De conformidad con los compromisos adquiridos mediante el acta de reunión del 14 de noviembre de 2023, la JAC presenta el presupuesto y las cotizaciones de los elementos y materiales que aún no han sido comprados y/o que hacen parte del presupuesto de reinversión, y que se describen a continuación:

- 7 galones de esmalte
- 2 galones de thinner
- 4 ángulos de 1"x 1/8"
- 1 brocha de cerda mona
- 1 juego de tarjetas de árbitro

La JAC se compromete a realizar las anteriores compras y a entregar a la interventoría los correspondientes soportes.

La JAC manifiesta que aún tiene pendiente el pago final del servicio de mano de obra del arreglo de la cancha deportiva y el arbitraje de los partidos que ser realizarán el día del eventor de inauguración y que una vez cancele estos servicios hará entrega de los respectivos soportes a Interventoría.

Se fija como plazo máximo el día 3 de diciembre de 2023 para que la JAC subsane las observaciones y se presenten los correspondientes soportes de facturación, cotizaciones, cuentas de cobro y paz y salvo de talento humano con el fin de que la interventoría pueda realizar el recibo de la obra a satisfacción.

Se anexa el acta de reunión realizada el día 14 de noviembre de 2023, la cual hace parte integral de la presente acta.

Se deja constancia de la terminación del plazo del convenio y que la obra se encuentra con las observaciones anteriormente mencionadas que deberán ser subsananadas para la posterior entrega a satisfacción de la Obra con Saldo Pedagógico.

La terminación de los trabajos no releva al asociado de sus responsabilidades a que hace referencia el convenio y a las establecidas en las nomas legales vigentes. Así mismo el asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el convenio.

Responsabilidad en el diligenciamiento de la información: La Interventoría, será responsable de la veracidad de la información consignada en la presente acta de terminación.

En constancia, firman quienes intervinieron a los 18 días del mes de noviembre de 2023.

LUIS ALEJANDRO SIERRA ROJAS **Representante Legal** **JAC VILLA MARIA** **LOCALIDAD DE SUBA**	**CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN** **Representante Legal** **SGI DE COLOMBIA SAS** **PRUDENCIO BECERRA FINO** **Residente de Interventoria** **SGI DE COLOMBIA SAS**	**ADRIANA PEÑA VILLAMIL** **Profesional Tecnico** **Gerencia de Proyectos**
Nombres y Apellidos **19. Contratista**	Nombres y Apellidos **20. Interventor / Supervisor (a)**	Nombres y Apellidos **21. Apoyo a la Supervisión**

IDPAC | BOGOTÁ	**COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS** **ACTA DE REUNIÓN**	Código: IDPAC-CENT-FT-07 Versión: 03 Páginas 1 de 3 Fecha: 29/08/2023

Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el *"Orden del día"*, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral *3: "Orden del día"*, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto*.
5. En el numeral 4 *"Elaborada por"*: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 "*Proceso responsable de elaboración"*, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 "L*ugar, fecha y hora de la próxima reunión*", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:" Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10. En el numeral 9: "Responsabilidades *y compromisos*", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
12. Haga lectura del acta y en el numeral **2 "*Participantes*", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.**

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio		Hora finalización		Fecha			Tipo de reunión	
					Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
		am		am	14	11	2023	X	
		pm		pm					

Lugar: JAC Villa María de la localidad de Suba

Proceso: Obras con Saldo Pedagógico 2023 - Promoción de la participación

Convoca: Grupo 2 – Gerencia de Proyectos e Interventoría | **Cargo: Apoyo y residente**

Objetivo de la reunión: Acta de recibo con observaciones

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Luz Adriana Peña	Contratista	
Luis Alejandro Sierra Rojas	Presidente JAC	
Prudencio Becerra Fino	Residente Interventoria	

3. Orden del día

1. **Acta de recibo con observaciones**

4. Elaborado por (nombre):

Luz Adriana Peña

5. Proceso responsable de la elaboración:

Promoción de la Participación

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
					am
					pm

7. Desarrollo de la reunión:

El día 14 de noviembre del 2023 se reúnen en el punto de intervención de la Obra con saldo pedagógico el presidente de la JAC de Villa María, Luis Alejandro Sierra Rojas, el apoyo técnico del equipo 2 Luz Adriana Peña y el residente de interventoría de la firma SGI de Colombia S.A.S, Arq. Prudencio Becerra Fino, con el propósito de verificar la terminación de la OSP, teniendo en cuenta que el día 17 de noviembre de 2023 culmina el plazo del convenio solidario 505-2023.

Se evidencia que se encuentran terminadas las siguientes actividades:

- Rehabilitación de la malla con instalación de malla eslabonada, tubos galvanizados, ángulos y sus correspondientes platinas de fijación.
- Pintura de elementos metálicos del cerramiento.
- Pintura de líneas de demarcación de las canchas de fútbol y baloncesto.

De la obra aún queda pendiente la compra de las materas en barro y las plantas que se van a sembrar en las mismas, de las cuales el presidente manifiesta que tiene previsto realizar la compra el día de mañana 15 de noviembre de 2023 y para el 18 de noviembre ya tienen esta actividad terminada.

Con las obras ejecutadas a la fecha, se tiene un avance de ejecución de obra del 84%, quedando pendiente realizar las actividades de saldo pedagógico y acto protocolario de entrega de la obra, el cual se tiene previsto realizar el día 2 de diciembre de 2023 y el pago de unos dineros por concepto de ingresos ocasionales.

De acuerdo con el presupuesto destinado para las actividades de saldo pedagógico y para el pago de ingresos ocasionales, aún les falta hacer los siguientes pagos o compras:

- Compra de lechona para 100 personas
- Compra de juego de tarjetas de árbitro
- Pago del servicio de arbitraje de los partidos que se realizarán el día del evento de inauguración.
- Pago del saldo final por concepto de mano de obra del arreglo de la cancha deportiva.

Dado lo anterior, se presenta un rubro para reinvertir y completar así el 100% del presupuesto, para lo cual se determina que se invertirá en la compra de los siguientes elementos para la obra.

- Comprar ángulos de 1” x 1/8” para reforzar la malla contra impacto que en un sector no quedó bien reforzada.

- Pintura en esmalte y demás elementos que se requieran (brochas, thinner, etc) para terminar de pintar el pedazo que se va a reforzar de la malla y pintar los arcos de microfutbol y baloncesto.

Se solicita al presidente de la junta que a más tardar para el día 18 de noviembre entregue el presupuesto y las cotizaciones de los elementos que faltan por comprar y que no están dentro de la canasta, con el fin de realizar el balance financiero del contrato.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el 2 de diciembre se realizará el acto protocolario de entrega, se fija como plazo máximo el día 3 de noviembre de 2023 para la JAC realice la reinversión, se compren los elementos restantes y se presenten los correspondientes soportes de facturación, cotizaciones, entre otros a la interventoría.

En calidad de supervisor del equipo 2 y de residente de Interventoría, dejamos constancia que hemos informado de manera clara y suficiente al presidente de estos pendientes y valores ponderados para avanzar con el recibo a entera satisfacción de la obra, de conformidad con las obligaciones adquiridas por la JAC con el convenio solidario 505-2023.

Como constancia se firma por los que intervinieron en la hoja inicial de la presente acta.


8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

Culminar el proyecto al 100% de manera física y documentada a más tardar el día 03-12-2023 y presentar los soportes para iniciar el proceso de liquidación del convenio solidario.

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité		Secretario Técnico Comité
Nombre: Luz Adriana Peña		**Nombre:**
Cargo o No. de Contrato:		**Cargo o No. de Contrato:**
Firma 		**Firma** _____

ANEXO 5. ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDPAC | BOGOTÁ

ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

OBJETO CONVENIO SOLIDARIO :	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.		**CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023**	**PAGOS PROYECTADOS SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRATO DEL CONVENIO SOLIDARIO**	
REPRESENTANTE LEGAL JAC	**FECHA DE INICIO**	19-sep-23	**PLAZO DE EJECUCION**	2 MESES	**VR PRIMER PAGO ANTICIPO 50%**	$ 7.500.000
LUIS ALEJANDRO SIERRA	**FECHA DE TERMINACION**	18-nov-23	**PLAZO PRORROGADO**	0 MESES	**VR SEGUNDO PAGO ANTICIPO 40%**	$ 6.000.000
INTERVENTOR : SGI DE COLOMBIA SAS	**FECHA PRORROGA**	00-00-00	**VALOR CONTRATO**	$ 15.000.000,00	**VR LIQUIDACIÓN 10%**	$ 1.500.000
CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN	**FECHA SUSPENSION**	00-00-00	**ADICION No. 1**	$0,00	**ADICION No. 2**	$0,00

CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES MODIFICADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1**			**MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTA PARCIAL DE OBRA No.1**		**ACTA PARCIAL DE OBRA No.2**		**% AVANCE DE OBRA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**CANT.**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**+ / -**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**% EJECUTADO**	**% PENDIENTE**
	ELEMENTOS Y MATERIALES				**$ 10.504.842**			**$ 10.504.842**				**$ 1.206.387**		**$ 10.890.100**		**$ 6.712.900**		**$ 4.177.199,99**	**100%**	**0,00%**
1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10(HUECO 2-1/4")	Metro	105	$ 27.972	$ 2.937.060	$ 27.972	0,00	$ -	$ 27.972		0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
2	ANGULO de 3/16" X 1 1/2"	ML	3	$ 15.931	$ 47.793	$ 13.000	60,00	$ 780.000,02	$ 13.000		0,00	$ -	60,00	$ 780.000	60,00	$ 780.000		$ -	100%	0%
3	ANGULO de 1" X 1/8"	ML	10	$ 17.848	$ 178.480	$ 4.633	60,00	$ 277.999,95	$ 4.633		0,00	$ -	60,00	$ 278.000	60,00	$ 278.000		$ -	100%	0%
4	PINTURA ESMALTE (verde, blanco, negro)	GL	16	$ 103.657	$ 1.658.512	$ 103.657	16,00	$ 1.658.512,00	$ 73.718	-	-4,00	-$ 294.872,00	12,00	$ 884.616		$ -	12,00	$ 884.616	100%	0%
5	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GL	2	$ 88.004	$ 176.008	$ 88.004	2,00	$ 176.008,00	$ 88.004	-	-2,00	-$ 176.008,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
6	DISOLVENTE THINNER (GALÓN)	GL	5	$ 35.501	$ 177.505	$ 35.501	5,06	$ 179.676,00	$ 24.900	-	-1,06	-$ 26.422,25	4,00	$ 99.598		$ -	4,00	$ 99.598	100%	0%
7	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (E=3.25MM) "	ML	10	$ 40.569	$ 405.690	$ 19.167	12,00	$ 230.000,01	$ 19.167		0,00	$ -	12,00	$ 230.000	12,00	$ 230.000		$ -	100%	0%
8	SOLDADURA DE 1/8 ELECTRICA REF. 6010	KL	10	$ 29.239	$ 292.390	$ 29.239		$ -	$ 29.239		0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
9	PALIN HOYADOR CABO DE MADERA	UN	2	$ 17.108	$ 34.216	$ 17.108	2,00	$ 34.216,00	$ 17.108	-	-2,00	-$ 34.216,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
10	PALA PARA JARDINERÍA EN PLÁSTICO 10 CM APROX	UN	5	$ 37.949	$ 189.745	$ 37.949	3,00	$ 113.847,00	$ 37.949	-	-3,00	-$ 113.847,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
11	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 NEGRA X 90 - 100 METROS	ROL	1	$ 141.674	$ 141.674	$ 141.674	1,00	$ 141.674,00	$ 141.674	-	-1,00	-$ 141.674,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
12	TIJERA CORTA CÉSPED MANGO EN MADERA	UN	3	$ 81.267	$ 243.801	$ 81.267	1,00	$ 81.267,00	$ 81.267	-	-1,00	-$ 81.267,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
13	PINTURA ESMALTE (amarillo, verde, blanco)	GL	11	$ 103.657	$ 1.140.227	$ 103.657	11,00	$ 1.140.227,00	$ 79.900		1,00	$ 79.900,17	12,00	$ 958.802		$ -	12,00	$ 958.802	100%	0%
14	BROCHA 1"	DZ	2	$ 56.240	$ 112.480	$ 56.240	2,00	$ 112.480,00	$ 56.240	-	-2,00	-$ 112.480,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
15	BROCHAS 3"	UN	17	$ 9.055	$ 153.935	$ 9.055	17,00	$ 153.935,00	$ 9.055	-	-17,00	-$ 153.935,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
16	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN	16	$ 3.254	$ 52.062	$ 3.254		$ -	$ 2.112		16,00	$ 33.792,00	16,00	$ 33.792		$ -	16,00	$ 33.792	0%	0%
17	PLANTAS DE LIRIO AMARILLO	UN	16	$ 16.966	$ 271.453	$ 16.966		$ -	$ 2.112		32,00	$ 67.584,00	32,00	$ 67.584		$ -	32,00	$ 67.584	0%	0%
18	PLANTA BELLAHELENA	UN	16	$ 7.752	$ 124.032	$ 7.752		$ -	$ 2.640		32,00	$ 84.480,00	32,00	$ 84.480		$ -	32,00	$ 84.480	0%	0%
19	PLANTA CARRIZO	UN	15	$ 38.429	$ 576.439	$ 38.429		$ -	$ 38.429		0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
20	PLACA CONMEMORATIVA	UN	1	$ 419.580	$ 419.580	$ 419.580		$ -	$ 419.580		0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
21	MATERA EN BARRO COLUMNA DE 60CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO	UN	10	$ 117.176	$ 1.171.760	$ 117.176		$ -	$ 75.414		10,00	$ 754.144,00	10,00	$ 754.144		$ -	10,00	$ 754.144	0%	0%
	ITEMS NO PREVISTOS																			
NP1	PLATINA 3/4 X 1/8	ML				$ 14.600	30,00	$ 438.000,09	$ 14.600		0,00	$ -	30,00	$ 438.000	30,00	$ 438.000		$ -	100%	0%
NP2	TUBO GALVANIZADO 2" (E=3.25MM)	ML				$ 33.000	36,00	$ 1.188.000,04	$ 33.000		0,00	$ -	36,00	$ 1.188.000	36,00	$ 1.188.000		$ -	100%	0%
NP3	SOLDADURA DE 3/32 REF. 6013 PAQ X 5KG	KG				$ 20.000	5,00	$ 100.000,00	$ 20.000		0,00	$ -	5,00	$ 100.000	5,00	$ 100.000		$ -	100%	0%
NP4	DISCO DE CORTE 4,5'	UN				$ 6.000	12,00	$ 72.000,05	$ 6.000		0,00	$ -	12,00	$ 72.000	12,00	$ 72.000		$ -	100%	0%
NP5	MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO HUECO DE 2 1/4"X 2 1/4'	ML				$ 18.000	201,50	$ 3.626.999,90	$ 18.000		0,00	$ -	201,50	$ 3.627.000	201,50	$ 3.627.000		$ -	100%	0%
NP6	DISCO ABRASIVO CORTE								$ 4.700		2,00	$ 9.400,00	2,00	$ 9.400			2,00	$ 9.400	100%	0%
NP7	SET 10 UNIDADES DISCO ABRASIVO								$ 41.900		1,00	$ 41.900,00	1,00	$ 41.900			1,00	$ 41.900	100%	0%
NP8	SOLDADURA PAQUETE 1/8								$ 97.000		1,00	$ 97.000,00	1,00	$ 97.000			1,00	$ 97.000	100%	0%
NP9	ESTRUCTURA METALICA AVISO								$ 333.795		1,00	$ 333.795,00	1,00	$ 333.795			1,00	$ 333.795	100%	0%
NP10	PENDON 50 X 50								$ 26.180		1,00	$ 26.180,00	1,00	$ 26.180			1,00	$ 26.180	100%	0%
NP11	PALIN METALICO								$ 46.900		1,00	$ 46.900,00	1,00	$ 46.900			1,00	$ 46.900	100%	0%
NP12	PALA METALICA DE MANO								$ 12.900		2,00	$ 25.800,00	2,00	$ 25.800			2,00	$ 25.800	100%	0%
NP13	TIJERA CORTA CESPED M								$ 69.900		1,00	$ 69.900,00	1,00	$ 69.900			1,00	$ 69.900	100%	0%
NP14	BROCHA EN CERDA MONA								$ 11.920		6,00	$ 71.520,00	6,00	$ 71.520			6,00	$ 71.520	100%	0%
NP15	ESMALTE GL								$ 76.900		1,00	$ 76.900,00	1,00	$ 76.900			1,00	$ 76.900	100%	0%
NP16	ESMALTE GL								$ 97.900		2,00	$ 195.800,00	2,00	$ 195.800			2,00	$ 195.800	100%	0%
NP17	ESMALTE GL								$ 74.900		1,00	$ 74.900,00	1,00	$ 74.900			1,00	$ 74.900	100%	0%
NP18	GALON THINNER								$ 25.900		2,00	$ 51.800,70	2,00	$ 51.801			2,00	$ 51.801	100%	0%
NP19	DISCO DE CORTE FINO 4"								$ 4.400		5,00	$ 22.000,00	5,00	$ 22.000			5,00	$ 22.000	100%	0%
NP20	GUANTE PEPAS								$ 3.000		1,00	$ 3.000,00	1,00	$ 3.000			1,00	$ 3.000	100%	0%
NP21	RODILLO MASTER 2"								$ 3.900		2,00	$ 7.800,00	2,00	$ 7.800			2,00	$ 7.800	100%	0%
NP22	DISCO DE CORTE FINO 4"								$ 4.400		3,00	$ 13.200,00	3,00	$ 13.200			3,00	$ 13.200	100%	0%
NP23	ANGULO DE 1X1/8								$ 32.000		4,00	$ 128.000,00	4,00	$ 128.000			4,00	$ 128.000	100%	0%
NP24	BROCHA EN CERDA MONA								$ 11.900		1,00	$ 11.900,00	1,00	$ 11.900			1,00	$ 11.900	100%	0%
	APORTE COMUNITARIO	UN				$ 100			$ 13.512		1,00	$ 13.512,00	1,00	-$ 13.612	-1,00	-$ 100	-1,00	-$ 13.512	100%	0%

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

OBJETO CONVENIO SOLIDARIO :	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.		**CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023**	**PAGOS PROYECTADOS SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRATO DEL CONVENIO SOLIDARIO**	
REPRESENTANTE LEGAL JAC	**FECHA DE INICIO**	19-sep-23	**PLAZO DE EJECUCION**	2 MESES	**VR PRIMER PAGO ANTICIPO 50%**	$ 7.500.000
LUIS ALEJANDRO SIERRA	**FECHA DE TERMINACION**	18-nov-23	**PLAZO PRORROGADO**	0 MESES	**VR SEGUNDO PAGO ANTICIPO 40%**	$ 6.000.000
INTERVENTOR : SGI DE COLOMBIA SAS	**FECHA PRORROGA**	00-00-00	**VALOR CONTRATO**	$ 15.000.000,00	**VR LIQUIDACIÓN 10%**	$ 1.500.000
CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN	**FECHA SUSPENSION**	00-00-00	**ADICION No. 1**	$0,00	**ADICION No. 2**	$0,00

		CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES MODIFICADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1**			**MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTA PARCIAL DE OBRA No.1**		**ACTA PARCIAL DE OBRA No.2**		**% AVANCE DE OBRA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**CANT.**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**+ / -**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**% EJECUTADO**	**% PENDIENTE**
ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO					**$ 1.499.958**			**$ 1.499.958**				**-$ 139.393**		**$ 1.114.800**		**$ -**		**$ 1.114.800,00**	**100%**	**0,00%**
1	JUEGO DE AROS BALONCESTO (SUMIN+TRANSPORTE)	JG	1	$ 345.226	$ 345.226	$ 345.226	1,00	$ 345.226,00	$ 120.000		1,00	$ 120.000,00	2,00	$ 240.000		$ -	2,00	$ 240.000	100%	0%
2	JUEGO DE TARJETA PARA ARBITRAJE X3	EMB	3	$ 27.413	$ 82.239	$ 27.413	3,00	$ 82.239,00	$ 24.900		-1,00	-$ 24.900,00	2,00	$ 49.800		$ -	2,00	$ 49.800	100%	0%
3	PETOS PARA FUTBOL EN MALLA POOL ESTAMPADOS EN PECHO LOGO DE BOGOTA, ESPALDA NUMERADO DEL 2-11 (10 PETOS)	EMB	1	$ 235.250	$ 235.250	$ 235.250	1,00	$ 235.250,00	$ 235.250		-1,00	-$ 235.250,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
4	AFICHES: PIEZA COMUNICATIVA QUE PERMITE REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PAPEL PROPALCOTE, POLICROMÍA, (50CMS X 75 CMS)	UN	1	$ 74.243	$ 74.243	$ 74.243	1,00	$ 74.243,00	$ 74.243		-1,00	-$ 74.243,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
5	COJIN LECHONA 50	UN	1	$ 763.000	$ 763.000		1,00	$ 763.000,00	$ 750.000		0,00	$ -	1,00	$ 750.000		$ -	1,00	$ 750.000	100%	0%
	ITEMS NO PREVISTOS																			
NP25	BALON BASKET TAMACO								$ 75.000		1,00	$ 75.000,00	1,00	$ 75.000			1,00	$ 75.000	100%	0%
INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)					**$ 2.995.200**			**$ 2.995.200**				**-$ 100**		**$ 2.995.100**		**$ 787.100**		**$ 2.208.000**	**100%**	**0,00%**
1	MANO DE OBRA	DD	15	$ 75.000	$ 1.125.000,00	$ 75.000,00	15,00	$ 1.125.000,00	$ 75.000		12,00	$ 900.100,00	27,00	$ 2.025.100	10,49	$ 787.100	16,51	$ 1.238.000	100%	0%
2	ARBITRAJE	DD	15,4	$ 63.000	$ 970.200,00	$ 63.000,00	15,40	$ 970.200,00	$ 63.000		0,00	-$ 200,00	15,40	$ 970.000		$ -	15,40	$ 970.000	100%	0%
3	AYUDANTE	DD	18	$ 50.000	$ 900.000,00	$ 50.000,00	18,00	$ 900.000,00	$ 50.000	-	-18,00	-$ 900.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0%	0%
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 15.000.000**			**$ 15.000.000**				**$ 1.066.894**	0,00	**$ 15.000.000**		**$ 7.500.000**		**$ 7.500.000**	**100%**	**0%**

La presente **ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** se firma por el Representante Legal de la JAC e Interventoria, en Bogotá, D.C. a los 4 dias del mes de diciembre de 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA

LUIS ALEJANDRO SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL JAC

INTERVENTORIA SGI DE COLOMBIA S.A.S 567-2023

CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

IDPAC BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: IDPAC-GC-FT-59 Versión: 01 Página 1 de 1 Fecha: 22/02/2021

1.Número acta	1	**2. Fecha acta**	**Día**	4	**Mes**	Dic	**Año**	2023
3.Número de Convenio Solidario	505-2023	**4.Número de Proceso**	CD-IDPAC-504-2023		**5.Fecha de Inicio**	19 Sep 2023		
6. Asociado	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA		**7.Interventor/Supervisor**		SGI DE COLOMBIA SAS			

8.Objeto Contractual	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.
9.Forma de Pago	El aporte con cargo a los recursos del IDPAC se desembolsará de la siguiente manera: ● PRIMER DESEMBOLSO, correspondiente al 50% del valor total de la propuesta, el cual deberá cumplir previamente con la presentación de lo siguientes documentos: 1)Cronograma de la obra con saldo pedagógico 2) Plan de trabajo que contenga: actividades de obra, actividades de saldo pedagógico, actividades ambientales y la selección del talento human que participará durante la ejecución de la obra. 3)Presupuesto del proyecto 4)RUT 5)Cuenta de cobro 6)Certificación aportes a la seguridad social 7)Certificación bancaria no mayor a seis (6) meses 8)Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52) ● SEGUNDO DESEMBOLSO, Correspondiente al 40% del valor total de la propuesta. Para este pago se deberán presentar los siguiente documentos: 1)Cuenta de cobro 2)Certificación aportes a la seguridad social 3)Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico. 4) Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 50% suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisor dond se evidencien las actividades adelantadas. Nota 1. La Junta de Acción Comunal podrá pagar dentro de los dos primeros desembolsos hasta el 50% del valor total de los ingresos ocasionales de la propuesta y el porcentaje restante de los ingresos ocasionales se cancelará en el tercer desembolso, previa aprobación por parte de la interventoría. ●TERCER DESEMBOLSO- Entrega: correspondiente al 10% del valor total de la propuesta. Este valor se cancelará contra la respectiva acta de entrega suscrita por el interventor, el asociado, representantes de la comunidad y la Entidad. Adicionalmente para este pago se deberán presentar los siguientes documentos: 1)Informe y certificado de supervisión – Formato (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico. 2) Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 100% suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisc donde se evidencien las actividades adelantadas. 3)Certificación aportes a la seguridad social 4)Proyección de cuentas de cobro del talento humano de la Obra con Saldo pedagógico 5)Acta de cibo final a satisfacción de la Obra con Saldo pedagógico 6)Anexar póliza actualizada con fecha del acta de recibo final a satisfacción. 7) Anexar copia del registro contable de la ejecución del proyecto en el libro de tesorería de la JAC firmado por el presidente y el Tesorero o Fiscal. 8)Presentar proyección del ata de liquidación firmada a satisfacción por parte de la interventoría y el representante legal de la JAC. El pago se realizará dentro de los 30 días calendario previa entrega de documentos, con lo cual deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el mismo. El IDPAC no reconocerá pagos sobre pedidos o entregas de elementos que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del convenio. El precio incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del convenio. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del convenio; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del convenio; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir EL ASOCIADO para la cumplida ejecución del convenio. EL IDPAC no reconocerá, por consiguiente, reajuste alguno realizado por EL ASOCIADO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del convenio y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

IDPAC | BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: IDPAC-GC-FT-59 Versión: 01 Página 1 de 1 Fecha: 22/02/2021

10.Valor Inicial del contrato	$ 15.000.000,00	**11.Valor adición / adiciones**	**$ -**	**12.Valor final del contrato**	$ 15.000.000
13. Plazo Inicial del contrato	2 MESES	**14. Plazo Prorrogado**	N/A	**15.Plazo final del contrato**	2 MESES
16. Fecha suscripción del contrato	14/09/2023	**17. Fecha inicio**	19/09/2023	**18. Fecha terminación**	18/11/2023

19.N°	20.Descripción bien o servicio entregado	21.Cantidad	22.Unidad	23.Valor	24.Observación
1	OBRA CON SALDO PEDAGÓGICO : Rehabilitación de la malla eslabonada de la cancha mútilple y demarcación de las líneas de las canchas de microfutbol y baloncesto. Adicionalmente se realizó el embellecimiento con la siembra de plantas en seis jardineras.	1	UN	$ 15.000.000,00	**CUMPLIMIENTO DEL 100%**

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta las observaciones realizadas mediante acta de terminación de fecha 18 de noviembre de 2023, se evidencia que la Junta de Acción Comunal cumplió con las respectivas subsanaciones y en general con las obligaciones y objeto del Convenio Solidario. En consecuencia se recibe a entera satisfacción la Obra con Saldo Pedagógico. Con la Presente acta la JAC deberá actualizar la póliza de cumplimiento.

El recibo final del convenio no releva al interventor y asociado de sus responsabilidades a que hace referencia el convenio y a las establecidas en las nomas legales vigentes. Así mismo el asociado se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el convenio.

En constancia, firman quienes intervinieron el día 4 de diciembre de 2023.

LUIS ALEJANDRO SIERRA ROJAS **Representante Legal** **JAC VILLA MARIA** **LOCALIDAD DE SUBA**	**CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN** **Representante Legal** **SGI DE COLOMBIA SAS** **PRUDENCIO BECERRA FINO** **Residente de Interventoria** **SGI DE COLOMBIA SAS**	**ARQ. CAMILO CABRERA** **Profesional Tecnico** **Gerencia de Proyectos**
Nombres y Apellidos **25. Contratista**	Nombres y Apellidos **26. Interventor / Supervisor (a)**	Nombres y Apellidos **27. Apoyo a la Supervisión**

ANEXO 7. ACTA DE LIQUIDACIÓN (proyección)

IDPAC | BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**	Código: IDPAC-GC-FT-16 Versión: 07 Página 1 de 1 Fecha: 03/08/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO								
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No.		***505-2023***	**TIPOLOGÍA**	*CONVENIO SOLIDARIO*				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA O ASOCIADO				*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA*				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*	**NUMERO**	*860.523.921-4*	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	*14*	*Sep*	*2023*	
NOMBRE RESPONSABLE ACTA DE LIQUIDACIÓN			*LUIS ALEJANDRO SIERRA ROJAS*					
CARGO RESPONSABLE ACTA DE LIQUIDACIÓN			*REPRESENTANTE LEGAL*					
OBJETO CONTRACTUAL			*Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.*					
VALOR INICIAL			*QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)*					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL			*DOS (2) MESES*					
FECHA DE INICIO			*19*	*Sep*	*2023*			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR			*SGI DE COLOMBIA S.A.S CONTRATO No 567-2023*					
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR			*R/L. CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN*					

MODIFICACIONES						
OTRO SÍ	**SI**		**NO**	**X**	**OTRO ¿CUÁL?**	
OBSERVACIONES:						
PLAZO EFECTIVAMENTE EJECUTADO	*2*	Meses y	*0*	días		

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALORES	**LETRAS**	**NÚMEROS**
VALOR INICIALMENTE PACTADO	*QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE*	$ 15.000.000
VALOR APORTADO POR EL IDPAC	*Cero*	$ 0
VALOR APORTADO POR EL ASOCIADO	*Cero*	$ 0
VALOR ADICIÓN APORTADO POR EL IDPAC	*Cero*	$ 0
VALOR ADICIÓN APORTADO POR EL ASOCIADO	*Cero*	$ 0
VALOR ADICIÓN	*Cero*	$ 0
VALOR TOTAL	*QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE*	**$ 15.000.000**

FORMA DE PAGO

El aporte con cargo a los recursos del IDPAC se desembolsará de la siguiente manera:

●PRIMER DESEMBOLSO, correspondiente al 50% del valor total de la propuesta, el cual deberá cumplir previamente con la presentación de los siguientes documentos:

1)Cronograma de la obra con saldo pedagógico
2)Plan de trabajo que contenga: actividades de obra, actividades de saldo pedagógico, actividades ambientales y la selección del talento humano que participará durante la ejecución de la obra.
3)Presupuesto del proyecto
4)RUT
5)Cuenta de cobro
6)Certificación aportes a la seguridad social
7)Certificación bancaria no mayor a seis (6) meses
8)Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52)

●SEGUNDO DESEMBOLSO, Correspondiente al 40% del valor total de la propuesta. Para este pago se deberán presentar los siguientes documentos:

1)Cuenta de cobro
2)Certificación aportes a la seguridad social
3)Informe y certificado de supervisión (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico.
4)Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 50% suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisor donde se evidencien las actividades adelantadas.

Nota 1. La Junta de Acción Comunal podrá pagar dentro de los dos primeros desembolsos hasta el 50% del valor total de los ingresos ocasionales de la propuesta y el porcentaje restante de los ingresos ocasionales se cancelará en el tercer desembolso, previa aprobación por parte de la interventoría.

●TERCER DESEMBOLSO- Entrega: correspondiente al 10% del valor total de la propuesta.

Este valor se cancelará contra la respectiva acta de entrega suscrita por el interventor, el asociado, representantes de la comunidad y la Entidad. Adicionalmente para este pago se deberán presentar los siguientes documentos:

1)Informe y certificado de supervisión – Formato (IDPAC-GC-FT-52) Soporte registro fotográfico.
2)Acta de modificación y de avance de ejecución de obra del 100% suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y el supervisor donde se evidencien las actividades adelantadas.
3)Certificación aportes a la seguridad social
4)Proyección de cuentas de cobro del talento humano de la Obra con Saldo pedagógico
5)Acta de cibo final a satisfacción de la Obra con Saldo pedagógico
6)Anexar póliza actualizada con fecha del acta de recibo final a satisfacción.
7)Anexar copia del registro contable de la ejecución del proyecto en el libro de tesorería de la JAC firmado por el presidente y el Tesorero o el Fiscal.
8)Presentar proyección del ata de liquidación firmada a satisfacción por parte de la interventoría y el representante legal de la JAC.

El pago se realizará dentro de los 30 días calendario previa entrega de documentos, con lo cual deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el mismo.

El IDPAC no reconocerá pagos sobre pedidos o entregas de elementos que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del convenio. El precio incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del convenio. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del convenio; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del convenio; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir EL ASOCIADO para la cumplida ejecución del convenio.

EL IDPAC no reconocerá, por consiguiente, reajuste alguno realizado por EL ASOCIADO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del convenio y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

INFORMACIÓN PARA LIQUIDACIÓN	VALORES
VALOR TOTAL	**$ 15.000.000**
VALOR TOTAL APORTADO POR EL IDPAC	$ 0
VALOR TOTAL APORTADO POR EL ASOCIADO	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 15.000.000
VALOR DESEMBOLSADO	$ 15.000.000
VALOR A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA O ASOCIADO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	$ 0
VALOR A LIBERAR	**$ 0**
JUSTIFICACIÓN VALOR A LIBERAR:	N/A

PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ **Ordenador del Gasto IDPAC**	LUIS ALEJANDRO SIERRA ROJAS **Contratista / Responsable Acta de Liquidación**	SGI DE COLOMBIA S.A.S R/L. CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN **Interventor / Supervisor**

39.CONSTANCIAS

Que el objeto y obligaciones contratadas fueron ejecutadas por el contratista o asociado y recibidas por la Entidad, hecho que se avala con la firma del supervisor o interventor en la presente acta. El contratista o asociado durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud y pensiones de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

El contratista o asociado asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del IDPAC, por motivos que le sean imputables y derivados por la ejecución del contrato.

El contratista o asociado se hace responsable de manera exclusiva de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar en aplicación al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, generados por el personal empleado para la ejecución del contrato.

CON BASE EN LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN Y UNA VEZ EL IDPAC GIRE AL ASOCIADO EL SALDO A FAVOR DEL MISMO, LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, EN CONSECUENCIA EL ASOCIADO RENUNCIA A HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR POR OTROS CONCEPTOS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA LIQUIDACIÓN			

Elaboró: PRUDENCIO BECERRA FINO Residente de Interventoría	**Revisó:**	**Aprobó:** *MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN* Director de Interventoría

ANEXO 8. ACTAS DE REUNIÓN

Instrucciones

- El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria.
- El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes.
- En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.

1. Datos básicos de la reunión

Hora inicio	Hora finalización			Fecha			Tipo de reunión		
				Día	Mes	Año	Llamada	Videoconferencia	Otro
9:30 am	am / pm	11:00am	am / pm	11	Septiembre	2023		Presencial	

Proceso: OSP – 2023

Convoca: Miller Fajardo	**Cargo: Gerente de proyecto**
Fecha convocatoria: Lunes 11 septiembre de 2023	**Vía de convocatoria: Teams**

Objetivo: Presentación de la firma interventora de los convenios OPS

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Participó (Si/No)	Número celular o correo
Miller Fajardo Lozano	Planta	Si	mfajardo@participacionbogota.gov.co
Michael Medina Ulloa	Contratista	Si	mulloa@participacionbogota.gov.co
Jonathan Rodríguez	Residente de la Interventoría	Si	Jrp.arquigraf@gmail.com
Juan Manuel Supelano	Residente de la Interventoría	Si	arq.juansupelano@hotmail.com
Angela Tatiana Murillo	Contratista	Si	amurillo@participacionbogota.gov.co
Blanca Nelly Rivera Melo	Contratista	Si	brivera@participacionbogota.gov.co
Carlos Enrique Méndez Garnica	Planta	Si	cmendez@ participacionbogota.gov.co
Cindy Fernanda Salinas Londoño	Contratista	Si	csalinas@participacionbogota.gov.co
Cristian Camilo CabreraZambrano	Contratista	Si	ccabrera@participacionbogota.gov.co
Danilo Alfredo Morris Moncada	Contratista	si	dmorris@ participacionbogota.gov.co
Elkin Mauricio Murillo Murcia	Contratista	Si	emurillo@participacionbogota.gov.co
Eliduver Cocunubo Villareal	Contratistas	Si	Eccocunubo@participacionbogota.gov.co
Erlika Murillejo Gaona	Contratista	Si	emurillejo@participacionbogota.gov.co
Esmeralda Pepinoza Narváez	Contratista	Si	zpepinoza@participacionbogota.gov.co
Fernando Miranda Escobar	Planta	Si	fmiranda@participacionbogota.gov.co
Gabriela Calderón	Contratista	Si	gcalderon@participacionbogota.gov.co
German Darío Pinto Pedraza	Planta	Si	gpinto@participacionbogota.gov.co
Heidy Milena Ramírez Cárdenas	Contratista	Si	hramirez@participacionbogota.gov.co
Jenny Lucia Pulecio Herrera	Contratista	Si	jpulecio@participacionbogota.gov.co
Jorge Eliecer Hernández Rojas	Contratista	Si	jhernandez@participacionbogota.gov.co
Juan Carlos Londoño Lemus	Contratista	Si	jlondono@participacionbogota.gov.co
Juan Manuel Duarte Quintero	Contratista	Si	jmduarte@participacionbogota.gov.co
Juan Pablo Fajardo González	Contratista	Si	jfajardo@participacionbogota.gov.co
Leydi Dayana López Delgado	Contratista	Si	llopez@participacionbogota.gov.co
Luz Adriana Peña Villamil	Contratista	Si	lpena@participacionbogota.gov.co

Magda Tatiana Rico Diaz	Contratista	Si	mrico@participacionbogota.gov.co
Michael Leonardo Solano Neuta	Contratista	Si	mlsolano@participacionbogota.gov.co
Margarita Rosa de los Ángeles Orjuela Silva	Contratista	Si	morjuela@participacionbogota.gov.co
Ingrid Maritza Moreno Agredo	Contratista	Si	immoreno@gobiernobogota.gov.co
Cristian David Herrera Mancilla	Contratista	Si	cherrera@participacionbogota.gov.co
Leonardo Reina	Contratista	Si	leonartrt@outlook.es
Edier Castañeda	Contratista	Si	Ecastañeda@participacionbogota.gov.co
María Camila Vermejo	Contratista	Si	Mvermejo@participacionbogota.gov.co
Fabio Andrés Gil Suárez	Contratista	Si	santaanatocaima12@hotmail.es
Raúl Alberto Betancourt Chinchilla	Contratista	Si	bchar_30@participacionbogota.gov.co
Edison F. Coba Ramírez	Contratista	Si	ecoba@participacionbogota.gov.co
Alejandro Gómez	Contratista	Si	agomez@participacionbogota.gov.co
Sandra Lucia Cifuentes C	Planta	Si	scifuentes@participacionbogota.gov.co
Tatiana Murillo	Contratista	Si	antamubu@hotmail.com
Sandra Yineth Palacios Moreno	Contratista	Si	spalacios@participacionbogota.gov.co
Wayra Julieth Rusinque Rivera	Contratista	Si	wrusinque@participacionbogota.gov.co

3. Desarrollo de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:30 de la mañana Gerente de Proyectos Miller Fajardo, Inicia la reunión indicando que la idea del espacio es realizar la presentación oficial de la firma a cargo de la interventoría a las Obras con Saldo Pedagógico, y dar unas orientaciones y lineamientos a seguir en el marco del proceso actual.

Se realiza la presentación de la firma interventora SGI De Colombia S.A.S,
NIT: 900.119.324 – 9 Contrato 567 – 2023, y a dos de los representantes de la firma Jonathan Rodríguez Peña y Juan Manuel Supelano, residentes de la interventoría.

Así mismo el Gerente indicó que la firma interventora estará a cargo del proceso de verificación y validación de los Planes de trabajo, cronogramas, validación de cuenta de cobros del primer desembolso de las JAC que ya se encuentran cargados al drive.

De igual manera, les manifestó que en este nuevo convenio se han realizado unos cambios al proceso, con el fin de hacerlo más efectivo y expedito de aprobaciones de validación de informes, entre los que se destacan los siguientes:

1. Se cuenta con un profesional arquitecto que estará apoyando los procesos y que va a validar los mismos antes de entregar a la interventoría.
2. Que hay sólo 7 grupos de trabajo y que están a cargo de 10 /9 Juntas por grupo de trabajo.

3. Se procede a realizar la presentación de los equipos de trabajo, y la referente del componente ambiental donde cada uno de los integrantes hicieron su presentación, indicando nombre y que localidades están a su cargo, con el fin de que la firma interventora se familiarizara con los equipos.

4. Michael Medina, explica que espera que los contratos inicien a salir para las aceptaciones en secop desde hoy 11 de septiembre y que la fecha máxima sea el 15 del mismo mes.

5. Del mismo modo, reitera que las primeras cuentas de cobro que corresponden al primer desembolso del 50% se deben tener proyectadas y que están cargadas en el drive desde el 11 de septiembre, para que sean revisadas por la firma interventora.

6. Michel Medina, indica que, si bien ya los documentos del primer desembolso están listos, aún hay información del F52 que no conocemos y que se debe tener en editable para que en el momento se pueda solo ajustar.

7. Se recuerda al equipo que todos los gastos legales deben ser asumidos por la junta y no puede verse reflejado en el presupuesto del proyecto.

8. Del mismo modo, aclara el Gerente a Miller Fajardo, que el equipo debe haber informado a los presidentes de las Juntas que deben estar atentos para agilizar el proceso de firma, y proceder a sacar la póliza de garantía del convenio, y que para este proceso se requiere tener listos el RUT – Cédula del Representante legal de la JAC, minuta y/o convenio y dinero para el pago de la póliza que tiene un valor aproximado de 60 mil pesos.

   Acto seguido, se procede a dar inicio a las mesas de trabajo de manera grupal, donde los integrantes de la firma de interventoría inician a realizar la revisión, validación de los documentos o solicitud de ajustes de ser necesario.

4. Compromisos

- El equipo de la gerencia de proyectos estará apoyando el proceso de firma en el secop y la consecución de póliza y cargue al secop de las mismas, en el marco del desarrollo de las OSP – 2023

Proyectó/ Sandra Palacios

Listado Asistencia Reunión 11 Sept 2023_9.30 am_ Mesa de trabajo con Interventoría-firma convenios-tramite pólizas

Excel

Mostrar 100 registros

Buscar:

Tipo de documento	Numero	Nombre	Correo	Opciones
Cédula de ciudadanía	1110466740	CRISTIAN CAMILO CABRERA	CCABRERA@PARTICIPACIONBOGOTA.GOV.CO	
Cédula de ciudadanía	1099202199	Erlika Murillejo Gaona	erlika_murillejo85@hotmail.com	
Cédula de ciudadanía	1030629959	Edisson F. Coba Ramírez	ecoba@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	80239628	Jorge Eliecer Hernandez Rojas	jhernandez@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	103056969	MICHAEL LEONARDO SOLANO NEUTA	michaellsn1991130@gmail.com	
Cédula de ciudadanía	1032498154	Gabriela Calderón	gcalderon@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	1001048598	Alejandro Gomez	lagomez@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	1033701737	Margarita Rosa de los Angeles Orjuela Silva	morjuela@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	1016077053	Leonardo Reina Torres	leonartrt@outlook.es	
Cédula de ciudadanía	19267311	Raúl Alberto Betancourt Chinchilla	bchar_30@hotmail.com	
Cédula de ciudadanía	52896942	Leidy Dayana López Delgado	llopez@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	79615293	Fabio Andrés Gil Suárez	santaanatocaima12@hotmail.es	
Cédula de ciudadanía	1023886101	HEIDY MILENA RAMRIEZ CARDENAS	Inge_nena@hotmail.com	
Cédula de ciudadanía	52154591	ELIDUVER COCUNUBO VILLARREAL	ECOCUNUBO@PARTICIPACIONBOGOTA.GOV.CO	
Cédula de ciudadanía	51658745	SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	scifuentes@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	1016070013	Ingrid Maritza Moreno Agredo	immoreno@gobiernobogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	1013621562	Tatiana Murillo	antamubu@hotmail.com	
Cédula de ciudadanía	52539219	Magda Tatiana Rico Díaz	mrico@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	1019126572	Luz Adriana Peña	lpena@xn--participacinbogota-01b.gov.co	

Tipo de documento	Numero	Nombre	Correo	Opciones
Cédula de ciudadanía	1032457831	Cristian David Herrera Mancilla	cherrera@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	80235243	Juan Manuel Supelano	arq.juansupelano@hotmail.com	
Cédula de ciudadanía	11511422	Jonathan Rodriguez peña	Jrp.arquigraf@gmail.com	
Cédula de ciudadanía	35604943	Sandra Yineth Palacios Moreno	sayipamor@gmail.com	
Cédula de ciudadanía	1020752215	Cindy Fernanda Salinas Londoño	csalinas@participacionbogota.gov.co	
Cédula de ciudadanía	79614267	Germán Darío Pinto Pedraza	gpinto@participacionbogota.gov.co	

Mostrando registros del 1 al 25 de un total de 25 registros

Anterior 1 Siguiente

Copyright © 2022 Gestión Administrativa Todos los derechos reservados

Versión 2.0.0 - IDPAC

IDPAC | BOGOTÁ	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ACTA DE REUNIÓN	Código: IDPAC-CENT-FT-07 Versión: 03 Páginas 1 de 3 Fecha: 29/08/2023

Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el "*Orden del día*", verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral *3*: "*Orden del día*", enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.*
5. En el numeral 4 "*Elaborada por*": escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 "*Proceso responsable de elaboración*", enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 "*Lugar, fecha y hora de la próxima reunión*", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:" Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10. En el numeral 9: "Responsabilidades *y compromisos*", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
12. Haga lectura del acta y en el numeral **2 "*Participantes*", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.**

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio		Hora finalización		Fecha			Tipo de reunión	
					Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
1	11:00	am / pm	11:40	am / pm	06	10	2023	X	

Lugar: JAC Villa ~~Maria~~.

Proceso: Obras con Saldo Pedagogico

Convoca: Lucia Pulecio **Cargo:** Social.

Objetivo de la reunión: Visita tecnica.

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Luis Alejandro Sierra	Presidente JAC	
Alexandra Dimate	Vicepresidente JAC.	
Lucia Pulecio	Social	
Jorge Acuña	Movilidad	
Danilo Morris	Gerencia.	
Nasly Yiselth Yomayusa	Inspector de Interventoria	

3. Orden del día

- Presentacion
- Visita lugar de obra
- Recomendaciones de interventoria
- Firma acta de visita.

4. Elaborado por (nombre):

Nasly Yiselth Yomayusa Caro

5. Proceso responsable de la elaboración:

Supervición de Interventoria

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Lugar: Sitio de obra JAC.

Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
	13	10	2023	—	am / pm

7. Desarrollo de la reunión:

· Se da inicio a la reunion a las 11:00 am. con presencia del equipo de IDPAC, Interventoria, Presidente JAC y vicepresidente JAC, Se dan recomendaciones por parte de interventoria para documentacion y recibo de facturas de compra, cuenta de cobro, libro de tesoreria, Justificacion de la inversion, y demas inquietudes respecto con la ejecución del proyecto, Se deja en claridad el tiempo de ejecución del proyecto, ademas de la debida ejecución de la actividad en justificacion con los elementos, materiales y servicios de obra comprendidos en el presupuesto de obra, se realiza visita a obra se toma registro fotografico y finaliza la reunion a las 11:40 am.

Continúa....

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No._____ de _____)

8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité		Secretario Técnico Comité
Nombre:		Nombre:
Cargo o No. de Contrato:		Cargo o No. de Contrato:
Firma _____		Firma _____

IDPAC | BOGOTÁ	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ACTA DE REUNIÓN	Código: IDPAC-CENT-FT-07 Versión: 03 Páginas 1 de 3 Fecha: 29/08/2023

Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el *"Orden del día"*, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral *3. "Orden del día"*, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.*
5. En el numeral 4 *"Elaborada por"*: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 *"Proceso responsable de elaboración"*, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 *"Lugar, fecha y hora de la próxima reunión"*, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:" Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10. En el numeral 9: "Responsabilidades *y compromisos*", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
12. Haga lectura del acta y en el numeral **2 "*Participantes*", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.**

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio		Hora finalización		Fecha			Tipo de reunión	
					Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
2.	12:40	am / ~~pm~~	1:21	~~am~~ / pm	20	Oct	2023	x	

Lugar: JAC VILLA MARIA

Proceso: Obras con Saldo Pedagogico

Convoca: Interventoria e IDEPAC. **Cargo:** Inspector de obra

Objetivo de la reunión: Inspeccion tecnica y avance de obra.

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Luis Alejandro Sierra	Presidente	
Nancy Carolina Mesa	Secretaria	
Lady Daniela Barrero Guasca	Gestora SDHT SPRC	
Adriana Peña Villamil	A. Técnico IDPAC Gerencia Proyect.	
Danilo Morris	Prof Social	
Jorge David R.	Contratista	
Nasly Yiselth Tomayusa Carro	Inspector Interventoria	

3. Orden del día

4. Elaborado por (nombre):

Nasly Yiselth Tomayusa Caro

5. Proceso responsable de la elaboración:

Inspector de interventoria.

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Lugar:

Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
					am
					pm

7. Desarrollo de la reunión:

Se da inicio a la reunion en compañia del equipo de IDPAC, habitat y presidente de la junta, Se realiza visita a la obra y se evidencia avance de este, ademas se dan recomendaciones de facturacion para recibo de las mismas, Se da por terminado la reunion.

Continúa....

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No._____ de _____)

— " — " —

8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

— " — " —

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega
—	—	—	—	—

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité		Secretario Técnico Comité
Nombre:		Nombre: Nasly Yiseth Yomayusa
Cargo o No. de Contrato:		Cargo o No. de Contrato: Inspector Interno
Firma _____		Firma _____

Instrucciones

- El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria.
- El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes.
- En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.

1. Datos básicos de la reunión

Hora inicio	Hora finalización			Fecha			Tipo de reunión		
				Día	Mes	Año	Llamada	Videoconferencia	Otro
11:00	am / pm	11:20	am / pm	10	11	2023	SI		

Proceso: OSP Obras con saldo pedagógico

Convoca: Interventoría e IDPAC	**Cargo:** Inspector de obra
Fecha convocatoria: 10/11/2023	**Vía de convocatoria:** Virtual

Objetivo: Supervisión técnica y avance de obra.

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Participó (Si/No)	Número celular o correo
Luis Alejandro Sierra Rojas	Presidente JAC	SI	mailto:villamariaijac@gmail.com
Adriana Pena Villamil	A técnico IDPAC gerencia de proyectos	SI	lpena@participacionbogota.gov.co
Nasly Yiselth Yomayusa Caro	Inspector de interventoría	SI	Yiselthcaro98@gmail.com

3. Desarrollo de la reunión

Se da inicio a la reunión la cual tiene como objetivo dar seguimiento a las actividades de obra y ejecución del proyecto OSP y dar recomendaciones que se den a lugar durante la reunión, además se solicita envío de documentación para el tramite del siguiente desembolso, se recibe por parte de la jac registro fotográfico donde se evidencia el avance de obra de acuerdo con lo previsto, se solicitan documentos para radicación del tercer desembolso el cual tiene como fecha límite el día 13-nov-2023, y se da por terminada la reunión.

4. Compromisos

Enviar documentación solicitada (cuenta de cobro mano de obra, facturas, cotizaciones) a más tardar el día 11/noviembre/2023, con el fin de radicar documentos para el tercer desembolso.

IDPAC | BOGOTÁ	**COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS** **ACTA DE REUNIÓN**	Código: IDPAC-CENT-FT-07 Versión: 03 Páginas 1 de 3 Fecha: 29/08/2023

Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el *"Orden del día"*, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral *3: "Orden del día"*, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto*.
5. En el numeral 4 *"Elaborada por"*: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 "*Proceso responsable de elaboración"*, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 "L*ugar, fecha y hora de la próxima reunión*", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:" Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10. En el numeral 9: "Responsabilidades *y compromisos*", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
12. Haga lectura del acta y en el numeral **2 "*Participantes*", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.**

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio		Hora finalización		Fecha			Tipo de reunión	
					Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
		am		am	14	11	2023	X	
		pm		pm					

Lugar: JAC Villa María de la localidad de Suba

Proceso: Obras con Saldo Pedagógico 2023 - Promoción de la participación

Convoca: Grupo 2 – Gerencia de Proyectos e Interventoría | **Cargo: Apoyo y residente**

Objetivo de la reunión: Acta de recibo con observaciones

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Luz Adriana Peña	Contratista	
Luis Alejandro Sierra Rojas	Presidente JAC	
Prudencio Becerra Fino	Residente Interventoria	

3. Orden del día

1. **Acta de recibo con observaciones**

4. Elaborado por (nombre):

Luz Adriana Peña

5. Proceso responsable de la elaboración:

Promoción de la Participación

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
					am
					pm

7. Desarrollo de la reunión:

El día 14 de noviembre del 2023 se reúnen en el punto de intervención de la Obra con saldo pedagógico el presidente de la JAC de Villa María, Luis Alejandro Sierra Rojas, el apoyo técnico del equipo 2 Luz Adriana Peña y el residente de interventoría de la firma SGI de Colombia S.A.S, Arq. Prudencio Becerra Fino, con el propósito de verificar la terminación de la OSP, teniendo en cuenta que el día 17 de noviembre de 2023 culmina el plazo del convenio solidario 505-2023.

Se evidencia que se encuentran terminadas las siguientes actividades:

- Rehabilitación de la malla con instalación de malla eslabonada, tubos galvanizados, ángulos y sus correspondientes platinas de fijación.
- Pintura de elementos metálicos del cerramiento.
- Pintura de líneas de demarcación de las canchas de fútbol y baloncesto.

De la obra aún queda pendiente la compra de las materas en barro y las plantas que se van a sembrar en las mismas, de las cuales el presidente manifiesta que tiene previsto realizar la compra el día de mañana 15 de noviembre de 2023 y para el 18 de noviembre ya tienen esta actividad terminada.

Con las obras ejecutadas a la fecha, se tiene un avance de ejecución de obra del 84%, quedando pendiente realizar las actividades de saldo pedagógico y acto protocolario de entrega de la obra, el cual se tiene previsto realizar el día 2 de diciembre de 2023 y el pago de unos dineros por concepto de ingresos ocasionales.

De acuerdo con el presupuesto destinado para las actividades de saldo pedagógico y para el pago de ingresos ocasionales, aún les falta hacer los siguientes pagos o compras:

- Compra de lechona para 100 personas
- Compra de juego de tarjetas de árbitro
- Pago del servicio de arbitraje de los partidos que se realizarán el día del evento de inauguración.
- Pago del saldo final por concepto de mano de obra del arreglo de la cancha deportiva.

Dado lo anterior, se presenta un rubro para reinvertir y completar así el 100% del presupuesto, para lo cual se determina que se invertirá en la compra de los siguientes elementos para la obra.

- Comprar ángulos de 1” x 1/8” para reforzar la malla contra impacto que en un sector no quedó bien reforzada.

- Pintura en esmalte y demás elementos que se requieran (brochas, thinner, etc) para terminar de pintar el pedazo que se va a reforzar de la malla y pintar los arcos de microfutbol y baloncesto.

Se solicita al presidente de la junta que a más tardar para el día 18 de noviembre entregue el presupuesto y las cotizaciones de los elementos que faltan por comprar y que no están dentro de la canasta, con el fin de realizar el balance financiero del contrato.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el 2 de diciembre se realizará el acto protocolario de entrega, se fija como plazo máximo el día 3 de noviembre de 2023 para la JAC realice la reinversión, se compren los elementos restantes y se presenten los correspondientes soportes de facturación, cotizaciones, entre otros a la interventoría.

En calidad de supervisor del equipo 2 y de residente de Interventoría, dejamos constancia que hemos informado de manera clara y suficiente al presidente de estos pendientes y valores ponderados para avanzar con el recibo a entera satisfacción de la obra, de conformidad con las obligaciones adquiridas por la JAC con el convenio solidario 505-2023.

Como constancia se firma por los que intervinieron en la hoja inicial de la presente acta.


8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

Culminar el proyecto al 100% de manera física y documentada a más tardar el día 03-12-2023 y presentar los soportes para iniciar el proceso de liquidación del convenio solidario.

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité		Secretario Técnico Comité
Nombre: Luz Adriana Peña		**Nombre:**
Cargo o No. de Contrato:		**Cargo o No. de Contrato:**
Firma 		**Firma** _____

ANEXO 9. CORRESPONDENCIA

OCTUBRE 03 de 2023

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA MARIA
LOCALIDAD DE SUBA
CONVENIO No 505-2023
Bogotá DC

Cordial saludo

Referencia: CONVENIO No. 505-2023 “Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición del Convenio Interadministrativo No.1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.”.

ASUNTO: SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Cordial saludo

El suscrito, CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN, en calidad de Representante Legal de SGI DE COLOMBIA SAS e interventor, mediante contrato de interventoría No.567-2023, cuyo objeto es “Contratar la interventoría técnica, legal, contable, social y ambiental para las obras con saldo pedagógico para los 60 convenios solidarios que se deriven de la convocatoria de obras con saldo pedagógico vigencia 2023 y producto de la adición del convenio interadministrativo No.1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat”, de manera atenta y respetuosa me permito recordarles las siguientes consideraciones a tener en cuenta en la ejecución del convenio de la referencia con el fin de prevenir conceptos erróneos que perjudiquen la ejecución o el incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas:

1. Presentar las facturas de compras de elementos requeridos para la ejecución de la obra con Saldo Pedagógico, expedidas por establecimientos legalmente constituidos las cuales deben cumplir con los requisitos formales de Ley para su validez, esto es factura electrónica. Para establecimientos con régimen simplificado, factura con consecutivo de la DIAN y que contengan la resolución de facturación. Las facturas deben ser expedidas a nombre de la junta y con numero de NIT. (No se aceptan facturas o recibos de caja).

2. Las facturas de compras realizadas deben tener coherencia con los ítems presentados en el presupuesto.

3. Las cuentas de cobro son únicamente para servicios prestados, como por ejemplo pago a maestros de obra, artistas, talleristas, entre otros. Se debe anexar copia de la cédula de la persona que presta el servicio y copia del RUT, con la actividad comercial que corresponda al servicio prestado.

4. Las cuentas de cobro de anticipos a personal solo se permiten máximo por el 50% del valor total de los ingresos ocasionales, en el primer desembolso.

5. Todo lo que sea implementos o herramientas, deben quedar registrados en el libro de inventario, el cual debe fotocopiarse, ya que será requerido por esta interventoría para la liquidación del contrato.

6. Se debe llevar registro fotográfico de todas las actividades realizadas, antes del inicio de las obras, durante y después.

7. Los elementos que al momento de comprar superen el valor establecido en la canasta del IDPAC, o que estén por fuera de ella, deben ser soportados con tres o mínimo dos cotizaciones.

8. Ninguno de los dignatarios pertenecientes a la junta, podrá tramitar cuentas de cobro o recibir dineros, por cualquiera de las actividades establecidas dentro del presupuesto.

9. Ningún árbol del espacio público donde se lleve a cabo la obra puede ser podado, talado, ni trasladado sin la autorización de la entidad correspondiente que es el Jardín Botánico de Bogotá. De la misma manera no se puede realizar ningún tipo de siembra de arbolado, sin la asistencia técnica y autorización de la misma entidad.

10. Los residuos de Construcción y Demolición RCD, deberán ser entregados a gestores de RCD, para que realicen las actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final en los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposición final, según sea el caso y presentar el respectivo certificado expedido a nombre de la Junta.

11. En el caso de hacer actividades de mezclas o pinturas, se debe garantizar la

protección de la capa vegetal de los puntos intervenidos.

12. En el caso de realizar descapote del terreno, el pasto retirado debe ser reubicado y soportarlo con evidencia fotográfica.

13. Si existen desagües de aguas lluvias cercanos a la obra, éstos deben protegerse para evitar taponamientos por material particulado.

14. Quienes realicen obras de pintura deberán presentar, la autorización de propietarios cuando fuese el acaso. Adicionalmente presentar el debido registro fotográfico del manejo de estos residuos y fotografías de los remanentes de pintura, para la liquidación del contrato.

15. El término para el desarrollo de las obras es de 2 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio.

16. Para dar continuidad con la ejecución del convenio solidario y para la autorización del segundo desembolso se requiere que presenten la siguiente documentación, para revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

a. Cuadro de desglose de facturas, debidamente diligenciado.
b. Facturas en orden cronológico en físico y en formato pdf.
c. Cuentas de cobro sólo para ingresos ocasionales (pago a personal, talento humano, entre otros) según lo mencionado en el numeral 3 del presente oficio.
d. Las cotizaciones a las que haya lugar, según lo expuesto en el numeral 7 del presente oficio.
e. Todos los demás documentos relacionados en la minuta del convenio, o documentación que pueda ser solicitada por esta interventoría, para el debido proceso.

Sin otro particular y en espera de poder contribuir a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del convenio solidario, me suscribo.

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
R/L. SGI DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTORIA.

NIT. 900.119.324-9

OCTUBRE 07 de 2023

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA MARIA
LOCALIDAD DE SUBA
CONVENIO No 505-2023
Bogotá DC

Referencia: CONVENIO No. 505-2023 “Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición del Convenio Interadministrativo No.1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat.”.

ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL 50% VALOR DEL CONVENIO.

Cordial saludo

Po medio de la presente me permito solicitarles de manera formal, adelantar y enviar la documentación requerida por esta interventoría antes del día 10 de octubre de 2023, con respecto a soportes de los gastos generados en el primer desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato con el fin de legalizar y proceder al trámite del segundo desembolso.

Se recuerda que las cuentas de cobro se deben radicar con todos los documentos necesarios para su aprobación, teniendo en cuenta los lineamientos expresados en el oficio enviado de fecha 01 de octubre de 2023.

Por tal motivo para dar continuidad con la ejecución del convenio solidario y para la autorización del SEGUNDO DESEMBOLSO se requiere que presenten la siguiente documentación antes de la fecha ya descrita, para revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

a. Cuadro de desglose de facturas, debidamente diligenciado.
b. Facturas en orden cronológico en físico y en formato pdf.
c. Cuentas de cobro sólo para ingresos ocasionales por 50% del valor total de

ingresos ocasionales (pago a personal, talento humano, entre otros). Donde corresponda la actividad prestada, Con copia de rut y cedula.

d. Las cotizaciones a las que haya lugar para los elementos que al momento de comprar superen el valor establecido en la canasta del IDPAC o que estén por fuera de ella.
e. Certificado e Informe de Supervisión, debidamente diligenciado.
f. Todos los demás documentos relacionados en la minuta del convenio, o documentación que pueda ser solicitada por esta interventoría, para el debido proceso.

La anterior información debe ser enviada de la siguiente forma: al correo de interventoría. interventoriasgi.idpac2023@gmail.com en el asunto del correo debe estar especificado, numero de convenio _ nombre la JAC. Ejemplo: (convenio 513 JAC Visión de Colombia). La documentación debe estar en orden, completa y en formato PDF, de lo contrario será rechazada.

Sin otro particular y en espera de poder contribuir a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del convenio solidario, me suscribo.



CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
R/L. SGI DE COLOMBIA S.A.S.
Interventoría.

Bogotá, D.C., octubre 11 de 2023

Señores
JUNTA DE ACCION VILLA MARÍA
LOCALIDAD DE SUBA
Ciudad.

REFERENCIA: CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023, “Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat”.

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONVENIO.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito reiterarles la solicitud de la entrega de la documentación solicitada mediante oficio de fecha 7 de octubre de 2023, cuyo plazo máximo establecido era el día 10 de octubre de 2023, con respecto a soportes de los gastos generados en el primer desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato, y cuyo incumplimiento genera retrasos en los trámites para el segundo desembolso y para el óptimo desarrollo de las obras y los tiempos del contrato.

Por tal motivo y para dar continuidad con la ejecución del convenio solidario, el cual ya cuenta con retrasos en los tiempos estipulados para tal fin, esta interventoría requiere que se presente toda la documentación, en el debido orden y completa, tal como se describe a continuación:

a. Cuadro de desglose de facturas, debidamente diligenciado.
b. Facturas en orden cronológico en físico y en formato pdf.
c. Cuentas de cobro sólo para ingresos ocasionales por 50% del valor total de ingresos ocasionales (pago a personal, talento humano, entre otros).

d. Las cotizaciones a las que haya lugar para los elementos que al momento de comprar superen el valor establecido en la canasta del IDPAC o que estén por fuera de ella.
e. Todos los demás documentos relacionados en la minuta del convenio, o documentación que pueda ser solicitada por esta interventoría, para el debido proceso.

La información debe ser enviada a más tardar el día jueves 12 de octubre de 2023 de la siguiente forma: al correo de interventoría. interventoriasgi.idpac2023@gmail.com en el asunto del correo debe estar especificado, numero de convenio _ nombre la JAC. Ejemplo: (convenio 505 JAC VILLA MARÍA). La documentación debe estar en orden, completa y en formato PDF, de lo contrario será rechazada. Una vez recibida la información la interventoría procede a la revisión, aprobación y/o nuevos rechazos, dentro de un tiempo prudencial.

Lo anterior se solicita teniendo en cuenta las obligaciones del asociado establecidas en la minuta del convenio solidario numeral 6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO con respecto a tiempos de compra y ejecución de obras, puntos 8,9,10,12,13,14 y 16, citados a continuación:

8. Facilitar al interventor de los convenios solidarios y a la Gerencia de Proyectos, el acceso a la información, documentación, quejas y sugerencias que resulten de la ejecución de la Obra con Saldo Pedagógico.
9. Aplicar los correctivos producto de las observaciones y sugerencias que por escrito realice el interventor de los convenios solidarios, en los términos dados por el mismo.
10. Atender las recomendaciones y sugerencias que realice la Gerencia de Proyectos del IDPAC a través de los profesionales, técnicos, ambientales, administrativos, jurídicos, financieros y sociales como parte del acompañamiento integral para una adecuada ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico.
12. Presentar las facturas de compra de elementos requeridos para la ejecución de la Obra con Saldo Pedagógico, expedidas por establecimientos legalmente constituidos las cuales deberán cumplir con los requisitos formales de Ley para su validez.
13. Ejecutar las actividades sociales y de obra de acuerdo con el cronograma establecido en conjunto con la Gerencia de Proyectos elaborado para tal efecto.
14. Suministrar al interventor los insumos necesarios para la elaboración de las diferentes actas que encuentren a su cargo.
16. Garantizar la buena calidad de los materiales adquiridos para la ejecución de la obra cumpliendo de esta manera con los estándares de eficacia la misma.

De persistir con la no entrega de los documentos y no hacer llegar los documentos en los tiempos oportunos, podrían incurrir en presuntos incumplimientos, los cuales determinarían acciones legales pertinentes, para el uso de las garantías ofrecidas como respaldo al convenio solidario.

Sin otro particular.

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
R/L. SGI DE COLOMBIA S.A.S.
Interventoría.

NIT. 900.119.324-9

Bogotá, D.C., octubre 18 de 2023

Señores
JUNTA DE ACCION VILLA MARÍA
LOCALIDAD DE SUBA
Ciudad.

REFERENCIA: CONVENIO SOLIDARIO No. 505-2023, “Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA MARIA de la localidad de Suba con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico, producto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Hábitat”.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONVENIO.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos notificarles que a la fecha presentan incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada mediante oficios de fecha 7 y 11 de octubre de 2023, cuyo plazo máximo establecido era el día 12 de octubre 2023 con respecto a soportes de los gastos generados en el primer desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato, y cuyo incumplimiento genera retrasos en los trámites para el segundo desembolso y para el óptimo desarrollo de las obras y los tiempos del contrato.

Dado que, a la fecha de hoy 18 de octubre de 2023, no se han radicado los documentos solicitados, esta interventoría requiere que se presente toda la documentación, relacionada en los oficios anteriores, a más tardar el día 20 de octubre de 2023.

La documentación deberá estar en orden, completa y en formato PDF, de lo contrario será rechazada, generando más retrasos al proceso.

Igualmente se reitera que, una vez recibida la información, la interventoría procederá a la revisión, aprobación y/o nuevos rechazos, dentro de un tiempo prudencial, sin que esto afecte los tiempos para la ejecución de las obras.

Lo anterior se solicita teniendo en cuenta las obligaciones del asociado establecidas en la minuta del convenio solidario numeral 6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO con respecto a tiempos de compra y ejecución de obras, puntos 8,9,10,12,13,14 y 16, citados en los oficios anteriores.

De persistir con la no entrega de los documentos y no hacer llegar los documentos en los tiempos oportunos, podrían incurrir en presuntos incumplimientos, los cuales determinarían acciones legales pertinentes, para el uso de las garantías ofrecidas como respaldo al convenio solidario.

Sin otro particular.

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
R/L. SGI DE COLOMBIA S.A.S.
Interventoría.