# ACTA DE REUNION

| Consecutivo Acta | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| **Acta No. 01** | Julio 11 de 2024 | 2:00 p.m. | 5:00 p.m. | Grupo de ejecución presupuestal y pagos. |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Seguimiento del Contrato CE-22-2024 - Consultoría para la elaboración de levantamientos, diagnósticos, diseños y presupuestos de las redes contra incendio (incluyendo detección) del Palacio de Justicia "Fanny González Franco" de Manizales, Edificio de la Dirección Seccional de Administración Judicial (incluida Torre de Juzgados Penales) y Palacio de Justicia de La Dorada-Caldas. |

| RESPONSABLES DE LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | **ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD** |
| EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA | Profesional Universitario Grado 09 – Supervisor del Contrato CE-22-2024. |

## CONVOCADOS / ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS | DEPENDENCIA | ASISTIO LIDER | | DELEGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO |
| Eder Aleixo Montilla Mahecha | Profesional Universitario Grado 09 – Supervisor del Contrato CE-22-2024. | X | | | |
| Carlos Andrés Sánchez Castaño | Director de proyectos de Ingeniería Civil - I&D | X | | | |
| Valentina Lotero Acevedo | Ingeniera Civil - I&D | X | | | |
| Manuela Benjumea Ocampo | Ingeniera Civil - I&D | X | | | |

## AGENDA

| TEMAS | JUSTIFICACIÓN | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| 1. Lineamientos para entrega final del Contrato CE-22-2024. | Se han presentado observaciones en los productos entregados, los cuales se ha subsanados paulatinamente. | Eder Aleixo Montilla Mahecha | 1.5 hora |

ED.



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.** Resumen de los diagnósticos de las tres sedes y socialización de los diseños y acciones correctivas. | | Carlos Andrés Sánchez Castaño | 1.5 hora |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:**

Revisar los lineamientos para entrega final del Contrato CE-22-2024.

Resumen de los diagnósticos de las tres sedes y socialización de los diseños y acciones correctivas.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**Resumen de los diagnósticos de las tres sedes y socialización de los diseños y acciones correctivas.**

Se inició presentado el equipo de trabajo y sus responsables de acuerdo con las temáticas.

El Contratista puso a consideración de la Entidad si los detectores y rociadores se dejarían dentro del cielorraso o quedarían expuesta, a lo cual la Entidad manifestó que está de acuerdo con que en San José y en Fanny se acepta que las redes estén expuestas, considerando las limitantes de altura del Palacio de Justicia Fanny, en el caso de la DSAJ y Penales también se acepta que queden a la vista considerando que predomina la ausencia de cielorrasos. En el caso del Palacio de Justicia de La Dorada, se acuerda que los rociadores y sensores queden dentro del cielorraso.

El Contratista presentó una programación en Project en el caso de la sede de la DSAJ estableciendo un periodo de ejecución de seis meses, y considerando que el proceso de importación requiere seis meses adicionales, consulta sobre ¿cómo dejar previsto los tiempos de ejecución y los tiempos de la importación de las bombas? La Entidad recomendó que la programación refleje la ejecución de las actividades de obra y la etapa de importación se deje estimada en un cronograma anexo a la programación Project.

Se está a la espera de la respuesta del oficio sobre "Solicitud de ampliación contrato CE-22-2024".

Con respecto al tema de seguridad humana, desde la Entidad se recomienda al Contratista hacer las observaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de este tema.

**Revisar los lineamientos para entrega final del Contrato CE-22-2024.**

Desde la Entidad se resalta que están dadas las condiciones de presentación de la propuesta de la sede del Palacio de justicia de La Dorada, por cuando se evidenció avance en la entrega de acuerdo con los lineamientos exigidos desde la Supervisión, se evidencia avances en la elaboración de presupuestos (Análisis del AIU, memorias de cantidades), programación, progresión del cronograma de inversión semanal y demás solicitudes de acuerdo con el contrato CE-22-2024.



Powered by CamScanner

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** |
| 1 | Entregar esquema de propuesta arquitectónica para salida de evacuación del Palacio de Justicia de La Dorada. | I&D | Lunes 15 de julio de 2024 |
| 2 | Respuesta del oficio sobre "Solicitud de ampliación contrato CE-22-2024". | Supervisor | Martes 16 de julio de 2024 |

*En Constancia firman*

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO - DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|
| Eder Aleixo Montilla Mahecha | Profesional Universitario Grado 09 – Supervisor del Contrato CE-22-2024. | |
| Carlos Andrés Sánchez Castaño | Director de proyectos de Ingeniería Civil - I&D | |
| Valentina Lotero Acevedo | Ingeniera Civil - I&D | |
| Manuela Benjumea Ocampo | Ingeniera Civil - I&D | |

*Elaboró: Eder Aleixo Montilla Mahecha*



Powered by CamScanner

# CE-22-2024 - Acta de seguimiento 20240711

Eder Aleixo Montilla Mahecha <emontilm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 18/07/2024 16:09

Para:Carlos Andres Sánchez Castaño <csanchez@iyd.com.co>
CC:Director Ejecutivo CEO Alexander Bedoya Duque <abedoya@iyd.com.co>

1 archivos adjuntos (6 MB)

20240711 Acta seguimiento.pdf;

Ingeniero Carlos, buena tarde.

Se hace envío del acta de reunión de seguimiento del 11 de julio de 2024 en el marco del Contrato CE-22-2024.

Sin otro particular. Cordialmente;

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA**
Profesional Universitario Grado 09
Dirección Seccional de Administración Judicial Manizales
Calle 27 # 17-19 piso 8