GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.608.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-09-17

FECHA	18 de septiembre de 2024	**PERIODO No.**	2	DEL	**11/09/2024**	AL	**17/09/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MALAMBO, SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE TUBARA, CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ-LURUACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0456 de 2024	CONTRATO No.:	No. 0454 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	90	PLAZO ACTUALIZADO:	90
PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 14,44%	PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 14,44%
VALOR INICIAL :	$ 269.880.659,74	VALOR INICIAL :	$ 3.954.619.340,26
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 269.880.659,74	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.954.619.340,26
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO	INTERVENTOR:	WLADIMIR OROZCO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/09/2024	4/09/2024	**0**
1	**ARROYO SAB BLAS- MALAMBO**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	22/10/2024		
	Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces	22/10/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	22/10/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	22/10/2024		
2	**ARROYO CAÑO FISTULA-SABANAGRANDE**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	27/09/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	20/09/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	28/09/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	29/09/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural	29/09/2024		
3	**ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	8/10/2024		
	Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	8/10/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	8/10/2024		
4	**ARROYO LA MOJARRITA-CANDELARIA**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)			
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	5/10/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	5/10/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	5/10/2024		
		5/10/2024		
5	**ARROYO GRANDE- LURUACO**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	4/12/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	4/12/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	4/12/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	4/12/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural	4/12/2024		
6	**ARROYO GRANDE- PUERTO COLOMBIA**	11/11/2024		
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
	Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural			
7	**ARROYO BAJO OSTION- TUBARA**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
	Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural	11/11/2024		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	3/12/2024	3/12/2024	
Plazo del proyecto en días		91	91	

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 562.064.725,18	14,21%	-5,06%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 361.993.549,01	9,15%	

Reali zar

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

Se evidencia un atrazo de 5.06 % en las obra según lo programado, aumentando el atrazo en un 4.00 %, se debe adelantar las actividades para ponerse al día

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-09-17**

FECHA	18 de septiembre de 2024	**PERIODO No.**	2	DEL	**11/09/2024**	AL	**17/09/2024**

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
La interventoría solicitó al contratista un plan de acción para mitigar los retrasos ocasionados por la ola invernal en los municipios y los sedimentos acumulados en el frente del arroyo San Blas, en Malambo.	interventoria	17/09/2024
El contratista remitió el plan de acción, donde especifica que se realizarán horas extras para mitigar los atrasos ocasionados.	Contratista	18/09/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

No aplica

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

11/09/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:..-K2+746.00-K2+725.00 Excavación de material común: .-K2+746.00-K2+725.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza la jornada a las 7;00 pm El Contratista avanza 21 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza en las abscisas.-K0+300.00-K0+347.00, Excavación de material común en las abscisas.-K0+300.00-K0+347.00, Reconformación de taludes en las abscisas.-K0+320.00-K0+340.00, El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza el día a las 5;00 pm El Contratista avanza 47 metros lineales de arroyo. Utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 8:00 am con día soleado El Contratista realizo con la Interventoría visita de identificación, hasta la 10:am de la zona intervenir. El Contratista lleva a la zona maquinaria para labores una Retroexcavadora Se realiza chequeo con el Contratista del Análisis Seguros de Trabajo (AST) y los pre-operacionales de la maquinaria en obra. El Contratista realiza cercado con cintra de peligro en la zona donde se encuentra trabajando la maquinaria, Se realiza la inspección de la entrega de EPP a los trabajadores, Se hace acompañamiento en charla con las siguientes temáticas: Importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos para prever la contaminación del medio ambiente. Se finaliza día a las 4:30 pm **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 11:00 am con dia soleado El Contratista realizo con la Interventoría visita de identificación, hasta la 1:00 pm de la zona intervenir. El Contratista lleva a la zona maquinaria para labores una Excavadora Se realiza chequeo con el Contratista del Análisis Seguros de Trabajo (AST) de los pre-operacionales de la maquinaria en obra. El Contratista realiza cercado con cintra de peligro en la zona donde se encuentra trabajando la maquinaria, Se realiza la inspección de la entrega de EPP a los trabajadores. Se hace acompañamiento en charla con las siguientes temáticas: Importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos para prever la contaminación del medio ambiente. Se finaliza día a las 4:00 pm
12/09/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza en las abscisas -K2+725.00-K2+703.00 Excavación de material común en las abscisas -K2+725.00-K2+703.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza el día a las 7; 00 pm El Contratista avanza 22 metros lineales de arroyo. Utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza en las abscisas.-K0+347.00-K0+397.00 Excavación de material común en las abscisas ..-K0+347.00-K0+397.00 Reconformación de taludes en las abscisas..-K0+360.00-K0+375.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza el día a las 5;00 pm El Contratista avanza 50 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.608.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-09-17**

FECHA	18 de septiembre de 2024	**PERIODO No.**	2	DEL	**11/09/2024**	AL	**17/09/2024**

13/09/2024

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza en las abscisas -K2+703.00-K2+685.00
Excavación de material común en las abscisas -K2+703.00-K2+685.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 7:00 pm
El Contratista avanza 18 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat

Sabanagrande
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza en las abscisas.-K0+397.00-K0+437.30
Excavación de material común en las abscisas.-K0+397.00-K0+437.30
Reconformación de taludes en las abscisas.-K0+400.00-K0+427.30
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 5;00 pm
El Contratista avanza 40.3 metros lineales de arroyo.-K0+397.00-K0+437.30, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+000.00-K0+022.00,
Excavación de material común:-K0+000.00-K0+022.00,
Se presentaron lluvia desde las 12:10 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipo, se finaliza el día a las 2:00 pm
El Contratista avanza 22 metros lineales de arroyo.-K0+000.00-K0+022.00, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai

14/09/2024

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K2+685.00-K2+668.00
Excavación de material común:-K2+685.00-K2+668.00
Se presentaron lluvia desde las 1:00 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos.
Se finaliza el día a las 2:15 pm
El Contratista avanza 17 metros lineales de arroyo., utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat

Sabanagrande
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:..-K0+437.30-K0+474.30
Excavación de material común:..-K0+437.30-K0+474.30
Reconformación de taludes: .-K0+438.30-K0+467.30
Se presentaron lluvia desde las 1:00 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos.
Se finaliza el dia a las 2;00 pm
El Contratista avanza 37 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+000.00-K0+017.00
Excavación de material común:-K0+000.00-K0+017.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 5;00 pm
El Contratista avanza 17 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza-K0+022.00-K0+045.00,
Excavación de material común:-K0+022.00-K0+045.00,
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 2:00 pm
El Contratista avanza 23 metros lineales de arroyo. Utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se realizó un chequeo de las actividades de limpieza y excavación en el tramo a trabajar. Sin embargo, durante la ejecución de estas actividades, el contratista encontró una gran cantidad de sedimentos, lo que ocasionó retrasos en las actividades programadas.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K2+668.00-K2+656.00
Excavación de material común:.-K2+668.00-K2+656.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza la jornada a las 7;00 pm .
El Contratista avanza 12 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat

Sabanagrande
Se inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-09-17

FECHA	18 de septiembre de 2024	PERIODO No.	2	DEL	11/09/2024	AL	17/09/2024

15/09/2024

Desmonte y limpieza:-K0+474.30-K0+501.30
Excavación de material común:-K0+474.30-K0+501.30
Reconformación de taludes:-K0+480.30-K0+50.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Al contratista se le pincha una llanta a la retroexcavadora
El Contratista realiza arreglo respectivo.
Se finaliza la jornada a las 5; 00 pm
El Contratista avanza 27 metros lineales de arroyo. , utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+017.00-K0+039.00
Excavación de material común:.-K0+017.00-K0+039.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 5;00 pm .
El Contratista avanza 22 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+045.00-K0+068.00
Excavación de material común:-K0+045.00-K0+068.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 2;00 pm
El Contratista avanza 23 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai

16/09/2024

Se presentó una emergencia debido a un vendaval, lo cual generó inconvenientes tanto en el transporte de los operarios como en las actividades en los arroyos intervenidos. La situación requirió trabajo fuera del horario habitual, y algunos arroyos se encontraban en crecida, dificultando aún más las labores.

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K2+656.00-K2+624.50
Excavación de material común:.-K2+656.00-K2+624.50
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 3;00 pm.
El Contratista avanza 31.50 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bo

Sabanagrande
Se inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+501.30-K0+571.86
Excavación de material común:.-K0+501.30-K0+571.86
Reconformación de taludes:.-K0+510.00-K0+565.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 2:00 pm
El Contratista avanza 70.56 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+039.00-K0+063.00
Excavación de material común:-K0+039.00-K0+063.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 3;00 pm .
El Contratista avanza 24.0 metros lineales de arroyo.., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+068.00-K0+092.00
Excavación de material común:-K0+068.00-K0+092.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finaliza el día a las 2:15 pm .
El Contratista avanza 24 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace chequeo a las actividades de limpieza, se presentan sedimentos en el tramo a trabajar.
Se supervisa las actividades de excavaciones en el tramo a trabajar.
Se finaliza el día a las 7 pm.
El Contratista avanza 46.1 metros lineales de arroyo. utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bo
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K2+596.00-K2+578
Excavación de material común:.-K2+596.00-K2+578
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Sabanagrande
Se inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hacen seguimiento las actividades de limpieza sin novedades, al igual que las actividades de excavación y reconformación de talud en el tramo a trabajar.
Se finaliza el día a las 4;20 pm
El Contratista avanza en la limpieza 63.84 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.608.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**
		Fecha Aprobación	**2024-09-17**

FECHA	18 de septiembre de 2024	**PERIODO No.**	2	DEL	**11/09/2024**	AL	**17/09/2024**

17/09/2024

Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+571.86-K0+636
Excavación de material común:--K0+571.86-K0+636
Reconformación de taludes:-K0+578.00-K0+632.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento a las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se finaliza el día a las 5:00 pm.
El Contratista avanza 25 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+063.00-K0+088.00
Excavación de material común:.-K0+063.00-K0+088.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace chequeo a las actividades de limpieza sin novedades y excavaciones en el tramo a trabajar.
Se finaliza el día a las 5:00 pm.
El Contratista avanza 23 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+092.00-K0+115.00
Excavación de material común:-K0+092.00-K0+115.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Se llevó a cabo la supervisión detallada para verificar que el contratista cumpliera con el control topográfico en cada uno de los frentes de trabajo.

Nota General La interventoria evidencio que los rendimientos en los diferentes frentes son variables dedibo a direfentes factores como son el tipo de canlizacion si es natural o esta revestida en concreto, la cantidad de sedimentos que se puede encontras en el arroyo intervenido o por factores climaticos que pueden ser favorables o no.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Juan de Acosta – Arroyo Grande - K0+000 a K0+115
Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)



Sabanagrande – Arroyo Caño Fistula - K0+300 a K0+636
Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa



Malambo –Arroyo San Blas K2+746 a K2+578
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Malambo –Arroyo San Blas K2+746 a K2+578
Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces



Candelaria –Arroyo La Mojarrita- K0+000 a K0+088
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Sabanagrande – Arroyo Caño Fistula - K0+300 a K0+636
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO