GECO NORTE S.A.S.
Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría.
Nit. 900.668.726-0

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Versión 001	
Fecha Aprobación	2024-10-01

FECHA	2 de octubre de 2024	PERIODO No.	4	DEL	25/09/2024	AL	1/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MALAMBO, SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE TUBARA, CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ-LURUACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0456 de 2024	CONTRATO No.:	No. 0454 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	90	PLAZO ACTUALIZADO:	90
PLAZO TRANSCURRIDO:	27 EQUIVALE AL 30,00%	PLAZO TRANSCURRIDO:	27 EQUIVALE AL 30,00%
VALOR INICIAL :	$ 269.880.659,74	VALOR INICIAL :	$ 3.954.619.340,26
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 269.880.659,74	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.954.619.340,26
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO	INTERVENTOR:	WLADIMIR OROZCO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.		*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
		SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/09/2024	4/09/2024	**0**
1		**ARROYO SAB BLAS- MALAMBO**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	22/10/2024		
		Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces	22/10/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	22/10/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	22/10/2024		
2		**ARROYO CAÑO FISTULA-SABANAGRANDE**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	27/09/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	20/09/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	28/09/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	29/09/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	29/09/2024		
3		**ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	8/10/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	8/10/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	8/10/2024		
4		**ARROYO LA MOJARRITA-CANDELARIA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)			
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	5/10/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	5/10/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	5/10/2024		
			5/10/2024		
5		**ARROYO GRANDE- LURUACO**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	4/12/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	4/12/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	4/12/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	4/12/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	4/12/2024		
6		**ARROYO GRANDE- PUERTO COLOMBIA**	11/11/2024		
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural			
7		**ARROYO BAJO OSTION- TUBARA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	11/11/2024		
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	3/12/2024	3/12/2024	
Plazo del proyecto en días			91	91	

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.479.592.768,61	37,41%	-8,92%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.126.744.156,71	28,49%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

Se evidencia un atrazo de 8.92 % en las obra según lo programado, aumentando el atrazo en un 1.08 %, se debe adelantar las actividades para ponerse al día.

El contratista debía entregar las obras del arroyo Caño Fístula en Sabanagrande. No obstante, ha informado que el retraso se debe a la temporada invernal que afecta al departamento. A pesar de esto, ha programado finalizar las actividades de obra en un plazo próximo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se realizó un comité de obra en el que se expresó que, debido a las lluvias, no ha sido posible avanzar en las actividades planificadas. Para mitigar estos retrasos, se implementará la realización de horas extras.	obra e interventoria	27/09/2024
El contratista menciona que está próximo a realizar la entrega de las obras del arroyo Caño Fístula en Sabanagrande.	Contratista	8/10/2024

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit. 900.668.726-0	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-01

FECHA	2 de octubre de 2024	PERIODO No.	4	DEL	25/09/2024	AL	1/10/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

No aplica

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

25/09/2024	Se realiza chequeo con el Contratista del Análisis Seguros de Trabajo (AST) y los pre-operacionales de la maquinaria en obra. Se realiza la inspección de los de EPP a los trabajadores con el Contratista. **Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se realizó un seguimiento a las actividades de limpieza, las cuales transcurrieron sin novedades. Sin embargo, se supervisaron las excavaciones en el tramo a trabajar y se constató la acumulación de sedimentos, lo que está generando retrasos en el cronograma de este sector. Se presentaron lluvia desde las 2:00 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. La jornada se finalizó a las 7:00 p.m. ya que fue necesario implementar horas extras para mitigar los retrasos ocasionados por la acumulación de sedimentos y las lluvias. El Contratista avanza 98 metros lineales de arroyo.. Utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+895.00-K1+797.00 Excavación de material común:-K1+895.00-K1+797.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se presentaron lluvia desde las 2:50 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 3:17 pm El Contratista avanza 43.7 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+888-K0+931.50 Excavación de material común:-K0+888-K0+931.50 Reconformación de taludes:-K0+890-K0+928.00 **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se presentaron lluvia desde las 3:20 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 4.00 pm El Contratista avanza 14.3 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+173.30-K0+187.60 Excavación de material común:-K0+173.30-K0+187.60 **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se presentaron lluvia desde las 3:50 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 4:00 pm El Contratista avanza 18.60 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+227-K0+245.58 Excavación de material común:-K0+227-K0+245.58
26/09/2024	Malambo El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se presentaron lluvia desde las 1:20 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 3.50 pm El Contratista avanza 96 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+197.00-K1+701 Excavación de material común:-K1+197.00-K1+701 Sabanagrande El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se presentaron lluvia desde las 1:35 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 4.00 pm El Contratista avanza 46.8 metros lineales de arroyo. utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+931.50-K0+978.30, Excavación de material común:--K0+931.50-K0+978.30, Reconformación de taludes:-K0+933.00-K0+974.00 Candelaria El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace control a las actividades de limpieza sin novedades Se presentaron lluvia desde las 2:18 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el dia a las 4.10 pm El Contratista avanza en la limpieza 15.3 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+187.60-K0+202.90 Excavación de material común:-K0+187.60-K0+202.90 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Juan de Acosta El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento a las actividades de limpieza sin novedades y excavaciones en el tramo a trabajar Se presentaron lluvia desde las 3:25 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 4:05 pm El Contratista avanza 20.00 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Desmonte y limpieza:-K0+245.58-K0+265.58 Excavación de material común:-K0+245.58-K0+265.58 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit. 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-01**

FECHA	2 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	4	DEL	**25/09/2024**	AL	**1/10/2024**

27/09/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se realizó un seguimiento a las actividades de limpieza, las cuales transcurrieron sin novedades. Sin embargo, se supervisaron las excavaciones en el tramo a trabajar y se constató la acumulación de sedimentos, lo que está generando retrasos en el cronograma de este sector. Se presentaron lluvia desde las 1:44 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. La jornada se finalizó a las 7:30 p.m., ya que fue necesario implementar horas extras para mitigar los retrasos ocasionados por la acumulación de sedimentos y las lluvias. Estas horas adicionales permitieron avanzar en las actividades pendientes y mantener el cronograma lo más ajustado El Contratista avanza 110 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+701.00-K1+591.00 Excavación de material común:.-K1+701.00-K1+591.00 **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se presentaron lluvia desde las 1:48 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 4.10 pm El Contratista avanza 37.40 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+978.30-K1+015.70 Excavación de material común:-K0+978.30-K1+015.70 Reconformación de taludes:-K0+980-K1+011.00 **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se presentaron lluvia desde las 2:40 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el dia a las 4.31 pm El Contratista avanza 12.22 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+202.90-K0+215.12 Excavación de material común:-K0+202.90-K0+215.12 **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se presentaron lluvia desde las 3:45 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el dia a las 4;25 pm El Contratista avanza 16 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+265.58-K0+281.58 Excavación de material común:-K0+265.58-K0+281.58
28/09/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 5:50 pm El Contratista avanza 98 metros lineales de arroyo.-, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:K1+591.00-K1+493.00 Excavación de material común:K1+591.00-K1+493.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 4.38 pm El Contratista avanza 34.30 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+015.70-K1+050.00 Excavación de material común:-K1+015.70-K1+050.00 Reconformación de taludes:-K1+018-K1+047.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se presenta problemas de aceite con la retroexcavadora el Contratista realiza el cambio respectivos. Se finaliza el día a las 4.50 pm El Contratista avanza 11.2 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+215.12-K0+226.32 Excavación de material común:-K0+215.12-K0+226.32 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O. **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4;27 pm El Contratista avanza 14.60 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+281.58-K0+296.18 Excavación de material común:-K.-K0+281.58-K0+296.18 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
	Malambo El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se realiza el acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 5:00 pm El Contratista avanza 86 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+493.00-K1+407.00 Excavación de material común:..-K1+493.00-K1+407.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado.. Se hace acompañamiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar.

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-01

FECHA	2 de octubre de 2024	PERIODO No.	4	DEL	25/09/2024	AL	1/10/2024

29/09/2024	Se finaliza el día a las 4.38 pm El Contratista avanza 62 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+050.00-K1+075.00 Excavación de material común:-K1+050.00-K1+075.00 Reconformación de taludes:-K1+052.00-K1+073.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se finaliza el día a las 5.00 pm El Contratista avanza 8.20 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+226.32-K0+234.52 Excavación de material común:-K0+226.32-K0+234.52 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace apoyo y acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4;12 pm El Contratista avanza 10.60 metros lineales de arroyo.-K0+296.18-K0+306.78, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+296.18-K0+306.78 Excavación de material común:-K0+296.18-K0+306.78 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
30/09/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión a las actividades de excavaciones. Se finaliza el día a las 5:00 pm El Contratista avanza 96 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+407.00-K1+311.00 Excavación de material común:.-K1+407.00-K1+311.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se pincha una llanta a la retroexcavadora, el Contratista realiza la respectiva reparación. Se finaliza el día a las 6:00 pm El Contratista avanza 65.50 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+075.00-K1+140.50 Excavación de material común:-K1+075.00-K1+140.50 Reconformación de taludes:-K1+078.00-K1+137.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se presenta problemas de aceite la retroexcavadora el contratista realiza el cambio respectivo. Se finaliza el día a las 5:00 pm El Contratista avanza 21.40 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+234.52-K0+255.92 Excavación de material común:-K0+234.52-K0+255.92 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 5:12 pm El Contratista avanza 27.90 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+306.78-K0+334.08 Excavación de material común:-K0+306.78-K0+334.08 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
	Malambo El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 4:20 pm El Contratista avanza 82 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 2 Retroexcavadoras 416F2- Amarilla-Caterpillar y B760- Blanca-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+311.00-K1+219.00 Excavación de material común:-K1+311.00-K1+219.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 5:00 pm El Contratista avanza 59.30 metros lineales de arroyo. utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+140.50-K1+200.00,

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría Nit. 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-01

FECHA	2 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	4	DEL	**25/09/2024**	AL	**1/10/2024**

1/10/2024

Excavación de material común:-K1+140.50-K1+200.00,
Reconformación de taludes:.-K1+143.00-K1+197.00,
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se finaliza el día a las 5:18 pm
El Contratista avanza 19.40 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+255.92-K0+275.00
Excavación de material común:.-K0+255.92-K0+275.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se finaliza el dia a las 4;15m
El Contratista avanza 25.30 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+334.08-K0+360.00
Excavación de material común:..-K0+334.08-K0+360.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

-Se llevó a cabo la supervisión detallada para verificar que el contratista cumpliera con el control topográfico en cada uno de los frentes de trabajo.
-La interventoría lleva a cabo el control topográfico para verificar la precisión y conformidad de las obras en ejecución.

Nota General	La interventoria evidencio que los rendimientos en los diferentes frentes son variables debibo a direfentes factores como son el tipo de canlizacion si es natural o esta revestida en concreto, la cantidad de sedimentos que se puede encontras en el arroyo intervenido o por factores climaticos que pueden ser favorables o no.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Juan de Acosta – Arroyo Grande - K0+227 a K0+360
Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)



Malambo –Arroyo San Blas K1+895 a K1+219
Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces



Malambo –Arroyo San Blas K1+895 a K1+219
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Malambo –Arroyo San Blas K1+895 a K1+219
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado



Candelaria –Arroyo La Mojarrita- K0+173 a K0+275
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Sabanagrande – Arroyo Caño Fistula - K0+888 a K1+200
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO