GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit. 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-08

FECHA	9 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**2/10/2024**	AL	**8/10/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MALAMBO, SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE TUBARA, CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ-LURUACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0456 de 2024	CONTRATO No.:	No. 0454 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	90	PLAZO ACTUALIZADO:	90
PLAZO TRANSCURRIDO:	34 EQUIVALE AL 37,78%	PLAZO TRANSCURRIDO:	34 EQUIVALE AL 37,78%
VALOR INICIAL :	$ 269.880.659,74	VALOR INICIAL :	$ 3.954.619.340,26
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 269.880.659,74	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.954.619.340,26
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO	INTERVENTOR:	WLADIMIR OROZCO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/09/2024	4/09/2024	**0**
1	**ARROYO SAB BLAS- MALAMBO**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	22/10/2024		
	Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces	22/10/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	22/10/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	22/10/2024		
2	**ARROYO CAÑO FISTULA-SABANAGRANDE**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	27/09/2024	8/10/2024	**-11**
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	20/09/2024	8/10/2024	**-18**
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	28/09/2024	8/10/2024	**-10**
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	29/09/2024	8/10/2024	**-9**
	Reconformación De Talud Canal Natural	29/09/2024	8/10/2024	**-9**
3	**ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	8/10/2024		
	Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	8/10/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	8/10/2024		
4	**ARROYO LA MOJARRITA-CANDELARIA**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)			
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	5/10/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	5/10/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	5/10/2024		
		5/10/2024		
5	**ARROYO GRANDE- LURUACO**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	4/12/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	4/12/2024		
	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	4/12/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	4/12/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural	4/12/2024		
6	**ARROYO GRANDE- PUERTO COLOMBIA**	11/11/2024		
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
	Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural			
7	**ARROYO BAJO OSTION- TUBARA**			
	Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
	Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
	Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
	Reconformación De Talud Canal Natural	11/11/2024		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	3/12/2024	3/12/2024	
Plazo del proyecto en días		91	91	

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.809.361.374,77	45,75%	-2,34%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.716.895.534,04	43,41%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

Se evidencia un atraso del 2.34% en las obras según lo programado, lo que representa una disminución del 6.58% en comparación con el retraso evidenciado la semana anterior. Se recomienda al contratista continuar implementando horas extras.

El contratista debía entregar las obras del arroyo La Mojarrita en Candelaria, pero ha indicado que el retraso se debe a la temporada invernal que afecta al departamento.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
El contratista realizará horas extras de trabajo en la operación para subsanar el atraso en los frentes de los arroyos	Contratista	9/10/2024
El contratista se compromete a implementar jornadas adicionales en las actividades del frente Arroyo La Mojarrita en Candelaria.	Contratista	9/10/2024

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit. 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-08

FECHA	9 de octubre de 2024	PERIODO No.	5	DEL	2/10/2024	AL	8/10/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

No aplica

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

2/10/2024	Se realiza chequeo con el Contratista del Análisis Seguros de Trabajo (AST) y los pre-operacionales de la maquinaria en obra. Se realiza la inspección de los de EPP a los trabajadores con el Contratista. **Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones realizadas en el tramo trabajado. Se presentaron lluvia desde las 2:00 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 6:00 pm El Contratista avanza 162.40 metros lineales de arroyo. utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+219.00-K1+056.60 Excavación de material común:-K1+219.00-K1+056.60 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se presentaron lluvia desde las 3:50 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. La jornada se finalizó a las 7:20 p.m., ya que fue necesario implementar horas extras para mitigar los retrasos ocasionados por las lluvias. El Contratista avanza 42.00 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+200.00-K1+241.80 Excavación de material común:-K1+200.00-K1+241.80 Reconformación de taludes:-K1+203.00-K1+238.0 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se presentaron lluvia desde las 3.26 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipo. Se finaliza el día a las 4:10 pm El Contratista avanza 14.3 metros lineales de arroyo.-K0+275.00-K0+289.62, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+275.00-K0+289.62 Excavación de material común:-K0+275.00-K0+289.62 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se presentaron lluvia desde las 3:54 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos. Se finaliza el día a las 4;00 pm El Contratista avanza en 19.3 metros lineales de arroyo.-K0+360.00-K0+378.68, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+360.00-K0+378.68 Excavación de material común:-K0+360.00-K0+378.68 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
3/10/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones .-K2+133.40-K1+959.402 en el tramo a trabajar. El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza el día a las 6:30 pm El Contratista avanza 174 metros lineales de arroyo.-K2+133.40-K1+959.402, utilizando:2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento a las actividades de desmonte y limpieza. .-K1+241.80-K1+286.80 Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. .-K1+241.80-K1+286.80 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O. Se finaliza el día a las 5:00 pm. El Contratista avanza 45.00 metros lineales de arroyo.-K1+241.80-K1+286.80. utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado. Se hace acompañamiento en las actividades de desmonte y limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.-K0+289.62-K0+304.92 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza el día a las 5:28 pm El Contratista avanza 15.30 metros lineales de arroyo.-K0+289.62-K0+304.92, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se supervisa las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. .-K0+289.62-K0+304.92 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finaliza el día a las 4:25 pm El Contratista avanza 21.00 metros lineales de arroyo.-K0+378.68-K0+399.68, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit. 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-08

FECHA	9 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**2/10/2024**	AL	**8/10/2024**

4/10/2024

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar.
Se presentaron lluvia desde las 1:00 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos.
Se finaliza el día a las 6:40 pm
El Contratista avanza 139.00 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Buldózer D5G XL Cat Amarrillo
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+882.60-K0+743.60
Excavación de material común:-K0+882.60-K0+743.60
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Sabanagrande
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades
Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar.
Se presentaron lluvia desde las 1:50 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos.
Se finaliza el día a las 5:12 pm
El Contratista avanza 36.00 metros lineales de arroyo utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K1+286.80-K1+322.80
Excavación de material común:-K1+286.80-K1+322.80
Reconformación de taludes:-K1+288.00-K1+320.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en las actividades de desmonte y limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se presentaron lluvia desde las 1.26 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos.
Se finaliza el día a las 4:50 pm
El Contratista avanza 12.2 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+304.92-K0+317.12
Excavación de material común:-K0+304.92-K0+317.12
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se presentaron lluvia desde las 1:54 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos
Se finaliza el día a las 4:40 pm
El Contratista avanza 16.80 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+399.68-K0+416.48
Excavación de material común:-K0+399.68-K0+416.48
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

5/10/2024

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar.
Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 6:40 pm
El Contratista avanza 127.60 metros lineales de arroyo, utilizando:2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+743.60-K0+616.60
Excavación de material común:-K0+743.60-K0+616.60
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Sabanagrande
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace seguimiento a las actividades de limpieza sin novedades
Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar.
Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 4:20 pm
El Contratista avanza 33 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K1+322.80-K1+355.80
Excavación de material común:-K1+322.80-K1+355.80
Reconformación de taludes:-K1+324-K1+353.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se verifica que la actividad de transporte de material excavado fuese llevada al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 4:38 pm
El Contratista avanza 11.2 metros lineales de arroyo. utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+317.12-K0+328.32,
Excavación de material común:-K0+317.12-K0+328.32,
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 4:27 pm
El Contratista avanza 15.40 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+416.48-K0+431.88
Excavación de material común:.-K0+416.48-K0+431.88
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Malambo
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace acompañamiento en las actividades de desmonte y limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar.
Se verifica que la actividad de transporte de material excavado fuese llevada al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 7:00 pm
El Contratista avanza 92.80 metros lineales de arroyo, utilizando:2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:..-K0+616.60-K0+523.8
Excavación de material común:.-K0+616.60-K0+523.8
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Sabanagrande
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace seguimiento a las actividades de desmonte y limpieza.
Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar.
Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 4:10 pm

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. NIT. 900.668.726-0	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-08

FECHA	9 de octubre de 2024	PERIODO No.	5	DEL	2/10/2024	AL	8/10/2024

6/10/2024	El Contratista avanza 24 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+355.80-K1+379.80 Excavación de material común:-K1+355.80-K1+379.80 Reconformación de taludes:-K1+357.00-K1+377.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de desmonte y limpieza y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4:18 pm El Contratista avanza 8.20 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+328.32-K0+336.52 Excavación de material común:.-K0+328.32-K0+336.52 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de desmonte y limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4:37 pm El Contratista avanza 11.20 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+431.88-K0+443.08 Excavación de material común:-K0+431.88-K0+443.08 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
7/10/2024	**Malambo** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se realiza el seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se verifica que la actividad de transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 7:30 pm El Contratista avanza 243.6 metros lineales de arroyo, utilizando:2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+523.8,-K0+280.8 Excavación de material común:-K0+523.8,-K0+280.8 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4:25 pm El Contratista avanza 63 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+379.80-K1+442.80 Excavación de material común:-K1+379.80-K1+442.80 Reconformación de taludes:-K1+381.00-K1+436.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4:35 pm El Contratista avanza 21.40 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+336.52-K0+357.92 Excavación de material común:-K0+336.52-K0+357.92 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4:32 pm El Contratista avanza 29.94 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+443.08-K0+473.02 Excavación de material común:-K0+443.08-K0+473.02 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O.
	Malambo El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 6:40 pm El Contratista avanza 221.80 metros lineales de arroyo., utilizando:2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K10+280.80-K0+059 Excavación de material común:-K10+280.80-K0+059 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Sabanagrande** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades. Se supervisa las actividades de excavaciones y reconformación de taludes en el tramo a trabajar. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4:30 pm

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit. 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-08

FECHA	9 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**2/10/2024**	AL	**8/10/2024**

8/10/2024

El Contratista avanza 57.2 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora R250LC-7 Blanca - Hyundai y 1 Minicargador S530- Blanc-Bob Cat
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K1+379.80-K1+500
Excavación de material común-K1+379.80-K1+500
Reconformación de taludes:.-K1+381.80-K1+500
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
Se finalizan los trabajos en el arroyo, entregando a satisfacción las limpiezas, excavaciones y conformaciones de taludes realizadas.

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado.
Se finaliza el día a las 4:38 pm
El Contratista avanza 72.08 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+357.92-K0+430
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado.
Se finaliza el dia a las 4:36 pm
El Contratista avanza 26.98 metros lineales de arroyo , utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai.
Desmonte y limpieza:-K0+443.08-K0+473.02.-K0+500.00
Excavación de material común:-K0+443.08-K0+473.02.-K0+500.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

-Se llevó a cabo la supervisión detallada para verificar que el contratista cumpliera con el control topográfico en cada uno de los frentes de trabajo.

Nota General La interventoria evidencio que los rendimientos en los diferentes frentes son variables dedibo a direfentes factores como son el tipo de canlizacion si es natural o esta revestida en concreto, la cantidad de sedimentos que se puede encontras en el arroyo intervenido o por factores climaticos que pueden ser favorables o no.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Juan de Acosta – Arroyo Grande - K0+360 a K0+500
Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)



Malambo –Arroyo San Blas K1+219 a K0+059
Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces



Malamba –Arroyo San Blas K1+219 a K0+059
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Malamba –Arroyo San Blas K1+219 a K0+059
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado



Candelaria –Arroyo La Mojarrita- K0+375 a K0+430
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Sabanagrande – Arroyo Caño Fistula – K1+200 a K1+500
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO