GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-15

FECHA	16 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**9/10/2024**	AL	**15/10/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MALAMBO, SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE TUBARA, CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ-LURUACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0456 de 2024	CONTRATO No.:	No. 0454 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	90	PLAZO ACTUALIZADO:	90
PLAZO TRANSCURRIDO:	41 EQUIVALE AL 45,56%	PLAZO TRANSCURRIDO:	41 EQUIVALE AL 45,56%
VALOR INICIAL :	$ 269.880.659,74	VALOR INICIAL :	$ 3.954.619.340,26
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 269.880.659,74	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.954.619.340,26
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO	INTERVENTOR:	WLADIMIR OROZCO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.		*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
		SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/09/2024	4/09/2024	**0**
1		**ARROYO SAB BLAS- MALAMBO**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	22/10/2024	10/10/2024	
		Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces	22/10/2024	10/10/2024	
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	22/10/2024	10/10/2024	
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	22/10/2024	10/10/2024	
2		**ARROYO CAÑO FISTULA-SABANAGRANDE**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	27/09/2024	8/10/2024	**-11**
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	20/09/2024	8/10/2024	**-18**
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	28/09/2024	8/10/2024	**-10**
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	29/09/2024	8/10/2024	**-9**
		Reconformación De Talud Canal Natural	29/09/2024	8/10/2024	**-9**
3		**ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	8/10/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	8/10/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	8/10/2024		
4		**ARROYO LA MOJARRITA-CANDELARIA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)			
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	5/10/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	5/10/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	5/10/2024		
			5/10/2024		
5		**ARROYO GRANDE- LURUACO**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	4/12/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	4/12/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	4/12/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	4/12/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	4/12/2024		
6		**ARROYO GRANDE- PUERTO COLOMBIA**	11/11/2024		
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural			
7		**ARROYO BAJO OSTION- TUBARA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	11/11/2024		
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	3/12/2024	3/12/2024	
Plazo del proyecto en días			91	91	

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 2.047.956.388,09	51,79%	1,77%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 2.117.924.225,07	53,56%	

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-15**

FECHA	16 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**9/10/2024**	AL	**15/10/2024**

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

Se presentan retrasos en el arroyo La Mojarrita en Candelaria debido a la ola invernal que afecta tanto al departamento como al municipio. Para mitigar estos retrasos, el contratista se realizara horas extras de trabajo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
El contratista se compromete a implementar jornadas adicionales en las actividades del frente Arroyo La Mojarrita en Candelaria.	Contratista	22/10/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

No aplica

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

9/10/2024	Se realiza chequeo con el Contratista del Análisis Seguros de Trabajo (AST) y los pre-operacionales de la maquinaria en obra. Se realiza la inspección de los de EPP a los trabajadores con el Contratista. **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am con dia soleado El Contratista realizó con la Interventoría visita de identificación, hasta la 11:00 am de la zona intervenir. El Contratista de obra lleva a la zona maquinaria para labores una Retroexcavadora, Excavadora, Minicargador y 2 volquetas se hace seguimiento al cercado con cintra de peligro en la zona donde se encuentra trabajando la maquinaria. Se finaliza día a las 1:30 pm **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día lluvioso. Se realizó un acompañamiento en las actividades de limpieza y se supervisó que las excavaciones se ejecutaran conforme a lo planificado. Sin embargo, en horas de la mañana se presentaron fuertes precipitaciones, lo cual ocasionó retrasos en los trabajos programados, afectando el avance de las labores en curso. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. La jornada se finalizó a las 7:40 p.m., ya que fue necesario implementar horas extras para mitigar los retrasos ocasionados por las lluvias. Estas horas adicionales permitieron avanzar en las actividades pendientes. El Contratista avanza 45 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+430.00-K0+475 Excavación de material común:-K0+430.00-K0+475 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se verifica que el transporte de material excavado fue llevado al sitio autorizado. Se finaliza el día a las 4;50 pm El Contratista avanza 25 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+500-K0+525 Excavación de material común:-K0+500-K0+525 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
	Malambo El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de desmonte y limpieza sin novedades y se supervisa las excavaciones en el tramo a trabajar. Se finaliza el día a las 4:00 pm El Contratista avanza 59 metros lineales de arroyo. utilizando: 2 Volqueta de 7m3, 1 Retroexcavadora B760- Blanca-Bob Cat, 1 Excavadora Hyundai RX-2205 y 1 Bulldozer D5G XL Cat Amarrillo. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+000.00-K0+059.00 Excavación de material común:-K0+000.00-K0+059.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O Se finalizan los trabajos en el arroyo, entregando a satisfacción las limpiezas y las excavaciones realizadas. **Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día lluvioso Se realizó un acompañamiento en las actividades de limpieza y se supervisó que las excavaciones se ejecutaran conforme a lo planificado. Sin embargo, en horas del mediodía se presentaron fuertes precipitaciones, lo cual ocasionó retrasos en los trabajos programados. La jornada se finalizó a las 7:00 p.m. ya que fue necesario implementar horas extras para mitigar los retrasos ocasionados por las lluvias. Estas horas adicionales permitieron avanzar en las actividades pendientes. El Contratista avanza 42 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar y 1 1 Excavadora Hyundai RX-2205 Se hace acompañamiento en actividades:

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-15

FECHA	16 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**9/10/2024**	AL	**15/10/2024**

10/10/2024	Desmonte y limpieza:.-K0+475.00-K0+517.00 Excavación de material común:-K0+475.00-K0+517.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:58 pm El Contratista avanza 22.00 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+525.00-K0+547 Excavación de material común:-K0+525.00-K0+547 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado. Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud. Se finaliza el día a las 4:35 pm El Contratista avanza 144 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+000-K0+144 Excavación de material común:-K0+000-K0+144 Reconformación de taludes:.:-K0+000-K0+142 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria
11/10/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se presentaron lluvia desde las 1:26 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos Se finaliza el día a las 4:50 p El Contratista avanza 46 metros lineales de arroyo. utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+517.00-K0+563, Excavación de material común:-K0+517.00-K0+563, El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se presentaron lluvia desde las 1:54 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos Se finaliza el día a las 4:40 pm El Contratista avanza 16.80 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0547.00-K0+575..00 Excavación de material común:-K0547.00-K0+575..00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado. Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud. Se finaliza el día a las 4:42 pm El Contratista avanza 135 metros lineales de arroyo , utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.K0+144.00-K0+279.00 Excavación de material común:-K0+144.00-K0+279.00 Reconformación de taludes:.-K0+146.00-K0+271.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria
12/10/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se finaliza el día a las 5:48 pm El Contratista avanza 47 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+563.00-K0+610.00 Excavación de material común:.-K0+563.00-K0+610.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:27 pm El Contratista avanza 15.40 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+575.00-K0+600.00 Excavación de material común:.-K0+575.00-K0+600.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se supervisan las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado. Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud. El Contratista avanza 128 metros lineales de arroyo., utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+279.00-K0+407.00 Excavación de material común:--K0+279.00-K0+407.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria.

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-15**

FECHA	16 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**9/10/2024**	AL	**15/10/2024**

13/10/2024	No se laboró
14/10/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado Se realizó un acompañamiento en las actividades de limpieza y se supervisó que las excavaciones se ejecutaran conforme a lo planificado. Sin embargo, en horas de la mañana se presentaron fuertes precipitaciones, lo cual ocasionó retrasos en los trabajos programados. La jornada se finalizó a las 7:30 p.m. ya que fue necesario implementar horas extras para mitigar los retrasos ocasionados por las lluvias. Estas horas adicionales permitieron avanzar en las actividades pendientes. El Contratista avanza 38 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+610.00-K0+648.00 Excavación de material común:.-K0+610.00-K0+648.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:10 pm El Contratista avanza 24 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.K0+ 600.00-K0+624.00 Excavación de material común:K0+ 600.00-K0+624.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado. Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud. Se finaliza el día a las 5.00 pm El Contratista avanza 155 metros lineales de arroyo. , utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+407.00-K0+562.00 Excavación de material común:--K0+407.00-K0+562.00 Reconformación de taludes:.-K0+427.00-K0+552.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria.
15/10/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se finaliza el día a las 4:38 pm El Contratista avanza 50 metros lineales de arroyo.-K0+648.00-K0+698, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+648.00-K0+698 Excavación de material común:-K0+648.00-K0+698 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:36 pm El Contratista avanza 26.00 metros lineales de arroyo -K0+624.00-K0+650 utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza: -K0+624.00-K0+650 Excavación de material común: -K0+624.00-K0+650 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado. Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud. Se finaliza el día a las 5.00 pm El Contratista avanza 158 metros lineales de arroyo.-K0+456.2.00-K0+720+00 , utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+562.00-K0+720+00 Excavación de material común:-K0+562.00-K0+720+00 Reconformación de taludes:-K0+572.00-K0+720+00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria. **-Se llevó a cabo la supervisión detallada para verificar que el contratista cumpliera con el control topográfico en cada uno de los frentes de trabajo.**
Nota General	La interventoria evidencio que los rendimientos en los diferentes frentes son variables dedibo a direfentes factores como son el tipo de canlizacion si es natural o esta revestida en concreto, la cantidad de sedimentos que se puede encontras en el arroyo intervenido o por factores climaticos que pueden ser favorables o no.

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-15**

FECHA	16 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	6	DEL	**9/10/2024**	AL	**15/10/2024**

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Juan de Acosta – Arroyo Grande - K0+500 a K0+650
Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)



Malambo –Arroyo San Blas K0+059 a K0+000
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado



Malambo –Arroyo San Blas K0+059 a K0+000
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Malambo –Arroyo San Blas K0+059 a K0+000
Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces



Candelaria –Arroyo La Majarrita- K0+430 a K0+698
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Puerto Colombia – Arroyo Grande– K0+000 a K0+720
Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO