GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2024-10-22

FECHA	23 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**16/10/2024**	AL	**22/10/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MALAMBO, SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE TUBARA, CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ-LURUACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0456 de 2024	CONTRATO No.:	No. 0454 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	4 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	90	PLAZO ACTUALIZADO:	90
PLAZO TRANSCURRIDO:	48 EQUIVALE AL 53,33%	PLAZO TRANSCURRIDO:	48 EQUIVALE AL 53,33%
VALOR INICIAL :	$ 269.880.659,74	VALOR INICIAL :	$ 3.954.619.340,26
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 269.880.659,74	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.954.619.340,26
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO	INTERVENTOR:	WLADIMIR OROZCO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.		*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
		SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/09/2024	4/09/2024	**0**
1		**ARROYO SAB BLAS- MALAMBO**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	22/10/2024	15/10/2024	
		Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces	22/10/2024	15/10/2024	
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	22/10/2024	15/10/2024	
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	22/10/2024	15/10/2024	
2		**ARROYO CAÑO FISTULA-SABANAGRANDE**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	27/09/2024	8/10/2024	**-11**
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	20/09/2024	8/10/2024	**-18**
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	28/09/2024	8/10/2024	**-10**
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	29/09/2024	8/10/2024	**-9**
		Reconformación De Talud Canal Natural	29/09/2024	8/10/2024	**-9**
3		**ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	8/10/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	8/10/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	8/10/2024		
4		**ARROYO LA MOJARRITA-CANDELARIA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	5/10/2024	22/10/2024	**-17**
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	5/10/2024	22/10/2024	**-17**
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	5/10/2024	22/10/2024	**-17**
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	5/10/2024	22/10/2024	**-17**
5		**ARROYO GRANDE- LURUACO**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	4/12/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	4/12/2024		
		Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	4/12/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	4/12/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	4/12/2024		
6		**ARROYO GRANDE- PUERTO COLOMBIA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024	19/10/2024	
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024	19/10/2024	
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024	19/10/2024	
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024	19/10/2024	
		Reconformación De Talud Canal Natural	11/11/2024	19/10/2024	
7		**ARROYO BAJO OSTION- TUBARA**			
		Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)	11/11/2024		
		Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa	11/11/2024		
		Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)	11/11/2024		
		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado	11/11/2024		
		Reconformación De Talud Canal Natural	11/11/2024		
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	3/12/2024	3/12/2024	
Plazo del proyecto en días			91	91	

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 2.300.407.413,17	58,17%	3,75%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 2.448.720.205,26	61,92%	

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-22**

FECHA	23 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**16/10/2024**	AL	**22/10/2024**

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

N/A

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

No aplica

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

16/10/2024

Se realiza chequeo con el Contratista del Análisis Seguros de Trabajo (AST) y los pre-operacionales de la maquinaria en obra.
Se realiza la inspección de los de EPP a los trabajadores con el Contratista.

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, on un día nublado.
Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se finaliza el día a las 4:41 pm
El Contratista avanza 70 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+698-K0+768
Excavación de material común:-K0+698-K0+768
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se finaliza el día a las 4:50 pm
El Contratista avanza 15 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+650-K0+665
Excavación de material común:-K0+650-K0+665
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Puerto Colombia
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado.
Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud.
Se finaliza el día a las 6:25 pm
El Contratista avanza 132 metros lineales de arroyo , utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+720-K0+852
Excavación de material común:-–K0+720-K0+852
Reconformación de taludes:.-K0+744-K0+812
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-22**

FECHA	23 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**16/10/2024**	AL	**22/10/2024**

17/10/2024

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado.
Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se finaliza la jornada de trabajo a las 6:40 pm
El Contratista avanza 69 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar y 1 1 Excavadora Hyundai RX-2205
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+768.00-K0+837.00
Excavación de material común:.-K0+768.00-K0+837.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se finaliza el día a las 3:00 pm
El Contratista avanza 13 metros lineales de arroyo. utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+565.00-K0+678.00,
Excavación de material común:.-K0+565.00-K0+678.00,
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

La Corporación Autónoma del Caribe (CRA) realizó una visita al arroyo con el objetivo de conocer y supervisar las actividades que se están llevando a cabo en la zona. Durante la visita, se evaluaron los avances y se verificó el cumplimiento de los procedimientos y normas ambientales en las labores realizadas.

Puerto Colombia
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado.
Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud.
Se finaliza el dia a las 6:20 pm
El Contratista avanza 128 metros lineales de arroyo. , utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+852.00-K0+980.
Excavación de material común:-K0+852.00-K0+980.
Reconformación de taludes:.-K0+862.00-K0+970.
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria

La Corporación Autónoma del Caribe (CRA) realizó una visita al arroyo con el objetivo de conocer y supervisar las actividades que se están llevando a cabo en la zona. Durante la visita, se evaluaron los avances y se verificó el cumplimiento de los procedimientos y normas ambientales en las labores realizadas.

18/10/2024

Malambo
La Corporación Autónoma del Caribe (CRA) realizó una visita al arroyo San Blas para dar visto bueno a las actividades finalizadas en el sector.

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa las actividades de excavación en el tramo ejecutado
Se presentaron lluvia desde las 1.26 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos
Se finaliza el día a las 6:15 pm
El Contratista avanza 68 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:.-K0+837.00-K0+905
Excavación de material común:.-K0+837.00-K0+905
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
.Se presentaron lluvia desde las 2:15 pm, la cual impidió la realización de la actividad de disposición final durante este día difícil acceso y operatividad de los vehículos y equipos
Se finaliza el día a las 4:30 pm
El Contratista avanza e 17 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K0+678.00-K0+695.00
Excavación de material común-K0+678.00-K0+695.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Puerto Colombia
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado.
Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado.
Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud.
Se finaliza el dia a las 6:40 pm
El Contratista avanza 130 metros lineales de arroyo, utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:..-K0+980.00-K1+110.00
Excavación de material común:.-K0+980.00-K1+110.00
Reconformación de taludes:.-K0+985.00-K1+108.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-0	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2024-10-22**

FECHA	23 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**16/10/2024**	AL	**22/10/2024**

19/10/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se finaliza el día a las 5:48 pm El Contratista avanza 75 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+905.00-K0+980.00 Excavación de material común:.-K0+905.00-K0+980.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:27 pm El Contratista avanza 14 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K0+695.00-K0+709.00 Excavación de material común:.-K0+695.00-K0+709.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Puerto Colombia** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día nublado. Se hace control a las actividades de desmonte y limpieza sin novedades, y la supervisión de las actividades de excavaciones en el tramo ejecutado. Se hace seguimiento a las actividades de reconformación de talud. El Contratista avanza 90 metros lineales de arroyo.-K1+110.00-K1+200 , utilizando: 2 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora New Holland- Amarilla B98B, 1 Minicargado New Holland- Amarillo L230, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:.-K1+110.00-K1+200 Excavación de material común-K1+110.00-K1+200 Reconformación de taludes:-K1+116.00-K1+200 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado avalado por la interventoria Se finalizan los trabajos en el arroyo, entregando a satisfacción las limpiezas, excavaciones y reconformación de taludes realizadas.
20/09/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se finaliza el día a las 6:48 pm El Contratista avanza 78 metros lineales de arroyo.-K0+980.00-K1+058, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:..-K0+980.00-K1+058 Excavación de material común:.-K0+980.00-K1+058 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:35 pm El Contratista avanza 17 metros lineales de arroyo.-K0+709.00-K0+726.00, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K0+709.00-K0+726.00 Excavación de material común:-K0+709.00-K0+726.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O
21/10/2024	**Candelaria** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen. Se finaliza el día a las 5:45 pm El Contratista avanza 78 metros lineales de arroyo., utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza:-K1+058-K1+136.00 Excavación de material común:-K1+058-K1+136.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O **Juan de Acosta** El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación. Se finaliza el día a las 4:40 pm El Contratista avanza 18 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai. Se hace acompañamiento en actividades: Desmonte y limpieza: K0+ 726.00-K0+744.00 Excavación de material común: K0+ 726.00-K0+744.00 El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

GECO NORTE S.A.S. Gerencia de Construcción de Obras, Consultoría e Interventoría. Nit: 900.668.726-4	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**
		Fecha Aprobación 2024-10-22

FECHA	23 de octubre de 2024	**PERIODO No.**	7	DEL	**16/10/2024**	AL	**22/10/2024**

22/10/2024

Candelaria
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace seguimiento en las actividades de limpieza sin novedades y se supervisa que las actividades de excavación se realicen.
Se finaliza el día a las 4:58 pm
El Contratista avanza 64 metros lineales de arroyo, utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Retroexcavadora 428 E Amarilla-Caterpillar
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza:-K1+136-K1+200
Excavación de material común:-K1+136-K1+200
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Se finalizan los trabajos en el arroyo, entregando a satisfacción las limpiezas y excavaciones realizadas.

Juan de Acosta
El Contratista inicia labores a las 7:00 am, con un día soleado
Se hace acompañamiento en las actividades de limpieza sin novedades y supervisión de las actividades de excavación.
Se finaliza el día a las 4:45 pm
El Contratista avanza 16.00 metros lineales de arroyo utilizando: 1 Volqueta de 7 m3, 1 Excavadora - R219LC-7 Amarilla Hyundai
Se hace acompañamiento en actividades:
Desmonte y limpieza: -K0+744.00-K0+760.00
El Contratista transporto el material proveniente de excavación al sitio autorizado llamado "El Clavo" situado en palmar de varela en las coordenadas 10°42'21.67"N 74°46'9.70"O

Se llevó a cabo la supervisión detallada para verificar que el contratista cumpliera con el control topográfico en cada uno de los frentes de trabajo.

Nota General La interventoria evidencio que los rendimientos en los diferentes frentes son variables dedibo a direfentes factores como son el tipo de canlizacion si es natural o esta revestida en concreto, la cantidad de sedimentos que se puede encontras en el arroyo intervenido o por factores climaticos que pueden ser favorables o no.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Juan de Acosta – Arroyo Grande - K0+650 a K0+760
Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural)



Juan de Acosta – Arroyo Grande - K0+650 a K0+760
Control Topográfico (Incluye Equipo De Topografía (Estación), Topógrafo, Cadeneros Y Transporte)



Candelaria –Arroyo La Mojarrita- K0+698 a K1+200
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales



Puerto Colombia – Arroyo Grande– K0+720a K1+200
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado



Candelaria –Arroyo La Mojarrita- K0+698 a K1+200
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos. A Sitio Autorizado



Puerto Colombia – Arroyo Grande– K0+720a K1+200
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO