DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-729-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	05-11-2024	**Periodo Informe**	05-11-2023 - 04-12-2023
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Zambrano	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica con soluciones solares fotovoltaicas individuales, en condiciones de calidad y confiabilidad en las Zonas No Interconectadas ? ZNI, de acuerdo con la ejecución del Proyecto ?Implementación de sistemas individuales autónomos de generación de energía con tecnología solar fotovoltaica para usuarios ubicados en zonas no interconectadas en el municipio de Uribia, corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Puerto López, Guarerpa y Castilletes? financiado con el Fondo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas ? FAZNI y recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del DEPARTAMENTO el cual será ejecutado por el OPERADOR bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato.

Alcance del Contrato

instalacion de 4009 soluciones en el departamento de la Guajira

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3000581	$ 14.424.234.656	07-05-2024	15-12-2025	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3000581	$ 3.606.058.664	05-06-2024	15-12-2028	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3000581	$ 17.669.687.453	05-06-2024	15-12-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	15-12-2021	**Fecha acta de inicio**	15-12-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-08-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de encargo fiduciario (plazo 30 dias calendario apartir de la firma del contrato)	15-12-2021	22-12-2021	%1,06	%197,06
Etapa 1	INCORPORACION DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD (en caso de aplicar a partir de la firma del contrato)	15-12-2021	22-12-2021	%1,06	%99,06
Etapa 1	presentacion del equipo operador	15-12-2021	09-05-2024	%0,66	%100
Etapa 1	elaboracion de pliegos de contratacion de contrato de interventoria (apartir del acta de incio)	15-12-2021	14-01-2022	%0,8	%99,8
Etapa 1	publicacion de pliegos o invitacion directa según corresponda y abjudicacion	15-01-2022	29-01-2022	%0,37	%198,37
Etapa 1	suscripcion del contrato de interventoria y acta de inicio	30-01-2022	17-02-2022	%0,48	%100
Etapa 1	realizacion de socializacion y capacitacion de usuarios (a paritr del acta de inicio)	18-02-2022	10-03-2022	%0,53	%100
Etapa 1	realizar el replanteo y verificacion de los usuarios beneficiados del proyecto en el campo y tramitar la sustituciones de los mismos (si aplican) y acta de verificacionn de usuario	11-03-2022	09-06-2022	%2,39	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	verificar y realizacion de las consultas previas en caso de ser necesarias	10-06-2022	02-07-2022	%0,58	%200
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios ni justificación en parques nacionales naturales de reserva similares	10-06-2022	02-07-2022	%0,58	%200
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención del certificado con el ente territorial que las obras objeto ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgos	10-06-2022	05-07-2022	%0,66	%200
Etapa 1	Elaboración del pliego de contratación de contratos de instalación suministros	15-12-2021	14-01-2022	%0,8	%200
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	15-01-2022	29-01-2022	%0,37	%200
Etapa 1	Recibo evaluación y adjudicación de ofertas	30-01-2022	19-02-2022	%0,53	%200
Etapa 1	Firma de contrato de suministro e instalación según corresponde y suscripción de acta de inicio	20-02-2022	12-03-2022	%0,53	%200
Etapa 1	Presentación del cronograma instalación validado por la interventoría para aprobación del ministerio	06-07-2022	11-07-2022	%0,13	%200
Etapa 1	colocar dos vayas del proyecto la ubicación y diseño gráfico ser acordado con el ministerio	06-07-2022	11-07-2022	%0,13	%100
Etapa 1	Suscripción de la terminación de la etapa previa	12-07-2022	17-07-2022	%0,13	%200
Etapa 2	Actividades habitan relevantes del suministro instalación desplegar las actividades de ejecución se debe incluir el plazo previsto en el trámite de extensión de IVA en las capacitaciones a los usuarios	18-07-2022	09-05-2024	%17,71	%200
Etapa 2	compra de equipos nacionalizados y recepcion de equipos	19-07-2022	25-10-2022	%2,6	%81
Etapa 2	tramite de extencion de iva	19-07-2022	25-10-2022	%2,6	%50,94
Etapa 2	ensambles	26-10-2022	24-01-2023	%2,39	%32,7
Etapa 2	transporte	26-10-2022	24-01-2023	%2,39	%27,43
Etapa 2	Construcción instalaciones eléctricas internas	25-01-2023	29-09-2024	%9,25	%50,17
Etapa 2	instalaciones de soluciones solares fotovoltaicas	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%172,15
Etapa 2	pruebas y puestas en servicio	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%172,15
Etapa 2	capacitaciones de usuarios	25-01-2023	29-09-2024	%9,25	%30,3
Etapa 2	acta de avance de instalacion, acta de recibo individuales	25-01-2023	29-09-2024	%9,25	%20,83
Etapa 2	acta de recibo del 100% de la instalaciones	25-01-2023	29-09-2024	%9,25	%0
Etapa 2	acta de recibo y entrega de la infraestructuta entre contratistas interventoria y ministerio	01-08-2024	06-06-2025	%0,98	%0
Etapa 2	cierre de cuenta bancaria y liquidacion de encargo fiduciario	07-06-2024	15-08-2025	%1,86	%0
Etapa 2	soporte sebra de consignacion de rendimiento y excedentes de recursos	07-06-2024	15-08-2025	%1,86	%0
Etapa 2	acta de termiacion de instalacion el contratista- interventoria y ministerio	16-08-2025	25-08-2025	%0,29	%0

Fecha de terminación del contrato	15-12-2033	**Fecha para liquidación contrato**	15-12-2033	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	8018	**Número de usuarios energizados**	854	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%96,54	**Avance contrato real**	%37,8	**Retraso contrato**	%58,74		
Avance obra proyectado	%74	**Avance de obra real**	%101,68	**Retraso obra**	%-27,68		
Ultimo informe Constratista	05-11-2023 - 04-12-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Energuaviare no entrega los informes del operador de manera oportuna	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a energuaviare la entrega oportuna de los informes del operador		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%79,2	**Valor Total del Contrato**	$ 72.121.173.279	**Valor Total Pagado**	$ 57.121.173.279

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
24-12-2021	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado vigencia 2021	$ 11.657.539.173	Pagado
03-06-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 6.000.000.000	Pagado
06-07-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 6.000.000.000	Pagado
19-08-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 6.000.000.000	Pagado
09-09-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 16.000.000.000	Pagado
23-09-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 11.463.634.106	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se actualizó el cronograma en la plataforma de acuerdo con la suscripción del Otrosí 2, se ha insistido al Operador para realizar visita teniendo en cuenta que el plazo para la construcción venció y ya se encuentran construidas aproximadamente la mitad de las soluciones fotovoltaicas, sin embargo, el Operador ha indicado que los problemas de orden público y dificultades climatológicas no permiten realizar la visita, se debe enviar un oficio requiriendo el cumplimiento de la obligación de la entrega de los informes mensuales en la paltaforma teniendo en cuenta que ya se capacitó al operador	05-11-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato el cual amplió el palzo de ejecución hasta el 25 de agosto de 2025, además se realizó una capacitación en Avanzame a ENERGUAVIARE para que se pongan al día con la entrega d elos informes mensuales del Operador	03-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se rechazó la solicitud de modificación al cronograma presentada por Energuaviare S.A. E.S.P., sin embargo, se volvió a recibir solicitud de prórroga por 273 días a la actividad 4 de la etapa 2 denominada Acta de Recibo y entrega de la Infraestructura, la cual fue recibida por fuera de términos, sin embargo se está adelantando la revisión correspondiente. Se realizó capacitación de avanzame exclusiva para el Operador con el fin de que se pongan al día con la entrega de los informes mensuales.	03-09-2024		Alarma Apagada	Informe técnico para prórroga	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se recibió solicitud de modificación al cronograma del contrato mediante radicado 1-2024-030609 del 19 de julio de 2024, así mismo, se recibió concepto correspondiente por parte de la Gobernación de la Guajira mediante correo electrónico del 29 de julio de 2024, se realizó el informe técnico correspondiente y se envió a GGC con memorando 3-2024-024183	31-07-2024		Alarma Activa	Memo a GGC solicitud ajuste cláusula segunda - plazo	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados en el avance del proyecto; actualmente, se encuentra en proceso de suscripción de una modificación contractual a las actividades de la etapa 2 del contrato. Conforme con el informe de supervisión para el mes de agosto de 2023, se encuentran energizadas 585 SISFV	01-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el mes en que se reporta, se recibe el informe de seguimiento por parte de ENERGUAVIARE, en el cual como documento adjunto, el informe de interventoría reporta retrasos en la actividad de instalación de las SISFV; por lo que la supervisión proyecta y emite comunicado al OR con el fin de esclarecer los motivos y las actuaciones a los retrasos presentados, esto a su vez repercute en las actividades relacionadas en el cronograma del contrato.	01-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se suscribió Otrosí No 1 del 26 de octubre de 2023 amplia el plazo de etapa de instalación hasta el 29 de noviembre de 2024.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Se realizó apoyo en la revisión de memorando de respuesta a solicitud revisión documento - Rpta a ENERGUAVIARE - cambio especificaciones técnicas 729-21 enviadopor Crisian Camilo Sterling	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**