# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 4
# CONTRATO 5081 – 2023

## PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

## OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

## CONTRATISTA:
## CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE CHINU Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

## INTERVENTOR:
## SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

## SUPERVISOR:
## ING. ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ABRIL 2024

**1. INTRODUCCIÓN. ..... 8**

**2. CONVENIO SOLIDARIO N° 3521 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO SANTA FE..... 9**

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 9

2.1.1 Localización ..... 9

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 11

2.1.3 Inventario y Estado Inicial de la vía. ..... 11

2.1.4 Características técnicas del convenio. ..... 11

2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO..... 14

2.2.1 Información General del Convenio ..... 14

2.2.2 Descripción de actividades..... 15

2.2.3 Seguimiento Items No Previstos. ..... 15

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. ..... 16

2.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS ..... 16

2.3.1 Informes Semanales. ..... 16

2.3.2 Maquinaria y Equipo. ..... 17

2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ..... 17

2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra ..... 17

2.3.5 Estado general del tiempo..... 18

2.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. ..... 18

2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. ..... 18

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. ..... 19

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. ..... 20

**3. CONVENIO SOLIDARIO N°3717 DE 2023 JAC LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA. .. 21**

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 21

3.1.1. Localización ..... 21

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 22

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía..... 23

3.1.4. Características técnicas del proyecto. ..... 23

3.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO....26
3.2.1. Información General de Convenio....26
3.2.2. Descripción de actividades....27
3.2.3. Seguimiento Items No Previstos. ....28
3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. ....28
3.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS ....28
3.3.1. Informes Semanales. ....28
3.3.2. Maquinaria y Equipo. ....29
3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ....29
3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. ....29
3.3.5. Estado general del tiempo....30
3.3.6. Resumen ensayos de laboratorios. ....30
3.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. ....30
3.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. ....31
3.3.9. Otros documentos seguimiento mensual. ....31
**4. CONVENIO SOLIDARIO N°3756 DE 2023 JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA....33**
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ....33
4.1.1. Localización. ....33
4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 34
4.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía....34
4.1.4. Características técnicas del proyecto. ....35
4.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO....38
4.2.1. Información General de Convenio....38
4.2.2. Descripción de actividades....38
4.2.3. Seguimiento Items No Previstos. ....39
4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. ....39
4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS ....40
4.3.1. Informes Semanales. ....40
4.3.2. Maquinaria y Equipo. ....40

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ..... 40
4.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. ..... 41
4.3.5. Estado general del tiempo ..... 42
4.3.6. Resumen ensayos de laboratorios ..... 42
4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra ..... 42
4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra ..... 43
4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual ..... 43

**5. CONVENIO SOLIDARIO N°3924 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES. 45**

5.2. ESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 45
5.2.1. Localización ..... 45
5.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 46
5.2.3. Inventario y Estado Inicial de la vía. ..... 46
5.2.4. Inventario y Estado Inicial de la vía. ..... 47
5.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO ..... 48
5.3.1. Información General de Convenio ..... 48
5.3.2. Descripción de actividades ..... 48
5.3.3. Seguimiento Items No Previstos. ..... 49
5.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. ..... 49
5.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS ..... 50
5.4.1. Informes Semanales. ..... 50
5.4.2. Maquinaria y Equipo. ..... 50
5.4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ..... 51
5.4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. ..... 51
5.4.5. Estado general del tiempo ..... 52
5.4.6. Resumen ensayos de laboratorios ..... 52
5.4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra ..... 52
5.4.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. ..... 53
5.4.9. Otros documentos seguimiento mensual. ..... 53

**6. CONVENIO SOLIDARIO N°3997 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO PALMIRA. ..... 55**

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 55

6.2.1. Localización ..... 55

6.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 56

6.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía ..... 56

6.1.4. Características técnicas del proyecto. ..... 57

6.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO ..... 58

6.1.1. Información General de Convenio ..... 58

6.1.2. Descripción de actividades. ..... 58

6.1.3. Seguimientos Items No previstos. ..... 59

6.1.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 59

6.2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS ..... 60

6.2.1. Informes Semanales. ..... 60

6.2.2. Maquinaria y Equipo. ..... 60

6.2.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ..... 60

6.2.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. ..... 61

6.2.5. Estado general del tiempo. ..... 61

6.2.6. Resumen ensayos de laboratorios. ..... 61

6.2.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. ..... 61

6.2.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra ..... 62

6.2.9. Otros documentos seguimiento mensual ..... 63

**7. CONVENIO SOLIDARIO N°4127 DE 2023 JAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES. ..... 64**

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 64

7.1.1. Localización. ..... 64

7.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 65

7.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía. ..... 65

7.1.4. Inventario y Estado Inicial de la vía ..... 66

7.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO ..... 67

7.2.1. Información General del Convenio ..... 67
7.2.2. Descripción de actividades..... 67
7.2.3. Seguimiento Items No Previstos. ..... 68
7.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 68
7.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. ..... 69
7.3.1. Informes Semanales. ..... 69
7.3.2. Maquinaria y Equipo. ..... 69
7.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ..... 69
7.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. ..... 70
7.3.5. Estado general del tiempo..... 70
7.3.6. Resumen ensayos de laboratorios. ..... 71
7.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. ..... 71
7.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra ..... 72
7.3.9. Otros documentos seguimiento mensual ..... 72
**8. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA. ..... 74**
8.1. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. ..... 74
8.2. Informes de especialista y profesionales. ..... 77
8.3. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría..... 78
- INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC ..... 78
- INFORME MATRIZ DE RIESGOS. ..... 78
**9. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 78**
9.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría. ..... 78
9.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. ..... 78
9.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría..... 80
9.5. Seguimiento al Plan de Calidad de Interventoría. ..... 81
9.6. Otros documentos seguimiento mensual ..... 81
10. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES..... 82
**11. ANEXOS ..... 84**
11.1. Relación Correspondencia:..... 84

| | CONTRATISTA DE OBRA | CONTRATISTA INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| INVIA INSTITUTO NACIONAL | JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4 |
| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023 | CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023 | |
| OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2. | | | |

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO:

# OAC SANTA FE / OAC BAJO DE PIEDRA / OAC VILLA FÁTIMA / OAC LOS LIMONES / OAC APARTADA LOS LIMONES / OAC PALMIRA

## FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO<br>VERSION<br>PÁGINA |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** abril-24

**CONVENIO No.:** 3521-2023

**OBJETO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL SANTA FE

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 31-dic-23 |
| **FECHA DE INICIO:** | 20-dic-23 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N.A |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | N.A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 15-jun-24 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 5,93 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL :** | $ 198.911.049,00 |
| **VALOR ADICIONALES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 198.911.049,00 |
| **DESEMBOLSO CONCEDIDO:** | $ - |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 130 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| APORTE OAC | $ 1.000.000,00 |
| OBRAS | $ 145.543.176,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.366.295,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.001.578,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 198.911.049,00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 6.189.804,00 | $ 18.590.587,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 6.189.804,00 | $ 18.590.587,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57,085,813.43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 1 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **3** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





Foto 2

**CORREGIMIENTO SANTA FE: REALIZACION SEGUNDO COMITÉ OPERATIVO**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NINGUNO**

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | |
| | | VERSION | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** abr-24

**CONVENIO No.:** 3717-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL VILLA FÁTIMA

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 25-ene-24 |
| **FECHA DE INICIO:** | 12-dic-23 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N.A |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | N.A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 15-jun-24 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 5,93 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL :** | $ 196.740.858,00 |
| **VALOR ADICIONALES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 196.740.858,00 |
| **DESEMBOLSO CONCEDIDO:** | $ - |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 130 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| APORTE OAC | $ 1.000.000,00 |
| OBRAS | $ 143.560.399,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.306.812,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 47.873.647,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 196.740.858,00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 6.157.000,00 | $ 18.403.918,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 6.157.000,00 | $ 18.403.918,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57.085.813,43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,0% |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 1 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **3** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




CORREGIMIENTO VILLA FATIMA: COMITÉ OPERATIVO N°2

CORREGIMIENTO VILLA FATIMA: COMITÉ OPERATIVO N°2

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NINGUNO**

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO<br>VERSION<br>PÁGINA |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** abr-24

**CONVENIO No.:** 3756-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL BAJO DE PIEDRA

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 31-dic-23 |
| **FECHA DE INICIO:** | 12-dic-23 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 15-jun-24 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 5,93 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL :** | $ 196.855.717,00 |
| **VALOR ADICIONALES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 196.855.717,00 |
| **DESEMBOLSO CONCEDIDO:** | $ - |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 130 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| APORTE OAC | $ 1.000.000,00 |
| OBRAS | $ 143.671.482,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.310.144,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 47.874.091,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 196.855.717,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 6.189.512,00 | $ 18.446.706,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 6.189.512,00 | $ 18.446.706,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57.085.813,43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,0% |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 1 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **3** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA: CONSOLIDACION FICHA DE CARACTERIZACION**

**Foto 2**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NINGUNO**

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | |
| | | VERSION | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** abril-24

**CONVENIO No.:** 3924-2023

**OBJETO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL LOS LIMONES

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 31-dic-23 |
| **FECHA DE INICIO:** | 19-dic-23 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 27-dic-23 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | 15-ene-24 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 15-jun-24 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 5,73 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL :** | $ 199.273.371,00 |
| **VALOR ADICIONALES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 199.273.371,00 |
| **DESEMBOLSO CONCEDIDO:** | $ - |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | SUJETA APROBACIÓN EYD |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| APORTE OAC | $ 1.000.000,00 |
| OBRAS | $ 145.893.584,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.376.808,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.002.979,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 199.273.371,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ 12.312.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ - | $ 12.312.000,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57.085.813,43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,0% |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 1 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **3** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**COMITÉ OPERATIVO N°2**

**Indicar la localización y actividad.**

**Indicar la localización y actividad.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NINGUNO**

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO<br>VERSION<br>PÁGINA |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** abr-24

**CONVENIO No.:** 4127-2023

**OBJETO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTONACIONAL DE VIAS Y LA JUNTADEACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES DEI MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA E LMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA APARTADA DE EL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 31-dic-23 |
| **FECHA DE INICIO:** | 20-dic-23 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 27-dic-23 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | 15-ene-24 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 15-jun-24 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 5,73 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL :** | $ 200.800.347,00 |
| **VALOR ADICIONALES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 200.800.347,00 |
| **DESEMBOLSO CONCEDIDO:** | $ - |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 100 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| APORTE OAC | 1.000.000,00 |
| OBRAS | 147.370.350,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 4.421.111,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 48.008.886,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 200.800.347,00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 7.917.110,00 | $ 14.580.938,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 7.579.428,00 | $ 14.580.938,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**


### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57.085.813,43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,0% |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 1 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**COMITÉ OPERATIVO N°2**

**Foto 2**

**COMITÉ OPERATIVO N°2**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NINGUNO**

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** abr-24

**CONVENIO No.:** 3997-2023

**OBJETO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTONACIONAL DE VIAS Y LA JUNTADEACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PALMIRA DEI MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA E LMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA APARTADA DE EL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 31-dic-23 |
| **FECHA DE INICIO:** | 22-dic-23 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 27-dic-23 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | 15-ene-24 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 15-jun-24 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 5,73 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL :** | $ 200.061.750,00 |
| **VALOR ADICIONALES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 200.061.750,00 |
| **DESEMBOLSO CONCEDIDO:** | $ - |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | SUJETO APROBACIÓN EYD |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Placa Huella | M | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 1.000.000,00 |
| OBRAS | $ 146.656.040,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.399.681,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.006.029,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 200.061.750,00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57.085.813,43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,0% |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 1 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **3** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
| | |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NINGUNO**

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## 1. INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento de Córdoba, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Chinú las Organismos de Acciones Comunales: Santa Fé, Bajo de Piedra y Villa Fátima, suscribieron los convenios solidarios No. 3521, 3756, 3712 de 2023, respectivamente. Así mismo, en el municipio de Pueblo Nuevo las Organismos de Acciones Comunales: Los Limones, Palmira y Apartada Los Limones, suscribieron los convenios solidarios No. 3924, 4127, 3997 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS adjudico por Resolución Número 4738 del 21 de diciembre del 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-153-2023 resolución efectuó el contrato No. 5081 de 2023 con orden de inicio 2023S-VBOG-033879 del 30 de diciembre de 2023 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.”.

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría Ingeniero ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO. Así mismo, El Instituto Nacional de Vías, designó a partir del 29 de febrero de 2024 al Ingeniero DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO como Gestor Técnico de Proyecto

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 y 30 de abril de 2024.

# 2. CONVENIO SOLIDARIO N° 3521 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO SANTA FE

## 2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 2.1.1 Localización

El municipio de Chinú se encuentra ubicado en el nororiente del departamento de Córdoba. Tiene una superficie total de 624 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 597 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en el Corregimiento de SANTA FE, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 37 + 400 de la vía Chinú – Las Tablitas, la entrada hacia EL DESEO, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del INVIAS.

El municipio de Chinú se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 9° 06' 00" N
Longitud: 75° 24' 00" O





*Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 3521 de 2023 - JAC Santa Fe*

### 2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en el Corregimiento de SANTA FE; allí se encuentran principalmente las poblaciones de El Deseo y Los Cocos y limita con el departamento de Sucre. Estas comunidades anteriormente mencionadas son productoras de Plátano, Yuca, Piscicultura, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Chinú.

### 2.1.3 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 126 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR: 3+800 hasta el PR 3+ 900: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 30/05/2023) | PR: 3+800 hasta el PR 3+ 900: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 30/05/2023 |

### 2.1.4 Características técnicas del convenio.

Según el Acta definitiva de Estudios y Diseños, suscrita el 30 de abril de 2024, para presente Convenio Solidario, se tiene que:

- **Diseño geométrico:**

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

- Ancho de calzada: 5m
- Número de carriles: 2
- Ancho de carril: 1.8m
- Sobreancho: 0m
- Sentido del tráfico: Doble sentido
- Cuneta y Bordillo: 0.7m
- Huella: 0.90m Ciclópeo 0.90m
- Sobreancho Placa Huella 0.45m






Imagen 5. Planta Placa Huella

Fuente: Vol I. Diseño Geométrico

- **Diseño Geotécnico:**

- Tipo de Suelo (SM), (CM) y (GM)
- CBR del terreno 2.27

Según el informe geotécnico se evidenció una capacidad portante del terreno menor al 3%, la cual es la mínima permitida para realizar la carpeta de mejoramiento con placa huella. Por tal motivo, el especialista geotécnico consideró que es necesario realizar un reemplazo de material seleccionado a lo largo del tramo, con un espesor al 10 cm. La estructura propuesta fue la siguiente:




Fuente: Vol I. Diseño Geotécnico

- **Informe Hidrológico e Hidráulico:**

El Informe Hidráulico / Hidrológico, no arrojó la necesidad de construirse obras de arte en la zona, se tuvo una consideración de descargue de las escorrentías en caso de que los tramos viales fuesen mayor a 300 mts de longitud.

- **Diseño de transito**

Según el estudio de tránsito arrojo que, en el tiempo aforado, se evidenció circulación de vehículos de categoría C3, por lo tanto, la estructura se evaluó teniendo en cuenta los criterios con este vehículo de diseño.

En ese orden, se propuso que, basados en las memorias de cálculo del presupuesto inicial, la separación de las barras #3 (3/8”), era @0.20 m, esto se da en condiciones donde el tránsito de vehículos de categoría es menor que C3. Por tal motivo, se hizo un reajuste a estas separaciones, realizándolas a @0.15m, lo cual implicaría una mayor utilización de acero.

- **Alcance real.**

En ese orden de ideas, el alcance definitivo según los Estudios y Diseños realizados, y el balance de obra, se tiene lo siguiente:

| MEJORAMIENTO VIAL | |
|---|---|
| PLACA HUELLA (m) | Box Coulvert 1X1 (UND) |
| 130 | 0 |

## 2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 2.2.1 Información General del Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 3521 DE 2023 |
| SUSCRIPCIÓN CONVENIO | 25/09/2023 |
| OBJETO | AUNAR NAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA FE DEL MUNICIPIO DE CHINU - CÓRDOBA |
| NIT: | 901.100.343-6 |
| VALOR INICIAL | $ 198.911.049,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 198.911.049,00 |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-030682 de fecha 20/12/2023 |
| FECHA DE INCIO | 20/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | N.A |
| REANUDACIÓN No. 1 | N.A |
| PRÓRROGA No. 1 | 28/12/2023 |
| PRÓRROGA No. 2 | 30/04/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | Hasta el 15/06/2024 |

### 2.2.2 Descripción de actividades.

El jueves 04 de abril de 2024 se realizó el comité operativo N°2 del convenio solidario, donde se realizó la revisión, socialización y aprobación de:

- Autorización de pago para Honorarios Contadora: LIANENETH ARIZA CORRALES
- Autorización de pago para Honorarios Ingeniero Residente de Obra: SAIR SAMIR MENDOZA MARTINEZ

- Autorización de pago transporte del dignatario utilizado para validación de firmas en la Entidad Bancaria.
- Autorización para la devolución del pago por la actualización de la póliza adquirida para la prórroga N°1.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de abril de 2024.

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO MES | VALOR ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE OAC | $1,000,000.00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $1,000,000.00 |
| BÁSICO DE OBRA | $ 145,543,176.00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 145,543,176.00 |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4,366,295.00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4,366,295.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48,001,578.00 | N/A | $6.189.804 | $ 18.590.587 | $ 29.410.991,00 |
| **TOTAL** | **$ 198,911,049.00** | **N/A** | **$6.189.804** | **$ 18.590.587,0** | **$ 180.290.2626,00** |

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto respecto a la obra física es en el periodo reportado corresponde a 0%. Dado que los gastos generados incurrieron en los costos administrativos del convenio solidario.

### 2.2.3 Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

### 2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Con respecto a la revisión y/o ajustes los Estudios y Diseños, la Interventoría remitió el Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, suscrita entre las partes del 30 de abril de 2024.

Por lo anterior, se dará inicio a las actividades de obra, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas. En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

## 2.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

### 2.3.1 Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

### 2.3.2 Maquinaria y Equipo.

Para el mes de abril de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra. Sin embargo, se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con dicha observación.

### 2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC presentó dos (2) cuentas de cobros, acompañadas de las planillas de seguridad social y parafiscales y contratos de OPS. Los profesionales presentados para honorarios corresponden a:

| NO. | NOMBRE | CARGO | APROBACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMIR MENDOZA MARTINEZ | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Desde el 04/03/2024 | $3.250.000 |
| 2 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | CONTADORA | 27/02/2024 | $2.100.000 |

Por lo anterior, se anexa el formato adjunto de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, con los soportes de seguridad social y parafiscales del personal.

### 2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 3521 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 197,911,049.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

### 2.3.5 Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”

### 2.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

### 2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018770 certificado No. 0 de fecha 19/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 0 de fecha 19/10/2023.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.782.210,00 | 25/09/2023 | 31/10/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.673.315,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.945.552,00 | 25/09/2023 | 31/12/2026 |
| **TOTAL** | | **$ 109.401.077,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018770, certificado No. 3 de fecha 16/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 2 de fecha 16/04/2024.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.782.210,00 | 20/12/2023 | 28/02/2025 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.673.315,00 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.945.552,00 | 20/12/2023 | 30/04/2027 |
| **TOTAL** | | **$ 109.401.077,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 |

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

Con respecto a las pólizas de la prórroga N°3, se incluirá en el próximo informe.

### 2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.


### 2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 2 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°2, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a un porcentaje programado del 22,33% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en abril correspondieron a la aprobación de costos administrativos necesarios para dar inicio a la

ejecución del proyecto. En el próximo periodo el avance en obra sea significado, dado que las condiciones están dadas para iniciar con las actividades en obra.




Curva S Inversión Programada Vs Inversión Ejecutado

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizaron un balance de obra de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante un acta de modificación de cantidades para convenios.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

| FECHA | REUNIÓN / COMITÉ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | Comité Operativo N°2 | Se revisaron y aprobaron rubros de los costos administrativos como lo fue: Pago de honorarios del Contador y Residente de Obra, transporte al dignatario, devolución pago actualización de pólizas. |

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

# ANEXOS

# CONVENIO SOLIDARIO N°3521 DE 2023

# JAC CORREGIMIENTO SANTA FE

# INFORMES SEMANALES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE SANTA FÉ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 10 del 29 al 4 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 139 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños definitivos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en el Corregimiento de SANTA FE, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 37 + 400 de la vía Chinú – Las Tablitas, la entrada hacia EL DESEO, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 139 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE | | |
| CONVENIO No. | 3521-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.543.176,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 96.349.582,51 | 66,20% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (49.193.593,49) | -66,20% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 96.349.582,51 | 66,2% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (49.193.593,49) | -66,2% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21.786.693,88 | 15,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 5.881.000,00 | 4,0% |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 133.546.322,00 | 65,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.262.771,29 | 8,9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 139 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Sanfa Fe

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES: Desmebolso de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






COMITÉ OPERATIVO #2

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE SANTA FÉ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 11 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 139 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños definitivos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en el Corregimiento de SANTA FE, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 37 + 400 de la vía Chinú – Las Tablitas, la entrada hacia EL DESEO, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 139 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE | | |
| CONVENIO No. | 3521-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.543.176,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 120.364.206,55 | 82,70% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (25.178.969,45) | -82,70% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 120.364.206,55 | 82,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (25.178.969,45) | -82,7% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.014.624,04 | 16,5% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 145.873.674,80 | 71,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.327.352,80 | 6,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 139 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Sanfa Fe
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desmebolso de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**COMITÉ OPERATIVO #2**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE SANTA FÉ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 12 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 139 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños definitivos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en el Corregimiento de SANTA FE, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 37 + 400 de la vía Chinú – Las Tablitas, la entrada hacia EL DESEO, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 139 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE | | |
| CONVENIO No. | 3521-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.543.176,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 133.215.668,99 | 91,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (12.327.507,01) | -91,53% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 133.215.668,99 | 91,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.327.507,01) | -91,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.851.462,44 | 8,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 169.295.645,12 | 82,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.421.970,32 | 11,4% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 139 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Sanfa Fe

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desmebolso de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la revision de estudios y diseños, se respondieron las observaciones, tambien se solicitaron prorrogas de los convenios por 2 meses hasta el 30 de Junio y de interventoria.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE SANTA FÉ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 13 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 139 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños definitivos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en el Corregimiento de SANTA FE, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 37 + 400 de la vía Chinú – Las Tablitas, la entrada hacia EL DESEO, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 139 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE | | |
| CONVENIO No. | 3521-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.543.176,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 140.259.958,71 | 96,37% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (5.283.217,29) | -96,37% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 140.259.958,71 | 96,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (5.283.217,29) | -96,4% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 7.044.289,72 | 4,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 193.539.438,96 | 94,2% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.243.793,84 | 11,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 139 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Sanfa Fe

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desmebolso de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron obervaciones a los estudios y diseños entrgados. La junta subsanó las observaciones. Tambien se inicio con el tramite de aprobacion del acta de estudios y diseños.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | PR0 +000 | Box 1x1 | | Box 1x1 | PR0+139 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | |
| Ejecutado | | | | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE SANTA FÉ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 14 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 139 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños definitivos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en el Corregimiento de SANTA FE, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 37 + 400 de la vía Chinú – Las Tablitas, la entrada hacia EL DESEO, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 139 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE | | |
| CONVENIO No. | 3521-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.911.049,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15-jun-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15-jun-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 197.911.049 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.543.176,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 32.019.498,72 | 22,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (113.523.677,28) | -22,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 32.019.498,72 | 22,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.281.783,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (113.523.677,28) | -22,0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 32.019.498,72 | 22,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 43.145.734,80 | 21,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 43.145.734,80 | 21,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: MAYO

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 139 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Sanfa Fe

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desmebolso de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se aprobaron los estudios y diseños entregados por la OAC.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede con el inicio de obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL-2024

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3521-2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081-2022

**INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE REALIZÓARÁ EL PROCESO DE COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA PARA INICIO DE OBRA.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma

Nombre: SAIR SAMIR MENDOZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0615477 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No:** 3521-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**NOMBRE ARL:** N.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | SAMIR MENDOZA MARTINEZ | 1.065.378.879,00 | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | $ 3.500.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 1.300.000 | $ - | V | NUEVA EPS | 9465072938 | $ 162,500 | PORVENIR | 9465072938 | $ 208,000 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | 1.123.622.963,00 | CONTADORA | $ 2.100.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 996.667,00 | $ - | V | SALUD TOTAL | 76289157 | $ 124.600 | PORVENIR | 76289157 | $ 159.500 | $ - | $ - | $ - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Armando Salcedo

Firma

Nombre: ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

# CONTRATO DE OBRA

- **ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO**
- **INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO**
- **PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 de 2 |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** abr-24

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 3521-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO SANTA FE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0,33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,83 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 198.911.049,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 198.911.049,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __N.A___ de fecha _____N.A___ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 4,5 | $ 21.819 | $ 98.186,00 | | | | $ - | | $ - |
| 2 | 320.3 | 320-13 | Subbase Granular Clase C | M3 | 117 | $ 120.358 | $ 14.081.851,00 | | | | $ - | | $ 1 |
| 3 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 80,8 | $ 786.451 | $ 63.545.233,00 | | | | $ - | | $ 2 |
| 4 | 630.1.7 | 630-13 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 35,5 | $ 341.918 | $ 12.138.075,00 | | | | $ - | | $ 3 |
| 5 | 640.1 | 640-13 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 3756 | $ 7.485 | $ 28.113.660,00 | | | | $ - | | $ 4 |
| 6 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 70,2 | $ 21.819 | $ 1.531.694,00 | | | | $ - | | $ 5 |
| 7 | 610.1 | 610-13 | Relleno para Estructuras con Suelo | M3 | 14 | $ 109.696 | $ 1.535.737,00 | | | | $ - | | $ 6 |
| 8 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | M3 | 18 | $ 786.451 | $ 14.156.116,00 | | | | $ - | | $ 7 |
| 9 | 630.1.6 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | M3 | 1,6 | $ 475.980 | $ 761.568,00 | | | | $ - | | $ 8 |
| 10 | 640.1 | 640-13 | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | M3 | 1280 | $ 7.485 | $ 9.581.056,00 | | | | $ - | | $ 9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | **$ 145.543.176,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | **$ 4.366.295,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | **$ 48.001.578,00** | | | | $ - | | $ - |
| | | | **APORTE OAC** | | | | **$ 1.000.000,00** | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 198.911.049** | | | | $ - | | $ - |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |
| | | FECHA | 30/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ - | $ - | $ - |
| *PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | $ - | $ - |
| *GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ - |
| *APORTE OAC | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | $ - | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Armando Salcedo
Nombre: ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: SAIR SAMIR MENDOZA
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 091037-0615477 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3521-2023 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.** 550082747 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: MONTERIA

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 5,83%

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 12.400.783,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO SANTA FE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro | | 1-mar-24 | KATIA MILENA RAMOS DORIA | $ 6.500.000,00 | 6 | Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños |
| Cuenta de cobro | | 1-mar-24 | AURA SUSANA MEZQUIDA DÍAZ | $ 1.604.673,00 | 6 | Póliza Incial |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | RUTH BELEN JAIME GARCÍA | $ 953.000,00 | 6 | Medidas Ambientales |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | RUTH BELEN JAIME GARCÍA | $ 2.293.885,00 | 6 | Seguridad Industrial y Dotación |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | AMPARO LUCIA ALCALA | $ 633.600,00 | 6 | Exámenes de ingreso personal nómina |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | LUZ ELENA SERPA MARTINEZ | $ 340.000,00 | 6 | Valla 1x2 |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | SALOMON ISAAC ALMANZA | $ 280.000,00 | 6 | Transporte dignatario |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | $ 2.100.000,00 | 6 | Honorario Contadora |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | SAID SAMIR MENDOZA MARTINEZ | $ 3.250.000,00 | 6 | Honorario Residente de obra |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | JAC SANTE FE | $ 309.804,00 | 6 | Actualización Póliza |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.001.578,00 | $ - | $ 18.264.962,00 | $ 18.264.962,00 | $ 29.736.616,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 48.001.578,00 | $ - | $ 18.264.962,00 | $ 18.264.962,00 | $ 29.736.616,00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : MARZO 2024** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITO A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCION DEL TESORO PUBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma: Armando Salcedo
Nombre: ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3521-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO SANTA FE

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**JUSTIFICACIÓN:**
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 FEBRERO | VR. MES 2 MARZO | VR. MES 3 ABRIL | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 6.054.664,81 | $ 12.109.329,61 | | $ 18.163.994,42 | 9,13% |
| 2 | MATERIALES | $ - | $ 28.372.719,09 | $ 56.745.438,18 | | $ 85.118.157,26 | 42,79% |
| 3 | TRANSPORTE | $ - | $ 7.757.530,91 | $ 15.515.061,82 | | $ 23.272.592,73 | 11,70% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ - | $ 6.009.244,34 | $ 12.018.488,68 | | $ 18.027.733,02 | 9,21% |
| 5 | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ 1.455.431,67 | $ 2.910.863,33 | | $ 4.366.295,00 | 2,20% |
| 6 | GASTOS ADMINSTRATIVOS | $ - | $ 16.000.526,00 | $ 32.001.052,00 | | $ 48.001.578,00 | 24,13% |
| 7 | APORTE OAC | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,50% |
| | TOTAL | | | | | **$ 198.911.049,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Armando Salcedo
Nombre: ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: SAIR SAMIR MENDOZA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0615477 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No.** 3521-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL SANTA FE

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 198.911.049,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 198.911.049,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.782.210,00 | 25 | 9 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.945.552,00 | 25 | 9 | 2023 | 31 | 10 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.673.315,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 10 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018770

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 25 | 9 | 2023 | 31 | 9 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012629 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.782.210,00 | 20 | 12 | 2023 | 28 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.945.552,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.673.315,00 | 20 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018770

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 1 | 1 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | N.A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012629 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

**OBSERVACIONES:**

Pendiente cargue y aprobación de la Prórroga N°2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ACTA DE COMITÉ OPERATIVO N°2

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| Acta No: 002 | Dirección Territorial INVIAS: | Fecha: Abril 4/2024 |

| |
|---|
| Vereda Bajo de Piedra – Municipio Chinú- Departamento: Córdoba |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 3521-2023 INVIAS – JAC Corregimiento Santa Fe |
| Ejecutor(es): Junta Acción Comunal Corregimiento Santa Fe |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Institución u Organización | Cargo |
| ARMANDO SALCEDO | J. A. C. del Corregimiento Santa Fe | Presidente y Representante Legal de la Junta |
| EVER GONZÁLEZ | J. A. C. Corregimiento Santa Fe | Tesorero JAC |
| JAVIER BARRERO MOSSOS | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Director de Interventoría |
| OSCAR BULA ESPINOSA | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Residente de Interventoría |
| LIANNETTE CORRALES ARIZA | J. A. C. del Corregimiento Santa Fe | Contadora |
| YUSLESVIS MONTERROZA | Comité de Participación ciudadana Corregimiento Santa Fe | Representante Comité de Participación Ciudadana |
| ISABEL BENÍTEZ | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Profesional Social |
| SAMIR MENDOZA MARTINEZ | J. A. C. del Corregimiento Santa Fe | Residente de obra |

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Autorización pago del salario del personal (contador e ingeniero residente)
2. Devolución pago actualización de pólizas de convenio Solidario
3. Devolución de pago transporte del dignatario

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Resumen |
|---|---|
| Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron el presidente de la JAC Santa Fe, Tesorero JAC Bajo de Piedra, Contador de la JAC, Residente de Obra, Representante del Comité de Participación Ciudadana Bajo de Piedra, director de Interventoría, Residente de Interventoría, y Profesional Social. | |
| 1. | JAC solicita autorización pago de honorarios de los profesionales:<br>• Residente de obra SAMIR MENDOZA MARTINEZ, por un valor de $3.500.000<br>• Contadora LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA, por un valor de $2.100.000 |
| 2. | JAC solicita la devolución del pago correspondiente a la actualización de la póliza de la prórroga N°1, por un valor de $309.804 |
| 3. | JAC solicita la devolución del pago correspondiente a la a transporte del presidente de la JAC, para tramite de firmas ante la entidad Bancaria y demás gestiones, por un valor de $280.00 |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | Pago de honorarios Contador e Ing. Residente: En el Comité Operativo se aprueba primer pago parcial para el Contador por un valor de $2.100.000,00 y un mes para el Ingeniero residente correspondiente a $3.500.000,00.<br>Sin embargo, Interventoría solicita que para proceder con estos pagos de requiere planillas de pago de seguridad social y parafiscales, al igual que el contrato OPS firmado por las partes. Así mismo, recalca que el rubro designado para estos profesionales debe distribuirse de tal manera que alcance para toda la ejecución del convenio. |
| 2. | Autorización de actualización de pólizas: Interventoría aprueba el valor pagado para la actualización de la póliza del convenio solidario. |
| 3. | En el comité N°1, se había tratado el tema para la autorización para los recursos de destinados a transporte del dignatario y papelería. Sin embargo, por recomendaciones de esta Interventoría, no es viable gastar más del 50% de los recursos asignados para este rubro. Por tal motivo, se autoriza solamente el pago del transporte utilizados para la validar la firma en las entidades bancarias, cuyo valor es de $280.000,00. |

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI _____ NO __X___ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI _____ NO __X___ No. Folios: _____ |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI _____ NO __X___ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI _____ NO ___X_ No. Folios: _____ |


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Entrega subsanaciones de Estudios y Diseños | JAC | 15/04/2024 |


PROPOSICIONES Y VARIOS.

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |

FIRMAS DE ASISTENTES:




ARMANDO SALCEDO
Presidente y Representante Legal
JAC SANTA FE



EVER GONZÁLEZ
Tesorero
JAC SANTA FE



JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Sociedad Técnica SOTA LTDA



OSCAR BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Sociedad Técnica SOTA LTDA




LIANNETTE CORRALES ARIZA
Contadora
JAC SANTA FE



SAMIR MENDOZA MARTINEZ
Residente de Obra
JAC SANTA FE



ISABEL BENÍTEZ
PROFESIONAL SOCIAL
Sociedad Técnica SOTA LTDA



YUSLESVIS MONTERROZA
Representante Comité de Participación Ciudadana

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Neiva, Abril 8 de 2024

Señores:
**Banco Av Villas**
Of Montería

**Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

| | |
|---|---|
| Nombre | Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Santa Fe<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit | 901.100.344-6 |
| Cuenta Corriente | 550082747 |

Transferir a:

| Banco | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular | Nit/cc | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| AV Villa | AHORRO | 835764759 | SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING | 15.725.721 | **$ 280.000** |
| BANCOLOMBIA | AHORRO | 68100000553 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | 1.123.622.963 | **$ 2.100.000** |
| BANCOLOMBIA | AHORRO | 16665946855 | SAIR SAMIR MENDOZA MARTINEZ | 1.067.378.879 | **$ 3.250.000** |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | AHORRO | 4-277-00-16498-9 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORR. SANTA FE | 901.100.344 | **$ 309.804** |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,

Firmas autorizadas

Armando Salcedo

**Nombre: Armando Rafael Salcedo Ruiz.**
**Identificación: 78.675.370**

**Nombre: Javier Barrero Mossos.**
**Identificación: 7.685.694**

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111355901

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION CONUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN | 12 | 13 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FECHA LIMITE DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| 1012629-2 | $ 201.746 | 17 | 04 | 2024 |

| COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE |
|---|---|
| | NUMERO DE CUENTA |

| COD. ASEGURADO | |
|---|---|
| 23399259 | La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (Artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del código del comercio). |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Convenios: Bancolombia y sus corresponsales bancarios.
Banco de Bogotá
Banco Agrario convenio 13368
NOTA: No se recibe pagos mixtos, solo efectivo o cheque local
El pago en corresponsales bancarios Bancolombia es en efectivo

**LA PREVISORA S.A. Compañia de Seguros**

**CLIENTE**

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111355901

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION CONUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN | 12 | 13 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FORMA DE PAGO | |
|---|---|---|---|
| 1012629-2 | $ 201.746 | | ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE |

| FECHA LIMITE DE PAGO | | | COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE | NUMERO DE CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | | | |
| 17 | 04 | 2024 | | | |

(415)7709998461284(8020)00000111355901(3900)000000201746(96)20240417

**BANCO**

# ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111351401

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION CONUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN | 12 | 2 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FECHA LIMITE DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| 3018770-3 | $ 108.058 | 18 | 04 | 2024 |

| COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE |
|---|---|
| | NUMERO DE CUENTA |

| COD. ASEGURADO | |
|---|---|
| 23399259 | La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (Artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del código del comercio). |

Convenios: Bancolombia y sus corresponsales bancarios.
Banco de Bogotá
Banco Agrario convenio 13368
NOTA: No se recibe pagos mixtos, solo efectivo o cheque local
El pago en corresponsales bancarios Bancolombia es en efectivo

**LA PREVISORA S.A. Compañia de Seguros**

**CLIENTE**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111351401

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION CONUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN | 12 | 2 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FORMA DE PAGO | |
|---|---|---|---|
| 3018770-3 | $ 108.058 | | ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE |

| FECHA LIMITE DE PAGO | | | COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE | NUMERO DE CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | | | |
| 18 | 04 | 2024 | | | |

(415)7709998461284(8020)000001113514O1(3900)000000108058(96)20240418

**BANCO**

# ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

Chinú, Córdoba, 2 de marzo de 2024

# CUENTA DE COBRO

La **Junta de Acción Comunal Del Corregimiento de Santa Fe**, identificado con Nit: **901.100.344-6** por intermedio del Señor Presidente y Representante Legal **ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ**, identificado con cedula de ciudadania No.**78.675.370** expedida en **Chinú.**

# DEBE A:

**SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING**, identificado con cédula de ciudadanía No. **15.725.721** expedida en Chinu, la suma de: Doscientos ochenta mil pesos M/Cte. ($280.000) . por concepto Servicio transporte, correspondiente al mes de Febrero 2024.

- servicio transporte 23 de febrero 2024, Corregimiento Santa Fe - Chinú - Montería - Chinú - Corregimiento Santa Fe, doscientos setenta mil pesos ($ 280.000). (Cambio de firmas del Interventor).

Favor realizar pago en efectivo o en cheque a nombre de SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING, C.C. No. 15.725.721.

Cordialmente.

Salomón Almanza T.

**SALOMON ISAAC ALMANZA THEVENING**
C.C. # 15.725.721 de Chinu.
Barrio Nueva Esperanza - Chinú - Córdoba.
Cel: 321 5023710

# TRANSPORTE AL DIGNATARIO

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE**
NIT: 901100344-6
Tel. 3043464593
Email. efrain3110@hotmail.com
Autorización No. 18764067869569 válida desde 24/03/2024 hasta 24/03/2026 rango desde DS-1 hasta DS-50.

**Proveedor:** SALOMON ISAAC ALMANZA THEVENING
**NIT :** 15725721-9
**Dirección:** Nueva Esperanza MZ 21 LT 19, Chinú, Córdoba, Colombia, CP 232058

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Total de Lineas:** 1

## DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

**DS5**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:33:15** |
| **FECHA FIRMADO:** | **17/04/2024 16:34:31** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 09 | 04 | 2024 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | TRANSPORTE<br>servicio transporte 23 de febrero 2024, Corregimiento Santa Fe - Chinú - Montería - Chinú - Corregimiento Santa Fe (Cambio de firmas del Interventor)<br>**Fecha inicio:** 09/04/2024<br>**Tipo periodo:** Por operación | WSD | 1,00 | $280.000,00 | | 0,00 | $280.000,00 |

**SON**: (doscientos ochenta mil pesos )
CUDS **: a292d6753d7e0708b517f952ecfe47171c2a765ecdc82f29135b3b6b4b4e771d61fd29b79576c91822b002ef0dd542ac**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $280.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $280.000,00 |

**Firma Digital:** MZ4jq0py73hWz1kYqudFQDvStQvqZF/dHjFHcJ3Aq9gIVMkL83vvUX6YaTnbr0PK
FlfMxFZYCOUOk3H4DJemZ4mxrsKGJrPtty0q3VYY+zGuCMOJqZ
2hCq8Ai3FTlRk6 toBuqRtEskL4wTcYO2bc9JTaTaMjojF6p17WP1UAnB/pm2OlrLT+bnrfly2KvuIn voXWnxNBnF5/aGbOiCxXyucuDIea5YpBGCH
REKq2T1l3kU4VeIZGxhGLT42ia0UF sivngC/fX/RLD+0u+xRy3rEGdBAC/HQupLpadxOqk/+ExvZVFrasbqA/aFRQAlfo O2yHfU7OQyla41ssH4hl
nA==

**Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**



facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

**01**

Montería, marzo 30 de 2024.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE**
NIT: 901.100.344-6

A

**LIANNETTE CORRALES ARIZA**
**C.C # 1.123.622.963**

DEBE

Por servicios contables relacionados con el convenio 3521 de 2023.

LA SUMA DE…….. $ 2.100.000

SON: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

Lianette CA

LIANNETTE CORRALES ARIZA
C.C # 1.123.622.963

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaración de renta del respectivo año.

# HONORARIOS CONTADOR

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14873107489

(415)7707212489984(8020) 000001487310748 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 2 3 6 2 2 9 6 3 | 4 | Impuestos y Aduanas de Montería | 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 3 6 2 2 9 6 3 | 2 0 0 6 0 2 1 4 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | San Andrés 8 8 | San Andrés 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORRALES | ARIZA | LIANNETTE | DEL CARMEN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
M Z 53 L T 7 BRR FURATENA

42. Correo electrónico liannetteca@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 4 1 3 3 2 2 3 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 9 2 0 | 2 0 1 4 0 3 2 8 | 7 0 1 0 | 2 0 1 0 0 9 1 1 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 25 / 09 : 06: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORRALES ARIZA LIANNETTE DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | **NIT:** | 1123622963 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | febrero 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | febrero 2024 |
| **Número de Radicación:** | 75374962 | **Total a pagar:** | $284,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 14/03/2024 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 15/03/2024 | **Número de Administradoras:** | 2 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 514156395 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | | $0 | $159,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 1 | | $0 | $124,800 |
| | | | | | | $284,500 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 75374962, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1123622963 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | FURATENA | 7845323 | efrain3110@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CÓRDOBA | MONTERÍA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 15/03/2024 | 75374962 | $284.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 124.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 124.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 159.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 124.600 | 124.800 |
| Pensión | 1 | 159.500 | 159.700 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 284.100 | 284.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1123622963 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | | FURATENA | 7845323 | efrain3110@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CÓRDOBA | MONTERÍA | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 15/03/2024 | 75374962 | $284.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1123622963 | CORRALES ARIZA LIANNETTE DEL CARMEN | 3 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 996.667 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 996.667 | 124.600 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Certificado
# Bancario

Martes, 12 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA identificado(a) con CC 1123622963, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 68100000553 | 2021/01/26 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE**
NIT: 901.100.344-6

A

**SAIR SAMIR MENDOZA MARTINEZ**
**C.C 1.065.378.879**

DEBE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR INGENIERO RESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1 DE LA OBRA SEGÚN CONVENIO 3521 DE 2023 CELEBRADO ENTRE INVIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE.

LA SUMA DE…….. $ 3.500.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.



SAIR MENDOZA MARTINEZ
C.C # 1.065.378.879

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaracion de renta del respectivo año.

Montería, marzo 30 de 2024.

# HONORARIO RESIDENTE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.065.378.879
MENDOZA MARTINEZ
APELLIDOS
SAIR SAMIR
NOMBRES
sair mendoza
FIRMA
Scanned by TapScanner


FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1996
MOMIL
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
17-JUN-2014 MOMIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1302400-00678498-M-1065378879-20150316
0043584607A 1
41834401
Scanned by TapScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1065378879 | | MENDOZA MARTINEZ SAIR SAMIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 12 CALLE 16 | MONTERIA-CORDOBA | 7820449 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-02 | 538607637 | 9464918855 | I | 2024/03/19 | 2024/03/27 | BANCOLOMBIA | 8 | $236,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1065378879 | MENDOZA MARTINEZ SAIR SAMIR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 19 | $823,334 | $131,800 | ESSC07 | 19 | $823,334 | $103,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $234,800 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $823,334 | $131,800 | | | $823,334 | $103,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $234,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1065378879 | | MENDOZA MARTINEZ SAIR SAMIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 12 CALLE 16 | MONTERIA-CORDOBA | 7820449 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-02 | 538607637 | 9464918855 | I | 2024/03/19 | 2024/03/27 | BANCOLOMBIA | 8 | $236,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $131,800 | $1,000 | $0 | $132,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $131,800 | $1,000 | $0 | $132,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $103,000 | $800 | $0 | $103,800 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $103,000 | $800 | $0 | $103,800 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$234,800** | **$1,800** | **$0** | **$236,600** |

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 191.108.146.59 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9464918855 |
| **Valor:** | 236,600 |
| **Período de pago:** | 2024-02 |
| **No Transacción (CUS):** | 538607637 |
| **Fecha:** | 2024/03/27 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

# Certificado Bancario

Jueves, 4 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SAIR SAMIR MENDOZA MARTINEZ identificado(a) con CC 1065378879, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 91243816845 | 2022/10/25 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE**
**NIT: 901.100.344 -6**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
**NÚMERO 001 DE 2024**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE (CHINU)**
**CONTRATISTA:** **LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**

Entre los suscritos, de una parte, la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA (CHINU),** persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de, identificada con NIT. **901.100.344 -6**, representada por el señor, **ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en **CHINU**, CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **78.675.370** expedida en **CHINU**, debidamente facultado para celebrar este Contrato, según autorización de la Asamblea General de Afiliados cuya copia se adjunta a este Contrato, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE,** y de otra parte **LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en **MONTERIA**, CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.123.622.963** expedida en **SAN ANDRES ISLAS** – SAN ANDRES quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- celebró el Convenio Solidario número **3521** DE 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del proyecto y la necesaria contratación para su ejecución.
4. Que el CONTRATANTE requiere de los servicios de un Contador Público profesional para que colabore con el buen desarrollo y manejo de las actividades financieras, contables y laborales del Convenio Solidario número **3521** DE 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**ESTIPULACIONES**

5. **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de Profesional Independiente (Contador Público), con Matricula Profesional de Contador Público No. **295364-T**, con plena autonomía técnica y directiva y con sus propios medios, se obliga durante el termino de duración de este Contrato para con el CONTRATANTE, a prestar los servicios de Contador

para el buen desarrollo de las actividades propias del Convenio Solidario número **3521** DE 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**SEGUNDA.- COBERTURA DE LOS SERVICIOS.** El CONTRATISTA cumplirá directamente en el municipio de □□**INU** , Departamento de CORDOBA, las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

**TERCERA.- DURACIÓN.** El plazo para la ejecución del presente Contrato será el necesario para el cumplimiento de los productos contenidos en el Convenio Solidario número **3521** DE 2023 y el CONTRATANTE. En todo caso, el presente Contrato tendrá una duración máxima de 1.5 meses contados a partir de la firma del presente contrato.

**CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

1. Llevar la contabilidad del Proyecto en estricto cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP).
2. Asistir a los Comités Operativos y entregar informes por escrito y en forma magnética mensualmente de acuerdo a los formatos establecidos
3. Elaborar la nómina de la mano de obra calificada, no calificada y profesionales.
4. Realizar los descuentos de ley en las compras de materiales y servicios contratados.
5. Realizar los descuentos para los aportes de la mano de obra calificada y no calificada realizar la afiliación a los sistemas de seguridad social (pensiones, salud y de riesgos laborales).
6. Elaborar las declaraciones tributarias tanto municipales como nacionales e informar al CONTRATANTE oportunamente para que éste efectúe el pago en las fechas establecidas.
7. Llevar un libro de bancos y efectuar la conciliación mensual.
8. Llevar un registro de ingresos y egresos.
9. Elaborar informes periódicos (estado de ingresos y gastos) para el comité operativo y CONTRATANTE de acuerdo al subcontrato.
10. Apoyar al CONTRATANTE en el cumplimiento de los controles internos solicitados por Territorios de Oportunidad.
11. Capacitar al CONTRATANTE en procedimientos y normas mínimas contables con el objeto de dejar un valor agregado en el CONTRATANTE.
12. Realizar el control de gastos realizados frente al presupuesto aprobado.
13. Revisar y aprobar los documentos soportes de la legalización de la caja menor.
14. Certificar, mediante firma con tarjeta profesional, que la información contable cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
15. Llevar los demás libros de contabilidad requeridos por la legislación colombiana y preparar los Estados Financieros.
16. Conocer la totalidad el proyecto, en especial el subcontrato y sus Términos de Referencia, los cuales declara conocer al momento de la firma de este Contrato.
17. Rendir informes verbales semanales del desarrollo contable de la obra, y escritos para cada reunión del Comité Operativo con copia a cada uno de sus integrantes; así mismo informes verbales y escritos al Comité de Veeduría y Comunidad Beneficiaria, cuando así se requiera.
18. Velar por el buen desarrollo financiero de la obra e inversión correcta de los recursos.

19. Manifestar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE si observa anomalías en la ejecución de los recursos de la obra, mediante la convocatoria a reunión del Comité Operativo.
20. Entregar la información requerida para el Monitoreo y Seguimiento de acuerdo a los formatos establecidos.
21. Atender verbalmente y por escrito las demandas de la Comunidad y el Programa Territorios de Oportunidad
22. Cumplir con el Objeto del Contrato ajustándose a las políticas e instrucciones que para el efecto le señale el CONTRATANTE.
23. Cumplir en forma eficiente y oportuna con los servicios contratados y demás obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.
24. Para dar cumplimiento a lo establecido en el régimen de Seguridad Social, el CONTRATISTA deberá cumplir con la afiliación a salud, pensión y estar al día con sus aportes durante el término de duración del Contrato, requisito indispensable para cada uno de los pagos que se realicen en desarrollo del presente contrato.
25. Dejar y/o presentar los Formatos Establecidos para la Información Exógena.

**PARÁGRAFO.** EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar los pagos efectuados por EL CONTRATISTA por los conceptos de seguridad social antes anotados, sin que ello implique solidaridad con el mismo.

**QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**

1. Facilitar al CONTRATISTA acceso a la información que considere oportuna para el cumplimiento del Objeto del Contrato. Por razones de seguridad, las partes acuerdan que la información será revisada por EL CONTRATISTA únicamente en las instalaciones del CONTRATANTE, para lo cual será puesto a su disposición un espacio adecuado, sin que ello implique subordinación o vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE.
2. Atender las observaciones técnicas y profesionales que formule el contratista para la buena ejecución y administración del proyecto.
3. Notificar por escrito al contratista sobre las anomalías que detecte en la prestación del servicio contratado, para que éste en el término de tres (3) días realice los ajustes correspondientes.
4. Pagar los honorarios pactados de conformidad a lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA.

**SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato es por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000),.

**SEPTIMA: FORMA DE PAGO.** El CONTRATANTE pagará el valor indicado en la cláusula SEXTA del presente Contrato en DOS (□) pagos los cuales se realizarán así:

1. Primer pago: Por la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al cinc□□□□□ □□r □□□□□□ (□□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo.
2. Segundo Pago, La suma DOS MILLONES CIENMIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al cinc□□□□□ □□r □□□□□□ (□□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo.

**PARÁGRAFO.** Los pagos serán aprobados por el Comité Operativo, previo visto bueno de representante legal y para cada uno de ellos deberá obrar el correspondiente soporte del cumplimiento de las afiliaciones a seguridad social en Salud, Pensión y ARL.

**OCTAVA.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.** Los recursos que se utilizarán para pagar los honorarios de este Contrato provienen de los aportes que realiza el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para el Convenio Solidario número **3521** DE 2023.

**NOVENA.- NATURALEZA DEL CONTRATO.** Las partes libremente reconocen que este Contrato es de prestación de servicios profesionales de carácter civil y por lo tanto no existe ninguna relación laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. En consecuencia, éste actuará con plena independencia técnica y no estará sujeto a ningún tipo de subordinación en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, horarios de trabajo o reglamentos internos de trabajo y no tendrá derechos diferentes al de exigir los honorarios que el CONTRATANTE se compromete a pagar, estipulados en la cláusula SÉPTIMA de este Contrato. En consecuencia, este contrato se regirá por las normas del derecho civil y comercial.

**DÉCIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El presente Contrato terminará:

1. Por cumplimiento del Objeto de este Contrato con la entrega a satisfacción de los informes financieros, contables y administrativos de la obra debidamente concluidos.
2. Por el mutuo consentimiento de las partes
3. Por incumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas para las partes y de forma unilateral.
4. Por imposibilidad administrativa o financiera para garantizar el desarrollo de este Contrato.
5. Por las demás causales determinadas en la Ley.

**DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para la liquidación de éste Contrato, se deben presentar los siguientes documentos: a. Acta de entrega donde se relacione los libros oficiales adelantados a la fecha de terminación del contrato, así como las declaraciones tributarias presentadas; b. Acta de Comité Operativo en la que incluya la presentación del Informe financiero.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN.** El CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso total o parcialmente los derechos emanados de este Contrato, sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, cualquier cesión que hiciere en contravención a esta cláusula se tendrá por no válida y no generará efectos entre las partes ni ante terceros y será causal de terminación del contrato.

**DECIMA TERCERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:** Toda diferencia o controversia relativa a éste contrato se resolverá por un Tribunal de Arbitramiento que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del domicilio del CONTRATANTE y se sujetará a las normas vigentes para el arbitramiento, de acuerdo con las siguientes reglas; a) El Tribunal estará integrado por un árbitro, b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles c) El Tribunal decidirá en derecho o en principios técnicos; d) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de Neiva sede la Plata.

**DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contenidas en este documento, el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título de pena la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

**DÉCIMA QUINTA**- **PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL**: El valor de la cláusula podrá ser deducido directamente por el CONTRATANTE del valor adeudado del contrato a la fecha del incumplimiento, o de las garantías constituidas estipuladas en la cláusula DÉCIMA PRIMERA de este Contrato, y si esto no fuera posible podrá recurrir a las vías judiciales.

**DÉCIMA SEXTA.- ÚNICA RELACIÓN CONTRACTUAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. Las Partes reconocen que el Contrato es el único vínculo vigente que rige las relaciones entre ellas. Cualquier otro convenio que exista o haya podido existir queda sin valor ni efecto, a solicitud de cualquiera de las partes.

**DÉCIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de **CHINU**, CORDOBA y las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en: El Corregimiento **SANTA FE**. EL CONTRATISTA en la Ciudad de MONTERIA

Dado en **CHINU** el VEIN□ISIE□E (□□) de FEBRERO de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

CONTRATANTE,

Armando Salcedo

**ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ**
Representante legal
J.A.C Corregimiento Santafé
C.C. **78.675.370**

CONTRATISTA,

Liannette CA.

**LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**
Contratista
C.C **1.123.622.963**

# 3. CONVENIO SOLIDARIO N°3717 DE 2023 JAC LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA.

## 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 3.1.1. Localización

El municipio de Chinú se encuentra ubicado en el nororiente del departamento de Córdoba. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura, donde los cultivos principales son el ñame y el ajonjolí, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una superficie total de 624 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 597 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Comunidad y Localidad de Villa Fátima, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 4+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba
del INVIAS.

El municipio de Chinú se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 9° 06' 00" N
Longitud: 75° 24' 00" O





*Ilustración 3. Localización de Localidad Villa Fátima*

### 3.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en el Corregimiento de VILLA FÁTIMA; allí se encuentran principalmente las poblaciones del Pital. Estas comunidades anteriormente mencionadas son productoras de Plátano, Yuca, Piscicultura, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Chinú.

### 3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 139 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR:2+500 hasta el PR 0+ 503: Foto inicia (Visita técnica inicial INVIAS 30/05/2023) | PR:2+500 hasta el PR 0+ 503: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 30/05/2023) |

### 3.1.4. Características técnicas del proyecto.

Según el Acta definitiva de Estudios y Diseños, suscrita el 30 de abril de 2024, para presente Convenio Solidario, se tiene que:

- **Diseño geométrico:**

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

- Ancho de calzada: 5m
- Número de carriles: 2
- Ancho de carril: 1.8m
- Sobreancho: 0m
- Sentido del tráfico: Doble sentido
- Cuneta y Bordillo: 0.7m
- Huella: 0.90m Ciclópeo 0.90m
- Sobreancho Placa Huella 0.45m






Imagen 5. Planta Placa Huella

Fuente: Vol I. Diseño Geométrico

- **Diseño Geotécnico:**

- Tipo de Suelo (SM), (CM) y (GM)
- CBR del terreno 2.27

Según el informe geotécnico se evidenció una capacidad portante del terreno menor al 3%, la cual es la mínima permitida para realizar la carpeta de mejoramiento con placa huella. Por tal motivo, el especialista geotécnico consideró que es necesario realizar un reemplazo de material seleccionado a lo largo del tramo, con un espesor al 10 cm. La estructura propuesta fue la siguiente:




Fuente: Vol I. Diseño Geotécnico

- **Informe Hidrológico e Hidráulico:**

El Informe Hidráulico / Hidrológico, no arrojó la necesidad de construirse obras de arte en la zona, se tuvo una consideración de descargue de las escorrentías en caso de que los tramos viales fuesen mayor a 300 mts de longitud.

- **Diseño de transito**

Según el estudio de tránsito arrojo que, en el tiempo aforado, se evidenció circulación de vehículos de categoría C3, por lo tanto, la estructura se evaluó teniendo en cuenta los criterios con este vehículo de diseño.

En ese orden, se propuso que, basados en las memorias de cálculo del presupuesto inicial, la separación de las barras #3 (3/8”), era @0.20 m, esto se da en condiciones donde el tránsito de vehículos de categoría es menor que C3. Por tal motivo, se hizo un reajuste a estas separaciones, realizándolas a @0.15m, lo cual implicaría una mayor utilización de acero.

- **Alcance real.**

En ese orden de ideas, el alcance definitivo según los Estudios y Diseños realizados, y el balance de obra, se tiene lo siguiente:

| MEJORAMIENTO VIAL | |
|---|---|
| PLACA HUELLA (m) | Box Coulvert 1X1 (UND) |
| 130 | 0 |

## 3.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 3.2.1. Información General de Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 3717 DE 2023 |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 04/10/2023 |
| OBJETO | AUNAR NAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE CHINU - CÓRDOBA |
| NIT: | 901.656.315-9 |
| VALOR INICIAL | $ 196.740.858,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 196.740.858,00 |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-027538 de fecha 12/12/2023 |
| FECHA DE INCIO | 12/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | N.A |
| REANUDACIÓN No. 1 | N.A |
| PRÓRROGA No. 1 | 26/12/2023 |
| PRÓRROGA No. 2 | 30/04/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | Hasta el 15/06/2024 |

### 3.2.2. Descripción de actividades.

El jueves 04 de abril de 2024 se realizó el comité operativo N°2 del convenio solidario, donde se realizó la revisión, socialización y aprobación de:

- Autorización de pago para Honorarios Contador: MAURICIO JAVIER SIBAJA PEREZ

- Autorización de pago para Honorarios Ingeniero Residente de Obra: FRANSCISCO JAVIER SOTO MORENO
- Autorización de pago transporte del dignatario utilizado para validación de firmas en la Entidad Bancaria.
- Autorización para la devolución del pago por la actualización de la póliza adquirida para la prórroga N°1.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de abril de 2024.

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO MES | VR.ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE OAC | $1,000,000.00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $1,000,000.00 |
| BÁSICO DE OBRA | $ 143.560.399 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 143.560.399 |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4.306.812 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.306.812 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 47.873.647 | N/A | $6.157.000,0 | $18.403.918 | $ 29.469.729 |
| **TOTAL** | **$ 195.740.858** | **N/A** | **$6.157.000,0** | **$18.403.918** | **$ 187.336.940** |

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto respecto a la obra física es en el periodo reportado corresponde a 0%. Dado que los gastos generados incurrieron en los costos administrativos del convenio solidario.

### 3.2.3. Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

### 3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de

recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Con respecto a la revisión y/o ajustes los Estudios y Diseños, la Interventoría remitió el Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, suscrita entre las partes del 30 de abril de 2024.

Por lo anterior, se dará inicio a las actividades de obra, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas. En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

## 3.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

### 3.3.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

### 3.3.2. Maquinaria y Equipo.

Para el mes de abril de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra. Sin embargo, se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con dicha observación.

### 3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC presentó dos (2) cuentas de cobros, acompañadas de las planillas de seguridad social y parafiscales y contratos de OPS. Los profesionales presentados para honorarios corresponden a:

| NO. | NOMBRE | CARGO | APROBACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANSCISCO JAVIER SOTO MORENO | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Desde el 04/03/2024 | $3.250.000 |
| 2 | MAURICIO JAVIER SIBAJA PERE | CONTADORA | 27/02/2024 | $2.100.000 |

Por lo anterior, se anexa el formato adjunto de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, con los soportes de seguridad social y parafiscales del personal.

### 3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3717 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 197,911,049.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

### 3.3.5. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”

### 3.3.6. Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

### 3.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018758 certificado No. 0 de fecha 18/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012616 certificado No. 0 de fecha 18/10/2023.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.348.172,00 | 04/10/2023 | 31/10/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.022.257,40 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.837.043,00 | 04/10/2023 | 31/12/2026 |
| **TOTAL** | | **$ 108.207.472,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 04/10/2023 | 31/12/2023 |

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018758, certificado No. 3 de fecha 16/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012616 certificado No. 2 de fecha 16/04/2024.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.348.172,00 | 12/12/2023 | 28/02/2025 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.022.257,40 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.837.043,00 | 12/12/2023 | 30/04/2027 |
| **TOTAL** | | **$ 108.207.472,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 |

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

### 3.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

### 3.3.9. Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 2 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°2, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a un porcentaje programado del 22,33% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en abril correspondieron a la aprobación de costos administrativos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera que para próximo periodo el avance en obra sea significado, dado que las condiciones están dadas para iniciar con las actividades en obra.




Curva S Inversión Programada Vs Inversión Ejecutado

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizaron un balance de obra de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante un acta de modificación de cantidades para convenios.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

| FECHA | REUNIÓN / COMITÉ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | Comité Operativo N°2 | Se revisaron y aprobaron rubros de los costos administrativos como lo fue: Pago de honorarios del Contador y Residente de Obra, transporte al dignatario, devolución pago actualización de pólizas. |

# ANEXOS

# CONVENIO SOLIDARIO N°3717 DE 2023

# JAC COMUNIDAD Y LOCALIDAD VILLA FÁTIMA

# INFORMES SEMANALES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/04/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE VILLA FÁTIMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 10 del 29 al 4 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Comunidad y Localidad de Villa Fátima, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 4+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipotécnico de la Dirección Territorial de Córdobadel INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA FÁTIMA | | |
| CONVENIO No. | 3717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.740.858,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 25-ene-24 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.740.858,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.560.399,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 95.036.984,14 | 66,2% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (48.523.414,86) | -66,2% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 95.036.984,14 | 66,2% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (48.523.414,86) | -66,2% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21.489.887,42 | 15,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 5.881.000,00 | 4,1% |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 133.546.322,00 | 65,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.262.771,29 | 8,9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Villa Fátima

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.


## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


| | PR0 +000 | Box 1x1 | | Box 1x1 | PR0+140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | |
| Ejecutado | | | | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




COMITÉ OPERATIVO #2

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO DE VILLA FÁTIMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 11 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA FÁTIMA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Comunidad y Localidad de Villa Fátima, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 4+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipotécnico de la Dirección Territorial de Córdobadel INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA FÁTIMA | | |
| CONVENIO No. | 3717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.740.858,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 25-ene-24 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.740.858,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.560.399,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 118.724.449,97 | 82,7% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (24.835.949,03) | -82,7% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 118.724.449,97 | 82,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (24.835.949,03) | -82,7% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.687.465,83 | 16,5% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 145.873.674,80 | 71,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.327.352,80 | 6,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Villa Fátima
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**COMITÉ OPERATIVO #2**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/04/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 12 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Comunidad y Localidad de Villa Fátima, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 4+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipotécnico de la Dirección Territorial de Córdobadel INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

CONVENIO No. 3717-2023 — VALOR INICIAL: $ 196.740.858,00

FECHA DE INICIO: 12-dic-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-ene-24 — VALOR ACUMULADO: $ 196.740.858,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No. 5081 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 205.455.880,00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 205.455.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-mar-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.560.399,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 131.400.833,20 | 91,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (12.159.565,80) | -91,5% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 131.400.833,20 | 91,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.159.565,80) | -91,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.676.383,23 | 8,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 169.295.645,12 | 82,40% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.421.970,32 | 11,4% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Villa Fátima

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la revision de estudios y diseños, se respondieron las observaciones, tambien se solicitaron prorrogas de los convenios por 2 meses hasta el 30 de Junio y de interventoria.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecya el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | PR0 +000 | Box 1x1 | | Box 1x1 | PR0+140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | |
| Ejecutado | | | | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 13 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Comunidad y Localidad de Villa Fátima, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 4+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipotécnico de la Dirección Territorial de Córdobadel INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3717-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.740.858,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 25-ene-24 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.740.858,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.560.399,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 138.349.156,52 | 96,37% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (5.211.242,48) | -96,4% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 138.349.156,52 | 96,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (5.211.242,48) | -96,4% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.948.323,32 | 4,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 193.539.438,96 | 94,20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.243.793,84 | 11,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Villa Fátima

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron obervaciones a los estudios y diseños entrgados. La junta subsanó las observaciones. Tambien se inicio con el tramite de aprobacion del acta de estudios y diseños.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecya el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | PR0 +000 | Box 1x1 | | Box 1x1 | PR0+140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | |
| Ejecutado | | | | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 3/05/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 14 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Comunidad y Localidad de Villa Fátima, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en Km 4+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipotécnico de la Dirección Territorial de Córdobadel INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

CONVENIO No. 3717-2023 — VALOR INICIAL: $ 196.740.858,00

FECHA DE INICIO: 12-dic-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-ene-24 — VALOR ACUMULADO: $ 196.740.858,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-jun-24

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No. 5081 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 205.455.880,00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 205.455.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-jun-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.740.858 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.560.399,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 31.583.287,78 | 22,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (111.977.111,22) | -22,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 31.583.287,78 | 22,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.127.918,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (111.977.111,22) | -22,0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 31.583.287,78 | 22,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 43.145.734,80 | 21,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 43.145.734,80 | 21,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: MAYO

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Villa Fátima

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____.

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se aprobaron los estudios y diseños entregados por la OAC.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede con el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL 2024

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3717-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081-2022 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

PARA EL PROXIMO PERIODO SE REALIZARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA E INICIO DE OBRA

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma Francisco Soto

Nombre: FRANCISCO JAVIER SOTO MORENO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 081037-0704563 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No:** 3717-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**NOMBRE ARL:** N.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | FRANSCISCO JAVIER SOTO MORENO | 1.007.583.865 | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | $ 3.500.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 1.300.000 | $ - | V | NUEVA EPS | 9465010760 | $ 162,500 | PORVENIR | 9465010760 | $ 208,000 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | MAURICIO JAVIER SIBAJA PEREZ | 1.067.894.422 | CONTADOR | $ 2.100.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 996.667,00 | $ - | V | SALUD TOTAL | 75375067 | $ 124.600 | PORVENIR | 75375067 | $ 159.500 | $ - | $ - | $ - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ANDRES MAURICIO BARCENAS BARBOZA
Representante Legal Organismo de Acción Comunal

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 ND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

- ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO
- INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO
- PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 de 2 |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** abr-24

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 3717-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0,33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,83 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 196.740.858,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 196.740.858,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __N.A___ de fecha _____N.A___ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 200.2 | 200-13 | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Ha | 0,40 | $ 131.137,50 | $ 52.455,00 | | | | $ - | | $ - |
| 2 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 4,48 | $ 21.819,00 | $ 97.749,12 | | | | $ - | | $ - |
| 3 | 320.3 | 320-13 | Subbase Granular Clase C | M3 | 116,96 | $ 112.890,30 | $ 13.203.649,49 | | | | $ - | | $ - |
| 4 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 80,76 | $ 778.615,80 | $ 62.881.012,01 | | | | $ - | | $ - |
| 5 | 630.1.7 | 630-13 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 35,53 | $ 334.679,90 | $ 11.891.176,85 | | | | $ - | | $ - |
| 6 | 640.1 | 640-13 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 3755,64 | $ 7.480,00 | $ 28.092.187,20 | | | | $ - | | $ - |
| 7 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 70,2 | $ 21.819,00 | $ 1.531.693,80 | | | | $ - | | $ - |
| 8 | 610.1 | 630-13 | Relleno para Estructuras con Suelo | M3 | 14,04 | $ 102.228,00 | $ 1.435.281,12 | | | | $ - | | $ - |
| 9 | 630.1.4.1 | 640-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | M3 | 18,04 | $ 778.615,80 | $ 14.046.229,03 | | | | $ - | | $ - |
| 10 | 630.1.6 | 600-13 | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | M3 | 1,62 | $ 467.535,80 | $ 757.408,00 | | | | | | $ - |
| 11 | 640.1 | 600-13 | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | M3 | 1279,62 | $ 7.480,00 | $ 9.571.557,60 | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | **$ 143.560.399,21** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | **$ 4.306.812,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | **$ 47.873.647,00** | | | | $ - | | $ - |
| | | | **APORTE OAC** | | | | **$ 1.000.000,00** | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 196.740.858,21** | | | | $ - | | $ - |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ - | $ - | $ - |
| *PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | $ - | $ - |
| *GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ - |
| *APORTE OAC | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | $ - | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ANDRES MAURICIO BARCENAS BARBOZA
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma: Francisco Soto
Nombre: FRANCISCO JAVIER SOTO MORENO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0704563 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3717-2023
(Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.** 550082739 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: MONTERIA

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 5,83%

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 12.400.783,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNICAD Y LOCAILIDAD DE VILLA FÁTIMA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro | | 1-mar-24 | KATIA MILENA RAMOS DORIA | $ 6.500.000,00 | 6 | Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños |
| Cuenta de cobro | | 1-mar-24 | AURA SUSANA MEZQUIDA DÍAZ | $ 1.570.808,00 | 6 | Póliza Incial |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | RUTH BELEN JAIME GARCÍA | $ 953.000,00 | 6 | Medidas Ambientales |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | RUTH BELEN JAIME GARCÍA | $ 2.293.885,00 | 6 | Seguridad Industrial y Dotación |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | AMPARO LUCIA ALCALA | $ 518.400,00 | 6 | Exámenes de ingreso personal nómina |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | LUZ ELENA SERPA MARTINEZ | $ 340.000,00 | 6 | Valla 1x2 |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | SALOMON ISAAC ALMANZA | $ 264.000,00 | 6 | Transporte dignatario |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | MAURICIO JAVIER SIBAJA PEREZ | $ 2.100.000,00 | 6 | Honorario Contadora |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | FRANCISCO JAVIER SOTO MORENO | $ 3.250.000,00 | 6 | Honorario Residente de obra |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | JAC VILL FÁTIMA | $ 293.073,00 | 6 | Actualización Póliza |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 47.873.647,00 | | $ 18.083.166,00 | $ 18.083.166,00 | $ 29.790.481,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 47.873.647,00 | $ - | $ 18.083.166,00 | $ 18.083.166,00 | $ 29.790.481,00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : MARZO 2024** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITÓ A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre: ANDRES MAURICIO BARCENAS BARBOZA
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |
| | | FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3717-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**JUSTIFICACIÓN:**
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 FEBRERO | VR. MES 2 MARZO | VR. MES 3 ABRIL | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 5.988.606,24 | $ 11.977.212,47 | | $ 17.965.818,71 | 9,13% |
| 2 | MATERIALES | $ - | $ 28.063.162,53 | $ 56.126.325,06 | | $ 84.189.487,59 | 42,79% |
| 3 | TRANSPORTE | $ - | $ 7.672.893,46 | $ 15.345.786,92 | | $ 23.018.680,39 | 11,70% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ - | $ 6.009.244,34 | $ 12.018.488,68 | | $ 18.027.733,02 | 9,21% |
| 5 | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ 1.436.714,67 | $ 2.873.429,33 | | $ 4.310.144,00 | 2,19% |
| 6 | GASTOS ADMINSTRATIVOS | $ - | $ 15.958.030,33 | $ 31.916.060,67 | | $ 47.874.091,00 | 24,33% |
| 7 | APORTE OAC | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,51% |
| | TOTAL | | | | | **$ 196.740.858,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: ANDRES MAURICIO BARCENAS BARBOZA
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma: Francisco Soto
Nombre: FRANCISCO JAVIER SOTO MORENO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0563783 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No.** 3717-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL VILLA FÁTIMA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 196.740.858,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 196.740.858,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.348.172,00 | 4 | 10 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.837.043,00 | 4 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.022.257,40 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018758

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 4 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012616 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.348.172,00 | 12 | 12 | 2023 | 28 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.837.043,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.022.257,40 | 20 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018758

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 260.000.000,00 | 1 | 1 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | N.A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012616 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

**OBSERVACIONES:**

Pendiente cargue y aprobación de la Prórroga N°2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ACTA DE COMITÉ OPERATIVO N°2

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| Acta No: 002 | Dirección Territorial INVIAS: | Fecha: Abril 04/2024 |

| |
|---|
| Vereda Villa Fátima – Municipio Chinú- Departamento: Córdoba |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 3717-2023 INVIAS – JAC Vereda Villa Fátima |
| Ejecutor(es): Junta Acción Comunal Corregimiento Villa Fátima |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Institución u Organización | Cargo |
| Andrés Mauricio Bárcenas Barboza | J. A. C. Corregimiento Villa Fátima | Presidente y Representante Legal de la Junta |
| Pedro Elías Macea López | J. A. C. Corregimiento Villa Fátima | Tesorero |
| Javier Barrero Mossos | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Director de Interventoría |
| Oscar Bula Espinosa | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Residente de Interventoría |
| Isabel Benítez | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Profesional Social |
| Mauricio Sibaja Pérez | J. A. C. del Corregimiento Villa Fátima | Contador |
| Francisco Soto Moreno | J. A. C. del Corregimiento Villa Fátima | Residente de Obra |
| Orlando Pinto Pacheco | Comité de Participación ciudadana Corregimiento Villa Fátima | Representante Comité de Participación ciudadana |

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Autorización pago del salario del personal (contador e ingeniero residente)
2. Devolución pago actualización de pólizas de convenio Solidario
3. Devolución de pago transporte del dignatario

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Resumen |
|---|---|
| Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron el presidente de la JAC Villa Fátima, Tesorero JAC Villa Fátima Contador de la JAC, Residente de Obra, Representante del Comité de Participación Ciudadana Villa Fátima, Residente de Interventoría, y Profesional Social. | |
| 1. | JAC solicita autorización pago de honorarios de los profesionales:<br>• Residente de obra FRANCISCO SOTO por un valor de $3.500.000<br>• Contadora MAURICIO JAVIER SIBAJA PEREZ, por un valor de $2.100.000 |
| 2. | JAC solicita la devolución del pago correspondiente a la actualización de la póliza de la prórroga N°1, por un valor de $309.804 |
| 3. | JAC solicita la devolución del pago correspondiente a la a transporte del presidente de la JAC, para tramite de firmas ante la entidad Bancaria y demás gestiones, por un valor de $280.00 |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | Pago de honorarios Contador e Ing. Residente: En el Comité Operativo se aprueba primer pago parcial para el Contador por un valor de $2.100.000,00 y un mes para el Ingeniero residente correspondiente a $3.500.000,00.<br>Sin embargo, Interventoría solicita que para proceder con estos pagos de requiere planillas de pago de seguridad social y parafiscales, al igual que el contrato OPS firmado por las partes. Así mismo, recalca que el rubro designado para estos profesionales debe distribuirse de tal manera que alcance para toda la ejecución del convenio. |
| 2. | Autorización de actualización de pólizas: Interventoría aprueba el valor pagado para la actualización de la póliza del convenio solidario. |
| 3. | En el comité N°1, se había tratado el tema para la autorización para los recursos de destinados a transporte del dignatario y papelería. Sin embargo, por recomendaciones de esta Interventoría, no es viable gastar más del 50% de los recursos asignados para este rubro. Por tal motivo, se autoriza solamente el pago del transporte utilizados para la validar la firma en las entidades bancarias, cuyo valor es de $280.000,00. |

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____ |






COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Entrega subsanaciones de Estudios y Diseños | JAC | 15/04/2024 |

PROPOSICIONES Y VARIOS.

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |

FIRMAS DE ASISTENTES:

| | |
|---|---|
| <br>ANDRÉS MAURICIO BÁRCENAS BARBOZA<br>Presidente y Representante Legal<br>JAC VILLA FATIMA | <br>PEDRO ELÍAS MACEA LÓPEZ<br>Tesorero<br>JAC VILLA FATIMA |
| <br>JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Director de Interventoría<br>Sociedad Técnica SOTA LTDA | <br>OSCAR BULA ESPINOSA<br>Residente de Interventoría<br>Sociedad Técnica SOTA LTDA |
| <br>MAURICIO JAVIER SIBAJA PEREZ<br>Contador<br>JAC VILLA FATIMA | <br>FRANCISCO SOTO MORENO<br>Residente de Obra<br>JAC VILLA FATIMA |
| <br>ISABEL BENÍTEZ<br>PROFESIONAL SOCIAL<br>Sociedad Técnica SOTA LTDA | <br>ORLANDO PINTO PACHECO<br>VEEDOR O REPRESENTA CPC<br>Corregimiento Santa Fe |

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Neiva, abril 8 de 2024

Señores:
**Banco Av Villas**
Of Montería

**Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

| | |
|---|---|
| Nombre | Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Villa Fátima<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit | 901.656.315-9 |
| Cuenta Corriente | 550082739 |

Transferir a:

| Banco | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular | Nit/cc | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| AV Villa | AHORRO | 835764759 | SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING | 15.725.721 | **$ 264.000** |
| BANCOLOMBIA | AHORRO | 1666946855 | FRANCISCO JAVIER SOTO MORENO | 1.007.583.865 | **$ 3.250.000** |
| BANCOLOMBIA | AHORRO | 79022501955 | MAURICIO JAVIER SIBAJA PEREZ | 1067894422 | **$ 2.100.000** |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | AHORRO | 4-277-00-16515-2 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA | 901.656.315-9 | **$ 293.073** |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,

Firmas autorizadas

**Nombre: Andres Mauricio Barcenas Barboza**
**Identificación: 1.066.184.238**
**Representante Legal.**

**Nombre: Javier Barrero Mossos.**
**Identificación: 7.685.694**
**Interventor.**

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111370101

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE VI | 12 | 2 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FECHA LIMITE DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| 3018758-3 | $ 91.327 | 16 | 04 | 2024 |

| COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE |
|---|---|
| | NUMERO DE CUENTA |

| COD. ASEGURADO | |
|---|---|
| 23379903 | La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (Artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del código del comercio). |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Convenios: Bancolombia y sus corresponsales bancarios.
Banco de Bogotá
Banco Agrario convenio 13368
NOTA: No se recibe pagos mixtos, solo efectivo o cheque local
El pago en corresponsales bancarios Bancolombia es en efectivo

**LA PREVISORA S.A. Compañia de Seguros**

**CLIENTE**

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111370101

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE VI | 12 | 2 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FORMA DE PAGO | |
|---|---|---|---|
| 3018758-3 | $ 91.327 | | ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE |

| FECHA LIMITE DE PAGO | | | COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE | NUMERO DE CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | | | |
| 16 | 04 | 2024 | | | |

(415)7709998461284(8020)00000111370101(3900)000000091327(96)20240416

**BANCO**

# ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111371201

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE VI | 12 | 13 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FECHA LIMITE DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| 1012616-3 | $ 201.746 | 17 | 04 | 2024 |

| COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE |
|---|---|
| | NUMERO DE CUENTA |

| COD. ASEGURADO | |
|---|---|
| 23379903 | La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (Artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del código del comercio). |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Convenios: Bancolombia y sus corresponsales bancarios.
Banco de Bogotá
Banco Agrario convenio 13368
NOTA: No se recibe pagos mixtos, solo efectivo o cheque local
El pago en corresponsales bancarios Bancolombia es en efectivo

**LA PREVISORA S.A. Compañia de Seguros**

**CLIENTE**

PREVISORA SEGUROS

**REFERENCIA DE PAGO No:** 111371201

| NOMBRE DEL TOMADOR | SUCURSAL | RAMO | No. CUOTA |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE VI | 12 | 13 | 1 |

| POLIZA - ENDOSO | VALOR A PAGAR $ | FORMA DE PAGO | |
|---|---|---|---|
| 1012616-3 | $ 201.746 | | ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE |

| FECHA LIMITE DE PAGO | | | COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE | NUMERO DE CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | | | |
| 17 | 04 | 2024 | | | |


(415)7709998461284(8020)00000111371201(3900)000000201746(96)20240417

**BANCO**

# ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

Chinú, Córdoba, 2 de marzo de 2024

# CUENTA DE COBRO

La **Junta de Acción Comunal Del Corregimiento de Villa Fátima**, identificado con Nit: **901.656.315-9** por intermedio del Señor Presidente y Representante Legal **ANDRES MAURICIO BARCENAS BARBOSA**, identificado con cedula de ciudadania No.**1.066.184.238** expedida en **Chinú.**

# DEBE A:

**SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING**, identificado con cédula de ciudadanía No. **15.725.721** expedida en Chinu, la suma de: Doscientos sesenta y cuatro mil pesos ($264.000,00) . por concepto servicio transporte, correspondiente al mes de Febrero 2024.

servicio transporte 23 de febrero 2024, Corregimiento Villa Fatima - Chinú - Montería - Chinú - Corregimiento Villa Fatima, doscientos setenta y cuatro mil pesos ($264.000). (Cambio de firmas del Interventor).

Favor realizar pago en efectivo o en cheque a nombre de SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING, C.C. No. 15.725.721.

Cordialmente.

Salomón Almanza T

**SALOMON ISAAC ALMANZA THEVENING**
C.C. # 15.725.721 de Chinu.
Barrio Nueva Esperanza - Chinú - Córdoba.
Cel: 321 5023710

TRANSPORTE DIGNATARIO

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA**
NIT: 901656315-9
Tel. 3043464593
Email. efrain3110@hotmail.com
Autorización No. 18764067869687 válida desde 24/03/2024 hasta 24/03/2026 rango desde DS-1 hasta DS-50.

**Proveedor:** SALOMON ISAAC ALMANZA THEVENING
**NIT :** 15725721-9
**Dirección:** Nueva Esperanza MZ 21 LT 19, Chinú, Córdoba, Colombia, CP 232058

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Total de Lineas:** 1

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**DS6**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:47:23** |
| **FECHA FIRMADO:** | **17/04/2024 16:48:12** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 09 | 04 | 2024 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | TRANSPORTE<br>servicio transporte 23 de febrero 2024, Corregimiento Villa Fatima - Chinú - Montería - Chinú - Corregimiento Villa Fatima (Cambio de firmas del Interventor)<br>**Fecha inicio:** 09/04/2024<br>**Tipo periodo:** Por operación | WSD | 1,00 | $264.000,00 | | 0,00 | $264.000,00 |

**SON**: (doscientos sesenta y cuatro mil pesos )
CUDS **: 47901517b0908da27d915786a51fa78486dc619d479c0e06709b60a5fcf60579c9e31d42b54a310469d58e5c7460c042**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $264.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $264.000,00 |

**Firma Digital:** K2DzulnFyrvxjd09aNFo15hJBLk0EGiz3iDbKYxQTji7nhP0jgQYfps8hqQ5CFJ2 +wx/WeSbH6xYjYK+w3jd8EqLT/vgisnSpnxgyvSwgrPLHuyTab jtkpcOV7x0Aiin XLF3ZV0pEQ+qUD+huXiKtXlJK2eKcP77Yld3GvuIHAwC57sKANT7jmrOoXg3au6J wd3c6P2ql3MjJ7zK/5eCbjbf+1R8BkKCsHG 1hchgIS0+x83ZsmzIw1GrKGzeuIq8 F+1BTiC/smT1WQsLhxJ3+5+EOD87Bh7tQWww6v7KsP8L8m8paJZ6Xnp1CX3stZbI z2owISnPDyTt7a6C7OJd Sw==

**Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**



facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

**01**

Montería, marzo 30 de 2024.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA**
NIT: 901.374.481-2

A

**LIANNETTE CORRALES ARIZA**
**C.C # 1.123.622.963**

DEBE

Por servicios contables relacionados con el convenio 3756 de 2023.

LA SUMA DE…….. $ 2.100.000

SON: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

Liannette CA

LIANNETTE CORRALES ARIZA
C.C # 1.123.622.963

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaración de renta del respectivo año.

# HONORARIO CONTADOR

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14873107489

(415)7707212489984(8020) 000001487310748 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 2 3 6 2 2 9 6 3 | 4 | Impuestos y Aduanas de Montería | 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 3 6 2 2 9 6 3 | 2 0 0 6 0 2 1 4 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | San Andrés 8 8 | San Andrés 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORRALES | ARIZA | LIANNETTE | DEL CARMEN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
M Z 53 L T 7 BRR FURATENA

42. Correo electrónico liannetteca@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 4 1 3 3 2 2 3 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 9 2 0 | 2 0 1 4 0 3 2 8 | 7 0 1 0 | 2 0 1 0 0 9 1 1 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 25 / 09 : 06: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORRALES ARIZA LIANNETTE DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1123622963 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | FURATENA | 7845323 | efrain3110@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CÓRDOBA | MONTERÍA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 15/03/2024 | 75374962 | $284.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 124.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 124.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 159.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 124.600 | 124.800 |
| Pensión | 1 | 159.500 | 159.700 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 284.100 | 284.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1123622963 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | | FURATENA | 7845323 | efrain3110@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CÓRDOBA | MONTERÍA | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 15/03/2024 | 75374962 | $284.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1123622963 | CORRALES ARIZA LIANNETTE DEL CARMEN | 3 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 996.667 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 996.667 | 124.600 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | **NIT:** | 1123622963 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | febrero 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | febrero 2024 |
| **Número de Radicación:** | 75374962 | **Total a pagar:** | $284,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 14/03/2024 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 15/03/2024 | **Número de Administradoras:** | 2 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 514156395 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | | $0 | $159,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 1 | | $0 | $124,800 |
| | | | | | | $284,500 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 75374962, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Certificado Bancario

Martes, 12 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA identificado(a) con CC 1123622963, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 68100000553 | 2021/01/26 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA**
NIT: 901.374.481-2

A

**JESUS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE**
**C.C 1.067.097.285**


DEBE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR INGENIERO RESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1 DE LA OBRA SEGÚN CONVENIO 3756 DE 2023 CELEBRADO ENTRE INVIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA.

LA SUMA DE…….. $ 3.500.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,



JESUS BARBOZA BRACAMONTE
C.C # 1.067.097.285

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaracion de renta del respectivo año.

Montería, marzo 30 de 2024.

# HONORARIO RESIDENTE

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977108995

(415)7707212489984(8020) 000001497710899 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 0 6 7 0 9 7 2 8 5 | 3 | Impuestos y Aduanas de Montería | 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 6 7 0 9 7 2 8 5 | 2 0 1 6 0 3 0 9 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Buenavista 0 7 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARBOZA | BRACAMONTE | JESUS | ANTONIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
BRR tambo manzana 06 lote 14

42. Correo electrónico barboza98jesus@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 2 3 0 0 0 1 | 3 1 2 6 7 5 2 7 9 9 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 1 | 2 0 2 4 0 2 0 1 | 4 2 1 0 | 2 0 2 4 0 2 0 1 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 | 9 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 01 / 17 : 23: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARBOZA BRACAMONTE JESUS ANTONIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-02-2024 05:25:10PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1067097285 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JESUS BARBOZA BRACAMONTE |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CLLLLLLLLL | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **4544585162** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/03/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9998087550 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 208.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 208.000** | **$ 0** | **$ 208.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 162.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 162.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1067097285 | BARBOZA BRACAMONTE JESUS ANTONIO | INDEPEND | | $ 1.300.000 | | | | NO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 370.500** |

Planilla Pagada

BBVA

Creando Oportunidades

# BBVA Colombia
# NIT 860.003.020-1
# Certifica

Que nuestro(a) cliente JESUS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,067,097,285 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS BLUE No. 716168018 aperturada el 7 de julio de 2017 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 4 de abril de 2024.


---

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

| | |
|---|---|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0716168018 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0716000200168018 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130716000200168018 |

---

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA**
**NIT: 901.374.481-2**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
**NÚMERO 001 DE 2024**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA (CHINU)**
**CONTRATISTA:** **LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**

Entre los suscritos, de una parte, la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA (CHINU),** persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de, identificada con NIT. **901.374.481-2**, representada por el señor, **LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en **SAHAGUN CHINU**, CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **3.996.814** expedida en **SINCELEJO**, debidamente facultado para celebrar este Contrato, según autorización de la Asamblea General de Afiliados cuya copia se adjunta a este Contrato, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE,** y de otra parte **LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en **MONTERIA**, CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.123.622.963** expedida en **SAN ANDRES ISLAS** – SAN ANDRES quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- celebró el Convenio Solidario número **3756** DE 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del proyecto y la necesaria contratación para su ejecución.
4. Que el CONTRATANTE requiere de los servicios de un Contador Público profesional para que colabore con el buen desarrollo y manejo de las actividades financieras, contables y laborales del Convenio Solidario número **3756** DE 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**ESTIPULACIONES**

5. **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de Profesional Independiente (Contador Público), con Matricula Profesional de Contador Público No. **295364-T**, con plena autonomía técnica y directiva y con sus propios medios, se obliga durante el termino de duración de este Contrato para con el CONTRATANTE, a prestar los servicios de Contador

para el buen desarrollo de las actividades propias del Convenio Solidario número **3756** DE 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**SEGUNDA.- COBERTURA DE LOS SERVICIOS.** El CONTRATISTA cumplirá directamente en el municipio de □□**INU**, Departamento de CORDOBA, las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

**TERCERA.- DURACIÓN.** El plazo para la ejecución del presente Contrato será el necesario para el cumplimiento de los productos contenidos en el Convenio Solidario número **3756** DE 2023 y el CONTRATANTE. En todo caso, el presente Contrato tendrá una duración máxima de 1.5 meses contados a partir de la firma del presente contrato.

**CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

1. Llevar la contabilidad del Proyecto en estricto cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP).
2. Asistir a los Comités Operativos y entregar informes por escrito y en forma magnética mensualmente de acuerdo a los formatos establecidos
3. Elaborar la nómina de la mano de obra calificada, no calificada y profesionales.
4. Realizar los descuentos de ley en las compras de materiales y servicios contratados.
5. Realizar los descuentos para los aportes de la mano de obra calificada y no calificada realizar la afiliación a los sistemas de seguridad social (pensiones, salud y de riesgos laborales).
6. Elaborar las declaraciones tributarias tanto municipales como nacionales e informar al CONTRATANTE oportunamente para que éste efectúe el pago en las fechas establecidas.
7. Llevar un libro de bancos y efectuar la conciliación mensual.
8. Llevar un registro de ingresos y egresos.
9. Elaborar informes periódicos (estado de ingresos y gastos) para el comité operativo y CONTRATANTE de acuerdo al subcontrato.
10. Apoyar al CONTRATANTE en el cumplimiento de los controles internos solicitados por Territorios de Oportunidad.
11. Capacitar al CONTRATANTE en procedimientos y normas mínimas contables con el objeto de dejar un valor agregado en el CONTRATANTE.
12. Realizar el control de gastos realizados frente al presupuesto aprobado.
13. Revisar y aprobar los documentos soportes de la legalización de la caja menor.
14. Certificar, mediante firma con tarjeta profesional, que la información contable cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
15. Llevar los demás libros de contabilidad requeridos por la legislación colombiana y preparar los Estados Financieros.
16. Conocer la totalidad el proyecto, en especial el subcontrato y sus Términos de Referencia, los cuales declara conocer al momento de la firma de este Contrato.
17. Rendir informes verbales semanales del desarrollo contable de la obra, y escritos para cada reunión del Comité Operativo con copia a cada uno de sus integrantes; así mismo informes verbales y escritos al Comité de Veeduría y Comunidad Beneficiaria, cuando así se requiera.
18. Velar por el buen desarrollo financiero de la obra e inversión correcta de los recursos.

19. Manifestar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE si observa anomalías en la ejecución de los recursos de la obra, mediante la convocatoria a reunión del Comité Operativo.
20. Entregar la información requerida para el Monitoreo y Seguimiento de acuerdo a los formatos establecidos.
21. Atender verbalmente y por escrito las demandas de la Comunidad y el Programa Territorios de Oportunidad
22. Cumplir con el Objeto del Contrato ajustándose a las políticas e instrucciones que para el efecto le señale el CONTRATANTE.
23. Cumplir en forma eficiente y oportuna con los servicios contratados y demás obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.
24. Para dar cumplimiento a lo establecido en el régimen de Seguridad Social, el CONTRATISTA deberá cumplir con la afiliación a salud, pensión y estar al día con sus aportes durante el término de duración del Contrato, requisito indispensable para cada uno de los pagos que se realicen en desarrollo del presente contrato.
25. Dejar y/o presentar los Formatos Establecidos para la Información Exógena.

**PARÁGRAFO.** EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar los pagos efectuados por EL CONTRATISTA por los conceptos de seguridad social antes anotados, sin que ello implique solidaridad con el mismo.

**QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**

1. Facilitar al CONTRATISTA acceso a la información que considere oportuna para el cumplimiento del Objeto del Contrato. Por razones de seguridad, las partes acuerdan que la información será revisada por EL CONTRATISTA únicamente en las instalaciones del CONTRATANTE, para lo cual será puesto a su disposición un espacio adecuado, sin que ello implique subordinación o vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE.
2. Atender las observaciones técnicas y profesionales que formule el contratista para la buena ejecución y administración del proyecto.
3. Notificar por escrito al contratista sobre las anomalías que detecte en la prestación del servicio contratado, para que éste en el término de tres (3) días realice los ajustes correspondientes.
4. Pagar los honorarios pactados de conformidad a lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA.

**SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato es por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000),.

**SEPTIMA: FORMA DE PAGO.** El CONTRATANTE pagará el valor indicado en la cláusula SEXTA del presente Contrato en DOS (□) pagos los cuales se realizarán así:

1. Primer pago: Por la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al □□□□□□□□ □□r □□□□□ □□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo. (
2. Segundo Pago, La suma DOS MILLONES □IEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al □□□□□□□□ □□r □□□□□ (□□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo.

**PARÁGRAFO.** Los pagos serán aprobados por el Comité Operativo, previo visto bueno de representante legal y para cada uno de ellos deberá obrar el correspondiente soporte del cumplimiento de las afiliaciones a seguridad social en Salud, Pensión y ARL.

**OCTAVA.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.** Los recursos que se utilizarán para pagar los honorarios de este Contrato provienen de los aportes que realiza el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para el Convenio Solidario número **3756** DE 2023.

**NOVENA.- NATURALEZA DEL CONTRATO.** Las partes libremente reconocen que este Contrato es de prestación de servicios profesionales de carácter civil y por lo tanto no existe ninguna relación laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. En consecuencia, éste actuará con plena independencia técnica y no estará sujeto a ningún tipo de subordinación en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, horarios de trabajo o reglamentos internos de trabajo y no tendrá derechos diferentes al de exigir los honorarios que el CONTRATANTE se compromete a pagar, estipulados en la cláusula SÉPTIMA de este Contrato. En consecuencia, este contrato se regirá por las normas del derecho civil y comercial.

**DÉCIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El presente Contrato terminará:

1. Por cumplimiento del Objeto de este Contrato con la entrega a satisfacción de los informes financieros, contables y administrativos de la obra debidamente concluidos.
2. Por el mutuo consentimiento de las partes
3. Por incumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas para las partes y de forma unilateral.
4. Por imposibilidad administrativa o financiera para garantizar el desarrollo de este Contrato.
5. Por las demás causales determinadas en la Ley.

**DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para la liquidación de éste Contrato, se deben presentar los siguientes documentos: a. Acta de entrega donde se relacione los libros oficiales adelantados a la fecha de terminación del contrato, así como las declaraciones tributarias presentadas; b. Acta de Comité Operativo en la que incluya la presentación del Informe financiero.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN.** El CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso total o parcialmente los derechos emanados de este Contrato, sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, cualquier cesión que hiciere en contravención a esta cláusula se tendrá por no válida y no generará efectos entre las partes ni ante terceros y será causal de terminación del contrato.

**DECIMA TERCERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:** Toda diferencia o controversia relativa a éste contrato se resolverá por un Tribunal de Arbitramiento que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del domicilio del CONTRATANTE y se sujetará a las normas vigentes para el arbitramiento, de acuerdo con las siguientes reglas; a) El Tribunal estará integrado por un árbitro, b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles c) El Tribunal decidirá en derecho o en principios técnicos; d) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de Neiva sede la Plata.

**DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contenidas en este documento, el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título de pena la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

**DÉCIMA QUINTA**- **PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL**: El valor de la cláusula podrá ser deducido directamente por el CONTRATANTE del valor adeudado del contrato a la fecha del incumplimiento, o de las garantías constituidas estipuladas en la cláusula DÉCIMA PRIMERA de este Contrato, y si esto no fuera posible podrá recurrir a las vías judiciales.

**DÉCIMA SEXTA.- ÚNICA RELACIÓN CONTRACTUAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. Las Partes reconocen que el Contrato es el único vínculo vigente que rige las relaciones entre ellas. Cualquier otro convenio que exista o haya podido existir queda sin valor ni efecto, a solicitud de cualquiera de las partes.

**DÉCIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de **CHINU**, CORDOBA y las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en: El Corregimiento **BAJO DE PIEDRA**. EL CONTRATISTA en la Ciudad de MONTERIA

Dado en **CHINU** el VIN□ISIE□E (□□) de FEBRERO de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

CONTRATANTE,

**LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ**
Representante legal
J.A.C Corregimiento Bajo de Piedra
C.C. **3.996.814**

CONTRATISTA,

Liannette CA.

**LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**
Contratista
C.C **1.123.622.963**

# 4. CONVENIO SOLIDARIO N°3756 DE 2023 JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA

## 4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 4.1.1. Localización.

El municipio de Chinú se encuentra ubicado en el nororiente del departamento de Córdoba. Tiene una superficie total de 624 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 597 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El Municipio de Chinu se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 9° 06' 00" Norte
Longitud: 75° 24' 00" Oeste:





*Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 3756 de 2023 - JAC Bajo de Piedra*

### 4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en Vereda BAJO DE PIEDRA; allí se encuentran principalmente actividades economías primaria representados cultivos transitorios como lo son: Yuca, Ñame, Maíz, entre otros. Lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Chinu.

### 4.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 140 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR: 0+000 hasta el PR 0+ 203: Foto inicia (Visita técnica inicial INVIAS 31/05/2023) | PR: 0+000 hasta el PR 0+ 203: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 31/05/2023) |

### 4.1.4. Características técnicas del proyecto.

Según el Acta definitiva de Estudios y Diseños, suscrita el 30 de abril de 2024, para presente Convenio Solidario, se tiene que:

- **Diseño geométrico:**

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

- Ancho de calzada: 5m
- Número de carriles: 2
- Ancho de carril: 1.8m
- Sobreancho: 0m
- Sentido del tráfico: Doble sentido
- Cuneta y Bordillo: 0.7m
- Huella: 0.90m Ciclópeo 0.90m
- Sobreancho Placa Huella 0.45m






Imagen 5. Planta Placa Huella

Fuente: Vol I. Diseño Geométrico

- **Diseño Geotécnico:**

- Tipo de Suelo (SM), (CM) y (GM)
- CBR del terreno 2.27

Según el informe geotécnico se evidenció una capacidad portante del terreno menor al 3%, la cual es la mínima permitida para realizar la carpeta de mejoramiento con placa huella. Por tal motivo, el especialista geotécnico consideró que es necesario realizar un reemplazo de material seleccionado a lo largo del tramo, con un espesor al 10 cm. La estructura propuesta fue la siguiente:




Fuente: Vol I. Diseño Geotécnico

- **Informe Hidrológico e Hidráulico:**

El Informe Hidráulico / Hidrológico, no arrojó la necesidad de construirse obras de arte en la zona, se tuvo una consideración de descargue de las escorrentías en caso de que los tramos viales fuesen mayor a 300 mts de longitud.

- **Diseño de transito**

Según el estudio de tránsito arrojo que, en el tiempo aforado, se evidenció circulación de vehículos de categoría C3, por lo tanto, la estructura se evaluó teniendo en cuenta los criterios con este vehículo de diseño.

En ese orden, se propuso que, basados en las memorias de cálculo del presupuesto inicial, la separación de las barras #3 (3/8”), era @0.20 m, esto se da en condiciones donde el tránsito de vehículos de categoría es menor que C3. Por tal motivo, se hizo un reajuste a estas separaciones, realizándolas a @0.15m, lo cual implicaría una mayor utilización de acero.

- **Alcance real.**

En ese orden de ideas, el alcance definitivo según los Estudios y Diseños realizados, y el balance de obra, se tiene lo siguiente:

| MEJORAMIENTO VIAL | |
|---|---|
| PLACA HUELLA (m) | Box Coulvert 1X1 (UND) |
| 130 | 0 |

## 4.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 4.2.1. Información General de Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 3756 DE 2023 |
| SUSCRIPCIÓN CONVENIO | 05/10/2023 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU - CÓRDOBA |
| NIT: | 901.374.481-2 |
| VALOR INICIAL | $ 196.855.717 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 196.855.717 |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-027533 de fecha 12/12/2023 |
| FECHA DE INICIO | 12/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | N.A |
| REANUDACIÓN No. 1 | N.A |
| PRÓRROGA No. 1 | 29/12/2023 |
| PRÓRROGA No. 2 | 30/04/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | Hasta el 15/06/2024 |

### 4.2.2. Descripción de actividades.

El jueves 04 de abril de 2024 se realizó el comité operativo N°2 del convenio solidario, donde se realizó la revisión, socialización y aprobación de:

- Autorización de pago para Honorarios Contadora: LIANENETH ARIZA CORRALES
- Autorización de pago para Honorarios Ingeniero Residente de Obra: JESUS BARBOZA BRACAMONTE

- Autorización de pago transporte del dignatario utilizado para validación de firmas en la Entidad Bancaria.
- Autorización para la devolución del pago por la actualización de la póliza adquirida para la prórroga N°1.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de abril de 2024.

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO MES | VALOR ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE OAC | $1.000.000,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.000.000,00 |
| BÁSICO DE OBRA | $ 143.671.482,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 143.671.482,00 |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4.310.144,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.310.144,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 47.874.091,00 | N/A | $ 6.189.512 | $ 18.446.706 | $ 29.427.385,00 |
| **TOTAL** | **$ 196.855.717,00** | **N/A** | **$ 6.189.512** | **$ 18.446.706** | **$ 187.409.011** |

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto respecto a la obra física es en el periodo reportado corresponde a 0%. Dado que los gastos generados incurrieron en los costos administrativos del convenio solidario.

### 4.2.3. Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

### 4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de

recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Con respecto a la revisión y/o ajustes los Estudios y Diseños, la Interventoría remitió el Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, suscrita entre las partes del 30 de abril de 2024.

Por lo anterior, se dará inicio a las actividades de obra, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas. En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

## 4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

### 4.3.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

### 4.3.2. Maquinaria y Equipo.

Para el mes de abril de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra. Sin embargo, se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con dicha observación.

### 4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC presentó dos (2) cuentas de cobros,

acompañadas de las planillas de seguridad social y parafiscales y contratos de OPS. Los profesionales presentados para honorarios corresponden a:

| NO. | NOMBRE | CARGO | APROBACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS BARBOZA BRACAMONTE | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Desde el 04/03/2024 | $3.250.000 |
| 2 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | CONTADORA | 27/02/2024 | $2.100.000 |

Por lo anterior, se anexa el formato adjunto de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, con los soportes de seguridad social y parafiscales del personal.

### 4.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3756 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 195.855.717.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

### 4.3.5. Estado general del tiempo

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”

### 4.3.6. Resumen ensayos de laboratorios

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

### 4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018776 certificado No. 0 de fecha 23/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012635 certificado No. 0 de fecha 23/10/2023.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.371.143,40 | 05/10/2023 | 31/10/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.056.715,10 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.842.786,00 | 05/10/2023 | 31/12/2026 |
| **TOTAL** | | **$ 108.270.644,50** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 25/09/2023 | 31/12/2023 |

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018776, certificado No. 3 de fecha 12/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012635 certificado No. 2 de fecha 12/04/2024.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.371.143,40 | 12/12/2023 | 28/02/2025 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.056.715,10 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.842.786,00 | 12/12/2023 | 30/04/2027 |
| **TOTAL** | | **$ 108.270.644,50** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 25/09/2023 | 31/12/2023 |

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

### 4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

### 4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 2 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°2, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a un porcentaje programado del 22,33% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en abril correspondieron a la aprobación de costos administrativos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera que para próximo periodo el avance en obra sea significado, dado que las condiciones están dadas para iniciar con las actividades en obra.




Curva S Inversión Programada Vs Inversión Ejecutado

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizaron un balance de obra de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante un acta de modificación de cantidades para convenios.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

| FECHA | REUNIÓN / COMITÉ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | Comité Operativo N°2 | Se revisaron y aprobaron rubros de los costos administrativos como lo fue: Pago de honorarios del Contador y Residente de Obra, transporte al dignatario, devolución pago actualización de pólizas. |

# ANEXOS

# CONVENIO SOLIDARIO N°3756 DE 2023

# JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA

# INFORMES SEMANALES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DEL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 10 del 29 al 4 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA | | |
| CONVENIO No. | 3756-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 5-oct-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.671.482,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 95.110.521,08 | 66,20% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (48.560.960,92) | -66,20% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 95.110.521,08 | 66,2% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (48.560.960,92) | -66,2% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21.506.515,69 | 15,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 5.881.000,00 | 4,1% |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 133.546.322,00 | 65% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.262.771,29 | 8,9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.


## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ OPERATIVO #2

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DEL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 11 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3756-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 5-oct-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.671.482,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 118.816.315,61 | 82,70% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (24.855.166,39) | -82,70% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 118.816.315,61 | 82,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (24.855.166,39) | -82,7% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.705.794,53 | 16,5% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 145.873.674,80 | 71% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.327.352,80 | 6,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**COMITÉ OPERATIVO #2**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 12 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA | | |
| CONVENIO No. | 3756-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 5-oct-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.671.482,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 131.502.507,47 | 91,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (12.168.974,53) | -91,53% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 131.502.507,47 | 91,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.168.974,53) | -91,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.686.191,86 | 8,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 169.295.645,12 | 82,40% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.421.970,32 | 11,4% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la revision de estudios y diseños, se respondieron las observaciones, tambien se solicitaron prorrogas de los convenios por 2 meses hasta el 30 de Junio y de interventoria.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 13 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3756-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 5-oct-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.671.482,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 138.456.207,20 | 96,37% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (5.215.274,80) | -96,37% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 138.456.207,20 | 96,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (5.215.274,80) | -96,4% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.953.699,73 | 4,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 193.539.438,96 | 94,20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.243.793,84 | 11,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron obervaciones a los estudios y diseños entrgados. La junta subsanó las observaciones. Tambien se inicio con el tramite de aprobacion del acta de estudios y diseños.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 14 del 26 al 2 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m. El alcance definitivo se tendra cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA | | |
| CONVENIO No. | 3756-2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.855.717,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15-jun-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 5-oct-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15-jun-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 195.855.717 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 143.671.482,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 31.607.726,04 | 22,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (112.063.755,96) | -22,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 31.607.726,04 | 22,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.138.194,00 | 12,6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (112.063.755,96) | -22,0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 31.607.726,04 | 22,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 43.145.734,80 | 21,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 43.145.734,80 | 21,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: MAYO

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 140 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Desembolso de pago de admon de medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se aprobaron los estudios y diseños entregados por la OAC.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede con el inicio de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** abr-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3756-2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081-2022

**INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO DEL MES DE MAYO EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
ASI MISMO, DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma

BRACAMONTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 081037-0563783 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No:** 3756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**NOMBRE ARL:** NA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JESUS BARBOZA BRACAMONTE | 1.067.097.285,00 | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | $ 3.500.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 1.300.000 | $ - | V | NUEVA EPS | 4547575184 | $ 162,500 | PORVENIR | 4547575184 | $ 208,000 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | 1.123.622.963,00 | CONTADORA | $ 2.100.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 996.667,00 | $ - | V | SALUD TOTAL | 76289157 | $ 124.600 | PORVENIR | 76289157 | $ 159.500 | $ - | $ - | $ - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/04/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

- ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO
- INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO
- PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 de 2 |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** abr-24

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 3756-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0,33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4,33 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 19.685.571.700,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 19.685.571.700,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __N.A___ de fecha _____N.A___ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 200.2 | 200-13 | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Ha | 0,40 | $ 131.137,50 | $ 52.455,00 | | | | $ - | | $ - |
| 2 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 4,59 | $ 21.819,00 | $ 100.149,00 | | | | $ - | | $ - |
| 3 | 320.3 | 320-13 | Subbase Granular Clase C | M3 | 117,81 | $ 105.422,80 | $ 12.419.860,00 | | | | $ - | | $ - |
| 4 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 82,52 | $ 770.780,70 | $ 63.604.823,00 | | | | $ - | | $ - |
| 5 | 630.1.7 | 630-13 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 36,35 | $ 327.442,20 | $ 11.902.524,00 | | | | $ - | | $ - |
| 6 | 640.1 | 640-13 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 3815,5 | $ 7.474,00 | $ 28.517.047,00 | | | | $ - | | $ - |
| 7 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 70,2 | $ 21.819,00 | $ 1.531.694,00 | | | | $ - | | $ - |
| 8 | 610.1 | 630-13 | Relleno para Estructuras con Suelo | M3 | 14,04 | $ 94.760,50 | $ 1.330.437,00 | | | | $ - | | $ - |
| 9 | 630.1.4.1 | 640-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | M3 | 18,04 | $ 770.780,70 | $ 13.904.884,00 | | | | $ - | | $ - |
| 10 | 630.1.6 | 600-13 | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | M3 | 1,62 | $ 459.091,80 | $ 743.729,00 | | | | | | $ - |
| 11 | 640.1 | 600-13 | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | M3 | 1279,62 | $ 7.474,00 | $ 9.563.880,00 | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | **$ 143.671.482,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | **$ 4.310.144,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | **$ 47.874.091,00** | | | | $ - | | $ - |
| | | | **APORTE OAC** | | | | **$ 1.000.000,00** | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 196.855.717,00** | | | | $ - | | $ - |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ - | $ - | $ - |
| *PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | $ - | $ - |
| *GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ - |
| *APORTE OAC | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | $ - | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JESÚS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0563783 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3756-2023
(Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.** 550082804 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: MONTERIA

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 5,83%

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 12.400.783,00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro | | 1-mar-24 | KATIA MILENA RAMOS DORIA | $ 6.500.000,00 | 6 | Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños |
| Cuenta de cobro | | 1-mar-24 | AURA SUSANA MEZQUIDA DÍAZ | $ 1.591.084,00 | 6 | Póliza Incial |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | RUTH BELEN JAIME GARCÍA | $ 953.000,00 | 6 | Medidas Ambientales |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | RUTH BELEN JAIME GARCÍA | $ 2.293.885,00 | 6 | Seguridad Industrial y Dotación |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | AMPARO LUCIA ALCALA | $ 518.400,00 | 6 | Exámenes de ingreso personal nómina |
| Cuenta de cobro | | 18-mar-24 | LUZ ELENA SERPA MARTINEZ | $ 340.000,00 | 6 | Valla 1x2 |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | LIEANNETTE CORRALES ARIZA | $ 2.100.000,00 | 6 | Honorario Contadora |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | JESUS BARBOZA BRACAMONTE | $ 3.250.000,00 | 6 | Honorario Residente de obra |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | JAC BAJO DE PIEDRA | $ 309.804,00 | 6 | Actualización Póliza |
| Cuenta de cobro | | 8-abr-24 | SALOMON ISAAC ALMANZA | $ 280.000,00 | 6 | Transporte dignatario |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 47.874.091,00 | $ - | $ 18.136.173,00 | $ 18.136.173,00 | $ 29.737.918,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 47.874.091,00 | $ - | $ 18.136.173,00 | $ 18.136.173,00 | $ 29.737.918,00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : FEBRERO 2024** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITÓ A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3756-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**JUSTIFICACIÓN:**
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 FEBRERO | VR. MES 2 MARZO | VR. MES 3 ABRIL | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 5.992.102,44 | $ 11.984.204,87 | | $ 17.976.307,31 | 9,13% |
| 2 | MATERIALES | $ - | $ 28.079.546,05 | $ 56.159.092,09 | | $ 84.238.638,14 | 42,79% |
| 3 | TRANSPORTE | $ - | $ 7.677.372,96 | $ 15.354.745,93 | | $ 23.032.118,89 | 11,70% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ - | $ 6.009.244,34 | $ 12.018.488,68 | | $ 18.027.733,02 | 9,21% |
| 5 | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ 1.436.714,67 | $ 2.873.429,33 | | $ 4.310.144,00 | 2,19% |
| 6 | GASTOS ADMINSTRATIVOS | $ - | $ 15.958.030,33 | $ 31.916.060,67 | | $ 47.874.091,00 | 24,32% |
| 7 | APORTE OAC | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,51% |
| | TOTAL | | | | | **$ 196.855.717,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firma:
Nombre: JESÚS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0563783 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No.** 3756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL BAJO DE PIEDRA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 196.855.717,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 196.855.717,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.371.143,40 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.842.786,00 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 10 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.056.715,10 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 10 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018776

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 25 | 9 | 2023 | 31 | 9 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012633 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.371.143,40 | 12 | 12 | 2023 | 28 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.842.786,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.056.715,10 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018776

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 1 | 1 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | N.A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012629 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

**OBSERVACIONES:**

Pendiente cargue y aprobación de la Prórroga N°2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ACTA DE COMITÉ OPERATIVO N°2

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| Acta No: 002 | Dirección Territorial INVIAS: | Fecha: Abril 4/2024 |

| |
|---|
| Vereda Bajo de Piedra – Municipio Chinú- Departamento: Córdoba |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 3756-2023 INVIAS – JAC Vereda Bajo de Piedra |
| Ejecutor(es): Junta Acción Comunal Vereda Bajo de Piedra |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Institución u Organización | Cargo |
| LUIS ENRIQUE POLO RODRÍGUEZ | J. A. C. Vereda Bajo de Piedra | Presidente y Representante Legal |
| MIGUEL SIMÓN MADERA | J. A. C. Vereda Bajo de Piedra | Tesorero |
| JAVIER BARRERO MOSSOS | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Director de Interventoría |
| OSCAR BULA ESPINOSA | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Residente de Interventoría |
| LIANNETTE CORRALES ARIZA | J. A. C. del Vereda Bajo piedra | Contador |
| JOSÉ MANUEL MADERA DIAZ | Comité de Participación ciudadana Vereda Bajo de Piedra | Representante Comité de Participación Ciudadana |
| ISABEL BENÍTEZ | Sociedad Técnica SOTA LTDA | Profesional Social |
| JESUS BARBOSA BRACAMONTES | J. A. C. del Vereda Bajo piedra | Residente de obra |

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Autorización pago del salario del personal (contador e ingeniero residente)
2. Devolución pago actualización de pólizas de convenio Solidario
3. Devolución de pago transporte del dignatario

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Resumen |
|---|---|
| Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron el presidente de la JAC Bajo Piedra, Tesorero JAC Bajo de Piedra, Contador de la JAC, Residente de Obra, Representante del Comité de Participación Ciudadana Bajo de Piedra, Residente de Interventoría, y Profesional Social. | |
| 1. | JAC solicita autorización pago de honorarios de los profesionales:<br>• Residente de obra JESUS BARBOSA BRACAMONTES, por un valor de $3.500.000<br>• Contadora LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA, por un valor de $2.100.000 |
| 2. | JAC solicita la devolución del pago correspondiente a la actualización de la póliza de la prórroga N°1, por un valor de $308.512 |
| 3. | JAC solicita la devolución del pago correspondiente a la a transporte del presidente de la JAC, para tramite de firmas ante la entidad Bancaria y demás gestiones, por un valor de $281.000 |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | Pago de honorarios Contador e Ing. Residente: En el Comité Operativo se aprueba primer pago parcial para el Contador por un valor de $2.100.000,00 y un mes para el Ingeniero residente correspondiente a $3.500.000,00.<br>Sin embargo, Interventoría solicita que para proceder con estos pagos de requiere planillas de pago de seguridad social y parafiscales, al igual que el contrato OPS firmado por las partes. Así mismo, recalca que el rubro designado para estos profesionales debe distribuirse de tal manera que alcance para toda la ejecución del convenio. |
| 2. | Autorización de actualización de pólizas: Interventoría aprueba el valor pagado para la actualización de la póliza del convenio solidario. |
| 3. | En el comité N°1, se había tratado el tema para la autorización para los recursos de destinados a transporte del dignatario y papelería. Sin embargo, por recomendaciones de esta Interventoría, no es viable gastar más del 50% de los recursos asignados para este rubro. Por tal motivo, se autoriza solamente el pago del transporte utilizados para la validar la firma en las entidades bancarias, cuyo valor es de $281.000,00. |

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____ |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Entrega subsanaciones de Estudios y Diseños | JAC | 15/04/2024 |

PROPOSICIONES Y VARIOS.

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |

FIRMAS DE ASISTENTES:




LUIS ENRIQUE POLO RODRÍGUEZ
Presidente y Representante Legal
JAC BAJO PIEDRA



MIGUEL SIMÓN MADERA
Tesorero
JAC BAJO PIEDRA




JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Sociedad Técnica SOTA LTDA



OSCAR BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Sociedad Técnica SOTA LTDA



LIANNETTE CORRALES ARIZA
Contadora
JAC BAJO PIEDRA



JESUS BARBOSA BRACAMONTES
Residente de Obra
JAC SANTA FE



ISABEL BENÍTEZ
PROFESIONAL SOCIAL
Sociedad Técnica SOTA LTDA



JOSÉ MANUEL MADERA DIAZ
Veedor Vereda Bajo de Piedra

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Neiva, abril 8 de 2024

Señores:
**Banco Av Villas**
Of Montería

**Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

| | |
|---|---|
| Nombre | Junta de Acción Comunal Vereda de Bajo de Piedra<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit | 901.374.481-2 |
| Cuenta Corriente | 550082804 |

Transferir a:

| Banco | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular | Nit/cc | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| AV Villa | AHORRO | 835764759 | SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING | 15.725.721 | **$ 281.000** |
| BANCOLOMBIA | AHORRO | 68100000553 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | 1.123.622.963 | **$ 2.100.000** |
| BBVA | AHORROS BLUE | 716168018 | JESUS BARBOSA BRACAMONTE | 1.067.097.285 | **$ 3.250.000** |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | AHORRO | 4-277-00-16530-6 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA | 901.374.481-2 | **$ 308.512** |


Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.


Atentamente,

Firmas autorizadas

Nombre: Luis Enrique Polo Rodriguez
Identificación: 3.996.814
Representante Legal.

**Nombre: Javier Barrero Mossos.**
**Identificación: 7.685.694**
**Interventor.**




# ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS

Chinú, Córdoba, 5 de marzo de 2024

# CUENTA DE COBRO

La **Junta de Acción Comunal De la Vereda Bajo de Piedra**, identificado con Nit: **901.374.481-2** por intermedio del Señor Presidente y Representante Legal **LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadania No.**3.996.814** expedida en **Sincelejo.**

# DEBE A:

**SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING**, identificado con cédula de ciudadanía No. **15.725.721** expedida en Chinu, la suma de: Doscientos ochenta y un mil pesos ($281.000,00) . por concepto Servicio transporte, correspondiente al mes de Febrero 2024.

- servicio transporte 23 de febrero 2024, Vereda Bajo de Piedra - Chinú - Montería - Chinú - Vereda Bajo de Piedra, doscientos ochenta y un mil pesos ($ 281.000). (Cambio de firmas del Interventor).

.

Favor realizar pago en efectivo o en cheque a nombre de SALOMÓN ISAAC ALMANZA THEVENING, C.C. No. 15.725.721.

Cordialmente.

Salomón Almanza T

**SALOMON ISAAC ALMANZA THEVENING**
C.C. # 15.725.721 de Chinu.
Barrio Nueva Esperanza - Chinú - Córdoba.
Cel: 321 5023710

TRASNPORTE DIGNATARIO

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA**
NIT: 901374481-2
Tel. 3043464593
Email. efrain3110@hotmail.com
Autorización No. 18764067869623 válida desde 24/03/2024 hasta 24/03/2026 rango desde DS-1 hasta DS-50.

**Proveedor:** SALOMON ISAAC ALMANZA THEVENING
**NIT :** 15725721-9
**Dirección:** Nueva Esperanza MZ 21 LT 19, Chinú, Córdoba, Colombia, CP 232058

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Total de Lineas:** 1

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**DS5**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:39:57** |
| **FECHA FIRMADO:** | **17/04/2024 16:41:50** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 09 | 04 | 2024 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4025 | TRANSPORTE<br>servicio transporte 23 de febrero 2024, Vereda Bajo de Piedra - Chinú - Montería - Chinú - Vereda Bajo de Piedra (Cambio de firmas del Interventor)<br>**Fecha inicio:** 09/04/2024<br>**Tipo periodo:** Por operación | WSD | 1,00 | $281.000,00 | | 0,00 | $281.000,00 |

**SON**: (doscientos ochenta y un mil pesos )
CUDS **: 0a2a65979f24900f774477d87bcefcd5939690504826e41911b4758f2bb83569c0a541d2cd27c7a26f0d9cb0f21743e2**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $281.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $281.000,00 |

**Firma Digital:** OoBR+BjpA0tJxQoXbPqFMlmaeE3EQrx4bcOCOX7yFXhI8L7ud5RoXsNrNX9EBmvt
3qzUi7c/6lmKOZ6lEvxUYuS68XxLshNNJmndLRepKanFqN0NV3
I1hYFmbtMm21Uc Ah9XH5UZR+TGHcd/uMlZuXlWTXtTLVZG1BemfI2LLxlhRxGv9bSXDr6dOHFUHYZs XFqazpCdEB0BD3MnBbhX9cM6lYJmDpurrEB
7axNGAyeGXyBQfSH1RVxb0dRi0cGK Rv41c/iek9XQ7NR8U8H1EXovNaObBc9Q0YezeS4XRyUVkEB5dM7Uv2sje2CEaRtU HD/INnOFWEbO2muCwcme
Vg==

**Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**



facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

**01**

Montería, marzo 30 de 2024.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA**
NIT: 901.374.481-2

A

**LIANNETTE CORRALES ARIZA**
**C.C # 1.123.622.963**

DEBE

Por servicios contables relacionados con el convenio 3756 de 2023.

LA SUMA DE…….. $ 2.100.000

SON: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

Liannette CA.
LIANNETTE CORRALES ARIZA
C.C # 1.123.622.963

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaración de renta del respectivo año.

HONORARIO CONTADOR

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14873107489

(415)7707212489984(8020) 000001487310748 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 2 3 6 2 2 9 6 3 | 4 | Impuestos y Aduanas de Montería | 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 3 6 2 2 9 6 3 | 2 0 0 6 0 2 1 4 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | San Andrés 8 8 | San Andrés 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORRALES | ARIZA | LIANNETTE | DEL CARMEN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
M Z 53 L T 7 BRR FURATENA

42. Correo electrónico liannetteca@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 4 1 3 3 2 2 3 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 9 2 0 | 2 0 1 4 0 3 2 8 | 7 0 1 0 | 2 0 1 0 0 9 1 1 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 25 / 09 : 06: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORRALES ARIZA LIANNETTE DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1123622963 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | FURATENA | 7845323 | efrain3110@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CÓRDOBA | MONTERÍA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 15/03/2024 | 75374962 | $284.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 124.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 124.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 159.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 124.600 | 124.800 |
| Pensión | 1 | 159.500 | 159.700 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 284.100 | 284.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1123622963 | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | | FURATENA | 7845323 | efrain3110@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CÓRDOBA | MONTERÍA | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 15/03/2024 | 75374962 | $284.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1123622963 | CORRALES ARIZA LIANNETTE DEL CARMEN | 3 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 996.667 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 996.667 | 124.600 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA | **NIT:** | 1123622963 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | febrero 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | febrero 2024 |
| **Número de Radicación:** | 75374962 | **Total a pagar:** | $284,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 14/03/2024 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 15/03/2024 | **Número de Administradoras:** | 2 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 514156395 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | | $0 | $159,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 1 | | $0 | $124,800 |
| | | | | | | $284,500 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 75374962, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Certificado Bancario

Martes, 12 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA identificado(a) con CC 1123622963, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 68100000553 | 2021/01/26 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA**
NIT: 901.374.481-2

A

**JESUS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE**
**C.C 1.067.097.285**


DEBE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR INGENIERO RESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1 DE LA OBRA SEGÚN CONVENIO 3756 DE 2023 CELEBRADO ENTRE INVIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA.

LA SUMA DE…….. $ 3.500.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,



JESUS BARBOZA BRACAMONTE
C.C # 1.067.097.285

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaracion de renta del respectivo año.

Montería, marzo 30 de 2024.

HONORARIO RESIDENTE

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977108995

(415)7707212489984(8020) 000001497710899 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 0 6 7 0 9 7 2 8 5 | 3 | Impuestos y Aduanas de Montería | 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 6 7 0 9 7 2 8 5 | 2 0 1 6 0 3 0 9 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Buenavista 0 7 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARBOZA | BRACAMONTE | JESUS | ANTONIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
BRR tambo manzana 06 lote 14

42. Correo electrónico barboza98jesus@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 2 3 0 0 0 1 | 3 1 2 6 7 5 2 7 9 9 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 1 | 2 0 2 4 0 2 0 1 | 4 2 1 0 | 2 0 2 4 0 2 0 1 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 | 9 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 01 / 17 : 23: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARBOZA BRACAMONTE JESUS ANTONIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-02-2024 05:25:10PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1067097285 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JESUS BARBOZA BRACAMONTE |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CLLLLLLLLL | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **4544585162** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/03/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9998087550 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 208.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 208.000** | **$ 0** | **$ 208.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 162.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 162.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1067097285 | BARBOZA BRACAMONTE JESUS ANTONIO | INDEPEND | | $ 1.300.000 | | | | NO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 370.500** |

Planilla Pagada

BBVA

Creando Oportunidades

# BBVA Colombia
# NIT 860.003.020-1
# Certifica

Que nuestro(a) cliente JESUS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,067,097,285 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS BLUE No. 716168018 aperturada el 7 de julio de 2017 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 4 de abril de 2024.


---

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

| | |
|---|---|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0716168018 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0716000200168018 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130716000200168018 |

---

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA**
**NIT: 901.374.481-2**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
**NÚMERO 001 DE 2024**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA (CHINU)**
**CONTRATISTA:** **LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**

Entre los suscritos, de una parte, la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BAJO DE PIEDRA (CHINU),** persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de, identificada con NIT. **901.374.481-2**, representada por el señor, **LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en **SAHAGUN CHINU**, CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **3.996.814** expedida en **SINCELEJO**, debidamente facultado para celebrar este Contrato, según autorización de la Asamblea General de Afiliados cuya copia se adjunta a este Contrato, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE,** y de otra parte **LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en **MONTERIA**, CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.123.622.963** expedida en **SAN ANDRES ISLAS** – SAN ANDRES quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el "Contrato") que se regirá por las normas aplicables y por las cláusulas estipuladas en el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- celebró el Convenio Solidario número **3756** DE 2023 con el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
2. Que el CONTRATANTE se comprometió a desarrollar el proyecto con cargo a los recursos asignados por INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para tal fin y en consecuencia es el único responsable de la contratación del personal que se ocupará de su ejecución.
3. Que se han cumplido todos los trámites y requisitos exigidos por las normas legales para el desarrollo del proyecto y la necesaria contratación para su ejecución.
4. Que el CONTRATANTE requiere de los servicios de un Contador Público profesional para que colabore con el buen desarrollo y manejo de las actividades financieras, contables y laborales del Convenio Solidario número **3756** DE 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**ESTIPULACIONES**

5. **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de Profesional Independiente (Contador Público), con Matricula Profesional de Contador Público No. **295364-T**, con plena autonomía técnica y directiva y con sus propios medios, se obliga durante el termino de duración de este Contrato para con el CONTRATANTE, a prestar los servicios de Contador

para el buen desarrollo de las actividades propias del Convenio Solidario número **3756** DE 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**SEGUNDA.- COBERTURA DE LOS SERVICIOS.** El CONTRATISTA cumplirá directamente en el municipio de **CHINU**, Departamento de CORDOBA, las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

**TERCERA.- DURACIÓN.** El plazo para la ejecución del presente Contrato será el necesario para el cumplimiento de los productos contenidos en el Convenio Solidario número **3756** DE 2023 y el CONTRATANTE. En todo caso, el presente Contrato tendrá una duración máxima de 1.5 meses contados a partir de la firma del presente contrato.

**CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

1. Llevar la contabilidad del Proyecto en estricto cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP).
2. Asistir a los Comités Operativos y entregar informes por escrito y en forma magnética mensualmente de acuerdo a los formatos establecidos
3. Elaborar la nómina de la mano de obra calificada, no calificada y profesionales.
4. Realizar los descuentos de ley en las compras de materiales y servicios contratados.
5. Realizar los descuentos para los aportes de la mano de obra calificada y no calificada realizar la afiliación a los sistemas de seguridad social (pensiones, salud y de riesgos laborales).
6. Elaborar las declaraciones tributarias tanto municipales como nacionales e informar al CONTRATANTE oportunamente para que éste efectúe el pago en las fechas establecidas.
7. Llevar un libro de bancos y efectuar la conciliación mensual.
8. Llevar un registro de ingresos y egresos.
9. Elaborar informes periódicos (estado de ingresos y gastos) para el comité operativo y CONTRATANTE de acuerdo al subcontrato.
10. Apoyar al CONTRATANTE en el cumplimiento de los controles internos solicitados por Territorios de Oportunidad.
11. Capacitar al CONTRATANTE en procedimientos y normas mínimas contables con el objeto de dejar un valor agregado en el CONTRATANTE.
12. Realizar el control de gastos realizados frente al presupuesto aprobado.
13. Revisar y aprobar los documentos soportes de la legalización de la caja menor.
14. Certificar, mediante firma con tarjeta profesional, que la información contable cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
15. Llevar los demás libros de contabilidad requeridos por la legislación colombiana y preparar los Estados Financieros.
16. Conocer la totalidad el proyecto, en especial el subcontrato y sus Términos de Referencia, los cuales declara conocer al momento de la firma de este Contrato.
17. Rendir informes verbales semanales del desarrollo contable de la obra, y escritos para cada reunión del Comité Operativo con copia a cada uno de sus integrantes; así mismo informes verbales y escritos al Comité de Veeduría y Comunidad Beneficiaria, cuando así se requiera.
18. Velar por el buen desarrollo financiero de la obra e inversión correcta de los recursos.

19. Manifestar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE si observa anomalías en la ejecución de los recursos de la obra, mediante la convocatoria a reunión del Comité Operativo.
20. Entregar la información requerida para el Monitoreo y Seguimiento de acuerdo a los formatos establecidos.
21. Atender verbalmente y por escrito las demandas de la Comunidad y el Programa Territorios de Oportunidad
22. Cumplir con el Objeto del Contrato ajustándose a las políticas e instrucciones que para el efecto le señale el CONTRATANTE.
23. Cumplir en forma eficiente y oportuna con los servicios contratados y demás obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.
24. Para dar cumplimiento a lo establecido en el régimen de Seguridad Social, el CONTRATISTA deberá cumplir con la afiliación a salud, pensión y estar al día con sus aportes durante el término de duración del Contrato, requisito indispensable para cada uno de los pagos que se realicen en desarrollo del presente contrato.
25. Dejar y/o presentar los Formatos Establecidos para la Información Exógena.

**PARÁGRAFO.** EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar los pagos efectuados por EL CONTRATISTA por los conceptos de seguridad social antes anotados, sin que ello implique solidaridad con el mismo.

**QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**

1. Facilitar al CONTRATISTA acceso a la información que considere oportuna para el cumplimiento del Objeto del Contrato. Por razones de seguridad, las partes acuerdan que la información será revisada por EL CONTRATISTA únicamente en las instalaciones del CONTRATANTE, para lo cual será puesto a su disposición un espacio adecuado, sin que ello implique subordinación o vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE.
2. Atender las observaciones técnicas y profesionales que formule el contratista para la buena ejecución y administración del proyecto.
3. Notificar por escrito al contratista sobre las anomalías que detecte en la prestación del servicio contratado, para que éste en el término de tres (3) días realice los ajustes correspondientes.
4. Pagar los honorarios pactados de conformidad a lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA.

**SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato es por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000),.

**SEPTIMA: FORMA DE PAGO.** El CONTRATANTE pagará el valor indicado en la cláusula SEXTA del presente Contrato en DOS (□) pagos los cuales se realizarán así:

1. Primer pago: Por la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al □□□□□□□□ □□r □□□□□ □□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo. (
2. Segundo Pago, La suma DOS MILLONES □IEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al □□□□□□□□ □□r □□□□□ (□□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo.

**PARÁGRAFO.** Los pagos serán aprobados por el Comité Operativo, previo visto bueno de representante legal y para cada uno de ellos deberá obrar el correspondiente soporte del cumplimiento de las afiliaciones a seguridad social en Salud, Pensión y ARL.

**OCTAVA.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.** Los recursos que se utilizarán para pagar los honorarios de este Contrato provienen de los aportes que realiza el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para el Convenio Solidario número **3756** DE 2023.

**NOVENA.- NATURALEZA DEL CONTRATO.** Las partes libremente reconocen que este Contrato es de prestación de servicios profesionales de carácter civil y por lo tanto no existe ninguna relación laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. En consecuencia, éste actuará con plena independencia técnica y no estará sujeto a ningún tipo de subordinación en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, horarios de trabajo o reglamentos internos de trabajo y no tendrá derechos diferentes al de exigir los honorarios que el CONTRATANTE se compromete a pagar, estipulados en la cláusula SÉPTIMA de este Contrato. En consecuencia, este contrato se regirá por las normas del derecho civil y comercial.

**DÉCIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El presente Contrato terminará:

1. Por cumplimiento del Objeto de este Contrato con la entrega a satisfacción de los informes financieros, contables y administrativos de la obra debidamente concluidos.
2. Por el mutuo consentimiento de las partes
3. Por incumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas para las partes y de forma unilateral.
4. Por imposibilidad administrativa o financiera para garantizar el desarrollo de este Contrato.
5. Por las demás causales determinadas en la Ley.

**DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para la liquidación de éste Contrato, se deben presentar los siguientes documentos: a. Acta de entrega donde se relacione los libros oficiales adelantados a la fecha de terminación del contrato, así como las declaraciones tributarias presentadas; b. Acta de Comité Operativo en la que incluya la presentación del Informe financiero.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN.** El CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso total o parcialmente los derechos emanados de este Contrato, sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, cualquier cesión que hiciere en contravención a esta cláusula se tendrá por no válida y no generará efectos entre las partes ni ante terceros y será causal de terminación del contrato.

**DECIMA TERCERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:** Toda diferencia o controversia relativa a éste contrato se resolverá por un Tribunal de Arbitramiento que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del domicilio del CONTRATANTE y se sujetará a las normas vigentes para el arbitramiento, de acuerdo con las siguientes reglas; a) El Tribunal estará integrado por un árbitro, b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles c) El Tribunal decidirá en derecho o en principios técnicos; d) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de Neiva sede la Plata.

**DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contenidas en este documento, el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título de pena la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

**DÉCIMA QUINTA**- **PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL**: El valor de la cláusula podrá ser deducido directamente por el CONTRATANTE del valor adeudado del contrato a la fecha del incumplimiento, o de las garantías constituidas estipuladas en la cláusula DÉCIMA PRIMERA de este Contrato, y si esto no fuera posible podrá recurrir a las vías judiciales.

**DÉCIMA SEXTA.- ÚNICA RELACIÓN CONTRACTUAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. Las Partes reconocen que el Contrato es el único vínculo vigente que rige las relaciones entre ellas. Cualquier otro convenio que exista o haya podido existir queda sin valor ni efecto, a solicitud de cualquiera de las partes.

**DÉCIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de **CHINU**, CORDOBA y las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en: El Corregimiento **BAJO DE PIEDRA**. EL CONTRATISTA en la Ciudad de MONTERIA

Dado en **CHINU** el VINTISIETE (27) de FEBRERO de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

CONTRATANTE,

**LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ**
Representante legal
J.A.C Corregimiento Bajo de Piedra
C.C. **3.996.814**

CONTRATISTA,

Liannette CA.

**LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**
Contratista
C.C **1.123.622.963**

19. Manifestar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE si observa anomalías en la ejecución de los recursos de la obra, mediante la convocatoria a reunión del Comité Operativo.
20. Entregar la información requerida para el Monitoreo y Seguimiento de acuerdo a los formatos establecidos.
21. Atender verbalmente y por escrito las demandas de la Comunidad y el Programa Territorios de Oportunidad
22. Cumplir con el Objeto del Contrato ajustándose a las políticas e instrucciones que para el efecto le señale el CONTRATANTE.
23. Cumplir en forma eficiente y oportuna con los servicios contratados y demás obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.
24. Para dar cumplimiento a lo establecido en el régimen de Seguridad Social, el CONTRATISTA deberá cumplir con la afiliación a salud, pensión y estar al día con sus aportes durante el término de duración del Contrato, requisito indispensable para cada uno de los pagos que se realicen en desarrollo del presente contrato.
25. Dejar y/o presentar los Formatos Establecidos para la Información Exógena.

**PARÁGRAFO.** EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar los pagos efectuados por EL CONTRATISTA por los conceptos de seguridad social antes anotados, sin que ello implique solidaridad con el mismo.

**QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**

1. Facilitar al CONTRATISTA acceso a la información que considere oportuna para el cumplimiento del Objeto del Contrato. Por razones de seguridad, las partes acuerdan que la información será revisada por EL CONTRATISTA únicamente en las instalaciones del CONTRATANTE, para lo cual será puesto a su disposición un espacio adecuado, sin que ello implique subordinación o vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE.
2. Atender las observaciones técnicas y profesionales que formule el contratista para la buena ejecución y administración del proyecto.
3. Notificar por escrito al contratista sobre las anomalías que detecte en la prestación del servicio contratado, para que éste en el término de tres (3) días realice los ajustes correspondientes.
4. Pagar los honorarios pactados de conformidad a lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA.

**SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato es por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000),.

**SEPTIMA: FORMA DE PAGO.** El CONTRATANTE pagará el valor indicado en la cláusula SEXTA del presente Contrato en DOS (□) pagos los cuales se realizarán así:

1. Primer pago: Por la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al □□□□□□□□ □□r □□□□□ □□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo. (
2. Segundo Pago, La suma DOS MILLONES □IEN MIL PESOS MCTE (□.□00.000) que equivale al □□□□□□□□ □□r □□□□□ (□□%) del valor del Contrato, previa aprobación del Comité Operativo.

**PARÁGRAFO.** Los pagos serán aprobados por el Comité Operativo, previo visto bueno de representante legal y para cada uno de ellos deberá obrar el correspondiente soporte del cumplimiento de las afiliaciones a seguridad social en Salud, Pensión y ARL.

**OCTAVA.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.** Los recursos que se utilizarán para pagar los honorarios de este Contrato provienen de los aportes que realiza el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- para el Convenio Solidario número **3756** DE 2023.

**NOVENA.- NATURALEZA DEL CONTRATO.** Las partes libremente reconocen que este Contrato es de prestación de servicios profesionales de carácter civil y por lo tanto no existe ninguna relación laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. En consecuencia, éste actuará con plena independencia técnica y no estará sujeto a ningún tipo de subordinación en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, horarios de trabajo o reglamentos internos de trabajo y no tendrá derechos diferentes al de exigir los honorarios que el CONTRATANTE se compromete a pagar, estipulados en la cláusula SÉPTIMA de este Contrato. En consecuencia, este contrato se regirá por las normas del derecho civil y comercial.

**DÉCIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El presente Contrato terminará:

1. Por cumplimiento del Objeto de este Contrato con la entrega a satisfacción de los informes financieros, contables y administrativos de la obra debidamente concluidos.
2. Por el mutuo consentimiento de las partes
3. Por incumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas para las partes y de forma unilateral.
4. Por imposibilidad administrativa o financiera para garantizar el desarrollo de este Contrato.
5. Por las demás causales determinadas en la Ley.

**DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para la liquidación de éste Contrato, se deben presentar los siguientes documentos: a. Acta de entrega donde se relacione los libros oficiales adelantados a la fecha de terminación del contrato, así como las declaraciones tributarias presentadas; b. Acta de Comité Operativo en la que incluya la presentación del Informe financiero.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN.** El CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso total o parcialmente los derechos emanados de este Contrato, sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, cualquier cesión que hiciere en contravención a esta cláusula se tendrá por no válida y no generará efectos entre las partes ni ante terceros y será causal de terminación del contrato.

**DECIMA TERCERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:** Toda diferencia o controversia relativa a éste contrato se resolverá por un Tribunal de Arbitramiento que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del domicilio del CONTRATANTE y se sujetará a las normas vigentes para el arbitramiento, de acuerdo con las siguientes reglas; a) El Tribunal estará integrado por un árbitro, b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles c) El Tribunal decidirá en derecho o en principios técnicos; d) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de Neiva sede la Plata.

**DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contenidas en este documento, el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título de pena la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

**DÉCIMA QUINTA**- **PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL**: El valor de la cláusula podrá ser deducido directamente por el CONTRATANTE del valor adeudado del contrato a la fecha del incumplimiento, o de las garantías constituidas estipuladas en la cláusula DÉCIMA PRIMERA de este Contrato, y si esto no fuera posible podrá recurrir a las vías judiciales.

**DÉCIMA SEXTA.- ÚNICA RELACIÓN CONTRACTUAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. Las Partes reconocen que el Contrato es el único vínculo vigente que rige las relaciones entre ellas. Cualquier otro convenio que exista o haya podido existir queda sin valor ni efecto, a solicitud de cualquiera de las partes.

**DÉCIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de **CHINU**, CORDOBA y las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en: El Corregimiento **BAJO DE PIEDRA**. EL CONTRATISTA en la Ciudad de MONTERIA

Dado en **CHINU** el VINTISIETE (27) de FEBRERO de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

CONTRATANTE,

**LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ**
Representante legal
J.A.C Corregimiento Bajo de Piedra
C.C. **3.996.814**

CONTRATISTA,

Liannette CA.

**LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA**
Contratista
C.C **1.123.622.963**

# 5. CONVENIO SOLIDARIO N°3924 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES.

## 5.2. ESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 5.2.1. Localización

El municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en Colombia, específicamente en el Departamento de Córdoba. Está ubicado en la parte centro oriental del departamento, en la denominada subregión del San Jorge, en el Caribe Colombiano. Su extensión es de 819 Km2 y su cabecera municipal se encuentra a unos 63 Kilómetros de la ciudad de Montería, capital del Departamento. El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento de Córdoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30’6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS

El Municipio de Pueblo Nuevo se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°30’18’’N
Longitud: 75°30’27’’O




*Ilustración 4. Localización de la obra del convenio 3924 de 2023 - JAC Los Limones*

### 5.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en Corregimiento de Los Limones; Es una zona predominantemente agropecuaria, ya que el sector agrícola se basa principalmente en la siembra de cultivos tradicionales y transitorios como el ajonjolí, arroz, maíz, frijol, y melón y en menor escala los cultivos anuales de ñame, plátano y yuca. Lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Pueblo Nuevo.

### 5.2.3. Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 180 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023) | PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023) |

### 5.2.4. Inventario y Estado Inicial de la vía.

Se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo Box Coulvert. Sin embargo, dado es importante que aclarar que el alcance final, se establecerá una vez estén aprobado los Estudios y Diseños.

Dado a que, a la fecha del presente informe, la JAC no hecho entrega de los Estudios y Diseños, no se cuenta con el alcance final del Convenio Solidario.

## 5.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 5.3.1. Información General de Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 3924 DE 2023 |
| SUSCRIPCIÓN CONVENIO | 13/10/2023 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA |
| NIT: | 901.702.020-9 |
| VALOR INICIAL | $ 199.273.371 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-030173 del 19/12/2023 |
| VALOR TOTAL | $ 199.273.371 |
| FECHA DE INCIO | 19/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 27/12/2023 |
| REANUDACIÓN No. 1 | 15/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 1 | 26/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 2 | 30/04/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | Hasta el 15/06/2024 |

### 5.3.2. Descripción de actividades.

El miércoles 03 de abril de 2024 se realizó el comité operativo N°2 del convenio solidario, donde se realizó la revisión, socialización y aprobación de:

- Autorización de pago para Honorarios Contadora: EFRAIN ARIZA QUINTANA
- Autorización de pago para Honorarios Ingeniero Residente de Obra: YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ
- Autorización de pago transporte del dignatario utilizado para validación de firmas en la Entidad Bancaria.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de abril de 2024.

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VR. ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO MES | VALOR ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE OAC | $1.000.000,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $1.000.000,00 |
| BÁSICO DE OBRA | $ 145.893.584,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 145.893.584,00 |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4.376.808,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.376.808,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.002.979,00 | N/A | $ 5.940.000,00 | $ 12.312.000 | $ 35.690.979,00 |
| **TOTAL** | **$ 199.273.371,00** | **N/A** | $ 5.940.000,00 | $12.312.000 | $ 186.961.371,00 |

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto respecto a la obra física es en el periodo reportado corresponde a 0%. Dado que los gastos generados incurrieron en los costos administrativos del convenio solidario.

### 5.3.3. Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

### 5.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y

salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Con respecto a la revisión y/o ajustes los Estudios y Diseños, la Interventoría revisará la información entregada por la OAC. Esto con el fin de garantizar que el producto entregado cumpla con las especificaciones técnicas correspondientes.

Por lo anterior, se dará inicio a las actividades de obra, una vez se cuente con el Acta de aprobación definitiva de Estudios y Diseño, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas. En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

## 5.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

### 5.4.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

### 5.4.2. Maquinaria y Equipo.

Para el mes de abril de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra. Sin embargo, se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con dicha observación.

### 5.4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC presentó dos (2) cuentas de cobros, acompañadas de las planillas de seguridad social y parafiscales y contratos de OPS. Los profesionales presentados para honorarios corresponden a:

| NO. | NOMBRE | CARGO | APROBACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | 28/02/2024 | $3.250.000 |
| 2 | EFRAIN ARIZA QUINTANA | CONTADORA | 27/02/2024 | $2.100.000 |

Por lo anterior, se anexa el formato adjunto de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, con los soportes de seguridad social y parafiscales del personal.

### 5.4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3924 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 198.273.371 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

### 5.4.5. Estado general del tiempo

Durante el abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”

### 5.4.6. Resumen ensayos de laboratorios

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

### 5.4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018839 certificado No. 0 de fecha 15/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012678 certificado No. 0 de fecha 15/11/2023.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.854.674,00 | 13/10/2023 | 31/10/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.782.011,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.963.669,00 | 13/10/2023 | 31/12/2026 |
| **TOTAL** | | **$ 109.600.354,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 13/10/2023 | 31/12/2023 |

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018839, certificado No. 5 de fecha 10/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012678 certificado No. 2 de fecha 10/04/2024

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 39.854.674,00 | 19/12/2023 | 27/11/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 59.782.011,00 | 27/01/2024 | 27/01/2029 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 9.963.669,00 | 19/12/2023 | 27/01/2027 |
| **TOTAL** | | **$ 109.600.354,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 |

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

### 5.4.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

### 5.4.9. Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

Teniendo en cuenta la programación No. 2 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°2, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a un porcentaje programado del 22,33% del proyecto.

Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en abril correspondieron a la aprobación de costos administrativos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera que para próximo periodo el avance en obra sea significado, dado que las condiciones están dadas para iniciar con las actividades en obra.




Curva S Inversión Programada Vs Inversión Ejecutado

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizaron un balance de obra de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante un acta de modificación de cantidades para convenios.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

| FECHA | REUNIÓN / COMITÉ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 03/04/2024 | Comité Operativo N°2 | Se revisaron y aprobaron rubros de los costos administrativos como lo fue: Pago de honorarios del Contador y Residente de Obra y valla. |

# ANEXOS

# CONVENIO SOLIDARIO N°3997 DE 2023

# JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

# INFORMES SEMANALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□□U□O N□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□L E□E□U□□N DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE□R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERSI□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□□□ □□□□□□□□
D□□M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ ME□OR□MIEN□O VI□L □□□ DEL □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□□N □ERRI□ORI□L □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□□□□

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### CUENCAS DE MICROCUENCAS

DISPONIBLE

UBICACION _____ PERMISO MINERO SI ____ NO ____

_____ LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____

UBICACION _____ PERMISO MINERO SI ____ NO ____

_____ LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____

OBSERVACIONES

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESIONES DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| CONCESION DE AGUAS | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| OCUPACION DE CAUCES | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| VERTIMIENTOS | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| EMISIONES | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| OTROS | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |

OBSERVACIONES

### PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

PRESENTADO _____

OBSERVACIONES

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA CONSTRUCCION | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO _____

NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS _____

NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS _____

ACTAS DE VECINDAD RECIBIDAS _____

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO _____

OBSERVACIONES


## VI. PARTICIPACION COMUNITARIA

SOCIALIZACION

## VII. PARTICIPACION EN LA SIGUIENTE SEMANA


RECOMENDACIONES

## VIII. ESTUDIO SEMANAL DE AVANCES




ESTADO

## IX. REGISTRO FOTOGRAFICO




FOTO

FOTO

## NOTAS

### FIRMAS DESCRIBIR LAS OBSERVACIONES SE EXIGIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RECOMENDACIONES

### DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE VIER BARRERO MOSSOS

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 11 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de el proyecto consiste en la construcción de 180 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje Box Coulvert, el alcance definitivo se tendrá cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 180 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1m x 1m y 1m x 2m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES | | |
| CONVENIO No. | 3924-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.273.371,00 |
| FECHA DE INICIO: | 19-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.273.371,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.273.371 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.273.371 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.893.584,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 120.653.993,97 | 82,7% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (25.239.590,03) | -82,7% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 17.914.352,36 | 12,3% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 120.653.993,97 | 82,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 17.914.352,36 | 12,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (25.239.590,03) | -82,7% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.072.441,36 | 16,5% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profecionales, ingeniero recidente de obra y contador de la OAC, pago parcial de transporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 145.873.674,80 | 71% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.327.352,80 | 6,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 180 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES: Se realizo el pago de las medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | PR0 +000 | Box 1x1 | | Box 1x1 | PR0+180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | |
| Ejecutado | | | | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 12 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de el proyecto consiste en la construcción de 180 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje Box Coulvert, el alcance definitivo se tendrá cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 180 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1m x 1m y 1m x 2m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES | | |
| CONVENIO No. | 3924-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.273.371,00 |
| FECHA DE INICIO: | 19-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.273.371,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.273.371 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.273.371 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 145.893.584,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 133.536.397,44 | 91,5% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (12.357.186,56) | -91,5% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 17.914.352,96 | 12,3% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 133.536.397,44 | 91,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 17.914.352,96 | 12,3% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.357.186,56) | -91,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.882.403,47 | 8,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profecionales, ingeniero recidente de obra y contador de la OAC, pago parcial de transporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 169.295.645,12 | 82,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.421.970,32 | 11,4% |
| 5 INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 180 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 2 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Se realizo el pago de las medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se solicito la ampliacion del plazo de los convenios y de interventoria por 2 meses hasta el 30 de Junio.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la espera que aprueben los estudios y diseños.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□□U□O N□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□L E□E□U□□N DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE□R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERSI□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□ □□ | □□□□□□□□□□
D□□M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ ME□OR□MIEN□O VI□L □□□ DEL □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□□N □ERRI□ORI□L □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □□ □□□ □ I□□r□ □ S□□ □□□□SI □
□N□□ r□□□□ □□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIE□O □ELIPE P□BON □□RRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□I□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□ □O□□L□

□L□□N□E □SI□O □ON□R□□□U□L □d□□r □ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□□ d□□□□□r□□□□

E□□□□□□□□ d□ □□□r□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□r□□□□□□ d□ □□□□ □ □r□□d□P□□□ □ □□□□ □d□□ □□r□□d□dr□□□□□ B□□ □ □□□□r□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□□dr□ □□□□d□ □□ □□r□□□□□ □□□ d□□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□ d□□□rr□□□r □□ □□□□□□r□ □□□□□d□ □□ □□ □□□□ r□r□d□M□□□□□□ d□ P□□□□ N□□□□ d□d□□r□□ □□□□ d□□□rd□□□□□□rr□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□P□r□ □□□□d□r □□r□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□ □□r□□d□ □□ □□□□□□□r□ □ □□□□□□□d□□□ □□□□□□□ d□ P□□□□ N□□□□ d□□d□ la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final □□ □PR□□□□□ □□□ □□□rd□□d□□ □□□□r□□□□ L□□□d□□□□□□□"N □L□□□□d□□□□□□□□□"□ □□□□□r□ □ □ □□ □□□r□ □□□□ □□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r □□r□□d□□□□□□ □□□□□□ d□ □□ Dr□□□□□ □□rr□r□□□ □rd□□□ d□INVI□S□

E□□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□□ □□r□□□□□r □□r□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□d□□□□□□□□□d□ d□ □□ □□r□□□ d□ □□r□□ □ □□□r□□□d□ dr□□□□ □ □□r□□□□r□□ □□□□□d□I□□□□□□□□ N□□□□□□□d□ V□□□□□ □d□□□□ □□ □□□□□r□□□□□□ d□ □□□□ □ □r□□□ d□ P□□□□ □ □□□□ □d□□ □□r□□ d□ dr□□□□□ □□□□□□□□r d□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□d□□ □□□□□ □r□□ □□ r□□□□r□□d□□□r□□□ □□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□□d□□□□□□□ □□□□□□□ d□INVI□S□

**□ONVENIO SOLID□RIO□**

□ON□R□□IS□□□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES

□ONVENIO N□□ □□□□□□□□□□
□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□
V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□
V□LOR □DI□IONES□ □ □
V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

IN□ERVEN□OR□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□
IN□E□R□N□ES□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□
□ON□R□□O N□□ □□□□ DE □□□□
□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□
V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□
V□LOR □DI□IONES□ □ □
V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□
V□LOR □N□□IPO□ □ □
V□LOR □MOR□I□□DO□ □ □
S□LDO POR □MOR□I□□R□ □ □

**II□IN□ORM□□□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| □ONVENIO□ □ON□R□□O | VI□EN□I□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□□d□ d□ □□ □□□□□□ □□rr□□□□d□ □□□□□r □□□□□□□□□d□ □□□□ □□d□□
□□d□□r □□□r□□ □□ □□□□□□

**□ONVENIO**

V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□
□V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□E□□d□□ □□O□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □d□□□□□

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □ □□□□

**IN□ERVEN□OR□□**

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □ □ □
INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □ □ □

| | SI | NO |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R: N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ □BRIL

V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□□d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□r□r □□□r□ □r □□□□□d□r□□□□□

O□□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □d□ □ _____ □□□□□□ □ □r□□□ □□□□□ □ _____
M□□□ □□□□□ E□□□□□d□ □ _____

**M□□UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □ d□□O□r□□**

| D□□□r□□□□□ d□ □M□□□ □□□□□ □□□□r□□□□□ | U□d□d | □□□d□d |
|---|---|---|
| PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| BO□ □ULVER□ | U□d□d | □ |
| | | |

**M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □d□□E□□□□d□ □□□□ □□d□**

| □□□□□□ □□□□ | □r□□ □ □□ □□□□r □ | □r□□ □ □□ □□□□r □ | □r□□ □ □□ □□□□r □□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |

| D□□□r□□□□□ | E□□□□□ M□□□□ □ | □□□□□ D□□□□□□ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□ □□□r□□□□r d□□□□□□ □ □ □□□ □□□□□ □□r□□d□ □□ □□□r□r□□ □ d□ □□r□ □□□□d□ □ r□□□□□d□ □□ □□□d□□ d□□□□□ □d□□ □□ □r□□□□□□□ □□□□□ □□d□□ □□□□□r□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□d□□S□ d□□□ □□□□r□ □□□r□ □□□□ □r□□ □ □□□ □□□□r□□

S□ d□□□ r□□□□□r □ □ □□□□r□ □ □□□□□ □r□□□□□ □□ □□□ □□ □r□ □ □□□□□□□□ d□ □□□ □□□d□d□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □□□□r□ P□□□d□ V□r□d□ L□□L□ □□□□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□□ _____

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### CUENCAS DE MICROCUENCAS

DISPONIBLE

UBICACIÓN _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____

_____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____

_____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESIONES DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| VERTIMIENTOS | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| EMISIONES | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |
| OTROS (Especificar) | SI ____ | NO ____ | N/A | _____ |

OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DESMONTE

ESTADO _____

OBSERVACIONES

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INVER |
|---|---|---|
| NO. EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA CONSTRUCCIÓN | | |

NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS _____

NO. DE PROPIETARIOS _____

COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE CONEXIÓN AL USUARIO

NO. EMPLEOS DEL PROYECTO _____

OBSERVACIONES

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA ACUMULADAS

## VII. ACTIVIDADES REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


## VIII. ESTUDIO VS PROGRAMADOS VS MESES SIGUIENTES

PROGRAMADO BASE PROGRAMADO PROGRAMADO

Progreso

Ejecutado

## IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO

FOTO

NOTA

| RECIBIDO POR PARTE DEL INTERVENTOR | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| | NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS |
| | MATRICULA PROFESIONAL NO. |

Original Firmado y Sellado por el Director de Interventoría

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□□U□O N□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□L E□E□U□□N DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE□R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERSI□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□ □□ □□□□□□□□
D□□M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ ME□OR□MIEN□O VI□L □□□ DEL □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□□N □ERRI□ORI□L □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ I□□□r□ □ S□□ □□□□SI □
□N□□ □r□□□□ □□□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIE□O □ELIPE P□BON □□RRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□I□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□ □O□□L□

□L □□N□E □SI□O □ON□R□□□U□L □□d□□r □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□□ d□□□□□r□□□□

E□□□□□□□□ d□ □□□r□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□r□□□□□□ d□ □□□□ □ □r□□□ d□ P□□□□ □ □□□□ □d□□ □□r□□ d□ dr□□□□□ B□□ □ □□□□r□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□□dr□ □□□□□d□ □□ □□r□□□□□ □□□ d□□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□ d□□□rr□□□r □□ □□□□□□r□ □□□□□d□ □□ □□ □□□□ r□r□d□□M□□□□□□ d□ P□□□□ N□□□□ d□d□□r□□□ □□□□ d□□□□rd□□□□□□□rr□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□P□r□ □□□□d□r □□r□□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□□ □□r□□d□ □□ □□□□□□□□rd□□□ □□□□□□□□ d□ P□□□□□ N□□□□ d□□d□ la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final □□ □PR□□□□□ □□□ □□□rd□□d□□ □□□□r□□□□ L□□□d□□□□□□□□"N □L□□□□d□□□□□□□□□"□ □□□□□r□ □ □ □□ □□□r□ □□□□ □□□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r □□r□□ d□□□□□□□□ □□□□□□ d□ □□ Dr□□□□□ □□rr□r□□□ □rd□□□ d□INVI□S□

E□□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□□ □□r□□□□□r □□r□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□□d□□□□□□□□□d□ d□ □□ □□r□□□ d□ □□r□□ □ □□□r□□□d□ dr□□□□ □ □□r□□□□r□□ □□□□□ d□I□□□□□□□□ N□□□□□□□d□ V□□□□□ □d□□□□ □□ □□□□□r□□□□□□ d□ □□□□ □ □r□□□ d□ P□□□□ □ □□□□ □d□□ □□r□□ d□ dr□□□□□ □□□□□□□□r d□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□d□□ □□□□□ □□r□□ □□ r□□□□□r□□ d□□□r□ □ □□□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□□ d□□□□□□□ □□□□□□□ d□□INVI□S□

**□ONVENIO SOLID□RIO□**

□ON□R□□IS□□□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L □ORRE□IMIEN□O LOS LIMONES

□ONVENIO N□□ □□□□□□□□□□
□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□□□□□
V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□□□
V□LOR □DI□IONES□ □ □
V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

IN□ERVEN□OR□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□
IN□E□R□N□ES□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□
□ON□R□□O N□□ □□□□ DE □□□□□
□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□□□□□
V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□□□
V□LOR □DI□IONES□ □ □
V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□
V□LOR □N□□IPO□ □ □
V□LOR □MOR□I□□DO□ □ □
S□LDO POR □MOR□I□□R□ □ □

**II□IN□ORM□□□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| □ONVENIO□ □ON□R□□O | VI□EN□I□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□□d□ d□ □□□□□□□ □rr□□□□d□ □□□□□r □□□□□□□□□□□d□ □□□□ □d□□
□d□□r □□□r□□ □□ □□□□□□

**□ONVENIO**

V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□
□V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□

□E□□d□□ □D□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □d□□□□□□

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□

O□□□r□□□□□□□□□E□□□□□□□ □□□□□□□□r□ □□rr□□□□□d□ □□□□□□□ d□ □□□ □r□□□□□□□□□□□□□□□□□r□ r□□d□□□□ d□ □□r□ □ □□□□□d□r d□ □□ O□□ □□□□□□ □□r□□□d□ □r□□□□□r□□ □□d□□□□□r□□

**IN□ERVEN□OR□□**

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □ □ □
INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □ □ □

| | SI | NO |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R: N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ M□□O

V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□□d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□r□r □□□r□ □r □□□□□d□ d□□r□□ □□□□

O□□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □d□ □ _____ □□□□□□ □ □r□□□ □□□□□ □ _____
M□□□ □□□□□ E□□□□□d□ □ _____

**M□□UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □ d□□O□r□□**

| D□□□r□□□□□ d□ □□M□□□ □□□□□ □□□□r□□□□□ | U□d□d | □□□d□d |
|---|---|---|
| PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| BO□ □ULVER□ | U□d□d | □ |
| | | |

**M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □d□□E□□□□d□ □□□□ □□d□**

| □□□□□□ □□□□ | □r□□ □ □□ □□□□r□ | □r□□ □ □□ □□□□r□ | □r□□ □ □□ □□□□r□ □□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |

| D□□□r□□□□□ | E□□□□□ M□□□□ □ | □□□□□ D□□□□□□ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□ □□□r□□□□r d□□□□□□ □ □ □□□ □□□□□ □□r□□d□ □□ □□□r□r□□ □ d□ □□r□ □□□□d□ □ r□□□□□d□ □□ □□□d□□ d□□□□□ □d□□ □□ □r□□□□□□□ □□□□□ □□d□□ □□□□□r□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□d□□S□ d□□□ □□□□□r□ □□□r□ □□□□ □r□□□ □ □□□ □□□□r□□

S□ d□□□ r□□□□□□r □ □ □□□□□r□ □r□□□□□ □□ □□□ □□ □r□ □ □□□□□ □□□□□□□□ d□ □□□ □□□d□d□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □□□□r□ P□□□d□ V□r□d□ L□□L□ □□□□ □R□MO □□O SE□□OR □□

□R□MO □□O SE□□OR □□□

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### CUENCAS DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
_____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
_____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESIONES DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| VERTIMIENTOS | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| EMISIONES | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |
| OTROS (Especificar) | SI ____ | NO ____ | NO. | _____ |

OBSERVACIONES

### PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ESTADO _____

OBSERVACIONES

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INVER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA CONCENTRACIÓN | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO _____

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS _____

NÚMERO DE PROPIETARIOS _____

ESTUDIOS DE VECINDARIO _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE CONCENTRACIÓN AL USUARIO _____

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones con la comunidad para socializar el proyecto y recibir inquietudes.

## VI. ACTIVIDADES EN LA SEMANA

Se realizaron actividades de mantenimiento y operación.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con la operación y mantenimiento.


## VIII. ESTUDIO DE VOLUMENES MEDIDOS VS MEDIDOS SIGUIENTE ESTUDIO

PRO. INICIAL — BASE — BASE — PRO. FINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progreso | | | | | |
| Estado | | | | | |

Estado actual del proyecto.

## IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO

FOTO

NOTA: Registro fotográfico del avance de obra.

## XI. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con las actividades programadas.

## XII. FIRMAS DE RESPONSABLES

### FIRMAS RESPONSABLES POR PARTE DEL INTERVENTOR QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Registro de firmas y observaciones.

### DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA _____
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
MATRÍCULA PROFESIONAL No. _____

Original firmado y archivado en el proyecto.

# MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** abr-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3924-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081-2022 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

PARA EL PROXIMO PERIODO SE REALIZARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma

Nombre: YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-434974 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No:** 3756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | YEISON QUINTERO MARTINEZ | 1.100.692.910,00 | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | $ 3.500.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 1.300.000 | $ - | V | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 9465573258 | $ 208,000 | PROTECCION | 9465573258 | $ 162,500 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | ARIZA QUINTANA EFRAIN JOSE | 78.381.682,00 | CONTADOR | $ 2.100.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | INDEPENDIENTE | $ 996.667,00 | $ 6,800 | V | SANITAS | 9465591578 | $ 162,500 | PROTECCION | 9465591578 | $ 208,00 | $ - | $ - | $ - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

- ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO
- INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO
- PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** abr-24

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 3924-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0,33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,83 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 199.273.371,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 199.273.371,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __N.A___ de fecha _____N.A___ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 4,8 | $ 21.819,00 | $ 104.731,20 | | | | $ - | | $ - |
| 2 | 320.3 | 320-13 | Subbase Granular Clase C | M3 | 126,7 | $ 184.935,70 | $ 23.431.353,19 | | | | $ - | | $ - |
| 3 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 102,4 | $ 838.876,00 | $ 85.900.902,40 | | | | $ - | | $ - |
| 4 | 630.1.7 | 630-13 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 23,1 | $ 384.706,40 | $ 8.886.717,84 | | | | $ - | | $ - |
| 5 | 640.1 | 640-13 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 4680 | $ 5.891,00 | $ 27.569.880,00 | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | **$ 145.893.584,63** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | **$ 4.376.808,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | **$ 48.002.979,00** | | | | $ - | | $ - |
| | | | **APORTE OAC** | | | | **$ 1.000.000,00** | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 199.273.371,63** | | | | $ - | | $ - |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ - | $ - | $ - |
| *PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | $ - | $ - |
| *GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ - |
| *APORTE OAC | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | $ - | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-434974 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3924-2023
(Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.** 3-2767-0002051 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: PUEBLO NUEVO

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 5,83%

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 12.400.783,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUE | 1 | 10-abr-24 | LUZ ELENA SERPA MARTINEZ | $ 340.000,00 | 6 | Valla 1X2 |
| CHEQUE | 2 | 10-abr-24 | KATIA MILENA RAMOS DORIA | $ 3.186.537,00 | 6 | Pago 50% Elaboración de Estudios y Diseños |
| CHEQUE | 3 | 10-abr-24 | KATIA MILENA RAMOS DORIA | $ 3.186.537,00 | 6 | Pago 50% Elaboración de Estudios y Diseños |
| CHEQUE | 4 | 12-abr-24 | EFRAIR JOSÉ ARIZA QUINTANA | $ 2.100.000,00 | 6 | Pago honorarios Contador |
| CHEQUE | 5 | 12-abr-24 | YEISON QUINTERO MARTINEZ | $ 3.500.000,00 | 6 | Pago honorarios Residente de Obra |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.002.979,00 | $ - | $ 12.313.074,00 | $ 12.313.074,00 | $ 35.689.905,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 48.002.979,00 | $ - | $ 12.313.074,00 | $ 12.313.074,00 | $ 35.689.905,00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : MARZO 2024** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITÓ A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma: Rafael De La Hoz R.
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3924-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES
(Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
(Indicar número y año)

**JUSTIFICACIÓN:**
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 FEBRERO | VR. MES 2 MARZO | VR. MES 3 ABRIL | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 6.065.693,55 | $ 12.131.387,09 | | $ 18.197.080,64 | 9,13% |
| 2 | MATERIALES | $ - | $ 28.424.400,78 | $ 56.848.801,57 | | $ 85.273.202,35 | 42,79% |
| 3 | TRANSPORTE | $ - | $ 7.771.661,47 | $ 15.543.322,94 | | $ 23.314.984,41 | 11,70% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ - | $ 6.009.244,34 | $ 12.018.488,68 | | $ 18.027.733,02 | 9,21% |
| 5 | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ 1.436.714,67 | $ 2.873.429,33 | | $ 4.310.144,00 | 2,16% |
| 6 | GASTOS ADMINSTRATIVOS | $ - | $ 15.958.030,33 | $ 31.916.060,67 | | $ 47.874.091,00 | 24,02% |
| 7 | APORTE OAC | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,50% |
| | TOTAL | | | | | **$ 199.273.371,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firma:
Nombre: YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-434974 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No.** 3924-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 19/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 199.273.371,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 199.273.371,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.854.674,00 | 13/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.963.669,00 | 13/10/2023 | 31/10/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.782.011,00 | 31/12/2023 | 31/10/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018839

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 13/10/2023 | 31/12/2023 |
| Otros | | | Día/Mes/Año | Día/Mes/Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 10126678 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.854.674,00 | 19 | 12 | 2023 | 28 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.963.669,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.782.011,00 | 19 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018839

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 30/04/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 260.000.000,00 | 1 | 1 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | N.A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 10126678 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 30/04/2024

**OBSERVACIONES:**

Pendiente cargue y aprobación de la Prórroga N°2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ACTA DE COMITÉ OPERATIVO N°2

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| Acta No: 002 | Dirección Territorial INVIAS: | Fecha: Abril 03/2024 |

| |
|---|
| Corregimiento Los Limones – Municipio Pueblo Nuevo- Departamento: Córdoba |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 3924-2023 INVIAS – JAC Corregimiento Los Limones |
| Ejecutor(es): |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Institución u Organización | Cargo |
| Rafael Enrique De la Hoz Rodríguez | J. A. C. del Corregimiento Los Limones | Presidente y Representante Legal de la Junta |
| Javier Barrero Mossos | SOTA LTDA Interventor del Convenio 3924-2023 | Director de Interventoría |
| Oscar Bula Espinosa | SOTA LTDA Interventor del Convenio 3924-2023 | Residente de Interventoría |
| Dayiris Canchila Simanca | Comité de Participación ciudadana Corregimiento Los Limones | Veedor |
| Efraín José Ariza Quintana | J. A. C. del Corregimiento Los Limones | Contador |
| Jesús Barbosa | J. A. C. del Corregimiento Los Limones | Residente de Obra |
| Isabel Benítez | SOTA LTDA interventor del convenio 3924-2023 | Profesional Social |

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Autorizaciones materiales para la obra
2. Autorización pagos para maquinaria
3. Autorización pago para valla
4. Autorización pago del salario del personal (contador e ingeniero residente)

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Aprobación de Materiales

| |
|---|
| 2- Aprobación maquinaria |
| 3- Actualización póliza |
| 4- Aprobación Valla |
| 5- Aprobación salario profesionales |

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Resumen |
|---|---|
| | **Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron el presidente de la JAC Los Limones, Contador de la JAC, Ingeniero Residente de la JAC, Representante del Comité de Participación Ciudadana, e Interventor. |
| | JAC solicita la Autorización para pagos de materiales Convenio 3924-2023**:** en el comité operativo se socializa las cotizaciones de los siguientes proveedores<br>• M CONSTRUCIONES S.A.S: $ 154.978.680<br>• AURORA NOVA S.A.S: $ 54.142.899<br>• IBIZA CONSTRUCTORES S.A.S: $ 54.594.100 |
| | JAC solicita autorización pago de maquinaria por un mes: en el comité operativo se socializa, las cotizaciones de los siguientes proveedores.<br>• JESUS ARCIA PADILLA: $ 11.018.640<br>• JUAN JOSE OLIVARES: $11.400.000<br>• MAQUINARIA RAFA S.A.S: $12.000.000 |
| | • Interventoría solicita actualización de pólizas correspondiente al convenio 3924-2023, dado que el convenio requiere de manera urgente su actualización, sino no estaría asegurado por la aseguradora, la JAC informa que en la asegurado hay retrasos en todos los procesos, por tal motivo no han tenido respuesta alguna. Interventoría sugiere que se escale el caso con otra aseguradora y así agilizar dicho proceso.<br>• JAC informa que para el día viernes 05 de abril, estaría enviado el valor de la actualización de la póliza. |
| | • JAC solicita autorización pago de honorarios por $2.100.000 para contador y un mes $3.500.000 para el ingeniero residente del convenio 3924-2023. |
| | Solicitud autorización pago de valla: en el comité operativo se socializa las cotizaciones de las vallas, que cuentan con los siguientes valores<br>• $340.000<br>• $370.000<br>• $380.000 |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Decisión |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. | • **Autorización pagos de maquinaria: Interventoría informa que una vez se cuente con los Estudios y Diseños aprobados, y el alcance real de la obra, se procederá con el pago de la maquinaria y equipos necesario para las actividades de obra.** |
| 2. | • **Autorización de materiales: Interventoría informa que una vez se cuente con los Estudios y Diseños aprobados, y el alcance real de la obra, se procederá con el pago de la maquinaria y equipos necesario para las actividades de obra.** |
| 3. | • Autorización valla: En el Comité Operativo, se determina escoger la propuesta por un valor de $340.000 debido a que esta se ajusta al presupuesto asignado. Se autoriza realizas los tramites correspondiente para el pago de la valla. de acuerdo a la cotización. |
| 4. | • Pago de honorarios Contador e Ing. Residente: En el Comité Operativo se aprueba primer pago parcial para el Contador por un valor de $2.100.000,00 y un mes para el Ingeniero residente correspondiente a $3.500.000,00.<br>Sin embargo, Interventoría solicita que para proceder con estos pagos de requiere planillas de pago de seguridad social y parafiscales, al igual que el contrato OPS firmado por las partes. Así mismo, recalca que el rubro designado para estos profesionales debe distribuirse de tal manera que alcance para toda la ejecución del convenio. |
| 5. | • En el comité N°1, se había tratado el tema para la autorización para los recursos de destinados a transporte del dignatario y papelería. Sin embargo, por recomendaciones de esta Interventoría, no es viable gastar mas del 50% de los recursos asignados para este rubro. Por tal motivo, se autoriza solamente el pago del transporte utilizados para la validar la firma en las entidades bancarias, cuyo valor es de $281.000,00. |


INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____ |


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Entrega de Estudios y Diseños | JAC | 05/04/2024 |
| Cotización actualización de pólizas del convenio | JAC | 05/04/2024 |

FIRMAS DE ASISTENTES:




Nombre: Rafael Enrique De la Hoz Rodríguez
Cargo: presidente y Representante Legal



Nombre: Dayiris Canchila Simanca
Cargo: Veedor

JAC del Corregimiento Los Limones




Nombre: Oscar Bula Espinosa
Cargo: Residente Interventoría Convenio N°3924-2023



Nombre: Efraín José Ariza Quintana
Cargo: Contador del Convenio N°3924-2023



Nombre: Javier Barrero Mossos
Cargo: Director Interventoría Convenio N°3924-2023



ISABEL BENÍTEZ
PROFESIONAL SOCIAL
Sociedad Técnica SOTA LTDA



Nombre: Jesús Antonio Barbosa Bracamonte
Cargo: Residente de Obra Convenio N°3924-2023

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

MULTIAVISOS
LINDER
DISEÑO Y PUBLICIDAD

# COTIZACIÓN

NIT. 15046287-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

| MES | DIA | AÑO |
|---|---|---|
| 03 | 12 | 2024 |

CLIENTE: JUNTA ACCION COMUNAL LOS LIMONES NIT:

DIRECCION:

TEL:

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULO | VR. UNIT | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Valla en banner de 200x100 cm en marco - | | $ 380.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL: | $ 380.000 |

RECIBI

PUBLICARK
PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA

Nit: 901.445.150-5

Impresión Gran Formato · Edición e Impresión de Planos · Fotocuación de Escudos
Impresión Litográfica · Productos Personalizados · Innovación Publicidad

*Montería, 12 de Marzo de 2024.*

*Señores.*
***J. A. C. Los Limones NIT 901.281.650-0 8***

***Asunto: Cotización PRODUCTOS PUBLICITARIOS***

*Cordial Saludo.*

*De acuerdo a la solicitud recibida, nos permitimos cotizar lo siguiente.*

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valla en banner con marco metalico tamño 200x100 cm sin instalar | $ 340.000 | | $ 340.000 |

***NOTAS DE LA COTIZACIÓN:***

- 
- *Los pagos pueden ser realizados en efectivo o a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia* ***# 91200834041*** *a nombre de* ***LUZ ELENA SERPA MARTINEZ.***
- *Esta cotización tiene validez hasta los próximos 5 días calendario.*



Luz E. Serpa.

*Luz Elena Serpa Martínez.*
*Representante Legal*

# COTIZACIÓN ESCOGIDA DE LA VALLA

Cra 6. No. 34-53 Local 1 Montería / Córdoba
781 9621 · 302 358 8585 - 314 635 1573
info.publicarq@gmail.com
publicarqmontería @publicarqmtr

RUIVER

ARQUITECTURA INGENIERÍA Y PUBLICIDAD

ruiver-chinu
3023167386
NIT : 1066181724-0
kr 7 21-03 b. Chambacu- Chinú Córdoba

**N°. 0010**
**13 DE MARZO DE 2024**

## COTIZACIÓN

JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LIMONES

**PRESENTAMOS COTIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ASÍ:**

| DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|
| AVISO EN BANNER + ESTRUCTURA 200X100N C | $ 370.000 |

| TOTAL | $ 370.000 |
|---|---|

**METODO DE PAGO:**

**NEQUI: 304 480 9666 ANIBAL RUIZ**


**AHORROS BANCOLOMBIA:**
**ANIBAL RUIZ**
**91200997552**

ruiver.chinu@gmail.com




**CHEQUES PRIMER DESEMBOLSO MES DE ABRIL DE 2024.**

- **HONORARIO RESIDENTE DE OBRA Y CONTADOR**
- **VALLA**
- **ESTUDIOS Y DISEÑOS EL CUAL HABIA SIDO APROBADO EN EL ANTERIOR INFORME, PERO NO SE HABIA EMITIDO.(SE ADJUNTA FACTURA)**



Banco Agrario de Colombia

CTA CTE. 3-2767-000205-1
PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

BOO. 037. BOO-8

Cheque No. 000002 40

CEROCEROCERODOS

AÑO 2024 MES 04 DÍA 10

$ 3.186.537

Páguese a: Katia Milena Ramos Dona

La suma de: Tres millones ciento ochenta y seis mil quinientos treinta y siete M/cte

000002-30/11/2023

Número de cuenta

Firma

PP-FT-163

Conozca más en:

5" 1:0000"0040":3276?000 205 6"00000 2

Banco Agrario de Colombia

CTA CTE. 3-2767-000205-1
PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

BOO. 037. BOO-8

Cheque No. 000001 40

CEROCEROCERODOS

AÑO 2024 MES 04 DÍA 10

$ 340.000

Páguese a: Luz Helena Serpa Martinez

La suma de: Trescientos cuarenta mil pesos M/cte

000001-30/11/2023

Número de cuenta

Firma

PP-FT-163

Conozca más en:

" 1:0000"0040":3276?000 205 6"00000 1

CONTRATACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES

**EQUIPO DE CONTRATACION Y DIRECCION DE OBRAS CIVILES SAS**

NIT: 901390154-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Carrera 8 No.22- 93, Montería, Córdoba, Colombia

Tel. 7842425

Email. mau_22.12@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068376453 válida desde 2024-04-03 hasta 2025-04-03 rango desde FEV8 hasta FEV1000.

**Cliente:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES
**NIT :** 901702020
**Dirección:** CORR LOS LIMONES, Pueblo Nuevo, Córdoba, Colombia, CP 34940
**Teléfono:** 3132590256
**Email:** jacloslimones2022@gmail.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 31/07/2024
**Total de Lineas:** 3

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FEV14** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **16:40:37-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **31/07/2024 16:40:39** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 31 | 07 | 2024 | 31 | 07 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 4132 | ITEM 1. Estudio Geotécnico (Incluye exploraciónyresultados de laboratorio) 2. Levantamiento Topográfico y DiseñoGeométrico3. Estudio Hidraulico4. Estudio de Transito5. Informe de Diseño de la Estructura | WSD | 1,00 | $5.274.000,00 | | | | 0,00 | $5.274.000,00 |
| 2 | 4135 | ADMINISTRACION5% | WSD | 1,00 | $263.700,00 | | | | 0,00 | $263.700,00 |
| 3 | 4136 | UTILIDAD 15.33% | WSD | 1,00 | $808.655,46 | IVA | 19% | $153,644.54 | 0,00 | $808.655,46 |

**Notas**:

**SON**: (seis millones quinientos mil pesos )
**CUFE**: 09c2c191d84802fdbc9a7c87051b82f202024e0e84e3c9f8ff477b06d9d3dc60a34414b5fe7e633be22707973d9236ed

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $6.346.355,46 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $153.644,54 |
| **Total:** | $6.500.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $808.655,46 | 19,00% | $153.644,54 |

**Firma Digital:** BVw3KzF4P5ttD/shfSjI0zXnZ3XSW2V4l7jyBMjHDDEZl8Nv3wGlp8m8WPB2Lv4x udcNCnkiWheDtmsHZ6Wcuws4oR0uuB2kz4io6cJcSC/FxsF93w YnUEMPXT4zTn3M RNMIwtQJZ+MtRRQ/5IO0NmLSwW6CJRCLZ1QNCfR52baruizdehQJ76fO6YC7n9MJ HORI9K9VfZ2LxHwSWS99NLHX7IN8zfjW5DB IORz06WEMgLzQXg+mW2SeapF8AyzZ 0W8PARWF9MN7CUEs4axU/vkBjkJOtSwXpKIAzZDJ0oVuQS3bob0gDPEZ9MHJI9+V rWggVfUkTZWQ0HcnaexN Hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Oficina Principal
Calle 37 no. 8-79 Local 2
MONTERÍA
TEL:3023588585

# PUBLICARK

PUBLICARK L&O SAS
NIT: 901445150-5
info.publicarq@gmail.com

Razon Social: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES**
NIT/CC: **901702020-9**
Direccion: CORR LIMONES
Ciudad: PUEBLO NUEVO-CÓRDOBA
Telefono: 3132590256
Email: jacloslimones2022@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

## Factura electrónica de venta #MONT368

Fecha Generación: 03/04/2024 16:25
Fecha Vencimiento: 03/04/2024
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: PUBLICARK L&O SAS

#000548 - **Valla en banner con marco metalico tamño 200x100 cm sin instalar**

| *Subtotal* | *Iva U.* | *Total U* | *Cant.* | *Total.* |
|---|---|---|---|---|
| $285,714.00 | $54,285.66 | $339,999.66 | 1 | **$339,999.66** |

| | |
|---|---|
| BASE GRAVABLE | $285,714.00 |
| SUBTOTAL | $285,714.00 |
| IVA | $54,285.66 |
| **TOTAL** | $**339,999.66** |

Terminos De Garantias:
No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764066538617 valida desde 2024-03-01 hasta 2025-03-01 rangos del 352 al 1000 prefijo MONT - responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley

Total articulos en factura **1**

| | |
|---|---|
| PAGADO | $0 |
| SALDO | $340,000 |

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

**VALLA**

EFRAIN JOSE ARIZA QUINTANA
Contador Público T.P 187536-T
Especialista en Gerencia Tributaria
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre

**CTA N.º EA-01**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES**
NIT: 901.702.020-9

A

**EFRAIN JOSE ARIZA QUINTANA**


DEBE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO

LA SUMA DE…….. $ 2.100.000

SON: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,



EFRAIN ARIZA QUINTANA
C.C # 78.381.682 de San Andrés Cord.

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaracion de renta del respectivo año.

Montería, abril 02 30 de 2024.

*Favor consignar a la cuenta de ahorro Banco de Bogota # 438736951*

Cll. 10 TV 12-42 SAMARIA 2
Celular: 3108282984
E-mail: efrain3110@hotmail.com
Montería -Córdoba

**HONORARIO CONTADOR**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14828893261

(415)7707212489984(8020) 000001482889326 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 8 3 8 1 6 8 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 8 3 8 1 6 8 2 | 2 0 0 1 1 2 1 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | San Andrés Sotavento 6 7 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARIZA | QUINTANA | EFRAIN | JOSE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 13 10 B 62 BRR SAMARIA 2

42. Correo electrónico: efrain3110@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 8 2 8 2 9 8 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 9 2 0 | 2 0 1 4 0 2 2 6 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 19 / 09 : 09: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIZA QUINTANA EFRAIN JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que EFRAIN JOSE ARIZA QUINTANA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 78.381.682 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 438736951, abierta/o desde el 15/7/2018.

Se expide en Bogotá el día 9 del mes de Marzo del año 2024



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

aportes en línea

# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electrónico | Ciudad-Departamento | Celular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 78381682 | | ARIZA QUINTANA EFRAIN JOSE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | yiane24@hotmail.com | MONTERIA-CORDOBA | 3167454512 |

**Clave:** 9464108074

| Pague hasta | Dias de Mora | Valor Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| 2024/03/19 | 0 | $0 | $284,100 |
| 2024/03/20 | 0 | $0 | $284,100 |
| 2024/03/21 | 1 | $400 | $284,500 |
| 2024/03/22 | 2 | $600 | $284,700 |
| 2024/03/26 | 6 | $1,600 | $285,700 |
| 2024/03/27 | 7 | $1,800 | $285,900 |

**Periodo Pensión: 2024-02** **Periodo Salud: 2024-02**

| Riesgo | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| AFP | 1 | 1 | $159,500 |
| PROTECCION | | 1 | $159,500 |
| EPS | 1 | 1 | $124,600 |
| SANITAS | | 1 | $124,600 |
| SUBTOTAL | | | $284,100 |
| COMISION OPERADOR | | | $0 |
| IVA | | | $0 |
| TOTAL | | | $284,100 |

## Canales de Pago

**BANCARIOS**

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

**NO BANCARIOS**

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 78381682 | | ARIZA QUINTANA EFRAIN JOSE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | URB GUADALAJARA | MONTERIA-CORDOBA | 7832323 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-02 | | 9464108074 | I | 2024/03/20 | | | 0 | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $996,667 | $159,500 | | | $996,667 | $124,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $284,100 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $996,667 | $159,500 | | | $996,667 | $124,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $284,100 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $996,667 | $159,500 | | | $996,667 | $124,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $284,100 |
| 1 | CC | 78381682 | ARIZA EFRAIN | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $996,667 | $159,500 | EPS005 | 23 | $996,667 | $124,600 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $284,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $996,667 | $159,500 | | | $996,667 | $124,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $284,100 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 78381682 | | ARIZA QUINTANA EFRAIN JOSE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | URB GUADALAJARA | MONTERIA-CORDOBA | 7832323 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-02 | | 9464108074 | I | 2024/03/20 | | | 0 | |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $159,500 | $0 | $0 | $159,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $159,500 | $0 | $0 | $159,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $124,600 | $0 | $0 | $124,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $124,600 | $0 | $0 | $124,600 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$284,100** | **$0** | **$0** | **$284,100** |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 301202

Viernes, 8 de marzo de 2024, 3:43:08 p. m.

## Detalle

$284.100
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de Ahorros *6951 |
| Descripción: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9464108074 |

| | |
|---|---|
| Fecha y hora inicio transacción | 2024-03-08 15:42:22 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9464108074 |
| Código Único de Seguimiento | 502964464 |
| Dirección IP: | 186.86.204.5 |

| | |
|---|---|
| Referencia 1: | 186.86.204.5 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 78381682 |

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOS LIMONES**
NIT: 901.702.020-9

A

**YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ**
**C.C 1.100.692.910**

DEBE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR INGENIERO RESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1 .

LA SUMA DE…….. $ 3.500.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

Yeison Quintero

YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ
C.C # 1.100.692.910

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaracion de renta del respectivo año.

Montería, marzo 30 de 2024.

**HONORARIO RESIDENTE**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.100.692.910**

**QUINTERO MARTINEZ**

APELLIDOS

**YEISON DE JESUS**

NOMBRES

Yeison Quintero.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ENE-1996**

**SANTUARIO**
**(ANTIOQUIA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.74** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**30-ENE-2014 SAMPUES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2816000-00555437-M-1100692910-20140318 **00376**88045A 1 41786790

# 6. CONVENIO SOLIDARIO N°3997 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO PALMIRA.

## 6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 6.2.1. Localización

El municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en Colombia, específicamente en el Departamento de Córdoba. Está ubicado en la parte centro oriental del departamento, en la denominada subregión del San Jorge, en el Caribe Colombiano. Su extensión es de 819 Km2 y su cabecera municipal se encuentra a unos 63 Kilómetros de la ciudad de Montería, capital del Departamento. El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Córdoba, en la vereda Palmira. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo en el PR14+000 de la vía nacional 2514 planeta rica La Ye – hasta el PR19+280, luego tomar dirección por la vía terciaria que conduce a la Vereda Palmira 5 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'56.7"N y Longitud: 75°27'4.9"W; con punto de referencia final en el PR1+400 con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'41.6"N y Longitud: 75°27'24.1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El Municipio de Pueblo Nuevo se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°30’18’’N
Longitud: 75°30’27’’O




*Ilustración 6. Localización de la obra del convenio 3997 de 2023 - JAC Palmira*

### 6.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en Corregimiento de Palmira; Es una zona predominantemente agropecuaria, ya que el sector agrícola se basa principalmente en la siembra de cultivos tradicionales y transitorios como el ajonjolí, arroz, maíz, frijol, y melón y en menor escala los cultivos anuales de ñame, plátano y yuca. Lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Pueblo Nuevo.

### 6.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 145 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023) | PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023) |

### 6.1.4. Características técnicas del proyecto.

Se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo Box Coulvert. Sin embargo, dado es importante que aclarar que el alcance final, se establecerá una vez estén aprobado los Estudios y Diseños.

Dado a que, a la fecha del presente informe, la JAC no hecho entrega de los Estudios y Diseños, no se cuenta con el alcance final del Convenio solidario.

## 6.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 6.1.1. Información General de Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 3997 DE 2023 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 19/10/2023 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PALMIRA DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO- CÓRDOBA |
| NIT: | 901.078.350-7 |
| VALOR INICIAL | $ 200.061.750,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 200.061.750,00 |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-031288 del 22/12/2023 |
| FECHA DE INICIO | 22/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 27/12/2023 |
| REANUDACIÓN No. 1 | 15/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 1 | 26/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 2 | 30/04/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | Hasta el 15/06/2024 |

### 6.1.2. Descripción de actividades.

Durante el presente periodo, no se realizaron comités operativos, debido a que el convenio no contaba con el desembolso de los recursos en la Entidad Bancaria.

En vista de lo anterior, el 16 de abril de 2024, se le notificó a la JAC, que los recursos ya se encontraban depositados en la cuenta bancaria. Por lo que se procedió a desembolsar la devolución de la póliza inicial y el rubro de los Estudios y Diseños.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte del 30 de abril de 2024.

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO MES | VALOR ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE OAC | $ 1,000,000 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1,000,000 |
| BÁSICO DE OBRA | $ 146.656.040,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 146.656.040,00 |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4.399.681,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.399.681,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.006.029,00 | N/A | $8.091.780 | $ 8.091.780 | $ 39.914.249 |
| **TOTAL** | **$ 199.061.750,00** | **N/A** | $ 8.091.780 | $ 8.091.780 | $ 190.969.970 |

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%. Dado que los valores desembolsados corresponden a gastos administrativos.

### 6.1.3. Seguimientos Items No previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

### 6.1.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Con respecto a la revisión y/o ajustes los Estudios y Diseños, la Interventoría remitió el Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, suscrita entre las partes del 30 de abril de 2024.

Por lo anterior, se dará inicio a las actividades de obra, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas. En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

## 6.2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

### 6.2.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

### 6.2.2. Maquinaria y Equipo.

Para el mes de abril de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra. Sin embargo, se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con dicha observación.

### 6.2.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC no presentó cuentas de cobros, correspondientes a personal aprobado.

Se anexa formato MEPI, con dicha observación.

### 6.2.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3997 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 199.061.750,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.

Sin embargo, como a fecha del presenta informe el convenio no cuenta con recursos financiero asignamos. No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS", "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

### 6.2.5. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

### 6.2.6. Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

### 6.2.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018884 certificado No. 0 de fecha 28/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012716 certificado No. 0 de fecha 28/11/2023.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 40.012.350,00 | 19/10/2023 | 31/10/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 60.018.525,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 10.003.088,00 | 19/10/2023 | 31/12/2026 |
| **TOTAL** | | **$ 110.033.963,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 19/10/2023 | 31/12/2023 |

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018884, certificado No. 3 de fecha 29/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012716 certificado No. 2 de fecha 29/04/2024.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 40.012.350,00 | 22/12/2023 | 28/02/2025 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 60.018.525,00 | 28/01/2024 | 28/01/2029 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 10.003.088,00 | 22/12/2023 | 30/04/2027 |
| **TOTAL** | | **$ 110.033.963,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 28/01/2024 | 30/04/2024 |

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

### 6.2.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del


Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

### 6.2.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 2 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°2, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a un porcentaje programado del 22,33% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en marzo correspondieron a la aprobación de costos administrativos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera que para próximo periodo el avance en obra sea significado, dado que se encuentra pendiente la suscripción del Acta de aprobación de Estudios y Diseños.




Curva S Inversión Programada Vs Inversión Ejecutado

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado no se realizaron comités operativos.

# ANEXOS

# CONVENIO SOLIDARIO N°3997 DE 2023

# JAC CORREGIMIENTO PALMIRA

# INFORMES SEMANALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□ITU□ION□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□□L E□E□U□□ON DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE □R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERS□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□□□ □□□□□□□□□□

D□□M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □□ENER□L**

PRO□E□□O□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS P□R□ L□ P□□ □O□□L

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□I□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□I□N □ERRI□ORI□L□ □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □ □□□□ I□□□r□ □S□□ □□□□SI □

□N□□ □r□□□□ □□□□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O L□ P□LMIR□ DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□ □O□□L□

□L□□N□E □□SI□O □ON□R□□□U□L □d□□□r □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□ d□□□□□r□□□□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□ d□ P□□□ □ □□□□ □ □□□ □□□□□r□ d□ dr□□□□ □□□□ B□□ □ □□□□r□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□dr□ □□□□d□ □□ □□r□□□□□ □□d□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□ d□□□r□□r □□ □□□□□□r□ □□□□d□ □□ □□ □□□□ r□r□□d□□M□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ d□□d□□□r□□ □□□d□□□ □rd□□□□□ □□ □□r□d□ P□□ r□□P□r□ □□□□d□r □□r□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□ □□r□□ d□ □□ □□□□□□r□ □ □□□□□□□d□□ □□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ □□ □□ PR14+000 de la vía nacional 2514 planeta rica La Ye – hasta el PR19+280, luegotomar dirección por la vía terciaria que conduce a la Vereda Palmira 5 km donde se ubica el PR0+000 de la viaprioriza con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'56.7"N y Longitud: □□□□□□□□□"□ □□□□ □□□□ d□ r□□r□□□□ □□□□□□ □□PR□□□□□ □□□ □□□rd□□□d□□ □□□□r□□□□□□ L□□□d□□□□□□□□□"N □L□□□□d□□□□□□□□□"□ □□□□□r□ □ □ □□□□r□ □□□□ □□□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r □□r□d□□□□□□□ □□□□□□□ d□ □ D□r□□□□□ □□rr□r□□□ □rd□□□ d□□INVI□S□ E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□ □□r□□□□r □□r□□□□□ □ □□ □□□ □□□□□□□d□□□□□□□d□ d□ □□ □r□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□□ d□□□□□□□ □□□□□□ d□INVI□S□

**□ONVENIO SOLID□RIO□**

□ON□R□□IS□□□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L □ORRE□IMIEN□O P□LMIR□

□ONVENIO N□□ □□□□□□□□□ V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□ V□LOR □DI□IONES□ □ □

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□ V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□ □

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

IN□ERVEN□OR□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□

IN□E□R□N□ES□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□

□ON□R□□O N□□ □□□□ DE □□□□ V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□ V□LOR □DI□IONES□ □ □

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□ V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□ V□LOR □N□□IPIO□ □ □

V□LOR □MOR□I□□DO□ □ □

S□LDO POR □MOR□I□□R□ □ □

**II□IN□ORM□□I□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□I□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| □ONVENIO □ON□R□□O | VI□EN□I□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□d□ □d□ □□□□□□□ □□rr□□□□d□ □□□□□r □□□□□□□□□□□d□ □□□□ □□d□□ □d□□r □□□r□□ □□ □□□□□□

**□ONVENIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | |
| INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ | □ | □□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□ | | | |
| □V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ | □ □ | | |

□E□□d□□ □D□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □dr□□□□□

| | | | |
|---|---|---|---|
| □O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ | □ □ | | |
| □V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ | □ □ | | |

O□□r□□□□□□□□E□□□□□□□ □□ □□□□□□□r□ □□ □r□□□□□ d□ □□d□□□□□ d□ □r□ □□ □□□ □□ E□□d□d B□□□□r□□

**IN□ERVEN□OR□□**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ | □ | □ | □ |
| INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□ |
| INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □ | □ |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R□ N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ □BRIL

V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□□ d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□□r□r □□□r□ □r □□□□□□d□ d□□□r□□□ □□□

O□□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□□ d□ □ _____

M□□□ □□□□□□ E□□□□□d□ □ _____

□□□□□□ □ □□r□□□□ □□□□□ □ _____

**M□□ UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□□ d□□E□□□□d □ □□□□ □□d□**

| D□□□r□□□□□□ d□ □□M□□□ □□□□□ □□□□r□□□□□ | U□d□d | □□□□d□d |
|---|---|---|
| PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| BO□ □ULVER□ | U□d□d | □ |
| | | |

| □□□□□□ □□□□ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □□□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |

| D□□□r□□□□□ | E□□□□□ M□□□□ □ | □□□□□ D□□□□□□ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□□□r□□□□r d□□□□□ □ □ □□□ □□□□ □r□□d□ □□ □□□r□r□ □ d□ □□r□ □□□□d□ □r□□□□□ d□ □□ □□□d□□□ □d□□ □r□□□□□□□ □□□□□ □□d□□ □□□□r□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□d□□S□ d□□□ □□□□r □ □□□r□ □□□□ □r □□□ □□□□r□□

S□ d□□□ r□□□□□□r □ □ □□□□□r□ □ □□□□ □r□□□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□□□□ d□ □□ □□□d□d□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □□□r□ P□□□d□ P□□r□

□R□MO □□O SE□□OR □□□

□R□MO □□O SE□□OR □□

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES**

**PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESIÓN DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS (Especificar) | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES**

**PLANTA PROCESAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES**

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INVER |
|---|---|---|
| NO FORMALES EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA COMUNIDAD | | |

NO DE SOLICITUDES RECIBIDAS: ___

NO DE PROPIEDADES RECIBIDAS: ___

COSTOS DE VENDED RECIBIDOS: ___

DIRECCION SEDE SERVICIO DE CENTRO USURIO: _____

NO FORMALES DEL PROYECTO: ___

**OBSERVACIONES**

## VI. IMPACTOS RELACIONADOS EN LA SEMANA

Especificar cuales fueron los impactos relacionados en la semana

## VII. IMPACTOS RELACIONADOS EN LA SIGUIENTE SEMANA


Relacionar cuales son los impactos que se van a realizar en la siguiente semana

## VIII. ESTUDIO DE RIESGOS SISTEMA PROGRAMADO VS MEDIDAS SEGURIDAD

| | PRO | BOC | PRO |
|---|---|---|---|
| Programado | | | |
| Ejecutado | | | |

Especificar si hay diferencias entre lo programado y lo ejecutado

## IX. REGISTRO FOTOGRAFICO




FOTO

FOTO

NOTA: Incluir fotografías de antes, durante y después de la ejecución de las actividades.

| RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENTORIA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| Recomendaciones para la interventoria de las obligaciones contractuales por parte del contratista | FIRMA:<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No: CONTRATISTA |

Observaciones: Utilizar este espacio para registrar información adicional relevante.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 11 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA PALMIRA DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 145 metros de Placa Huella y una (1) obra de drenaje tipo Box Coulvert, el alcance definitivo se tendrá cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamentodel Cordoba, en la vereda Palmira. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal delmunicipio de Pueblo Nuevo en el PR14+000 de la vía nacional 2514 planeta rica La Ye – hasta el PR19+280, luegotomar dirección por la vía terciaria que conduce a la Vereda Palmira 5 km donde se ubica el PR0+000 de la viapriorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'56.7"N y Longitud: 75°27'4.9"W; con punto de referencia final en el PR1+400 con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'41.6"N y Longitud: 75°27'24.1"W, conforme a lainformación levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 145 metros de Placa Huella, una (1) obra de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA | | |
| CONVENIO No. | 3997-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.061.750,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.061.750,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.061.750 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 200.061.750 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 146.656.040,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 121.284.545,08 | 82,70% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (25.371.494,92) | -82,7% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 121.284.545,08 | 82,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (25.371.494,92) | -82,7% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.198.246,60 | 16,5% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El covenio se encuentra en proceso de validación de firmas con la Entidad Bancaria

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 145.873.674,80 | 71% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.327.352,80 | 6,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 145 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 1 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Palmira
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES: Se encuentra en tramite de desembolso.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El convenio aun no cuenta con recursos financieros por parte de la entidad.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar encuentro para la definicion de proveedores definitivos de estudios y diseños cotizados por la JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 12 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA PALMIRA DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 145 metros de Placa Huella y una (1) obra de drenaje tipo Box Coulvert, el alcance definitivo se tendrá cuando se aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamentodel Cordoba, en la vereda Palmira. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal delmunicipio de Pueblo Nuevo en el PR14+000 de la vía nacional 2514 planeta rica La Ye – hasta el PR19+280, luegotomar dirección por la vía terciaria que conduce a la Vereda Palmira 5 km donde se ubica el PR0+000 de la viapriorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'56.7"N y Longitud: 75°27'4.9"W; con punto de referencia final en el PR1+400 con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'41.6"N y Longitud: 75°27'24.1"W, conforme a lainformación levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 145 metros de Placa Huella, una (1) obra de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA | | |
| CONVENIO No. | 3997-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.061.750,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.061.750,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.061.750 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 200.061.750 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 146.656.040,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 134.234.273,41 | 91,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (12.421.766,59) | -91,5% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 134.234.273,41 | 91,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.421.766,59) | -91,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.949.728,33 | 8,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: El covenio se encuentra en proceso de validación de firmas con la Entidad Bancaria

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 169.295.645,12 | 82,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.421.970,32 | 11,4% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 145 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | 1 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Palmira
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Se encuentra en tramite de desembolso.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El convenio aun no cuenta con recursos financieros por parte de la entidad.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar encuentro para la definicion de proveedores definitivos de estudios y diseños cotizados por la JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□ITU□ION□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□□L E□E□U□□ON DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE □R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERS□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□□□ □□□□□□□□□□

D□□M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS P□R□ L□ P□□ □O□□L

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□I□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□I□N □ERRI□ORI□L□ □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □□ □□□□ I□□□r□ □S□□ □□□□SI □

□N□□ □r□□□□ □□□□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O L□ P□LMIR□ DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□ □O□□L□

□L□□N□E □□SI□O □ON□R□□□U□L □d□□□r □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□ d□□□□□r□□□□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□ d□ P□□□ □ □□□□ □ □□□ □□□□□r□ d□ dr□□□□ □□□□ B□□ □ □□□□r□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□dr□ □□□□d□ □□ □□r□□□□□ □□d□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□ d□□□r□□r □□ □□□□□□r□ □□□□d□ □□ □□ □□□□ r□r□□d□□M□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ d□□d□□□r□□ □□□d□□□ □□rd□□□□□□ □□ □□r□d□P□□ r□□P□r□ □□□□d□r □□r□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□ □□r□□ d□ □□ □□□□□□r□ □ □□□□□□□d□□ □□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ □□ □□ PR14+000 de la vía nacional 2514 planeta rica La Ye – hasta el PR19+280, luegotomar dirección por la vía terciaria que conduce a la Vereda Palmira 5 km donde se ubica el PR0+000 de la víaprioriza con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'56.7"N y Longitud: □□□□□□□□"□ □□□□ □□□□ d□ r□□r□□□□ □□□□□□ □□PR□□□□□ □□□ □□□rd□□□d□□ □□□□r□□□□□ L□□□d□□□□□□□□"N □L□□□□d□□□□□□□□□"□ □□□□□r□ □ □□□□r□ □□□□ □□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r □□r□d□□□□□□□ □□□□□□□ d□ □ D□r□□□□□ □□rr□r□□□ rd□□□ d□□INVI□S□ E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□ □□r□□□□r □ r□□□□□□r □ □□ □□□□ □□□□□□□d□□□□□□□d□ d□ □□ □r□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□d□□□□□□□ d□□□□□ □ □□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□□ d□□□□□□□ □□□□□□□ d□INVI□S□

**□ONVENIO SOLID□RIO□**

□ON□R□□IS□□□ □UN□□ DE □□□□I□N □OMUN□L □ORRE□IMIEN□O P□□LMIR□

□ONVENIO N□□ □□□□□□□□□ V□LOR INI□□L□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□ V□LOR □DI□IONES□ □ □

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□ V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□ □

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

IN□ERVEN□OR□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□

IN□E□R□N□ES□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□

□ON□R□□O N□□ □□□□ DE □□□□ V□LOR INI□□L□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□ V□LOR □DI□IONES□ □ □

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□ V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□ V□LOR □N□□IPIO□ □ □

V□LOR □MOR□I□□DO□ □ □

S□LDO POR □MOR□I□□R□ □ □

**II□IN□ORM□□I□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□I□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| □ONVENIO □ON□R□□O | VI□EN□I□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□d□ d□ □□□□□□□ □□rr□□□□d□ □□□□□r □□□□□□□□□□□d□ □□□□ □□d□□ □d□□r □□□r□□ □□ □□□□□□

**□ONVENIO**

V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□

INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□ □ □

□V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ □ □ □ □

□E□□d□□ □D□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □d□□□□□□

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □ □ □

□V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□

INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □ □ □

O□□r□□□□□□□□E□□□□□□□ □□ □□□□□□□r□ □□ □r□□□□□ d□ □□□d□□□□ d□ □□□ □□ □□□ □□ E□□d□d B□□□□r□□

**IN□ERVEN□OR□□**

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □ □ □

INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □ □

| | SI | NO |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R□ N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ □BRIL

V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□□ d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□□r□r □□□r□ □r □□□□□□d□ d□□□r□□□ □□□

O□□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□□ d□ □ _____ □□□□□□ □ □□r□□□□ □□□□□ □ _____

M□□□ □□□□□□ E□□□□□d□ □ □ _____

**M□□ UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□□ d□□O□r□□**

| D□□□r□□□□□□ d□□ M□□□ □□□□□ □□□□r□□□□□ | U□d□d | □□□d□d |
|---|---|---|
| PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| BO□ □ULVER□ | U□d□d | □ |
| | | |

**M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□□ d□□E□□□□d □ □□□□ □□d□**

| □□□□□□ □□□□ | r□□ □ □□ □□□□r □ | r□□ □ □□ □□□□r □ | r□□ □ □□ □□□□r □□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |

| D□□□r□□□□□ | E□□□□□ M□□□□ □ | □□□□□ D□□□□□□ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□□□r□□□□r d□□□□□ □ □ □□□ □□□□ □r□□d□ □□ □□□r□r□ □ d□ □□r□ □□□□d□ □r□□□□□ d□ □□ □□□d□□□ □d□□ □r□□□□□□ □□□□□ □d□□ □□□□r□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□d□□S□ d□□□ □□□□r □ □□□r□ □□□□ □r □□□ □ □□□ □□□□r□

S□ d□□□ r□□□□□□r □ □ □□□□□r□ □ □□□□ □r□□□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□□□□ d□ □□ □□□d□d□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □□□r□ P□□□d□ P□□r□

□R□MO □□O SE□□OR □□□

□R□MO □□O SE□□OR □□□

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### CUENCAS DE MICROCUENCAS

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACION | PERMISO MINERO | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ NO ___ |
| UBICACION | PERMISO MINERO | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ NO ___ |

**OBSERVACIONES**

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESION DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESION DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACION DE CAUCES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES**

**PASIVOS DEL PROYECTO DE DEPOSITO AMBIENTAL**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES**

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INVER |
|---|---|---|
| NO. EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA | | |

NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___

NO. DE APROBACIONES REALIZADAS: ___

NO. DE VEHICULOS REALIZADOS: ___

DIRECCION SEDE SERVICIO DE CENTRO USUARIO: _____

NO. EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

**OBSERVACIONES**


## VI. IDENTIFICACION RELACIONADOS EN LA SEMANA

## VII. IDENTIFICACION RELACIONADOS EN LA SIGUIENTE SEMANA

## VIII. ESTUDIO DE RIESGOS AVANCES MESES SIGUIENTES

| | PRO | | | | PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | |
| Ejecutado | | | | | |

## IX. REGISTRO FOTOGRAFICO




FOTO

FOTO

NOTAS

**IDENTIFICAR LOS CONDICIONES SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Realizar cualquier cambio o corregir en este informe dentro de los 3 días siguientes a su recibo.

FIRMA:

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

MATRICULA PROFESIONAL NO: CONTRATISTA

Original: Archivo Gestión Documental Supervisor Interventoría

Copia: Archivo Gestión Documental Contratista

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□ITU□ION□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□□L E□E□U□□ON DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE □R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERSI□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□□□ □□□□□□□□□□
D□□M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS P□R□ L□ P□□ □O□□L

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□I□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□I□N □ERRI□ORI□L□ □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □ □□□□ I□□□r□ □S□□ □□□□SI □

□N□□ □r□□□□ □□□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□I□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O L□ P□LMIR□ DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□ □O□□I□

□L□□N□E □□SI□O □ON□R□□□U□L I□d□□r □ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□ d□□□□□r□□□□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□ □□ □ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□ d□ P□□□ □ □□□□ □ □□□ □□□□□r□ d□ dr□□□□ □□□□ B□□ □ □□□□r□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□dr□ □□□□d□ □□ □□r□□□□□ □□d□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□ d□□□r□□r □□ □□□□□□r□ □□□□d□ □□ □□ □□□□ r□r□□d□□M□□□□□□ d□ P□□□□ N□□□□ d□□d□□r□□ □□□d□□□ □rd□□□□□ □ □r□d□ P□□ r□□P□r□ □□□□d□r □□r□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□ □□r□ d□ □□ □□□□□□r□ □ □□□□□□d□□ □□□□□□□ d□ P□□□□ N□□□□ □□ □□ PR14+000 de la vía nacional 2514 planeta rica La Ye – hasta el PR19+280, luegotomar dirección por la vía terciaria que conduce a la Vereda Palmira 5 km donde se ubica el PR0+000 de la víaprioriza con coordenadas geográficas Latitud: 8°32'56.7"N y Longitud: □□□□□□□□"□ □□□□ □□□□ d□ r□□r□□□□ □□□□□□ □□PR□□□□□ □□□ □□rd□□d□□ □□□□r□□□□□ L□□□d□□□□□□□□"N □L□□□□d□□□□□□□□"□ □□□□□r□ □ □□□□r□ □□□□ □□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r □r□d□ d□□□□□□□ □□□□□□□ d□ □ D□r□□□□□ □□rr□r□□□ rd□□□ d□□INVI□S□ E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□ □□r□□□r □r□□□□□ □ □□ □□□ □□□□□□□d□□□□□□□d□ d□ □□ □r□□d□ dr□□□□ □□□ N□□□□□□d□ V□□□□ □d□□□ □□ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□d□ P□□□ □ □□□□□□□ □□□□□r□ d□ dr□□□□ □□□ B□□ □ □□□□r□□□□ □ □d□□d□□ d□ □ □ □□□ □□d□□ □□□□ □r□ □□ r□□□r□□d□□□ d□□□□ □ □□□□d□ □□ □□□ □□ □r□ d□□□□□□□ □□□□□□ d□INVI□S□

**□ONVENIO SOLID□RIO□**

| | |
|---|---|
| □ON□R□□IS□□□ | □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L □ORRE□IMIEN□O P□LMIR□ |
| □ONVENIO N□□ | □□□□□□□□□ |
| □E□□□ DE INI□IO□ | □□d□□□□ |
| □E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ | □□d□□□□ |
| □E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ | □□□□□□□□ |
| V□LOR INI□I□L□ | □ □□□□□□□□□□□□ |
| V□LOR □DI□IONES□ | □ □ |
| V□LOR □□UMUL□DO□ | □ □□□□□□□□□□□□ |

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

| | |
|---|---|
| IN□ERVEN□OR□ | SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□ |
| IN□E□R□N□ES□ | SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□ |
| □ON□R□□O N□□ | □□□□ DE □□□□ |
| □E□□□ DE INI□IO□ | □□□d□□□□ |
| □E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ | □□□d□□□□ |
| □E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ | □□□□□□□□ |
| V□LOR INI□I□L□ | □ □□□□□□□□□□□□ |
| V□LOR □DI□IONES□ | □ □ |
| V□LOR □□UMUL□DO□ | □ □□□□□□□□□□□□ |
| V□LOR □N□I□IPO□ | □ □ |
| V□LOR □MOR□I□□DO□ | □ □ |
| S□LDO POR □MOR□I□□R□ | □ □ |

**II□IN□ORM□□I□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□I□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| □ONVENIO □ON□R□□O | VI□EN□I□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□d□ d□ □□□□□□ □rr□□□□d□ □□□□r □□□□□□□□□□d□ □□□□ □□d□□ □d□□r □□□r□□ □□ □□□□□□

**□ONVENIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□ | □ | □□□□□□□□□□□□ | |
| INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ | □ | □□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□ | | | |
| □V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ | □ | □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ | □ □ | □ | |

□E□□d□□ □D□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □dr□□□□□

| | | | |
|---|---|---|---|
| □O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ | □ | □□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ | □ | □ | □ |
| □V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ | □ | □□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □ | □ |

O□□r□□□□□□□□E□□□□□□□ □□ □□□□□□□r□ □□ □r□□□□□ d□ □□d□□□□□ d□ □r□ □□ □□□ □□ E□□d□d B□□□□r□□

**IN□ERVEN□OR□□**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ | □ | □□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ | □ | □ | □ |
| INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ | □ | □ | □ |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R□ N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ M□□O

V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□□ d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□□r□r □□□r□ □r □□□□□□d□ d□□□r□□□ □□□

O□□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□ Pr□r□□ □d□ □ _____ □□□□□□ □ □r□□□□ □□□□□ □ _____

M□□□ □□□□□ E□□□□d□ □ _____

**M□□ UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□ □□□□□ Pr□r□□ □ d□□O□r□□**

| D□□□r□□□□□ d□ □□M□□□ □□□□□ □□□□r□□□□□ | U□d□d | □□□d□d |
|---|---|---|
| PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| BO□ □ULVER□ | U□d□d | □ |
| | | |

**M□□ □□□□□ Pr□□r□□ d□□E□□□□d □ □□□□ □□d□**

| □□□□□□ □□□□ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □□□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□□ | | | | | |

| D□□□r□□□□□ | E□□□□□ M□□□□ □ | □□□□□ D□□□□□□ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□□□r□□□□r d□□□□□ □ □ □□□ □□□□ □r□□d□ □□ □□□r□r□ □ d□ □r□ □□□□d□ □r□□□□□ d□ □□ □□□d□□□ □d□□ □r□□□□□□ □□□□□ □d□□ □□□□r□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□d□□S□ d□□□ □□□□r □ □□□r□ □□□□ □r □□□ □ □□□ □□□□r□□

S□ d□□□ r□□□□□□r □ □ □□□□□r□ □ □□□□ □r□□□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□□□□ d□ □□ □□□d□d□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □□□r□ P□□□d□ P□□□r□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□ _____

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### FUENTES DE MATERIALES

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACION | PERMISO MINERO | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | |
| UBICACION | PERMISO MINERO | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | |

**OBSERVACIONES**

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESION DE DEPOSITO | SI | NO | NO | |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | NO | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | NO | NO | |
| CONCESION DE AGUAS | SI | NO | NO | |
| OCUPACION DE CAUCES | SI | NO | NO | |
| VERTIMIENTOS | SI | NO | NO | |
| EMISIONES | SI | NO | NO | |
| OTROS | SI | NO | NO | |

**OBSERVACIONES**

**PLANTA DE PRODUCCION DE LA UNIDAD AMBIENTAL**

ESTADO

**OBSERVACIONES**

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA | | |

NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

NUMERO DE APROVECHAMIENTOS RECIBIDOS

TIPOS DE VEHICULO RECIBIDOS

DIRECCION SEDE SERVICIO DE CONTROL USUARIO

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO

**OBSERVACIONES**

## VI. IDENTIFICACION DE LOS SEMBRADOS

## VII. IDENTIFICACION DE LOS SIGUIENTE SEMANA

## VIII. ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

| | PRIMERA | | | | PRIMERA |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera | | | | | |
| Segunda | | | | | |

## IX. RESISTORIO

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**NOTA**

**IDENTIFICACION DE LOS OBLIGACIONES**

**CONSIDERACIONES POR PARTE DEL CONSIDERADO**

**DIRECTOR DE INTERVENTOR**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

MATRICULA PROFESIONAL NO.

# MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** abr-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3997-2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081-2022

**INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

PARA EL PROXIMO PERIODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma Juan Luis Soto

Nombre: JUAN LUIS SOTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 081037-0567850 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No:** 3997-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PALMIRA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abril-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSULTORA AUN SE ENCUENTRA EN PERIODO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
REFERENTE AL PERSONAL CON CONTRATOS DE OPS LA JAC NO PRESENTO PARA EL PRESENTE PERIODO CUENTAS DE COBROS DE LOS PROFESIONALES APROBADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HERMINIA EDIT CALLE HERNANDEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

# CONTRATO DE OBRA

- **ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO**
- **INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO**
- **PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 de 2 |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** abr-24

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 3997-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMIRA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0,33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,83 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.061.750,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 200.061.750,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __N.A___ de fecha _____N.A___ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 5 | $ 21.819,00 | $ 109.095,00 | | | | $ - | | $ - |
| 2 | 320.3 | 320-13 | Subbase Granular Clase C | M3 | 128,7 | $ 171.067,60 | $ 22.016.400,12 | | | | $ - | | $ - |
| 3 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 85,2 | $ 824.325,20 | $ 70.232.507,04 | | | | $ - | | $ - |
| 4 | 630.1.7 | 630-13 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 43,4 | $ 371.265,00 | $ 16.112.901,00 | | | | $ - | | $ - |
| 5 | 640.1 | 640-13 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 3976 | $ 5.881,00 | $ 23.382.856,00 | | | | $ - | | $ - |
| 6 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 42,1 | $ 21.819,00 | $ 918.579,90 | | | | $ - | | $ - |
| 7 | 610.1 | 630-13 | Relleno para Estructuras con Suelo | M3 | 4,2 | $ 142.765,60 | $ 599.615,52 | | | | $ - | | $ - |
| 8 | 630.1.4.1 | 640-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | M3 | 10,3 | $ 824.325,20 | $ 8.490.549,56 | | | | $ - | | $ - |
| 9 | 630.1.6 | 600-13 | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | M3 | 0,9 | $ 516.799,20 | $ 465.119,28 | | | | | | $ - |
| 10 | 640.1 | 600-13 | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | M3 | 736 | $ 5.881,00 | $ 4.328.416,00 | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | **$ 146.656.039,42** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | **$ 4.399.681,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | **$ 48.006.029,00** | | | | $ - | | $ - |
| | | | **APORTE OAC** | | | | **$ 1.000.000,00** | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 200.061.749,42** | | | | $ - | | $ - |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |
| | | FECHA | 30/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ - | $ - | $ - |
| *PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | $ - | $ - |
| *GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ - |
| *APORTE OAC | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | $ - | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

EL CONVENIO SOLIDARIO NO CUENTA CON EL DESEMBOLSOS DE RECURSOS FINANCIEROS

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Herminia Calle H.
Nombre: HERMINIA EDIT CALLE HERNANDEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma: Juan Luis Soto
Nombre: JUAN LUIS SOTO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0567850 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3997-2023
(Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.** 3-2767-0002051 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: PUEBLO NUEVO

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 5,83%

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 12.400.783,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LA PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LA PALMIRA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : FEBRERO 2024** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

EL CONVENIO SOLIDARIO NO CUENTA CON EL DESEMBOLSOS DE RECURSOS

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre: HERMINIA EDIT CALLE HERNANDEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3997-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LA PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**JUSTIFICACIÓN:**
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 FEBRERO | VR. MES 2 MARZO | VR. MES 3 ABRIL | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 6.089.691,06 | $ 12.179.382,12 | | $ 18.269.073,18 | 9,13% |
| 2 | MATERIALES | $ - | $ 28.536.855,35 | $ 57.073.710,70 | | $ 85.610.566,05 | 42,79% |
| 3 | TRANSPORTE | $ - | $ 7.802.408,25 | $ 15.604.816,50 | | $ 23.407.224,75 | 11,70% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ - | $ 6.009.244,34 | $ 12.018.488,68 | | $ 18.027.733,02 | 9,21% |
| 5 | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ 1.436.714,67 | $ 2.873.429,33 | | $ 4.310.144,00 | 2,15% |
| 6 | GASTOS ADMINSTRATIVOS | $ - | $ 15.958.030,33 | $ 31.916.060,67 | | $ 47.874.091,00 | 23,93% |
| 7 | APORTE OAC | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,50% |
| | TOTAL | | | | | **$ 200.061.750,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Herminia Calle H.
Nombre: HERMINIA EDIT CALLE HERNANDEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma: Juan Luis Soto
Nombre: JUAN LUIS SOTO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0567850 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No.** 3997-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PALMIRA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA.

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.061.750,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.061.750,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.012.350,00 | 19/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.003.088,00 | 19/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.018.525,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018884

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 19/10/2023 | 31/12/2023 |
| Otros | | | Día/Mes/Año | Día/Mes/Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012716 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.012.350,00 | 22 | 12 | 2023 | 28 | 2 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.003.088,00 | 22 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.018.525,00 | 28 | 1 | 2024 | 28 | 1 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018884

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 260.000.000,00 | 1 | 1 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | N.A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012716 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

**OBSERVACIONES:**

Pendiente cargue y aprobación de la Prórroga N°2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZÓ COMITE OPERATIVO

# 7. CONVENIO SOLIDARIO N°4127 DE 2023 JAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES.

## 7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 7.1.1. Localización.

El municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en Colombia, específicamente en el Departamento de Córdoba. Está ubicado en la parte centro oriental del departamento, en la denominada subregión del San Jorge, en el Caribe Colombiano. Su extensión es de 819 Km2 y su cabecera municipal se encuentra a unos 63 Kilómetros de la ciudad de Montería, capital del Departamento. El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento de Córdoba, en la vereda Apartada los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de apartada los limones 15,7 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°31'52,7"N y Longitud: 75°23'40,4"W; con punto de referencia final en el PR2+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°31'23,5"N y Longitud: 75°22'59"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS

El Municipio de Pueblo Nuevo se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°30’18’’N
Longitud: 75°30’27’’O





*Ilustración 6. Localización de la obra del convenio 4127 de 2023 - JAC Vereda Apartada Los Limones*

### 7.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población ubicada sobre la vía como lo es la Vereda Apartada Los Limones; Es una zona predominantemente agropecuaria, ya que el sector agrícola se basa principalmente en la siembra de cultivos tradicionales y transitorios como el ajonjolí, arroz, maíz, frijol, y melón y en menor escala los cultivos anuales de ñame, plátano y yuca. Lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Pueblo Nuevo.

### 7.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 159 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023) | PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023) |

### 7.1.4. Inventario y Estado Inicial de la vía

Se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo Box Coulver. Sin embargo, dado es importante que aclarar que el alcance final, se establecerá una vez estén aprobados los Estudios y Diseños. Referente a esto, se le realizaron una serie de observaciones a los diseños Entregados por la JAC. Se espera que para la primera semana del mes de mayo de 2024 se suscriba el Acta definitiva de Estudios y Diseños, y se contemple el alcance final, dado que los Estudios y Diseños se encuentras aprobados en un 90%.

## 7.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 7.2.1. Información General del Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 4127 DE 2023 |
| SUSCRIPCIÓN CONVENIO | 26/10/2023 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA APARTADA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO- CÓRDOBA |
| NIT: | 901.209.782-1 |
| VALOR INICIAL | $ 200.800.347,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 200.800.347,00 |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-030696 del 22/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 27/12/2023 |
| REANUDACIÓN No. 1 | 15/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 1 | 26/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 2 | 30/04/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | Hasta el 15/06/2024 |

### 7.2.2. Descripción de actividades.

El miércoles 05 de abril de 2024 se realizó el comité operativo N°2 del convenio solidario, donde se realizó la revisión, socialización y aprobación de:

- Autorización de pago para Honorarios Contadora: JOSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ
- Autorización de pago para Honorarios Ingeniero Residente de Obra: ELI JOSE CUAVAS VEGA

- Autorización para la devolución del pago por la actualización de la póliza adquirida para la prórroga N°1.
- Autorización para el 50% restante de Estudios y Diseños.

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO MES | VALOR ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE OAC | $ 1.000.000,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.000.000,00 |
| BÁSICO DE OBRA | $ 147.370.350,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 147.370.350,00 |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4.421.111,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.421.111,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.008.886,00 | N/A | $ 7.123.110 | $ 14.580.938 | $ 33.427.948,00 |
| **TOTAL** | **$ 199.800.347,00** | **N/A** | **$ 7.123.110** | **$ 14.580.938** | **$ 186.219.409** |

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto respecto a la obra física es en el periodo reportado corresponde a 0%. Dado que los gastos generados incurrieron en los costos administrativos del convenio solidario.

### 7.2.3. Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

### 7.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Con respecto a la revisión y/o ajustes los Estudios y Diseños, la Interventoría remitirá el Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, suscrita entre las partes, dado que los Estudios y Diseños se encuentras aprobados en un 90%.

Por lo anterior, se dará inicio a las actividades de obra, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas. En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

## 7.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

### 7.3.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

### 7.3.2. Maquinaria y Equipo.

Para el mes de abril de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra. Sin embargo, se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con dicha observación.

### 7.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC presentó dos (2) cuentas de cobros, acompañadas de las planillas de seguridad social y parafiscales y contratos de

OPS. Los profesionales presentados para honorarios corresponden a:

| NO. | NOMBRE | CARGO | APROBACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | 19/02/2024 | $ 3.485.000,00 |
| 2 | ELI JOSE CUAVAS VEGA | CONTADOR | 27/02/2024 | $ 1.280.000,00 |

Por lo anterior, se anexa el formato adjunto de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, con los soportes de seguridad social y parafiscales del personal.

### 7.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4127 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 199.800.347,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.
Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS.

### 7.3.5. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”

### 7.3.6. Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

### 7.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018846 certificado No. 0 de fecha 16/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No.1012683 certificado No. 0 de fecha 16/11/2023.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 40.160.070,00 | 26/10/2023 | 31/10/2024 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 60.240.105,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 10.003.088,00 | 26/10/2023 | 31/12/2026 |
| **TOTAL** | | **$ 110.440.193,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 19/10/2023 | 31/12/2023 |

Prorroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018846 certificado No.3 de fecha 11/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No.1012683 certificado No. 3 de fecha 11/04/2024.

| AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 40.160.070,00 | 20/12/2023 | 28/02/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30% | $ 60.240.105,00 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 10.003.088,00 | 20/12/2023 | 30/04/2024 |
| **TOTAL** | | **$ 110.440.193,00** | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 |

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

### 7.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

### 7.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 2 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°2, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a un porcentaje programado del 22,33% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en abril correspondieron a la aprobación de costos administrativos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera que para próximo periodo el avance en obra sea significado, dado que las condiciones están dadas para iniciar con las actividades en obra.




Curva S Inversión Programada Vs Inversión Ejecutado

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizaron un balance de obra de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante un acta de modificación de cantidades para convenios.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

| FECHA | REUNIÓN / COMITÉ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 03/04/2024 | Comité Operativo N°2 | Se revisaron y aprobaron rubros de los costos administrativos como lo fue: Pago de honorarios del Contador y Residente de Obra, devolución pago actualización de pólizas, pago 50% faltante Estudios y Diseños, Elaboración de Vaya |

# ANEXOS

# CONVENIO SOLIDARIO N°4127 DE 2023

# JAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES

# INFORMES SEMANALES

**INS□□U□O N□□ION□L DE V□S**
**PRO□ESO MISION□L E□E□U□□N DE PRO□E□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE □R□NSPOR□E**
**IN□ORME SEM□N□L**

| | |
|---|---|
| □□DI□O | |
| VERSI□N | |
| P□□IN□ | |

□E□□□ | □□□□□□□□□
D□ □M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ ME□OR□MIEN□O VI□L □□□ □ORRE□IMIEN□O □P□R□□D□ LOS LIMONES□

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□□□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□□□N □ERRI□ORI□L□ □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □ □ □□□ □ I□□r□ □ S□□ □□□□SI □
□N□□ r□□□□ □□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIE□O □ELIPE P□BON □□RRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□I□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O □P□R□□D□ LOS LIMONES DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□□O□□L□

□L□□N□E □SI□O □ON□R□□□U□L □□d□□r □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□ d□□□□□r□□□□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□ d□ P□□□ □ □□□□□□□□□□□□ d□□□□□□ □□ □□dr□ □□□□d□ □□r□□□□ □□d□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□d□□□r□□r □□ □□□□□□r□ □□□□d□ □□ □ □□□□ r□r□d□□M□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ d□□d□□□r□□ □□□□ d□□□□rd□□□□□□ □ □□r□d□ □□□r□d□ □□ □□□□□P□r□ □□□□d□r □□r□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□ □□r□ d□ □ □□□□□□□r□ □ □□□□□□□d□□□ □□□□□□□ d□P□□□□□ N□□□□ d□□d□ □ □□□d□ N□□□□□□ □□□□d□ □□ □ □□□□ □□ □□□r□ □ □□r□□ □□ □□r □ □□□ □r□□r□ d□□□□□□ □ □r□d□d□ □□□r□d□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□r□□□□ d□□□□□□□□□□"N □L□□□□□d□□□□□□□□□□" □ □□□□ □□□□□ d□ r□□r□□□□ □□□□□□□ □□PR□□□□□ □□□ □□□rd□□□d□ □□□□r□□□□□ L□□□d□□□□□□□□"N □L□□□□□d□□□□□□□□□□" □ □□□□□r□ □ □ □ □□□r□ □□□□□ □□□□□d□ □□ □□□ □□ □□r □□r□□ d□□□□□□□□ □□□□□□□ d□ □ Dir□□□□□ □□r□r□r□□□ □rd□□□ d□□INVI□S□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□ □□r□□□□r □r□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□d□□□□□□□d□ d□ □□ □r□□□ d□ □□r□□ □ □□□r□□ d□ dr□□□□ □ □□r□□□r□□ □□□□□ d□□□□□□□□ N□□□□□□□d□V□□□□□ □d□□□□□ □□ □□□□□r□□□□□d□ □□□□ □ □r□□ d□P□□□□ □ □□□□□□□d□□ □□□□□ □□r□□ □□r□□□□r□□d□□r□ □ □□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□□d□□□□□□□ □□□□□□□ d□□INVI□S□

**□ONVENIO SÓLID□RIO□**

□ON□R□□IS□□□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L □P□R□□D□ LOS LIMONES

□ONVENIO N□□ □□□□□□□□□
□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□□L□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□
V□LOR INI□□L□ □ □□□□□□□□□□□□□
V□LOR □□I□IONES□ □ □
V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

IN□ERVEN□OR□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□
IN□E□R□N□ES□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□
□ONVENIO N□□ □□□□DE □□□□
□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□□L□ □□□d□□□□
□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□
V□LOR INI□□L□ □ □□□□□□□□□□□□□
V□LOR □□I□IONES□ □ □
V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□
V□LOR □N□□IPO□ □ □
V□LOR □MOR□I□□DO□ □ □
S□LDO POR □MOR□I□□R□ □ □

**II□IN□ORM□□□□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□□□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| □ONVENIO □ON□R□□O | VI□EN□I□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | RE□URSOS POR VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□ | | | |
| | E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□ | □ □ | | | |
| | S□LDO DE VI□EN□I□ | □ □□□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□d□ d□ □ □□□□□□ □□r□□□□d□ □□□□r □□□□□□□□□d□ □□□□ □□d□□
□d□□r □□□r□□ □□ □□□□□

**□ONVENIO**

V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□ □ □□□□□□□□□□□□□
INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□

□E□□d□□ □D□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □dr□□□□□□

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□

O□□r□□□□□□□□E□□□□□□ □□□□□□r□ □□r□□□□□d□ □□□□□□ d□ □□□ □r□□□□□□□□□□□□□□r□ r□□d□□□□ d□ □□r□ □ □□□□d□r d□ □□ O□□□□□□ □□r□□□d□ r□□□□□r□□ □□d□□□□r□□□

**IN□ERVEN□OR□□**

□O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
□O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ □ □ □
INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□
INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ □ □ □

| | SI | NO |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R□ N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ □BRIL
V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□ d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□□r□r □□□r□□r □ □□□□□d□d□□r□□ □□□□

O□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □d□ □ _____
M□□□ □□□□□ E□□□□□d□ □ _____

□□□□□□ □ □ir□□□ □□□□□ □ _____

**M□□ UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□ □d□□O□r□□**

| D□□□r□□□□□□ d□ □ M□□□ □□□□□ □□□r□□□□□ | U□d□d | □□□□d |
|---|---|---|
| □ PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| □ BO□ □ULVER□ | U□d□d | |
| □ | | |

**M□□□ □□□□□□ Pr□□r□□ □d□□E□□□□□d□ □□□□ □□d□**

| □□□□□□ □□□□ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □□□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□ | | | | | |

| D□□□r□□□□□ | E□□□□□ M□□□ □ | □□□□ D□□□□□□□ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□□□r□□□□□ d□ □□□□□□□ □ □ □□□ □□□□□ □r□□□d□ □□ □□□r□□□ □ d□ □□r□ □□□□d□ □r□□□□□d□ □□□ □□□□d□ □□ d□□□□□ □d□ □□ □r□□□□□□□ □□□□□ □□d□□ □□□□r□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□d□□S□d□□□ □□□□r □□□r□ □□□□ □□r□□ □□□□□□r□□ □ □□□ □□□□r□□

S□d□□□ r□□□□□r □□ □ □□□□□r□ □ □□□□□□ □r□□□□□ □□ □□□ □□ □□r□ □ □□□□□□□□d□ □□□ □□□d□d□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □□□r□ P□□□d□ □□□r□d□ L□□ L□□ □□□□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□□□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□□ _____

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### FUENTES DE MATERIALES

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN | | |
| | PERMISO MINERO | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ NO ___ |
| UBICACIÓN | | |
| | PERMISO MINERO | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ NO ___ |

**OBSERVACIONES**

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESIÓN DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| PROVEEDORES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE USOS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE USES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES**

**PLAN DE PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTAL**

ESTADO

**OBSERVACIONES**

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA CONSTRUCCIÓN | | |

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

NÚMERO DE PQRSD RECIBIDAS

NÚMERO DE VECINDAD RECIBIDAS

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE CONTRATACIÓN USUARIO

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO

**OBSERVACIONES**

## VI. IMPACTOS RELIEVES EN LA SEMANA

Se registraron durante la semana de trabajo los siguientes impactos relevantes:

## VII. RECOMENDACIONES

Recomendaciones de la semana de trabajo:


## VIII. ESTUDIO DE AVANCE SEMANAL

PRO. PROG. | BASE | AVANCE | BASE | PROG.

Programado
Ejecutado

Este gráfico muestra el avance programado y ejecutado durante las semanas de trabajo.

## IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO

FOTO

**NOTA:** Las fotografías deben corresponder a la semana de trabajo reportada.

**FIRMAS DE LOS RESPONSABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

MATRÍCULA PROFESIONAL No.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO APARTADA LOS LIMONES.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 11 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO APARTADA LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 159 metros de Placa Huella, el alcance definitivo se tendra cuando aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, en la vereda Apartada los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de apartada los limones 15,7 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°31'52,7"N y Longitud: 75°23'40,4"W; con punto de referencia final en el PR2+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°31'23,5"N y Longitud: 75°22'59"W , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 159 metros de Placa Huella, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL APARTADA LOS LIMONES

CONVENIO No. 4127-2023 | VALOR INICIAL: $ 200.800.347,00

FECHA DE INICIO: 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 200.800.347,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No. 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 205.455.880,00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 205.455.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.800.347 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 199.800.347 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 147.370.350,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 121.875.279,45 | 82,7% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (25.495.070,55) | -82,7% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 15.016.538,00 | 10,2% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 121.875.279,45 | 82,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 15.016.538,00 | 10,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (25.495.070,55) | -82,7% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 24.316.107,75 | 16,5% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: : El avance financiero corresponde al pago de los profecionales, ingeniero recidente de obra y contador de la OAC, pago parcial de transporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 145.873.674,80 | 71% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.327.352,80 | 6,0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 159 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Apartada Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Se realizo el pago de las medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo el comité operativo #2, entrega parcial de los estudios y diseños en el comité mencionado, se programó la fecha para la entrega total de los estudios y diseños definitivos.

)

Revision de estudios y diseños, compra de materiales para la construccion de placa huella.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO APARTADA LOS LIMONES.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 12 del 12 al 18 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO APARTADA LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 159 metros de Placa Huella, el alcance definitivo se tendra cuando aprueben los diseños.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, en la vereda Apartada los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de apartada los limones 15,7 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°31'52,7"N y Longitud: 75°23'40,4"W; con punto de referencia final en el PR2+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°31'23,5"N y Longitud: 75°22'59"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 159 metros de Placa Huella, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL APARTADA LOS LIMONES | | |
| CONVENIO No. | 4127-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.800.347,00 |
| FECHA DE INICIO: | 20-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.800.347,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30-abr-24 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | | |
| CONTRATO No. | 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: | $ 205.455.880,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25-mar-24 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.800.347 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 199.800.347 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 205.455.880 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 147.370.350,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 134.888.081,36 | 91,5% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (12.482.268,65) | -91,5% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 15.016.538,00 | 10,2% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 134.888.081,36 | 91,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 15.016.538,00 | 10,2% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.482.268,65) | -91,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.012.801,91 | 8,8% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones: : El avance financiero corresponde al pago de los profecionales, ingeniero recidente de obra y contador de la OAC, pago parcial de transporte al dignatario.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 169.295.645,12 | 82,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.421.970,32 | 11,4% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: ABRIL

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACA HUELA | M | 159 |
| * | BOX CULVERT | Unidad | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Apartada Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: Se realizo el pago de las medidas ambientales.**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES: Se cuenta con 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se solicito la ampliacion del plazo de los convenios y de interventoria por 2 meses hasta el 30 de Junio.

)

A la espera que aprueben los estudios y diseños.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**FOTO 2**

**FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□□U□O N□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□L E□E□U□□N DE PRO□E□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE □R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERSI□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□□□ | □□□□□□□□□□

D□ □M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ ME□OR□MIEN□O VI□L □□□ □ORRE□IMIEN□O □P□R□□D□ LOS LIMONES□

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□□□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□□□N □ERRI□ORI□L □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □□ □□□□ □ I□□r□ □ S□□ □□□□SI □

□N□□ r□□□□□ □□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIE□O □ELIPE P□BON □□RRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□I□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O □P□R□□D□ LOS LIMONES DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□□O□□L□

□L□□N□E □SI□O □ON□R□□□U□L □□d□□r □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□ d□□□□□□□□□□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□ d□ P□□□ □ □□□□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□dr□ □□□□d□ □□r□□□□ □□ d□□□□□□□□□□

DES□RIP□I□N BREVE □□R□□□ER□S□I□□S □□□NI□□S DEL PRO□E□□O

E□□r□□□□□ □□r□ d□□□rr□□□r □□ □□□□□□□r□ □□□□d□ □□ □ □□□□ r□r□□d□□M□□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ d□□d□□□r□□ □□□□ d□□□□rd□□□□□□ □ □□r□d□ □□□r□d□ □□ □□□□□P□r□ □□□□d□r □□r□□ □ d□ □□□ □ □□□r□□□r□□□ □□r□ d□ □ □□□□□□□r□ □ □□□□□□□d□□□ □□□□□□□ d□P□□□□ N□□□□ d□□d□ □ □□□d□ N□□□□□ □□□□d□ □□ □ □□□□ □□ □□□ □r□ □ □□r□□ □□ □□r □ □□□ □r□r□ □□□□ □ □r□d□ d□ □□□r□d□ □□□ □□ □□□□ □□PR□□□□□ d□ □ □□□ □r□r□d□ □□□ □□□rd□□□ d□ □□□r□□□□□ L□□□d□□□□□□□□□"N □L□□□□□d□□□□□□□□□□"□ □□□□□ □□□□ d□ r□□r□□□□ □□□□□□ □□PR□□□□□ □□□ □□□rd□□□d□□ □□□□r□□□□□ L□□□d□□□□□□□□□"N □L□□□□□d□□□□□□□□□□"□ □□□□□r□ □ □ □ □□□r□ □□□□□ □□□□□d□ □□ □□□ □□ □r□r□□ d□□□□□□□□ □□□□□□□ d□ □ Dir□□□□□ □□r□r□r□□□ □rd□□□ d□□INVI□S□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□ □□r□□□□r □r□□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□d□□□□□□□d□ d□ □□ □r□□□ d□ □□r□□ □ □□□r□□d□ dr□□□□ □ □□r□□□r□□ □□□□□ d□□□□□□□□ N□□□□□□□d□V□□□□□ □d□□□□□ □□ □□□□□r□□□□□d□ □□□□ □ □r□□ d□P□□□□ □ □□□□□□d□□ □□□□□ □□r□□ □□r□□□□r□□d□□r□□ d□□□r□□ □ □□□□d□ □□ □□□ □□ □□r□d□□□□□□□ □□□□□□□ d□□INVI□S□

**□ONVENIO SOLID□RIO□**

□ON□R□□IS□□□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L □P□R□□D□ LOS LIMONES

□ONVENIO N□□ □□□□□□□□ V□LOR INI□I□L □ □□□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□ V□LOR □DI□IONES□ □ □

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□ V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□

**□ON□R□□O DE IN□ERVEN□OR□□□**

IN□ERVEN□OR□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□

IN□E□R□N□ES□ SO□IED□D □□□NI□□ SO□□ L□D□□

□ONVENIO N□□ □□□□DE □□□□ V□LOR INI□I□L□ □ □□□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE INI□IO□ □□□d□□□□ V□LOR □DI□IONES□ □ □

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O INI□I□L□ □□□d□□□□ V□LOR □□UMUL□DO□ □ □□□□□□□□□□□□□

□E□□□ DE VEN□IMIEN□O VI□EN□E□ □□□□r□□□ V□LOR □N□□IPO□ □ □

V□LOR □MOR□I□□DO□ □ □

S□LDO POR □MOR□I□□R□ □ □

**II□IN□ORM□□□□N PRESUPUES□□L □ □V□N□E □IN□N□IERO**

**DIS□RIBU□□□N DE RE□URSOS PRESUPUES□□□LES □ON□R□□O DE OBR□ POR VI□EN□I□□**

| **□ONVENIO□ □ON□R□□O** | **VI□EN□I□** | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| □ONVENIO | **RE□URSOS POR VI□EN□I□** | □ □□□□□□□□□□ | | | |
| | **E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□** | □ □ | | | |
| | **S□LDO DE VI□EN□I□** | □ □□□□□□□□□□ | | | |
| IN□ERVEN□OR□□ | **RE□URSOS POR VI□EN□I□** | □ □□□□□□□□□□ | | | |
| | **E□E□U□□DO DE L□ VI□EN□I□** | □ □ | | | |
| | **S□LDO DE VI□EN□I□** | □ □□□□□□□□□□ | | | |

□E□□□□□d□ □ □□□□□□□ □□r□□□□□d□ □□□□□r □□□□□□□□□□d□ □□□□ □□d□□

□□d□□r □□□r□□ □□ □□□□□□

**□ONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| V□LOR B□SI□O □ONVENIO □□□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | |
| INVERSI□N OBR□ PRO□R□M□D□ □□UMUL□D□□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N OBR□ E□E□U□□D□ □□UMUL□D□ □B□□ | □ □ | |
| □V□N□E O □□R□SO DE OBR□□ | □ □□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| O□R□S INVERSIONES E□E□U□□D□S□ | □ □□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □E□□d□□ □D□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □d□□□□□□ | | |
| □O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □V□N□E O □□R□SO EN L□ INVERSI□N□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□ |
| INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | □□□□ |
| INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ | □ □ | |

O□□□r□□□□□□□□□E□□□□□□□ □□□□□□r□ □□rr□□□□□d□ □□□□□□□ d□ □□□ □r□□□□□□□□□□□□□□□r□ r□□d□□□□ d□ □□r□ □ □□□□□d□r d□ □□ O□□□□□□□ □□r□□□d□ r□□□□□r□□ □□d□□□□r□□□

**IN□ERVEN□OR□□**

| | | |
|---|---|---|
| □O□□L INVERSI□N PRO□R□M□D□□ | □ □□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| □O□□L INVERSI□N E□E□U□□D□□ | □ □ | □ |
| INVERSI□N PRO□R□M□D□ EN L□ SEM□N□ | □ □□□□□□□□□□□□ | □□□□□ |
| INVERSI□N E□E□U□□D□ EN L□ SEM□N□ | □ □ | □ |

| | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| R□DI□O □□□□UR□ DEL PERIODO □N□ERIOR□ | | □ |

N□□R□DI□□DO □ □E□□□ DE L□ □□□□UR□ □UEN□□S POR P□□□R□ N□□

PERIODO □□□□UR□DO□ □BRIL

V□LOR □□□□UR□□ □ □

□E□ □□□□□□□ d□ □□ □□□□r□□ □□□□r□d□ □□ □□□ □□ □□□□r□r □□□r□□r □□□□□d□ d□□□r□□ □□□□

O□□□r□□□□□□□□

**III□V□N□E □SI□O**

M□□□ □□□□□ Pr□□r□□ □d□ □ _____ □□□□□□ □ □ir□□□ □□□□□ □ _____

M□□□ □□□□□ E□□□□□d□ □ _____

**M□□ UIN□RI□ □ E□UIPO**

**M□□□ □□□□□□ □Pr□□r□□ □d□□O□r□□**

| **D□□□r□□□□□ d□ □ M□□□ □□□□□ □□□r□□□□□** | **U□d□d** | □□□d□d |
|---|---|---|
| □ PL□□□ □UEL□ | M | □□□ |
| □ BO□ □ULVER□ | U□d□d | |
| □ | | |

**M□□ □□□□□□ Pr□□r□□ □d□□E□□□□□d□ □□□□ □□d□**

| □□□□□□ □□□□ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □ | □r□□ □ □□□ □□□□r □□□ | □□□□□ | □ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr□□ | | | | | |
| E□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□ | | | | | |
| Pr□□ | | | | | |
| E□□ | | | | | |

| **D□□□r□□□□□** | **E□□□□□ M□□□ □** | □□□□□ **D□□□□□□** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| □□□□□ | | |

□E□□□r□□□□□ d□ □□□□□ □ □□□ □□□□□ □r□□□d□ □□ □□□r□□□ □ d□ □□r□ □□□□d□ □r□□□□□ d□ □□□ □□□□d□ □d□ □□□□□□□ □d□ □□ □r□□□□□□□ □□□□□ □□d□□ □□□r□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□d□□S□ d□□□ □□□□r □ □□□r□ □□□□ □□r□□ □□ □□□ □□□□r□□

S□ d□□□ r□□□□□□r □ □ □□□□□r□ □ □□□□□□ □r□□□□ □□ □□□ □□ □□r□ □ □□□□□□□□d□ □□□ □□□d□d□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□R□MO □□O SE□□OR □□ □ □□□r□ P□□□d□ □□□r□d□ L□□ L□□ □□□□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□□□ _____

□R□MO □□O SE□□OR □□□

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### FUENTES DE MATERIALES

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN | | |
| | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN | | |
| | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

OBSERVACIONES

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIA AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESIÓN DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| PROVEEDORES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE VÍAS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DESMANTELAMIENTO AMBIENTAL

ESTADO

OBSERVACIONES

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS

QUEJAS DE VECINOS RECIBIDAS

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

OBSERVACIONES

### VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


### VII. ACTIVIDADES REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

### VIII. ESTUDIO PROGRAMADO VS MEDIDAS EJECUTADAS

PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG.

Programado
Ejecutado

### IX. REGISTRO FOTOGRAFICO




FOTO

FOTO

### X. RECOMENDACIONES

### XI. DESCRIBIR LAS OBSERVACIONES Y SEGUIR POR PARTE DEL INTERVENTOR. QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

MATRICULA PROFESIONAL No.

CIUDAD

RECOMENDACIONES

Original firmado y copia controlada. Original en archivo del INVIAS.
Una vez diligenciado el formato, escanear y enviar por correo electrónico a la Dirección de Infraestructura.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INS□□U□O N□□ION□L DE V□S**<br>**PRO□ESO MISION□L E□E□U□□N DE PRO□E□□OS DE IN□R□ES□RU□□UR□ DE □R□NSPOR□E**<br>**IN□ORME SEM□N□L** | □□DI□O | |
| | | VERSI□N | |
| | | P□□IN□ | |

□E□□□ | □□□□□□□□□
D□ □M□□ □□□□□

**I□IN□ORM□□□□N □ENER□L**

PRO□E□□O□ ME□OR□MIEN□O VI□L □□□ □ORRE□IMIEN□O □P□R□□D□ LOS LIMONES□

UNID□D E□E□U□OR□□ SUBDIRE□□□□N VI□S RE□ION□LES DIRE□□□□N □ERRI□ORI□L □□RDOB□ SEM□N□ N□□□ □□ d□□ □□ □□ □ □ □□□ □ I□□r□ □ S□□ □□□□SI □

□N□□ r□□□□□ □□□□□□□□□□□

SUPERVISOR □ON□R□□O IN□ERVEN□OR□□ ELLEN OBEIM□R □I□□RDI □□LE□NO □ES□OR □□□NI□O DE PRO□E□□O□ DIE□□O □ELIPE P□BON □□RRILLO

OB□E□O □ONVENIO□ □UN□R ES□UER□OS EN□RE EL INS□I□U□O N□□ION□L DE VI□S □ L□ □UN□□ DE □□□I□N □OMUN□L DEL □ORRE□IMIEN□O □P□R□□D□ LOS LIMONES DEL MUNI□IPIO PUEBLO NUEVO□DEP□R□□MEN□O DE □ORDOB□ P□R□ EL ME□OR□MIEN□O VI□L EN EL M□R□O DEL PRO□R□M□ □□MINOS □OMUNI□□RIOS DE L□ P□□□O□□L□

□L□□N□E □SI□O □ON□R□□□U□L □□d□□r □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□r d□ □□□□rd□ □□□ □□□□□□□□ d□□□□□□□□□□

E□□□□□□□ d□ □r□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□r□□□□□ d□ □□□ □ □r□□ d□ P□□□ □ □□□□□□□□□□□□ d□□□□□□□ □□ □□dr□ □□□□d□ □□r□□□□ □□ d□□□□□□□□□□□

## IV. ESTUDIO AMBIENTAL

### CUENCAS DE MICROCUENCAS

DISPONIBLE

UBICACION _____ PERMISO MINERO SI ___ NO ___
_____ LICENCIA AMBIENTAL SI ___ NO ___

UBICACION _____ PERMISO MINERO SI ___ NO ___
_____ LICENCIA AMBIENTAL SI ___ NO ___

OBSERVACIONES

### PERMISOS AMBIENTALES O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCESION DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| CONCESION DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| OCUPACION DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |
| OTROS | SI ___ | NO ___ | N/A | _____ |

OBSERVACIONES

PASIVOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

ESTADO _____

OBSERVACIONES

## V. ESTUDIO SOCIAL

| | OBRA | INVER |
|---|---|---|
| EMPLEOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | |
| EMPLEOS EN LA CONSTRUCCION | | |

NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS _____
NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS _____
NUMERO DE VECINOS BENEFICIADOS _____
DIRECCION SEDE SERVICIO DE CONEXION AL USUARIO

EMPLEOS DEL PROYECTO _____

OBSERVACIONES

## VI. IMPACTOS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCION

## VII. IMPACTOS AMBIENTALES EN LA INSTALACION

## VIII. ESTUDIO DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRO BAJO ALTO PRO
Probabilidad
Efectos

## IX. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3

## X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### IDENTIFICACION DE LOS INTERVENTORES QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

### DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE
MATRICULA PROFESIONAL No. CIUDAD

Original firmado y copias controladas en medio magnetico
Original firmado y copias controladas en medio magnetico

# MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** abr-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA APARTADA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 4127-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL APARTADA LOS LIMONES

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081-2022 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO DEL MES DE MAYO EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
ASI MISMO, DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma

Nombre: JÓSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-200054 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/04/2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No:** 4127-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA APARTADA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**NOMBRE ARL:** N.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** POSITIVA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JOSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ | 1.067.863.516,00 | INGENIERO RESIDENTE | $ 3.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | INDEPENDIENTE | $ 1.300.000,00 | POSITIVA | V | MUTUAL SER | 7922786350 | $ 162.500,00 | COLPENSIONES | 7922786350 | $ 208.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

EL CONTRATO ESTIPULADO POR EL CONTADOR CON LA JAC, estipula un pago mensual por concepto de honorarios por valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($1.280.000), pago que está por debajo de un salario mínimo mensual vigente y por ende no está en la obligación de cotizar sobre este mismo:
El IBC de los trabajadores independientes que celebren contratos de prestación de servicios personales con ingresos iguales o superiores a un (1) smmlv será el 40 % del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del IVA.
- Para los trabajadores independientes por cuenta propia y los que celebran contratos diferentes a los de prestación de servicios, la cotización será sobre el 40 % del valor mensual de los ingresos causados para quienes estén obligados a llevar contabilidad, o los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el valor del IVA

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALEJANDRO NICOLAS HERNANDEZ PEREZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

# CONTRATO DE OBRA

- **ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO**
- **INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO**
- **PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** abr-24

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 4127-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0,33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,83 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/20/23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.800.347,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 200.800.347,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __N.A___ de fecha _____N.A___ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 600.1.1 | 600-13 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 5,4 | $ 21.819,00 | $ 117.822,60 | | | | $ - | | $ - |
| 2 | 320.3 | 320-13 | Subbase Granular Clase C | M3 | 138,7 | $ 181.735,40 | $ 25.206.699,98 | | | | $ - | | $ - |
| 3 | 630.1.4.1 | 630-13 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 94,3 | $ 835.518,10 | $ 78.789.356,83 | | | | $ - | | $ - |
| 4 | 630.1.7 | 630-13 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 45,9 | $ 381.604,60 | $ 17.515.651,14 | | | | $ - | | $ - |
| 5 | 640.1 | 640-13 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 4371 | $ 5.889,00 | $ 25.740.819,00 | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | **$ 147.370.349,55** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | **$ 4.421.111,00** | | | | $ - | | $ - |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | **$ 48.008.886,00** | | | | $ - | | $ - |
| | | | **APORTE OAC** | | | | **$ 1.000.000,00** | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 200.800.346,55** | | | | $ - | | $ - |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ - | $ - | $ - |
| *PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | $ - | $ - |
| *GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ - |
| *APORTE OAC | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | $ - | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman



Firma:
Nombre: ALEJANDRO NICOLAS HERNANDEZ PEREZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista



Firma:
Nombre: JÓSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-200054 COR



Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** abril **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 4127-2023
(Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.** 550082804 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: PUEBLO NUEVO

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 5,83%

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 12.400.783,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUE | 1 | 10-abr-24 | ANSELMO JOSÉ MARTINEZ PATERNINA | $ 2.449.762,00 | 6 | Pago 50% Elavoración Estudios y Diseños |
| CHEQUE | 2 | 10-abr-24 | ANSELMO JOSÉ MARTINEZ PATERNINA | $ 2.449.761,00 | 6 | Pago 50% Elavoración Estudios y Diseños |
| CHEQUE | 3 | 10-abr-24 | ANDRES ALFONSO LÓPEZ ZUÑIGA | $ 85.000,00 | 6 | Elaboración Valla 2X1 |
| CHEQUE | 4 | 11-abr-24 | JÓSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ | $ 3.485.000,00 | 6 | Pago Honorarios Ingeniero Residente |
| CHEQUE | 5 | 11-abr-24 | ELI JÓSE CUEVAS VEGA | $ 1.280.000,00 | 6 | Pago Honorarios Contador |
| CHEQUE | 6 | 11-abr-24 | ALEJANDRO NICOLAS HERNANDEZ PÉREZ | $ 1.893.565,00 | 6 | Pago Póliza Inicial y Actualización |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.008.886,00 | $ - | $ 11.643.088,00 | $ 11.643.088,00 | $ 36.365.798,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 48.008.886,00 | $ - | $ 11.643.088,00 | $ 11.643.088,00 | $ 36.365.798,00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (2) : MARZO 2024** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITÓ A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre: ALEJANDRO NICOLAS HERNANDEZ PEREZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |
| | | FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 4127-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

**JUSTIFICACIÓN:**
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 FEBRERO | VR. MES 2 MARZO | VR. MES 3 ABRIL | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 6.112.173,26 | $ 12.224.346,51 | | $ 18.336.519,77 | 9,13% |
| 2 | MATERIALES | $ - | $ 28.642.209,00 | $ 57.284.418,00 | | $ 85.926.627,00 | 42,79% |
| 3 | TRANSPORTE | $ - | $ 7.831.213,53 | $ 15.662.427,07 | | $ 23.493.640,60 | 11,70% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ - | $ 6.009.244,34 | $ 12.018.488,68 | | $ 18.027.733,02 | 9,21% |
| 5 | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ 1.436.714,67 | $ 2.873.429,33 | | $ 4.310.144,00 | 2,15% |
| 6 | GASTOS ADMINSTRATIVOS | $ - | $ 15.958.030,33 | $ 31.916.060,67 | | $ 47.874.091,00 | 23,84% |
| 7 | APORTE OAC | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,50% |
| | TOTAL | | | | | **$ 200.800.347,00** | **100,00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firma:
Nombre: JÓSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 22202-200054 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONVENIO No.** 3521-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA APARTADA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.800.347,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.800.347,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.160.069,00 | 26/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.040.017,00 | 26/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.240.104,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018846

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 26/10/2023 | 31/12/2023 |
| Otros | | | Día/Mes/Año | Día/Mes/Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012683 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.160.069,00 | 20 | 12 | 2023 | 28 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A | | | N.A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.040.017,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.240.104,00 | 20 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3018846

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 171,79 SMLV | $ 232.000.000,00 | 28 | 1 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | N.A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1012683 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 29/04/2024

**OBSERVACIONES:**

Pendiente cargue y aprobación de la Prórroga N°2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ACTA DE COMITÉ OPERATIVO N°2

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| Acta No: 02 | Dirección Territorial INVIAS: CÓRDOBA | Fecha: 03/04/2024 |

| |
|---|
| Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Aparada Los Limones – Pueblo Nuevo – Córdoba |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 4127-2023 |
| Ejecutor(es): Junta Acción Comunal Vereda Apartada Los Limones |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Institución u Organización | Cargo |
| Alejandro Nicolas Hernández Pérez | OAC Vereda Apartada Los Limones | Presidente JAC |
| José Gabriel Monterrosa Chávez | OAC Vereda Apartada Los Limones | Ingeniero Residente de obra JAC |
| Eli José Cuavas Vega | OAC Vereda Apartada Los Limones | Contador JAC |
| Emerledis Gil Pérez | Comité Participación Ciudadana Vereda Apartada Los Limones | Represente / CPC / Veedor |
| Oscar Bula Espinosa | SOTA LTDA Interventor del Convenio 4127-2023 | Residente de Interventoría |
| Javier Barreto | SOTA LTDA Interventor del Convenio 4127-2023 | Director de Interventoría |
| Isabel Benítez | SOTA LTDA Interventor del Convenio 4127-2023 | Profesional Social |
| | | |

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Socializar pagos en el comité #1
2. Aprobar pagos para agilizar cheques
3. Pago de Honorario Contador y residente de obra.
4. Autorización de factura de la vaya.
5. Autorización Estudios y Diseños

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | **Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los seis (6) miembros principales, dos (2) de la OAC Vereda Apartada Los Limones, Ingeniero de Obra, Representante Veeduría e Interventor, así mismo asistieron la profesional social, los ingenieros Julián Suaza y Javier Barreto |
| 2. | • Autorización de pago para la Valla Convenio 4127-2023: En el comité operativo se socializa, las cotizaciones de los proveedores de la Valla 1m x 2m para el proyecto: recibidas por las empresas:<br>- EXTEND, por un valor de $180.000 Incluye IVA<br>- REC PRODUCTORA, por un valor de $85.000 incluye IVA<br>- COSMOGRAFICAS, por un valor de $250.000 incluye IVA. |
| 3. | En el periodo pasado se escogio la propuesta para la Elaboración de Estudios y Diseños de DIMAN CONSTRUCCIONES SAS y se socializaron las siguientes:<br>• DIMAN CONSTRUCCIONES SAS, por un valor de $5.000.000 Incluye IVA<br>• INGECOR SAS, por un valor de $7.021.000 incluye IVA<br>• SERTET SAS, por un valor de $6.000.000 No incluye IVA. |
| 4. | Autorización medidas ambientales, se socializa 2 cotizaciones de los elementos para las medidas ambientales<br>• INVERSIONES RAGACOL :$ 378.500<br>• FERRETERIA TRONCAL: $794.000 |
| 5. | • Autorización de pago para materiales: En el comité operativo socializa, las cotizaciones de maquinarias del convenio 3924-2023: recibidas por valores:<br>- valor de $99.8800.000 Incluye IVA<br>- valor de $ 96.517.000 incluye IVA<br>- valor de $98.717.000. Incluye IVA. |
| 6. | Cotización de póliza de inicio y actualización: el comité socializa que la JAC debe presentar el valor de la póliza de inicio y la actualización de la misma |
| 7. | Pago al personal (ingeniero residente y contador) el comité socializa lo que se requiere para el primer pago del contrato |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

| Tema | Decisión |
|---|---|
| | - En el Comité Operativo, se determina escoger la propuesta de la empresa REC PRODUCTORA, por un valor de $85.000 debido a que esta se ajusta al presupuesto asignado. Se autoriza realizas los tramites correspondiente para la contratación y pago de la Valla 1m x 2m del proyecto de acuerdo a la cotización. |
| | - En el Comité Operativo N°1, se determinó escoger la propuesta de la empresa DIMAN CONSTRUCCIONES SAS, por un valor de $5.000.000 Incluye IVA, debido a que esta se ajusta al presupuesto asignado. Se autoriza realizas los tramites correspondiente para la contratación y pago de los Estudios y Diseños del proyecto de acuerdo a la cotización. |
| | - En el Comité Operativo, determinan esperar el estudio de diseño para tener un balance claro para el pago de materiales y alquiler de maquinarias autorizar la cotización de |

| | |
|---|---|
| | empresa de materiales y maquinaria ya que se hace necesario el estudio de diseño para la autorización.<br>- |
| | Pago de honorarios Contador e Ing. Residente: En el Comité Operativo se aprueba primer pago parcial para el Contador por un valor de $1.280.000,00 y un mes para el Ingeniero residente correspondiente a $3.500.000,00.<br><br>Sin embargo, Interventoría solicita que para proceder con estos pagos de requiere planillas de pago de seguridad social y parafiscales, al igual que el contrato OPS firmado por las partes. Así mismo, recalca que el rubro designado para estos profesionales debe distribuirse de tal manera que alcance para toda la ejecución del convenio. |

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____ |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Continuar adelantando cotizaciones | JAC Vereda Apartada Los Limones | 18/03/2024 |
| Cuadro de resumen y cotización | | |
| Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité. | JAC Vereda Apartada Los Limones | 18/03/2024 |
| Adelantar permisos de cantera | | |
| Entrega de volúmenes Estudios y Diseños | JAC Vereda Apartada Los Limones | 18/03/2024 |


PROPOSICIONES Y VARIOS.

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|

FIRMAS DE ASISTENTES:




Alejandro Nicolas Hernández Pérez
Presidente y Representante Legal
JAC APARTADA LOS LIMONES



Emerledis Gil Pérez
Representante Comité de Participación Ciudadana



JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Sociedad Técnica SOTA LTDA



OSCAR BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Sociedad Técnica SOTA LTDA



Eli José Cuavas Vega
Contador
JAC APARTADA LOS LIMONES



José Gabriel Monterrosa Chávez
**Residente de Obra**
JAC APARTADA LOS LIMONES



ISABEL BENÍTEZ
PROFESIONAL SOCIAL
Sociedad Técnica SOTA LTDA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>



PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

AÑO 2024 MES 04 DÍA 12

$ 1.893.565

Páguese a: Alejandro Nicolas Hernandez Pérez

La suma de: Un millón ochocientos noventa y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos M/cte

000004-30/11/2023

Número de cuenta

Firma

PP-FT-163

2" :0000"0040:3276?000 2069"000006

Banco Agrario de Colombia

Cheque No. 000005 40

CTA CTE. 3-2767-000206-9
PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

800.037.800-8

AÑO 2024 MES 04 DÍA 11

CEROCEROCEROCINCO

$ 1.280.000

Páguese a: Eli Jose Cuevas Vega

La suma de: Un millón doscientos ochenta mil pesos M/cte

000005-30/11/2023

Número de cuenta

Firma

PP-FT-163

5" :0000"0040:3276?000 2069"000005

Banco Agrario de Colombia

Cheque No. 000004 40

CTA CTE. 3-2767-000206-9
PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

800.037.800-8

AÑO 2024 MES 04 DÍA 11

CEROCEROCEROCUATRO

$ 3.485.000

Páguese a: Jose Gabriel Monterrosa Chavez

La suma de: Tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos M/cte

000004-30/11/2023

Número de cuenta

Firma

PP-FT-163

8" :0000"0040:3276?000 2069"000004

PRIMER DESEMBOLSOS DE CHEQUES MES DE ABRIL:
- HONORARIOS RESIDENTE DE OBRA Y CONTADOR
-PÓLIZA INICIAL Y MODIFICACIONES
-100% ESTUDIOS Y DISEÑOS (ESTE CHEQUE ESTABA APROBADO EN EL ANTERIOR MES, PERO NO SE HABIA GIRADO.)

PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

AÑO 2024 MES 04 DÍA 10

$ 85000

Páguese a: Andres Alfonso Lopez Zuñiga

La suma de: Ochenta y cinco mil pesos M/cte

000003-30/11/2023

Firma PP-FT-163

Número de cuenta

⑆ ⑈0000⑈0040⑈3276 7000 2069⑈000003

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

---

## Banco Agrario de Colombia

Cheque No. 000001 40

CTA CTE. 3-2767-000206-9
PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

800.037.800-8

AÑO 2024 MES 04 DÍA 10

CEROCEROCEROUNO

$ 2.449.762

Páguese a: Anselmo José Martínez Paternina

La suma de: Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos M/cte

000001-30/11/2023

Firma PP-FT-163

Número de cuenta

⑦ ⑈0000⑈0040⑈3276 7000 2069⑈000001

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

---

## Banco Agrario de Colombia

Cheque No. 000002 40

CTA CTE. 3-2767-000206-9
PUEBLO NUEVO -02767
PUEBLO NUEVO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

800.037.800-8

AÑO 2024 MES 04 DÍA 10

CEROCEROCERODOS

$ 2.449.761

Páguese a: Anselmo Jose Martinez Paternina

La suma de: Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y un pesos M/cte

000002-30/11/2023

Firma PP-FT-163

Número de cuenta

⑃ ⑈0000⑈0040⑈3276 7000 2069⑈000002

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

NUEVA COSMO Graficas LITOGRAFIA
"La mejor impresión para su empresa"

Afiches -Vallas - Señalizaciones-Microperforados
Estructura -Brochure - Mugs - Plegables -Sellos
Etiquetas - Tarjetería - Calcomanías - Factura
Almanaques - Botones Publicitarios
Pendones - Pasacalles - Libros - Revistas

Montería – 2 de marzo de 2024

**SEÑOR(ES):**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES**
**CIUDAD**

**REF: COTIZACION**

*Respetados Señores;*

*Por medio de la presente, queremos hacerle llegar nuestro más cordial saludo y ponernos a su disposición como una empresa dedicada a prestar SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO, LITOGRAFÍA Y TIPOGRAFÍA con excelente calidad, precio y rapidez.*

*Asimismo queremos reiterarle nuestro deseo de atenderlo y servirle, razón por la cual le pedimos que ante cualquier duda o requerimiento se ponga en contacto con nosotros.*

*Sin nada más que decirle por el momento, nos despedimos no sin antes agradecerle por la atención a esta misiva. Quedamos de ustedes, como sus amigos y servidores de confianza.*

*Atentamente,*

Hortencia Padilla E
50.852.465

**Hortencia Padilla E**
**Representante legal**

Cra. 15E No. 38-91 B/ Floresta
Montería - Córdoba
lesp55@hotmail.com
315 775 6964
304 385 7090

NUEVA COSMO Graficas LITOGRAFIA
"La mejor impresión para su empresa"

Afiches -Vallas - Señalizaciones-Microperforados
Estructura -Brochure - Mugs - Plegables -Sellos
Etiquetas - Tarjetería - Calcomanías - Factura
Almanaques - Botones Publicitarios
Pendones - Pasacalles - Libros - Revistas

Montería – 2 de marzo de 2024

**SEÑOR(ES):**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES**
**CIUDAD**

## *COTIZACIÓN*

1. **Banner de 13 onz para exteriores.**

| *CANTIDAD* | *DESCRIPCION* | *V/UNITARIO* | *vr total* |
|---|---|---|---|
| *1* | *VALLA INFORMATIVA EN BANNER 200X100 CM* | *$ 125.000* | *$ 250.000* |

Cra. 15E No. 38-91 B/ Floresta
Montería - Córdoba
lesp55@hotmail.com
315 775 6964
304 385 7090

NUEVA COSMO Graficas LITOGRAFIA
"La mejor impresión para su empresa"

Afiches -Vallas - Señalizaciones-Microperforados
Estructura -Brochure - Mugs - Plegables -Sellos
Etiquetas - Tarjetería - Calcomanías - Factura
Almanaques - Botones Publicitarios
Pendones - Pasacalles - Libros - Revistas

# CONDICIONES COMERCIALES

1. **Todos los valores incluyen el 19% de IVA.**
2. **El contratista deberá abonar el 50% antes de ordenar el trabajo.**
3. **Tiempo estimado de entrega 5 días hábiles a partir de la aprobación**

*Atentamente,*

Hortencia Padilla Eljach
50.852.465 Plano

*HORTENCIA PADILLA ELJACH*
*Representante legal.*
**NUEVA COSMOGRAFICA**

Cra. 15E No. 38-91 B/ Floresta
Montería - Córdoba
lesp55@hotmail.com
315 775 6964
304 385 7090

# LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD




## Aviso en banner de 100 x 200 cm

$ 180.000

* Razón social o nombre del negocio
* Logo (Si no lo tiene el valor es adicional)
* Nit o CC
* Colores de la empresa o color que necesitan colocar
* Contactos
* Dirección
* Rut (en caso que sea necesario)

*TIENES EL DISEÑO!! (Dar clic en comprar )

Sr.
**Ventus**
Asunto: **Cotizacion**

REC PRODUCTORA Audiovisual

PLANETA RICA, 1 de Marzo del 2024

# Banner 100cm x 200 cm

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES

CC: 1067863516

Direccíon: Pueblo Nuevo

Banner 100 cm x 200 cm

Total: 85.000

En REC nos complace atender de forma oportuna sus solicitudes y esperamos que esta información sea de su mayor utilidad. Si requiere algún dato adicional, puede comunicarse

Atentamente,

Andrés López.
Lic. Informatica y medios audiovisuales
/Universidad de Córdoba
REALIZADOR AUDIOVISUAL
313 543 1275
info.contacto.rec@gmail.com

www.recproductoraaudiovisual.com

**COTIZACIÓN ESCOGIDA**

Montería, 2 de marzo de 2024

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES**
**NIT 901209182-1**

**La ciudad**

**ASUNTO: COTIZACIÓN PARA REALIZAR REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA.**

Por medio de la presente envió cotización para el servicio descrito

- **Alcance del trabajo**

- Amarre al sistema de coordenadas IGAC marco geocéntrico magna sirgas datum WGS84 utilizando GPS de doble frecuencia.
- Revisión del componente de tránsito.
- Diseño Geométrico del tramo vial.
- Revisión del componente hidrológico e Hidráulico y diseño de drenaje.
- Revisión del componente geotécnico de acuerdo a lo indicado en la guía de mejoramiento.
- Revisión del componente estructural.
- Elaboración de planos debidamente escalados.
- Entrega de memorias de cálculo e informe técnico
- Entrega en formato Excel y AutoCAD.

- **Costo total del trabajo**

- $6.000.000,00 + IVA

- **Forma de pago**

- 50% de anticipo y el otro 50% una vez recibido a satisfacción.

Quedo atento a cualquier inquietud y Espero que la propuesta sea de total agrado.

Atentamente;

**JAMILTON ECHEVERRI DIAZ**
Representante Legal

INGECOR S.A.S
INGENIERÍA DE CÓRDOBA
NIT. 901.281.531 - 2

Pueblo Nuevo - Córdoba, marzo 04 de 2024

Sres.
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES**
Nit. No. 901209182-1

**REFERENCIA:** **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA**

La presente oferta corresponde a los estudios y diseños para una placa huella en la zona rural del municipio de Pueblo Nuevo.

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de Suelos | 1.200.000,00 | 228.000,00 | 1.428.000,00 |
| 2 | Estudio de Transito | 1.000.000,00 | 190.000,00 | 1.190.000,00 |
| 3 | Diseño de Placa Huella | 1.500.000,00 | 285.000,00 | 1.785.000,00 |
| 4 | Diseño Geométrico de Placa Huella | 1.200.000,00 | 228.000,00 | 1.428.000,00 |
| 5 | Diseño hidráulico e Hidrológico. | 1.000.000,00 | 190.000,00 | 1.190.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **7.021.000,00** |

**Forma de pago:**
- Anticipo del 50%.
- 50% de saldo contra entrega de los estudios y diseños.

**Plazo de entrega:**
Quince (15) días hábiles.

Atentamente,

**JORGE ANDRÉS SOTO CALLE**
Rep. Legal INGECOR S.A.S
NIT. 901.281.531 - 2

313 763 6400
ingecorsas19@gmail.com
Calle 10 No. 9A - 19 B/ Las Flores
Pueblo Nuevo - Córdoba.

Pueblo Nuevo - Córdoba, marzo 04 de 2024

Señores,
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES**
NIT: 901209182-1

**REFERENCIA:** **REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA**

**ASUNTO:** **COTIZACIÓN**

1. **Alcance de la propuesta:**
   La presente oferta corresponde a la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños descritos a continuación, basándonos en la guía y recomendaciones de la *"Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales"*, para una placa huella de una longitud aproximada de 100 metros lineales.

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de Transito | $4.201.680.67 | $798.319,33 | $5.000.000,00 |
| 2 | Estudio de Suelos<br>- CBRs, caracterización de la subrasante, conclusiones y recomendaciones. | | | |
| 3 | Diseño Estructural de Placa Huella | | | |
| 4 | Diseño Geométrico de Placa Huella<br>- Planta, perfil y secciones transversales. | | | |
| 5 | Revisión y/o ajuste de Diseño hidráulico e Hidrológico. | | | |

Valor en letras: cinco millones de pesos mcte.

2. **Vigencia de la oferta:**
   La cotización tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2024.


3. **Plazo de entrega:**
   A convenir con el cliente.

4. **Forma de pago:**
   La forma de pago pactada es de la siguiente manera:
   - Anticipo del 50% del total de la orden.
   - El saldo deberá cancelarse en su totalidad antes de la entrega de los entregables.

La presente cotización se hace por solicitud del interesado a los (04) días del mes de marzo de 2024.



**CARLOS ANDRES PEREZ AGAMEZ**
Ing. Civil – Esp. En Vías y Transportes
Profesional Especialista



**ANSELMO JOSÉ MARTÍNEZ PATERNINA**
Rep Legal Dinam Construcciones S.A.S
NIT N°: 901.629.417-7

Realizó: Carlos Andrés Pérez Agámez Ing. Civil – Esp. En Vías y Transportes – Profesional Especialista
Aprobó: Anselmo José Martínez Paternina – Rep. Legal Dinam Construcciones S.A.S

# COTIZACIÓN ESCOGIDA

PREVISORA SEGUROS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 12OR 13571

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 16/11/2023
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 16/11/2023
Hora de Validacion: 17:42:38

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**
MONTERIA

**CLIENTE:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN:**
901209182

**DIRECCIÓN:**
VDA APARTADA LOS LIMONES

**CIUDAD:**
Pueblo Nuevo

**TELÉFONO:**
3127592267

**TIPO DE MONEDA:**
COP

**VALOR DE LA TRM:**

**TOMADOR:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**
901209182

**FORMA DE PAGO:**
Contado

**MEDIO DE PAGO:**
Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056255928 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.12814 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

| No | COD | DESCRIPCIÓN | UND | %IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | CUMPLIMIENTO | IP | 19 | 1.00 | $ 1,218,693.00 |

**Total**
1

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 1,218,693.00 |
| DESCUENTOS | $ | 0.00 |
| IVA (19%) | $ | 231,551.67 |
| IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) | $ | 0.00 |

**TOTAL $ 1,450,244.67**

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

DETALLE DE IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Base gravable IVA $ 1.218.693,00 | Base no gravada IVA $ 0.00 |
| Base gravable impoconsumo $ 0.00 | Base no gravada impoconsumo $ 1,218,693.00 |

No de Poliza: 3018846
No de endoso: 0
Ramo: CUMPLIMIENTO
Sucursal: MONTERIA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: b987328fb0f091285ca257665bf82f54522c966c336d93a537fe68eecd83c634f3755afbe03f4760a7ef37ee724770ff

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

PREVISORA SEGUROS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 12OR 13572

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 16/11/2023
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 16/11/2023
Hora de Validacion: 17:49:00

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**
MONTERIA

**CLIENTE:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN:**
901209182

**DIRECCIÓN:**
VDA APARTADA LOS LIMONES

**CIUDAD:**
Pueblo Nuevo

**TELÉFONO:**
3127592267

**TIPO DE MONEDA:**
COP

**VALOR DE LA TRM:**

**TOMADOR:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**
901209182

**FORMA DE PAGO:**
Contado

**MEDIO DE PAGO:**
Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056255928 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.12814 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

| No | COD | DESCRIPCIÓN | UND | %IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | RESPONSABILIDAD CIVIL | IP | 19 | 1.00 | $ 108,055.00 |

**Total**
1

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 108,055.00 |
| DESCUENTOS | $ | 0.00 |
| IVA (19%) | $ | 20,530.45 |
| IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) | $ | 0.00 |

**TOTAL $ 128,585.45**

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Base gravable IVA $ 108.055,00 | Base no gravada IVA $ 0.00 |
| Base gravable impoconsumo $ 0.00 | Base no gravada impoconsumo $ 108,055.00 |

No de Poliza: 1012683
No de endoso: 0
Ramo: RESPONSABILIDAD CIVI
Sucursal: MONTERIA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: 3edfae60507b19ed39ccac70019b9a13a2c0d5d9e0e42a3032da762f8941d67568e48c41a4fa1f15b140705fca0308c0

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

PREVISORA SEGUROS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 12OR 15323

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 11/04/2024
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 11/04/2024
Hora de Validacion: 11:06:33

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**
MONTERIA

**CLIENTE:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN:**
901209182

**DIRECCIÓN:**
VDA APARTADA LOS LIMONES

**CIUDAD:**
Pueblo Nuevo

**TELÉFONO:**
3127592267

**TIPO DE MONEDA:**
COP

**VALOR DE LA TRM:**

**TOMADOR:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**
901209182

**FORMA DE PAGO:**
Contado

**MEDIO DE PAGO:**
Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056255928 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.12814 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

| No | COD | DESCRIPCIÓN | UND | %IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | CUMPLIMIENTO | IP | 19 | 1.00 | $ 25,000.00 |

**Total**
1

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | **25,000.00** |
| DESCUENTOS | $ | **0.00** |
| IVA (19%) | $ | **4,750.00** |
| IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) | $ | **0.00** |

**TOTAL $ 29,750.00**

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Base gravable IVA $ 25.000,00 | Base no gravada IVA $ 0.00 |
| Base gravable impoconsumo $ 0.00 | Base no gravada impoconsumo $ 25,000.00 |

No de Poliza: 3018846
No de endoso: 2
Ramo: CUMPLIMIENTO
Sucursal: MONTERIA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: a9b0e4e42a0d79ab68dc16478f3a33b8885669f1f17ecb2c9835b056cd5e4fab7a902a7d41f99679bdc7cb5bcbeeb957

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

PREVISORA SEGUROS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 12OR 15328

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 11/04/2024
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 11/04/2024
Hora de Validacion: 14:06:41

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**
MONTERIA

**CLIENTE:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN:**
901209182

**DIRECCIÓN:**
VDA APARTADA LOS LIMONES

**CIUDAD:**
Pueblo Nuevo

**TELÉFONO:**
3127592267

**TIPO DE MONEDA:**
COP

**VALOR DE LA TRM:**

**TOMADOR:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**
901209182

**FORMA DE PAGO:**
Contado

**MEDIO DE PAGO:**
Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056255928 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.12814 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

| No | COD | DESCRIPCIÓN | UND | %IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | CUMPLIMIENTO | IP | 19 | 1.00 | $ 69,950.00 |

**Total**
1

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 69,950.00 |
| DESCUENTOS | $ | 0.00 |
| IVA (19%) | $ | 13,290.50 |
| IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) | $ | 0.00 |

**TOTAL $ 83,240.50**

SON: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Base gravable IVA $ 69.950,00 | Base no gravada IVA $ 0.00 |
| Base gravable impoconsumo $ 0.00 | Base no gravada impoconsumo $ 69,950.00 |

No de Poliza: 3018846
No de endoso: 3
Ramo: CUMPLIMIENTO
Sucursal: MONTERIA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: d42f2c8e7f341efa772003495215fe118f04dcbf7dcd98bac912feabda427257b67c4ea590034a674a95b0c225c03042

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

PREVISORA SEGUROS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 12OR 15329

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 11/04/2024
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 11/04/2024
Hora de Validacion: 14:11:15

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**
MONTERIA

**CLIENTE:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN:**
901209182

**DIRECCIÓN:**
VDA APARTADA LOS LIMONES

**CIUDAD:**
Pueblo Nuevo

**TELÉFONO:**
3127592267

**TIPO DE MONEDA:**
COP

**VALOR DE LA TRM:**

**TOMADOR:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**
901209182

**FORMA DE PAGO:**
Contado

**MEDIO DE PAGO:**
Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056255928 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.12814 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

| No | COD | DESCRIPCIÓN | UND | %IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | RESPONSABILIDAD CIVIL | IP | 19 | 1.00 | $ 38,465.75 |

**Total**
1

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 38,465.75 |
| DESCUENTOS | $ | 0.00 |
| IVA (19%) | $ | 7,308.49 |
| IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) | $ | 0.00 |

**TOTAL $ 45,774.24**

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Base gravable IVA $ 38.465,75 | Base no gravada IVA $ 0.00 |
| Base gravable impoconsumo $ 0.00 | Base no gravada impoconsumo $ 38,465.75 |

No de Poliza: 1012683
No de endoso: 2
Ramo: RESPONSABILIDAD CIVI
Sucursal: MONTERIA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: f14cf57bb7bf643848e4c297757924c817916446bebcfe0c3eee55aaea3151a19fc64506b4760a6ff6d1f469b526bf37

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

PREVISORA SEGUROS

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 12OR 15330

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 11/04/2024
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 11/04/2024
Hora de Validacion: 14:13:26

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**
MONTERIA

**CLIENTE:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN:**
901209182

**DIRECCIÓN:**
VDA APARTADA LOS LIMONES

**CIUDAD:**
Pueblo Nuevo

**TELÉFONO:**
3127592267

**TIPO DE MONEDA:**
COP

**VALOR DE LA TRM:**

**TOMADOR:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**
901209182

**FORMA DE PAGO:**
Contado

**MEDIO DE PAGO:**
Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056255928 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.12814 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

| No | COD | DESCRIPCIÓN | UND | %IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | RESPONSABILIDAD CIVIL | IP | 19 | 1.00 | $ 131,068.49 |

**Total**
1

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 131,068.49 |
| DESCUENTOS | $ | 0.00 |
| IVA (19%) | $ | 24,903.01 |
| IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) | $ | 0.00 |

**TOTAL $ 155,971.50**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Base gravable IVA $ 131.068,49 | Base no gravada IVA $ 0.00 |
| Base gravable impoconsumo $ 0.00 | Base no gravada impoconsumo $ 131,068.49 |

No de Poliza: 1012683
No de endoso: 3
Ramo: RESPONSABILIDAD CIVI
Sucursal: MONTERIA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: 24aee258da6692ae9848fa35bb49c2c870b01088bc9bfbb148bc1f16d1dc1fdad313ccb3cff498080d22c008fb2e541e

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

**DINAM CONSTRUCCIONES SAS**
NIT 901.629.417-7
CARRERA 16 N1414
Tel: (604) 3125670693
Pueblo Nuevo - Colombia
DINAMCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM

Factura electronica de venta
**No. FE 14**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES | | |
| **NIT** | 901.209.182-1 | **Teléfono** | (000) 3127592267 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA APARTADA LOS LIMONES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 08/07/2024, 18:08 |
| **Expedición** | 08/07/2024, 18:37 |
| **Vencimiento** | 07/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA | 1.00 | 5,000,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cinco millones de pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,201,680.67 |
| IVA 19% | 798,319.33 |
| **Total a Pagar** | 5,000,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 5,000,000.00

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 687-000027-19 A NOMBRE DE DINAM CONSTRUCIONES SAS

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764051660325 aprobado en 20230711 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
**CUFE:** 84e6287358d5a00f3be2cf886178189ef0d68b1fc42732dcc20aa56a278873709d39e5f9f9a75bbbe1791ba496b32ca0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# FACTURA ESTUDIOS Y DISEÑOS

# HONORARIO RESIDENTE

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES QUE NO SON RESPONSABLE A LAS VENTAS**

**SEGÚN EL PARAGRAFO 2 DEL ART 383 DE LA LEY 1943 Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad**

| CUENTA DE COBRO (Art: 4 decreto 3050 / 97) | Nº 02 | DOCUMENTO EQUIVALENTE (Art. 3 Decreto 522/03) |
|---|---|---|

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES

**N.I.T.: 901.209.182-1**

**DEBE A:**

RESPONSABLE DEL IVA SI [X] NO [ ]

DECLARANTE DE RENTA SI [X] NO [ ]

BENEFICIARIO: JOSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ

NIT – C.C.: 1.067.903.516

DIRECCIÓN: TRV 10 # 8 B-46 B. JORGE E. GAITAN - PUEBLO NUEVO

CONCEPTO: PAGO SERVICIOS GENERALES COMO INGENIERO RESIDENTE


| VALOR REAL | RETEFUENTE | DESCUENTOS | | OTROS | | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.000.000 | 0 | 0 | | | HONORARIOS | $ 2.000.000 |
| $1.500.000 | $15.000 | 1% | | | TRANSPORTES | $ 1.485.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL A PAGAR | | $ 3.485.000 |

VALOR EN LETRAS:

FECHA: 01/04/2024

BENEFICIARIO: José Monterrosa

C.C.: 1.067.903.516



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.863.516

MONTERROSA CHAVEZ
APELLIDOS

JOSE GABRIEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1988

PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-SEP-2006 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1300100-38155221-M-1067863516-20070112 02201 07011A 02 221102792

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969715330

(415)7707212489984(8020) 000001496971533 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 6 7 8 6 3 5 1 6 | 6 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 6 7 8 6 3 5 1 6 | 2 0 0 6 0 9 1 5 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONTERROSA | CHAVEZ | JOSE | GABRIEL |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Pueblo Nuevo 5 7 0 |

41. Dirección principal: TV 10 8 B 46 BRR JORGE ELIECER GAITAN

42. Correo electrónico: josephgabo28@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 0 5 6 9 6 2 8 6 | 3 2 3 5 2 2 0 9 9 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 2 0 4 1 0 | 4 2 9 0 | 2 0 1 2 0 4 1 0 | | 4 2 1 0 | 4 9 2 3 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 14 : 06: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTERROSA CHAVEZ JOSE GABRIEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1067863516 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JOSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUEBLO NUEVO | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | TRV 10 8B 46 | TELÉFONO: | 7653647 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7921713597** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 1 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/04/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 556871502 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 208.000 | $ 200 | $ 208.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 208.000** | **$ 200** | **$ 208.200** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 162.500 | $ 200 | $ 0 | $ 162.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 162.500** | **$ 200** | **$ 0** | **$ 162.700** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 90.500 | $ 90.500 | $ 100 | $ 0 | $ 90.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 90.500** | **$ 100** | **$ 0** | **$ 90.600** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1067863516 | MONTERROSA CHAVEZ JOSE GABRIEL | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 1.300.000 | | | | NO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | 106786351 | $ 90.500 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 461.500** |

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES QUE NO SON RESPONSABLE A LAS VENTAS**

**SEGÚN EL PARAGRAFO 2 DEL ART 383 DE LA LEY 1943 Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad**

| **CUENTA DE COBRO** (Art: 4 decreto 3050 / 97) | **Nº** | 3 | **DOCUMENTO EQUIVALENTE** (Art. 3 Decreto 522 /03) |
|---|---|---|---|

# JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES

**N.I.T.: 901.209.182-1**

## DEBE A:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL IVA** | SI | | NO | xx |
| **DECLARANTE DE RENTA** | SI | xx | NO | |

**BENEFICIARIO:** ELI JOSE CUAVAS VEGA

**NIT -- C.C.:** 78.713.251

**DIRECCIÓN:** CRA. 16 No.

**CONCEPTO:** ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS MES DE MARZO DEL 2024 JAC VEREDA LOS LIMONES

| VALOR REAL | RETEFUENTE | DESCUENTOS | | OTROS | | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.280.000 | | | | | | 1.280.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **VALOR TOTAL A PAGAR** | | 1.280.000 |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

**FECHA:** 03-04-2024



**BENEFICIARIO:** 78.713.251

**C.C.:**

# HONORARIO CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **78.713.251**

**CUAVAS VEGA**
APELLIDOS

**ELI JOSE**
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1973**

**MONTERIA**
**(CORDOBA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

**12-JUN-1991 MONTERIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1300100-00154749-M-0078713251-20090419 0010851414A 1 7460018825

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14849688459

(415)7707212489984(8020) 000001484968845 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 8 7 1 3 2 5 1 | 6 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 8 7 1 3 2 5 1 | 1 9 9 1 0 6 1 2 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CUAVAS | VEGA | ELI | JOSE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
ET 7 MZ 63 LT 12 BRR LA PRADERA

42. Correo electrónico chachoarroyo8@yahoo.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 7 0 6 3 9 7 8 | 7 8 9 9 1 0 5 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 9 2 0 | 1 9 9 8 0 3 0 2 | 6 9 1 0 | 2 0 0 7 0 1 0 2 | 6 4 9 9 7 4 9 0 | | 0 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 17 / 09 : 28: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CUAVAS VEGA ELI JOSE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Montería, 5 de abril de 2024

Señores.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES

Municipio de Pueblo Nuevo.

Cordial saludo,

Con respecto al requerimiento que me hacen del pago de seguridad social, me permito informarles que el contrato que se realizó con ustedes estipula un pago mensual por concepto de honorarios por valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($1.280.000), pago que está por debajo de un salario mínimo mensual vigente y por ende no está en la obligación de cotizar sobre este mismo

El artículo 89 de la Ley 2277 de 2022 estableció nuevas fórmulas para el cálculo del IBC de los trabajadores independientes resumidas de la siguiente manera:

- El IBC de **los trabajadores independientes que celebren contratos de prestación de servicios** personales con ingresos iguales o superiores a un (1) smmlv será el 40 % del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del IVA.
- Para **los trabajadores independientes por cuenta propia y los que celebran contratos diferentes a los de prestación de servicios**, la cotización será sobre el 40 % del valor mensual de los ingresos causados para quienes estén obligados a llevar contabilidad, o los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el valor del IVA.

Este resultado, en todo caso, podrá estar disminuido previamente con costos y gastos, bien sean reales (cumplen con los requisitos del artículo 107 del ET) o por el sistema de costos presuntos (establecido en el Decreto 1601 de 2022)El ingreso base de cotización –IBC– es el monto de los ingresos percibidos mensuales que se toma como base para aplicar el porcentaje de aporte respectivo al momento de realizar la cotización a los diferentes sistemas que conforman el sistema general de seguridad social integral. Por regla general, l**a base mínima de cotización es de 1 smmlv y la máxima, de 25 smmlv.**

En principio, un trabajador independiente para el año 2024 no puede efectuar aportes al sistema de seguridad social sobre una base inferior a $1.300.000 ni superior a $32.500.000. Sin embargo, mediante el Decreto 2322 de 2022, que

adicionó el parágrafo 2 al artículo 2.2.3.1.7 del Decreto 1833 de 2016, se estableció una excepción a la regla general consistente en que el límite de la base de cotización al sistema de seguridad social integral será como máximo de 45 smmlv, siempre y cuando



ELI JOSE CUAVAS VEGA
CC.78.713.251
CONTADOR PUBLICO TP 57537-T

# 8. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.

| | |
|---|---|
| PROCESO DE SELECCIÓN | CMA-DEO-SVR-153-2023 |
| ID DEL CONTRATO EN SECOP II | CO1.SLCNTR.11869822 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 5081 DE 2023 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 28/12/2023 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2. |
| CONTRATISTA | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA |
| NIT | 891.101.100 – 5, |
| VALOR INICIAL | $205.455.880,00 incluido IVA |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $205.455.880,00 incluido IVA |
| ORDEN DE INICIO | 2023S-VBOG-033879 de fecha 30/12/2023 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31/12/2023 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 30/12/2023 |
| REANUDACIÓN No. 1 | 23/01/2024 |
| PRÓRROGA No. 1 | APROBACIÓN 23/01/2024 DESDE EL 24/01/2024 AL 25/03/2023 |
| PRÓRROGA No. 2 | APROBACIÓN 22/03/2024 DESDE EL 26/03/2024 AL 30/04/2024 |
| PRÓRROGA No. 3 | APROBACIÓN 30/04/2024 DESDE EL 01/05/2024 AL 15/06/2024 |
| FECHA TERMINACIÓN ACTUAL | HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO |

## 8.1. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

- **Actividades Generales y de Administración**

- Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en realizar Comités operativos, de la Junta de Acción Comunal, mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil

contratados y demás integrantes del comité operativo. Esto con el fin de tomar decisiones técnicas, operacionales, administrativas y financieras para el avance del convenio. En estos comités se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

- El día 11 de abril de 2024, la Dirección territorial Córdoba de INVIAS, solicito a la Interventoría a una reunión de seguimiento de los Convenios Solidarios, esto con el fin de establecer prórrogas, estado de Estudios y Diseños, fechas de inicio de obra, estado actual de los Convenios, entre otros.

- Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.

- Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.

- Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.

- Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

- Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan.

➢ **Actividades Técnicas.**

- Se revisaron y objetaron los volúmenes de los Estudios y Diseños de los Convenios Solidarios: 3521-2023 SANTA FE, 3717-2023 VILLA FATIMA, 3756-2023 BAJO DE PIEDRA, 4127-2023 VEREDA LOS LIMONES. Posteriormente el día 30 de abril se suscribieron las respectivas Actas de Aprobación para los Estudios y Diseños para los Convenios: 3521-2023

SANTA FE, 3717-2023 VILLA FATIMA, 3756-2023 BAJO DE PIEDRA, quedando en un 90% de avance el 4127-2023 VEREDA LOS LIMONES.

- Se ha asistido a las reuniones virtuales y presenciales con la Gerencia del programa de la SVR

- Se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 10: desde el 29 de marzo al 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal 11: desde el 05 al 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal 12: desde el 12 al 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal 13: desde el 19 al 25 de abril de 2024
- Informe Semanal 14: desde el 26 de abril al 02 de mayo de 2024.

- Elaboración del Acta de Costos N°3, correspondiente al mes de abril de 2024.

- Elaboración y presentación de la Prórroga N°2 hasta el 15 de junio de 2024, para los seis (6) Convenios Solidarios, a cargo de la Interventoría. Así mimos, la presentación de la Prórroga N°3, hasta el 15 de junio de 20234para el Contrato de Interventoría.

- Proyección y revisión de correspondencia enviada y recibida.

➢ **Actividades financieras**

- Se puesto a disposición del proyecto todas las herramientas y recursos de la interventoría para hacer el acompañamiento a la JAC en cuanto a la consecución de cotizaciones y búsqueda de proveedores para la correcta inversión de los recursos del convenio.

➢ **Actividades Ambientales**

- Durante este periodo no se realizaron actividades ambientales. Se espera que para el próximo periodo se realice la revisión y aprobación del PAGA.

➢ **Actividades Sociales.**

- Se realizó con el apoyo de los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal la ficha de caracterización socioeconómica que tuvo como fin recolectar información de fuentes primarias, para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el Convenio Solidario, y finalmente se diligencio la matriz de consolidación de datos socioeconómicos de los diferentes convenios.

- Se hizo el acompañamiento a los diferentes comités operativos de los diferentes convenios, Adicionalmente se cumplió con la asistencia a las diferentes capacitaciones del programa social convocadas por el líder social de INVIAS y se realizó la entrega de los soportes requeridos por la dirección territorial en la etapa de estudio y diseño solicitadas durante las reuniones virtuales.

## 8.2. Informes de especialista y profesionales.

Durante el mes de abril de 2024, las labores del Director y Residente de Interventoría consistieron en realizar los diferentes comités operativos el proyecto con las Organismo de Acciones Comunales, el Residente de Obra, Contador, Comité de Participación ciudadana y comunidad en general, revisando y aprobando cotizaciones presentadas, enfatizando en el alcance de las obras, atendiendo los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control.

Adicionalmente, se trabajó en la Elaboración y presentación de la Prórroga N° 2 hasta el 15 de junio de 2024, para los seis (6) Convenios Solidarios, a cargo de la Interventoría. Así mimos, la presentación de la Prórroga N°3, hasta el 15 de junio de 2024 para el Contrato de Interventoría.

Por otro lado, la profesional Social, apoyo la realización de la ficha de

caracterización socioeconómica que tuvo como fin recolectar información de fuentes primarias, para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el Convenio Solidario, así como la matriz consolidación de datos socioeconómicos de los diferentes convenios.

Se anexan Informe de Profesionales:

- Director de Interventoría.
- Residente de Interventoría.
- Profesional Social

### 8.3. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

- **INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC**
  No aplica

- **INFORME MATRIZ DE RIESGOS.**
  No aplica

## 9. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 9.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el periodo reportado se contó con un (1) vehículo para el Residente de Interventoría, permitiendo realizar las visitas de obra, asistencia de reunión en la DT Córdoba INVIAS. Adicionalmente, se contó con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

### 9.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría y a su efectivamente utilización en el periodo.

Durante este periodo se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

| No. | NOMBRE | CARGO | INICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER BARRERO MOSSOS | Director de Interventoría | 19/02/2024 |
| 2 | OSCAR BULA ESPINOSA | Residente de Interventoría | 19/02/2024 |
| 3 | ISABEL MARCELA BENÍTEZ ALMANZA | Profesional Social | 01/04/2024 |

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

### 9.3. Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA en cual se adjunta a continuación.

Con base en el CDP 169723 del 21 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $205.455.880, así:

| POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | VALOR A AFECTAR |
|---|---|---|---|
| C-2402-0600-14-0-2402112-02 | Nación | 10 | **$4.109.117,60** |
| C-2402-0600-14-0-2402041-02 | Nación | 10 | **$201.346.762,40** |

Teniendo en cuenta que en el periodo anterior no hubo ejecución de obra, no se tienen actas de costos tramitadas anteriormente, por lo que el saldo del RP sigue siendo igual al inicialmente dado.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

## 9.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052516
  Anexo No. 0 de fecha 28/11/2023.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 26 | 1 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

- Prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052516
  Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 9 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 9 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 26 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

- Prórroga N°2: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052516
  Anexo No. 6 de fecha 12/04/2024.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 11 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 11 | 2024 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 1 | 5 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

Con respecto a la Prórroga N°3, se anexará el próximo Informe, dado que contine fecha del mes de mayo de 2024.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, firmado por las partes, objeto de la solicitud de prórroga N°3 hasta el 15 de junio de 2024.

## 9.5. Seguimiento al Plan de Calidad de Interventoría.

Debido a que este contrato no tiene supervisión por calidad no se adjuntará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 9.6. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la Inversión del Anticipo:

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

Se presenta el Plan de Cargas N°2 del 22 de abril de 2024 firmado por las partes, objeto de la solicitud de prórroga N°3 hasta el 15 de junio de 2024.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

## 10. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

- Mediante oficio OFI-INT-CORDOBA-014 del 15 de abril de 2024, la Interventoría solicitó a la Entidad una prórroga N°3 al Contrato N°5081 de 2023 con fecha de finalización hasta el 15 de junio de 2024.

- Adicionalmente, se trabajó en la Elaboración y presentación de la Prórroga N°2 hasta el 15 de junio de 2024, para los seis (6) Convenios Solidarios a cargo de la Interventoría.

- Con respecto a los Estudios y Diseños, se revisaron los volúmenes presentados por los siguiente Convenios Solidarios: 3521-2023 SANTA FE, 3717-2023 VILLA FATIMA, 3756-2023 BAJO DE PIEDRA, 4127-2023 VEREDA LOS LIMONES.

- El día 30 de abril se suscribieron las respectivas Actas de Aprobación para los Estudios y Diseños para los Convenios: 3521-2023 SANTA FE, 3717-2023 VILLA FATIMA, 3756-2023 BAJO DE PIEDRA, quedando pendiente el Acta del Convenio Solidario 4127-2023 VEREDA LOS LIMONES, sin embargo, estos Diseños se encuentran en un 90%.

- Así las cosas, los Convenios Solidarios 3521-2023 SANTA FE, 3717-2023 VILLA FATIMA, 3756-2023 BAJO DE PIEDRA y 4127-2023 VEREDA LOS LIMONES, serán los primero en dar inicio a las actividades de obra, lo cual conlleva a realizar seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas.

- Con respecto al Convenio Solidario, 3924-2023 CORREGIMIENTO LOS LIMONES, tiene un atraso debido a que la fecha del presente Informe, la JAC no ha realizado la Entrega de los volúmenes de Estudios y Diseños, lo cual conlleva a no tener un alcance definido y limita a dar inicio a las actividades de obra.

- Por otro lado, respecto al Convenio Solidario 3997-2023 PALMIRA, solo hasta el 16 de abril de 2024, se le fue notificado del desembolso de los recursos financieros en la Entidad Bancaria, lo cual conlleva a que se iniciar

con el desembolso para la realización de los Estudios y Diseños, por ende, a fecha de informe se inició con la elaboración de estos volúmenes, lo cual con lleva a que se realice la entrega para mitad del próximo periodo. Interventoría arroja una alertar para la adición en tiempo en este convenio.

- Durante este periodo se realizaron comités operativos en los cuales se aprobaron los desembolsos en gastos administrativos necesario para dar inicio a las actividades en obra.

# 11. ANEXOS

## 11.1. Relación Correspondencia:


Durante el mes de abril de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

La siguiente tabla relaciona la correspondencia enviada y recibida por correo electrónico durante el presente periodo:


| Fecha | Asunto | Destinario |
|---|---|---|
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-012 Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3997 -2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-013 Solicitud de prórroga No3 Contrato 5081-2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-14 Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3924 -2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-015 Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 4127-2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-016 Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3521-2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-017 Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3717-2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 15 de abril de 2024 | OFI-INT-CORDOBA-018 Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3756-2023 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| 16 de abril de 2024 | OFI-INT-VILLAFATIMA-005 Observaciones Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3717 de 2023. | JAC VILLA FÁTIMA |
| 16 de abril de 2024 | OFI-INT-BAJO DE PIEDRA-012 Observaciones Estudios y Diseños | JAC BAJO DE PIEDRA |

| | | |
|---|---|---|
| | Convenio solidario Número 3756 de 2023. | |
| 16 de abril de 2024 | OFI-INT-SANTA FE-013 Observaciones Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3521 de 2023. | JAC SANTA FE |
| 26 de abril de 2024 | OFI-INT-VILLAFATIMA-006 Aprobación Parcial Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3717 de 2023. | JAC VILLA FÁTIMA |
| 26 de abril de 2024 | OFI-INT-BAJO DE PIEDRA-013 Aprobación Parcial Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3756 de 2023. | JAC BAJO DE PIEDRA |
| 26 de abril de 2024 | OFI-INT-SANTA FE-014 Aprobación Parcial Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3521 de 2023. | JAC SANTA FE |

## 11.2. Registro fotográfico.




Capacitación Gestión Social del 16 de abril de 2024




Comités Operativos N°2 del 03 de abril de 2024




Comités Operativos N°2 del 04 de abril de 2024




Comités Operativos N°2 del 04 de abril de 2024



Ficha de Caracterización Convenios Solidarios




Envió de ficha de Caracterización Convenios Solidarios

# FORMATOS CONTRATO N°5081 DE 2023

# INTERVENTORÍA

# INFORMES PROFESIONALES

| | | |
|---|---|---|
| SOTA LTDA. SOCIEDAD TECNICA SOTA INGENIEROS CIVILES | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**INFORMES PROFESIONALES** | **CODIGO: INT_CORDOBA_01**<br>**VERSIONA: 01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | FECHA | 30 | 4 | 2024 |
| | | | DD | MM | AA |

**OBJETO DEL CONTRATO**

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

**NOMBRE:** JAVIER BARRERO MOSSOS FIRMA:

No. Matricula Profesional: 25202-62095 CDN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CARGO:** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | **CONTRATO DE OBRA Nro:** | 3521-2023<br>3717-2023<br>3756-2023<br>3997-2023<br>4127-2023<br>3924-2023 | **X** |
| **TEMA DEL INFORME:** ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE 2024 | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:** | 5081-2023 | **X** |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

En el presente periodo se realizó actividades de interventoria al cumplimiento de los requerimientos expuestos en las condiciones de los Contratos de Obra de los Convenios Comunitarios y respectivas tareas administrativas de interventoria, con participación en mesa de trabajo, en comités operativos y seguimientos presenciales y virtuales.

- Se realizaron los primeros comites operativos con las JAC Convenio 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 y 3924-2023, con el objetivo de determinar el alcance del proyecto y la respectiva dinamica de los comites operativos, equipo encargado de la votación de los recursos de acuerdo a las cotizaciones y el manejo, con sus respectivos soportes para los desembolsos.
- Revisión de los soportes emitidos por las JUNTAS DE ACCION COMUNAL, para sustentar los respectivos reembolsos.
- Durante este periodo se tuvo problemas con la remisión de chequeras por parte del BANCO AGRARIO por el cambio de firma, debido a que el tramite se realizó entre surcursales y la entrega de documentación duró aproximadamente 15 días bajo el mismo banco.
- Se realizó la respectiva documentación de Prorroga de Interventoria para el acompañamiento hasta el final de los contratos de los Convenios.
- Se realizó el seguimiento a los avances y atrasos presentados en los convenios, mediante el monitoriea de los desembolsos y las cotizaciones realizadas por parte de las JAC.
- Velar por el cumplimiento de los compromisos contractuales de la JAC.
- Se le comunicó al INVIAS (Instituto Nacional de Vias) la situación del Convenio 3997-2023, el cual no posee recursos dentro de las cuentas compartidas aperturadas en el BANCO AGRARIO.
- Se realizaron durante el presente mes de marzo con los Convenios del Municipio de Chinú, los primeros desembolsos mediante el BANCO AVVILLAS, correspondientes a Estudios y Diseños, pagos de polizas, valla, Medidas Ambientales, examenes medicos y dotación.

**REUNIONES**

Se realizaron dos comites operativos por cada uno de los convenios de manera presencial, contando con la asistencia de los respectivos presidentes de las Juntas de Acción Comunal, representante de la veeduria, Tesorero y residente de Interventoria. Por otro lado, de forma remota se contó con la asisntecia del contador de la Junta de Acción Comunal, Ingeniero Residente y Director de Interventoria.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Se recomienda dar seguimiento a los estudios y diseños para la pronta entrega dentro del periodo de Abril, para dar continuidad a la fase de obra. Por otro lado, seguir manifestando ante el INVIAS la situación actual del Convenio 3997-2023 referente a la asignación de recursos y requerir continuamente el BANCO AGRARIO la entrega de la chequera para los convenios 4127-2023 y 3924-2023,

Para constancia de lo anterior, se firma este informe bajo la responsabilidad expresa del Profesional, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas.

30 días del mes de abril de 2024

| | | |
|---|---|---|
| SOTA LTDA. SOCIEDAD TECNICA SOBA INGENIEROS CIVILES | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**INFORMES PROFESIONALES** | **CODIGO: INT_CORDOBA_01**<br>**VERSIONA: 01** |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES FECHA 30 (DD) 4 (MM) 2024 (AA)

**OBJETO DEL CONTRATO**

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

**NOMBRE:** OSCAR BULA ESPINOSA FIRMA:

No. Matricula Profesional: 22202-36827 COR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | **CONTRATO DE OBRA Nro:** | 3521-2023<br>3717-2023<br>3756-2023<br>3997-2023<br>4127-2023<br>3924-2023 | **X** |
| **TEMA DEL INFORME:** ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:** | 5081-2023 | **X** |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

En el presente periodo se realizó actividades de interventoria al cumplimiento de los requerimientos expuestos en las condiciones de los Contratos de Obra de los Convenios Comunitarios y respectivas tareas administrativas de interventoria, con participación en mesa de trabajo, en comités operativos y seguimientos presenciales y virtuales.

- Se realizaron los primeros comites operativos con las JAC Convenio 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 y 3924-2023, con el objetivo de determinar el alcance del proyecto y la respectiva dinamica de los comites operativos, equipo encargado de la votación de los recursos de acuerdo a las cotizaciones y el manejo, con sus respectivos soportes para los desembolsos.
- Revisión de los soportes emitidos por las JUNTAS DE ACCION COMUNAL, para sustentar los respectivos reembolsos.
- Durante este periodo se tuvo problemas con la remisión de chequeras por parte del BANCO AGRARIO por el cambio de firma, debido a que el tramite se realizó entre surcursales y la entrega de documentación duró aproximadamente 15 días bajo el mismo banco.
- Se realizó la respectiva documentación de Prorroga de Interventoria para el acompañamiento hasta el final de los contratos de los Convenios.
- Se realizó el seguimiento a los avances y atrasos presentados en los convenios, mediante el monitoriea de los desembolsos y las cotizaciones realizadas por parte de las JAC.
- Se realizaron los Informes Semanales N°10, N°11, N°12, N°13 y N°14.
- Se antendieron solcitudes por parte de la DT COR INVIAS
-

**REUNIONES**

Se realizaron dos comites operativos por cada uno de los convenios, contando con la asistencia de los respectivos presidentes de las Juntas de Acción Comunal, representante de la veeduria, Tesorero y residente de Interventoria. Por otro lado, de forma remota se contó con la asisntecia del contador de la Junta de Acción Comunal, Ingeniero Residente y Director de Interventoria.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Se recomienda dar seguimiento a los estudios y diseños para la pronta entrega dentro del periodo de mayo para los convenios JAC PALMIRA y JAC LOS LIMONES, para dar continuidad a la fase de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma este informe bajo la responsabilidad expresa del Profesional, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas.

30 días del mes de abril de 2024

| | | |
|---|---|---|
| SOTA LTDA. SOCIEDAD TECNICA SOTA INGENIEROS CIVILES | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**INFORMES PROFESIONALES** | **CODIGO: INT_CORDOBA_01**<br>**VERSIONA: 01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | FECHA | 30<br>DD | 4<br>MM | 2024<br>AA |

**OBJETO DEL CONTRATO**

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | ISABEL MARCELA BENITEZ ALMANZA | FIRMA: <br>No. Matricula Profesional:288581022-1 | | |
| **CARGO:** | PROFESIONAL SOCIAL | **CONTRATO DE OBRA Nro:** | 3521-2023<br>3717-2023<br>3756-2023<br>3997-2023<br>4127-2023<br>3924-2023 | **X** |
| **TEMA DEL INFORME:** ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 20204 | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:** | 5081-2023 | **X** |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Durante el mes de abril del presente año, desde el área social se realizaron diferentes actividades como: Ficha de caracterización de Convenio 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 y 3924-2023 esta se realizó con el apoyo de los presidentes de las diferentes juntas de acción y tuvo como fin recolectar información de fuentes primarias, para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el Convenio Solidario, tambien se diligencio la matriz de consolidación de datos socioeconómicos de los diferentes convenios.
Se realizó la entrega de los soportes requeridos por la dirección territorial en la etapa de estudio y diseño solicitadas durante las reuniones virtuales.

**REUNIONES**

La profesional social asistio a dos (2) capacitaciones convocadas por el lider social Antonio Dajer de manera virtual , se conto con la asistencia de los lider sociales de INVIAS, y los pofesionales sociales de los distintos contratos, se realizo acompañamiento a un (1) comite operativo por cada uno de los convenios de manera presencial, contando con la asistencia de los respectivos presidentes de las Juntas de Acción Comunal, representante de la veeduria, Tesorero y residente de Interventoria.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

las actividades sociales empiezan en la segunda etapa una vez se inicien la obras en los diferentes convenios

Para constancia de lo anterior, se firma este informe bajo la responsabilidad expresa del Profesional, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas.

30 días del mes de abril de 2024

# EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL 2024

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5081 DE 2023

**INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

**CONTRATO DE OBRA No.** CONVENIOS SOLIDARIOS 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 Y 3924-2023

**CONTRATISTA:** JAC SANTA FE, JAC VILLA FATIMA, JAC BAJO DE PIEDRA, JAC PALMIRA, JAC APARTADA LOS LIMONES Y JAC LOS LIMONES

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| VEHÍCULO | FUV 379 - CHEVROLET TRACKER- 1200 CC - MODELO 2022 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| COMPUTADOR PORTATIL | LENOVO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IMPRESORA | EPSON L3210 | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| DOTACIÓN DE OFICINA | ESCRITORIO (2), SILLA (4) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

**CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**
**CHEVROLET TRACKER- 1600 CC - MODELO 2022: FECHA DE MANTEMIMIENTO 60.000 KM (10/06/2024)**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Firma
ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 1320247439 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 15/05/24<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5081 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abril-24 **PROYECTO:** IINTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 2

**CONTRATO DE OBRA No.:** CONVENIO SOLIDARIO 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 Y 3924-2023 **CONTRATISTA:** JAC SANTA FE, JAC VILLA FATIMA, JAC BAJO DE PIEDRA, JAC PALMIRA, JAC APARTADA LOS LIMONES Y JAC LOS LIMONES

**NOMBRE ARL:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA / COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JAVIER BARRERO MOSSOS | 7.685.694 | Director de Interventoria | $ 3.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | $ 6.000.000 | $ 417.600 | V | SANITAS S.A. | 29733572 | $ 240.000 | COLPENSIONES | 29733572 | $ 1.020.000 | $ 240.000 | $ - | $ - | APROBADO POR EL INVIAS EL 19 DE FEBRERO DE 2024 |
| 2 | OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA | 1.067.096.510 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 4.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | $ 4.800.000 | $ 192.000 | V | NUEVA EPS | 29842180 | $ 192.000 | PORVENIR | 29842180 | $ 768.000 | $ 192.000 | $ - | $ - | APROBADO POR EL INVIAS EL 19 DE FEBRERO DE 2024 |
| 3 | ISABEL MARCELA BENÍTEZ ALMANZA | 1.066.177.955 | Profesional Social | $ 1.750.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | $ 1.750.000 | $ 192.000 | V | Asociacion Mutual SER ESS EPS | 29842180 | $ 70.000 | PORVENIR | 29842180 | $ 280.000 | $ 70.000 | $ - | $ - | APROBADO POR EL INVIAS EL 22 DE MARZO DE 2024 |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | **$ 9.850.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/05/24 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR

Firma

Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **1320247439 BLV**

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |
| | | FECHA | 30 | 4 | 2024 |

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CÓRDOBA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** **5081 DE 2023** **INTERVENTOR:** **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

**FECHA DE INICIO:** 30/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/06/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 205.455.880,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 205.455.880,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 28 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 28 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 41.091.176,00 | 28 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 61-44-101052516

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** **30/12/2023**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 28 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 28 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 41.091.176,00 | 28 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **61-44-101052516**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **1**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 28 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 28 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 41.091.176,00 | 28 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052516**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **2**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 3 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 3 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 1 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052516**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **3**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/04/2024**

**OBSERVACIONES:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 26 | 1 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052516**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/04/2024**

**OBSERVACIONES:**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 9 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 9 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 26 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052516**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/04/2024**

**OBSERVACIONES:**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 20.545.588,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 11 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 11 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 41.091.176,00 | 30 | 12 | 2023 | 1 | 5 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 61.636.764,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052516**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/04/2024**

**OBSERVACIONES: PENDIETE PRÓRROGA N°3**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

**JAVIER BARRERO MOSSOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firma
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR

**ELLEN OBEIMAR AICARDY CALEANO**
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 1320247439 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
# CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 15/05/24 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5081 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

**MES INFORME MENSUAL:** abril-24 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

**CONTRATO DE OBRA No:** CONVENIO SOLIDARIO 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 Y 3924-2023 **CONTRATISTA:** JAC SANTA FE, JAC VILLA FATIMA, JAC BAJO DE PIEDRA, JAC PALMIRA, JAC APARTADA LOS LIMONES Y JAC LOS LIMONES

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1441423 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | 10 | NACIÓN | PRINCIPAL | $ 4.109.117,60 | |
| | | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | NACIÓN | PRINCIPAL | $ 201.346.762,40 | |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 205.455.880,00** | **$ -** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 205.455.880**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/01/2024 al 31/01/2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 1441423 DEL 28/12/2023 | $ 205.455.880 | $ 205.455.880 | N/A | ACTA No. 1. Cero Pesos ($0,00) |
| 2 | 01/02/2024 al 29/02/2024 | $ 9.521.800 | $ 1.809.142 | $ 11.330.942 | $ - | $ 11.330.942 | $ - | 1441423 DEL 28/12/2023 | $ 194.124.938 | $ 194.124.938 | En trámite | ACTA No. 2. |
| 3 | 01/03/2024 al 31/03/2024 | $ 24.791.000 | $ 4.710.290 | $ 29.501.290 | $ - | $ 29.501.290 | | 1441423 DEL 28/12/2024 | $ 164.623.648 | $ 164.623.648 | En trámite | ACTA No. 3. |
| 4 | 01/04/2024 al 30/04/2024 | $ 28.936.000 | $ 5.497.840 | $ 34.433.840 | $ - | $ 34.433.840 | $ - | 1441423 DEL 28/12/2024 | $ 130.189.808 | $ 130.189.808 | En trámite | ACTA No. 4. |
| **TOTALES** | | **$ 63.248.800** | **$ 12.017.272** | **$ 75.266.072** | **$ -** | **$ 75.266.072** | **$ -** | | **$ 130.189.808** | **$ 130.189.808** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL | $ 63.248.800 | $ 12.017.272 | $ 75.266.072 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
**Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR

Firma:
Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **1320247439 BLV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROYECTO PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 22/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | CONVENIO 3521-2023 | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA FE |
| CONTRATO DE OBRA No. | CONVENIO 3717-2023 | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA FATIMA |
| CONTRATO DE OBRA No. | CONVENIO 3756-2023 | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA |
| CONTRATO DE OBRA No. | CONVENIO 3997-2023 | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMIRA |
| CONTRATO DE OBRA No. | CONVENIO 4127-2023 | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES |
| CONTRATO DE OBRA No. | CONVENIO 3924-2023 | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS LIMONES |

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/23 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 205.455.880,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 205.455.880,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/24 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha Marzo 2024 | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | $ 6.600.000,00 | | 1,00 | $ 6.600.000,00 | | | 1,19 | $ 7.854.000,00 | | | 0,19 | $ 1.254.000,00 | 0,5 | $ 3.300.000,00 | 0,5 | $ 3.300.000,00 | 0,5 | $ 3.300.000,00 | 0,23 | $ 1.518.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | | 1,92 | $ 12.672.000,00 |
| | 1 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | $ 4.800.000,00 | | 2,00 | $ 9.600.000,00 | | | 2,37 | $ 11.376.000,00 | | | 0,37 | $ 1.776.000,00 | 1 | $ 4.800.000,00 | 1 | $ 4.800.000,00 | 1 | $ 4.800.000,00 | 0,5 | $ 2.400.000,00 | | | | | | | | 3,87 | $ 18.576.000,00 |
| | 1 | INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA | $ 3.000.000,00 | | 2,00 | $ 6.000.000,00 | | | 1,5 | $ 4.500.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | 1 | $ 3.000.000,00 | 0,5 | $ 1.500.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,5 | $ 4.500.000,00 |
| | 1 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 3.500.000,00 | | 2,00 | $ 7.000.000,00 | | | 1,5 | $ 5.250.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,75 | $ 2.625.000,00 | 0,4 | $ 1.400.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,15 | $ 4.025.000,00 |
| | 1 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 3.500.000,00 | | 2,00 | $ 7.000.000,00 | | | 1,5 | $ 5.250.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,75 | $ 2.625.000,00 | 0,4 | $ 1.400.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,15 | $ 4.025.000,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS** | | | | **$ 5.000.000,00** | | | | **$ 8.381.860,00** | | | | | | | | | | $ 4.000.000,00 | | | | | | | | | | **$ 4.000.000,00** |
| | | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| | | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| | | ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| | | ESPECIALISTA AMBIENTAL | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| | | ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| | | ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | INSPECTOR | $ 1.800.000,00 | | 6,00 | $ 10.800.000,00 | | | 5,50 | $ 9.900.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | 2 | $ 3.600.000,00 | 1 | $ 1.800.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 3 | $ 5.400.000,00 |
| | 1 | INSPECTOR SST | $ 1.800.000,00 | | 2,00 | $ 3.600.000,00 | | | 1,50 | $ 2.700.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | 1 | $ 1.800.000,00 | 0,5 | $ 900.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,5 | $ 2.700.000,00 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | $ 1.300.000,00 | | 2,00 | $ 2.600.000,00 | | | 1,50 | $ 1.950.000,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0 | $ - |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | **$ 58.200.000** | | | | **$ 57.161.860** | $ | - | **$ 3.030.000** | | **$ 8.100.000** | | **$ 8.100.000** | | **$ 25.750.000** | | **$ 10.918.000** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | **$ 55.898.000** |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | **2,36** | | **2,36** | | **$ 2,36** | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 137.352.000** | | | | **$ 134.901.990** | $ | - | **$ 7.150.800,0** | | **$ 19.116.000,0** | | **$ 19.116.000,0** | | **$ 60.770.000,0** | | **$ 25.766.480,0** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | **$ 131.919.280** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS | $ 200.000,00 | DÍA | 10,00 | $ 2.000.000,00 | | | 10,00 | $ 2.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5 | $ 1.000.000,00 | 2 | $ 400.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 7,00 | $ 1.400.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | $ 5.000.000,00 | MES | 2,00 | $ 10.000.000,00 | | | 2,37 | $ 11.850.000,00 | | $ - | 0,37 | $ 1.850.000,00 | 1 | $ 5.000.000,00 | 1 | $ 5.000.000,00 | 1 | $ 5.000.000,00 | 0,5 | $ 2.500.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 3,87 | $ 19.350.000,00 |
| | | MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT) | $ 600.000,00 | MES | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3 | $ 1.800.000,00 | 1,5 | $ 900.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 4,50 | $ 2.700.000,00 |
| | | TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE) | $ 6.000.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 12.000.000,00 | | | 2,00 | $ 12.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1 | $ 6.000.000,00 | 0,5 | $ 3.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,50 | $ 9.000.000,00 |
| | | ENSAYOS DE LABORATORIO | $ 500.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 1.000.000,00 | | | 2,00 | $ 1.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1 | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 2,00 | $ 1.000.000,00 |
| | | OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS) | $ 800.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 1.600.000,00 | | | 2,00 | $ 1.600.000,00 | | $ - | 0,37 | $ 296.000,00 | 0,75 | $ 600.000,00 | 1 | $ 800.000,00 | 1 | $ 800.000,00 | 0,5 | $ 400.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 3,62 | $ 2.896.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES) | $ 1.200.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 2.400.000,00 | | | 2,00 | $ 2.400.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1 | $ 1.200.000,00 | 1 | $ 1.200.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 2,00 | $ 2.400.000,00 |
| | | EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC. | $ 300.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 600.000,00 | | | 3,00 | $ 900.000,00 | | $ - | 0,5 | $ 150.000,00 | | $ - | 0,5 | $ 150.000,00 | 1 | $ 300.000,00 | 1 | $ 300.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 3,00 | $ 900.000,00 |
| | | COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC) | $ 300.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 600.000,00 | | | 3,00 | $ 900.000,00 | | $ - | 0,25 | $ 75.000,00 | 0,25 | $ 75.000,00 | 0,5 | $ 150.000,00 | 1 | $ 300.000,00 | 0,62 | $ 186.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 2,62 | $ 786.000,00 |
| | | VEREDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA | $ 150.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 300.000,00 | | | 2,00 | $ 300.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1 | $ 150.000,00 | 1 | $ 150.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | 2,00 | $ 300.000,00 |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | $ 10,00 | | | | | | | | | | | | $ 720 | | | | | | | | $ 720 |
| * | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | **$ 35.300.000** | | | | **$ 37.750.010** | $ | - | **$ 2.371.000** | | **$ 5.675.000** | | **$ 6.100.000** | | **$ 17.050.000** | | **$ 9.536.720** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | **$ 40.732.720** |
| * | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C) | | | | **$ 172.652.000** | | | | **$ 172.652.000** | $ | - | **$ 9.521.800** | | **$ 24.791.000** | | **$ 25.216.000** | | **$ 77.820.000** | | **$ 35.303.200** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | **$ 172.652.000** |
| * | | IVA = 19% * (C) = (D) | | | | **$ 32.803.880** | | | | **$ 32.803.880** | $ | - | **$ 1.809.142** | | **$ 4.710.290** | | **$ 4.791.040** | | **$ 14.785.800** | | **$ 6.707.608** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | **$ 32.803.880** |
| * | | COSTO TOTAL = ( C) + (D) | | | | **$ 205.455.880** | | | | **$ 205.455.880** | $ | - | **$ 11.330.942** | | **$ 29.501.290** | | **$ 30.007.040** | | **$ 92.605.800** | | **$ 42.010.808** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | **$ 205.455.880** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio) Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción

DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMEINTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: CONVENIO 3521-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA FE, CONVENIO 3717-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA FATIMA, CONVENIO 3756-2023 JUNTA DE ACCION VEREDA BAJO DE PIEDRA, CONVENIO 3997-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL PALMIRA, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES Y CONVENIO 3924-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LIMONES.

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma:
Nombre: **Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal — Representante legal o su Apoderado
Matrícula Profesional — Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Firma:
Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320247439 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.