# INFORME MENSUAL JUNIO

## CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 4897 DE 2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

SEGUIMIENTO A LOS COVENIOS: 4464 del 2023, 4726 del 2023, 4679 del 2023.

**JUNIO DE 2024**

**CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS.**

| VERSION N° | MES | DESCIPCION CAMBIO |
|---|---|---|
| 01 | JUNIO 2024 | Versión inicial |

| INFORME MENSUAL JUNIO | CONTRATO N°4897 de 2023 | 01 de Junio de 2024 a 30 de Junio de 2024 |
|---|---|---|
| **INFORME DE INTERVENTORIA** | | |

Distribución de copias:

| N° Copia | Destinario de la copia |
|---|---|
| **1** | INVIAS – TERRITORIAL CAUCA |

| ELABORO (Componente convenios) | AJUSTÓ, APROBÓ | REVISO, APROBÓ |
|---|---|---|
| Ing. Vivian Andrea Galindo<br>M.P. 19202301186 CAUCA<br>Residente de Interventoría | Ing. Juan Carlos Sanabria<br>M.P. 2522237430CND<br>Director de Interventoría | Ing. JORGE MEDINA IDROBO<br>Supervisor Territorial Cauca |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 4464 de 2023,4679 de 2023,4726 de 2023 **Contratista:** JUNTA LAS GUACAS, JUNTA LA ESTRELLA, JUNTA AGUA BONITA

**Contrato de Interventoría No.** 4897 de 2023 **Interventoría:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**Objeto Contrato de Obra:**
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**INFORME MENSUAL No.** 7 **MES O PERIODO:** JUNIO

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| 1 | **INTRODUCCIÓN** | | |
| 2 | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | |
| 2.1 | Localización | | 11, 44, 109 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 11,44, 76 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 12, 45, 78 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 13, 46, 79 |
| 3 | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | |
| 3.1 | Información general del contrato | | 15, 48, 81 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 16, 49, 81 |
| 3.3 | Seguimiento Items no previstos | | 21, 54, 86 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 21, 54, 86 |
| 4 | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 22-30,56-63, 89-96, |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 31, 64, 97 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 31,64, 97 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 33,66, 99 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 33,66, 99 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 34, 67, 100 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 35, 68, 101 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | - |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 38,71-72, 105 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 39, 73-74,106 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | - |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | - |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | Anexos |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | Anexos |
| 5 | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| 5.1 | Información general del contrato | | 109 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 110 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | Anexo |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| 6 | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 113 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 114 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 115 |
| 6.4 | **Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría** | **MEPI-MN1-IN-15-FR-13** | |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | - |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | NA |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | |
| | **• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado** | **MEPI-MN-IN-9-FR-2** | |
| | **• Seguimiento al Plan de Cargas** | **MEPI-MN-IN-9-FR-3** | |
| 7 | **Conclusiones y recomendaciones** | | |
| 8 | **Anexos** | | |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 119-122 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | Anexo |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | Anexo |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre:
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## Contenido

INTRODUCCIÓN ..... 8
1. CONVENIO SOLIDARIO N° 4464 DE 2023 ..... 10
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 10
1.2. LOCALIZACIÓN. ..... 11
1.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. ..... 12
1.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ..... 13
1.5. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO. ..... 15
1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. ..... 16
1.5.2. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS. ..... 21
1.5.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. ..... 21
1.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. ..... 21
1.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO. ..... 21
1.6.2. INFORME SEMANAL ..... 22
1.6.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. ..... 31
1.6.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ..... 31
1.6.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. ..... 33
1.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 33
1.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 34
1.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. ..... 35
1.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 38
2. CONVENIO SOLIDARIO N° 4679 DE 2023 ..... 43
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 43
2.2. LOCALIZACIÓN ..... 44
2.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 45
2.5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ..... 46
2.6. INFORMACION DEL CONVENIO ..... 48
2.6.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO ..... 48
2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. ..... 49

2.6.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS .....54
2.6.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .....54
2.7. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA .....55
2.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO .....55
2.7.2. INFORME SEMANAL.....56
2.7.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. .....64
2.7.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....64
2.7.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. .....66
2.7.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO .....66
2.7.7. ENSAYOS DE LABORATORIO. .....67
2.7.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. .....68
2.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....71
3. CONVENIO 4726 DE 2023-AGUA BONITA.....76
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. .....76
3.2. LOCALIZACIÓN .....77
3.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA .....78
3.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: .....79
3.5. INFORMACION DEL CONVENIO .....81
3.5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO.....81
3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES .....81
3.5.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS. .....86
3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .....86
3.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA .....87
3.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO .....87
3.6.2. INFORME SEMANAL .....89
3.6.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. .....97
3.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....97
3.6.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. .....99
3.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO .....99
3.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO. .....100
3.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. .....101
3.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL. .....105

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA. ....110
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. ....110
4.2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTOR. ....111
4.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES. ....112
4.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC. ....112
4.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS. ....112
4.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE ....112
CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. ....112
4.7. SEGUIMIENTO ESTADO TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SIG. ....112
5. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA ....112
5.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO INTERVENTORÍA ....112
5.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ....113
5.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA ....115
5.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ....115
5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ....117
5.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ....117
5.6.1. Seguimiento a la Inversión anticipo. ....117
5.6.2. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado. ....117
5.6.3. Seguimiento plan de cargas. ....117
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....118
7. ANEXOS. ....119
7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. ....119
7.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE OBRAS. ....122
7.3. COPIA BITÁCORAS DE OBRA MES DE JUNIO. ....122

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de Tramos que se intervienen ....110
Tabla 2. Relación de correspondencia Vereda Guacas ....119
Tabla 3. Relación correspondencia Vereda Estrella ....120
Tabla 4. Relación correspondencia vereda Agua Bonita ....121

# INDICE DE FIGURAS

Figura 1.Localización del Municipio de Morales en el Departamento del Cauca .....11
Figura 2. Localización tramo a intervenir vereda Guacas .....12
Figura 3- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas a corte 31 de Mayo de 2024 .....19
Figura 4. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024. .....20
Figura 5. Localización Municipio de Morales. .....44
Figura 6.Localización de tramo a intervenir-Vereda Estrella .....45
Figura 7- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 31 de Mayo de 2024 .....52
Figura 8. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024 .....53
Figura 9.Localización del Municipio de Morales .....77
Figura 10.Localización del tramo a intervenir .....78
Figura 11- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 31 de Mayo de 2024 .....85
Figura 12. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024-Agua Bonita .....85

# INTRODUCCIÓN

El contrato de interventoría número 4897 de 2023 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de las veredas: Guacas, La Estrella y Agua Bonita del Municipio de Morales Cauca, cuyos objetos buscan "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el contrato de interventoría número 4897 de 2023 que realizará las labores de interventoría.

En el presente informe se relacionan las labores de seguimiento, control y verificación llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024, durante la ejecución del convenio 4679,4464 y 4726 de 2023, celebrado por la Junta de acción comunal de la Vereda la Estrella, las Guacas y Agua Bonita, respectivamente. Es importante resaltar que el seguimiento se ha venido realizando de forma frecuente, y se ha brindado total acompañamiento a la OAC durante el desarrollo del proyecto, a través de reuniones y recorridos a obra.

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

**VEREDA LAS GUACAS**




Imagen: Entrega proyecto placahuella Vereda Las Guacas Municipio de Morales Cauca

# CONVENIO SOLIDARIO N° 4464 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

# 1. CONVENIO SOLIDARIO N° 4464 DE 2023

## 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el convenio solidario número 4464 de 2023, "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** El instituto Nacional de Vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal. Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.


Las obras en el tramo priorizado a intervenir se ejecutan en el marco del convenio solidario número 4464 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de vereda de las Guacas del municipio Morales Cauca, y la interventoría está a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS mediante el contrato No. 4897 de 2023 celebrado con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

## 1.2. LOCALIZACIÓN.

El municipio de Morales se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, a 41 km de la ciudad capital del departamento Cauca. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con productos como el café, la caña de azúcar, el maíz, el plátano igualmente, la ganadería, la minería de oro, carbón y la explotación forestal.

De acuerdo a lo establecido en el plan vial Municipal de Morales Cauca (2019) existen aproximadamente un total de 245 km de vías terciarias, de los cuales sólo 4.37 km se encuentra pavimentada, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Las Guacas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte y punto de referencia final el Km0+529 de coordenadas de la vía denominada 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PORVENIR) - LA CUCHILLA -SANTAROSA, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial CAUCA del INVIAS.

*Figura 1.Localización del Municipio de Morales en el Departamento del Cauca*




Fuente: (Gobernación del Cauca, 2024)

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad

en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Según el alcance de la longitud corredor (km) del proyecto que se priorizo por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, las abscisas K00+000 a la K0+529 (529 m) como se observa en la figura.

*Figura 2. Localización tramo a intervenir vereda Guacas*




Fuente: Adaptado de Informe Estudios y Diseños

## 1.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía que conduce de la vereda las Guacas con veredas aledañas como Santa Rosa, vía principal que de Morales conduce a cabecera Municipal de Morales y vía que conecta con el Municipio de Suarez, así durante el proceso de estructuración de la ficha técnica por parte del INVIAS se identificaron los sectores críticos a lo largo de un tramo con una longitud de 529 metros, el cual en su mayoría se encuentra en pendientes alta y mal estado, con ausencia de obras de drenaje que permitan la conservación del tramo. En un punto del tramo existe una estructura de drenaje con 3 tubos que requiere limpieza, situación que hace parte de las actividades de que realiza la junta bajo la modalidad de mingas de trabajo, esta estructura no se incluye intervenir con los recursos del convenio. Con el fin de verificar el estado actual de las obras de drenaje a lo largo del tramo objeto del mejoramiento vial, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en compañía de la OAC de tal manera que se pudiera determinar a partir del estado, el establecimiento del tramo a intervenir, por cuanto los recursos asignados al convenio no permitirían la intervención de todos los 529 m. Así las cosas, la OAC direcciona levantamiento topográfico de 194.5 m entre las abscisas 2°48'18"N 76°39'04"W Y 2°48'17"N 76°39'10"W).

Durante el proceso de reconocimiento se logró identificar el punto de partida de la intervención a realizarse con la construcción de una placa huella (Inicio en Abscisa K0+170- Pnto de inicio actividades de construcción- 2°48'17"N 76°39'10"W que correspondería a la abscisa final del tramo), así mismo, con el diseño entregado por la OAC se logró identificar la necesidad de construcción de alcantarilla, que según el chequeo hidráulico se puede implementar de un diámetro de 24" a implementarse en la abscisa K0+100. De esta manera,

con la suscripción del convenio con la Junta de la vereda las Guacas, municipio de la Morales; en el Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de un corredor vial productivo garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto. Se logra establecer en los estudios y diseños que la configuración de aceros el consultor la ha propuesto para tránsitos livianos, así mismo lo ha dispuesto para las modulaciones de acuerdo a la geometría de la vía.

Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas. Se identifica el predio hacia el cual debe descolar la alcantarilla que se proyecta construir, la junta ha determinado el permiso de propietario.

## 1.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las obras proyectadas fueron producto del programa CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas. Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías

donde las restricciones propias de pendiente y Siendo el proyecto de mantenimiento y mejoramiento, se ampliará en lo posible la calzada con el ancho de cuatro con cinco (4,5) metros como lo indica la cartilla de construcción de Placa huellas del INVÍAS. Se tratarán de mejorar las características geométricas de los tramos de las vías como los alineamientos horizontal y vertical, los bombeos y peraltes de la superficie de las placas huellas. La vía

objeto de este proyecto se encuentran catalogada como vía rural, a lo largo del proyecto 200 metros de longitud se cuenta con curvas horizontales y verticales en el límite de los parámetros indicados en la GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACAHUELLA. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. Aun no se cuenta con la geometría ni ajustes finales para este proyecto.

En el proyecto por las condiciones del trazado de vía existente, se ve la necesidad de implementación de algunos sobreanchos de acuerdo a lo referido en los ajustes de diseños, esta consideración es tenida en cuenta durante la etapa de localización y replanteo.

En el tramo fueron identificados, además, zonas con surcos bastante pronunciados que se estiman solucionar con la intervención, pero que representaran un incremento en las actividades que debe realizar la maquinaria para poder realizar la nivelación.

Del resultado de los entregables de estudios y diseños se tienen los lineamientos a seguir para el desarrollo de las obras, y las estipulaciones de modulación, de acuerdo a las curvas identificadas; así mismo estableciendo condiciones de tránsito liviano, con vehículos mucho menores a la tipología C2 y C3. Además de ello, con la recomendación de construcción de una alcantarilla.

La interventoría identifica condiciones de acceso crítico hasta el inicio de la intervención se presentan dificultades de acceso, aunque las pendientes son más bajas, las múltiples lluvias que se presentan en la zona y por la condición de la superficie se ha visto afectada considerablemente.



Estado de la vía durante el proceso de levantamiento topográfico inicial.



Dentro del tramo intervenido, no se identificaron afectaciones a viviendas. Se identificó el predio hacia el cual debía descolar la alcantarilla y dispador que se construyó y por parte de la OAC presentaron el correspondiente soporte de permiso del propietario.

## 1.5. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO.

| | |
|---|---|
| **Unidad Ejecutora** | SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES |
| **No. del Convenio Solidario** | 4464-2023 |
| **Objeto del Convenio Solidario** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Aporte Instituto Nacional de Vías (INVIAS)** | $ 200.596.428 |
| **Aporte OAC Las Guacas** | $ 1.000.000 |
| **Valor total del Convenio Solidario** | $ 201.596.428 |
| **Nombre del Contratista** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS |
| **Representante legal** | MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES |
| **Fecha de Orden de inicio** | 22 De Diciembre de 2023 |
| **Prorroga 1** | 1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024 |

| | |
|---|---|
| **Prorroga 2** | 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024 |
| **Prorroga 3** | 01 de Junio de 2024 hasta 30 de Junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |

### 1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- Participación en comités operativos para evaluar situaciones asociadas a la ejecución del convenio y para autorización de últimos pagos.
- Se Continua con labores de amarre de acero para fundición de concretos desde abscisa K0+105 hasta abscisa K0+096.
- Se realiza acarreo de material hasta el punto de intervención de la obra.
- En el periodo reportado de actividades de obra, se logra realizar intervención con fundición de concretos hasta abscisa K0+044.7.
- Se realizaron actividades de corte y sello de juntas, de acuerdo a las especificaciones de los materiales solicitados.
- Se toman muestras para ensayo resistencia concretos.
- Se desarrollan actividades de formaleteo y fundición de alcantarilla de 24", en tubería PVC.
- Frente a retiro de personal fue necesaria nuevamente la vinculación de maestro. Así mismo, se verifico afiliaciones de personal a SSS y RL.
- En comité se toman decisiones respecto de la vinculación de personal para la terminación de las obras, por lo que se consideró conveniente realizar contratos de prestación de servicios, por las pocas cantidades a ejecutar, así mismo se presentaron los soportes de seguridad social y pensión de personal. La Junta realizó afiliación a nivel de riesgo V, por el tipo de labores desarrolladas.
- Se soportan las situaciones asociadas a la obra en la correspondiente bitácora de obra y formatos de tiempo y equipos.
- Durante la ejecución de la obra no se presentaron accidentes laborales.
- Se elaboran oficios que se relacionan en el capítulo de correspondencia.
- Se trasladan autorizaciones de pago a través de correo electrónico.
- Intervención total de placa huella en 126.8 metros lineales, desde abscisa K0+171.5 hasta K0+044.7, incluyendo losas de transición.
- Frente a los excedentes identificados en el convenio, la Junta no considera realizar nuevo ajuste al alcance de la obra, pues se han tenido múltiples dificultades para contar con personal y maquinaria de forma oportuna y eficiente, por lo que determinan realizar reintegro de recursos.
- Se realiza actividad de cierre del convenio.
- La Junta adquiere compromiso de entregar documentación faltante para el cierre del convenio, es decir, realizar la solicitud para reintegro de

rendimientos consolidado hasta el mes de Junio; así mismo, realizar la devolución de recursos que se reporten como saldos una vez el banco realice la totalidad de los pagos autorizados en la última semana de Junio. Dentro de la documentación a entregar se encuentran asociados los paz y salvos de cada uno de los proveedores del convenio.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Solado caja entrada y cimentación tubería alcantarilla. | Actividades de sobreacarreo de material |
|  |  |
| Actividades de relleno hasta hombros de bordillos | Armado de acero caja entrada alcantarilla |
|  |  |
| Colocación tubería PVC 24”, para alcantarilla | Actividad de Corte y sello de juntas |


<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Caja entrada alcantarilla terminada</td><td>Estructura salida alcantarilla, incluyendo disipador terminado</td></tr>
<tr><td colspan="2"> <br>Placahuella terminada</td></tr>
</table>

Las labores de obra, finalmente desarrolladas a fecha 29 de Junio de 2024, fecha en la cual se programó la reunión de cierre con la comunidad. En este espacio la Junta de acción comunal, a través de los profesionales de apoyo (contador y residente) realizaron la presentación de cada uno de los gastos que se tuvieron durante la ejecución del convenio. Así mismo, informaron acerca de los saldos asociados al convenio y de los procedimientos que deben realizar para realizar su reintegro a las arcas de la Naciòn. Por parte de la interventoría se rindió informe general de las labores desarrolladas durante la ejecución del convenio e informa acerca de las obligaciones que tiene la Junta de Acción comunal para el proceso de liquidación del convenio.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Socialización de gastos asociados al proyecto | Actividad de cierre en zona de intervención del proyecto |


A corte del presente informe se tiene ejecución física del 100% de acuerdo al ajuste del alcance determinado en el mes de Abril, que contemplaba la construcción de 126.8 ml de placa huella y una alcantarilla de 24". La necesidad determinada en la construcción de sólo una alcantarilla, está dada de acuerdo a los resultados del estudio hidráulico e hidrológico.

*Figura 3- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas a corte 30 de Junio de 2024*
*(Porcentajes respecto a cantidades de actividad dentro del programa de obra)*





Fuente: Propia

*Figura 4. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 30 de Junio de 2024.*




Fuente: Propia

A continuación, se detalla el estado del tramo antes y después de intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Antes de intervención | Despúes de intervención |
|  |  |
| Estado antes de intervención | Estado después de intervención |

### 1.5.2. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

Durante el periodo no se evaluaron situaciones respecto de estos ítems.

### 1.5.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- Las labores de obra han llegado al 100% de su ejecución, a través de la construcción de 126.8 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 24 pulgadas en tubería PVC.
- Se realizó la entrega de un manual de mantenimiento por parte de la Interventoría a la Junta de acción comunal, donde se establecen las labores periódicas de mantenimiento que se deben llevar a cabo y las situaciones que se deben tener en cuenta respecto del uso de la placa huella.
- Si bien, a la fecha de corte del presente informe se han desarrollado la totalidad de las actividades de obra contempladas, no se ha establecido el pago total de las obligaciones adquiridas con proveedores, en el último comité fueron avalados los últimos pagos, sin embargo, sólo hasta el 29 de Junio la Junta realiza consolidación de los documentos y establece remisión para trámite de pago, por lo que a corte 30 de Junio no se pueden reportar como desembolsos efectivos ante proveedores.
- Se informó a la territorial acerca de que se tenía la estimación de que los pagos a proveedores por las situaciones administrativas no se lograban realizar a 30 de Junio, estableciéndose desde la Territorial que no existía inconveniente por dicha situación, siempre y cuando el servicio hubiera sido prestado con antelación al vencimiento del convenio.
- En las últimas pólizas entregadas por la Junta se ha establecido por parte de la aseguradora vigencias del amparo de estabilidad y calidad de la obra por 5 años, contados a partir del 30 de Junio; es decir, que se encuentra vigente hasta el 30 de Junio de 2029.
- En la actividad de cierre se explicaron las condiciones bajo las cuales fue diseñada y construida la placa huella, indicando las estipulaciones de carga y velocidad máxima.
- A corte 30 de Junio la junta no ha realizado entrega de los informes correspondientes del mes de Junio, por cuanto informan que al no contar con los extractos del mes de Junio, no podrán entregar un reporte real de la condición financiera final del convenio.
- Se ha informado a la junta que debe continuar con la entrega de documentos para poder llegar a la liquidación de acuerdo a las cláusulas establecidas en el convenio.

## 1.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

### 1.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA
**PERIODO MES:** JUNIO

**CONVENIO No.:** 4464- 2023
**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS GUACAS

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL :** $ 201.596.428,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.596.428,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 200.596.428,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ 114.887.988,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4897 DE 2023
**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE MEDINA

**ALCANCE FÍSICO CONTRATADO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES | ML | 126,8 |
| Estructuras | Alcantarillas de 24"+Disipador | UND | 1 |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

**AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES | ML | 9 | 126,8 |
| Estructuras | Alcantarillas | UNIDAD | 1 | 1 |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

Cantidad parcial de placahuella reportada

**AVANCE FINANCIERO**

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 155.711.235,86 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 1.000.000,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 43.885.192,14 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 200.596.428,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 1.529.200,00 | $ 97.001.144,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 635.921,98 | $ 16.886.844,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 3.165.121,98 | $ 114.887.988,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 155.711.235,86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 97.001.144,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 62,30%

Porcentaje bajo debido a que proveedores no entregan todo lo relacionado para generar el pago; sin embargo el porcentaje físico de obra asciende a 100%. El porcentaje de inversión ejecutada se reporta de acuerdo a los pagos reales reportados en bancos, una vez se generen pagos se podrá actualizar valor final que dará lugar al estado real de la ejecución financiera.

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Desarrollo actividades construcción alcantarilla- Formaleteo y armado aceros caja entrada y estructura de salida

Actividades fundición caja de entrada alcantarilla y estructura de salida



Desarrollo actividades derelleno hasta altura hombros bordillos

Actividades acarreo material



Excavación y fundición disipador

Actividad corte y sello de juntas



Placahuella terminada

Desarrollo actividad de cierre en zona de intervención placahuella y jornada de socialización cierre

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25222574360ND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## 1.6.2. INFORME SEMANAL

Semana 25 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 9/06/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 25 del 3/06/2024 al 9/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4464 de 2023 | VALOR INICIAL: | $201,596,428 |
| FECHA DE INICIO: | 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $201,596,428 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 103.423.259,86 |
| FECHA DE INICIO: | 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 103.423.259,86 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.790.026 | $ 201.596.428 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | $ 111.722.865 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | $ 89.873.563 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201,596,428 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 96.654.822,02 | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 16.886.844,00 | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 111.722.865,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones: Durante esta semana no se hicieron efectivos los pagos.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.259,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACAHUELLA | ML | 126,80 |
| | ALCANTARILLA24" | UND | 1,0 |
| * | GESTION SOCIAL | GLB | 1,0 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 120,00 | | | 120,00 | 95% |
| Ejec | 113,00 | | | 113,00 | 89% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: MORALES | PERMISO MINERO: SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 1 | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI | 1 |

**OBSERVACIONES:**
La socialización inciial fue desarrollada en el mes de Marzo, en el salon comunal está determinado el buzón de PQRS, no se recepcionaron

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
El 08 de Junio se realizó comité operativo para evaluar las situaciones de pagos pendientes, reprogramación y solicitud de plan de contingencia para la terminación de las obras en los plazos que se tienen vigentes.
No se han desarrollado actividades de obra por cuanto exisitó desvinculación de personal, así mismo por parte de la junta se remiten documentos para realizar vinculación de maestro y un ayudante por prestación de servicio. La vinculación a riesgos será desarrollada por parte de la Junta.
No se autorizan actividades de obra hasta tanto no realicen la correpsondiente afiliación y vinculación de personal.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 10 al 17 de junio se pretende continuar con las actividades de obra como lo es el armado de acero y la fundición de concretos para alcantarillado, fundición de concretos para placa huella y acarreo interno de materiales; así mismo con las actividades de corte y sello de juntas.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N.A para el presente periodo.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NA

NA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

* Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.
* Suscripción de plan de contingencia

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: J CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 26- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 16/06/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA  SEMANA No.: 26 del 10/06/2024 al 16/06/2024 (Numeración consecutiva)  Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA  GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS

CONVENIO No. 4464 de 2023 — VALOR INICIAL: $201,596,428
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $201,596,428
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.423.258,86
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 103.423.258,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.790.026 | $201,596,428 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201.596.428,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 95.471.944,00 | 47,36% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 15.968.705,99 | 7,9% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 111.440.649,99 | 55,28% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:
No fueron efectivos pagos durante esta semana.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.258,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80,00%  Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 80,00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACAHUELLA (ML) | Kg | 126,8 |
| | ALCANTARILLA 24" PVC | kg | 1 |
| * | GESTION SOCIAL | m3 | 1 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 126,80 | | | 126,8 | 100% |
| Ejec | 118 | | | 118,00 | 93% |
| Prog | 1,00 | | | 1 | 100,0% |
| Ejec | 0,2 | | | 0,2 | 20,0% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Rana compactadora | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Plantra eléctrica | 1 | 1 |
| Motobomba | 1 | 1 |

Se reportan datos de acuerdo a reprogamación plan de contingencia

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:  TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

**IV. GESTION AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MORALES | PERMISO MINERO: SI | X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 1 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 0 |

OBSERVACIONES:


**VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 10 al 16 de junio se realiza armado de acero y fundición de placa huella desde k0+050 a k0+044.7 (Incuyendo losa de transición) .
Se realiza comité técnico para aprobación de último plan de inversión, de acuerdo a las variaciones evidenciadas en costos administrativos y de personal.
Se realiza perfilado excavación alcantarilla, incluye ajuste de niveles para garantizar la profundidad a mínima a cota clave exigida por proveedor.
Se realiza fundición solado para alcantrilla.
Se realiza fundición de ciclopeos desde abscisa K0+130-K0-105 y de K0+050-K0+070.
Desde k 0+ 093 a k 0 +096; se realiza armado de acero y fundición losas.
Se realiza instalación de tubo para alcantarilla, no es posible inciiar relleno por cuanto no ha llegado material.
Se realizan rellenos laterales hasta hombros de bordillo, de aacuerdo a las recomendaciones dadas por la intrventoria desde el mes de Abril.
Se realizan acarreos internos de material.
Se realizza formaleteo y armado de acero de caja de entrada alcantarilla.

**VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 17 al 23 de abril se continuara con formaleteado, fundición de concretos para alcantarilla y placa huella, fundición de losa de transición final y acaarreo interno de materiales
Se deberá realizar reconformación subbase sobre la zona donde se implantó la alcantarilla, compactación con equipo menor, por cuanto no se puede ingresar equipo por tramo incial de placahuella.

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Vereda Las guacas - Fundición de solados para colocación tubería alcantarilla



Vereda Las guacas - Traslado interno de materiales



Vereda Las guacas - Fundición losa de caja de alcantarilla



Realización rellenos laterales hasta altura hombro bordillos



Armado aceros caja alcantarilla



Colocación tubería 24"PVC

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 27- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 23/06/2024 (Día / Mes / Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 27 del 17/06/2024 al 23/06/2024 — Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS

CONVENIO No. 4464 de 2023 — VALOR INICIAL: $201,596,428
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $201,596,428
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.423.259,86
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.790.026 | $201,596,428 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | $ 113.534.450 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201.596.428,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 97.565.744,00 | 48,40% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 15.968.705,99 | 7,92% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 113.534.449,99 | 56,32% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:
Se registran los desemolsos realizados en la semana de acuerdo a la información entregada por contador de la Junta, las autorizaciones de desembolso fueron aprobadas por el comité operativo.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.258,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % -5,00%
Meta Física Ejecutada % 95,00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLAACHUELLA (ML) | ML | 126,8 |
| | ALCANTARILLA 24" | UND | 1 |
| * | GESTION SOCIAL | GLB | 1 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 126,80 | | | 126,8 | 100% |
| Ejec | 126,8 | | | 126,8 | 100% |
| Prog | 1,00 | | | 1 | 100,0% |
| Ejec | 0,9 | | | 0,9 | 90,0% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| Mezcadora de concreto | 1 | 1 |
| Rana compactadora | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Plantra eléctrica | 1 | 1 |
| Motobomba | 1 | 1 |

Está pendiente terminación estructura disipador, que se encuentra cuantificada con la estructura de alcantarilla.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MORALES | PERMISO MINERO: SI | X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 1 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |

OBSERVACIONES:


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 17 al 23 de junio se realiza:
Formaleteo estructura descole alcantarilla.
Se da continuidad a rellenos laterales hasta altura de bordillos.
Colocación aceros para fundición de losa transición de abscisa 170 a ko+171.5.
Se realiza relleno lateral de tubería con chequeo de niveles, así mismo relleno hasta nivel subyacente a subbase con material de atraque.
Se realiza conformación subbase sobre abscisas ubocación de alcantarilla (K0-096 - K0-105)
Se realiza armado de acero y fundición de placa huella completa que se encuentra sobre la zona de implantación de la alcantarilla.
Se realizan excavaciones para construcción de disipador recomendado en estudio hidrologico e hidraulico.
Se inician actividades de corte y sello de juntas.
Se realiza armado de acero y fundición de caja entrada y muros de salida alcantarilla.
Se da terminación actividades de fundición placahuella incluyendo las losas de transición desde K0+44.7 hasta K0+171.5, para un total de 126.8 ml de placahuella con secciones típicas acorde al diseño presentado por la geometría de la vía.
Se da terminación al acarreo de materiales hasta la zna de intervención.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 24 al 30 de abril se continuara con formateado, armado de acero y fundición de estructura de disipador y corte y sello de juntas. Así mismo como la limpieza y aseo general de la obra. Tambien se debe desarrollar la actividad de cierre.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Las guacas - Fundición de placa huella sobre alcantarilla- k0+096-k0+105




Vereda Las guacas - Corte de juntas



Vereda Las guacas - Fundición de losa de transición final



Actividades de atraque tubería alcantarilla



Armado acero estructura saliuda alcantarilla





Vereda Las guacas - Excavación para disipador



Terminación actvidad relleno laterales sobre tramo final (K0+150)



**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 28- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 28 del 24/06/2024 al 30/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS

CONVENIO No. 4464 de 2023 — VALOR INICIAL: $201,596,428

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $201,596,428

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/22024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.423.259,86

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259,86

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.790.026 | $201,596,428 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 113.605.772 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201,596,428 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 97.565.744,00 | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 16.040.027,97 | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 113.605.771,97 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 71.321,98 | % |

Observaciones:
El valor reportado como ejecución acumulada, sólo corresponde a valores asociados a pagos efectivamente realizados, pues con fecha 29 de Junio se autorizaron pagos a proveedores, una vez realizaron entrega completa de documentación a la Junta de Acción Comunal, por lo que aunque están autorizados, no se ven reflejados los pagos en el presente informe para poder determinar saldos definitivos del convenio.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201,596,428 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % 100,00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLAACHUELLA (ML) | ML | 126,8 |
| | ALCANTARILLA 24" | UND | 1 |
| * | GESTION SOCIAL | GLB | 1 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 126,80 | | | 126,8 | 100% |
| Ejec | 126,8 | | | 126,8 | 100% |
| Prog | 1,00 | | | 1 | 100,0% |
| Ejec | 1 | | | 1 | 100,0% |
| Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,0% |
| Ejec | 1 | | | 1,00 | 100,0% |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Cortadora | 1 | 1 |
| Rana compactadora | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Plantra eléctrica | 1 | 1 |
| Motobomba | 1 | 1 |

La estructura de alcantarilla incluye construcción de un disipador.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: MORALES | PERMISO MINERO: SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 1 |

**OBSERVACIONES:**
el. 29 de Junio fue realizada actividad de cierre de acuerdo a lo propuesto por la JAC, con la participación de miembros de la comunidad en general se realiza presentación artistica de chirimia infantil acto protocolario de corte de cinta, palabras de agradecimiento y se estableció en el salón comunal la socialización con la información de gastos que se tuvieron durante la ejecución del convenio. Así mismo, el contador realizó presentación de la relación de pagos que se encontraban pendientes de remitir al banco para su debido procesamiento, que ya contaban con la debida aprobación por parte del comité operativo.
En el espacio se dio aplicación a las encuestas de satisfacción


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 24 al 30 de abril se reliza excavación, formaleteado, armado de acero y fundición de estructura de disipador
Se terminan rellenos laterales a lo largo de la placa huella
Se da terminación al corte y sello de juntas
Se realiza actividad de cierre.
No se presentan objeciones por parte de la comunidad
Se dan advertencias acerca de carga máxima de circulación.
Se solicita realizar corte de talud generado por encima de altura disipador.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de obra y actividad de cierre desarrolladas a 29 de Junio de 2024, por lo que no existen actividades pendientes por ejecutar en el marco de la obra; sin embargo si adquieren compromiso de realizar perfilamiento terreno en zona contigua a disipador.
La Junta adquiere compromiso conjunto con sus profesionales de apoyo para poder realizr entrega de documentación completa correspondiente al mes de Junio y demás informes de tipo financiero requeridos para la liquidación del convenio.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Vereda Las guacas - Sello de juntas


Vereda Las guacas - Fundición de disipador


K0+90 Estructura placahuella Terminada.


Caja entrada Alcantarilla terminada


Estructura de salida alcantarilla


K0+100-k0+045- Estructura placahuella Terminada


Actividad de cierre sobre plcahuella terminada


Socializacion durante actividad de cierre

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Solicitud a la Junta de documentos para la liquidación de convenio | FIRMA<br>NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ<br>Matrícula Profesional No.: 252233743DCND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 1.6.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

La maquinaria y equipo utilizado durante el periodo reportado en el presente informe se encuentra detallado en los formatos de informe semanal y en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** jun-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 4464 DE 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS GUACAS

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4897 DE 2023

**INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Rana vibratoria | enermax | 5,5 hp | | | | | | | | | | | I | I | I | A | I | I | | A | A | A | A | I | I | | I | I | A | I | A | | |
| vibrador de concreto | condustrial | 2,4 hp | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | I | | I | A | I | A | A | I | | I | I | A | I | I | | |
| moto bomba | ecogen gx 200 | 5 hp | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | I | A | I | A | A | I | | I | I | A | I | I | | |
| planta eléctrica | Honda | 3,8 hp | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | I | A | I | A | A | A | | A | A | A | A | A | | |
| mezcladora de concreto | xcp hi-force | 10 hp | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | I | A | I | A | A | I | | I | I | A | I | I | | |
| cortadora pavimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | 20 | 16 | 12 | 23 | 12 | 15 | | 3 | 18 | 5 | 20 | 20 | 8 | | 8 | 8 | 24 | 8 | 12 | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | 20 | 24 | 28 | 17 | 28 | 25 | | 37 | 22 | 35 | 20 | 20 | 32 | | 32 | 32 | 16 | 32 | 28 | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 680 | 100% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 232 | 34% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 448 | 66% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): La inactividad de los equipos se debe a que las actividades en las que se requieren no son constantes por lo que se presentara dicha inactividad

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO FLOR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIAN ANDREA GALINDO SANDOVAL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 192202301186 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 1.6.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El personal que laboró para la obra durante el periodo de Junio de 2024.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4464- 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** jun-24 **PROYECTO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4464- 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACAUCA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nelson miller fernandez gomez (*) | 76358202 | MAESTRO | $ 2.700.000 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | J.A.C GUACAS | 866667 | $ 60.398 | V | ASMET SALUD | 9469537826-9469328145 | $ 113.800 | PORVENIR | 9469328145 | $ 145.600 | $ - | $ - | $ - | |
| 5 | eduin aranda araujo (*) | 4719353 | OBRERO | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | J.A.C GUACAS | 866667 | $ 60.398 | V | ASMET SALUD | 9469537826-9469328460 | $ 113.800 | PORVENIR | 9469328460 | $ 145.600 | $ - | $ - | $ - | |
| 7 | juan felipe osorio rios (*) | 1059601568 | ING RESIDENCIAL | $ 3.500.000 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | J.A.C GUACAS | 933334 | $ 65.044 | V | NUEVA EPS | 9469537826-9469246509 | $ 175.000 | PORVENIR | 9469246509 | $ 224.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 8 | arley danilo velasco sanchez (*) | 1059597060 | CONTADOR | $ 1.400.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | J.A.C GUACAS | 1300000 | | | SANITAS | 9469204837 | $ 162.500 | PORVENIR | 9469204837 | $ 208.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

A la fecha no se ha presentado soportes de pago por parte de la JAC. Banco aún no realiza transferencia

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Juan Felipe O.
Firma
Nombre: juan felipe osorio rios
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 1.6.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se diligencia información general de acuerdo al formato suministrado por la Territorial; sin embargo, se encuentra en revisión, por cuanto para el caso particular de este tipo de convenios, no se tramitan actas de pago parcial, sino que se realiza la administración de un desembolso.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 4464 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LAS GUACAS, DEL MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**MES INFORME MENSUAL:** JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | PROGRAMA CAMINOS | | NACIÓN | 44642023 | $ 200.596.428 | |
| | | JAC VEREDA LAS GUACAS | | PROPIOS | 4464/2023 | $ 1.000.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 201.596.428,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 1.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4464 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS GUACAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** junio DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | 24 | 24 | 19 | 20 | 24 | 18 | 24 | 20 | 20 | 21 | 17 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | 24 | 24 | 19 | | | | 409 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 4 | | | | 2 | | | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | 23 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | 6 | | 4 | 4 | 3 | 7 | | | | 4 | 5 | | | 5 | | | | 47 |
| **Total horas** | | | | | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIAN ANDREA GALINDO S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 1.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se detallan los resultados de ensayos de compactación realizados. Los resultados de resistencia concretos aún no han sido entregados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4464 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS GUACAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 1 | 13/06/2024 | Toma de muestras de concreto | INV-E-402 | Fundición de muros de caja | 4 | 3000 psi | | | |
| 2 | 14/06/2024 | Toma de muestras de concreto | INV-E-402 | Losa de descole | 4 | 3000 psi | | | |
| 3 | 18/06/2024 | Toma de muestras de concreto | INV-E-402 | Muros de estructura de descole | 4 | 3000 psi | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aun no entregan resultados de ensayos de cilindros de concreto de las muestras tomadas en el presente mes. Las muestras tomadas en meses anteriores cumplieron su resistencia. Frente a que a la fecha no se ha cumplido con el tiempo para aperturar al tráfico la obra, se dan indicaciones para que antes de dar apertura se verifique cumplimiento de los 28 días después de la ultima fundición.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE SORIO RIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 1.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Las pólizas correspondientes al periodo, han sido cargadas al Secop II por parte de las Oac, se realizaron solicitudes para cargue con recibo de pago para que se considerara completo el trámite. Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 30 | 6 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4464 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS GUACAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
**VALOR INICIAL:** $ 201.596.428,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.596.428,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.319.286 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.079.821,50 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.478.929,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026260

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 115% | $ 232.000.000 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.319.286,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 5,00% | $ 10.079.821,50 | 30 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.478.929,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026260

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.319.286,00 | 30 | 4 | 2024 | 31 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 5,00% | $ 10.079.821,50 | 30 | 4 | 2024 | 31 | 5 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.478.929,00 | 31 | 5 | 2024 | 31 | 5 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026260

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.319.286,00 | 29 | 5 | 2024 | 30 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 5,00% | $ 10.079.821,50 | 29 | 5 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.478.929,00 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026260

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 17 | 11 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 17 | 11 | 2023 | 31 | 5 | 2024 |
| | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....
**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 17 | 11 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....
**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES**

Los anexos 01, 02 y 03 de cada una de las pólizas se encuentran pendientes por aprobar en SECOP II. Se realizó verificación de que las mismas fueran cargadas por la OAC.

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma .....
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lo anterior correspondiente a la prórroga 3, que fueron debidamente cargadas por la OAC a plataforma Secop II.

## 1.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

### *1.6.9.1. SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO*

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se consolida la información relacionada con el plan de inversión, que para el mes de Junio surtió cambios respecto de los valores asociados a los costos administrativos, por temas asociados a incremento respecto de la proyección de los gastos bancarios.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 4464- 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

Se establece redistribución de recursos por cambios en gastos bancarios y disminución costo topografía.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES (INCLUYE TRASNSPORTES Y SOBREACARREOS) | $ 65.930.685,00 | $ 46.533.741,53 | $ 4.821.955,86 | | $ 117.286.382,39 | 63,86% |
| 2,3 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ - | $ 13.960.798,13 | | | $ 13.960.798,13 | 7,93% |
| 4 | COSTO DE PERSONAL | $ 5.969.328,00 | $ 11.938.657,00 | $ 6.556.070,34 | | $ 24.464.055,34 | 10,17% |
| 5 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.889.300,00 | $ - | $ - | | $ 1.889.300,00 | 1,07% |
| 6 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ - | $ 1.421.143,00 | $ 281.793,00 | | $ 1.702.936,00 | 0,81% |
| 7 | PESONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 5.030.000,00 | $ 5.030.000,00 | $ 4.106.000,00 | | $ 14.166.000,00 | 5,71% |
| 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) | $ 386.303,00 | $ 2.832.886,00 | $ 7.339.618,14 | | $ 10.558.807,14 | 1,83% |
| 9 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | | $ 180.000,00 | | | $ 180.000,00 | 0,10% |
| 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 620.629,00 | $ 620.629,00 | $ 366.503,00 | | $ 1.607.761,00 | 0,70% |
| 11 | EXAMEN INGRESO PERSONAL (ADMON) | $ 175.000,00 | $ 25.000,00 | | | $ 200.000,00 | 0,11% |
| 12 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 1.000.000,00 | $ 200.000,00 | | | $ 1.200.000,00 | 0,68% |
| 13 | PAPELERIA (ADMON) | | $ 750.000,00 | | | $ 750.000,00 | 0,43% |
| 14 | ENSAYO LABORATORIO (ADMON) | | $ 3.322.188,00 | | | $ 3.322.188,00 | 1,89% |
| 15 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON) | | $ 5.194.000,00 | | | $ 5.194.000,00 | 2,95% |
| 16 | TOPOGRAFIA (ADMON) | | $ 2.500.000,00 | | | $ 2.500.000,00 | 1,42% |
| 17 | VALLA (ADMON) | $ 214.200,00 | $ - | | | $ 214.200,00 | 0,12% |
| 18 | BODEGA (ADMON) | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | | | $ 400.000,00 | 0,23% |
| 19 | GESTION SOCIAL | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,00% |
| | **TOTAL** | **$ 81.415.445,00** | **$ 94.709.042,66** | **$ 24.471.940,34** | **$ -** | **$ 200.596.428,00** | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **Monica Andrea Fernandez Morales**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 1.059.599.197

Firma:
Nombre: Leidy Mabel Perez Chud
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: CC 31,577,306

Firma:
Nombre: **Juan Felipe Osorio Rios**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **19202-316403 CAU**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### *1.6.9.2. BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO.*

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 por parte de contador de la Junta fue registrado cada uno de los pagos realizados para el desarrollo del convenio, durante el mes de Junio, con soporte de extracto bancario y libro auxiliar Junta; por lo que no se registran los saldos definitivos del convenio, pues no se han generado los pagos por parte del banco a los terceros.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MORALES CAUCA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 4464 - 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 %

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** $ 200.596.428,00 (M/CTE)

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897-2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNACION | RECIBO 481081169068 | 9-may-24 | MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES | $ 275.000,00 | 1 | MATERIALES (PAGO RETEFUENTE) |
| CONSIGNACION | PLANILLA 9468322964-9468322984 | 9-may-24 | MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES | $ 515.800,00 | 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) PAG SEGURIDAD SOCIAL |
| CONSIGNACION | PLANILLA 9468322964-9468322984 | 9-may-24 | MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES | $ 1.254.200,00 | 4 | COSTO PERSONAL (PAGO SEGURIDAD SOCIAL) |
| CONSIGNACION | PLANILLA 9468322964-9468322984 | 9-may-24 | MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES | $ 48.800,00 | 7 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) SEGUR SOCIAL |
| CONCILIACION BANCARIA | 5 | 31-may-24 | BANCO AVVVILAS | $ 62.696,00 | 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) |
| CONCILIACION BANCARIA | 5 | 31-may-24 | BANCO AVVVILAS | $ 8.625,98 | 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) GMF |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES (INCLUYE TRASNSPORTES Y SOBREACARREOS) | $ 117.286.382,39 | $ 74.758.044,00 | $ 275.000,00 | $ 75.033.044,00 | $ 42.253.338,39 |
| 2-3 | ALQUILER MAQUINARIA | $ 13.960.798,13 | $ 2.167.000,00 | | $ 2.167.000,00 | $ 11.793.798,13 |
| 4 | COSTO PERSONAL | $ 24.464.055,34 | $ 18.546.900,00 | $ 1.254.200,00 | $ 19.801.100,00 | $ 4.662.955,34 |
| 5 | DOTACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD( ADMON) | $ 1.889.300,00 | $ 1.889.269,00 | $ - | $ 1.889.269,00 | $ 31,00 |
| 6 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ 1.702.936,00 | | $ - | $ - | $ 1.702.936,00 |
| 7 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 14.166.000,00 | $ 5.127.500,00 | $ 48.800,00 | $ 5.176.300,00 | $ 8.989.700,00 |
| 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) | $ 10.558.807,14 | $ 3.589.027,00 | $ 515.800,00 | $ 4.104.827,00 | $ 6.453.980,14 |
| 9 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | $ 180.000,00 | | $ - | $ - | $ 180.000,00 |
| 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 1.607.761,00 | $ 982.426,02 | $ 71.321,98 | $ 1.053.748,00 | $ 554.013,00 |
| 11 | EXAMEN INGRESO PERSONAL (SIN RETE) | $ 200.000,00 | $ 175.000,00 | $ - | $ 175.000,00 | $ 25.000,00 |
| 12 | SUBSIDIO DIGNATARIO | $ 1.200.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ - | $ 1.000.000,00 | $ 200.000,00 |
| 13 | PAPELERIA (ADMON) | $ 750.000,00 | | $ - | $ - | $ 750.000,00 |
| 14 | ENSAYO LABORATORIO (ADMON) | $ 3.322.188,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.322.188,00 |
| 15 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON) | $ 5.194.000,00 | $ 773.500,00 | $ - | $ 773.500,00 | $ 4.420.500,00 |
| 16 | TOPOGRAFIA (ADMON) | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 | $ - | $ 2.500.000,00 | $ - |
| 17 | VALLA (ADMON) | $ 214.200,00 | $ 214.200,00 | $ - | $ 214.200,00 | $ - |
| 18 | BODEGA (ADMON) | $ 400.000,00 | | | $ - | $ 400.000,00 |
| 19 | GESTION SOCIAL | $ 1.000.000,00 | | | $ - | $ 1.000.000,00 |
| | **TOTALES** | $ 200.596.428,00 | $ 111.722.866,02 | $ 2.165.121,98 | $ 113.887.988,00 | $ 86.708.440,00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (___MAYO_) :** $ 721,67
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 4.695,44
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
Algunos valores debieron ser consignados al presidente de la JAC para que con celeridad pudiera desarrollar las consignaciones y pagos de planillas de seguridad social, al no tener habilitado Botón PSE, se dispone de recibos de pago, el cual reposa en el archivo los respectivos pagos.
Se deja claridad que al corte de diligenciamiento del formato de seguimiento desembolso del mes de junio en cuanto los autorizaciones de pagos, si bien fueron autorizadas por el comité en el Mes de Junio, las mismas sólo se dispusieron al final del mes, por lo que al momento de la elaboración del presente formato no han sido generados los pagos, por lo que los valores registrados en saldos, no corresponden al estado final del desembolso otorgado para el convenio. Una vez sean realizados la totalidad de los pagos el profesional contable realizará la actualización correspondiente para poder dar paso a la devolución de saldos definitivos.
El presente formato fue elaborado por el profesional contable que dispone la Junta de acción comunal, y revisados de acuerdo a los soportes de extracto bancario de Junio por parte de la Interventoria
Por parte de la Interventoria se remitieron los correspondientes formatos suscritos por la junta para el trámite de devolución de los rendimientos financieros.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica).**

Firma: Monica A fernandez M.
Nombre: Monica Andrea Fernandez Morales
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: MABEL PEREZ
Nombre: Leydi Mabel Perez Chud
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula Profesional No.:

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: Juan Felipe osório Rios
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### *1.6.9.3. COPIA ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO.*

Se adjunta copia de las actas de comité Operativo.

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

**VEREDA LA ESTRELLA**



Imagen: Vereda La Estrella Municipio de Morales Cauca.

# CONVENIO SOLIDARIO N° 4679 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

# 2. CONVENIO SOLIDARIO N° 4679 DE 2023

## 2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el convenio solidario número 4679 de 2023, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** El instituto nacional de vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal. Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.


Las obras en el tramo priorizado a intervenir se ejecutan en el marco del convenio solidario número 4679 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de vereda de las La Estrella del municipio Morales Cauca, y la interventoría está a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS mediante el contrato No. 4897 de 2023 celebrado con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

## 2.2. LOCALIZACIÓN

El municipio de Morales se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, a 41 km de la ciudad capital del departamento Cauca. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con productos como el café, la caña de azúcar, el maíz, el plátano igualmente, la ganadería, la minería de oro, carbón y la explotación forestal.

De acuerdo a lo establecido en el plan vial Municipal de Morales Cauca (2019) existen aproximadamente un total de 245 km de vías terciarias, de los cuales sólo 4.37 km se encuentra pavimentada, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte y punto de referencia final el Km0+203 de coordenadas de la vía denominada SECTOR 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PROVENIR) - LA CUCHILLA VÍA SECTOR LA GUAYABERA, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial CAUCA del INVIAS.

*Figura 5. Localización Municipio de Morales.*





Fuente: (Gobernación del Cauca, 2024)

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías,

mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Según el alcance de la longitud corredor (km) del proyecto que se priorizo por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, las abscisas K00+000 a la K0+203 (203 m) como se observa en la siguiente figura.

*Figura 6.Localización de tramo a intervenir-Vereda Estrella*




Fuente: Adaptado de Informe Estudios y Diseños

## 2.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía que conduce de la vereda las La Estrella con veredas aledañas como Carpintero y El Porvenir, que se comunica con vía principal que de Morales conduce a cabecera Municipal de Morales, así durante el proceso de estructuración de la ficha técnica por parte del INVIAS se identificaron los sectores críticos a lo largo de un tramo con una longitud de 203 metros, el cual en su mayoría se encuentra con pendientes medias, pero con una superficie de rodadura en su mayoría en mal estado, con poco material granular, con ausencia de obras de drenaje que permitan la conservación del tramo. Con el fin de verificar el estado actual de las obras de drenaje a lo largo del tramo objeto del mejoramiento vial, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en compañía de la OAC de tal manera que se pudiera determinar a partir del estado, el establecimiento del tramo a intervenir, por cuanto los recursos asignados al convenio no permitirían la intervención de todos los 203 m. Así las cosas, la OAC direcciona levantamiento topográfico entre las abscisas 2°48'49"N 76°36"31’ W Y 2°48'54"N 76°36'35"W).

Durante el proceso de reconocimiento se logró identificar el punto de partida de la intervención a realizarse con la construcción de una placa huella (Inicio en Abscisa K0+203- Punto de inicio actividades de construcción- 2°48'54"N 76°36'35"W que correspondería a la abscisa final del tramo); así mismo, con el diseño entregado por la OAC se logró identificar la necesidad de construcción de alcantarilla, que según el chequeo hidráulico se puede implementar de un diámetro de 24". De esta manera,

Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas, identificando sólo un ingreso que se decide llevar a cabo con la disminución altura del bordillo en una longitud de 6 metros. Con la suscripción del convenio con la Junta de la vereda la Estrella, municipio de la Morales; en el Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de un corredor vial productivo garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto. Identifica el predio hacia el cual debe descolar la alcantarilla que se proyecta construir. Además, se evidencia presencia de sección de relleno, por lo que se sugiere durante la etapa de localización y replanteo, correr hacia borde derecho la vía, para evitar que la cuneta quede sobre zona inestable. Se identifica necesidad acceso vivienda, se determina cambio sección bordillo en ese tramo.

## 2.5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las obras proyectadas fueron producto del programa CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas. Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en

vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías

donde las restricciones propias de pendiente y Siendo el proyecto de mantenimiento y mejoramiento, se ampliará en lo posible la calzada con el ancho de cuatro con cinco (4,5) metros como lo indica la cartilla de construcción de Placa huellas del INVÍAS. Se tratarán de mejorar las características geométricas de los tramos de las vías como los alineamientos horizontal y vertical, los bombeos y peraltes de la superficie de las placas huellas. La vía objeto de este proyecto se encuentran catalogada como vía rural, a lo largo del proyecto 2000 metros de longitud se cuenta con curvas horizontales y verticales en el límite de los parámetros indicados en la GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACAHUELLA. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. Aun no se cuenta con la geometría ni ajustes finales para este proyecto.

En el proyecto por las condiciones del trazado de vía existente, se ve la necesidad de implementación de algunos sobreanchos de acuerdo a lo referido en los ajustes de diseños, esta consideración es tenida en cuenta durante la etapa de localización y replanteo, respetando los bordes definidos de la vía.

En el tramo fueron identificados, zonas de relleno, sobre las cuales se recomendó no realizar intervención por cuanto comprometerían la estabilidad de taludes que se encontraban circundantes. Además de ello, se evidenció la no presencia de material granular sobre subrasante, pendientes bajas, con problemas por estancamiento de aguas.

| | |
|---|---|
|  Estado de la vía durante el proceso de reconocimiento |  |

## 2.6. INFORMACION DEL CONVENIO

### 2.6.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad Ejecutora** | SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES |
| **No. del Convenio Solidario** | 4679-2023 |
| **Objeto del Convenio Solidario** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Aporte Instituto Nacional de Vías (INVIAS)** | $ 198.122.246 |
| **Aporte OAC** | $ 1.000.000 |
| **Valor total del Convenio Solidario** | $ 199.122.246 |
| **Nombre del Contratista** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA |
| **Representante legal** | HERNAN DARIO PEÑA |
| **Fecha de Orden de inicio** | 22 De Diciembre de 2023 |
| **Prorroga 1** | 1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024 |
| **Prórroga 2** | 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024 |
| **Prórroga 3** | 01 de Junio de 2024 hasta 30 de Junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |

## 2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- Participación en comités operativos para evaluar situaciones asociadas a la ejecución del convenio.
- Se realiza instalación tubería para alcantarilla de 24" PVC.
- Se desarrollaron actividades de fundición de berma cuneta desde abscisa K0+080 hasta K0+055.
- Fundición de cunetas desde abscisas K0+110 A K0+080.
- Se realiza fundición de losas de concreto desde abscisa K0+060 hasta K0+055.
- Se realizan rellenos laterales hasta altura hombros de bordillos a lo largo de la placa huella.
- Se realizan actividades de formaleteo y fundición de caja de entrada y estructura de salida alcantarilla; así mismo la conformación de descole.
- Se realiza intervención en el tramo vial desde abscisa K0+207.5 hasta abscisa K0+055, para un total intervención de 150 metros lineales de placahauella e intervenidos de 152.5 metros.
- Se realizaron actividades de corte y sello de juntas, de acuerdo a las especificaciones de los materiales solicitados.
- Se toman muestras para ensayo resistencia concretos.
- Frente a retiro de personal fue necesaria nuevamente la vinculación de maestro. Así mismo, se verifico afiliaciones de personal a SSS y RL.
- En comité se toman decisiones respecto de la vinculación de personal para la terminación de las obras, por lo que se consideró conveniente realizar contratos de prestación de servicios, por las pocas cantidades a ejecutar, así mismo se presentaron los soportes de seguridad social y pensión de personal. La Junta realizó afiliación a nivel de riesgo V, por el tipo de labores desarrolladas.
- Se soportan las situaciones asociadas a la obra en la correspondiente bitácora de obra y formatos de tiempo y equipos.
- Durante la ejecución de la obra no se presentaron accidentes laborales.
- Se elaboran oficios que se relacionan en el capítulo de correspondencia.
- Se trasladan autorizaciones de pago a través de correo electrónico.
- Intervención total de placa huella en 150 metros lineales.
- Frente a los excedentes identificados en el convenio, la Junta no considera realizar nuevo ajuste al alcance de la obra, pues se han tenido múltiples dificultades para contar con personal y maquinaria de forma oportuna y eficiente, por lo que determinan realizar reintegro de recursos.
- Se realiza actividad de cierre del convenio.
- La Junta adquiere compromiso de entregar documentación faltante para el cierre del convenio, es decir, realizar la solicitud para reintegro de rendimientos consolidado hasta el mes de Junio; así mismo, realizar la devolución de recursos

que se reporten como saldos una vez el banco realice la totalidad de los pagos autorizados en la última semana de Junio.

| | |
|---|---|
|   |   |
| Actividades Fundición de concretos | Formaleteo y armado acero caja entrada alcantarilla. |
|  Colocación tubería PVC para alcantarilla |  Realización rellenos laterales hasta altura de bordillos. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Comites de seguimiento | Corte y sello de juntas |
|  |  |
| Acabado concretos | Fundición cunetas |
|  |  |
| Fundición y formaleteo cabezal salida alcantarilla | Losa transición inicial terminada |
|  |  |
| Actividades de aseo obra | Vista K0+206 placahuella terminada |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Corte cinta entrega obra | Vista general obra terminada |

Las labores de obra, finalmente desarrolladas a fecha 28 de Junio de 2024, programando con la comunidad reunión de cierre para el día 29 de Junio. En este espacio la Junta de acción comunal, a través de los profesionales de apoyo (contador y residente) realizaron la presentación de cada uno de los gastos que se tuvieron durante la ejecución del convenio. Así mismo, informaron acerca de los saldos asociados al convenio y de los procedimientos que deben realizar para realizar su reintegro a las arcas de la Nación. Por parte de la interventoría se rindió informe general de las labores desarrolladas durante la ejecución del convenio e informa acerca de las obligaciones que tiene la Junta de Acción comunal para el proceso de liquidación del convenio.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Pieza comunicativa invitación cierre | Socialización cierre |


A corte del presente informe se tiene ejecución física del 100% de acuerdo al ajuste del alcance determinado en el mes de Abril, que contemplaba la construcción de 150 ml de placa huella y una alcantarilla de 24". La necesidad determinada en la construcción de sólo una alcantarilla, está dada de acuerdo a los resultados del estudio hidráulico e hidrológico.

*Figura 7- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 30 de Junio de 2024*
*(Porcentajes respecto a cantidades de actividad dentro del programa de obra)*




Fuente: Propia

*Figura 8. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 30 de Junio de 2024*




Fuente: Propia

A continuación, se detalla el estado del tramo antes y después de intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Antes de intervención | Después de intervención |

## 2.6.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

De acuerdo a las consultas realizadas en la Territorial Cauca con el supervisor, no se da aplicación. Las actividades de obra, son las necesarias para cumplir las metas establecidas. El tipo de control llevado a cabo se trata específicamente de que se cumpla con el alcance de obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas. Es así como los capítulos de obra contemplan la construcción de 150 metros lineales de placa huella y de una alcantarilla de 24”de acuerdo a la recomendación del estudio hidrológico e hidráulico.

## 2.6.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Las labores de obra han llegado al 100% de su ejecución, a través de la construcción de 150 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 24 pulgadas en tubería PVC.
- Se realizó la entrega de un manual de mantenimiento por parte de la Interventoría a la Junta de acción comunal, donde se establecen las labores periódicas de mantenimiento que se deben llevar a cabo y las situaciones que se deben tener en cuenta respecto del uso de la placa huella.
- Si bien, a la fecha de corte del presente informe se han desarrollado la totalidad de las actividades de obra contempladas, no se ha establecido el pago total de las obligaciones adquiridas con proveedores, en el último comité fueron avalados los últimos pagos, sin embargo, sólo hasta el 29 de Junio la Junta realiza consolidación de los documentos y establece remisión para trámite de pago, por lo que a corte 30 de Junio no se pueden reportar como desembolsos efectivos ante proveedores.
- Se informó a la territorial acerca de que se tenía la estimación de que los pagos a proveedores por las situaciones administrativas no se lograban realizar a 30 de Junio, estableciéndose desde la Territorial que no existía inconveniente por dicha situación, siempre y cuando el servicio hubiera sido prestado con antelación al vencimiento del convenio.
- En las últimas pólizas entregadas por la Junta se ha establecido por parte de la aseguradora vigencias del amparo de estabilidad y calidad de la obra por 5 años,

contados a partir del 30 de Junio; es decir, que se encuentra vigente hasta el 30 de Junio de 2029.

- En la actividad de cierre se explicaron las condiciones bajo las cuales fue diseñada y construida la placa huella, indicando las estipulaciones de carga y velocidad máxima.
- A corte 30 de Junio la junta no ha realizado entrega de los informes correspondientes del mes de Junio, por cuanto informan que al no contar con los extractos del mes de Junio, no podrán entregar un reporte real de la condición financiera final del convenio.

  Se ha informado a la junta que debe continuar con la entrega de documentos para poder llegar a la liquidación de acuerdo a las cláusulas establecidas en el convenio.

## 2.7. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 2.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/ (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JUNIO

**CONVENIO No.:** 4679 - 2023

**OBJETO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/05/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL :** $ 199.122.246,00
**VALOR ADICIONALES:** $
**VALOR ACUMULADO:** $ 199.122.246,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 198.122.246,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE MEDINA

**ALCANCE FÍSICO CONTRATADO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento (Placa Huella sección tipo) | ML | 150 |
| Estructuras | Alcantarillas de 24", tuberia PVC | UND | 1 |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

**AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento (Placa Huella sección tipo) | ml | 57 | 150 |
| Estructuras | Alcantarilla 24" tuberia PVC | UNIDAD | 1 | 1 |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

Cantidad parcial de placahuella reportada

**AVANCE FINANCIERO**

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 152.477.671,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 1.308.342,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.336.233,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 198.122.246 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | | 94.636.061,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 31.927,20 | 17.510.153,67 |
| VALOR EJECUTADO | 31.927,20 | 112.146.214,67 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 139.077.887,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 94.636.061,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 68,05%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

Pagos con no cumplimiento de documentos para realizarse, proveedores para pago contraentrega, durante el mes de Junio no se reportan transferencias efectivas por parte de contador de la OAC, se diligencia acorde a libro de seguimiento desembolso.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





Formaleteo y fundición estructura de entrada y salida alcantarilla




Fundición de ciclópeos y cunetas




Corte y sello de juntas




Losas de transición inicial y dinal terminadas- Alcantarilla terminada




Soporte COMITÉS OPERATIVOS y actividad de cierre



Antes -



Después

Vista antes y después de intervención

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## 2.7.2. INFORME SEMANAL

Semana 25- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 9/06/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 25 del 2/06/2024 al 9/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

| CONVENIO SOLIDARIO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA | | | INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S. | | |
| | | | | INTEGRANTES: | UNICO | | |
| CONVENIO No. | 4679 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.122.246,00 | CONTRATO No. | 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 103.423.259,86 |
| FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | | FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.122.246,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 103.423.259,86 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | N/A | $ 199.122.246 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | $ 112.114.287 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199.122.246,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 97.995.992,00 | 49,21% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 14.118.295,47 | 7,09% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 112.114.287,47 | 56,30% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:
Los pagos autorizados fueron rechazados en plataforma de pago, según reporte del Banco, se solicita a la Junta realizar lo correspondiente para evitar sanciones por no pago de retefuente y seguridad social.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 199.122.246,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80% — Avance o Atraso Físico %: -7,41%
Meta Física Ejecutada %: 72,59%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| PLACAHUELLA (ML) | ML | 150,00 |
| ALCANTARILLA 24" (PVC) | UND | 1 |
| GESTION SOCIAL | GLB | 1,00 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 144,00 | | | 144 | 96,0% |
| Ejec | 125 | | | 125 | 83,3% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Vibrador de concreto | 1 | |
| rana vibratoria | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 1 | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CAUCA | PERMISO MINERO: SI | X NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 1 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 1 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 1 |

**OBSERVACIONES:** Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella en el mes de Marzo, donde se implementó la ubicación del Buzón de sugerencias, a la fecha no se han recepcionado PQRS en dicho buzon.

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
El 08 de Junio se realizó comité operativo para evaluar las situaciones de pagos pendientes, reprogramación y solicitud de plan de contingencia para la terminación de las obras en los plazos que se tienen vigentes.
No se han desarrollado actividades de obra por cuanto existió desvinculación de personal, así mismo por parte de la junta se remiten documentos para realizar vinculación de maestro y un ayudante por prestación de servicio. La vinculación a riesgos será desarrollada por parte de la Junta.
No se autorizan actividades de obra hasta tanto no realicen la correpsondiente afiliación y vinculación de personal.
Se avanza en la vinculación de personal para retomar actividades de obra
Equipos permanecen en obra, pero sin uso.

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 10 al 16 de junio se continuará con fundición de placa huella, construcción de alcantarilla y corte y sello de juntas.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N.A para el presente periodo.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Reunión comité par tomar medidas respecto de la ejecución del convenio**

N.A

N.A

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

* Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.
* Suscripción inmediata de plan de contingencia

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 26- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 16/06/2024 (Día / Mes / Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 26 del 10/06/2024 al 16/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

CONVENIO No. 4679 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,122,246.00

FECHA DE INICIO: 15/11/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,122,246.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.423.259.86

FECHA DE INICIO: 15/11/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259.86

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 199,122,246 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 112,114,287 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | $ 87,007,959 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199,122,246.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 97,995,992.00 | 49.21% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 14,118,295.47 | 7.09% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 112,114,287.47 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103,423,259.86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % 82% — Avance o Atraso Físico % -2.00%

Meta Física Ejecutada % 80.00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| PLACAHUELLA (ML) | ML | 150.00 |
| ALCANTARILLA 24" (PVC) | UND | 1 |
| GESTION SOCIAL | GLB | 1.00 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 140.0 | | | 140 | 93.3% |
| Ejec | 137.0 | | | 137 | 91.3% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| rana vibratoria | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CAUCA | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X | |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | O |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | O |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |


**OBSERVACIONES:** Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella en el mes de Marzo, donde se implementó la ubicación del Buzón de sugerencias, a la fecha no se han recepcionado PQRS en dicho buzon.

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 10 al 16 de junio se avanza en la fundición de solados para alcantarilla, instalación de tubería, fundición de losa de fondo de caja y fundición de placa huella.
Perfilado de excavación y fundición de solados en zona de tubo y caja de alcantarilla.
Formaleteo y armado de acero para caja de entrada alcantarilla.
Fundición de concereto ciclopeo e abscisas k0+080 a k0+055.
Fundicipón de vigas riostras desde K0+80- K0+060.
Formaleteo y disposición armado acero cunetas desde K0+110-K0+060.
Perfilamiento excavación descole.
Fundición de losas concreto desde K0+080-K0+070.
Instalación de tuberia alcantarilla, se realiza verificación de niveles mirimos a clave exigidos por proveedor.
Se realizan actividades de rellenos laterales hasta altura de hombro bordillos.
Se reportan cantidades parciales respecto de la longitud del tramo intervenido en el periodo rendido.
Las actividades desarrolladas también fueron apoyadas por personal de la comunidad, quienes aportaro trabajos voluntarios según los estatutos de la JAC, sin embargo, se contó con el acompañamiento de la interventoria, residente de obra , maestro y ayudante que contaban con la respectiva vinculación.
Aunque se realizaron actividades en obra, existen atrasos respecto del plan de contingencia.
Para la conformación rellenos y demás zonas sobre cunetas se hace uso de rana vibratoria para garantizar buena compactación, pues por lluvias se presentaba arrastre en algunas zonas.

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 17 al 23 de junio se continuará con armado de acero y fundición de placa huella, terminación actividades formaleteado y fundiciión estructura entrada y salida de alcantarilla, rellenos y reconformación de subbase sobre la zona de intervención de alcantarilla.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Estrella - Fundición de paños en concreto ciclopeo



Vereda La Estrella - Instalación de tubería para alcantarillado



Vereda La Estrella - Amarre de acero para caja de alcantarillado



Vereda La Estrella - Rellenos hasta hombros de bordillo



Vereda La Estrella - Aceros caja entrada alcantarilla



ła La Estrella - Fundición de losas de K0+070 A K0+080 y armado acero cu

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.<br>Dar cumplimiento a plan de contingencia | FIRMA<br>NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ<br>Matrícula Profesional No.: 252237430CND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 27- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 23/06/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 27 del 17/06/2024 al 23/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI | |

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA | | |
| CONVENIO No. | 4679 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 199,122,246.00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199,122,246.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | UNICO | | |
| CONTRATO No. | 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 103.423.259.86 |
| FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 103.423.259.86 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 199,122,246 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 112,114,287 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199,122,246.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 97,995,992.00 | 49.21% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 14,118,295.47 | 7.09% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 112,114,287.47 | 56.30% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones:
Frente a los compromisos de reunión de 08 de Junio se insta a la Junta a realizar presentación de documentos para trámite de pagos a proveedores a quienes se les adeuda.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103,423,259.86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 92% | Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 92.00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| PLACAHUELLA (ML) | ML | 150.00 |
| ALCANTARILLA 24" (PVC) | UND | 1 |
| GESTION SOCIAL | GLB | 1.00 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 147.00 | | | 147 | 98.0% |
| Ejec | 147 | | | 147 | 98.0% |
| Prog | 1.00 | | | 1.00 | 100.0% |
| Ejec | 0.80 | | | 0.80 | 80.0% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| rana vibratoria | 1 | 1 |
| Mezcaldora de concreto | 1 | 1 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CAUCA | PERMISO MINERO: SI | X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | O |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | O |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |

**OBSERVACIONES:** Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella. Se determina fecha socialización cierre para el 29 de Junio de 2024.


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 17 al 23 de junio, en resumen: Se realiza armado de acero y fundición de cunetas y bordillos hasta ko + 055, se realiza armado de acero y fundición de concretos para alcantarillado, se avanza en rellenos laterales y relleno sobre alcantarilla, fundición caja entrada y losa salida alcantarilla;se avanza con el corte y sello de juntas. Se detalla actividades así:

-Terminación formaleteop caja de entrada alcantarilla
-Formaleteo y armado acero k0+060 -k0+057
-Fundición ciclopeo desde k0+080-k0+070
-formaleteo cunetas k0+080-k0+070
-Fundición de concreto rigido desde k0+070-k0+060
-Armado acero y fundición de cunetas y riostras desde k0+080-k0+057
-Formaleteo y fundición sardineles hasta k0+080
- Fundición caja entrada alcantarilla
- Armado y formaleteo estructura de salida alcantarilla
-Rellenos laterales a lo largo de placahuella hasta altura de ho,bro bordillos.
- Armado acero losa transición final
- Relleno sobre tuberia y conformación de subbase (K0+200-K0+206)
- Fundición de losa de estructura de salida
-Formaleteo y Fundición sardinel de acceso a vivienda
- Fundición losas desde K0+200 - K0+203.
-Se continua con corte y sello de juntas
-Fundición de bordillos de K0+080-K0+055

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 24 al 30 de junio se continuará con armado de acero y fundición de placa huella, armado de acero y fundición de concretos para muros estructura salida de alcantarilla, rellenos y reconformación de subbase y corte y sello de juntas.

## VII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Estrella - Fundición de muros para caja de alcantarilla



Vereda La Estrella - Armado de acero para losa de descole



Vereda La Estrella - Sello de juntas



Fundición de sardinel



Fundición cunetas y bordillos



Fundición de losas de concreto



Fundición ciclopeos k0+080 -k0+070



Fundición losa transición incial



Relleno sobre tuberia y reconformación subbase

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio. | FIRMA<br>NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ<br>Matrícula Profesional No.: 252223743OCND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# Semana 28- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 28 del 24/06/2024 al 30/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI | |

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA | | |
| CONVENIO No. | 4679 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 199,122,246.00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199,122,246.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | UNICO | | |
| CONTRATO No. | 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 103.423.259.86 |
| FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 103.423.259.86 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 199,122,246 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 112,146,215 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 199,122,246.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 94,636,061.00 | 47.53% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 17,510,153.67 | 8.79% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 112,146,214.67 | 56.32% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 31,927.20 | % |

Observaciones:
- Frente a los compromisos de reunión de 08 de Junio se insta a la Junta a realizar presentación de documentos para trámite de pagos a proveedores a quienes se les adeuda, pagos que a 30 de Junio aún no fueron efectuados, el banco realizará transacciones en el mes de Julio.
- La junta deberá realizar la devolución de saldos del convenio registrados una vez el banco realice todas las transferencias.
- La OAC deberá realizar reintegro de todos los rendimientos financieros generados hasta antes de la solicitud de cierre de la cuenta.
- Se ha presentado solicitud de reintegros por parte de la Junta hasta el mes de Junio.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103,423,259.86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 100.00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| PLACAHUELLA (ML) | ML | 150.00 |
| ALCANTARILLA 24" (PVC) | UND | 1.00 |
| GESTION SOCIAL | GLB | 1.00 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 147.00 | | | 150 | 100.0% |
| Ejec | 147 | | | 150 | 100.0% |
| Prog | 1.00 | | | 1.00 | 100.0% |
| Ejec | 1.00 | | | 1.00 | 100.0% |
| Prog | 1.00 | | | 1.00 | 100.0% |
| Ejec | 1.00 | | | 1.00 | 100.0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| rana vibratoria | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Cortadora pavimento | 1 | 1 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## 2.7.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

La maquinaria y equipo utilizado durante el periodo reportado en el presente informe se encuentra detallado en los formatos de informe semanal y en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** jun-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 4679 de 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESTRELLA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4897 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Retroexcavadora de llantas | hyundai | 100 hp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibrocompactador | Hyundai | 131 hp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rana vibratoria | enermax | 5,5 hp | | | | | | | | | | | A | I | A | I | A | I | A | I | I | A | A | A | I | | I | I | I | A | I | |
| vibrador de concreto | condustrial | 2,4 hp | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | I | A | A | | |
| Mezcaldora de concreto | Toyama XP | 13 hp | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | I | A | A | | |
| Cortadora pavimento | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | | | | A | | | | A | A | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 15 | 10 | 11 | 8 | | 8 | | 8 | 14 | 6 | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 17 | 22 | 21 | 24 | | 24 | 32 | 24 | 18 | 26 | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 576 | 100% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 163 | 28% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | 0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 413 | 72% |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):** La inactividad de los equipos se debe a que las actividades en las que se requieren no son constantes por lo que se presentara dicha inactividad

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIAN ANDREA SALINDO S.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 2.7.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El personal que laboró para la obra durante el periodo de Junio de 2024.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4679 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** jun-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACAUCA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 3 | sandra camila tombe guevara (*) | 1007352641 | Obrero | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | J.A.C ESTRELLA | $ 866.667 | $ 60.400 | V | ASMET SALUD | 9469311152-9469535993 | $ 113.800 | PORVENIR | 94693111152 | $ 145.600 | $ - | $ - | $ - | |
| 4 | Faber ermilson ruano (*) | 10320374 | maestro | $ 1.800.000 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | J.A.C ESTRELLA | $ 866.667 | $ 60.400 | v | ASMET SALUD | 9469307142-9469535993 | $ 113.800 | PORVENIR | 9469307142 | $ 145.600 | | | | |
| 8 | Juan felipe osorio rios (*) | 1059601568 | ing residencial | $ 2.333.333 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | J.A.C ESTRELLA | $ 933.333 | $ 65.000 | V | NUEVA EPS | 9467878099-946 | $ 175.000 | PORVENIR | 9467878099 | $ 224.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 9 | Arley danilo velasco sanchez (*) | 1059597060 | contador | $ 1.400.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | X | X | | X | X | J.A.C ESTRELLA | $ 1.300.000 | | | SANITAS | 9469204837 | $ 162.500 | PORVENIR | 9469204837 | $ 208.000 | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

A la fecha la Junta no ha presentado soporte pago planilla, la inteventoria revisió soportes de afiliación.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Juan Felipe O.

Firma
Nombre: Juan Felipe Osorio Rios
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Vbo.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 2.7.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se diligencia información general de acuerdo al formato suministrado por la Territorial; sin embargo, se encuentra en revisión, por cuanto para el caso particular de este tipo de convenios, no se tramitan actas de pago parcial o finales, sino que se realiza la administración de un desembolso.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 4679 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA ESTRELLA, DEL MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**MES INFORME MENSUAL:** JUNIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | PROGRAMA CAMINOS | | NACIÓN | 4679/2023 | $ 198.122.246 | |
| | | JAC VEREDA LA ESTRELLA | | PROPIOS | 4679/2023 | $ 1.000.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 199.122.246,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 2.7.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4679 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESTRELLA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024 **PROYECTO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | 24 | 24 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 20 | 19 | 18 | 24 | 19 | | | 307 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | | | | | | | 19 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | 4 | | | | 4 | | | 3 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | 5 | | | 29 |
| **Total horas** | | | | | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**

**OBSERVACIONES:**

Los días de trabajo en obra sólo estuvieron dados desde el 11 de Junio hasta 28 de Junio.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIANA ANDREA GALINDO S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 2.7.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se detallan los resultados de ensayos de realizados, no han sido entregados los resultados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4679 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** jun-24 **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 1 | 13/06/2024 | Toma de cilindros de concreto | INV-E-402 | Fundición losa de caja de alcantarilla | 4 | 3000 PSI | | | |
| 2 | 18/06/2024 | Toma de cilindros de concreto | INV-E-402 | Fundición de muros de alcantarilla | 4 | 3000 PSI | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aun no entregan resultados de ensayos de cilindros de concreto de las muestras tomadas en el presente mes. Las muestras tomadas en meses anteriores cumplieron su resistencia. Frente a que a la fecha no se ha cumplido con el tiempo para aperturar al tráfico la obra, se dan indicaciones para que antes de dar apertura se verifique cumplimiento de los 28 días después de la ultima fundición.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE SORIO RIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 2.7.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Las pólizas correspondientes al periodo, han sido cargadas al Secop II por parte de las Oac, se realizaron solicitudes para cargue con recibo de pago para que se considerara completo el trámite. Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 30 (Día) | 6 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4726 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.103.293,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.103.293,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.020.660 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.005.165,00 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.030.090,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 116% | $ 232.000.000 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.020.660,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.005.165,00 | 30 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.030.990,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.020.660,00 | 30 | 4 | 2024 | 31 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.005.165,00 | 30 | 4 | 2024 | 31 | 5 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.030.990,00 | 31 | 5 | 2024 | 31 | 5 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.020.660,00 | 31 | 5 | 2024 | 30 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 5,00% | $ 10.005.165,00 | 31 | 5 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.030.990,00 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 5 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

Los anexos 01, 02 y 03 de cada una de las pólizas se encuentran pendientes por aprobar en SECOP II. Se realizó verificación de que las mismas fueran cargadas por la OAC.

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma _____
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 2.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

### *2.5.9.1. SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO*

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se consolida la información relacionada con el plan de inversión modificado y aprobado por comité operativo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO N** 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 4679 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N** 4897-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**JUSTIFICACIÓN:**
se restribuye los gastos administrativo asociados al gasto de poliza y topografia para cubrir gastos bancarios mes de junio

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 65.930.685,00 | $ 45.272.569,00 | $ 5.898.776,38 | | $ 117.102.030,38 | 68% |
| 2-3 | ALQUILER DE MAQUINARIA+EQUIPOS | $ - | $ 10.314.912,40 | | | $ 10.314.912,40 | 6% |
| 4 | COSTO DE PERSONAL | $ 7.093.525,00 | $ 10.466.196,00 | $ 7.501.007,60 | | $ 25.060.728,60 | 11% |
| 5 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.889.300,00 | $ - | $ - | | $ 1.889.300,00 | 1% |
| 6 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ - | $ 1.436.083,71 | $ 81.009,52 | $ - | $ 1.517.093,23 | 1% |
| 7 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 5.030.000,00 | $ 4.330.000,00 | $ 4.330.000,00 | | $ 13.690.000,00 | 6% |
| 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) | $ 2.073.997,00 | $ 4.147.953,00 | $ 4.977.525,80 | | $ 11.199.475,80 | 4% |
| 9 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | | $ 180.000,00 | | | $ 180.000,00 | 0% |
| 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 620.629,00 | $ 620.629,00 | $ 300.905,97 | | $ 1.542.163,97 | 1% |
| 11 | EXAMEN INGRESO PERSONAL (ADMON) | $ 175.000,00 | | | | $ 175.000,00 | 0% |
| 12 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 1.000.000,00 | $ 200.000,00 | | | $ 1.200.000,00 | 1% |
| 13 | PAPELERIA (ADMON) | | $ 750.000,00 | | | $ 750.000,00 | 0% |
| 14 | ENSAYO LABORATORIO (ADMON) | | $ - | $ 3.885.000,00 | | $ 3.885.000,00 | 0% |
| 15 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON) | | | $ 5.194.000,00 | | $ 5.194.000,00 | 0% |
| 16 | TOPOGRAFIA (ADMON) | | $ 2.500.000,00 | | | $ 2.500.000,00 | 2% |
| 17 | VALLA (ADMON) | $ 214.200,00 | $ - | | | $ 214.200,00 | 0% |
| 18 | BODEGA (ADMON) | | | $ 400.000,00 | | $ 400.000,00 | 0% |
| 19 | GESTION SOCIAL | | | $ 1.308.342,00 | | $ 1.308.342,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | $ - | 0% |
| | | | | | | $ - | |
| | | | | | | $ - | |
| | | | | | | $ - | |
| | | | | | | $ - | |
| TOTAL | | $ 84.027.336,00 | $ 80.218.343,11 | $ 33.876.567,27 | $ - | $ 198.122.246,38 | 100% |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Herna Dario Peña
Nombre: **Herna Dario Peña**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 4.722.036

Firma: Mabel Perez
Nombre: Leidy Mabel Perez Chud
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: **Juan Felipe Osorio Rios**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **19202-316403 CAU**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### *2.5.9.2. BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO.*

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 por parte de contador de la Junta fue registrado cada uno de los pagos realizados para el desarrollo del convenio, durante el mes de Junio.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MORALES CAUCA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 4679 - 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 %

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** $ 198.122.246,00 (M/CTE)

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897-2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCILIACION MAYO | 5 | 30-jun-24 | BANCO AVVILLAS | $ 31.800,00 | 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) |
| CONCILIACION MAYO | 5 | 30-jun-24 | BANCO AVVILLAS | $ 127,20 | 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) GMF |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES (incluido transporte) | $ 117.102.030,38 | $ 74.786.292,00 | $ - | $ 74.786.292,00 | $ 42.315.738,38 |
| 2-3 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ 10.314.912,40 | | | | $ 10.314.912,40 |
| 4 | COSTO PERSONAL | $ 25.060.728,22 | $ 17.960.500,00 | $ - | $ 17.960.500,00 | $ 7.100.228,22 |
| 5 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.889.300,00 | $ 1.889.269,00 | $ - | $ 1.889.269,00 | $ 31,00 |
| 6 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ 1.667.999,20 | | | $ - | $ 1.667.999,20 |
| 7 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | $ 13.690.000,00 | $ 5.127.500,00 | $ - | $ 5.127.500,00 | $ 8.562.500,00 |
| 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) | $ 11.199.475,80 | $ 6.628.700,00 | $ - | $ 6.628.700,00 | $ 4.570.775,80 |
| 9 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | $ 180.000,00 | | | $ - | $ 180.000,00 |
| 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 1.391.258,00 | $ 1.059.326,47 | $ 31.927,20 | $ 1.091.253,67 | $ 300.004,33 |
| 11 | EXAMEN MEDICO INGRESO PERSONAL | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | | $ 175.000,00 | $ - |
| 12 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 1.200.000,00 | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | $ 200.000,00 |
| 13 | PAPELERIA (ADMON) | $ 750.000,00 | | | $ - | $ 750.000,00 |
| 14 | ENSAYO LABORATORIO (ADMON) | $ 3.885.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.885.000,00 |
| 15 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON) | $ 5.194.000,00 | $ 773.500,00 | $ - | $ 773.500,00 | $ 4.420.500,00 |
| 16 | TOPOGRAFIA (ADMON) | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 | | $ 2.500.000,00 | $ - |
| 17 | VALLA (ADMON) | $ 214.200,00 | $ 214.200,00 | | $ 214.200,00 | $ - |
| 18 | BODEGA (ADMON) | $ 400.000,00 | | | $ - | $ 400.000,00 |
| 19 | GESTION SOCIAL | $ 1.308.342,00 | | | $ - | $ 1.308.342,00 |
| | **TOTALES** | **$ 198.122.246,00** | **$ 112.114.287,47** | **$ 31.927,20** | **$ 112.146.214,67** | **$ 85.976.031,33** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_junio__) :** (Indicar el mes) $ 705,21 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 4.674,46 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
Algunos valores debieron ser consignados al presidente de la JAC para que con celeridad pudiera desarrollar las consignaciones y pagos de planillas de seguridad social, al no tener habilitado Botón PSE, se dispone de recibos de pago, el cual reposa en el archivo los respectivos pagos.
Se deja claridad que al corte de diligenciamiento del formato de seguimiento desembolso del mes de junio en cuanto los autorizaciones de pagos, si bien fueron autorizadas por el comité en el Mes de Junio, las mismas sólo se dispusieron al final del mes, por lo que al momento de la elaboración del presente formato no han sido generados los pagos, por lo que los valores registrados en saldos, no corresponden al estado final del desembolso otorgado para el convenio. Una vez sean realizados la totalidad de los pagos el profesional contable realizará la actualización correspondiente para poder dar paso a la devolución de saldos definitivos.
El presente formato fue elaborado por el profesional contable que dispone la Junta de acción comunal, y revisados de acuerdo a los soportes de extracto bancario de Junio por parte de la Interventoria
Por parte de la Interventoria se remitieron los correspondientes formatos suscritos por la junta para el trámite de devolución de los rendimientos financieros.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Hernan Dario Peña
Nombre: Hernan Dario Peña
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: Mabel Perez
Nombre: Leydi Mabel Perez Chud
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: Juan Felipe osorio Rios
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### *2.5.9.3. COPIA ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO.*

Se adjunta copia de las actas de comité Operativo.

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

**VEREDA AGUA BONITA**



Imagen: Entrega proyecto placa huella Vereda Agua Bonita Municipio de Morales Cauca.

# CONVENIO SOLIDARIO N° 4726 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

# 3. CONVENIO 4726 DE 2023-AGUA BONITA

## 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el convenio solidario número 4726 de 2023, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** El instituto nacional de vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal. Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.


Las obras en el tramo priorizado a intervenir se ejecutan en el marco del convenio solidario número 4726 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de vereda de las Agua Bonita del municipio Morales Cauca, y la interventoría está a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS mediante el contrato No. 4897 de 2023 celebrado con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

## 3.2. LOCALIZACIÓN

El municipio de Morales se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, a 41 km de la ciudad capital del departamento Cauca. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con productos como el café, la caña de azúcar, el maíz, el plátano igualmente, la ganadería, la minería de oro, carbón y la explotación forestal.

De acuerdo a lo establecido en el plan vial Municipal de Morales Cauca (2019) existen aproximadamente un total de 245 km de vías terciarias, de los cuales sólo 4.37 km se encuentra pavimentada, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR: 0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS de la vía denominada Vía Agua Bonita con código 19473-002.

*Figura 9. Localización del Municipio de Morales*




Fuente: (Gobernación del Cauca, 2024)

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje,

remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Según el alcance de la longitud corredor (km) del proyecto que se priorizo por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, las abscisas K00+000 a la K0+843 (843 m) como se observa en la figura 1 sin embargo el punto de intervención de acuerdo a lo concluido en la etapa de revisión de estudios y diseños y a lo determinado como la necesidad sentida de la comunidad está dado entre las coordenadas 2°48'48"N 76°38'54"W y 2°48'51"N 76°38'51"W.

*Figura 10.Localización del tramo a intervenir*




Fuente: adaptado de Informe Estudios y Diseños

## 3.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía que conduce de la vereda Agua Bonita con veredas aledañas como las Guacas, la Estación, el Danubio, vía principal que de Morales conduce a cabecera Municipal de Morales y vía que conecta que conecta con vía que conduce al Municipio de Suarez, así durante el proceso de estructuración de la ficha técnica por parte del INVIAS se identificaron los sectores críticos a lo largo de un tramo con una longitud de 843 metros, el cual en su mayoría se encuentra en pendientes alta y mal estado, con ausencia de obras de drenaje que permitan la conservación del tramo. Con el fin de verificar el estado actual de las obras de drenaje a lo largo del tramo objeto del mejoramiento vial, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en compañía de la OAC de tal manera que se pudiera determinar a partir del estado, el establecimiento del tramo a intervenir, por cuanto los recursos asignados al convenio no permitirían la intervención de todos los 843 m.

Durante el proceso de reconocimiento se logró identificar el punto de partida de la intervención a realizarse con la construcción de una placa huella (Inicio en Abscisa

K0+132.94-Punto de inicio actividades de construcción- 2°48'51"N 76°38'51"W), así mismo, con el diseño entregado por la OAC se logró identificar la necesidad de construcción de alcantarilla, que según el chequeo hidráulico se debe implementar de un diámetro de 36". De esta manera, con la suscripción del convenio con la Junta de la vereda Agua Bonita, municipio de la Morales; En El Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de un corredor vial productivo garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas.





Registros estados iniciales del corredor-sobre las abscisas priorizadas para intervención

## 3.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las obras proyectadas fueron producto del programa CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas. Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose

nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías

donde las restricciones propias de pendiente y Siendo el proyecto de mantenimiento y mejoramiento, de acuerdo a los diseños entregados se tiene una sección total de 5.55 m incluidas la sección de cuneta, siendo esta una sección típica en la abscisa k0+090. Se tratarán de mejorar las características geométricas de los tramos de las vías como los alineamientos horizontal y vertical, los bombeos y peraltes de la superficie de las placas huellas. La vía objeto de este proyecto se encuentran catalogada como vía rural, a lo largo del proyecto se cuenta con curvas horizontales y verticales en el límite de los parámetros indicados en la GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACAHUELLA; sin embargo fue indicado en los diseños que por temas asociados a la no disponibilidad de espacios, los sobreanchos no estarían ajustados al tope de lo determinado en la guía; sin embargo, se busca garantizar la adecuada movilidad y seguridad en las secciones que presentan curvas, por lo que los diseños arrojaron secciones tipo de modulación con poca presencia de concreto ciclópeo. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. Aun no se cuenta con la geometría ni ajustes finales para este proyecto.

## 3.5. INFORMACION DEL CONVENIO

### 3.5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad Ejecutora** | SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES |
| **No. del Convenio Solidario** | 4726-2023 |
| **Objeto del Convenio Solidario** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Aporte Instituto Nacional de Vías (INVIAS)** | $ 199.103.293 |
| **Aporte OAC** | $ 1.000.000 |
| **Valor total del Convenio Solidario** | $ 200.103.293 |
| **Nombre del Contratista** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA |
| **Representante legal** | ISRAEL MUÑOZ |
| **Fecha de Orden de inicio** | 21 De Diciembre de 2023 |
| **Prorroga 1** | 1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |

### 3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Participación en comités operativos para evaluar situaciones asociadas a la ejecución del convenio y para autorización de últimos pagos.
- Se realiza ajuste y amarre de formaleta desde abscisa K0+120 A K0+133.
- En el periodo reportado de actividades de obra, se logra realizar intervención con fundición de concretos hasta abscisa K0+133, incluyendo losa de transición final.
- Se realizaron actividades de corte y sello de juntas, de acuerdo a las especificaciones de los materiales solicitados.
- Se toman muestras para ensayo resistencia concretos.
- Se desarrollan actividades de formaleteo y fundición de alcantarilla de 36”, en tubería PVC.

- Frente a retiro de personal fue necesaria nuevamente la vinculación de maestro. Así mismo, se verifico afiliaciones de personal a SSS y RL.
- En comité se toman decisiones respecto de la vinculación de personal para la terminación de las obras, por lo que se consideró conveniente realizar contratos de prestación de servicios, por las pocas cantidades a ejecutar, así mismo se presentaron los soportes de seguridad social y pensión de personal. La Junta realizó afiliación a nivel de riesgo V, por el tipo de labores desarrolladas.
- Se soportan las situaciones asociadas a la obra en la correspondiente bitácora de obra y formatos de tiempo y equipos.
- Durante la ejecución de la obra no se presentaron accidentes laborales.
- Se elaboran oficios que se relacionan en el capítulo de correspondencia.
- Se trasladan autorizaciones de pago a través de correo electrónico.
- Intervención total de placa huella en 133 metros lineales, desde abscisa K0+000 hasta K0+133, incluyendo losas de transición.
- Se realiza actividad de cierre del convenio.
- La Junta adquiere compromiso de entregar documentación faltante para el cierre del convenio, es decir, realizar la solicitud para reintegro de rendimientos consolidado hasta el mes de Junio; así mismo, realizar la devolución de recursos que se reporten como saldos una vez el banco realice la totalidad de los pagos autorizados en la última semana de Junio. Dentro de la documentación a entregar se encuentran asociados los paz y salvos de cada uno de los proveedores del convenio.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividades ajuste formaleteo y colocación de aceros k0+120-k0+133 | Actividades excavación para colocación de tubería alcantarilla K0+133 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Excavación y formaleteo de disipador | Actividades de Fundición de concretos hasta abscisa k0+130 parcial |
|   |  |
| Estructura disipador fundida | Actividades de corte y sello de juntas |
|  |  |
| Actividades funndición terminadas incluyendo losa de transición (k0+133) | Actividades de obra terminadas, incluyendo actividad de relleno lateral hasta hombros de bordillos. |





Estructuras de entrada y salida de alcantarilla fundidas



Reunión para establecimiento de compromisos respecto de la terminación de convenio

Las labores de obra, finalmente desarrolladas a fecha 21 de Junio de 2024, programando con la comunidad reunión de cierre para el día 28 de Junio. En este espacio la Junta de acción comunal, a través de los profesionales de apoyo (contadora) realizaron la presentación de cada uno de los gastos que se tuvieron durante la ejecución del convenio. Así mismo, informaron acerca de los saldos asociados al convenio y de los procedimientos que deben realizar para realizar su reintegro a las arcas de la Nación. Por parte de la interventoría se rindió informe general de las labores desarrolladas durante la ejecución del convenio e informa acerca de las obligaciones que tiene la Junta de Acción comunal para el proceso de liquidación del convenio.






Desarrollo actividad de cierre.


A corte del presente informe se tiene ejecución física del 100% de acuerdo al ajuste del alcance determinado en el mes de Abril, que contemplaba la construcción de 133 ml de placa huella, una alcantarilla de 36" y un disipador. La necesidad determinada en la construcción de sólo una alcantarilla, está dada de acuerdo a los resultados del estudio hidráulico e hidrológico.

*Figura 11- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 30 de Junio de 2024 (Porcentajes respecto a cantidades de actividad dentro del programa de obra)-Agua Bonita*




Fuente: Propia

*Figura 12. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 30 de Junio de 2024-Agua Bonita*




Fuente: Propia

A continuación, se detalla el estado del tramo antes y después de intervención.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado antes de intervención | Estado después de intervención |
|  |  |
| Estado antes de intervención | Estado después de intervención |

### 3.5.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

De acuerdo a las consultas realizadas en la Territorial Cauca y según recomendación del estudio hidrológico e hidráulico se tramita inclusión de ítem asociado a realización de alcantarilla en material tipo PVC de 36" y un disipador; así mismo, de acuerdo a los estudios y diseños y a las especificaciones mismas se identifica la necesidad de inclusión de ítem de corte y sello de juntas. Por otro lado, se realizaron ajustes de APU de acuerdo a los precios y tipos de equipos que se disponían en la zona. Sin embargo, de acuerdo a directriz dada por supervisor del contrato de interventoría, estas actividades no hacen parte de documentos o actas que se exijan para este tipo de convenios.

### 3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Las labores de obra han llegado al 100% de su ejecución, a través de la construcción de 133 ml de placa huella y 1 alcantarilla de 36 pulgadas en tubería PVC.
- Se realizó la entrega de un manual de mantenimiento por parte de la Interventoría a la Junta de acción comunal, donde se establecen las labores periódicas de mantenimiento que se deben llevar a cabo y las situaciones que se deben tener en cuenta respecto del uso de la placa huella.

- Si bien, a la fecha de corte del presente informe se han desarrollado la totalidad de las actividades de obra contempladas, no se ha establecido el pago total de las obligaciones adquiridas con proveedores, en el último comité fueron avalados los últimos pagos, sin embargo, sólo hasta el 29 de Junio la Junta realiza consolidación de los documentos y establece remisión para trámite de pago, por lo que a corte 30 de Junio no se pueden reportar como desembolsos efectivos ante proveedores.
- En el informe de seguimiento financiero, y de acuerdo a la información consolidada por contadora de la Junta se determina en este caso, registrar los pagos autorizados aunque no se hayan pagado por parte del Banco.
- La junta determina autorizar pago de profesionales estipulando fecha de transferencia, de tal manera que ellos puedan recibir los documentos pendientes por parte de cada uno.
- Se informó a la territorial acerca de que se tenía la estimación de que los pagos a proveedores por las situaciones administrativas no se lograban realizar a 30 de Junio, estableciéndose desde la Territorial que no existía inconveniente por dicha situación, siempre y cuando el servicio hubiera sido prestado con antelación al vencimiento del convenio.
- En las últimas pólizas entregadas por la Junta se ha establecido por parte de la aseguradora vigencias del amparo de estabilidad y calidad de la obra por 5 años, contados a partir del 30 de Junio; es decir, que se encuentra vigente hasta el 30 de Junio de 2029.
- En la actividad de cierre se explicaron las condiciones bajo las cuales fue diseñada y construida la placa huella, indicando las estipulaciones de carga y velocidad máxima.
- A corte 30 de Junio la junta no ha realizado entrega de los informes correspondientes del mes de Junio, por cuanto informan que al no contar con los extractos del mes de Junio, no podrán entregar un reporte real de la condición financiera final del convenio.
- Se ha informado a la junta que debe continuar con la entrega de documentos para poder llegar a la liquidación de acuerdo a las cláusulas establecidas en el convenio.

## 3.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 3.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JUNIO

**CONVENIO No.:** 4726 - 2023

**OBJETO:** ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL :** $ 199.103.293,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 199.103.293,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 198.103.293,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS r.l. LEIDY MABEL PEREZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTO** JORGE MEDINA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES | ML | 133 |
| Estructuras | Alcantarillas de 36" | UND | 1 |
| | Disipador | UND | 1 |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN | ML | 9 | 133 |
| Estructuras | Alcantarilla PVC 362 | UND | 1 | 1 |
| | Disipador | UND | 1 | 1 |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 159.993.342 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 1.000.000 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 38.109.950 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 199.103.293 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 54.856.760,09 | $ 159.778.240,84 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 9.741.156,38 | $ 37.112.680,13 |
| VALOR EJECUTADO | $ 65.597.916,47 | $ 197.890.920,97 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 159.993.342,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 159.778.240,84
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,87%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERAI 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

El valor registrado corresponde al componente financiero, de acuerdo a información cruzada con contadora de la Junta y registrada en formato MEPI-MNI-IN-2-FR-2 del mes de Junio. Es importante actiar que a 30 de Junio las consignaciones autorizadas no se han realizado, por lo que puede existir variación en los valores registrados, de acuerdo al último reporte que arroje el extracto bancario una vez se realicen consignaciones a terceros.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Actividades de formaleteo estructuras de alcantarilla





Formaleteo y fundición de disipador



Actiidad de fundición concretos



Finalización actividades fundición





fundición estructura entrada y salida alcantarilla



Comités operativos con participación virtual profesionales



Acto corte de cinta en zona de construccion placahuella





Entrega de informe durante actividad de cierre y presentacion chirimia

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# 3.6.2. INFORME SEMANAL

## Semana 25- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 8/06/2024 (Día / Mes / Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 25 del 2/06/2024 al 8/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

| CONVENIO SOLIDARIO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA | | | INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S. | | |
| | | | | INTEGRANTES: | UNICO | | |
| CONVENIO No. | 4726 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.103.293,00 | CONTRATO No. | 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 103.423.259,86 |
| FECHA DE INICIO: | 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: | | FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.103.293,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 103.423.259,86 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 200.103.293 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 154.933.909 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | $ 45.169.384 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 200.103.293 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 127.297.385,48 | 63,62% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 127.297.385,48 | 63,62% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 27.636.523,75 | 13,81% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 154.933.909,23 | 77,43% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. Así mismo, no se ha realizado presentación completa de documentos para cumplir las formas de pago estipuladas por la junta con cada proveedr

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.259,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| * PLACAHUELLA | ML | 133 |
| * ALCANTARILLA 36" PVC | UND | 1,00 |
| * DISIPADOR CONCRETO | UND | 1 |
| GESTION SOCIAL | GLB | 1 |
| | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 133,00 | | | 133 | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | 1,00 | | | 1,0 | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | 1,00 | | | 1,00 | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA | PERMISO MINERO: SI X NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 1 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | O |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | O |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI | 1 |

**OBSERVACIONES:** En el mes de Marzo Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

El 08 de Junio se realizó comité operativo para evaluar las situaciones de pagos pendientes, reprogramación y solicitud de plan de contingencia para la terminación de las obras en los plazos que se tienen vigentes.
No se han desarrollado actividades de obra por cuanto exisitó desvinculación de personal, así mismo por parte de la junta se remiten documentos para realizar vinculación de maestro, oficial y un ayudante por prestación de servicio. La vinculación a riesgos será desarrollada por parte de la Junta.
No se autorizan actividades de obra hasta tanto no realicen la correpsondiente afiliación y vinculación de personal.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA::
Del 10 al 17 de junio se pretende continuar con las actividades de obra como lo es el armado de acero y la fundición de concretos para alcantarillado, fundición de concretos para placa huella y acarreo interno de materiales; así mismo con las actividades de corte y sello de juntas.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión 08 de Junio de 2024

NA

NA

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud a la Junta de documentos para la liquidación de convenio

## RESIDENTE DE OBRA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 26- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 15/06/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 9/06/2024 al 15/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

CONVENIO No. 4726 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.103.293.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.103.293.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 103.423.259,86

FECHA DE INICIO: 15/11/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259,86

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 200.103.293 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 159.659.491 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | $ 40.443.802 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 200.103.293 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 132.022.967,48 | 65,98% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 132.022.967,48 | 65,98% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 27.636.523,75 | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 159.659.491,23 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 4.725.582,00 | 2,36% |

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. La programación se ha realizado de forma mensual. Los valores reportados se realizan de acuerdo a los avances de ejecución física

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.259,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,00% Avance o Atraso Físico % -1,90%

Meta Física Ejecutada % 93,10%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACAHUELLA | ML | 133 |
| * | ALCANTARILLA 36" PVC | UND | 1,00 |
| * | DISIPADOR CONCRETO | UND | 1 |
| | GESTION SOCIAL | GLB | 1 |
| | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 133,00 | | | 128 | 96,2% |
| Ejec | 128,00 | | | 128 | |
| Prog | 1,00 | | | 1,0 | 50,0% |
| Ejec | 0,50 | | | 0,5 | |
| Prog | 1,00 | | | 1,00 | 50,0% |
| Ejec | 0,50 | | | 0,50 | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Mixer | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Planta electrica | 1 | 1 |
| Retroexcavadora de llantas | 1 | 1 |
| **Total** | 4 | 4 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA | PERMISO MINERO: SI | X NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 1 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | O |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | O |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI( | 1 |

**OBSERVACIONES:** En el mes de Marzo Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 9 al 15 de junio de 2024 se ejecutaron actividades de construcción losas de placa huella, cuneta con bordillo e suministro e instalación de tuberia PVC diametro 900 mm.
Se realiza ajuste y se asegura formaletapara fundición de losas de coonreto desde abscisa K0+124 hasta abscisa K0+133.
Se realiza actividades de excavación con apoyo de retroexcavadora para la construcción de alcantarilla.
Se realiza instalación de tuberia PVC d 900mm
Se realiza armazon acero losa de transición, una vez se realiza relleno tuberia.
Se realiza fundición losas desde abscisa K0+120 (Cunetas) y bordillos a K0+133.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA::
Se ha programado fundición de losa de transición, fundición estructuras de alcantarilla, y actividades de corte y sello de juntas; según cronograma(plan de contingencia) presentado por parte de la JAC.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alineación y ajuste formaleta ultimo tramo de fundición, hasta K0+133



Excavacion para Instalación de tuberia



Actividades fundición concretos



Instalación tuberia PVC D 900 mm



Excavación y Formaleteo disipador k0+080

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud a la Junta de documentos para la liquidación de convenio

**DIRECTOR DE OBRA**

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 27- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 22/06/2024 (Día / Mes / Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 16/06/2024 al 22/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

| CONVENIO SOLIDARIO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA | | | INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S. | | |
| | | | | INTEGRANTES: | UNICO | | |
| CONVENIO No. | 4726 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.103.293.00 | CONTRATO No. | 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 103.423.259.86 |
| FECHA DE INICIO: | 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: | | FECHA DE INICIO: | 15/11/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.103.293.00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 103.423.259.86 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 200.103.293 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 173.713.712 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | $ 26.389.581 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 200.103.293 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 144.323.899,48 | 72,12% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 144.323.899,48 | 72,12% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 29.389.812,75 | 14,69% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 173.713.712,23 | 86,81% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 173.713.712,23 | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 14.054.221,00 | 7,02% |

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. La programación se ha realizado de forma mensual. Los valores reportados fueron cruzados con el libro auxiliar de la JAC . Se terminan actividades de obra, sin embargo aún se adeudan servicios a proveedores y personal.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.259,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % 100,00% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100,00%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| * PLACAHUELLA | ML | 133 |
| * ALCANTARILLA 36" PVC | UND | 1,00 |
| * DISIPADOR CONCRETO | UND | 1 |
| GESTION SOCIAL | GLB | 1 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 133,00 | | | 133 | 100,0% |
| Ejec | 133,00 | | | 133 | |
| Prog | 1,00 | | | 1,0 | 100,0% |
| Ejec | 1,00 | | | 1,0 | |
| Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,0% |
| Ejec | 1,00 | | | 1,00 | |
| Prog | 1 | | | 1,00 | 100,0% |
| Ejec | 1 | | | 1,00 | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Mixer | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Planta electrica | 1 | 1 |
| Cortadora pavimento | 1 | 1 |
| **Total** | 4 | 4 |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA | PERMISO MINERO: SI | X NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | | N/A | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | O |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | O |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 1 |

**OBSERVACIONES:** En el mes de Marzo Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS No existe registro de PQRS instauradas

Se prgrama socialización de cierre para el 28 de Junio de 2024.


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 16 al 21 de junio de 2024 se ejecutaron actividades de construcción losas de placa huella, rampa de transición, sello de juntas y estrucuras de concreto de la alcantarilla y el disipador de energia en concreto.
Se realiza actividad de Corte y sello de juntas desde abscisa K0+1,5 m.
Se realiza fundición concreto premezclado de estructuras de entrada, salida de alcantarilla (K0+133) y disipador de concreto en abscisa K0+080.
Se realiza fundición de losas de concreto finales (K0+120-K0+133 Carril izquierdo) y losa de transición final.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA TERMINA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Losa de transición final fundida k0+133


Corte y sello juntas


Sello juntas en k0+130- k0+133


Actividades fundición de disipador k0+080


Terminación actividades fundición losas concreto k0+120-k0+133


Conformación de rellenos laterales hasta altura de bordillos


Caja entrada alcantarilla fundida k0+133


Estructura salida alcantarilla fundida k0+133


Disipador fundido k0+080

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Solicitud a la Junta de documentos para la liquidación de convenio

**DIRECTOR DE OBRA**

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 28- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 28 del 23/06/2024 al 30/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA
CONVENIO No. 4726 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.103.293.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.103.293.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4897 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 103.423.259,86
FECHA DE INICIO: 15/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | $ 200.103.293 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | $ 198.890.921 | * | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | $ 1.212.372 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | N/A | N/A | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | N/A | N/A | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) * Se relaciona aporte de la junta
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 200.103.293 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 159.778.240,84 | 79,85% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 159.778.240,84 | 79,85% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 38.112.680,13 | 19,05% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 197.890.920,97 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 197.890.920,97 | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 25.177.209,34 | 12,58% |

Observaciones: La programación se ha realizado de forma mensual. Los valores reportados fueron cruzados con el libro auxiliar de la JAC, por lo que se registran de acuerdo a esa consolidación por parte de la JAC, pues hay pagos que han sido autorizados pero a la fecha no han sido efectivos por parte del Banco; sin embargo, se registran como causados para efectos de poder relacionar el estado financiero final de los costos asociados a obra, administrativos y sociales. Así las cosas, se deja la salvedad que es posible se deban registrar nuevos ajustes a este formato, una vez se cuente con el extracto bancario final del desembolso que reposa en la cuenta bancaria dispuesta para la ejecución del convenio.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 103.423.259,86 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | PLACAHUELLA | ML | 133 |
| * | ALCANTARILLA 36" PVC | UND | 1,00 |
| * | DISIPADOR CONCRETO | UND | 1 |
| | GESTION SOCIAL | GLB | 1 |
| | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 133,00 | | | 133 | 100,0% |
| Ejec | 133,00 | | | 133 | |
| Prog | 1,00 | | | 1,0 | 100,0% |
| Ejec | 1,00 | | | 1,0 | |
| Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,0% |
| Ejec | 1,00 | | | 1,00 | |
| Prog | 1 | | | 1,00 | 100,0% |
| Ejec | 1 | | | 1,00 | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Mixer | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Planta electrica | 1 | 1 |
| Cortadora pavimento | 1 | 1 |
| **Total** | 4 | 4 |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA | PERMISO MINERO: SI X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI X | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Normal

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | O |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | O |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI( | 1 |

**OBSERVACIONES:** El 28 de Junio fue realizada actividad de cierre de acuerdo a lo propuesto por la JAC, con la participación de miembros de la comunidad en general se realiza presentación artistica de chirimia infantil acto protocolario de corte de cinta, palabras de agradecimiento y se estableció en el salón comunal la socialización con la información de gastos que se tuvieron durante la ejecución del convenio. Así mismo, la contadora realizó presentación de la relación de pagos que se encontraban pendientes de remitir al banco para su debido procesamiento, que ya contaban con la debida aprobación por parte del comité operativo.
En el espacio se dio aplicación a las encuestas de satisfacción


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Las actividades de obra se terminaron el 21 de Junio.
Durante semana 23 al 30 de Junio, se desarrollaron actividades de tipo administrativo.
Se desarrolla programación de actividad de cierre, se trasladan invitaciones por parte de la JAC a territorial, alcaldia municipal y comunidad.
Se realiza actividad de cierre el 28 de Junio de 2024, con acto protocolario, presentación chirimia, encuentro comunitario en salón comunal donde se brinda informe acerca de las labores desarrolladas y gastos que se tuvieron durante la ejecución del proyecto.
Se realiza autorización final de pagos Pendientes.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA TERMINA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Presentación de chirimia Vereda Agua Bonita -Actividad de cierre**



**ntación de informe durante actividad de cierre-salon comunal Agua**



**Corte de cinta en zona de intervención placahuella**

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud a la Junta de documentos para la liquidación de convenio

## DIRECTOR DE OBRA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 3.6.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

La maquinaria y equipo utilizado durante el periodo reportado en el presente informe se encuentra detallado en los formatos de informe semanal y en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 4726 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4897 DE 2023 — **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vibrador de concreto | | | K0+120-K0+133 | | | | | | | | | | | | A | | A | A | | A | A | A | | | | | | | | | | | | |
| Planta electrica | | | K0+120-K0+133 | | | | | | | | | | | | A | | A | A | | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | |
| Retroexcavadora | CAT | | K0+133 | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contadora concreto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 16 | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 4 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | 0 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 0 | 0 |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta c adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:19202 084479 CAUCA

Firma
Nombre: VIVIAN ANDREA GALINDO SANDOVAL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## 3.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El personal que laboró para la obra durante el periodo de Junio de 2024. La relación de actividad de concretos ciclópeos fue realizada mediante mezcladora, ese concreto no fue pedido en el volumen de premezclado utilizado para losas, vigas riostras, bordillos y cunetas.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4726 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** jun-24 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMINOS PARA LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4897 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS R.L. LEIDY MABEL PEREZ CHUD

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 7) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO * | 76275008 | OBRERO | $ 1.460.000 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | CONTRATISTA | $ 823.334,00 | $ 45.300 | V | MALLAMAS | 9468898287 | $ 103.000 | PORVENIR | 9468898287 | $ 131.800 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | LUIS DELIO MURCIA * | 10270899 | MAESTRO | $ 1.750.000 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | CONTRATISTA | $ 823.334,00 | $ 80.800 | V | SOS | 9468899663 | $ 103.000 | PORVENIR | 9468899663 | $ 131.800 | $ - | $ - | $ - | |
| 3 | ANGELMIRO VALENCIA * | 76258806 | MAESTRO OFICIAL | $ 1.500.000 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | CONTRATISTA | $ 823.334,00 | $ 45.300 | V | A.I.C | 9469215634 | $ 103.000 | COLFONDOS | 9469215634 | $ 131.800 | $ - | $ - | $ - | |
| 4 | SANDRA MILENA GÓMEZ* | 25546536 | LOGISTICA | $ 1.000.000 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | CONTRATISTA | $ 1.300.000,00 | $ 13.600 | I | ASMET SALUD | 9467559983 | $ 162.500 | PORVENIR | 9467559983 | $ 208.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 5 | YASMIN ANDREA MUELAS* | 1061707724 | CONTADORA | $ 2.800.000 | | | | | | | | | | | | X | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | CONTRATISTA | $ 1.400.000,00 | $ 7.400 | I | NUEVA EPS | 9467485232 | $ 175.000,00 | PROTECCIÓN | 9467485232 | $ 224.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 6 | GERARDO CRUZ JIMENEZ* | 76320700 | INGENIERO RESIDENTE | $ 3.500.000 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | CONTRATISTA | $2.800.000 | $ 68.500 | II | SANITAS | 9468610648 | $ 350.600 | PORVENIR | 9468610648 | $ 448.700 | $ - | $ - | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

De acuerdo a las disposiciones dadas en comité operativo, personal vinculado por prestación servicios. ARL de trabajadores obra a cargo de la Junta de Acción comunal

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluída mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERARDO CRUZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 084479 CAUCA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director(a)e Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 3.6.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se diligencia información general de acuerdo al formato suministrado por la Territorial; sin embargo, se encuentra en revisión, por cuanto para el caso particular de este tipo de convenios, no se tramitan actas de pago parcial, sino que se realiza la administración de un desembolso.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 4726 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA AGUA BONITA A, DEL MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

**MES INFORME MENSUAL:** JUNIO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | PROGRAMA CAMINOS | | NACIÓN | 4679/2023 | $ 199.103.193 | |
| | | JAC VEREDA AGUA BONITA | | PROPIOS | 4679/2023 | $ 1.000.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 200.103.193,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 3.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INVIAS CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No:** 4726 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | | | 16 | 15 | 12 | 16 | 10 | 18 | 12 | 11 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | 139 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | 72 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 29 |
| **Total horas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
Labores de obra desarrolladas de 12 a 21 de Junio de 2024,

Firma
Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:19202 084479 CAU

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202301186 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 3.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se detallan los resultados de ensayos de realizados. Los resultados de resistencia concretos aún no han sido entregados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4726 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL AGUA BONITA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 1 | 14/06/2024 | Ensayo resistencia de concreto | INV-E-402 | Concretos alcantarilla y losas K0+120-K0+133 | 2 | 210 Kg/cm2 | Promedio 186 Kg/cm2 | SI | Resistencia tomada a los 7 días, con desarrollocercano al 90% |
| 2 | 18/06/2024 | Ensayo resistencia de concreto | INV-E-402 | Concretos alcantarilla y losas K0+120-K0+133 | 2 | 210 Kg/cm2 | Promedio 186 Kg/cm2 | SI | Resistencia tomada a los 7 días, con desarrollocercano al 90% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Las muestras tomadas en meses anteriores cumplieron su resistencia. Frente a que a la fecha no se ha cumplido con el tiempo para aperturar al tráfico la obra, se dan indicaciones para que antes de dar apertura se verifique cumplimiento de los 28 días después de la ultima fundición. Pendiente entrega resultados muestras tomadas con CITEC.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: GERARDO CRUZ
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 19202 084479 CAU

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 3.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Las pólizas correspondientes al periodo, han sido cargadas al Secop II por parte de las OAC, se realizaron solicitudes para cargue con recibo de pago para que se considerara completo el trámite. Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12. La aseguradora considera el amparo de estabilidad de la obra hasta el 30 de Junio de 2029.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 7 | 6 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4726 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.103.293,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.103.293,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.020.660 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.005.165,00 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.030.090,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 116% | $ 232.000.000 | 29 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/12/2023

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.020.660,00 | 30 | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.005.165,00 | 30 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.030.990,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.020.660,00 | 30 | 4 | 2024 | 31 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.005.165,00 | 30 | 4 | 2024 | 31 | 5 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.030.990,00 | 31 | 5 | 2024 | 31 | 5 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.020.660,00 | 29 | 5 | 2024 | 30 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 5,00% | $ 10.005.165,00 | 29 | 5 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.030.990,00 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000026378

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 29 | 11 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) |
|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 |
| Otros | | |

| VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | | | Hasta | | |
| 29 | 11 | 2023 | 31 | 5 | 2024 |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) |
|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 |
| Otros | | |

| VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | | | Hasta | | |
| 29 | 11 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100005618 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

Los anexos 01, 02 y 03 de cada una de las pólizas se encuentran pendientes por aprobar en SECOP II. Se realizó verificación de que las mismas fueran cargadas por la OAC con sus correspondientes recibos de pago.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 3.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

### *3.6.9.1. SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO.*

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se consolida la información relacionada con el plan de inversión modificado y aprobado por comité operativo del mes de Junio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/06/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AGUA BONITA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 4726 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AGUA BONITA

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**JUSTIFICACIÓN:**
Se realizó ajuste a presupuesto teniendo en cuenta los costos administrativos ajustados y la asociación de recursos para el desarrollo de la actividad social.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES (incluido transporte) | $ 87.747.714 | $ 5.632.267,00 | $ 44.706.291,00 | | **$ 138.086.271,75** | 69,35% |
| 2 | EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | | $ - | $ 4.645.801,46 | | **$ 4.645.801,46** | 2,33% |
| 3 | COSTO DE PERSONAL | $ 5.114.400 | $ 6.427.100 | $ 5.719.769,00 | | **$ 17.261.269,00** | 8,67% |
| 4 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.306.083,00 | | $ 88,00 | | **$ 1.306.171,00** | 0,66% |
| 5 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ 1.423.348,00 | $ 76.356,00 | $ 77.945,24 | | **$ 1.577.649,24** | 0,79% |
| 6 | MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 10.976.400,00 | $ 3.060.573,00 | $ 5.630.000,00 | | **$ 19.666.973,00** | 9,88% |
| 7 | MAESTRO DE OBRA (Carga prestacional) | $ 619.100,00 | $ 309.700,00 | $ 1.830.518,47 | | **$ 2.759.318,47** | 1,39% |
| 8 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | $ 135.000,00 | $ - | | | **$ 135.000,00** | 0,07% |
| 9 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 789.957,77 | $ 310.905,98 | $ 340.365,98 | | **$ 2.005.308,75** | 1,01% |
| 10 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 400.000,00 | | $ 800.000,00 | | **$ 1.200.000,00** | 0,60% |
| 11 | PAPELERIA (ADMON) | $ - | $ - | $ 750.000,00 | | **$ 750.000,00** | 0,38% |
| 12 | OTROS COSTOS (ADMON) | $ 1.160.100,00 | $ 6.624.000,00 | $ 345.430,00 | | **$ 8.129.530,00** | 4,08% |
| 13 | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ - | $ 1.000.000,00 | | **$ 1.000.000,00** | 0,50% |
| 14 | VALLA (ADMON) | $ 180.000,00 | | $ - | | **$ 180.000,00** | 0,09% |
| 15 | BODEGA (ADMON) | $ - | $ - | $ 400.000,00 | | **$ 400.000,00** | 0,20% |
| | | | | | | **$ -** | |
| **TOTAL** | | **$ 109.852.102,5** | **$ 22.440.902,0** | **$ 66.246.209,2** | **$ -** | **$ 199.103.293,00** | **100%** |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: ISRAEL NUÑOZ H

Nombre:Israel Muñoz Hernandez
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 10.316.904

Firma: MABEL PEREZ

Nombre: Leidy Mabel Perez Chud
Representante Legal CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 31577307

Nombre: Gerardo Cruz Jimenez
Ingeniero Residente del Proyecto 19202 - 084479 CAUCA
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### *3.6.9.2. BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO.*

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 por parte de contador de la Junta fue registrado cada uno de los pagos realizados para el desarrollo del convenio, durante el mes de Junio. Así mismo, se registran aquellos pagos que fueron autorizados (causados), quedando pendiente su pago efectivo, por lo que puede variar el saldo respecto de los costos por transferencias bancarias. Así mismo, es importante referir que el Banco ha informado que se realizará devolución asociada a gastos bancarios; sin embargo, a la fecha no ha sido reportado en cuenta dicho reintegro, por lo que no se logra consolidar saldo definitivo del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** POPAYÁN CAUCA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 4 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 4726 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 %

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** $ 199,103,293.00 (M/CTE)

**OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897 DE 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS- Leydi Mabel Pérez Chud

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA | 01FR3478 | 20-jun-24 | ROCALES Y CONCRETOS | $ 4.699.163,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | 01FR3465 | 15-jun-24 | ROCALES Y CONCRETOS | $ 2.349.582,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | 02FQ2947 | 20-jun-24 | ROCALES Y CONCRETOS | $ 4.752.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | 02FQ2937 | 15-jun-24 | ROCALES Y CONCRETOS | $ 2.376.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | FEVE 21 | 29-jun-24 | GERARDO CRUZ JIMENEZ | $ 3.500.000,00 | 6 | MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E |
| FACTURA ELECTRONICA | FESF20568 | 4-jun-24 | SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS | $ 14.256.182,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | FESF23112 | 4-jun-24 | SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS | $ 7.663.213,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | FESF23367 | 9-jul-24 | SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS | $ 1.836.167,27 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | FESF20568 | 4-jun-24 | SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS | $ 321.509,73 | 1 | MATERIALES |
| FORMATO DE LIQUIDACIÓN MAESTRO | FORMATO DE NÓ | 19-jun-24 | LUIS DELIO MURCIA | $ 392.471,00 | 7 | MAESTRO DE OBRA (ADMON Carga prestacional) |
| FORMATO DE LIQUIDACIÓN OBRERO | FORMATO DE NÓ | 19-jun-24 | JUAN CARLOS RUIZ MEDINA | $ 630.823,00 | 3 | COSTO DE PERSONAL |
| FORMATO DE LIQUIDACIÓN OBRERO | FORMATO DE NÓ | 19-jun-24 | JOSE ALBEIRO MERA URRUTIA | $ 630.823,00 | 3 | COSTO DE PERSONAL |
| FORMATO DE LIQUIDACIÓN OBRERO | FORMATO DE NÓ | 19-jun-24 | JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO | $ 630.823,00 | 3 | COSTO DE PERSONAL |
| DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO | DSEA10 | 9-jul-24 | YASMIN ANDREA MUELAS NOGUERA | $ 300.000,00 | 6 | MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E INGENIERO) |
| FACTURA ELECTRONICA | CCS–100005618-CCS–100026378 | 9-jul-24 | SEGUROS MUNDIAL(REINTEGRO A LA JUNTA) | $ 74.661,00 | 5 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) |
| CUENTA DE COBRO | 1 | 31-may-24 | JOSE ALBEIRO MERA URRUTIA | $ 400.000,00 | 15 | BODEGA |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | RECIBO DE PAGO 490 N° y formulario N° | 19-jun-24 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -DIAN | $ 90.000,00 | 1 | MATERIALES |
| PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL APORTES EN LINEA | PLANILLA APORTE | 19-jun-24 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -APORTES EN LINEA | $ 515.800,00 | 7 | MAESTRO DE OBRA (ADMON Carga prestacional) |
| PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL APORTES EN LINEA | PLANILLA APORTE | 19-jun-24 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -APORTES EN LINEA | $ 867.300,00 | 3 | COSTO DE PERSONAL |
| EXTRACTO BANCARIO | | 31-may-24 | GASTOS BANCARIOS | $ 340.365,98 | 9 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) |
| DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO | DSEA8 | 29-jun-24 | ANGELMIRO VALENCIA | $ 1.500.000,00 | 3 | COSTO DE PERSONAL |
| CUENTA DE COBRO | 2 | 29-jun-24 | LUIS DELIO MURCIA | $ 1.750.000,00 | 6 | MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (A |
| DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO | DSEA11 | 29-jun-24 | JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO | $ 1.460.000,00 | 3 | COSTO DE PERSONAL |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | Recibo 491081914 | 29-jun-24 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -DIAN | $ 673.125,00 | 1 | MATERIALES |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | Recibo 491081914 | 29-jun-24 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -DIAN | $ 60.000,00 | 13 | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | Recibo 491081914 | 29-jun-24 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -DIAN | $ 148.931,09 | 2 | EQUIPOS Y/O MAQUINARIA |
| DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO | DSEA6 | 29-jun-24 | JAYBER VELASCO SARRIA | $ 859.500,00 | 1 | MATERIALES |
| DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO | DSEA7 | 29-jun-24 | MARISOL SUAREZ ARCE | $ 1.173.600,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | FEVE 150 | 29-jun-24 | CARMEN RUIZ SIERRA-COMERCILIZADORA RUIZ SATIZABAL | $ 1.797.479,00 | 2 | EQUIPOS Y/O MAQUINARIA |
| FACTURA ELECTRONICA | FEVE 256 | 29-jun-24 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XADAV | $ 3.656.250,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA ELECTRONICA | FEVE 264 | 29-jun-24 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XADAV | $ 2.484.290,00 | 2 | EQUIPOS Y/O MAQUINARIA |
| FACTURA ELECTRONICA | FE 1668-EXCEDE | 29-jun-24 | CITEC INGENIERIA Y GEOTECNICA SA | $ 72.840,00 | 12 | OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografia,Ensayos) |
| FACTURA ELECTRONICA | FE-6 | 29-jun-24 | MRC TECNOLÓGIA | $ 750.000,00 | 11 | PAPELERIA (ADMON) |
| DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO | DSEA9 | 29-jun-24 | SAMDRA MILENA GÓMEZ RUIZ | $ 940.000,00 | 13 | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |
| CUENTA DE COBRO | 3 | 29-jun-24 | ISRAEL MUÑOZ HERNANDEZ | $ 800.000,00 | 10 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMC |
| FORMATO DE LIQUIDACIÓN | | 19-jun-24 | JAIRO CAMPO | $ 845.018,00 | 7 | MAESTRO DE OBRA (ADMON Carga prestacional) |
| | | | | $ 65.597.917,07 | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA: SE RELACIONAN LOS PAGOS REALIZADOS EFECTIVAMENTE EN EL MES DE JUNIO Y LOS CAUSADOS QUE NO HAN SIDO REFLEJADOS EN EL MOVIMIENTO DEL EXTRACTO EN EL MES D EJUNIO,POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RELACIOANR LOS GASTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO, POR LO QUE LA FECHA QUE SE HA REFERENCIADO CORRESPONDE A LA FECHA DE LA AUTORIZACIÓN SUSCRITA POR OAC E INTERVENTORIA.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 138.086.271,75 | $ 93.379.980,75 | $ 44.706.291,00 | $ 138.086.271,75 | $ - |
| 2 | EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | $ 4.645.801,46 | $ - | $ 4.430.700,09 | $ 4.430.700,09 | $ 215.101,37 |
| 3 | COSTO DE PERSONAL | $ 17.261.269,00 | $ 11.541.500 | $ 5.719.769 | $ 17.261.269,00 | $ - |
| 4 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.306.171,00 | $ 1.306.083,00 | | $ 1.306.083,00 | $ 88,00 |
| 5 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ 1.577.649,24 | $ 1.499.704,00 | $ 74.661,00 | $ 1.574.365,00 | $ 3.284,24 |
| 6 | MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E INGENIERO) | $ 19.666.973,00 | $ 14.036.973,00 | $ 5.550.000,00 | $ 19.586.973,00 | $ 80.000,00 |
| 7 | MAESTRO DE OBRA (ADMON Carga prestacional) | $ 2.759.318,47 | $ 928.800,00 | $ 1.753.289,40 | $ 2.682.089,40 | $ 77.229,07 |
| 8 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | $ 135.000,00 | $ 135.000,00 | | $ 135.000,00 | $ - |
| 9 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 2.005.308,75 | $ 1.100.863,75 | $ 340.365,98 | $ 1.441.229,73 | $ 564.079,02 |
| 10 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 1.200.000,00 | $ 400.000,00 | $ 800.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ - |
| 11 | PAPELERIA (ADMON) | $ 750.000,00 | $ - | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | $ - |
| 12 | OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografia,Ensayos) | $ 8.129.530,00 | $ 7.784.100,00 | $ 72.840,00 | $ 7.856.940,00 | $ 272.590,00 |
| 13 | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 1.000.000,00 | $ - | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ - |
| 14 | VALLA (ADMON) | $ 180.000,00 | $ 180.000,00 | | $ 180.000,00 | $ - |
| 15 | BODEGA (ADMON) | $ 400.000,00 | $ - | $ 400.000,00 | $ 400.000,00 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 199.103.293,0** | **$ 132.293.004,50** | **$ 65.597.916,47** | **$ 197.890.921,00** | **$ 1.212.372,00** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ($661) : MAYO** $ 661
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 4.379,66
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | $ 815,64 | | Febrero | 29/02/2024 | $ 815,64 |
| | $ 1.686,39 | | Marzo | 31/03/2024 | $ 1.686,39 |
| | $ 970,44 | | Abril | 30/04/2024 | $ 970,00 |
| | $ 661 | | Mayo | 31/05/2024 | $ 661 |
| | $ 247 | | Junio | 30/06/2024 | $ 246,62 |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
SE RELACIONAN LOS PAGOS REALIZADOS EFECTIVAMENTE EN EL MES DE JUNIO Y LOS CAUSADOS QUE NO HAN SIDO REFLEJADOS EN EL MOVIMIENTO DEL EXTRACTO EN EL MES D EJUNIO,POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RELACIOANR LOS GASTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO. ASÍ LAS COSAS EL VALOR QUE SE REPORTA EN SALDOS CORRESPONDE AL VALOR SIN TENER EN CUENTA LOS VALORES ASOCIADOS A MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: ISRAEL NUÑOZ H
Nombre:Israel Muñoz Hernandez
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: MABEL PEREZ
Nombre:Leydi Mabel Perez Chud
Representante Legal o Delegado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDIFICE SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.:

ORIGINAL FIRMADO
Nombre: Gerardo Cruz Jimenez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### *3.6.9.3. COPIA ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO.*

Se adjunta copia de las actas de comité Operativo.

# 4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA.

## 4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Corresponde al Contrato Oferta No. 4897 de 2023, que tiene por objeto ejercer la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de los Convenios Interadministrativos que se suscribieron con las juntas de acción comunal de las veredas: Guacas, Agua Bonita y la Estrella del Municipio de Morales en el Departamento del Cauca.

*Tabla 1. Relación de Tramos que se intervienen*

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VIA | JUNTA |
|---|---|---|---|
| Cauca | Morales | 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PORVENIR) - LA CUCHILLA - SANTAROSA | Las Guacas |
| Cauca | Morales | SECTOR 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PROVENIR) - LA CUCHILLA VÍA SECTOR LA GUAYABERA | La Estrella |
| Cauca | Morales | Via Agua Bonita - código 19473-002. | Agua Bonita |

Fuente: Adaptado de diagnósticos desarrollados por profesionales técnicos INVIAS

| | |
|---|---|
| **Unidad Ejecutora** | SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES |
| **No. del Contrato de Interventoría** | 4897 de 2023 |
| **Objeto del Convenio Solidario** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS |

| | |
|---|---|
| | COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **Valor total** | $ 103.423.259,85 |
| **Nombre del Contratista** | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EDIFICE SAS |
| **Representante legal** | LEIDY MABEL PEREZ CHUD |
| **Prorroga 1** | De 01 de Abril de 2024 hasta 30 de Abril de 2024 |
| **Prorroga 2** | De 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024 |
| **Prorroga 3** | De 01 de Junio a 30 de Junio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |
| **Supervisor** | JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO |

## 4.2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTOR.

- Elaboración informe mensual Junio y sus correspondientes formatos.
- Revisión para trámite de autorizaciones de desembolso de acuerdo a plan de compras.
- Participación en los comités operativos y reuniones necesarias para tratar temas de ejecución de convenios.
- Suscripción de plan de contingencia con cada una de las juntas y remisión a la territorial Cauca.
- Seguimiento a actividades de obra ejecutadas y emisión de observaciones a residentes de obra, contadores y juntas de acción comunal.
- Remisión de reportes semanales de ejecución, con diligenciamiento de matriz solicitada por territorial Cauca.
- Participación en actividad de cierre de cada una de las juntas.
- Se brindaron orientaciones tendientes a resolver los inconvenientes que se presentaron a lo largo de la ejecución de los convenios, de tal manera que se lograra su efectiva terminación.
- Propender porque los recursos fueran destinados única y exclusivamente a la ejecución de las actividades determinadas en el convenio.
- Velar porque la Junta diera cumplimiento a sus obligaciones, así mismo, que durante la ejecución del convenio otorgara el aporte acordado en el convenio, correspondiente a herramienta menor ($1.000.000).
- Entregar a cada Junta de acción comunal un manual de mantenimiento, de tal manera que se logre garantizar la durabilidad del proyecto ejecutado.

- Las demás reportadas en la relación de actividades para cada uno de los convenios en capítulos 1,2 y 3.

### 4.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

Al presente se adjunta informe de profesionales.

### 4.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC.

No aplica.

### 4.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

No aplica.

### 4.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

No aplica.

### 4.7. SEGUIMIENTO ESTADO TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SIG.

No aplica

## 5. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA

### 5.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los vehículos utilizados en el periodo del informe para el seguimiento del proyecto. Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 21/6/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 al 30 de junio de 2024

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4897 DE 2023

**INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 4897 DE 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MOTOCICLETA | Modelo: 2023, Placa FIF85G color azul | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MOTOCICLETA | Modelo: 2020, Placa CJZ19F color NEGRO NEBUL | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 5.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 21/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** junio 2024 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4464-2023;4679-2023;4726-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFEM

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

## 5.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

A continuación, en formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 el seguimiento financiero y presupuestal del contrato de interventoría de forma mensual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/8/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897-2023
**MES INFORME MENSUAL:** jun-24
**CONTRATO DE OBRA No:** 4464-2023;4679-2023;4726-2023

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
**CONTRATISTA:** AGUA BONITA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1373423 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | NACIÓN | CONTRATO PRINCIPAL | $ 74.024.798,40 | |
| 2023 | 1373423 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | NACIÓN | ADICION | $ 29.398.461 | |
| TOTAL | | | | | | $ 103.423.259,40 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 103.423.259,40

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dic-23 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 103.423.259,40 | $ 103.423.259,40 | | |
| 2 | ene-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 103.423.259,40 | $ 103.423.259,40 | | |
| 3 | feb-24 | $ 12.338.240,00 | $ 2.344.265,60 | $ 14.682.505,60 | $ - | | $ - | | $ 103.423.259,40 | $ 88.740.753,80 | | PENDIENTE POR RADICAR |
| 4 | mar-24 | $ 13.931.240,00 | $ 2.646.935,60 | $ 16.578.175,60 | $ - | | $ - | | $ 88.740.753,80 | $ 72.162.578,20 | | PENDIENTE POR RADICAR |
| 5 | abr-24 | $ 18.015.692,00 | $ 3.422.981,48 | $ 21.438.673,48 | $ - | | $ - | | $ 72.162.578,20 | $ 50.723.904,72 | | PENDIENTE POR RADICAR |
| 6 | may-24 | $ 14.829.692,00 | $ 2.817.641,48 | $ 17.647.333,48 | $ - | | $ - | | $ 50.723.904,72 | $ 33.076.571,24 | | PENDIENTE POR RADICAR |
| 7 | jun-24 | $ 27.795.438,02 | $ 5.281.133,22 | $ 33.076.571,24 | $ - | | $ - | | $ 33.076.571,24 | -$ 0,00 | | PENDIENTE POR RADICAR |
| TOTALES | | $ 86.910.302,02 | $ 16.512.957,38 | $ 103.423.259,40 | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 86.910.302,02 | $ - | $ 86.910.302,02 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | $ - | $ - | $ - |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ - | $ 16.512.957,38 | $ 16.512.957,38 |
| **VALOR TOTAL** | $ 86.910.302,02 | $ 16.512.957,38 | **$ 103.423.259,40** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No..1920240631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 5.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INTERVENTORÍA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20/5/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 19/12/2023
**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/4/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
**VALOR INICIAL:** $ 103,423,259.85
**VALOR ACUMULADO:** $ 103,423,259.85 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE EDUARDO MEDINA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 10,342,326 | 11 | 12 | 2023 | 31 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 30% | $ 31,026,978 | 11 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 31,026,978 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CHU 100012245

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 27de diciembre de 2023

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 10,342,326 | 11 | 12 | 2023 | 31 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 30% | $ 31,026,978 | 11 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 31,026,978 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CHU 100012245

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 10,342,326 | 29 | 12 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 30% | $ 31,026,978 | 29 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 31,026,978 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CHU-100012245

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 10,342,326 | 1 | 5 | 2024 | 1 | 12 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 30% | $ 31,026,978 | 1 | 5 | 2024 | 1 | 6 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 31,026,978 | 31 | 5 | 2024 | 31 | 5 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CHU-100012245

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CA[illegible]S SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N° 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

No Aplica

## 5.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

### 5.6.1. Seguimiento a la Inversión anticipo.

No aplica

### 5.6.2. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.

Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas.

### 5.6.3. Seguimiento plan de cargas.

Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-3 Seguimiento Plan de Cargas. No aplica, no se han generado pagos a la fecha.

# 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las OAC lograron la ejecución de más de 100 metros lineales de placa huella en cada uno de los tramos; así como también la construcción de una alcantarilla en tubería VC en cada tramo.
- En el tramo de la vereda las Guacas se lograron intervenir 126.8 metros de placa huella, en dos secciones tipo de acuerdo a la topografía; así mismo, la construcción de una alcantarilla de 24" en tubería PVC y un disipador.
- En el tramo de la vereda La Estrella se lograron intervenir 150 metros de placa huella, sección tipo; así mismo, la construcción de una alcantarilla de 24" en tubería PVC.
- En el tramo de la vereda Agua Bonita se lograron intervenir 133 metros de placa huella, en una sección tipo (sección típica en curva) de acuerdo a la topografía; así mismo, la construcción de una alcantarilla de 36" en tubería PVC y un disipador.
- Durante la construcción de las placas huellas se logró la participación de la comunidad de cada una de las veredas, así como también se logra la vinculación de personal femenino durante el desarrollo del proyecto.
- Se logra identificar el impacto positivo de las obras desarrolladas, recibiendo departe de la comunidad el agradecimiento al proyecto caminos para la paz total, conscientes de que constituyen caminos hacia el desarrollo de sus territorios.
- Frente a las dificultades presentadas respecto de la consecución de personal, maquinaria, se vió comprometida la ejecución total de los recursos desembolsados en el marco de los convenios. Específicamente en las veredas la Estrella y las Guacas, la comunidad en cabeza de cada presidente de Junta, no asumió la responsabilidad de realizar reajustes adicionales a los alcances determinados en el mes de Abril, pues se podía ver comprometido el cumplimiento total de las obras. Así las cosas, en los convenio 4679 de 2023 y 4464 de 2023, los saldos asociados a los convenios, estuvieron relacionados con la indisponibilidad de maestros a lo largo de toda la ejecución del contrato.
- Algunos desembolsos que se desarrollaron a la junta de acción comunal o presidente, como es el caso de la seguridad social y pagos de rete fuente, correspondieron a situaciones que el Banco no estipulaba realizar bajo los medios de pago que estipula el proveedor.
- Las juntas durante la ejecución de los convenios no remitieron a tiempo los soportes para pago a proveedores, aunque están aprobadas cotizaciones, estipularon pagos contra entrega, por lo que a la fecha del presente informe, si bien fueron causadas los pagos, el banco aún se encuentra en procesos de pago.
- Las juntas deberán establecer mecanismos de cuidado a los tramos intervenidos, evitar el paso de vehículos que sobrepasen la carga de diseño.
- Se recomienda, específicamente para el tramo de la vereda las Guacas y Agua Bonita, por su topografía, que se incorporen elementos que permitan prevenir al usuario

respecto de las velocidades máximas de circulación, lo anterior, con el fin de evitar incrementos de índices de accidentalidad.

- En el tramo de la vereda las Guacas, se recomienda realizar la construcción de una alcantarilla de acuerdo a la referenciación de los diseños entregados a la Junta, por cuanto no logro ser objeto de intervención con los recursos del presente convenio, y frente a las altas pendientes se hace necesario que se puedan controlar las aguas lluvias en el tramo de vía que no logró ser intervenido.
- Las tres juntas tienen pendiente entrega de documentación para la liquidación, así como también soportes ensayos resistencia de las últimas fundiciones realizadas, muestras en proceso de curado.
- Durante las jornadas de las actividades de cierre se llevaron a cabo los levantamientos de las encuestas de satisfacción.
- Para próximos convenios se deberán establecer mecanismos conducentes a la celeridad con la que las Juntas entreguen los documentos para poder hacer efectivos los pagos, y para que oportunamente entreguen los documentos que se solicitan.
- Brindar acompañamiento a las Juntas para que desarrollen constantemente mantenimiento a las vías intervenidas, así mismo como la de los tramos que conectan con ellas.

# 7. ANEXOS.

## 7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La remisión de correspondencia relacionada con la ejecución de la obra y actividades propias de la ejecución del convenio se desarrolló durante el periodo a través de correo electrónico oficial dado por parte de cada Junta de acción comunal, y desde correo personal de residente de interventoria, que a su vez son trasladados a R.L. de Interventoría o al correo oficial de la interventoría, los demás llamados quedan documentados en las correspondientes actas de comité operativo o de reunión llevadas a cabo.

*Tabla 2. Relación de correspondencia Vereda Guacas*

| FECHA | NÚMERO | REFERENCIA | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/06/2024 | RT09-04062024 | Convenio 4679,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | REQUERIMIENTO ACTUALIZACION POLIZAS |
| 5/06/2024 | RT-10-04062024 | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2023 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Solicitud cumplimiento obligaciones de tipo técnico y contable. |
| 6/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | NFORMACION PAGOS CUENTAS GRUPO AVAL - CONVENIO CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2024 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Citación comité extraordinario seguimiento |
| 11/06/2024 | RT-011-11062024 | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2025 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Respuesta oficio 20 de Mayo y 22 de Mayo de 2024-JAC Agua Bonita, Estrella y las Guacas |
| 11/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4464 de 2023. | JAC GUACAS | Interventoria | Soportes afiliacion riesgos personal |
| 17/06/2024 | RT-12-17062024 | Convenio 4464 de 2023. | Interventoria | MONICA FERNANDEZ Presidente JAC LAS GUACAS ATN. Residente de obra | PREVENTIVO CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA |
| 25/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4464 de 2023. | Interventoria | Kelly Dayana Muñoz Lara <kmunoz@invias.gov.co>, Carlos Olmes Mahe Losada <cmahe@invias.gov.co>, jmedina@invias.gov.co | SOLICITUD RECHAZO POLIZA-ANEXO 3-CONVENIO 4464 DE 2023 |
| 26/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 | JAC GUACAS | Interventoria | solicitud de prorroga convenio 4464-2023 JAC Guacas junio |
| 26/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2025 | invias.edifice@gmail.com | jmedina@invias.gov.co, cmahe@invias.gov.co | Solicitud ampliación términos administrativos contrato 4897-2023 |
| 27/06/2024 | RT-12-24062024 | Convenio 4679 ,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA . C.c. atencionciudadano@invias.gov.co | Solicitud documentos frente a la terminación de los convenios referenciados. |

SR: SIN REFERENCIA
SN: SIN NÚMERO

*Tabla 3. Relación correspondencia Vereda Estrella*

| FECHA | NÚMERO | REFERENCIA | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/06/2024 | RT09-04062024 | Convenio 4679,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | REQUERIMIENTO ACTUALIZACION POLIZAS |
| 5/06/2024 | RT-10-04062024 | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2023 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Solicitud cumplimiento obligaciones de tipo técnico y contable. |
| 6/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | NFORMACION PAGOS CUENTAS GRUPO AVAL - CONVENIO CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL. |
| 7/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2024 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Citación comité extraordinario seguimiento |
| 11/06/2024 | RT-011-11062024 | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2025 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Respuesta oficio 20 de Mayo y 22 de Mayo de 2024-JAC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Agua Bonita, Estrella y las Guacas |
| 11/06/2024 | RT-11-17062024 | Convenio 4679 de 2023. | Interventoria | atencionciudadano@invias.gov.co JAC ESTRELLA jmedina@invias.gov.co | Solicitud cumplimiento INMEDIATO obligaciones del convenio- Plan de contingencia. |
| 11/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 de 2023. | JAC ESTRELLA | Interventoria | Soportes afiliacion riesgos personal |
| 26/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 | JAC ESTRELLA | Interventoria | solicitud de prorroga convenio 4679-2023 JAC Estrella junio |
| 26/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2025 | invias.edifice@gmail.com | jmedina@invias.gov.co, cmahe@invias.gov.co | Solicitud ampliación términos administrativos contrato 4897-2023 |
| 27/06/2024 | RT-12-24062024 | Convenio 4679 ,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA . C.c. atencionciudadano@invias.gov.co | Solicitud documentos frente a la terminación de los convenios referenciados. |

SR: SIN REFERENCIA
SN: SIN NÚMERO

*Tabla 4. Relación correspondencia vereda Agua Bonita*

| FECHA | NÚMERO | REFERENCIA | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/06/2024 | RT09-04062024 | Convenio 4679,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | REQUERIMIENTO ACTUALIZACION POLIZAS |
| 5/06/2024 | RT-10-04062024 | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2023 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Solicitud cumplimiento obligaciones de tipo técnico y contable. |
| 6/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | NFORMACION PAGOS CUENTAS GRUPO AVAL - CONVENIO CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL. |
| 7/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2024 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Citación comité extraordinario seguimiento |
| 11/06/2024 | RT-011-11062024 | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2025 | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA | Respuesta oficio 20 de Mayo y 22 de Mayo de 2024-JAC Agua Bonita, Estrella y las Guacas |
| 11/06/2024 | Correo electronico | Cnvenio 4726 de 2023 | JAC AGUA BONITA | Interventoria | Plan de contingencia para revisión |
| 13/06/2024 | Correo electronico | Cnvenio 4726 de 2023 | JAC AGUA BONITA | Interventoria | remisión autorizacion pagos a 13 Junio de 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Correo electronico | Cnvenio 4726 de 2023 | JAC AGUA BONITA | Interventoria | Soporte planillas contadora y residente de obra |
| 21/06/2024 | Correo electronico | Cnvenio 4726 de 2023 | JAC AGUA BONITA | Interventoria | REMISIÓN PROPUESTA PARA EVENTO DE CIERRE CONVENIO 4726 DE 2023 |
| 26/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4726 | JAC AGUA BONITA | Interventoria Mabel Pÿffffe9rez <mabelchud@yahoo.com> | solicitud de prorroga convenio 4726-2023 JAC Agua Bonita junio |
| 26/06/2024 | Correo electronico | Convenio 4679 ,4464 y 4726 de 2025 | invias.edifice@gmail.com | jmedina@invias.gov.co, cmahe@invias.gov.co | Solicitud ampliación términos administrativos contrato 4897-2023 |
| 27/06/2024 | RT-12-24062024 | Convenio 4679 ,4464, 4726 de 2023. | Interventoria | JAC ESTRELLA, JAC GUACAS, JAC AGUA BONITA . C.c. atencionciudadano@invias.gov.co | Solicitud documentos frente a la terminación de los convenios referenciados. |

SR: SIN REFERENCIA
SN: SIN NÚMERO

## 7.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE OBRAS.

Se anexa resumen en fichas fotográficas de la ejecución durante el mes de Junio, donde se refleja los estados Antes y Después de la intervención.

## 7.3. COPIA BITÁCORAS DE OBRA MES DE JUNIO.

Se adjuntan las bitácoras para el periodo del presente informe, para cada uno de los convenios objeto de la presente interventoría.

# ANEXOS

# CONVENIO 4464-2023 – JAC LAS GUACAS, MORALES (CAUCA)

| ANTES<br>(K0+040) | DESPUES<br>(K0+040) |
|---|---|
|  |  |
| **ANTES<br>(k0+090)** | **DESPUES<br>(k0+090)** |
|  |  |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | <br>Caja entrada alcantarilla 24”<br><br>Estructura de salida alcantarilla 24”. |




Entrega obra

# CONVENIO 4679-2023 – JAC LA ESTRELLA, MORALES (CAUCA)

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
|  |  |
| **ANTES (≈K0+090)** | **DESPUES (≈K0+090)** |
|  |  |
| **ANTES** | **DESPUES** (Vista general constrrucción alcantarilla 24”-Abscisa final) |
|  |  |





Entrega obra

# CONVENIO 4726-2023 – JAC AGUA BONITA, MORALES (CAUCA)

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
|  |  |
| **ANTES** | **DESPUES** |
|  |  |
| **ANTES**<br>**(Inicio proceso excavación para construcción alcantarilla)** | **DESPUES**<br>**(Construcción alcantarilla de 36”-K0+132.94 y construcción de disipador en abscisa K0+080)** |
|  | <br><br> |



Entrega obra

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS**

E-mail mabelchud@yahoo.com

# PLAN DE CONTINGENCIA

# CUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUALES

## JUNIO DE 2024

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

## OBJETIVO:

Implementar plan de contingencia que permita garantizar la terminación de las obras enmarcadas dentro de los convenios N° 4464 de 2023, 4726 de 2023 y 4679 de 2023 celebrados con las juntas de las Guacas, Agua Bonita y la Estrellla del municpio de Morales, departamento del Cauca, que contemplan el mejoramiento de vias en el marco del programa Caminos para la Paz Total.

## ALCANCE:

Por medio del presente se traslada plan de contingencia elaborado y concertado con las juntas de acción comunal de las veredas de Agua Bonita, Guacas y la Estrella, para la ejecución de las obras que se desarrollan en el municipio de Morales con el fin de ajustar las medidas anteriormente tomadas para cumplir con los cronogramas establecidos para la ejecución de las mismas ya que la obra se encuentra con un atraso significativo acumulado, pues por causas ajenas a la voluntad de las partes se han presentado retrasos en el cronograma inicialmente formulado, las cuales han conllevado a la necesidad de prorrogar los convenios solidarios; 4726, 4464, y 4679 de 2023.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de los corredores objeto de intervención, y reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas.

## ESTADO DE LA OBRA.

A continuación se detalla el estado de ejecución de las obras para cada uno de los convenios que se vienen ejecutando:

*Tabla 1. Estado convenio 4464 de 2023- Jac Guacas*

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4464 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | LAS GUACAS |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS DEL |

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | |
|---|---|
| | MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Valor del Convenio** | DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CEINTIOCHO PESOS ($201.596.428) |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | MONICA ANDREA FERNANDEZ |
| **Fecha suscripción Convenio** | 17 de Noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 22 de Diciembre de 2023 |
| **Prorroga 1** | 01 de Enero de 2024 hasta 30 de Abril de 2024 |
| **Prorroga 2** | 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de Diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Pendiente ejecución (%)** | 26% |
| **Descripción de la intervención** | El corredor postulado VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA de la vereda las Guacas será intervenido mediante la ejecución de actividades tales como: Construcción de placa huella de aproximadamente 125 ml y la construcción de una (01) alcantarilla de 24”. |
| **Actividades ejecutadas** | 92 ml placahuella |

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | |
|---|---|
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Fundición de losas placa huella hasta completar el alcance y actividad de corte y sello de juntas.<br><br>construcción de una alcantarilla. |

*Tabla 2. Estado convenio 4679 de 2023-Jac Estrella*

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4679 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | LA ESTRELLA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Valor del Convenio** | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($199.122.246) |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | HERNAN DARIO PEÑA |
| **Fecha suscripción Convenio** | 28 de Noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 20 de Diciembre de 2023 |
| **Prorroga 1** | 01 de Enero de 2024 hasta 30 de Abril de 2024 |
| **Prorroga 2** | 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de Diciembre de 2023 |

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Pendiente ejecución (%)** | 29.32% |
| **Descripción de la intervención** | El corredor postulado vía sector La Guayabera, de la vereda la Estrella será intervenido mediante la ejecución de actividades tales como: Construcción de placa huella de aproximadamente 140 ml y la construcción de una (01) alcantarilla de 24". |
| **Actividades ejecutadas** | 100 ML PLACAHUELLA Parcial |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Fundición cunetas.<br>Fundición losas placa huella hasta completar el alcance y actividad de corte y sello de juntas<br>Construcción alcantarilla |

*Tabla 3. Estado convenio 4726 de 2023-Jac Agua Bonita*

| | |
|---|---|
| **No. del Convenio** | 4726 de 2023 |
| **Junta de Acción Comunal** | AGUA BONITA |
| **Objeto del Convenio** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | |
|---|---|
| **Valor del Convenio** | DOSCIENTOS MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($200.103.293). |
| **Representante legal de la Junta de Acción Comunal** | ISRAEL MUÑOZ HERNANDEZ |
| **Fecha suscripción Convenio** | 29 de Noviembre de 2023 |
| **Fecha de inicio** | 22 de Diciembre de 2023 |
| **Prorroga 1** | 01 de Enero de 2024 hasta 30 de Abril de 2024 |
| **Prorroga 2** | 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 de Diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación vigente** | 30 de Junio de 2024 |
| **Estado** | En ejecución |
| **Pendiente ejecución (%)** | 19.9% |
| **Descripción de la intervención** | El corredor postulado Agua Bonita será intervenido mediante la ejecución de actividades tales como: Construcción de placa huella de aproximadamente 132.94 ml y la construcción de una (01) alcantarilla de 36”. |
| **Actividades ejecutadas** | 105 ML PLACAHUELLA PARCIAL |
| **Actividades pendientes por ejecutar** | Concretos ciclópeos, fundición losas placahuella para completar el alcance y actividad de corte y sello de juntas.<br><br>Construcción alcantarilla y un disipador |

Teniendo en cuenta que los plazos finales del convenio están determinados de acuerdo a la última prórroga hasta el 30 de Junio de 2024; se solictó a cada una de

**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS**

E-mail mabelchud@yahoo.com

las juntas adoptar a través de documento escrito las medidas de mitigación durante el tiempo restante para garantizar la terminación de las obras en los tiempos establecidos. Así las cosas, en comité del pasado 08 de Junio de 2024 se suscribe documento con las medidas propuestas por parte de las Juntas y sus residentes con compromiso para establecer cumplimiento efectivo. Además de ello, el día 11 de Junio de 2024 se adquirió compromiso de remisión de cronograma correspodiente al plan de contingencias.

## PLAN DE ACCIÓN.

A partir de la ifnormación recepcionada por parte de las Juntas, se consolida en el presente documento los planes de acción con el cronograma asociado a las actividades de obra. Pues se lograron identificar además, conjuntamente con los miembros del comité operativo que existen algunos saldos respecto de los desperdicios definitivos de material, que se deben reinvertir en obra, pues al principio con los rendimimentos bajos de mano de obra, hace que se presente necesidad de compensar dichos rendimiendos, con la contratación de mano de obra para el cumplimiento del alcance de la obra en el plazo establecido, por lo que se estableció como compromiso del comité del 08 de Junio, que cada Junta realizaría de forma inmediata la vinculación de personal, de tal manera que se permitiera el rendimiento de labores en obra.

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

*Tabla 4. Plan de acción Junta la Estrella*

| CONVENIO | Efectos y daños | Medida mitigación | Medio de seguimiento | Responsable | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **4679 DE 2023** | Cumplimiento de actividades de obra dentro del plazo máximo establecido, de acuerdo a cronograma entregado por las JAC | Adelantar las actividades de obra de acuerdo a los rendimientos establecidos, y a lo estipulado en el cronograma presentado **(Hasta 21 de Junio actividades de obra).** | Reporte diario de actividades desarrolladas | JAC ESTRELLA (Residente de obra) | Diario |
| | | Reporte semanal de cumplimiento actividades contempladas en cronograma | Informe semanal | Interventoria | Semanal |
| | | Informar oportunamente a la interventoria acerca de inconvenientes que se puedan presentar. | Reporte escrito canal de comunicación interventoria | JAC ESTRELLA (Residentes de obra) | Semanal |
| | | Presentar a la interventoria y al comité operatico, oportunamente los balances de obra para poder establecer y avanzar con los procesos de pago a proveedores | Comité operativo | JAC ESTRELLA contadores | Semanal |
| | | Presentar semanalmente informe a la inteventoria | Informe semanal | JAC ESTRELLA (Contadores, Residentes de Obra) | Semanal |

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realizar comité operativo para evaluar las condiciones de avance físico y financiero de cada convenio | Comité desarrollado | Comité operativo Presencial | Sábado (Semanal) |

*Fuente: Plan entregado por Junta de acción comunal La Estrella*

*Tabla 5. Plan de acción junta las Guacas*

| CONVENIO | Efectos y daños | Medida mitigación | Medio de seguimiento | Responsable | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **4464 DE 2023** | Cumplimiento de actividades de obra dentro del plazo máximo establecido, de acuerdo a cronograma entregado por las JAC | Adelantar las actividades de obra de acuerdo a los rendimientos establecidos, y a lo estipulado en el cronograma presentado **(Hasta 21 de Junio actividades de obra).** | Reporte diario de actividades desarrolladas | JAC GUACAS (Residentes de obra) | Diario |
| | | Reporte semanal de cumplimiento actividades contempladas en cronograma | Informe semanal | Interventoria | Semanal |
| | | Informar oportunamente a la interventoria acerca de inconvenientes que se puedan presentar. | Reporte escrito canal de comunicación interventoria | JAC GUACAS (Residentes de obra) | Semanal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Presentar a la interventoria y al comité operatico, oportunamente los balances de obra para poder establecer y avanzar con los procesos de pago a proveedores | Comité operativo | JAC GUACAS contadores | Semanal |
| | | Presentar semanalmente informe a la inteventoria | Informe semanal | JAC GUACAS, (Contadores, Residentes de Obra) | Semanal |
| | | Realizar comité operativo para evaluar las condiciones de avance físico y financiero de cada convenio | Comité desarrollado | Comité operativo presencial | Sábado (Semanal) |

*Fuente: Plan entregado por Junta de acción comunal Las Guacas*

*Tabla 6. Plan de acción Junta Agua Bonita*

| CONVENIO | Efectos y daños | Medida mitigación | Medio de seguimiento | Responsable | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **4726 DE 2023** | Cumplimiento de actividades de obra dentro del plazo máximo establecido, de acuerdo a cronograma entregado por las JAC | Adelantar las actividades de obra de acuerdo a los rendimientos establecidos, y a lo estipulado en el cronograma presentado **(Hasta 21 de Junio actividades de obra).** | Reporte diario de actividades desarrolladas | JAC AGUA BONITA, (Residente de obra) | Diario |
| | | Reporte semanal de cumplimiento actividades contempladas en cronograma | Informe semanal | Interventoria | Semanal |

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Informar oportunamente a la interventoria acerca de inconvenientes que se puedan presentar. | Reporte escrito canal de comunicación interventoria | JAC AGUA BONITA, (Residente de obra) | Semanal |
| | | Presentar a la interventoria y al comité operatico, oportunamente los balances de obra para poder establecer y avanzar con los procesos de pago a proveedores | Comité operativo | JAC AGUA BONITA contadora | Semanal |
| | | Presentar semanalmente informe a la inteventoria | Informe semanal | JAC AGUA BONITA, Contador, Residentes de Obra) | Semanal |
| | | Realizar comité operativo para evaluar las condiciones de avance físico y financiero de cada convenio | Comité desarrollado | Comité operativo presencial | Viernes y/o sábado (Semanal) |

*Fuente: Plan entregado por Junta de acción comunal Agua Bonita*

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

A su vez, cada Junta remitió los correpsondientes cronogramas de actividades pendientes, a desarrollarse según el soporte entregado hasta el 21 de Junio de 2024, así:

*Figura 1. Cronograma Junta de acción comunal La Estrella.*

| | JUNIO | |
|---|---|---|
| | 10-16 | 17-21 |
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | SEMANA 25 | SEMANA 26 |
| | PROGRAMADO | PROGRAMADO |
| Excavaciones varias sin Clasificar | | |
| Subbase Granular Clase C | | |
| Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | | |
| Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | | |
| Corte y Sello de Juntas | | |
| Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | | |
| Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | | |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | | |
| Excavaciones Varias sin Clasificar | | |
| Excavaciones en roca en seco | | |
| Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | | |
| Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | | |
| Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | | |
| Relleno para Estructuras con Recebo | | |
| Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de | | |
| Relleno para Estructuras con material producto de la excavación | | |
| NO PREVISTOS | | |
| TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, DE DIÁMETRO INTERNO 600 mm | | |
| | | |
| | 8.75% | 20.57% |

Fuente: adaptado de Cronograma entregado por Junta de Acción comunal La Estrella

*Figura 2. Cronograma Junta de acción comunal Las Guacas.*

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

| | | JUNIO | |
|---|---|---|---|
| | | 10-16 | 17-21 |
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | | Semana 25 | Semana 26 |
| | | PROGRAMADO | PROGRAMADO |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin Clasificar | | |
| 320.3 | Subbase Granular Clase C | | |
| 630.1.4.1 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | | |
| 630.1.7 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | | |
| 630.1P | Corte y Sello de Juntas | | |
| 640.1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | | |
| 630.1.6 | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | | |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | | | |
| 600.1.1 | Excavaciones Varias sin Clasificar | | |
| 600.2.1 | Excavaciones en roca en seco | | |
| 630.1.6 | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | | |
| 630.1.4.1 | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | | |
| 640.1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | | |
| 610.2 | Relleno para Estructuras con Recebo | | |
| 661.3 | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | | |
| 610.1P | Relleno para Estructuras con material producto de la excavación | | |
| | | | |
| | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, DE DIÁMETRO INTERNO 600 mm | | |
| | Sobreacarreo de materiales | | |
| | | 5,6% | 16,9% |

Fuente: adaptado de Cronograma entregado por Junta de Acción comunal Las Guacas

*Figura 3. Cronograma Junta de acción comunal Agua Bonita*

| No | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | | | SEMANA 2 | SEMANA 3 |
| | | | del 9 al 15 | del 16 al 21 |
| 1 | 630.1.1 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - premezclado | | |
| 2 | 630.1P | Corte y Sello de Juntas | | |
| 3 | 671,30 | Cuneta de concreto premezclado incluye bordillo | | |
| SUB-TOTAL | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | | | | |
| 4 | 630,10 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - premezclado | | |
| 5 | | Tubería ESTRUCTURAL DE PVC de 900 mm de diámetro interior | | |
| SUB-TOTAL | | | 6,9% | 13,0% |

Fuente: adaptado de Cronograma entregado por Junta de Acción comunal Agua Bonita

EDIFICE SAS

NIT 900768923-4

# CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

E-mail mabelchud@yahoo.com

A partir de este plan la interventoría brindará estrategias de seguimiento; sin embargo se deja claridad que dependerá exclusivamente de la Junta de su cumplimiento, pues son los responsables del personal y de todas las situaciones de tipo administrativo y técnico que se deban adelantar con prontitud para la terminación de las obras. Las JAC establecen que proveedores han establecido entrega de materiales y al final de los suministros realizarán el correspondiente cobro, por lo que por provisiones no se ha considerado que se puedan presentar atrasos.

Cordialmente,

**Elaboró: VIVIAN ANDREA GALINDO SANDOVAL**
Residente de obra
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S
Revisó: R.L. LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. No. 900768923-4 C.C 31.577.305 DE CALI

Del 16 de Mayo al 31 de Mayo no se reporta ejecución de obra. Situaciones de orden público dificultan labores. Existe desvinculación de personal por parte de la JAC.

De 01 de Junio a 09 de Junio no se ha logrado vinculacion de personal, no ejecución actividades de obra.

Scanned with MOBILE SCANNER

526 10 de Junio de 2024

Personal
1 Maestro, 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora.

Actividades:
Se realiza fundición de sardineles desde K0+093 a K0+050
Se realiza ajuste de acero y formaleteado y fundición de concreto rígido desde K0+050 a K0+044,5 aproximadamente
Se realiza perfilado en excavación para alcantarillado y ajuste de niveles
Se realiza fundición de solado para caja de alcantarilla
Se avanza en armado de acero para losa de caja
Se realiza armado de acero y formaleteado desde K0+093 a K0+096 aproximadamente.
Losa transición termina en abscisa (K0+044.7).
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

11 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza armado de acero para losa de transición y se realiza fundición (K0+171.5)
Se realiza armado de acero de caja y se funde losa de fondo

Scanned with MOBILE SCANNER

de caja
Se realiza traslado de tritarado y arena
Se realiza fundición de concreto ciclopeo desde K0+330 a K0+305 aproximadamente

Juan Felipe O.
12 de Junio de 2024


Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza traslado de tritarado y arena
Se realiza agaste de pendiente y se funde solado para instalación de tubo
Se continua con fundición de concreto ciclópeo desde K0+093 a K0+070
Se adelantan rellenos laterales a lo largo de la placa huella
Se culmina con amarre de acero para caja y se avanza en formaleteado de muros.
Se avanza en amarre de acero para losa de descole según diseño tipo de Invias.

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.




Scanned with MOBILE SCANNER

13 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba
Mezcladora

Actividades
Se realiza instalación de tubo
Se calmina formaleteado de muros de caja y se realiza fundición
Se realiza fundición de placa huella desde K0+093 a K0+096
aproximadamente

Juan Felipe O.

14 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba,
Mezcladora

Actividades:
Se realiza traslado de triturado y cemento
Se calmina con amarre de acero de losa de descole y se realiza
fundición de la misma
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

18 de Enero de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se continua con amarre de acero para muros de descole
Se realiza fundición de concreto ciclopeo desde K0+070 a K0+050
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

17 de Enero de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba mezcladora.

Actividades:
Se realiza formaleteado de muros de estructura de descole
Se continua con llenos laterales a lo largo de la placa huella
Se realiza armado de acero para losa de transición en K0+170

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.


Scanned with MOBILE SCANNER

18 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza traslado de triturado y arena
Se realiza fundición de muros de descole
Se realiza lleno con arena costados y sobre la tubería h=1.2^ clave.
Se diligencia formato del estado del tiempo.




Juan Felipe O.

19 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza traslado de material de recebo (Según pedido tipo arena fina)
Se realiza relleno sobre tubería y se calmina
Se realiza conformación de sabbase sobre trano de excavación sobre tubería

Scanned with MOBILE SCANNER

Se avanza en armado de acero para placa huella entre K0+096 y K0+105.

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.



20 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza traslado de cemento y torturado
Se realiza fundición de losas y cunetas entre K0+096 y K0+105 (cuneta margen izquierda)
Se realiza armado de acero cuneta margen derecho y se procede con fundición
Se continua con rellenos laterales a lo largo de la placa huella.

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.



Scanned with MOBILE SCANNER

21 de Junio de 2024


Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, moto bomba, mezcladora, cortadora.

Actividades:
Se realiza fundición de losa de transición en K0+170 - K0+171,5
Se realiza fundición de paños en concreto ciclopeo entre K0+096 a K0+105
Se inicia corte y sello de juntas
Se inicia con excavación para estractura de disipador

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.



LOSA DE TRANSICIÓN EN PLANTA
SIN ESCALA

22 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, moto bomba, mezcladora, cortadora.

Actividades:
Se avanza con excavación para estractura de disipador.
Se continua con el corte y sello de juntas
Se diligencia formato del estado del tiempo.
Juan Felipe O. Se solicita [illegible] para disminuir altura total sobre disipador.

Scanned with CamScanner

24 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora, cortadora.

Actividades:
Se continua con excavación y se avanza en armado de acero para disipador
Se continua con el corte y sello de juntas

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

25 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora, cortadora.

Actividades
Se continua armado de acera para disipador y se avanza con formaleteado
Se continua con corte y sello de juntas
Se continua con llenos laterales a lo largo de la placa huella
Se diligencia formato de estado del tiempo

Scanned with MOBILE SCANNER

Juan Felipe O.

26 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora, cortadora.

Actividades:
Se culmina formaleteado para disipador y se realiza fundición
Se continua con el corte y sello de juntas
Se continua con llenos laterales a lo largo de la placa huella

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

27 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba mezcladora, cortadora.
Solo se hace uso de Rana, planta y cortadora. Los demás equipos permanecen en zona de obra

Scanned with MOBILE SCANNER

Actividades:
Se realiza retiro de formaleta de disipador
Se continua con corte y sello de juntas.
Se continua con llenos laterales a lo largo de la plac

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

28 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, motobomba, planta, mezcladora, cortadora.
Equipos en campo, no se usaron todos, solo la rana, cortad. y planta

Actividades:
Se continua con el corte y sello de juntas y se finaliza.
Se continua con llenos laterales hasta altro bordillo.
Se realiza aseo.

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

Del 16 de Mayo a 31 de Mayo no se reporta ejecucion de obra. Situaciones de orden público dificultan labores. Existe desmovilización del personal por parte de la JAC.

Del 01 de Junio a 09 de Junio no se ha logrado vinculación de personal, no ejecución actividades de obra.

10 de junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto y mezcladora

Scanned with MOBILE SCANNER

Actividades:
Se realiza perfilado de excavación y fundición de solados para tubo y caja de alcantarillado.
Se realiza formaleteado de concreto para berma desde K + 080 a K0 to 60
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.


11 de junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza instalación de tubería y lleno con arena,
se adelanta amarre de acero para caja de alcantarillado
Se realiza fundición de concreto ciclópeo de berma desde K0+080 a K0+060. h=1.20 mm

Se diligencia formato del estado del tiempo




Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

12 de Junio de 2024

Personal.
1 Maestro y 1 ayudante

Equipos: Rana vibratona, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con amarre de acero para caja de alcantarillado
Se realiza fundición de losa de fondo de caja
se realiza excavación y fundición de solados para vigas riostras
Se avanza en amarre de acero para huellas en concreto reforzado y formaleteado desde K0+080 a K0+060.
Se avanza en formaleteado y armado de acero de cunetas desde K0+110 a K0+080
Se avanza en llenos laterales a lo largo de la placa huella

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

13 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipo: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con amarre de acero para muros de caja de alcantarillado
Se termina de perfilar excavación para estructura de descole y se realiza fundición de solado.

Scanned with MOBILE SCANNER

Se culmina formaleteado de paños y se realiza fundición desde K0+080 a K0+070

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

14 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades
Se avanza en armado de acero y formaleteado de canetas desde K0+080 a K0+060
Se realiza fundición de canetas y vigas riostras desde K0+100 a K0+080

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

15 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Scanned with MOBILE SCANNER

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se avanza en formaleteado de muros de caja de alcantarilla
Se realiza formaleteado y fundición de paños en concreto ciclopeo desde K0+060 a K0+085 aproximadamente. bermas
Se realiza rellenos laterales a b largo de la placa huella

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

527

16 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con formaleteado de muros de caja
Se avanza en armado de acero y formaleteado para paños en concreto rígido desde K0+060 a K0+057 aproximadamente
Se realiza fundición de ciclopeo central desde K0+080 a K0+070
Se realiza armado de acero de cunetas desde K0+080 a K0+070

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

17 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades
Se avanza en fundición de concreto rígido desde K0+070 a K0+060
Se realiza fundición de canetas y vigas riostras desde K0+080 a K0+070
Se realiza formaleteado y fundición de sardineles hasta K0+080
Se diligencia formato del estado del tiempo

Ivan Felipe O.

18 de junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante


Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de muros de caja de alcantarillado
Se avanza en armado de acero de losa de descole, de acuerdo a diseño tipo Invias
Se continua con rellenos laterales a lo largo de la placa huella
Se funde concreto ciclopeo central desde K0+070 a K0+060

Scanned with MOBILE SCANNER

Se avanza en armado de acero de cunetas desde K0+070 a K0+055

Se diligencia formato del estado del tiempo




Juan Felipe O.

19 de Junio de 2024


Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza armado de acero para losa de transición final
Se continua con armado de acero para losa de descole y muros de estructura de descole.
Se realiza fundición de cunetas y vigas riostras desde K0+070 a K0+060
Se realiza relleno sobre tubería y se avanza en conformación desde K0+200 a K0+207,9 aproximadamente. Necesaria fundición hasta K0+206.

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.




Scanned with MOBILE SCANNER

20 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza limpieza de losa de descole debido a arrastre de material por lluvias
Se realiza fundición de losa de descole
Se culmina conformación de subbase desde K0+200 a K0+207,9 aproximadamente
Se realiza formaleteado y fundición para paños de concreto ciclopeo desde K0+200 a K0+203
Se avanza en corte y sello de juntas
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

21 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continuan rellenos laterales a lo largo de la placa huella
Se realiza armado de acero para placa huella y cunetas desde K0+200 a K0+206 aproximadamente

Scanned with MOBILE SCANNER

Se realiza fundición de paños rígidos desde K0+200 a K0+203
se continua corte y sello de juntas
Se realiza fundición de cunetas y vigas riostras desde K0+060 a K0+057
Juan Felipe O.

22 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades
Se continua con corte y sello de juntas
Se realiza formaleteado de sardineles desde K0+080 a K0+055
Se avanza en formaleteado y fundición de sardinel bajo para acceso a vivienda dentro del tramo intervenido y se realiza fundición de losa de transición inicial

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

S2B 24 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Scanned with MOBILE SCANNER

36

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con corte y sello de juntas
Se realiza fundición de sardineles desde K0+080 a K0+0

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

523 25 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con corte y sello de juntas
Se avanza en formaleteado de muros de descole

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

26 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Scanned with MOBILE SCANNER

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se culmina formaleteado de muros de descole y se realiza fundición
Se continua con corte y sello de juntas

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

27 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se retira formaleta de muro, se culmina lleno tras de muro y se reconforma subbase en la zona.
Se realiza excavación y fundición de solados para riostras
Se realiza armado de acero de cunetas, paños, losa de transición y sardineles.
Se formaletea y funden concretos ciclopeos y huellas centrales en concreto rígido desde K0 + 203 a K0 + 206, incluyendo transición con el armado de acero.
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

28 de Junio de 2024

Personal:
1 Maestro y 1 Ayudante

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de cunetas, sardineles, vigas riostras y losa de transición K0+200 a K0+207,5 (Loa transición K0+200, K0+207,5).
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe Q.

Scanned with MOBILE SCANNER

JUNIO 12 / 2024

- SE REINICIAN ACTIVIDADES EN OBRA


- SE ALINEA Y SE DIBUJA LA FORMALETA EN LA PLACA Y CONECTA

- ACTIVIDADES EXCAVACION ALCANTARILLA

- SE LIMPIA LA EXCAVACION DE LA ALCANTARILLA

PERSONAL EN OBRA EQUIPOS

MAESTRO 1 REGLA 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 1



Scanned with MOBILE SCANNER

JUNIO 13/2024


- SE INSTALA TUBO PVC DE ϕ 900 mm.


- SE INSTALA Y COMPACTA EL MATERIAL DE ATRAQUE

- SE TERMINA RELLENO DE TUBERIA DE DISCONTARINA ABSCISA K0 + 133

PERSONAL EN OBRA

| | | |
|---|---|---|
| MAESTRO | 1 | Equipo en Obra Inactivo. |
| OFICIAL | 1 | |
| AYUDANTE | 1 | |





Scanned with MOBILE SCANNER


JUNIO 14/2024

- SE FUNDEN LOSAS DE LA PLACA HUELLAS

ABSCISAS DE KO+120 A KO+133

- SE ARMA ACERO DE REFUERZO DE LA LOSA DE TRANSICION

| | |
|---|---|
| - PERSONAL | EQUIPOS |
| MAESTRO 1 | MIXER 1 |
| OFICIAL 1 | VIBRADOR 1 |
| AYUDANTE 1 | PUNTAS ELECTRICAS 1 |




Scanned with MOBILE SCANNER


JUNIO 15 / 2024

- SE FUNDE CUNETA Y BORDILLO EN CONCRETO

DESDE KM 1+120 A KM 0 + 133

| PERSONAL EN OBRA | | EQUIPOS | |
|---|---|---|---|
| MAESTRO | 1 | MIXER | 1 |
| OFICIAL | 1 | VIBRADOR | 1 |
| AYUDANTE | 1 | PLANTA ELECTRICA | 1 |






JUNIO 16 / 2024

- DOMINGO - NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA





Scanned with MOBILE SCANNER


JUNIO 17/2024

- SE FUNDEN LOSAS Y ROSTROS

OBSCESAS KO + 120 A KO + 133

- SE INSTALA FORMALETA ALCANTARILLA

| PERSONAL EN OBRA | | EQUIPOS | |
|---|---|---|---|
| MAESTRO | 1 | VIBRADOR | 1 |
| OFICIAL | 1 | PLANTA | 1 |
| AYUDANTE | 1 | MIXER | 1 |



JUNIO 18/2024


- SE FUNDEN CABEZALES DE ENTRADAS Y DESCARGA DE LA ALCANTARILLA CON CONCRETO PREMEZCLADO


EL ESTADO DEL TIEMPO SE REGISTRA EN FORMATO.

Scanned with CamScanner
MOBILE SCANNER

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 1

EQUIPOS
MIXER 1
VIBRADOR 1
PLANTA ELECTRICA 1





JUNIO 19 /2024

- SE FUNDE RAMPA DE TRANSICION EN CONCRETO


OBSERVACION 70133

- SE FUNDE DISIPADOR EN CONCRETO REFORZADO

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 1

EQUIPOS
MIXER 1
VIBRADOR 1
PLANTA 1






Scanned with MOBILE SCANNER

JUNIO 20 /2024

- SE INICIO EL CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 1

EQUIPOS
PLANTA 1
PULIDORA 1



JUNIO 21 /2024

- SE TERMINA EL CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

- SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO GENERAL DE OBRA

- SE RETIRAN FORMALETAS


Scanned with MOBILE SCANNER

PERSONAL EN OBRA

| | |
|---|---|
| MAESTRO | 1 |
| OFICIAL | 1 |
| AYUDANTE | 1 |

EQUIPOS

| | |
|---|---|
| PULIDORA | 1 |
| PLANTA ELECTRICA | 1 |



Scanned with MOBILE SCANNER

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 01/06/24. (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA.

CONVENIO No. 1161-2023.
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: _____

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INVIAS Y LA JAC BARCAS MUNICIPIO DE MORALES EN EL EPID DE CAUCA PARA MEJORAMIENTO VIAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1697-2023.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL Y PROYECTOS EDIFICE SAS.

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Establecer compromisos respecto de las últimas actividades para culminación del convenio.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

En obra faltan actividades de fundición en la zona de intervención. y la construcción de la alcantarilla, aunque ya están realizadas parte de las actividades de excavación.

Se solicita por parte de la Interventoría que realicen la presentación de reprogramación, pues en cronograma vigente las actividades de obra ya deberían estar en culminación.

La presidenta de la JAC y residente de obra se comprometen a entregar dicha reprogramación y a coordinar actividades de forma oportuna con comunidad.

La interventoría reitera la responsabilidad de la comunidad respecto del cumplimiento de las Especificaciones técnicas y calidad de la obra. Así mismo, que se deben garantizar condiciones de seguridad al personal, con la entrega elementos protección personal.

Scanned with CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 01/05/24
(Día / Mes / Año)

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se solicita por parte de Interventoría que puedan realizar examenes de egreso al personal, a fin de una recomendación

Se solicita que programación ofté dada con máximo 15 días, para las condiciones de trabajo no queden cambiadas.

Reunión desarrollada en sitio Obra.

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PÁGINA |

FECHA: 09/05/24 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Entrega de reprogramación de obra. | 01 Junio-2024 | JAC-Ro. Obra. |
| Acordar Reunión con Contador para poder aclarar información Financiera y documentos no entregados. | | JAC. |

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Monica Andrea Fernandez H | Presidente | | Monica A Fernandez H. |
| Juan Felipe O. | Ing. Residente | | Juan Felipe O. |
| Cristian Andrea Eslindo | Ro. Obra. | | |

Original: informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

Gmail

Vivian Andrea Galindo Sandoval <ingvivianandrea@gmail.com>

# Citación comité extraordinario de seguimiento convenio 4464

1 mensaje

**Vivian Andrea Galindo Sandoval** <ingvivianandrea@gmail.com>
Para: anyela aranda <j.a.c.lasguacasmorales@gmail.com>

7 de junio de 2024, 16:08

Buenas tardes,

Señores:
***Mónica Fernández***
***Presidente Junta de acción comunal***
***Vereda las Guacas***

***Veedora proyecto Placahuella***
***Contador JAC***
***Secretaria JAC***

Teniendo en cuenta los lineamientos dados por la territorial Cauca, y en vista de que se ha evidenciado que durante las últimas semanas los cronogramas de obra no se han venido cumpliendo, que los gastos asociados al convenio deben irse cerrando, es necesario citarlos de forma ***INMEDIATA*** a un comité de carácter obligatorio e indelegable a desarrollarse el día de mañana en las instalaciones donde se han venido desarrollando.

**Hora: 10:00a.m**
**Lugar:Barrio Simón Bolívar-Morales Cauca.Calle 6 Sur#2-06calle principal.**

La temática a abordar está enmarcada en:
1. Presentación informe financiero consolidado por parte de contador, donde se permita abordar la toma de decisiones respecto de los trámites pendientes de pago y demás que deben cerrarse para la emisión de paz y salvos a la junta. Por lo que se deberá disponer de la información organizada con los correspondientes extractos impresos correspondientes a cada mes.
2. Requisitos para el desarrollo de actividades por el nuevo personal, con miras a la terminación de la vinculación de personal de nómina.
3. Compromisos para elaboración de plan de contingencia para la terminación del convenio, antes del 30 de Junio.
4. Definición de compromisos para la actividad de cierre del proyecto.

Para lo anterior, y en vista de que se han adquirido previamente varios compromisos que no se han cumplido en los tiempos estabelcidos, se requiere que se alleguen documentos físicos que se han solicitado, y los documentos corregidos a los que haya lugar, pues se levantará firma de aquellos documentos que han quedado pendientes.

Se reitera además la necesidad de presentación de informes financieros correspondientes al mes de Mayo siguiendo las recomendaciones y observaciones que se han orientado.

Agradezco puntual asistencia para poder desarrollar todos los puntos asociados de la reunión. En el espacio se espera la presencia de presidente, contador, representante de la veeduría, secretaria , por cuanto el ingeniero ha cargado los documentos de tipo técnico al drive dispuesto.

Scanned with CamScanner

Ingeniera Civil
VIVIAN ANDREA GALINDO S.
Ingeniera Civil - Magister en Ingenieria de Pavimentos

Scanned with CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 08/06/24
(Día / Mes / Año)

(Esta formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4464
(Indicar número de contrato y año)

**ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS GUACAS.

**OBJETO DEL CONVENIO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento Ejecución Convenio 4464-2023.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Presentación informe Financiero del convenio
2. Requisitos para el desarrollo de actividades para personal que terminará la obra.
3. Compromisos plan de contingencia.
4. Compromisos actividad de cierre.
5. Varios.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE REUNIÓN**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA 08/06/24
(Día / Mes / Año)

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. De acuerdo a informe Contador existe un saldo en cuenta de aprox. $89.158.900 (Cabe anotar en cuenta gastos Bancarios), Banco no ha remitido extractos Bancarios del Mes de Mayo. Realizar revisión al Plan de Inversión porque existen prórrogas con representación mayores gastos administrativos en algunos items, aún así contador refiere saldos de aproximadamente $5'400.000. Pagos Pendientes por pagar en varios programas de inversión que ya están siendo agilizados para remitir paquetes completos. Contador realiza revisión para autorizaciones.
Se solicita por parte de la Interventoría revisar que se haya realizado todos los descuentos por retefuente.
- Solicitar Paz y Salvos a personal y proveedores.
- Remitir Pago Liquidaciones. Se debe solucionar La Liquidación Pendiente del Señor Carlos Ipia, a quien no se ha podido contactar.

2. El Personal a vincular para terminación de las obras en cualquier caso debe estar afiliado al SSS y RL.
La JAC refiere que remitirán documentos para aprobación HO.
Se solicita por parte de interventoría que se tenga en cuenta la Forma de vinculación y las actividades que se van a incluir.
Todo deben cumplir con los temas de aportes.

3. A partir de la siguiente semana se incrementarán rendimientos en obras, estimando terminar el 21 Junio de 2024.

4. La JAC realizará revisión de costos de Admon. que finalmente se causaron y en caso de existir saldo se solicitará que sean cedidos para el apoyo de la actividad de cierre. Se definirá comunitaria % el tipo de actividad.

5. Interventoría solicita cargue de polizas a Acapulco II correspondiente a la última Prórroga. JAC manifiesta estar pendiente de remisión del recibo.
- Frente a los saldos identificados, interventoría pregunta si finalmente no se concedió su reinversión en obras que aún se estaría a tiempo y se debería dejar plasmado en el plan de inversión. Nuevos

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 08/06/24 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Remisión Formatos informes Financiero Mayo. | 12/06/24. | JAC - contador. |
| Concepto en la Territorial acerca de trámite para Liquidación del señor Wilson Ipuz. | 11/06/24. | Interventoria. |
| Reprogramación Plan contingencia. | 10/06/24. | Ing Residente. |
| Programar reunión Comité ejecutivo para revisión Plan de inversión Final. Ajustes. | Por definir. Antes 11/06/24. | Interventoria. - JAC |

FECHA PROXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Monica Andrea Fernandez | presidente | JAC Guacamayo. | Monica A Fernandez M. |
| Olivia Andrea Galindo | Ro. Interventoria. | Residente Interventoria Const. y Proyectos EDICE SAS. | |
| Juan Felipe Osorio. | Reo. Obra. | JAC Guacamayo. | Juan Felipe O. |
| Emilse Mueloo. | R. Veedoria. | R. Veedoria. JAC Guacamayo. | Emilse Muelas |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

# Lista asistencia virtual comité 08/06/2024

Comité seguimiento extraordinario convenio 4464 de 2023

Nombre completo *

arley danilo

Cargo *

contador

Empresa o Entidad *

junta de accion comunal vereda las gaucas

Firma autorizada *

arley danilo velasco sanchez

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **Acta No:** 08 | **Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA | **Fecha:** 12/06/2024 |

| |
|---|
| **Vereda – Municipio - Departamento:** Las Guacas-Morales Cauca |
| **No. Convenio(s) Solidario(s):** 4464 de 2023 |
| **Ejecutor(es):** Junta de Acción Comunal Las Guacas |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Institución u Organización** | **Cargo** |
| Mónica Fernández | JAC Las Guacas | Representante legal |
| Emilsen Muelas | Delegada | Veedora |
| Arley Danilo Velasco | JAC Las Guacas | Contador |
| Juan Felipe Osorio Flor | JAC Las Guacas | Residente de obra |
| Vivian Andrea Galindo Sandoval | Interventoría | Residente de Interventoría |
| Juan Carlos Sanabria | Interventoría | Director Interventoría |

**OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO:** ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Verificación quorum y evaluación cumplimiento compromisos comité anterior.
2. Realizar evaluación del estado de ejecución del convenio.
3. Dar a conocer el estado financiero del convenio.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

**AGENDA DEL COMITE:** ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.

2- Presentación modificación plan de inversión.
3- Sometimiento aprobación plan de inversión.
4- Estado trámite pagos pendientes a proveedores.
5- Solicitudes por parte de interventoría.
6- Compromisos.

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:** ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Resumen |
|---|---|

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

| | |
|---|---|
| 1. | Se realiza lectura del acta anterior, con pendiente cumplimiento compromisos de devolución rendimientos y remisión de documentación para pagos pendientes de proveedores. |
| 2. | La JAC Las Guacas realiza presentación de modificación de plan de inversión, debido a situaciones de tipo administrativo, que determina cambio en los valores asociados a los gastos bancarios y redistribuciones en situaciones asociadas a la carga prestacional del maestro, y la asignación para la gestión social refiriendo para sometimiento distribución de la siguiente manera: |

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES (INCLUYE TRASNSPORTES Y SOBREACARREOS) | $ 65.930.685,00 | $ 41.763.741,14 | $ 4.821.955,86 | $ 4.770.000,00 | $ 117.286.382,00 | 58,5% |
| 2,3 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ - | $ 13.960.797,00 | | | $ 13.960.797,00 | 7,0% |
| 4 | COSTO DE PERSONAL | $ 5.969.328,00 | $ 11.938.657,00 | $ 4.801.377,00 | $ 1.796.519,00 | $ 24.505.881,00 | 12,2% |
| 5 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.889.300,00 | $ - | $ - | | $ 1.889.300,00 | 0,9% |
| 6 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ - | $ 1.421.143,00 | $ 281.793,00 | | $ 1.702.936,00 | 0,8% |
| 7 | PESONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 5.030.000,00 | $ 5.030.000,00 | $ 3.630.000,00 | | $ 13.690.000,00 | 6,8% |
| 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) | $ 386.303,00 | $ 2.832.686,00 | $ 7.210.979,00 | | $ 10.430.168,00 | 5,2% |
| 9 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | | $ 180.000,00 | | | $ 180.000,00 | 0,1% |
| 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 620.629,00 | $ 620.629,00 | $ 366.506,00 | | $ 1.607.764,00 | 0,8% |
| 11 | EXAMEN INGRESO PERSONAL (ADMON) | $ 175.000,00 | $ 25.000,00 | | | $ 200.000,00 | 0,1% |
| 12 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 1.000.000,00 | $ 200.000,00 | | | $ 1.200.000,00 | 0,6% |
| 13 | PAPELERIA (ADMON) | | $ 750.000,00 | | | $ 750.000,00 | 0,4% |
| 14 | ENSAYO LABORATORIO (ADMON) | | $ 3.885.000,00 | | | $ 3.885.000,00 | 1,9% |
| 15 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON) | | $ 5.194.000,00 | | | $ 5.194.000,00 | 2,6% |
| 16 | TOPOGRAFIA (ADMON) | | $ 2.500.000,00 | | | $ 2.500.000,00 | 1,2% |
| 17 | VALLA (ADMON) | $ 214.200,00 | $ - | | | $ 214.200,00 | 0,1% |
| 18 | BODEGA (ADMON) | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | | | $ 400.000,00 | 0,2% |
| 19 | GESTION SOCIAL | | | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,5% |
| TOTAL | | $ 81.415.445,00 | $ 90.501.853,14 | $ 22.112.610,86 | $ 6.566.519,00 | $ 200.596.428,00 | 100% |

En este punto la interventoría refiere que los valores reportados en los ítems de materiales, maquinaria, equipos y costo de personal corresponden a los registrados en el análisis realizado de presupuesto acorde a APU; sin embargo, se ha identificado que algunos insumos requeridos no fueron adquiridos con recursos del convenio, por lo que se identifican unas diferencias, además por la diferencia de precio presentada frente a cobro de proveedor de subbase que se ha determinado ha disminuido el precio de acuerdo a las condiciones de otros proveedores. Así las cosas, identificando un saldo, se sugiere que sea ajustado para que se pueda adelantar unos metros más de placahuella.

| | |
|---|---|
| 3. | Por parte del comité, se realiza revisión del nuevo plan de inversión, considerando aprobación positiva para el mismo. La interventoría considera que se puede realizar ajuste, dando observaciones relacionadas para que se eviten saldos altos en el convenio, teniendo en cuenta que se podría cubrir una mayor intervención y se evita la devolución de tantos recursos.<br><br>Así las cosas, Presidenta de Junta, veedora y residente de obra, no consideran prudente realizar ajuste al alcance, teniendo en cuenta que las condiciones en la zona han impedido considerablemente la ejecución del convenio, que se ha visto limitada la consecución de maquinaria y que por las formas y demoras en pagos los trabajos administrativos no han sido sencillos. Por lo anterior, se considera la aprobación del plan de inversión modificado tal como ha sido presentado por la OAC. |
| 4. | Por parte de contador se brinda información acerca de trámites pendientes de pago, donde se deja claridad que dichas eventualidades se han presentado debido a determinaciones que se han tratado preliminarmente, donde por temas logísticos se determinaba realizar pagos contra entrega para evitar que proveedores no cumplieran con los términos requeridos para poder cumplir con los cronogramas de obra, situación similar a lo ocurrido con maquinaria y equipos alquilados.<br>Sin embargo, indican que a la fecha los proveedores no habían presentado la documentación completa para poder autorizar pagos. Se refiere que realizaran nuevamente solicitudes. |
| | Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría:<br>- La Interventoría recomienda realizar notificación a proveedores para que presenten documentación completa en cumplimiento de las formas de pago, puesto que el convenio está próximo a su finalización, y son actividades que ya están desarrolladas o insumos que ya están entregados. |

Scanned with MOBILE SCANNER

| | |
|---|---|
| | - Se debe realizar el reintegro de rendimientos financieros consolidado, puesto que, a la fecha no se ha realizado el trámite, aunque se ha venido solicitando, sin embargo, si se han identificado reportados en los informes financieros. |
| | Al final del acta se suscriben compromisos. |

**DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ:** ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | En los compromisos de la presente acta se consignaran reiteración de compromisos. |
| 2. | Se realizó revisión de plan de inversión modificado presentado por la JAC. |
| 3. | Se realiza aprobación de plan de inversión detallado en el punto 2. |
| 4. | Atender recomendaciones de la interventoría. |
| 5. | Atender recomendaciones de la interventoría. |

**INFORME PRESENTADOS:** ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ___X_ NO ____ No. Folios: ___NA (Proyección Point último informe de manejo de desembolso) |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS.** ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Remisión de autorización de pago con soportes escaneados para poder remitir a Banco. | JAC | Antes de 24/06/2024 |
| Remisión oportuna de documentos para autorización de reintegro rendimientos financieros. | JAC | Antes de 24/06/2024 |

**PROPOSICIONES Y VARIOS.**

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FIRMAS DE ASISTENTES:**

**Nombre:**
**Cargo: Contador**

Monica A. Fernandez M.
**Nombre:**
**Cargo: Presidente de la JAC Guacas**

**Nombre:**
**Cargo: Interventor**

**Nombre:**
**Cargo: Secretaria de la JAC**


Emilse Nuelos
**Nombre:** Emilse Nuelos
**Cargo: Representante veeduría ciudadana**

**Nombre:**
**Cargo: Residente de obra**

**<<<FIN DE DOCUMENTO>>>**

Scanned with CamScanner

**Conexión virtual de contador.**






Scanned with CamScanner

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **Acta No:** 09 | **Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA | **Fecha:** 22/06/2024 |

| |
|---|
| **Vereda – Municipio - Departamento:** Las Guacas-Morales Cauca |
| **No. Convenio(s) Solidario(s):** 4464 de 2023 |
| **Ejecutor(es):** Junta de acción Comunal Las Guacas |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Institución u Organización** | **Cargo** |
| Mónica Fernández | JAC Las Guacas | Representante legal |
| Emilsen Muelas | JAC Las Guacas -delegado | Veedora |
| Arley Danilo Velasco | JAC Las Guacas | Contador |
| Juan Felipe Osorio | JAC Las Guacas | Residente de obra |
| Juan Carlos Sanabria | Interventoría | Director Interventoría |
| Vivian Andrea Galindo Sandoval | Interventoría | Residente de Interventoría |

**OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO:** ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Verificación quorum y evaluación cumplimiento compromisos comité anterior.
2. Realizar evaluación del estado de ejecución del convenio.
3. Dar a conocer el estado financiero del convenio.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

**AGENDA DEL COMITE:** ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

| |
|---|
| 1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos. |
| 2- Tratar temas puntuales respecto de la actividad de cierre.<br>3- Informe de avance físico.<br>4- Estado trámite pagos pendientes a proveedores.<br>5- Solicitudes por parte de interventoría.<br>6- Compromisos |

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:** ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Resumen |
|---|---|



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| 1. | El comité en el plan de inversión aprobado en Abril había determinado dejar $1.000.000 para la actividad de cierre, sin embargo, e ese momento no existía cotizaciones realizadas, por cuanto no se tenia claridad de la fecha de realización de la actividad, ni tampoco que tipo de actividades se podían desarrollar.<br><br>En ese sentido el día de hoy la Junta presenta propuesta formalizada respecto de las cotizaciones realizadas, de la siguiente manera:<br>- Se presentan 3 cotizaciones para la implementación de entrega de almuerzos a 100 personas estimadas que participarán en el evento, de acuerdo al registro del libro de socios. Cotizaciones por valores unitarios de costo de almuerzos de $10.000 y $12.000. Determinando así, que la de menor valor corresponderá al proveedor con quien la Junta estipulará la contratación de los servicios para la actividad de cierre, para un total de $1.000.000. La actividad está concertada para realizarse el 29 de Junio de 2024.<br><br>Frente a esta situación la interventoría indica que es necesario remitir la propuesta formal a correo oficial de la interventoría para que desde el componente social y e profesional que revisa el PAGA presentado realice la correspondiente revisión, y que finalmente desde sostenibilidad se realice la aprobación de la actividad. Así las cosas, el residente de obra, manifiesta que la Ingeniera ambiental contratada por la Junta para la elaboración del PAGA, específicamente, en el plan de inversión social y ambiental no incluyo el valor determinado en el plan de inversión del convenio aprobado por el comité en el mes de Abril, donde se indicaba la estimación de $1.000.000 para el componente social, indica que ya fue solicitado dicho cambio para que fuera remitido nuevamente a la interventoría, como había sido indicado por la interventoría. |
| 2. | De acuerdo al plan de contingencia suscrito, se estableció cumplimiento parcial, sin embargo, en obra se han estado desarrollando actividades tendientes a que la culminación de actividades se de el 26 de Junio, fecha en la cual se realizará nuevamente recorrido conjunto con miras a la entrega de informe final a la Asamblea. |
| 3. | Por parte de contador e ingeniero residente se brinda información acerca de trámites pendientes de pago, donde se deja claridad que dichas eventualidades se han presentado debido a determinaciones que se han tratado preliminarmente, donde por temas logísticos se determinaba realizar pagos contraentrega para evitar que proveedores no cumplieran con los términos requeridos para poder cumplir con los cronogramas de obra.<br><br>Sin embargo, indican que a la fecha los proveedores no habían presentado la documentación completa para poder autorizar pagos. Así las cosas, indican conceptos pendientes por pagar:<br><br>PAGOS PARA AUTORIZAR:<br>- Residente obra pago Abril, ya cumplió con entrega de informes.<br>- Liquidación maestro a corte 15 de Mayo, pues ya se cuenta con la firma de las liquidaciones.<br>- Pago de diseño Hidráulico e hidrológico, ya presentó seguridad social y factura.<br>- Pago diseño geométrico, presento seguridad social ajustada y cuenta de cobro.<br>- Elaboración PAGA, presentó seguridad social y cuenta de cobro.<br>- Reintegro pago de pólizas, Junta presenta soportes de los pagos realizados ante la aseguradora, que en su momento para hacer efectiva las prórrogas realizó trámite directo ante aseguradora.<br>- Liquidaciones de personal hasta 15 de Mayo de 2024, ya firmadas.<br>- Materiales de ferretería (SOLUCIONES INTEGRALES EVA), MARY ARCE con documentos ya entregados a la Junta para trámite de pago.<br><br>PENDIENTE:<br>- Ensayos de laboratorio, no ha presentado facturación ni seguridad social, ya fue solicitado por parte de la Junta respecto de los servicios prestados. |



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| | - Pago bodega, no ha presentado cuenta de cobro.<br>- Papelería<br>- Respecto de pago de materiales pendiente presentación<br>- JAYBER VELASCO no ha presentado documentos para trámite de pago PENDIENTE.<br>- Alquiler de Equipos y maquinaria, no han presentado documentos completos para trámite de pago.<br>- Sobreacarreo de material, actividad ya culminada, no ha presentado documentos completos para trámite de pago. |
| 4. | Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría:<br><br>- La Interventoría recomienda realizar notificación a proveedores para que presenten documentación completa en cumplimiento de las formas de pago, puesto que el convenio está próximo a su finalización, y son actividades que ya están desarrolladas o insumos que ya están entregados.<br>- Se insta a que la Junta, que, aunque realice pago final a profesionales de apoyo, pueda establecer suscripción de un compromiso para que puedan realizar el acompañamiento para el proceso de liquidación, respecto de situaciones asociadas a la ejecución del convenio, para dar lugar a la liquidación del convenio.<br>- Se debe realizar el reintegro de rendimientos financieros consolidado, puesto que, a la fecha no se ha realizado el trámite, aunque se ha venido solicitando, sin embargo, si se han identificado reportados en los informes financieros.<br>- Solicitar a banco acerca del costo del trámite de reintegro de rendimientos financieros.<br>- Se indica por parte de la interventoría que se traslado la inquietud a la territorial Cauca, respecto de la no presentación del señor WILSON IPIA para poder realizar el trámite de liquidación, y en vista de que la junta ha intentado realizar el llamado sin respuesta alguna, finalmente ha radicado documento ante personería, se estableció como recomendación de la territorial (DRA. Kelly Muñoz), crear el depósito judicial por el valor determinado en la liquidación y anexar todos los soportes de chat, e intentos de llamada y el documento de personería. |
| • | • Al final del acta se suscriben compromisos. |

**DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ:** ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | Remisión de documentos |
| 2. | Realizar recorrido de obra el 26 de Abril de 2024. |
| 3. | PAGOS PARA AUTORIZAR:<br>- Residente obra pago Abril, ya cumplió con entrega de informes.<br>- Liquidación maestro a corte 15 de Mayo, pues ya se cuenta con la firma de las liquidaciones.<br>- Pago de diseño Hidráulico e hidrológico, ya presentó seguridad social y factura.<br>- Pago diseño geométrico, presento seguridad social ajustada y cuenta de cobro.<br>- Elaboración PAGA, presentó seguridad social y cuenta de cobro.<br>- Reintegro pago de pólizas, Junta presenta soportes de los pagos realizados ante la aseguradora, que en su momento para hacer efectiva las prórrogas realizó trámite directo ante aseguradora.<br>- Liquidaciones de personal hasta 15 de Mayo de 2024, ya firmadas. |



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| | - Materiales de ferretería (SOLUCIONES INTEGRALES EVA), MARY ARCE con documentos ya entregados a la Junta para trámite de pago. |
| 4. | Atender recomendaciones de la interventoría |

**INFORME PRESENTADOS:** ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: ____Verbal_____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ___X_ NO ____ No. Folios: ___NA (Proyección Ppoint ultimo informe de manejo de desembolso) |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X___ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS.** ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Remitir al correo de la interventoría la propuesta de la actividad de cierre, con las cotizaciones presentadas en el comité y el plan de inversión social firmado modificado. | JAC | Máximo, 24/06/2024 |
| Realizar recorrido de obra, conjunto con Junta de acción comunal, residente de obra e Interventoría. | JAC- Residente de obra-residente Interventoría | 26/06/2024 |
| Remisión de autorización de pago con soportes escaneados para poder remitir a Banco | JAC | 23/06/2024 |
| Realizar consulta al Banco acerca de costos para reintegro de rendimientos financieros. | JAC-contador | 22/06/2024 |
| Organizar en documento evidencias de llamados a Wilson Ipia para cierre de liquidación. Adelantar las gestiones y consultas para realizar el depósito judicial. | JAC-Contador | 27/06/2024 |

**PROPOSICIONES Y VARIOS.**

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| Remitir a R.L. interventoría formatos para desembolsos de acuerdo a lo establecido en el nuevo plan de inversión. | JAC-contador-residente de obra | Remisión formato desembolso |
| | | |



Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FIRMAS DE ASISTENTES:**

Nombre:
Cargo: Contador

Nombre:
Cargo: Interventor

Monica A Fernandez M.
Nombre:
Cargo: Presidente de la JAC Guacas

Nombre:
Cargo: Secretaria de la JAC

Emilse Muelas
Nombre: Emilse Muelas
Cargo: Representante veeduría ciudadana

Juan Felipe O.
Nombre:
Cargo: Residente de obra

**<<<FIN DE DOCUMENTO>>>**



Scanned with CamScanner

# Asistencia comite 22 de junio de 2024

1 respuesta

Publicar datos de análisis

## Nombre completo

1 respuesta

Arley danilo

## Cédula

1 respuesta

1059597060

## Teléfono

1 respuesta

3167463319

## Cargo

1 respuesta

Contador

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad

Google Formularios



Scanned with CamScanner

Gmail Vivian Andrea Galindo Sandoval <ingvivianandrea@gmail.com>

# Citación comité extraordinario seguimiento

1 mensaje

**Vivian Andrea Galindo Sandoval** <ingvivianandrea@gmail.com> 7 de junio de 2024, 16:04
Para: junta de accion comunal vereda la estrella <juntadelaestrella@gmail.com>

Buenas tardes,

Señores:
***Hernán Dario Peña***
***Presidente Junta de acción comunal***
***Vereda la Estrella***

***Veedor proyecto Placahuella la Estrella***
***Contador JAC***
***Secretaria JAC***

Teniendo en cuenta los lineamientos dados por la territorial Cauca, y en vista de que se ha evidenciado que durante las últimas semanas los cronogramas de obra no se han venido cumpliendo, que los gastos asociados al convenio deben irse cerrando, es necesario citarlos de forma ***INMEDIATA*** a un comité de carácter obligatorio e indelegable a desarrollarse el dia de mañana en las instalaciones donde se han venido desarrollando.

**Hora: 8:00a.m**
**Lugar:Barrio Simón Bolívar-Morales Cauca.Calle 6 Sur#2-06calle principal.**

La temática a abordar está enmarcada en:
1. Presentación informe financiero consolidado por parte de contador, donde se permita abordar la toma de decisiones respecto de los trámites pendientes de pago y demás que deben cerrarse para la emisión de paz y salvos a la junta. Por lo que se deberá disponer de la información organizada con los correspondientes extractos impresos correspondientes a cada mes.
2. Requisitos para el desarrollo de actividades por el nuevo personal, con miras a la terminación de la vinculación de personal de nómina.
3. Compromisos para elaboración de plan de contingencia para la terminación del convenio, antes del 30 de Junio.
4. Definición de compromisos para la actividad de cierre del proyecto.

Para lo anterior, y en vista de que se han adquirido previamente varios compromisos que no se han cumplido, se requiere que se alleguen documentos físicos que se han solicitado, y los documentos corregidos a los que haya lugar, pues se levantará firma de aquellos documentos que han quedado pendientes.

Se reitera además la necesidad de presentación de informes financieros correspondientes al mes de Mayo.

Agradezco puntual asistencia para poder desarrollar todos los puntos asociados de la reunión. En el espacio se espera la presencia de presidente, contador, representante de la veeduría, secretaría , por cuanto el ingeniero ha cargado los documentos de tipo técnico al drive dispuesto.

Se aclara que por todas las situaciones presentadas y frente al cumplimiento de los términos máximos para el desarrollo del convenio no se podrá postergar la reunión.

Muchas gracias.

Residente Interventoria.

Ingeniera Civil
Vivian Andrea Galindo

*VIVIAN ANDREA GALINDO S.*
*Ingeniera Civil - Magíster en Ingenieria de Pavimentos*



Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 08/06/24
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4699
(Indicar número de contrato y año)

**ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:** JUNTA DE ACCIÓN VEREDA LA TOTORELLA.

**OBJETO DEL CONVENIO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento ejecución Convenio 4699-2023.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Presentación informe financiero del Convenio
2. Requisitos Para el desarrollo de actividades para personal que terminará la obra.
3. Compromisos plan de contingencia.
4. Compromisos actividades de cierre.
5. Varios.

Contador participa virtualmente - Soporte Fotográfico Formulario.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 08/06/24 (Día / Mes / Año)

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. De acuerdo a informe Contador existe un saldo en cuenta de aproximadamente $86.300.000. (Corte Mayo) sin tener en cuenta los gastos bancarios, por cuanto no han sido remitidos los extractos bancarios del mes de Mayo.
Es necesario realizar modificación a Plan de inversión nuevamente porque existieron prorgas y hay mayores gastos administrativos en algunos ítems.
Pagos pendientes por pagar en varios programas de inversión que ya se estan organizando para remitir paquetes completos. con todos los soportes verificados por el Contador.
Se solicita por parte de la Interventoría revisar que se haya realizado todos los documentos por refrendante.
Respecto de los paz y salvos se orienta que se empiecen a solicitar y se remitan pagos liquidaciones.

2. Se orienta por parte de la Interventoria que El personal a vincular para terminación de las obras en cualquier caso debe estar afiliado al SGSyPL.
La JAC refiere que remitirán documentos para aprobación de HV.
Se solicita por parte de interventoría que se tenga en cuenta la Forma de vinculación y las actividades que se van a incluir.

3. A partir de la siguiente semana se iniciaran actividades de obra, estimadas terminar máximo el 21 de Junio de 2024, apoyo comunitario. / impromisos adquirido con Comunidad.

4. La JAC realizará revisión de costos Admon. que finalmente se cancelarán y en caso de existir saldo se solicitará que sean usados para el apoyo de la actividad de cierre. Se reunirán para comunitariamente decidir la actividad a desarrollar.

5. Interventoría solicita cargue de Polizas a Decap II correspondiente a la Ultima Prórroga.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 08/06/24 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Remision Formatos in Formes Financiero Mayo. | 11/06/24. | Contador - JAC |
| Remision documentos mensuales. | 11/06/24 | JAC |
| Proxima reunión comité operativo virtual para aprobación ultimos ajustes plan. Pagos. | Por definir. | Interventoria - JAC. |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Hernan Dario Peña | presidente | | Hernan Dario Peña |
| Paola Velasco | Secretaria | | Paola Velasco |
| Emilson Avila | veeduria | Construcciones y Proyectos EDIFICE SAS | Emilson A. |
| Vivian Andrea Galindo | Res. Interventoria | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

# Asistencia virtual comité extraordinario de seguimiento convenio 4679 de 2023

Comité extraordinario de seguimiento

Nombre completo *

arley danilo velasco sanchez

Cargo *

contador

Empresa o Entidad *

junta de accion comunal vereda la estrella

Firma autorizada *

arley danilo velasco sanchez

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Powered by CamScanner

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **Acta No:** 08 | **Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA | **Fecha:** 12/06/2024 |

| |
|---|
| **Vereda – Municipio - Departamento:** La Estrella-Morales Cauca |
| **No. Convenio(s) Solidario(s):** 4679 de 2023 |
| **Ejecutor(es):** Junta de Acción Comunal La Estrella |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Institución u Organización** | **Cargo** |
| Hernan Dario Peña | JAC La Estrella | Representante legal |
| Emilson Avila | Delegado | Veedora |
| Arley Danilo Velasco | JAC La Estrella | Contador |
| Juan Felipe Osorio Flor | JAC La Estrella | Residente de obra |
| Vivian Andrea Galindo Sandoval | Interventoría | Residente de Interventoría |
| Juan Carlos Sanabria | Interventoría | Director interventoría |

**OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO:** ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Verificación quorum y evaluación cumplimiento compromisos comité anterior.
2. Realizar evaluación del estado de ejecución del convenio.
3. Dar a conocer el estado financiero del convenio.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

**AGENDA DEL COMITE:** ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.

2- Presentación modificación plan de inversión.
3- Sometimiento aprobación plan de inversión.
4- Estado trámite pagos pendientes a proveedores.
5- Solicitudes por parte de interventoría.
6- Compromisos.

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:** ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Powered by CamScanner

| Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | Se realiza lectura del acta anterior, con pendiente cumplimiento compromisos de devolución rendimientos y remisión de documentación para pagos pendientes de proveedores. |
| 2. | La JAC La Estrella realiza presentación de modificación de plan de inversión, debido a situaciones de tipo administrativo, que determina cambio en los valores asociados a los gastos bancarios y redistribuciones en situaciones asociadas a la carga prestacional del maestro, y la asignación para la gestión social refiriendo para sometimiento distribución de la siguiente manera: |

| ÍTEM No | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 65.930.685,00 | $ 45.272.569,00 | $ 5.898.776,38 | | $ 117.102.030,38 | 59,11% |
| 2-3 | ALQUILER DE MAQUINARIA+EQUIPOS | $ - | $ 10.314.912,40 | | | $ 10.314.912,40 | 5,21% |
| 4 | COSTO DE PERSONAL | $ 7.093.525,00 | $ 10.466.196,00 | $ 7.501.007,60 | | $ 25.060.728,60 | 12,65% |
| 5 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.889.300,00 | $ - | $ - | | $ 1.889.300,00 | 0,95% |
| 6 | PERITO/PROPOLIZA (ADMON) | $ - | $ 1.436.083,71 | $ 81.009,52 | $ - | $ 1.517.093,23 | 0,77% |
| 7 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 5.030.000,00 | $ 4.330.000,00 | $ 4.330.000,00 | | $ 13.690.000,00 | 6,91% |
| 8 | MAESTRO DE OBRA (ADMON) | $ 2.073.997,00 | $ 4.147.953,00 | $ 4.977.525,80 | | $ 11.199.475,80 | 5,65% |
| 9 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | | $ 180.000,00 | | | $ 180.000,00 | 0,09% |
| 10 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 620.629,00 | $ 620.629,00 | $ 300.905,97 | | $ 1.542.183,97 | 0,78% |
| 11 | EXAMEN INGRESO PERSONAL (ADMON) | $ 175.000,00 | | | | $ 175.000,00 | 0,09% |
| 12 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 1.000.000,00 | $ 200.000,00 | | | $ 1.200.000,00 | 0,61% |
| 13 | PAPELERIA (ADMON) | | $ 750.000,00 | | | $ 750.000,00 | 0,38% |
| 14 | ENSAYO LABORATORIO (ADMON) | | $ - | $ 3.885.000,00 | | $ 3.885.000,00 | 1,96% |
| 15 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON) | | | $ 5.194.000,00 | | $ 5.194.000,00 | 2,62% |
| 16 | TOPOGRAFIA (ADMON) | | $ 2.500.000,00 | | | $ 2.500.000,00 | 1,26% |
| 17 | VALLA (ADMON) | $ 214.200,00 | $ - | | | $ 214.200,00 | 0,11% |
| 18 | BODEGA (ADMON) | | | $ 400.000,00 | | $ 400.000,00 | 0,20% |
| 19 | GESTION SOCIAL | | | $ 1.308.342,00 | | $ 1.308.342,00 | 0,66% |
| TOTAL | | $ 84.027.336,00 | $ 80.218.343,11 | $ 33.876.567,27 | $ - | $ 198.122.246,38 | 100% |

| | |
|---|---|
| | En este punto la interventoría refiere que los valores reportados en los ítems de materiales, maquinaria, equipos y costo de personal corresponden a los registrados en el análisis realizado de presupuesto acorde a APU; sin embargo, se ha identificado que algunos insumos requeridos no fueron adquiridos con recursos del convenio, por lo que se identifican unas diferencias, además por la diferencia de precio presentada frente a cobro de proveedor de subbase que se ha determinado ha disminuido el precio de acuerdo a las condiciones de otros proveedores. Así las cosas, identificando un saldo, se sugiere que sea ajustado para que se pueda adelantar unos metros más de placa-huella. |
| 3. | Por parte del comité, se realiza revisión del nuevo plan de inversión, considerando aprobación positiva para el mismo. La interventoría considera que se puede realizar ajuste, dando observaciones relacionadas para que se eviten saldos altos en el convenio, teniendo en cuenta que se podría cubrir una mayor intervención y se evita la devolución de tantos recursos, teniendo de presente que las condiciones del terreno lo permitirían, pues se podría extender hasta por lo menos 6 metros más.<br><br>Así las cosas, Presidente de Junta, veedor y residente de obra, no consideran prudente realizar ajuste al alcance, teniendo en cuenta que las condiciones en la zona han impedido considerablemente la ejecución del convenio, que corresponden a la consecución de maquinaria y que por las formas y demoras en pagos los trabajos administrativos no han sido sencillos, por otro lado, teniendo en cuenta que no se dispondría d emano de obra por cuanto en este momento se está dando inicio a proyecto relacionado con construcción en la cancha de futbol de la vereda, consideran prudente realizar las devoluciones que correspondan, pues ya se ha dado cumplimiento al alcance planteado. Por lo anterior, se considera la aprobación del plan de inversión modificado tal como ha sido presentado por la OAC. |
| 4. | Por parte de contador se brinda información acerca de trámites pendientes de pago, donde se deja claridad que dichas eventualidades se han presentado debido a determinaciones que se han tratado preliminarmente, donde por temas logísticos se determinaba realizar pagos contra entrega para evitar que proveedores no cumplieran con los términos requeridos para poder cumplir con los cronogramas de obra, situación similar a lo ocurrido con maquinaria y equipos alquilados. |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | Sin embargo, indican que a la fecha los proveedores no habían presentado la documentación completa para poder autorizar pagos. Se refiere que realizaran nuevamente solicitudes. |
| | Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría:<br>- La Interventoría recomienda realizar notificación a proveedores para que presenten documentación completa en cumplimiento de las formas de pago, puesto que el convenio está próximo a su finalización, y son actividades que ya están desarrolladas o insumos que ya están entregados.<br>- Se debe realizar el reintegro de rendimientos financieros consolidado, puesto que, a la fecha no se ha realizado el trámite, aunque se ha venido solicitando, sin embargo, si se han identificado reportados en los informes financieros. |
| | Al final del acta se suscriben compromisos. |

**DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ:** ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | En los compromisos de la presente acta se consignaran reiteración de compromisos. |
| 2. | Se realizó revisión de plan de inversión modificado presentado por la JAC. |
| 3. | Se realiza aprobación de plan de inversión detallado en el punto 2. |
| 4. | Atender recomendaciones de la interventoría. |
| 5. | Atender recomendaciones de la interventoría. |

**INFORME PRESENTADOS:** ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: de manejo de desembolso) SI ___X_ NO ____ No. Folios: ___NA (Proyección Point último informe |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS.** ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Remisión de autorización de pago con soportes escaneados para poder remitir a Banco. | JAC | Antes de 25/06/2024 |
| Remisión oportuna de documentos para autorización de reintegro rendimientos financieros. | JAC | Antes de 25/06/2024 |

**PROPOSICIONES Y VARIOS.**

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |

Powered by CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FIRMAS DE ASISTENTES:**

Nombre:
Cargo: Contador

Hernan Dario peña
Nombre:
Cargo: Presidente de la JAC la Estrella

Nombre:
Cargo: Interventor

Nombre:
Cargo: Miembro de la JAC

Emilson Avila U
Nombre:
Cargo: Representante veeduría ciudadana

Juan Felipe O.
Nombre:
Cargo: Residente de obra

**<<<FIN DE DOCUMENTO>>>**

Powered by CamScanner

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **Acta No:** 09 | **Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA | **Fecha:** 22/06/2024 |

| |
|---|
| Vereda – Municipio - Departamento: La Estrella-Morales Cauca |
| No. Convenio(s) Solidario(s): 4679 de 2023 |
| Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal La Estrella |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Institución u Organización** | **Cargo** |
| Hernan Dario Peña | JAC La Estrella | Representante legal |
| Emilson Avila | Delegado | Veedora |
| Arley Danilo Velasco | JAC La Estrella | Contador |
| Juan Felipe Osorio Flor | JAC La Estrella | Residente de obra |
| Vivian Andrea Galindo Sandoval | Interventoría | Residente de Interventoría |
| Juan Carlos Sanabria | Interventoría | Director interventoría |

**OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO:** ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Verificación quorum y evaluación cumplimiento compromisos comité anterior.
2. Realizar evaluación del estado de ejecución del convenio.
3. Dar a conocer el estado financiero del convenio.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

**AGENDA DEL COMITE:** ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.

2- Tratar temas puntuales respecto de la actividad de cierre.
3- Informe de avance físico.
4- Estado trámite pagos pendientes a proveedores.
5- Solicitudes por parte de interventoría.
6- Compromisos

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:** ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | El comité en el plan de inversión aprobado en Abril había determinado dejar $1.000.000 para la actividad de cierre, sin embargo, en ese momento no existía cotizaciones realizadas, por cuanto no se tenia claridad de la fecha de realización de la actividad, ni tampoco que tipo de actividades se podían desarrollar.<br><br>En ese sentido la Junta presenta propuesta formalizada respecto de las cotizaciones realizadas, de la siguiente manera:<br>- Se presentan 3 cotizaciones para la implementación de entrega de almuerzos a 100 personas estimadas que participarán en el evento, de acuerdo al registro del libro de socios. Cotizaciones por valores unitarios de costo de almuerzos de $10.000, $12.000 y $13.000. Determinando así, que la de menor valor corresponderá |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | al proveedor con quien la Junta estipulará la contratación de los servicios para la actividad de cierre, para un total de $1.000.000. La actividad está concertada para realizarse el 29 de Junio de 2024, inicialmente; sin embargo, se está a la espera de la aprobación por parte de la Subdirección.<br>Así las cosas, el residente de obra, manifiesta que la Ingeniera ambiental contratada por la Junta para la elaboración del PAGA, específicamente, en el plan de inversión social y ambiental no incluyo el valor determinado en el plan de inversión del convenio aprobado por el comité en el mes de Abril, donde se indicaba la estimación de $1.000.000 para el componente social, indica que ya fue solicitado dicho cambio para que fuera remitido nuevamente a la interventoría, como había sido solicitado por la interventoría. Se deja salvedad por parte de la interventoría que el valor relacionado en el plan de inversión final aprobado en el pasado comité se había referenciado un valor menor en el componente social, con diferencia de $308.342, frente a ello la Junta manifiesta que en su momento se había contemplado realizar la actividad de cierre con más personal, pero de acuerdo a último sondeo, lo presentado en la presente reunión es lo que se requeriría, de considerarlo el comité para que esos recursos correspondan a saldos del convenio. |
| 2. | De acuerdo al plan de contingencia suscrito, se estableció cumplimiento parcial, por lo que en obra se han estado desarrollando actividades tendientes a la culminación de obra el 26 de Junio, fecha en la cual se realizará nuevamente recorrido conjunto con miras a la entrega de informe en la Asamblea. |
| 3. | Por parte de contador e ingeniero residente se brinda información acerca de trámites pendientes de pago, donde se deja claridad que dichas eventualidades se han presentado debido a determinaciones que se han tratado preliminarmente, donde por temas logísticos se determinaba realizar pagos contra entrega para evitar que proveedores no cumplieran con los términos requeridos para poder cumplir con los cronogramas de obra. Sin embargo, indican que a la fecha los proveedores no habían presentado la documentación completa para poder autorizar pagos. Así las cosas, indican conceptos pendientes por pagar y que se autorizan y se remitirá la correspondiente orden de compra firmada:<br><br>PAGOS PENDIENTES: (Se relacionan para autorización, sin embargo deben allegar todos los documentos con la debida autorización firmada).<br>-Residentes de obra pago Abril a la fecha, ya cumplió entrega de informes.<br>- Liquidación maestro.<br>- Pago diseño hidraulico e hidrologio, ya presentó seguridad social y factura.<br>-Elaboracicón PAGA, presento seguridad social y cuenta de cobro.<br>- Reintegro pago polizas, junta presenta soportes pago ante aseguradora. En su momento para hacer efectiva prorrogas.<br>-Liquidaciones de personal hasta 15 de mayo, ya firmadas.<br>- Materiales de ferreteria. Soluciones integrales EVA, Mary Arcce con documentos ya entregados a la Junta para trámite de pago.<br>- Ensayos laboratorio, sin embargo no ha presentado factura ni seguridad social, ya solicitado por parte de la junta.<br>- Pago bodega, sin cuenta de cobro.<br>- Papeleria.<br>- Pago diseños.<br>- Jayber Velasco no ha presentado documentos para trámite de pago.<br>- Alquiler equipos, maquinatia no han presentado documentos completos para trámite de pago.<br>- Pagos finales personal de obra. |
| 4. | Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría:<br>- La Interventoría recomienda realizar notificación a proveedores para que presenten documentación completa en cumplimiento de las formas de pago, puesto que el convenio está próximo a su finalización, y son actividades que ya están desarrolladas o insumos que ya están entregados. |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | - Se insta a que la Junta, que, aunque realice pago final a profesionales de apoyo, pueda establecer suscripción de un compromiso para que puedan realizar el acompañamiento para el proceso de liquidación, respecto de situaciones asociadas a la ejecución del convenio, para dar lugar a la liquidación del convenio.<br>- Se debe realizar el reintegro de rendimientos financieros consolidado, puesto que, a la fecha no se ha realizado el trámite, aunque se ha venido solicitando, sin embargo, si se han identificado reportados en los informes financieros.<br>- Solicitar al banco información acerca de costo trámite de reintegro rendimientos financieros. |
| | Al final del acta se suscriben compromisos. |

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | Remisión de documentos |
| 2. | Realizar recorrido de obra el 26 de Abril de 2024 |
| 3. | Se autorizan pagos relacionados y detallados en el punto 3, incluyendo pago de la actividad social, previa presentación de los correspondientes soportes. |
| 4. | Atender recomendaciones de la interventoría |

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: ___NA (Proyección Ppoint ultimo informe de manejo de desembolso) |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Realizar recorrido de obra, conjunto con Junta de acción comunal, residente de obra e Interventoría. | JAC- Residente de obra-residente Interventoría | 26/06/2024 |
| Remisión de autorización de pago con soportes escaneados para poder remitir a Banco de acuerdo a lo tratado en el comité del día de hoy. | JAC | 27/06/2024 |
| Remisión de informes de obra correspondientes a mes de Junio. | JAC-Residente de obra | 27/06/2024 |

PROPOSICIONES Y VARIOS.

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Powered by CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FIRMAS DE ASISTENTES:**

Nombre:
Cargo: Contador

Hernan Dario Peña
Nombre:
Cargo: Presidente de la JAC la Estrella

Nombre:
Cargo: Interventor

Nombre:
Cargo: Miembro de la JAC

Euilson Avila U
Nombre:
Cargo: Representante veeduría ciudadana

Juan Felipe O.
Nombre:
Cargo: Residente de obra

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Powered by CamScanner

# Asistencia comité 22 de Junio de 2024

Asistencia comité 22 de Junio de 2024

Nombre completo *

Arley danilo

Cédula *

1059597060

Teléfono *

3167463319

Cargo *

Contador

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Powered by CamScanner

Gmail Vivian Andrea Galindo Sandoval <ingvivianandrea@gmail.com>

# Citación comité extraordinario seguimiento convenio 4726

1 mensaje

**Vivian Andrea Galindo Sandoval** <ingvivianandrea@gmail.com> 7 de junio de 2024, 16:13
Para: JAC AGUA BONITA <jacaguabonita2022@gmail.com>

Buenas tardes,

Señores:
***Israel Muñoz***
***Presidente Junta de acción comunal***
***Vereda las Agua Bonita***

***Veedora proyecto Placahuella Agua Bonita***
***Contadora JAC***
***Ingeniero residente JAC***
***Secretaria JAC***

Teniendo en cuenta los lineamientos dados por la territorial Cauca, y en vista de que se ha evidenciado que durante las últimas semanas los cronogramas de obra no se han podido cumplir, y que los gastos asociados al convenio deben irse cerrando, es necesario citarlos de forma ***INMEDIATA*** a un comité de carácter obligatorio e indelegable a desarrollarse el día de mañana en las instalaciones donde se han venido desarrollando.

**Hora: 1: 00 p.m.**
**Lugar:Barrio Simón Bolívar-Morales Cauca.Calle 6 Sur#2-06calle principal.**

La temática a abordar está enmarcada en:
1. Presentación informe financiero consolidado por parte de contador, donde se permita abordar la toma de decisiones respecto de los trámites pendientes de pago y demás que deben cerrarse para la emisión de paz y salvos a la junta. Por lo que se deberá disponer de la información organizada con los correspondientes extractos impresos correspondientes a cada mes.
2. Requisitos para el desarrollo de actividades por el nuevo personal, con miras a la terminación de la vinculación de personal de nómina.
3. Compromisos para elaboración de plan de contingencia para la terminación del convenio, antes del 30 de Junio.
4. Definición de compromisos para la actividad de cierre del proyecto.

Se reitera además la necesidad de presentación de informes financieros y técnicos correspondientes al mes de Mayo siguiendo las recomendaciones y observaciones que se han orientado.

Se aclara que por todas las situaciones presentadas y frente al cumplimiento de los términos máximos para el desarrollo del convenio no se podrá postergar la reunión.

Muchas gracias.

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

Se aclara que por todas las situaciones presentadas y frente al cumplimiento de los términos máximos para el desarrollo del convenio no se podrá postergar la reunión.

Muchas gracias.

Residente Interventoria.

Ingeniera Civil
Vivian Andrea Galindo

*VIVIAN ANDREA GALINDO S.*
*Ingeniera Civil - Magister en Ingenieria de Pavimentos*

Scanned with CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 08/06/24 (Día / Mes / Año)

**(Esta formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONVENIO No.** 4726
(Indicar número de contrato y año)

**ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:** JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA

**OBJETO DEL CONVENIO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4897 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento ejecución Convenio 4726-2023.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Presentación informe financiero del Convenio.
2. Requisitos para el dllo de actividad para personal que terminará la obra.
3. Compromiso plan de Contingencia.
4. Compromiso actividad de Cierre.
5. Varios.

Nota: • Residente de obra no participo de Comité
• Contadora realizo presentación primer punto y debe retirarse del espacio por situación personal.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE REUNIÓN

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA 08/06/24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. De acuerdo a informe contadora existe un saldo encuentra de aprox. $166.812.331. Saldo Inicial Junio. Detalle dos pagos pendientes por realizar. Indica que es necesario realizar una devolución por error en registro de autorización de acuerdo a factura Nº FEDF230073. y de Factura Nº FEDF20568 para poder hacer cruce y que la JAC no quede con deudas.

Pagos pendientes en varios programas, se está recolizando ela correspondiente relación y recopilando Facturas para pasar autorizaciones de Pago.

2. La Contadora identifica que en el componente administrativo, existen saldos en lo que corresponde a los temas asociados trabajo de maestro por lo que se debe realizar el ajuste al Plan de inversión, porque ademas los gastos bancarios han aumentado respecto a la proyección inicial.
- Se indica reporte de Inventario la necesidad de que sean solicitudes los paz y salvos.

3. JAC realizará una evaluación a riesgos de personal para que realicen labores de obra, se determina que debe ser por apoyo por el recurso disminuido que se tiene y para poder garantizar coberturas.

4. Con la revisión de Costos Admon se validará si existe o no capacidad para el apoyo actividad de cierre. Comunitariamente definimos el tipo de actividad. Así mismo será incluido en nuevo plan de inversión. para sometimiento en comité.

5. - Cargue Polizas Decapti debe realizarse lo antes posible.
- Realizar rellenos luteando hasta nivel de bordillo.

Scanned with CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA<br>(Día / Mes / Año) | |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Presentacion Cronograma Plan Contingencia. | 11/06/24. | JAC - Resid. Obra. |
| Presentacion Plan version definitiva. | 12/06/24. | JAC - Contratista. |
| Para aprobacion comité | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PROXIMA REUNIÓN** _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Lidia Mar. Gom | Veedora | | |
| ISAIAS MUÑOS | presidente | | |
| Jaime A. Galindo. | Residente Interventoria. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

# Lista de asistencia Comité Seguimiento 4726 de 2023

Comité seguimiento 4726 de 2023

Nombre completo *

Yasmin Andrea Muelas

Cargo

Contador

Empresa/Entidad *

Agua bonita

Firma autorizada *

Yasmin Andrea Muelas Noguera

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google

Google Formularios

Scanned with CamScanner

# Lista de asistencia Comité Seguimiento 4726 de 2023

Comité seguimiento 4726 de 2023

Nombre completo *

GERARDO CRUZ JIMENEZ

Cargo

RESIDENTE DE OBRA

Empresa/Entidad *

CONTRATISTA

Firma autorizada *

OK

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **Acta No:** 08 | **Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA | **Fecha:** 12/06/2024 |

| |
|---|
| **Vereda – Municipio - Departamento:** Agua Bonita-Morales Cauca |
| **No. Convenio(s) Solidario(s):** 4726 de 2023 |
| **Ejecutor(es):** Junta de Acción Comunal Agua Bonita |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Institución u Organización** | **Cargo** |
| Israel Muñoz Hernández | JAC Agua Bonita | Representante legal |
| Lidia María Gómez | JAC Agua Bonita-Delegada | Veedor |
| Yasmin Andrea Muelas Noguera | JAC Agua Bonita | Contadora |
| Gerardo Cruz | JAC Agua Bonita | Residente de obra |
| Vivian Andrea Galindo Sandoval | Interventoría | Residente de Interventoría |
| Juan Carlos Sanabria | Interventoría | Director interventoría |

**OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO:** ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Verificación quorum y evaluación cumplimiento compromisos comité anterior.
2. Realizar evaluación del estado de ejecución del convenio.
3. Dar a conocer el estado financiero del convenio.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

**AGENDA DEL COMITE:** ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.

2- Presentación modificación plan de inversión.
3- Sometimiento aprobación plan de inversión.
4- Estado trámite pagos pendientes a proveedores.
5- Solicitudes por parte de interventoría.
6- Compromisos.

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:** ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

| Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | Se realiza lectura del acta anterior, con pendiente cumplimiento compromisos de devolución rendimientos y remisión de documentación para pagos pendientes de proveedores. |
| 2. | La JAC Agua Bonita realiza presentación de modificación de plan de inversión, debido a situaciones de tipo administrativo, que determina cambio en los valores asociados a los gastos bancarios y redistribuciones en situaciones asociadas a la carga prestacional del maestro, y la asignación para la gestión ambiental refiriendo para sometimiento distribución de la siguiente manera: |
| 3. | Por parte del comité, se realiza revisión del nuevo plan de inversión, considerando aprobación positiva para el mismo. |
| 4. | Por parte de contador se brinda información acerca de trámites pendientes de pago, donde se deja claridad que dichas eventualidades se han presentado debido a determinaciones que se han tratado preliminarmente, donde por temas logísticos se determinaba realizar pagos contra entrega para evitar que proveedores no cumplieran con los términos requeridos para poder cumplir con los cronogramas de obra, situación similar a lo ocurrido con maquinaria y equipos alquilados.<br><br>Sin embargo, indican que a la fecha los proveedores no habían presentado la documentación completa para poder autorizar pagos. Se refiere que realizaran nuevamente solicitudes. |
| | Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría:<br><br>- La Interventoría recomienda realizar notificación a proveedores para que presenten documentación completa en cumplimiento de las formas de pago, puesto que el convenio está próximo a su finalización, y son actividades que ya están desarrolladas o insumos que ya están entregados.<br>- Se debe realizar el reintegro de rendimientos financieros consolidado, puesto que, a la fecha no se ha realizado el trámite, aunque se ha venido solicitando, sin embargo, si se han identificado reportados en los informes financieros. |
| | Al final del acta se suscriben compromisos. |

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES (incluido transporte) | $ 87.747.714 | $ 5.632.267,00 | $ 44.706.291,00 | | $ 138.086.271,75 | 69,35% |
| 2 | EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | | $ - | $ 4.645.801,46 | | $ 4.645.801,46 | 2,33% |
| 3 | COSTO DE PERSONAL | $ 5.114.400 | $ 6.427.100 | $ 5.719.769,00 | | $ 17.261.269,00 | 8,67% |
| 4 | DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) | $ 1.306.083,00 | | $ 88,00 | | $ 1.306.171,00 | 0,66% |
| 5 | REINTEGRO POLIZA (ADMON) | $ 1.423.348,00 | $ 76.356,00 | $ 77.945,24 | | $ 1.577.649,24 | 0,79% |
| 6 | MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) | $ 10.976.400,00 | $ 3.060.573,00 | $ 5.630.000,00 | | $ 19.666.973,00 | 9,88% |
| 7 | MAESTRO DE OBRA (Carga prestacional) | $ 619.100,00 | $ 309.700,00 | $ 1.830.518,47 | | $ 2.759.318,47 | 1,39% |
| 8 | MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON) | $ 135.000,00 | $ - | | | $ 135.000,00 | 0,07% |
| 9 | GASTOS BANCARIOS (ADMON) | $ 769.957,77 | $ 310.905,98 | $ 340.365,98 | | $ 2.005.308,75 | 1,01% |
| 10 | SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON) | $ 400.000,00 | | $ 800.000,00 | | $ 1.200.000,00 | 0,60% |
| 11 | PAPELERIA (ADMON) | $ - | $ - | $ 750.000,00 | | $ 750.000,00 | 0,38% |
| 12 | OTROS COSTOS (ADMON) | $ 1.160.100,00 | $ 6.624.000,00 | $ 345.430,00 | | $ 8.129.530,00 | 4,08% |
| 13 | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL | $ - | $ - | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | 0,50% |
| 14 | VALLA (ADMON) | $ 180.000,00 | | $ - | | $ 180.000,00 | 0,09% |
| 15 | BODEGA (ADMON) | $ - | $ - | $ 400.000,00 | | $ 400.000,00 | 0,20% |
| | | | | | | $ - | |
| TOTAL | | $ 109.852.102,5 | $ 22.440.902,0 | $ 66.246.209,2 | $ - | $ 199.103.293,00 | 100% |

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ:** ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | En los compromisos de la presente acta se consignaran reiteración de compromisos. |
| 2. | Se realizó revisión de plan de inversión modificado presentado por la JAC. |
| 3. | Se realiza aprobación de plan de inversión detallado en el punto 2. |
| 4. | Atender recomendaciones de la interventoría. |
| 5. | Atender recomendaciones de la interventoría. |

**INFORME PRESENTADOS:** ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ___X_ NO ____ No. Folios: ___NA (Proyección Point último informe de manejo de desembolso) |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS.** ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Remisión de autorización de pago con soportes escaneados para poder remitir a Banco. | JAC | Antes de 27/06/2024 |
| Remisión oportuna de documentos para autorización de reintegro rendimientos financieros. | JAC | Antes de 27/06/2024 |

**PROPOSICIONES Y VARIOS.**

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FIRMAS DE ASISTENTES:**

Yasmin Andrea Mendoza N.

**Nombre:**
**Cargo: Contador**

ISRAEL MUÑOZ

**Nombre:**
**Cargo: Presidente de la JAC Agua Bonita**

**Nombre:** Rep. Interventoría.
**Cargo: Interventor**

**Nombre:**
**Cargo: Miembro de la JAC**

Lidia Maria Gomez

**Nombre:** Lidia Maria Gomez
**Cargo: Representante veeduría ciudadana**

**Nombre:**
**Cargo: Residente de obra**

**<<<FIN DE DOCUMENTO>>>**

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

| ACTA DE COMITÉ OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **Acta No:** 09 | **Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA | **Fecha:** 24/06/2024 |

| |
|---|
| **Vereda – Municipio - Departamento:** Agua Bonita-Morales Cauca |
| **No. Convenio(s) Solidario(s):** 4726 de 2023 |
| **Ejecutor(es):** Junta de acción Comunal Agua Bonita |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Institución u Organización** | **Cargo** |
| Israel Muñoz Hernández | JAC Agua Bonita | Representante legal |
| Lidia María Gómez | JAC Agua Bonita-Delegada | Veedor |
| Yasmin Andrea Muelas Noguera | JAC Agua Bonita | Contadora |
| Gerardo Cruz | JAC Agua Bonita | Residente de obra |
| Vivian Andrea Galindo Sandoval | Interventoría | Residente de Interventoría |
| Juan Carlos Sanabria | Interventoría | Director interventoría |

**OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO:** ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Verificación quorum y evaluación cumplimiento compromisos comité anterior.
2. Realizar evaluación del estado de ejecución del convenio.
3. Dar a conocer el estado financiero del convenio.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

**AGENDA DEL COMITE:** ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.

2- Tratar temas puntuales respecto de la actividad de cierre.
3- Informe de avance físico.
4- Estado trámite pagos pendientes a proveedores.
5- Solicitudes por parte de interventoría.
6- Compromisos

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:** ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Resumen |
|---|---|

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| 1. | El comité en el plan de inversión aprobado en Abril había determinado dejar $1.000.000 para la actividad de cierre, sin embargo, en ese momento no existía cotizaciones realizadas, por cuanto no se tenía claridad de la fecha de realización de la actividad, ni tampoco que tipo de actividades se podían desarrollar.<br><br>En ese sentido el día 21 de Junio la Junta presenta propuesta formalizada respecto de las cotizaciones realizadas, de la siguiente manera:<br>- Se presentan 3 cotizaciones para la implementación de entrega de almuerzos a 100 personas estimadas que participarán en el evento, de acuerdo al registro del libro de socios. Cotizaciones por valores unitarios de costo de almuerzos de $10.000, $12.000 y $13.000. Determinando así, que la de menor valor corresponderá al proveedor con quien la Junta estipulará la contratación de los servicios para la actividad de cierre, para un total de $1.000.000. La actividad está concertada para realizarse el 28 de Junio de 2024, inicialmente; sin embargo, se está a la espera de la aprobación por parte de la Subdirección.<br><br>Así las cosas, el residente de obra, manifiesta que la Ingeniera ambiental contratada por la Junta para la elaboración del PAGA, específicamente, en el plan de inversión social y ambiental no incluyo el valor determinado en el plan de inversión del convenio aprobado por el comité en el mes de Abril, donde se indicaba la estimación de $1.000.000 para el componente social, indica que ya fue solicitado dicho cambio para que fuera remitido nuevamente a la interventoría, como había sido indicado por la interventoría. |
| 2. | De acuerdo al plan de contingencia suscrito, se estableció cumplimiento, sin embargo, en obra aún hay detalles pendientes con respecto al corte y sello de juntas, previsto para culminación antes del 27 de Junio, fecha en la cual se realizará nuevamente recorrido conjunto con miras a la entrega de informe final a la Asamblea. |
| 3. | Por parte de contador e ingeniero residente se brinda información acerca de trámites pendientes de pago, donde se deja claridad que dichas eventualidades se han presentado debido a determinaciones que se han tratado preliminarmente, donde por temas logísticos se determinaba realizar pagos contra entrega para evitar que proveedores no cumplieran con los términos requeridos para poder cumplir con los cronogramas de obra, situación similar a lo ocurrido con maquinaria y equipos alquilados.<br><br>Sin embargo, indican que a la fecha los proveedores no habían presentado la documentación completa para poder autorizar pagos. Así las cosas, indican conceptos pendientes por pagar y que se autorizan y se remitirá la correspondiente orden de compra firmada: |

| CONCEPTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR ADEUDADO |
|---|---|---|---|
| ADMON | YASMIN ANDREA NOGUERA | PAGO FINAL | $ 400.000,00 |
| ADMON | GERARDO CRUZ | PAGO FINAL | $ 1.500.000,00 |
| OBRA | JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA | PAGO RETEFUENTE JUNIO | $ 340.000,00 |
| ADMON | MCR | PAGO PAPELERIA CAJA MENOR | $ 750.000,00 |
| MATERIAL | JAYBER VELASCO | PAGO POR ARENA Y MATERIAL ATRAQUE | $ 859.500,00 |

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | XADAV | PAGO SUBBASE | $ 3.750.000,00 |
| GESTION SOCIAL | SANDRA MILENA GOMEZ | ACTIVIDAD DE CIERRE | $ 1.000.000,00 |
| MATERIAL | SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS | PAGO SALDOS FINAL VARILLA ALAMBRE SIKAROD Y SIKAFLEX | $ 1.875.570,00 |
| MATERIAL | SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS | PAGO EXCEDENTES FACTURAS ANTERIORES | $ 321.510,00 |
| ADMON | CITEC | PAGO FINAL ENSAYOS | $ 72.840,00 |
| OBRA | XADAV | ALQUILER EQUIPOS | $ 2.570.700,00 |
| OBRA | COMERCIALIZADORA RUIZ SATIZABAL | ALQUILER MAQUINARIA | $ 1.860.000,00 |
| OBRA | ANGELMIRO VALENCIA | PAGO OPS OBRA JUNIO | $ 1.500.000,00 |
| OBRA | LUIS DELIO MURCIA | PAGO OPS OBRA JUNIO | $ 1.050.000,00 |
| OBRA | JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO | PAGO OPS OBRA JUNIO | $ 1.460.000,00 |
| ADMON | JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA | DEVOLUCION PAGO POLIZA JUNIO | $ 74.661,00 |
| OBRA | JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA | DEVOLUCION DINERO MAESTRO | $ 700.000,00 |
| OBRA | MARISOL SUAREZ ARCE | PAGO PIEDRA Y TRITURADO | $ 1.173.600,00 |
| ADMON | ISRAEL MUÑOZ | PAGO TRANSPORTE DIGNATARIO | $ 800.000,00 |

4. Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría:

- La Interventoría recomienda realizar notificación a proveedores para que presenten documentación completa en cumplimiento de las formas de pago, puesto que el convenio está próximo a su finalización, y son actividades que ya están desarrolladas o insumos que ya están entregados.
- Se insta a que la Junta, que, aunque realice pago final a profesionales de apoyo, pueda establecer suscripción de un compromiso para que puedan realizar el acompañamiento para el proceso de liquidación, respecto de situaciones asociadas a la ejecución del convenio, para dar lugar a la liquidación del convenio.
- Se debe realizar el reintegro de rendimientos financieros consolidado, puesto que, a la fecha no se ha realizado el trámite, aunque se ha venido solicitando, sin embargo, si se han identificado reportados en los informes financieros.

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| | Al final del acta se suscriben compromisos. |

**DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ:** ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

| Tema | Decisión |
|---|---|
| 1. | Remisión de documentos |
| 2. | Realizar recorrido de obra el 26 de Abril de 2024 |
| 3. | Se autorizan pagos relacionados y detallados en el punto 3, Incluyendo pago de la actividad social. |
| 4. | Atender recomendaciones de la interventoría |

**INFORME PRESENTADOS:** ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

| No. | Anexos |
|---|---|
| 1. | Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 2. | Informe Ejecución Financiera: SI ___X_ NO ____ No. Folios: ___NA (Proyección Ppoint ultimo informe de manejo de desembolso) |
| 3. | Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |
| 4. | Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____ |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS.** ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Realizar recorrido de obra, conjunto con Junta de acción comunal, residente de obra e Interventoría. | JAC- Residente de obra- residente Interventoría | 26/06/2024 |
| Remisión de autorización de pago con soportes escaneados para poder remitir a Banco de acuerdo a lo tratado en el comité del día de hoy. | JAC | 27/06/2024 |
| Remisión de informes de obra correspondientes a mes de Junio. | JAC-Residente de obra | 27/06/2024 |

**PROPOSICIONES Y VARIOS.**

| Actividad | Responsable de la actividad | Medio de verificación |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Scanned with CamScanner

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FIRMAS DE ASISTENTES:**

Yasmin Andrea Mateus M.

**Nombre:**
**Cargo: Contador**

ISAIAS Muñoz

**Nombre:**
**Cargo: Presidente de la JAC Agua Bonita**

**Nombre:**
**Cargo: Interventor Residente**

Se registran en Acta Separada.

**Nombre:**
**Cargo: Miembro de la JAC**

Lidia Nayo Gomez B

**Nombre:** Lidia Nayo Gomez B.
**Cargo: Representante veeduría ciudadana**

**Nombre:**
**Cargo: Residente de obra**

**<<<FIN DE DOCUMENTO>>>**

24-06-2024

Scanned with CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 21/06/24
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4726 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC AGUA BONITA.

OBJETO DEL CONVENIO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897 de 2023.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: _____

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Revisar actividades administrativas pendientes para el cierre del convenio.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Actividad Cierre.
2. Estado Ejecución obra.
3. Informe financiero - Estado Pagos.
4. Solicitud interventoría.

Scanned with CamScanner

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | |
| | PÁGINA | |

FECHA 24/06/24
(Día / Mes / Año)

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se tuvo temas puntuales respecto a actividad de cierre.

2. Se relaciona actividades ya ejecutado en obra, con detalles que unica ser solucionados ante del 30 de Junio de 2024. Así mismo estan de acuerdo con el Informe presentado de gastos a cate 31 de mayo de 2024.

3. Frente a intervenciones de contadora respecto al pagos pendientes por realizar se tiene que solicitan pagar todo lo pendiente, Pro los proveedores ya estún cobrando.

4. Reciben información acerca de las recomendaciones de interventoría, quienes sugieren poder recopilar información conjunta con interventoría respecto de Pagos pendientes. A su vez realizarán coordinación como JAC para poder realizar entrega de informe en la actividad de cierre.

Se suscribe esta acta paralela a la del comité desarrollado el día de hoy 24/06/2024.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/06/24 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Se dirigirán en el Acta de Comité operativo. | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| José Albeiro Mera. U. | Tesorero. | J.A.C. Agua Bonita | |
| Ovidio Otero C | Fiscal | J.A.C. Agua Bonita | Ovidio Otero |
| Leandro Pien... | Secretario | J.A.C. Agua Bonita | |
| ISMEL MUÑOZ | Presidenta | J.A.C. Agua Bonita | |
| Lidia Maria Gom... | Vocal | Agua Bonita | Lidia Ma G... |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

**CONTROL ENTREGA**

| Versión. | Fecha_ | QUIEN ENTREGA MANUAL | QUIEN RECIBE MANUAL |
|---|---|---|---|
| 01 | 29-06-24 | Rep. Interventoría | Monica Alemendrid |

Scanned with MOBILE SCANNER

**CONTROL ENTREGA**

| Versión. | Fecha_ | QUIEN ENTREGA MANUAL | QUIEN RECIBE MANUAL |
|---|---|---|---|
| 01 | 29-06-24 | Rep. Interventoría | |

Hernan Dario Peña
Presidente JAC Estrella.

Scanned with MOBILE SCANNER

**CONTROL ENTREGA**

# MANUAL MANTENIMIENTO PLACAHUELLA

CONVENIO 4726 DE 2023

| Versión. | Fecha_ | Folios | QUIEN ENTREGA MANUAL | QUIEN RECIBE MANUAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28/06/2024 | 8 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS<br>R.L. MABEL PEREZ CHUD<br>Residente Interventoria | ISRAEL MUÑOZ |

Scanned with MOBILE SCANNER