INGNENIERO
LUIS FERNANDO SEPULVEDA
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
C.C . SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.
Periodo:	Del _1_ del mes de _ABRIL_ al _30_ del mes de _ABRIL_2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 427 DEL 21 DE FEBRERO 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA FE LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __139__ mts
JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO DE PIEDRA LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR__140__ mts
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA FATIMA LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __140__ mts
JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LIMONES LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 180 mts
JUNTA DE ACCION COMUNAL APARTADA LOS LIMONES LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 159 mts
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMIRA LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 145 mts

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3521 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA FÉ	NIT:	800.188.237-8.	
REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO RAFAEL SALCEDO RUIZ			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	2023S-VBOG-030682	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR	
VALOR INICIAL:	$198.911.049			
VALOR ADICIONES:	$ 0			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$198.911.049			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0			
SALDO POR AMORTIZAR:	0			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	171 DÍAS CALENDARIO			
PRÓRROGA 1:	28/12/2024 HASTA 30/04/2024. 125 DIAS CALENDARIO			
PRORROGA 2:	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 46 DIAS CALENDARIO			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024			

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3756 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA	NIT:	901-374.481-2	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027533	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR	
VALOR INICIAL:	$196.855.717			
VALOR ADICIONES:	$ 0			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$196.855.717
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	170 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 1:	29/12/2023 HASTA 30/04/2024 124 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 2:	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 46 DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3717 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD Y LOCALIDAD DE VILLA FATIMA	NIT:	901.656.315-9
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES MAURICIO BARCENAS BARBOZA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2024	2023S-VBOG-027538	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$196.740.858		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$196.740.858		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	173 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 1:	26/12/2023 HASTA 30/04/2024 127 DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA 2:	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 46 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3924 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS LIMONES	NIT:	901.702.020-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/12/2024	2023S-VBOG-030173	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR

VALOR INICIAL:	$199.273.371,00
VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$199.273.371,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	162 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 1:	27/12/2023 HASTA 15/01/2024 20 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 2:	26/01/2024 HASTA 30/04/2024 96 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 3:	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 46 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSION 1:	15/01/2024 HASTA 23/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4127 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES	NIT:	901.209.182-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO NICOLAS HERNANDEZ PEREZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA APARTADA LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	2023S-VBOG-030696	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	200.708.932		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	200.708.932		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	142 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 1:	26/01/2024 HASTA 30/04/2024 96 DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA 2	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 46 DIAS CALENDARIO		
SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023 HASTA 15/01/2024		
SUSPENSION 2:	15/01/2024 HASTA 23/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3997 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA	NIT:	901.078.350-7.
REPRESENTANTE LEGAL	HERMINIA EDIT CALLE HERNANDEZ		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PALMIRA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2024	2023S-VBOG-031288	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	200,061,750.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	200,061,750.00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	142 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 1:	26/01/2024 HASTA 30/04/2024 96 DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA 2:	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 46 DIAS CALENDARIO		
SUSPENSION 1:	27/12/2023 HASTA 15/01/2024		
SUSPENSION 2:	15/01/2024 HASTA 23/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SANTA FÉ

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1155723	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402041-02	197.911.049,00	18.281.783,00	181.629.266
TOTAL				197.911.049,00	18.281.783,00	181.629.266

BAJO DE PIEDRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1156223	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402041-02	195.855.717,00	18.138.194,00	$ 177.717.523
TOTAL				195.855.717,00	18.138.194,00	$ 177.717.523

VILLA FATIMA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1170823	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402041-02	195.688.403,00	18.127.918,00	$ 177.560.485
TOTAL				195.688.403,00	$ 18.127.918,00	$ 177.560.485

LOS LIMONES

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200623	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402041-02	198.273.371,00	12.313.074,00	198.273.371,00
TOTAL				198.273.371,00	12.313.074,00	198.273.371,00

APARTADA LOS LIMONES

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1233323	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.800.347,00	11.643.088,00	199.800.347,00
TOTAL				199.800.347,00	11.643.088,00	199.800.347,00

PALMIRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1212823	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.061.750,00	0	199.061.750,00
TOTAL				199.061.750,00	0	199.061.750,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0			
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 1 al 31 de ABRIL de 2024, para el periodo 04, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

SANTA FÉ		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.299.771,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 74.562.888,63	51,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0%	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.281.783,00	12.6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0%	0%

BAJO DE PIEDRA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.622.345,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 73.604.005,39	51.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0%	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.138.194,00	12.6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0%	0%

VILLA FATIMA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.196.412	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	31.583.287,78	22.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	18.127.918,00	12.6%

LOS LIMONES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.299.771,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 74.742.405,34	51.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0%	8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	12.313.074,00	5.82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0%	0%

APARTADA LOS LIMONES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.622.345,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 75.498.963,92	51.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0%	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	11.643.088,00	6,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0%	0%

PALMIRA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.196.412	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 75.133.017,42	51.2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0%	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0%	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0%	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SANTA FÉ	
Meta física programada	0%
Meta física ejecutada	0%

BAJO DE PIEDRA	
Meta física programada	0%
Meta física ejecutada	0%

VILLA FATIMA	
Meta física programada	0%
Meta física ejecutada	0%

LOS LIMONES	
Meta física programada	0%
Meta física ejecutada	0%

APARTADA LOS LIMONES	
Meta física programada	0%
Meta física ejecutada	0%

PALMIRA	
Meta física programada	0%

Meta física ejecutada	0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
15/01/2024	1	N/A	15/01/2024 HASTA 23/01/2024	15/01/2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL APARTADA LOS LIMONES

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/12/2023	1	N/A	27/12/2023 HASTA 15/01/2024	15/01/2024
15/01/2024	2	N/A	15/01/2024 HASTA 23/01/2024	23/01/2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL PALMIRA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/12/2023	1	N/A	27/12/2023 HASTA 15/01/2024	15/01/2024
15/01/2024	2	N/A	15/01/2024 HASTA 23/01/2024	23/01/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

SANTA FÉ

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2024	30/04/2024	PRORROGA N° 1	APROBADO
30/04/2024	15/06/2024	PRORROGA N° 2	APROBADO

BAJO DE PIEDRA

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2023	30/04/2024	PRORROGA N° 1	APROBADO
30/04/2024	15/06/2024	PRORROGA N° 2	APROBADO

VILLA FATIMA

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2023	30/04/2024	PRORROGA N° 1	APROBADO
30/04/2024	15/06/2024	PRORROGA N° 2	APROBADO

LOS LIMONES

FECHA	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)
27/12/2023	15/01/2024	PRORROGA N°1	APROBADO
26/01/2024	30/04/2024	PRORROGA N°2	APROBADO
30/04/2024	15/06/2024	PRORROGA N°3	APROBADO

APARTADA LOS LIMONES

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/01/2024	30/04/2024	PRORROGA N°1	APROBADO
30/04/2024	15/06/2024	PRORROGA N° 2	APROBADO

PALMIRA

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/01/2024	30/04/2024	PRORROGA N°1	APROBADO
30/04/2024	15/06/2024	PRORROGA N°2	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

SANTA FE

CONTROL DE POLIZAS **NACIONAL DE SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.782.210,00	3018770/ANEXO 0	25/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.945.552,00	3018770/ANEXO 0	25/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59.673.315,00	3018770/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000	3018770/ANEXO 0	25/09/2023	31/12/2023

BAJO DE PIEDRA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS **NACIONAL DE SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.371.143,40	3018776/ANEXO 0	05/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.842.786,00	3018776/ANEXO 0	05/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59.056.715,10	3018776/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1012633/ANEXO 0	29/12/2023	31/09/2023

VILLA FATIMA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.348.172,00	3018758/ANEXO 0	05/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.837.043,00	3018758/ANEXO 0	05/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59.022.257,40	3018758/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000	3018758/ANEXO 0	04/10/2023	31/12/2023

LOS LIMONES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS

NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.854.674,00	3018839/ANEXO 0	13/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.963.669,00	3018839/ANEXO 0	13/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59.782.011,00	3018839/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000.00	3018839/ANEXO 0	13/10/2023	31/12/2023

APARTADA LOS LIMONES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS

NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.160.070,00	3018846/ANEXO 0	26/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.040.018,00	3018846/ANEXO 0	26/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.240.105,00	3018846/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000.00	3018846/ANEXO 0	26/10/2023	31/12/2023

PALMIRA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS **NACIONAL DE SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.012.350,00	3018884/ANEXO 0	19/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.003.088,00	3018884/ANEXO 0	19/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.018.525,00	3018884/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000	3018884/ANEXO 0	19/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-INT-CORDOBA-012	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3997 - 2023
OFI-INT-CORDOBA-013	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Solicitud de prórroga No3 Contrato 5081-2023
OFI-INT-CORDOBA-14	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3924 -2023
OFI-INT-CORDOBA-015	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 4127- 2023
OFI-INT-CORDOBA-016	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3521- 2023
OFI-INT-CORDOBA-017	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3717- 2023
OFI-INT-CORDOBA-018	15 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación Solicitud de Prorroga No. 2 Convenio Solidario No. 3756- 2023
OFI-INT-VILLAFATIMA-005	16 de abril de 2024	JAC VILLA FÁTIMA	Observaciones Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3717 de 2023
OFI-INT-BAJO DE PIEDRA-012	16 de abril de 2024	JAC BAJO DE PIEDRA	Observaciones Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3756 de 2023
OFI-INT-SANTA FE-013	16 de abril de 2024	JAC SANTA FE	Observaciones Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3521 de 2023.
OFI-INT-VILLAFATIMA-006	26 de abril de 2024	JAC VILLA FÁTIMA	Aprobación Parcial Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3717 de 2023.
OFI-INT-BAJO DE PIEDRA-013	26 de abril de 2024	JAC BAJO DE PIEDRA	Aprobación Parcial Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3756 de 2023
OFI-INT-SANTA FE-014	26 de abril de 2024	JAC SANTA FE	Aprobación Parcial Estudios y Diseños Convenio solidario Número 3521 de 2023.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	5081 DE 2023		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA	NIT:	891.101.100-5.
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
OBJETO:	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	2023S-VBOG-033879	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 205.455.880		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 205.455.880		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	61 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 1:	25/01/2024 HASTA 25/03/2024 61 DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA 2:	22/03/2024 HASTA 30/04/2024 40 DIAS CALENDARIO		
PRORROGA 3:	30/04/2024 HASTA 15/06/2024 61 DIAS CALENDARIO		
SUSPENSION No.1:	31/12/2023 HASTA 23/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 25 MARZO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1441423	2023	No. 10 NACIÓN	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 205.455.880,00	$ 34.433.840	$ 130.189.808
				$ 205.455.880,00	$ 34.433.840	$ 130.189.808
TOTAL				$ 205.455.880,00		$ 130.189.808

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N° 4	$ 28.936.000	$ 5.497.840	$0,00	$ 34.433.840

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _1_De fecha_30 de abril de 2024 para el período 02 el contrato reporta un avance ejecutado de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 43.145.734,80	21,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
31/12/2023	1	N/A	31/12/2023 HASTA 23/01/2024	23/01/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/01/2024 HASTA	1	PRORROGA	APROBADO

25/03/2024			
22/03/2024 HASTA 30/04/2024	2	PRORROGA	APROBADO
30/04/2024 HASTA 15/06/2024 61	3	PRORROGA	APROBADO

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 20.545.588,00	61-44-101052516/ANEXO 0	28/12/2023	1/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 41.091.176,00	61-44-101052516/ANEXO 0	28/12/2023	1/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 41.091.176,00	61-44-101052516/ANEXO 0	28/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 61.636.764,00	61-44-101052516/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 0

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN D1E AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 20.545.588,00	61-44-101052516/ANEXO 5	30/12/2023	3/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 41.091.176,00	61-44-101052516/ANEXO 5	30/12/2023	3/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 41.091.176,00	61-44-101052516/ANEXO 5	30/12/2023	3/1/2027
Calidad del Servicio	$ 61.636.764,00	61-44-101052516/ANEXO 5	2/01/2024	2/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN D1E AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 20.545.588,00	61-44-101052516/ANEXO 6	30/12/2023	2/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 41.091.176,00	61-44-101052516/ANEXO 6	30/12/2023	2/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 41.091.176,00	61-44-101052516/ANEXO 6	30/12/2023	1/5/2027
Calidad del Servicio	$ 61.636.764,00	61-44-101052516/ANEXO 6	2/01/2024	2/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN D1E AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VBOG-033879	30/12/2023	INTERVENTORIA	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 5081 de 2023 Formato MEPI-MN1- IN-1-FR-1

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta inconvenientes con la presentación tardía de informes semanales y mensuales pese a los requerimientos realizados a la Interventoría.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realiza prorroga de la Interventoría y de los convenios solidarios bajo seguimiento y control.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se han presentado inconvenientes en los diferentes trámites con las JAC que dificulta el inicio de las obras, de acuerdo con lo expresado por interventoría por falta de experiencia en los temas administrativos y financieros.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presenta avance significativo en el componente ambiental.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a las actividades de la Interventoría y requerimientos vía correo y comités.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se debe mantener una comunicación directa ente las JAC y la Interventoría.

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
CC. 78.699.484
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Revisó Thalía Anaya Soto
Cc:1.003.214.368

Thalia Anaya Soto