Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FICHA TECNICA DE AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	**Fecha del informe:**	31/10/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-OBR005 DE 2024
Supervisor (es):	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ	**Fecha de suscripción:**	6/9/2024
	Profesional Universitario DESAJ	**Valor total:**	$ 1.084.051.200
Interventor :	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	**Plazo total:**	4 meses
Contratista:	ENERGY CG COLOMBIA S.A.S.	**Fecha de terminacion:**	31/12/2024
Nit:	900.805.621-4	**Lugar de ejecución:**	NEIVA - HUILA
Modalidad de Selección	SAMC N° 04 de 2024	**Porcentaje avance:**	73,24
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva - Huila.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	9/9/2024
Plazo inicial:	4 meses
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024
Fecha terminación:	31/12/2024

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 1.084.051.200,00			**Valor Total:**	$ 1.084.051.200,00
Con anticipo:		**Valor Anticipo:**	N/A	**Saldo por pagar:**	$ 290.052.864,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
39,94	$ 432.991.680,00	Pago Factura Electronica - Pago Acta Parcial 1 del Contrato de obra 12-OBR005 DE 2024
73,24	$ 361.006.656,00	Pago Factura Electronica - Pago Acta Parcial 2 del Contrato de obra 12-OBR005 DE 2024
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
73,24		
TOTAL	$ 793.998.336,00	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
393596824	25/10/2024	$ 432.991.680,00			

AVANCE DE EJECUCION

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución

31/10/2024	52 dias	NEIVA - HUILA	Pago equivalente al 73,24% del contrato de obra 12-OBR005 DE 2024 según factura y para lo pertinente se anexa informe de actividades

DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
31/10/2024	Se recibe acta parcial de avance, según el objeto contractual del Contrato de obra 12-OBR005 DE 2024, se anexa informe de obra donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecucion.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCION DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: Se recibe acta parcial de avance, según el objeto contractual del Contrato de obra 12-OBR005 DE 2024, se anexa informe de obra donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecucion.		
Resumen pendientes del contratista: N/A		
Observaciones:		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOSE MANUEL GONZALEZ R.
DESAJ NEIVA

FIRMA INTERVENTOR DEL CONTRATO
LILIANA MUÑOZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

FIRMA DEL CONTRATISTA
ALEXANDER ORTEGÓN NARANJO
ENERGY CG COLOMBIA S.A.S