	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3971-2023
4103-2023
4626-2023
4545-2024

JAC: VEREDA SAN ISIDRO
VEREDA LA LOMA PUEBLO NUEVO
VEREDA PLAN DE RASPADURA
VEREDA QUIADO

Contrato de Interventoría No. 4672 **Interventoría:** CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. **2** **MES O PERIODO:** **MAYO**

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.3	Características técnicas del proyecto		7
3	**CONVENIOS SOLIDARIOS**		7
3.1	Antecedentes		8
3.2	Información general de los convenios		9
3.3	Control de polizas		10
3.3.1	Polizas convenio solidario 3971 de 2023		10
3.3.2	Polizas convenio solidario 4103 de 2023		11
3.4	Obras programadas durante el convenio		11
3.5	Informacion financiera convenios solidarios		12
3.6	Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.5.1	Convenio 3971 de 2023		13
3.5.2	Convenio 4103 de 2023		13
3.6	Informe de Avance		13
3.6.1	Cantidades Ejecutadas en el mes		13
3.6.2	Avance de obra programado, ejecutado del convenio		16
3.6.3	Resumen de % obra programada vs % obra fisica ejecutada		16
4	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		18
4.1	Antecedentes	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Informacion general del contrato	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Control de poliza	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informacion financiera	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Actividades desarrolladas por la interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Insumos del contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.6.1	Materiales		21
4.6.2	Materiales y Equipos		21
4.6.3	Personal		21
4.7	Esstado General del tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
5.0	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	23
6.0	**ANEXOS**		24

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial


INFORME DE INTERVENTORIA N° 02
PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2024
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA Y RÍO IRÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
CONVENIOS SOLIDARIOS:
JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE QUIADO
JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE RASPADURA
INTERVENTOR
ALEX LOZANO LOZANO
6 de febrero de 2024 10:53 a. m.
QUIBDO, DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....4
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....5
1.1 LOCALIZACIÓN.....5
1.2 ESTADO INICIAL DEL VIA.....6
1.3 ESTADO ACTUAL DEL VIA.....6
1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....7
2. CONVENIO SOLIDARIO.....9
2.1 ANTECEDENTES.....9
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO.....11
2.3 CONTROL DE POLIZAS.....13
2.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONVENIO SOLIDARIO.....15
2.5 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONTRATO.....16
2.6 DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....17
2.7 INFORME DE AVANCE.....18
2.7.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL CONTRATO.....18
2.7.2 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS ACUMULADAS DEL CONVENIO.....19
2.7.3 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS ACUMULADAS DEL CONVENIO POR ITEM.....20
2.8 INFORMES SEMANALES.....24
2.9 INFORMES DIARIOS.....24
2.10 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....24
2.11 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.....24
2.12 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....25
2.13 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTORO.....25
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....26
3.1 ANTECEDENTES.....26
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....27

3.3 CONTROL DE POLIZA.....28
3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA.....28
3.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA.....28
3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.....30
4. INFORME SISO – AMBIENTAL.....31
4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO.....31
4.1.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO 31
4.1.2 SEÑALIZACION.....31
4.1.3 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.....31
4.1.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.....32
4.1.5 AREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL.....32
4.1.6 COMPENSACIONL.....32
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33
6. REGISTRO FOTOGRAFICO.....34
7. ANEXOS.....41

7.1 INFORMES SEMANALES
7.2 INFORME DIARIO (BITACORA)
7.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
7.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
7.5 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA
7.6 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
7.7 POLIZAS ACTUALIZADAS INTERVENTORIA
7.8 POLIZAS ACTUALIZADAS OBRA

INTRODUCCIÓN

A mediados del mes de septiembre de 2023 se celebraron los convenios solidarios N°4545 de 2023 y N°4626 de 2023 y entre el Instituto Nacional de Invias y las juntas de acción comunales de las veredas de Quiado y Raspadura en el Municipio de Union Panamericana, para" **ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE QUIADO Y RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**".

Para generar una adecuada supervisión de los convenio cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de transporte y comunicación de las veredas de Quiado y Raspadura en el municipio de Unión Panamericana, fue necesario adelantar el proceso de licitación de la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.,** resultando ganador **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**, con el contrato N° 4674 de 2023, quien debe en su calidad de interventora garantizara la ejecución de las obras acorde a las condiciones contractuales establecidas para ello.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Unión Panamericana (Veredas de Quiado y Raspadura)




Figura N°1 – Mapa de Localización del Proyecto

1.2 ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

Estas vías fueron construidas por el ejercicio la actividad de minera ilegal que se ejerce en la zona. Las comunidades cuentan con carretera en afirmado para el desarrollo de la actividad terrestre, la falta de mantenimiento hace que transitar por ella sea insegura, en las vías se observan grandes charcos por causa de alto nivel freático y erosión de los taludes por las diferentes fuentes hídricas que las atraviesan.

CONVENIO SOLIDARIO No.		
CONVENIOS SOLIDARIOS	**VÍA**	**DISTANCIA A LA CABECERA MUNICIPAL MAS CERCANA**
N° 4545 de 2023	Quiado	15 km al municipio de Istmina
N° 4626 de 2023	Raspadura	10 km al municipio de Istmina

1.3 ESTADO ACTUAL DE LA VÍA.

Las vías se encuentran en afirmado, se observan charcos por causa de alto nivel freático y erosión de los taludes por las diferentes fuentes hídricas que las atraviesan.

Las vías se encuentran en completo abandono tanto por parte de los entes gubernamentales locales como nacionales.

1.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Para mejorar la necesidad de transporte y comunicación de los habitantes de los corregimientos de Quiado, y Raspadura, se realizarán una serie de actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida, movilidad e intercambio comercial hacia los demás municipios del departamento. Especialmente la de los habitantes que se encuentran situados en los corregimientos de Quiado, y Raspadura, para cumplir con los requerimientos de los convenios N°4545 de 2023 yN°4626 de 2023 cuyo objeto son respectivamente. **ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES DE LAS VEREDAS DE QUIADO, RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

La condición actual de las vías es mala, lo que obliga a tomar acciones constructivas a fin de mejorar las condiciones actuales de la infraestructura y subsanar una necesidad de las comunidades, las características generales de las obras a realizar en la vía, se describen de la siguiente manera:

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023	
USO	Carretera en uso, requiere de mantenimientos para mejorar
LONGITUD	130 ML
PLACA HUELLA	En Concreto Reforzado y Concreto Ciclópeo, espesor de 15 Cm y de resistencia 21 Mpa y 14 Mpa (G)
ANCHO	5 M

Tabla No. 1 – Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4545 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 de 2023	
USO	Carretera en uso, requiere de mantenimientos para mejorar
LONGITUD	145 ML
PLACA HUELLA	En Concreto Reforzado y Concreto Ciclópeo, espesor de 15 Cm y de resistencia 21 Mpa y 14 Mpa (G)
ANCHO	5 ML

Tabla No. 2 – Características Técnicas del Convenio Solidario N° 4626 DE 2023

2. CONVENIOS SOLIDARIOS

2.1 ANTECEDENTES

"Caminos Comunitarios de la Paz Total" es el programa a través del cual, el Gobierno del Cambio, lleva a cabo proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, en 33.102 kilómetros de caminos vecinales, ancestrales y vías regionales, con el propósito de alcanzar una mejor comunicación del campo colombiano. Caminos cuenta con recursos totales por $ 8 billones.

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, trabajando de la mano con las comunidades en la inversión de recursos para el mejoramiento de las carreteras rurales, en el departamento de Chocó, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ha suscrito 19 convenios con igual número de Organismos de Acción Comunal.

Con una inversión de $ 4.339 millones, se tiene proyectado garantizar la transitabilidad de 48 kilómetros de vías veredales, proporcionando una movilidad segura, eficiente y permitiendo que los más de 5.700 beneficiarios puedan acceder a los servicios básicos de salud, educación, programas sociales, facilitando también el transporte de los productos agropecuarios de la región, además de la generación de más de 700 empleos locales.

El Invias, suscribió los convenios solidarios:

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023	
JUNTA DE ACCION COMUNAL	QUIADO
REPRESENTANTE LEGAL (@)	SANDRA LEDIS PEREA TORRES
ACTA DE INICIO DE OBRA	05 DE DICIEMBRE DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 de 2023	
JUNTA DE ACCION COMUNAL	RASPADURA
REPRESENTANTE LEGAL (@)	JENNY MOSQUERA OREJUELA
ACTA DE INICIO DE OBRA	01 DE DICIEMBRE DE 2023

2.2 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Las condiciones básicas de los convenios solidarios, se resumen en los siguientes términos:

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023	
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL QUIADO
FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ
SUPERVISOR	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.436.236
ORDEN INICIACIÓN	05 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla No. 3 – Información General del convenio solidario N°4033 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 de 2023	
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL RASPADURA
FECHA	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ
SUPERVISOR	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 200.788.815
ORDEN INICIACIÓN	01 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla No. 4 – Información General del convenio solidario N°4071 DE 2023

2.3 CONTROL DE POLIZAS

No de Póliza NB-100296032 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2024	01/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2024	31/05/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO	31/05/2024	31/05/2029
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS DEL ESTADO	Ampara 5 años	

Tabla No. 5 – Control De Pólizas del Convenio Solidario N°4545 DE 2023

NOTA: La vigencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de las obras será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras a satisfacción de la secretaria de Obras Infraestructura Departamental.

No de Póliza NB-100073194 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS DEL ESTADO	21/11/2023	31/05/2024
Patronal	SEGUROS DEL ESTADO	21/11/2023	31/05/2024
Contratista y Subcontratista	SEGUROS DEL ESTADO	21/11/2023	31/05/2024
Vehículos Propios y no Propios	SEGUROS DEL ESTADO	21/11/2023	31/05/2024

Tabla No. 6 – Control De Pólizas del Convenio Solidario N°4545 DE 2023

No de Póliza NB-100298724 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2024	05/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2024	31/05/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO	31/05/2024	31/05/2029
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS DEL ESTADO	Ampara 5 años	

Tabla No. 7 – Control De Pólizas del Convenio Solidario N°4626 DE 2023

NOTA: La vigencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de las obras será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras a satisfacción de la secretaria de Obras Infraestructura Departamental.

No de Póliza NB-100073938 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	31/05/2024
Patronal	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	31/05/2024
Contratista y Subcontratista	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	31/05/2024
Vehículos Propios y no Propios	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	31/05/2024

Tabla No. 8 – Control De Pólizas del Convenio Solidario N°4626 DE 2023

2.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONVENIO SOLIDARIOS

INFORMACION FINANCIERA	
CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 DE 2023	
Valor de desembolso No. 1	**$63,603,944**
Valor de desembolso No. 2	**$43.562.000**
Valor de desembolso No. 3	**$**

Tabla No. 9 – Información Financiera del Convenio Solidario N°4545 DE 2023

INFORMACION FINANCIERA	
CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 DE 2023	
Valor de desembolso No. 1	**$70.631.294**
Valor de desembolso No. 2	**$25.912.751**
Valor de desembolso No. 3	**$**

Tabla No. 10 – Información Financiera del Convenio Solidario N°4626 DE 2023

2.5 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 DE 2023	
ITEM	**ACTIVIDAD**
PLACA HUELLA	
1,1	Excavación material para ampliacion de la vía
1,2	Lleno tipo sub base granular e=15 cm
1,3	Concreto 21 Mpa
1,4	Concreto Ciclópeo 14Mpa
1,5	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla No. 11 – Obras Programadas Durante El Convenio Solidario N°4545 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 DE 2023	
ITEM	**ACTIVIDAD**
PLACA HUELLA	
1,1	Excavación material para ampliacion de la vía
1,2	Lleno tipo sub base granular e=15 cm
1,3	Concreto 21 Mpa
1,4	Concreto Ciclópeo 14Mpa
1,5	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla No. 12 – Obras Programadas Durante El Convenio Solidario N°4626 DE 2023

2.6 DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 DE 2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
PLACA HUELLA			
1,1	Excavación material para ampliación de la vía	ML	77
1,2	Lleno tipo sub base granular e=15 cm	HA	116,2
1,3	Concreto 21 Mpa	M3	78
1,4	Concreto Ciclópeo 14Mpa	M3	33,75
1,5	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	M3	3811,58
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	M3	1
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MES	1

Tabla No.13 – Obras Ejecutadas en el mes Convenio Solidario N°4545 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 DE 2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
PLACA HUELLA			
1,1	Excavación material para ampliación de la vía	M3	90
1,2	Lleno tipo sub base granular e=15 cm	M3	112,5
1,3	Concreto 21 Mpa	M3	85,5
1,4	Concreto Ciclópeo 14Mpa	M3	33,75
1,5	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	3892,664
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	GLOBAL	1
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MES	1

Tabla No.14 – Obras Ejecutadas en el mes Convenio Solidario N°4626 DE 2023

Las actividades ejecutadas en el presente periodo se le realizaron todas las inspecciones y controles de materiales, equipos, procedimientos constructivos y verificación de la calidad.

2.7 INFORME DE AVANCE

2.7.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONVENIO X SEMANA

CONVENIO SOLIDARIO N°. 4545 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado**
Semana No. 05	9,32%	$18.386430,41	6,60%	$13.020.929,87
Semana No. 06	9,84%	$19.406379,48	5,92%	$11.666.294,11
Semana No. 07	9,84%	$19.406379,48	7,25%	$14.294.416,56
Semana No. 08	8,19%	$16.149.177,91	11,43%	$22.544.253,34
Semana No. 09	9,84%	$19.406379,48	12,81%	$25.267.065,52
Semana No. 10	7,66%	$15.104.256,04	20,72%	$40.868.771,66

Tabla No. 15 – Avance de Obra Programada VS Obras Ejecutadas en el Mes Convenio Solidario N°4545 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO N°. 4626 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado**
Semana No. 05	7,87%	$15.792.393,20	11,78%	$23.660.212,12
Semana No. 06	9,44%	$18.950.306,45	3,15%	$6.330.008,85
Semana No. 07	9,44%	$18.950.306,45	12,01%	$24.105.023,07
Semana No. 08	7,87%	$15.792.393,20	6,45%	$12.954.096,07
Semana No. 09	9,44%	$18.950.306,45	5,42%	$10.889.786,56
Semana No. 10	7,45%	$14.959.826,47	25,36%	$50.916.412,64

Tabla No. 16 – Avance de Obra Programada VS Obras Ejecutadas en el Mes Convenio Solidario N°4626 DE 2023

2.7.2 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS ACUMULADAS EN EL PERIODO EVALUADO DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO N°. 4545 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado**
Semana No. 05	45,75%	$18.386430,41	41,86%	$13.020.929,87
Semana No. 06	55,59%	$19.406379,48	47,78%	$11.666.294,11
Semana No. 07	65,43%	$19.406379,48	55,03%	$14.294.416,56
Semana No. 08	73,62%	$16.149.177,91	66,46%	$22.544.253,34
Semana No. 09	83,46%	$19.406379,48	79,27%	$25.267.065,52
Semana No. 10	91,12%	$15.104.256,04	100,00%	$40.868.771,66

Tabla No. 17 – Avance de Obra Programad Acumula **VS** Obras Ejecutadas Acumulada en el Mes Convenio Solidario N°4545 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO N°. 4626 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado**
Semana No. 05	43,04%	$15.792.393,20	33,75%	$23.660.212,12
Semana No. 06	52,48%	$18.950.306,45	36,90%	$6.330.008,85
Semana No. 07	61,92%	$18.950.306,45	48,90%	$24.105.023,07
Semana No. 08	69,78%	$15.792.393,20	55,36%	$12.954.096,07
Semana No. 09	79,22%	$18.950.306,45	60,78%	$10.889.786,56
Semana No. 10	86,67%	$14.959.826,47	86,14%	$50.916.412,64

Tabla No. 18 – Avance de Obra Programad Acumula **VS** Obras Ejecutadas Acumulada en el Mes Convenio Solidario N°4626 DE 2023

2.7.3 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS ACUMULADAS DEL CONVENIO POR ITEM

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 DE 2023				
DESCRIPCION		**CONVENIO VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**% PROGRAMADA ACUMULADA**
ITEM	**PLACA HUELLA**	**$197.198.983,22**		
1,1	Excavación material para ampliación de la vía	4.774.000	100	100
1,2	Lleno tipo sub base granular e=15 cm	16.856.413,64	100	100
1,3	Concreto 21 Mpa	75.938.616,00	100	100
1,4	Concreto Ciclópeo 14Mpa	25.902.855,00	100	100
1,5	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	32.936.612,43	100	100
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	2.237.252,50	50	50
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.553.233,65	100	100

Tabla No. 19 – avance de obras programadas, ejecutadas acumuladas del convenio por Item Convenio Solidario N°4545 DE 2023




Gráfico No. 1. Obra ejecutada VS Obra programada Acumulada por Item de Pago del Convenio Solidario N°4545 DE 2023

El grafico nos muestra las diferentes actividades ejecutadas contra programadas en el periodo.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 DE 2023				
DESCRIPCION		**CONVENIO VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**% PROGRAMADA ACUMULADA**
ITEM	**PLACA HUELLA**	**$173.155.319, 725**		
1,1	Excavación material para ampliación de la vía	4.687.200,00	100	100
1,2	Lleno tipo sub base granular e=15 cm	15.561.196,88	100	100
1,3	Concreto 21 Mpa	63.813.616,44	77,637	77,637
1,4	Concreto Ciclópeo 14Mpa	19.777.867,2	76,8	76,8
1,5	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	28.464.953,055	89,16	89,16
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	2.237.252,50	50	50
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.613.233,65	100	100

Tabla No. 20 – avance de obras programadas, ejecutadas acumuladas del convenio por Item Convenio Solidario N°4626 DE 2023




Gráfico No. 2. Obra ejecutada VS Obra programada Acumulada por Item de Pago del Convenio Solidario N°4626 DE 2023

El grafico nos muestra las diferentes actividades ejecutadas contra programadas en el periodo.

2.8 INFORMES SEMANALES

Se realizaron cuatro (4) informes semanales del convenio solidario 4545 de 2023 y cuatro (4) informe semanal del convenio solidario 4626 de correspondientes a las semanas No. 05, 06, 07, 08, 09 y 10 respectivamente, los cuales se relacionan en el Anexo No. 7.1 – Informes semanales.

2.9 INFORMES DIARIOS

En el libro de obra (Bitácora) se plasman las actividades ejecutadas y todos los aspectos importantes y relevantes de la jornada de trabajo. Anexo No. 7.2 – Copia de la Bitácora del 10 de mayo al 10 de junio de 2024

2.10 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el anexo No. 7.3 se ve reflejado la relación del personal (Ver Anexo No. 7.3 - Control Diario del Personal del Contratista de Obra).

2.11 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Convenio cuenta con el equipo requerido. En el anexo No. 7.5 se ve reflejada la maquinaria. (Ver Anexo No. 7.5 – Control Diario del Equipo del Convenio de Obra)

2.12 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el anexo No 7.5 se ve reflejado el estado del tiempo. (Ver Anexo No. 7.4 – Estado General del Tiempo).

2.13 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONVENIO DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR

En el presente periodo los convenios solidarios de obras suministraron a la Interventoría los soportes de pago de la seguridad social de los empleados que laboran para ellos.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1 ANTECEDENTES

Mediante Concurso de Méritos, el 16 de noviembre el INVIAS dio apertura al proceso de contratación **No IP-DT-CHO-013-2023**, con el propósito de seleccionar objetivamente contratista para la ***"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL."***

Previo procedimiento de evaluación de requisitos habilitantes y de ofertas económicas, la ENTIDAD adjudicó el contrato al oferente con mejor propuesta, ahora contratista INTERVIENTOR de la ejecución de la obra pública – convenios solidarios, cuyo consecutivo es el **No 4674-2023,** que fuera adjudicado a la persona natural CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS, identificada con cedula de ciudadanía 43.639.755 expedida en Medellín, Antioquia.

El contrato **No 4674-2023** se perfecciono en la plataforma SECOP II con la aceptación de la oferta a los veinte siete (27) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Las condiciones básicas del contrato de interventoría, se resumen en los siguientes términos:

OBJETIVO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE UNIO PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO (JAC)
CONTRATO INTERVENTORIA N°	4674 de 2023
FECHA	03 DE ABRIL DE 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS
SUPERVISOR	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 76.030.411,48
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla No. 21 – Información General del Contrato de Interventoría N°4674 DE 2023

3.3 CONTROL DE PÓLIZAS

Póliza Nro. 17-44-101163104 COMPLIMIENTO ESTATAL

TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	30/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	31/12/2024

Tabla No. 22 – Control de Pólizas de Interventoría N°4674 DE 2023

3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACION FINANCIERA	
	$ 0.000

Tabla No. 23 – Información Financiera de la Interventoría N°4674 DE 2023

3.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

TECNICOS		
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
Control topográfico: ✓ Subbase granular ✓ Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa ✓ Acero de refuerzo fy (6000si) ✓ Relleno Tipo 2 Subbase granular (B-200)	✓ Especificaciones de normas de la cartilla del invias para cada una de las actividades ✓ Pre actas ✓ Registro Fotográfico	Se desarrolla de forma conjunta con el Contratista. Las cantidades de obras ejecutadas se registran en la pre-acta y las actividades diarias en la bitácora. Se ajusta a las exigencias de la especificación y todas las disposiciones legales vigentes

TECNICOS		
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
Control topográfico: ✓ Subbase granular ✓ Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa ✓ Acero de refuerzo fy (6000si) ✓ Relleno Tipo 2 Subbase granular (B-200)	✓ Registro fotográfico ✓ Acompañamiento permanente. ✓ Mediante Visitas diarias, a los diferentes puntos de desarrollo de las actividades	Nula, en el periodo el contratista no señalizo la obra, se le llamo la atención y no acato el llamado.
Control topográfico: ✓ Subbase granular ✓ Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa ✓ Acero de refuerzo fy (6000si) ✓ Relleno Tipo 2 Subbase granular (B-200)	✓ Especificaciones de normas de la cartilla del invias para cada una de las actividades ✓ Carteras de campo ✓ El tránsito de la maquinaria	Se construye de acuerdo con el diseño y las recomendaciones de los especialistas encargados.
Comprobación del estado y del equipo utilizado por el Contratista	Anexo No. 7.3 - Control diario del Contratista de Obra	Chequeo diario al equipo destinado para la obra, verificando su estado.
Control de seguridad industrial	Revisión de protocolos de seguridad industrial del contratista	En el presente periodo se mejoró la seguridad industria.
Elaboración de cuatro (4) informes semanales del convenio solidario No. 4545 de 2023 y cuatro (4) informes semanales del 4626 de 2023	Informes semanales	Se adjuntan al informe mensual.

Tabla No. 24 – Actividades Desarrolladas por la Interventoría N°4674 DE 2023

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Para el cumplimiento de las actividades de Gestión Ambiental y SISO del periodo, se adelantaron un sin número de acciones con el fin de lograr mantener el equilibrio entre las actividades Técnicas y la conservación de las acondiciones estables del ambiente y la seguridad de los trabajadores y visitantes del proyecto. Las actividades SISOMA comprenden las actividades:	Almacenamiento Adecuado de los materiales de Construcción
	No señalización de la obra
	Seguimiento y control a las actividades de manejo de agua superficial.
	Seguimiento y control al transporte y almacenamiento de los Materiales de construcción.
	Seguimiento a la relación de personal contratado, la nómina correspondiente al mes ejecutado y el pago de la seguridad social de empleados. No se les cancela salario a los trabajadores
	Seguimiento al uso y porte de los EPP
	Almacenamiento Adecuado de los materiales de Construcción

Tabla No. 25 – Actividades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

4. INFORME SISO - AMBIENTAL

4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO

Este documento contiene información recopilada en el desarrollo de la obra en el cual se tuvieron en cuenta parámetros ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional.

El presente informe contiene las actividades realizadas durante el periodo comprendido 10 de mayo al 10 de julio de 2024.

4.1.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO

- **RESIDUOS SÓLIDOS:**

Se realiza la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos en la zona de obra.

4.1.2 SEÑALIZACION

La señalización es deficiente tanto tramo de obra como en las zonas adyacente; lo cual es de gran preocupación ya que el riesgo de un accidente laboral es alto por falta de información preventiva para el correcto y adecuado uso de los diferentes espacios en la obra.

4.1.3 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En el presente periodo se les entrego a los obreros de obra elementos de protección personal, el contratista dispone en el frente de trabajo de un SISO encargado de verificar que se haga un correcto uso de los elementos de protección personal, sigue siendo necesario capacitaciones continuas al personal de trabajo sobre el uso

permanente y adecuado de los elementos de protección durante realizan sus funciones laborales.

4.1.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

El almacenamiento de los materiales de construcción tales como: (cementos, varillas, madera) se almacenan en una vivienda y el material pétreo se almacena en un costado de la vía; este almacenamiento de materiales se viene realizando de forma adecuada garantizando la calidad y conservación de los mismos.

4.1.5 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

Actualmente la extracción del material para la subbase se está realizando únicamente de la quebrada Quiado y la quebrada raspadura de forma controlada, ya que la maquinaria utilizada para este fin (retrocargador) no se adentra a la fuente hídrica para realizar esta labor, hasta la fecha no ha habido alteraciones o impactos negativos a esta fuente hídrica.

4.1.6 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales. Ésta permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social.

4.1.7 COMPENSACIONES

Su principal objetivo es compensar los daños ambientales que persisten después de aplicar las estrategias de prevención o mitigación en el corregimiento de Quiado y Raspadura de municipio de Unión Panamericana, departamento del Choco.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de seguimiento de la obra en este periodo permiten concluir lo siguiente:

En aras del mejoramiento continuo de un ambiente sano, los empleados de la obra y la conservación del medio ambiente, se recomienda al contratista de obra:

- Mejoramiento de señalización preventiva, informativa y reglamentaria en obra.
- Actualización y divulgación periódica a la comunidad de los trabajos realizados en el proyecto.
- Las actividades se desarrollan con normalidad por parte de los diferentes convenios solidarios, pese a las condiciones climática que se están presentado en la zona.

ALEX LOZANO LOZANO
DIRECTOR INTERVENTORIA

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

❖ CONVENIO SOLIDARIO N° 4545 DE 2023

Acabado superficial de concreto de resistencia de 21 Mpa para placa huella	Acabado superficial para concreto ciclópeo de 14 Mpa
	
Acabado superficial para concreto ciclópeo de 14 Mpa	Acabado superficial para concreto ciclópeo de 14 Mpa
	

Acabado superficial del concreto ciclópeo	Acabado del concreto de 21 Mpa para placa huella
	
Supervisión a la instalación de acero para placa huella	Encofrado de placa huella
	

Instalación de la valla informativa	Instalación de la valla informativa
	
Acabado superficial de la placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	

Acabado superficial de concreto ciclópeo	Control de relleno Tipo 2 Sub-base granular (B-200)
	
Control de relleno Tipo 2 Sub-base granular (B-200)	Supervisión a la instalación de acero para placa huella
	

Acabado superficial de la placa huella	Acabado superficial de concreto ciclópea resistencia de 14 Mpa
	
Acabado superficial de concreto ciclópea resistencia de 14 Mpa	Acabado superficial de concreto ciclópea resistencia de 14 Mpa
	

Supervisión a la instalación de acero para placa huella	Supervisión a la instalación de acero para placa huella
	
Acabado superficial para concreto ciclópeo de resistencia de 14 Mpa	Supervisión a la instalación de acero para placa huella
	

Supervisión a la instalación de acero para placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	
Acabado superficial de la placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	

❖ CONVENIO SOLIDARIO N° 4626 DE 2023

Acabado superficial de la placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	
Colocación de concreto reforzado de resistencia 21 Mpa para placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	

Control de relleno Tipo 2 Sub-base granular (B-200)	Encofrado para el vaciado de la placa huella
	
Control de relleno Tipo 2 Sub-base granular (B-200)	Supervisión a la instalación de acero para placa huella
	

Acabado superficial de la placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	
Acabado superficial de la placa huella	**Acabado superficial de la placa huella**
	

Supervisión a la instalación de acero para placa huella	Supervisión a la instalación de acero para placa huella
	
Acabado superficial de la placa huella	Acabado superficial de la placa huella
	

7. ANEXOS

7.1 INFORMES SEMANALES.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	12	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	9	DEL	06 de junio de 2024	AL	12 de junio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	63	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,84%	83,46%	Obra Física	12,81%	79,27%
Valor total de la Obra	$19.404.379,93	$ 164.582.271,21	Valor total de la	$ 25.261.189,7	$ 156.319.633,8

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)



Instalacion de acero de refuerzo fy=420



Instalacion de acero de refuerzo fy=420



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	12	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4626 de 2023		
SEMANA NUMERO	9	DEL 06 de junio de 2024	AL	12 de junio de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	63	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	79,22%	Obra Física	5,42%	60,78%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 159.064.899,24	Valor total de la	$ 10.882.753,8	$ 122.039.441,8

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de acero de refuerzo FY=420



Instalacion de acero de refuerzo FY=420



Colocacion de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella



Colocacion de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	15	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	5	DEL	09 de mayo de 2024	AL	15 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	35	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,32%	45,75%	Obra Física	6,60%	41,86%
Valor total de la Obra	$18.378.945,22	$ 90.218.534,72	Valor total de la	$ 13.015.132,9	$ 82.547.494,3

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	15	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4626 de 2023		

SEMANA NUMERO	5	DEL	09 de mayo de 2024	AL	15 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	35	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,87%	43,05%	Obra Física	11,78%	33,74%
Valor total de la Obra	$15.802.079,74	$ 86.439.584,86	Valor total de la	$ 23.652.922,4	$ 67.746.146,2

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	19	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	10	DEL	13 de junio de 2024	AL	19 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	70	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,66%	91,12%	Obra Física	20,72%	100,09%
Valor total de la Obra	$15.105.442,10	$ 179.687.713,31	Valor total de la	$ 40.859.629,3	$ 197.376.462,1

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de acero de refuerzo fy=420



Instalacion de acero de refuerzo fy=420



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	19 / 6 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	10	DEL	13 de junio de 2024	AL	19 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	70	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,45%	86,67%	Obra Física	25,36%	86,14%
Valor total de la Obra	$14.958.766,72	$ 174.023.665,96	Valor total de la	$ 50.920.043,5	$ 172.959.485,2

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	22	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	6	DEL	16 de mayo de 2024	AL	22 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	42	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,84%	55,59%	Obra Física	5,92%	47,78%
Valor total de la Obra	$19.404.379,93	$ 109.622.914,65	Valor total de la	$ 11.674.179,8	$ 94.221.674,1

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Instalacion de acero de refuerzo para placa huella



Encofrado e instalacion de viga de arriostre para placa huella



Instalacion de valla publicitaria



Instalacion de valla publicitaria

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	22 5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	6		DEL	16 de mayo de 2024		AL	22 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:				42			dias

SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	52,48%	Obra Física	3,15%	36,90%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 105.373.970,11	Valor total de la	$ 6.324.847,7	$ 74.091.072,7

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	**Matricula N°:**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	29	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	7		DEL	23 de mayo de 2024		AL	29 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:				49	dias		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:				ING. JANNIER SALAS QUEJADA			

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,84%	65,43%	Obra Física	7,25%	55,03%
Valor total de la Obra	$19.404.379,93	$ 129.027.294,58	Valor total de la	$ 14.296.926,3	$ 108.518.600,3

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto reforzado de resistencia 21 MPa



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)



Instalacion de relleno tipo 2 sub-base granular (B-200)



Instalacion de relleno tipo 2 sub-base granular (B-200)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	29 / 5 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	7	DEL	23 de mayo de 2024	AL	29 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	49	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	61,92%	Obra Física	12,01%	48,91%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 124.328.434,25	Valor total de la	$ 24.114.736,7	$ 98.205.809,4

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	5	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	8	DEL	30 de mayo de 2024	AL	05 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	50	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,19%	73,62%	Obra Física	11,43%	66,46%
Valor total de la Obra	$16.150.596,71	$ 145.177.891,28	Valor total de la	$ 22.539.843,8	$ 131.058.444,1

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de acero de refuerzo Fy=420



Instalacion de acero de refuerzo Fy=420



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				FECHA	5	6 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO				CONVENIO No:	4626 de 2023	
SEMANA NUMERO	8	DEL	30 de mayo de 2024	AL	05 de junio de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		56	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA						

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	61,92%	Obra Física	6,45%	55,35%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 124.328.434,25	Valor total de la	$ 12.950.878,6	$ 111.136.609,1

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	**Matricula N°:**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Colocacion de concreto ciclopeo de resistencia 14 Mpa



Colocacion de concreto ciclopeo de resistencia 14 Mpa

7.2 INFORME DIARIO (BITACORA).

Barrio El Jardín, sector Castillo I, manzana 2, casa 13 Quibdó - Chocó
Celular 3116170009
E-mail: consorcioaeropuertojurado@gmail.com



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					10	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 10	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					10	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					11	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:			
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 14 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
				14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					14	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					15	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 15	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
CODUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (1)	OPERADOR		OPERADOR

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
VOLQUETA SENCILLA
RETRO CARGADOR
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					16	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 16	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM**		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 17 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					17	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 17	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					17	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM		
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					18	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					18	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		**X**		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					21	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 22 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO: **DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 22	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					22	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					23	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					24	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					25	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 25	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ	CONTADOR PUBLICO		CONTADOR PUBLICO
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINA PESADA (1)	OPERADOR		OPERADOR

EQUIPOS Y MAQUINARIA

VOLQUETA SENCILLA
RETRO CARGADOR
RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM**		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					27	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 27	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:			
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					28	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 28	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA
RANA COMPACTADORA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					29	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA
RANA COMPACTADORA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					30	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 30	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					31	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 31	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**		**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 01	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 04 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					04	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 04	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 04 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 05 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		X		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					05	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 05	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 05 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 06 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	2	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					06	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 06	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA
CORTADORA DE HIERRO
PLANTA ELECTRICA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 06 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

JEISON Y. ARBOLEDA B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 07 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	5	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					07	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 07 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 07 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

JEISON Y. ARBOLEDA B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 08 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	2	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					08	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 08 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINA PESADA (1)	OPERADOR		OPERADOR

EQUIPOS Y MAQUINARIA

VOLQUETA SENCILLA
RETRO CARGADOR
RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 08 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM**		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 10 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				10	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 10	M: 05	A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				10	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	2	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					11	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				11	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 14 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA		D	M	A
					14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIEERO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 14 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					15	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**				
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				15	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR
CORTADORA DE HIERRO



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					16	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 16	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 17 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					17	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 17	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR
CORTADORA DE HIERRO



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 17 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					18	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA	**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**
Duber Alfonso Pabuena Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		**X**		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					20	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Dubar Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 20	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				20	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				21	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					22	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					22	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Dubar Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 22	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				22	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					23	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 23	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					24	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				24	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					25	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 25	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR
RANA COMPACTDORA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					27	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 27	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR
RANA COMPACTDORA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					28	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 28	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ	CONTADOR PUBLICO		CONTADOR PUBLICO
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					29	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					29	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 29	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ	CONTADOR PUBLICO		CONTADOR PUBLICO
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 29 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA		D	M	A
					30	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 30	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					31	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				31	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**		**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				01	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
MEZCLADORA (TROMPO)
MOTO BOMBA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 01 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		
1,3	CONCRETO 21 MPA		
1,4	CONCRETO CICLÓPEO 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 04 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					04	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Dubar Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 04	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
MOTO BOMBA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 04 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 05 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		X		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 05 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				05	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR
MEZCLADORA (TROMPO)
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 05 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		
1,3	CONCRETO 21 MPA		
1,4	CONCRETO CICLÓPEO 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 06 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	2	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					06	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				06	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
MOTO BOMBA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 06 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		
1,4	CONCRETO CICLÓPEO 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 07 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	5	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					07	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 07	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
MOTO BOMBA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 07 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		
1,4	CONCRETO CICLÓPEO 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 08 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	2	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					08	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 08	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
MOTO BOMBA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 08 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		
1,4	CONCRETO CICLÓPEO 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

7.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 6 10 2024

UNIDAD EJECUTORA **INVIAS**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

3A

MES **JUNIO** **CONTRATO No.** 4674 de 2023 **MUNICIPIO:** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**

DIA / PERSONAL	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ING RESIDENE DE OBRA	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
ING AMBIENTAL																X					X	X	X									
CONTADOR PUBLICO																X																
MAESTRO CONSTRUCCION	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
OFICIAL	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
AYUDANTES (04)	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
OPERADOR (01)																X																
CONDUCTOR (01)																X																

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez

Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 6 10 2024

UNIDAD EJECUTORA **INVIAS**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

3A

MES **JUNIO** **CONTRATO No.** **MUNICIPIO:** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**

DIA / PERSONAL	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ING RESIDENE DE OBRA	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
ING AMBIENTAL																			X	X												
CONTADOR PUBLICO																			X	X												
MAESTRO CONSTRUCCION	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
OFICIAL	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
AYUDANTES (04)	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
OPERADOR (01)	X	X					X									X		X														
CONDUCTOR (01)	X	X					X									X		X														

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez

Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ

Residente de Interventoría

Matricula No.: 05202-418667 ANT

7.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA: 10 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL RASPADURA

MUNICIPIO: UNION PANAMERICANA

CONTRATO DE OBRA No: 4674 de 2023

CONTRATISTA: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 6 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Seco	16	22			20	20	24	24	16		24	18	18	21	20	21		22	22	22	21	21	22			24	24	24	22	19			507
Lluvias moderadas	8	2			4	4						6	6		4			2	2	2													40
Lluvias intensas									8					3		3					3	3	2						2	5			29
Total	24	24			24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24		24			24		24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

AAUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA	10 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL RASPADURA **MUNICIPIO:** UNION PANAMERICANA

CONTRATO DE OBRA No: 4674 de 2023 **CONTRATISTA:** CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 6 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Seco	16	22			24	20	24	24	16		24	18	18	21	20	21		22	22	22	21	21	22			24	24	24	22	19			**511**
Lluvias moderadas	8	2				4						6	6		4			2	2	2													**36**
Lluvias intensas									8					3		3					3	3	2						2	5			**29**
Total	24	24			24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24			24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

7.5 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	1	DE	1

6	10	2024

UNIDAD EJECUTORA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

JUNIO **CONTRATO No.** **MUNICIPIO** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLE MOSQUERA PALACIOS**

DIA / MAQUINA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COMISION DE TOPOGRAFIA	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	A		I	I	I	I	I	I			I	|	I	I	I		
VOLQUETA	I	I			A	A	I	I	I		I	I	I	I	I	A		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
RETRO CARGADOR	I	I			A	A	I	I	I		I	I	I	I	I	A		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
MEZCLADORA (TROMPO)	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		
RANA COMPACTADOR	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	A		I	A	A	I	I	I			I	I	I	I	I		
MOTO BOMBA	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		
CORTADORA DE HIERRO	A	A			A	A	A	A	I		A	I	I	A	A	I		A	I	I	I	I	I			I	I	I	A	I		
PLANTA ELECTRICA	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	A	I		
HERRAMIENTA MENOR	A	A			A	A	A	A	I		A	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1	DE	1

6	10	2024

UNIDAD EJECUTORA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MAYO **CONTRATO No.** **MUNICIPIO** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLE MOSQUERA PALACIOS**

DIA / MAQUINA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COMISION DE TOPOGRAFIA	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
VOLQUETA	A	A			I	I	A	I	I		I	I	I	I	I	A		A	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
RETRO CARGADOR	A	A			I	I	A	I	I		I	I	I	I	I	A		A	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
MEZCLADORA (TROMPO)	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			A	A	A	A	A		
RANA COMPACTADOR	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A			I	I	I	I	I		
MOTO BOMBA	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			A	A	A	A	A		
CORTADORA DE HIERRO	I	I			A	A	I	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
PLANTA ELECTRICA	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		
HERRAMIENTA MENOR	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

7.6 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO Y CEMENTO.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-20, 03:05:26 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064388904

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 18/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREIMIENTO DE QUIADO		
Documento	NI900808401	**Dirección**	CR 1A SUR #1 B - 2 DIVINO ECCEHOMO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148872611
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	UNION PANAMERICANA	**Departamento**	CHOCO
Representante Legal	SANDRA LEDIS PEREA TORRES	**Identificación**	CC 1193239602
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003854129	JAIR ANTONIO COPETE MOSQUERA	01	00	X	X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 910.000	$ 113.800	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 50.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 327.300
CC 1007737368	DEIFER CORDOBA TORRES	01	00	X	X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 910.000	$ 113.800	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 50.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 327.300
CC 1129045356	YARINSON AGUALIMPIA TORRES	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 43.334	$ 5.500	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF29) COMFACHOCO	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 19.700
CC 4837614	TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	01	00	X	X															0	21	21	21	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 910.000	$ 145.600	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 910.000	$ 113.800	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 50.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 327.300
CC 82320003	CIRO PEREA PEÑA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 43.334	$ 5.500	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF29) COMFACHOCO	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 19.700
CC 82362204	WASHINGTON ANDRES MURILLO MURILLO	01	00	X	X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 910.000	$ 113.800	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 50.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 327.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.726.668	$ 3.726.668	$ 3.726.668	$ 286.668	$ 596.400	$ 466.200	$ 259.800	$ 11.600	$ 5.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.348.600	$ 15.200	$ 1.363.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-20, 03:04:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064527239

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 20/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREIMIENTO DE QUIADO		
Documento	NI900808401	**Dirección**	CR 1A SUR #1 B - 2 DIVINO ECCEHOMO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148872611
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	UNION PANAMERICANA	**Departamento**	CHOCO
Representante Legal	SANDRA LEDIS PEREA TORRES	**Identificación**	CC 1193239602
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003854129	JAIR ANTONIO COPETE MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF29) COMFACHOCO	$ 910.000	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	$ 0	$ 0	$ 542.900
CC 1007737368	DEIFER CORDOBA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF29) COMFACHOCO	$ 50.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 465.500
CC 1129045356	YARINSON AGUALIMPIA TORRES	01	00	X	X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 910.000	$ 113.800	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 50.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 327.300
CC 4837614	TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	01	00	X	X															0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 910.000	$ 145.600	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 910.000	$ 113.800	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 910.000	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	$ 0	$ 0	$ 404.700
CC 82320003	CIRO PEREA PEÑA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 43.334	$ 5.500	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF29) COMFACHOCO	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 19.700
CC 82362204	WASHINGTON ANDRES MURILLO MURILLO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 43.334	$ 5.500	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF29) COMFACHOCO	$ 43.334	$ 1.800	$ 900	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 19.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.506.668	$ 4.506.668	$ 4.506.668	$ 2.006.668	$ 721.200	$ 563.600	$ 314.000	$ 80.400	$ 40.200	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.779.800	$ 68.600	$ 1.848.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-02, 12:14:45 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	JUNTA ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE
NIT	NI 901272961
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063637116
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	678277581
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.357.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 145.600	$ 2.300
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 145.600	$ 2.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 436.800	$ 6.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 617.700	$ 9.500
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 227.600	$ 3.500
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 294.200	$ 4.500
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	7	$ 201.600	$ 3.100
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	$ 100.800	$ 1.600
N899999239	PAICBF	ICBF	7	$ 151.200	$ 2.400
		SubTotales:		$ 2.321.100	$ 35.900
		Total a Pagar:			$ 2.357.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

7.7 POLIZAS ACTUALIZADAS INTERVENTORIA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101226271**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2023**	**27**	**11**	**2023**	**00:00**	**31**	**12**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY	**CC: 43.639.755**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 16 NRO. 6 - 21	QUIBDO, CHOCO	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	QUIBDO, CHOCO	5767141

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 4674 DE 2023; RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA Y RIO IRO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/11/2023**	**30/06/2024**	**$7,603,041.14**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/11/2023**	**31/12/2026**	**$15,206,082.28**
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/11/2023**	**31/12/2024**	**$22,809,123.41**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****261,214.00	$ *******8,000.00	$ ******51,150.00	$ **********320,365.00	$ *******45,618,246.83	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226271

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101226271**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2023**	**27**	**11**	**2023**	**00:00**	**31**	**12**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY		**CC: 43.639.755**
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 6 - 21	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO:	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	5767141

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****261,214.00	$ *******8,000.00	$ ******51,150.00	$ **********320,365.00	$ *******45,618,246.83	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012618568529(3900)000000320365(96)20241126

REFERENCIA PAGO:

1101261856852-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226271, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

65-44-101226271

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

LABORATORIO DE SUELO, MATERIALES Y CONCRETO DEL CHOCOS.A.S.

NIT 900825327-9

Dirección: CL 27 17 61 BRR LAS AMERICAS SECTOR LAS TRES TORRES, Ciudad: Quibdó, Departamento: Chocó
Tel: +57 3148148499
laboratoriolamasco@gmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. FCTE99

Responsable de IVA

Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES)	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA, Colombia, Quiado, Chocó		20/05/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3148872611	**NIT** 900808401-4	28/05/2024

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
DISEÑODE MEZCLADE CONCRETO A COMPRESIÓN.(Consiste en determinarlascantidadesrelativas de cada materialque se dosificanen la mezclapara obtener un concreto con las propiedades adecuadassegúnel diseñoa compresión.) Ref:CDMC-022 81101514	Unidad	$310,924	2		$118,151	$621,848
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTEAPOYADAY CARGADAEN LOSTERCIOSDELALUZLIBRE.(Se refiere a la determinación de la resistencia a la flexión del concreto empleando una viga simplemente apoyada cargada en los tercios de la luz libre.) -Ref:CRFV-028 81101514	Unidad	$21,008	21		$83,822	$441,168

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2024-05-20T09:16:41
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Crédito

En caso de pago por transferencia o consignación LABORATORIO DE SUELO, MATERIALES Y CONCRETO DEL CHOCO S.A.S. NIT N°. 900.825.327; N° DE CUENTA AHORROS:
536-000091-89

Subtotal	$1,063,016
IVA (19.00%)	$201,973
Total	$1,264,989

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764045657843 de 2023-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FCTE1 hasta FCTE10000 con vigencia hasta 2024-03-08



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 23-feb-24
Número de Reporte: IBG-UG-6-2024
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* **4-feb-24** ..... **Fecha final*** **10-feb-24**

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**10.6 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**18.0 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**21.1 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**25.4 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	3.91 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	420 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	205 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 142 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)




Resultado: 0.05%
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 10.1%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.006%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Estructural

Fecha de Emisión: 23-feb-24
Número de Reporte: IBG-ART-6-2024
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo ART


Fecha inicial* **4-feb-24** ..... **Fecha final*** **10-feb-24**

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**18.7 MPa**	Mínimo 11.0
3 días	NTC 220	**31.3 MPa**	Mínimo 22.0
7 días	NTC 220	**36.0 MPa**	No especificado
28 días (+)	NTC 220	**42.6 MPa**	No especificado

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	3.08 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	401 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	179 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 125 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)




Resultado: 0.04%
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 6.6%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.019%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Superresistente

Fecha de Emisión: 05-feb-24
Número de Reporte: STR-UG-1-2024
Km 14 Vía Bogotá -La Calera, Cundinamarca, Colombia
Planta Santa Rosa

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* 1-ene-24 ..... **Fecha final*** 7-ene-24

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**10.8 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**16.9 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**20.9 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**27.2 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	1.2 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	623 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	270 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 173 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)




Resultado: 0.03%
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 5.7%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.010%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Diana Carolina Sandoval Carreño
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 23-feb-24
Número de Reporte: CUC-UG-6-2024
Km 7 Vía Pamplona-Los Patios, Norte de Santander , Colombia
Planta Los Patios

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* 5-feb-24 ..... **Fecha final*** 11-feb-24

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**9.4 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**17.5 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**19.7 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**26.8 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	2.41 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	537 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	174 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 131 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)




Resultado: 0.04%
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 6.1%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.002%
Método de ensayo: NTC 4927

Parámetros Opcionales	Contenido de Chamote (%)	SiO_2 (%)	Al_2O_3 (%)	Fe_2O_3 (%)	CaO (%)	MgO (%)	SO_3 (%)	Pérdida por Ignición (%)
Resultados	**En proceso**	**23.66**	**6.00**	**3.47**	**52.66**	**0.99**	**2.28**	**11.75**

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Jorge Enrique Martínez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Estructural

Fecha de Emisión: 23-feb-24
Número de Reporte: CUC-ART-6-2024
Km 7 Vía Pamplona-Los Patios, Norte de Santander , Colombia
Planta Los Patios

Cemento Hidráulico Tipo ART


Fecha inicial* 5-feb-24 ..... **Fecha final*** 11-feb-24

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**22.1 MPa**	Mínimo 11.0
3 días	NTC 220	**33.3 MPa**	Mínimo 22.0
7 días	NTC 220	**39.4 MPa**	No especificado
28 días (+)	NTC 220	**47.9 MPa**	No especificado

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	1.57 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	379 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	136 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 98 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)



Resultado: 0.04%
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 7.7%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.009%
Método de ensayo: NTC 4927

Parámetros Opcionales	Contenido de Chamote (%)	SiO_2 (%)	Al_2O_3 (%)	Fe_2O_3 (%)	CaO (%)	MgO (%)	SO_3 (%)	Pérdida por Ignición (%)
Resultados	**En proceso**	**21.49**	**5.66**	**3.54**	**58.79**	**1.20**	**3.23**	**3.14**

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Jorge Enrique Martínez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

INFORME DE ENSAYOS

Razón social: **Ternium del Atlántico S.A.S** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **018000423724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO**
Dirección: **QUIADO**
Teléfono: **3148872611**

Fecha Impresión **20/04/24**
No. Remisión: **82722632**
Página: **1 de 6**

Informe N°: **32366**
Informe Ant N°.

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Nb
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021508	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.260	1.080	0.170	0.007	0.006	0.020	0.010	0.014	0.004	0.001
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021510	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.260	1.080	0.170	0.007	0.006	0.020	0.010	0.014	0.004	0.001
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021511	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.260	1.080	0.170	0.007	0.006	0.020	0.010	0.014	0.004	0.001
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY002201D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.280	1.080	0.180	0.004	0.008	0.010	0.000	0.003	0.004	0.001
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0022038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.280	1.080	0.180	0.004	0.008	0.010	0.000	0.003	0.004	0.001
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0027447	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.270	1.100	0.170	0.010	0.006	0.030	0.030	0.038	0.004	0.001

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

Razón social: **Ternium del Atlántico S.A.S** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **018000423724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO**	Fecha Impresión	**20/04/24**	Informe N°:	**32366**
Dirección:	**QUIADO**	No. Remisión:	**82722632**	Informe Ant N°.	
Teléfono:	**3148872611**	Página:	**2 de 6**		

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021508	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.440
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021510	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.440
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021511	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.440
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY002201D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.460
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0022038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.460
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0027447	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.460

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

Razón social: **Ternium del Atlántico S.A.S** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **018000423724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO** Fecha Impresión **20/04/24** Informe N°: **32366**
Dirección: **QUIADO** No. Remisión: **82722632** Informe Ant N°.
Teléfono: **3148872611** Página: **3 de 6**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia Mpa	Resistencia Tracción Mpa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia Mpa	Resistencia Tracción Mpa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021508	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	472	647	18	Aceptado	1.37	56.75	36702	20240224
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021510	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	472	647	18	Aceptado	1.37	56.75	36702	20240224
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021511	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	472	647	18	Aceptado	1.37	56.75	36702	20240224
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY002201D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	503	650	18	Aceptado	1.29	56.75	36872	20240223
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0022038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	503	650	18	Aceptado	1.29	56.75	36872	20240223
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0027447	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	486	652	19	Aceptado	1.34	56.75	36982	20240222

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón social: **Ternium del Atlántico S.A.S** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **018000423724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO**	Fecha Impresión	**20/04/24**	Informe N°:	**32366**
Dirección:	**QUIADO**	No. Remisión:	**82722632**	Informe Ant N°.	
Teléfono:	**3148872611**	Página:	**4 de 6**		

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)
					°	mm	mm	Kg/m

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)
					°	mm	mm	Kg/m
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021508	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	55	2.3	5.4	0.450
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021510	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	55	2.3	5.4	0.450
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021511	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	55	2.3	5.4	0.450
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY002201D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	56	2.4	5.6	0.445
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0022038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	56	2.4	5.6	0.445
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0027447	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	55	2.1	5.5	0.445

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

Razón social: **Ternium del Atlántico S.A.S** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **018000423724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO**	Fecha Impresión	**20/04/24**	Informe N°:	**32366**
Dirección:	**QUIADO**	No. Remisión:	**82722632**	Informe Ant N°.	
Teléfono:	**3148872611**	Página:	**5 de 6**		

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Fluencia	Altura Resalte
					N	mm
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021508	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	26772	0.47
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021510	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	26772	0.47
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0021511	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	26772	0.47
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY002201D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	28562	0.56
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0022038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	28562	0.56
8001440	BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60	BTY0027447	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	27561	0.54

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2021 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022
* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida (1)
Resistencia a la Fluencia	± 477.4psi / ± 3.292 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 477.4psi / ± 3.292 Mpa
Alargamiento	± 0.486651 %
Altura Resalte	± 0.014965 mm

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón social: **Ternium del Atlántico S.A.S** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **018000423724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUIADO** Fecha Impresión **20/04/24** Informe N°: **32366**
Dirección: **QUIADO** No. Remisión: **82722632** Informe Ant N°.
Teléfono: **3148872611** Página: **6 de 6**

Variable	Incertidumbre Expandida (1)
Separación entre extremos	± 0.028704 mm
Espaciamiento	± 0.020434 mm
Angulo de Resalte	± 0.285355 °
Peso metro (masa)	± 0.011 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

7.8 POLIZAS ACTUALIZADAS OBRA.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.08 14:52:31 -05:00

Código de Seguridad: 1GhPNV/71RbaEsm4DtsRyg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100290137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71869425	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.283.993-0
DIRECCIÓN	VDA PAITO	**TELÉFONO**	3107400655
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4033 - 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

- LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA LA ORDEN DE INICIO DEL 05/12/2023.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4033-2023 DEL 23/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DEVÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAÍTO EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/10/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	40.344.136,80	40.123,07
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	10.086.034,20	9.947,87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	60.516.205,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.946.376,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	50.070,94
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	50.070,94
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.513,48
TOTAL A PAGAR	$	59.584,42

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100290137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71869425	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAÍTO CON NIT 901283993-0

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 23/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4033-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100290137** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,** expedida por la Compañía en **08/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **08** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71869425

Fecha de Facturación	08/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	09/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	50.070,94
Póliza No.	NB–100290137		**IVA**	9.513,48
Periodo Facturado	23/10/2023	30/04/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	59.584,42

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO
VDA PAITO	901283993
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **09/03/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71869425

Fecha de Facturación	08/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	09/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	50.070,94
Póliza No.	NB–100290137		**IVA**	9.513,48
Periodo Facturado	23/10/2023	30/04/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	59.584,42

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO
VDA PAITO	901283993
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071869425(3900)000000059584(96)20240309

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071869425(3900)000000059584(96)20240309

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.07 14:20:17 -05:00

Código de Seguridad: nL7Pom3Yu66/IyzsTb27tw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100292895	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71868611	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.283.995-5
DIRECCIÓN	VDA SURUCO SANTA MONICA	**TELÉFONO**	3127874664
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4071 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4071 DE 2023) DEL (03/11/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SURUCO SANTA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	39.954.020,00	39.735,09
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	9.988.505,00	9.851,68
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	59.931.030,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.873.555,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	49.586,77
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.586,77
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.421,49
TOTAL A PAGAR	$	59.008,26

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100292895	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71868611	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA) CON NIT (901283995-5)

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (03/11/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4071 DE 2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100292895** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **07/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **07** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71868611

Fecha de Facturación	07/02/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100292895
Periodo Facturado	03/11/2023 — 30/04/2029

Fecha Límite de Pago	08/03/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	49.586,77
IVA	9.421,49
VALOR TOTAL A PAGAR $	59.008,26

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA
VDA SURUCO SANTA MONICA	901283995
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **08/03/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71868611

Fecha de Facturación	07/02/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100292895
Periodo Facturado	03/11/2023 — 30/04/2029

Fecha Límite de Pago	08/03/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	49.586,77
IVA	9.421,49
VALOR TOTAL A PAGAR $	59.008,26

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA
VDA SURUCO SANTA MONICA	901283995
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071868611(3900)000000059008(96)20240308

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071868611(3900)000000059008(96)20240308

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.06 16:24:35 -05:00

Código de Seguridad: hlDIbq5iNaTJL4EMgfERHA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293082	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867720	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.970.032-1
DIRECCIÓN	BRR EL ROSARIO DE SANTA RITA	**TELÉFONO**	3222844441
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/04/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 01.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4084-2023 DEL 24/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RÍO IRO DEL
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	40.156.854,80	39.936,82
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	10.039.213,70	9.901,69
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	60.235.282,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.431.350,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	49.838,51
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.838,51
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.469,32
TOTAL A PAGAR	$	59.307,83

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293082	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867720	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO:LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO CON NIT 900970032-1

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 24/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4084-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100293082** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **06/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **06** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.08 14:53:40 -05:00

Código de Seguridad: 2lpnzIenOmoHDiyZTxeafQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071123	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71869426	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.283.993-0
DIRECCIÓN	VDA PAITO	**TELÉFONO**	3107400655
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.283.993-0
DIRECCIÓN	VDA PAITO	**TELÉFONO**	3107400655
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4033 - 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

- LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA LA ORDEN DE INICIO DEL 05/12/2023.

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4033-2023 DEL 23/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAÍTO EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	182.969,86
PATRONAL	232.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	182.969,86
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	182.969,86
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	34.764,27
TOTAL A PAGAR	$	217.734,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071123	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71869426	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
PAÍTO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAÍTO CON NIT 901.283.993-0

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 23/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4033-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71869426

Fecha de Facturación	08/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	09/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	182.969,86
Póliza No.	NB–100071123		**IVA**	34.764,27
Periodo Facturado	23/10/2023	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	217.734,13

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO
VDA PAITO	901283993
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **09/03/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71869426

Fecha de Facturación	08/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	09/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	182.969,86
Póliza No.	NB–100071123		**IVA**	34.764,27
Periodo Facturado	23/10/2023	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	217.734,13

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAITO
VDA PAITO	901283993
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071869426(3900)000000217734(96)20240309

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)77099980399333(8020)031594(8020)22990071869426(3900)000000217734(96)20240309

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.07 14:21:28 -05:00

Código de Seguridad: ejqAE57gIIvZRAuKtJA0Ow==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072120	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71868610	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.283.995-5
DIRECCIÓN	VDA SURUCO SANTA MONICA	**TELÉFONO**	3127874664
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.283.995-5
DIRECCIÓN	VDA SURUCO SANTA MONICA	**TELÉFONO**	3127874664
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4071 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4071 DE 2023) DEL (03/11/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SURUCO SANTA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCIÓN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	226.602,74
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	226.602,74
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	226.602,74
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	43.054,52
TOTAL A PAGAR	$	269.657,26

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072120	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71868610	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL DE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA MUNICIPIO DE ISTMINA) CON NIT (901283995-5)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (03/11/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4071 DE 2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71868610

Fecha de Facturación	07/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	08/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	226.602,74
Póliza No.	NB–100072120		**IVA**	43.054,52
Periodo Facturado	03/11/2023	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	269.657,26

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA
VDA SURUCO SANTA MONICA	901283995
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **08/03/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71868610

Fecha de Facturación	07/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	08/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	226.602,74
Póliza No.	NB–100072120		**IVA**	43.054,52
Periodo Facturado	03/11/2023	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	269.657,26

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA SURUCO SANTA MONICA
VDA SURUCO SANTA MONICA	901283995
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000071868610(3900)000000269657(96)20240308

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071868610(3900)000000269657(96)20240308

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.06 16:25:15 -05:00

Código de Seguridad: oWsb+fj4YsIeXNpBujO97w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072196	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71868026	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.970.032-1
DIRECCIÓN	BRR EL ROSARIO DE SANTA RITA	**TELÉFONO**	3222844441
ASEGURADO	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.970.032-1
DIRECCIÓN	BRR EL ROSARIO DE SANTA RITA	**TELÉFONO**	3222844441
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/04/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 01.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4084-2023 DEL 24/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RÍO IRO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ASOCIACION DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	172.383,56
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	172.383,56
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	172.383,56
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	32.752,88
TOTAL A PAGAR	$	205.136,44

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072196	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71868026	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO CON NIT 900970032-1

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 24/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4084-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71868026

Fecha de Facturación	06/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	07/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	172.383,56
Póliza No.	NB–100072196		**IVA**	32.752,88
Periodo Facturado	24/10/2023	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	205.136,44

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO
BRR EL ROSARIO DE SANTA RITA	900970032
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/03/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71868026

Fecha de Facturación	06/02/2024		**Fecha Límite de Pago**	07/03/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	172.383,56
Póliza No.	NB–100072196		**IVA**	32.752,88
Periodo Facturado	24/10/2023	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	205.136,44

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO IRO
BRR EL ROSARIO DE SANTA RITA	900970032
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000071868026(3900)000000205136(96)20240307

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071868026(3900)000000205136(96)20240307

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA