	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3971-2023
4103-2023
4626-2023
4545-2024

JAC: VEREDA SAN ISIDRO
VEREDA LA LOMA PUEBLO NUEVO
VEREDA PLAN DE RASPADURA
VEREDA QUIADO

Contrato de Interventoría No. 4672 **Interventoría:** CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. **3** **MES O PERIODO:** **JUNIO**

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.3	Características técnicas del proyecto		7
3	**CONVENIOS SOLIDARIOS**		7
3.1	Antecedentes		8
3.2	Información general de los convenios		9
3.3	Control de polizas		10
3.3.1	Polizas convenio solidario 3971 de 2023		10
3.3.2	Polizas convenio solidario 4103 de 2023		11
3.4	Obras programadas durante el convenio		11
3.5	Informacion financiera convenios solidarios		12
3.6	Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.5.1	Convenio 3971 de 2023		13
3.5.2	Convenio 4103 de 2023		13
3.6	Informe de Avance		13
3.6.1	Cantidades Ejecutadas en el mes		13
3.6.2	Avance de obra programado, ejecutado del convenio		16
3.6.3	Resumen de % obra programada vs % obra fisica ejecutada		16
4	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		18
4.1	Antecedentes	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Informacion general del contrato	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Control de poliza	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informacion financiera	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Actividades desarrolladas por la interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Insumos del contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.6.1	Materiales		21
4.6.2	Materiales y Equipos		21
4.6.3	Personal		21
4.7	Esstado General del tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
5.0	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	23
6.0	**ANEXOS**		24

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 3

OBJETIVO:

CONVENIOS SOLIDARIOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.

CONTRATISTA
JUNTAS DE ACCION COMUNAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4672 DE 2023
CONTRATISTA INTERVENTORIA
CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS

CHOCÓ
Mayo 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 6

2.1 LOCALIZACIÓN 6
2.2 ESTADO INICIAL DE LA VIA 7
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 7

3. CONVENIOS SOLIDARIOS 9

3.1 ANTECEDENTES 9
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 9
3.3 CONTROL DE POLIZAS 11
3.3.1 PÓLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 3971 DE 2023 11
3.3.2 PÓLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 4103 DE 2023 12
3.3.3 PÓLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 4626 DE 2023 13
3.3.4 POLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 4545 DE 2023 13
3.4 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONVENIO 14
3.5 INFORMACION FINANCIERA CONVENIOS SOLIDARIOS 15
3.6 DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 16
3.6.1 CONVENIO 3971 DE 2023 16
3.6.2 CONVENIO 4103 DE 2023 16
3.6.3 CONVENIO 4626 DE 2023 16
3.6.4 CONVENIO 4545 DE 2023 16
3.7 INFORME DE AVANCE 17
3.7.1 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES 17
3.7.2 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO, EJECUTADO DEL CONVENIO 26
3.7.3 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA 27

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA 30

4.1 ANTECEDENTES 30
4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 30
4.3 CONTROL DE PÓLIZA 31
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA 31
4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 31
4.6 INSUMOS DEL CONTRATO DE OBRA 32
4.6.1 MATERIALES 32
4.6.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 33
4.6.3 PERSONAL 33
4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 34
4.8 INFORME SEMANALES 34
4.9 INFORMES DIARIOS 34
5. INFORME SISO - AMBIENTAL 35
5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO 35
5.1.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO 35
5.1.2 SEÑALIZACION 35
5.1.3 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 35
5.1.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 36
5.1.5 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 36
5.1.6 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 36
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37

7. ANEXOS

Anexo 1. Registros fotográficos
Anexo 2. Estado del tiempo
Anexo 3. Pólizas de convenios Interventoria
Anexo 4. Seguridad social obra

Anexo 5. Seguridad social interventoría

Anexo 6. Oficios enviados y recibidos

Anexo 7. Balance de obra convenio solidario No.4103

Anexo 8. Resultados de laboratorio de obra (cilindros)

Anexo 9. Resultado de laboratorio interventoria

Anexo 10. Control de personal

Anexo 11. Control de equipos

Anexo 12. Informes semanales

Anexo 13. Bitácora de obra

1. INTRODUCCIÓN

Bajo el marco del programa caminos comunitarios para la paz total se celebraron los convenios solidarios N°3971 de 2023, N°4103 de 2023, N°4626 de 2023 y N° 4545 de 2023 entre del Instituto Nacional de Vías INVIAS y las juntas de acción comunal de los corregimientos de San Isidro, la Loma Pueblo Nuevo, Plan de raspadura y Quiado para **"ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO Y LAS JUNTAS DE PLAN DE RASPADURA Y QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Para generar una adecuada supervisión del convenio cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de transporte y comunicación de estos corregimientos, fue necesario realizar la contratación de la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL**, después de una licitación pública con CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS, con el contrato No 4672 de 2023, quien debe en su calidad de interventora garantizar la ejecución de las obras acorde a las condiciones contractuales establecidas para ello.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Rio Quito, corregimiento de San Isidro y la Loma Pueblo Nuevo y municipio de Unión Panamericana, corregimiento de Plan de raspadura y Quiado.




FIGURA 1. Mapa de localización del proyecto

2.2 ESTADO INICIAL DE LA VIA

Estas vías hacen parte de los canales de acceso terciarios, fueron trazadas por la comunidad debido a la necesidad de intercomunicación y transporte seguro. Las vías se encuentran en terreno natural con condiciones de transitabilidad poco favorable, lo que lleva a tomar acciones constructivas a fin de mejorar las condiciones actuales.

CONVENIO SOLIDARIO No.		
CONVENIOS SOLIDARIOS	**VÍA**	**DISTANCIA A LA CABECERA MUNICIPAL MAS CERCANA**
N° 3971 DE 2023	San Isidro	13,4Km al municipio de Quibdó
N° 4103 de 2023	La Loma Pueblo Nuevo	14Km al municipio de Quibdó
N° 4545 de 2023	Quiado	15 km al municipio de Istmina
N° 4626 de 2023	Raspadura	10 km al municipio de Istmina

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Para mitigar la condición de la comunidad de San Isidro, La Loma Pueblo Nuevo, Plan de raspadura y Quiado se plantea el mejoramiento de estas vías con la construcción de carreteras en placa huella, bajo los convenios solidarios que tienen por objeto **ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DE SAN ISIDRO, LA LOMA PUEBLO NUEVO, QUIADO Y PLAN DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL;** optimizando las condiciones de vida, movilidad e intercambio comercial.

Las características generales de las obras a realizar en la vía, se describen de la siguiente manera:

CONVENIO No 3971 DE 2023	
CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO	
Placa Huella	Concreto Reforzado 21MPA Concreto Ciclópeo 14MPA Espesor de 15 cm
Longitud	126mts
Ancho	6mts
CONVENIO No 4103 DE 2023	
CORREGIMIENTO DE LA LOMA	
Placa Huella	Concreto Reforzado 21MPA Concreto Ciclópeo 14MPA Espesor de 15 cm
Longitud	87mts
Ancho	mts
Alcantarillas	2und
CONVENIO No 4626 DE 2023	
CORREGIMIENTO DE PLAN DE RASPADURA	
Placa Huella	Concreto Reforzado 21MPA Concreto Ciclópeo 14MPA Espesor de 15 cm
Longitud	147mts
Ancho	6mts
Alcantarillas	1und
CONVENIO No 4545 DE 2023	
CORREGIMIENTO DE QUIADO	
Placa Huella	Concreto Reforzado 21MPA Concreto Ciclópeo 14MPA Espesor de 15 cm
Longitud	130mts
Ancho	6mts
Alcantarillas	1und

3. CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 ANTECEDENTES

Caminos Comunitarios de la Paz Total, surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa con vocación de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, Potencia Mundial de la Vida", dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Es un programa a través del cual, El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, trabajando de la mano con las comunidades en la inversión de recursos para el mejoramiento de las carreteras rurales, se llevan a cabo proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, en 33.102 kilómetros de caminos vecinales, ancestrales y vías regionales, con una inversión total de $8 billones, con el propósito de alcanzar una mejor comunicación del campo colombiano.

Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO No 3971 DE 2023	
OBJETIVO	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de San Isidro del municipio de rio quito en el departamento de chocó para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rio Quito; departamento del Chocó
CONTRATISTA	Junta de acción comunal del corregimiento de San Isidro
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
SUPERVISOR	ING. JANNIER SALAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 200.719.424
FECHA DE INICIACIÓN	1 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	30 de abril de 2024

CONVENIO No 4103 DE 2023	
OBJETIVO	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de loma pueblo nuevo del municipio de Rio Quito en el departamento de choco para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rio Quito; departamento del Chocó
CONTRATISTA	Junta de acción comunal de Loma Pueblo Nuevo
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
SUPERVISOR	ING. JANNIER SALAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.852.468
FECHA DE INICIACIÓN	4 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	30 de abril de 2024

CONVENIO No 4626 DE 2023	
OBJETIVO	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Plan de Raspadura del municipio de unión panamericana en el departamento del choco para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
LOCALIZACIÓN	Municipio de Unión Panamericana; departamento del Chocó
CONTRATISTA	Junta de acción comunal del corregimiento del Plan de Raspadura
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
SUPERVISOR	ING. JANNIER SALAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 200.788.815
FECHA DE INICIACIÓN	20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	30 de abril de 2024

CONVENIO No 4545 DE 2023	
OBJETIVO	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Quiado del municipio de unión panamericana en el departamento del choco para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
LOCALIZACIÓN	Municipio de Unión Panamericana; departamento del Chocó
CONTRATISTA	Junta de acción comunal del corregimiento de Quiado
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
SUPERVISOR	ING. JANNIER SALAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.436.236
FECHA DE INICIACIÓN	20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	30 de abril de 2024

3.3 CONTROL DE POLIZAS

3.3.1 PÓLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 3971 DE 2023

No de Póliza NB-100070867 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3971 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2024
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2024
Contratista y Subcontratista	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no Propios	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2024

No de Póliza NB-100070867 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

CONVENIO SOLIDARIO No. 3971 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2029
Pago de salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2029
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS MUNDIAL	17/10/2023	30/04/2029

3.3.2 PÓLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 4103 DE 2023

No de Póliza NB-100071265 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4103 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2024
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2024
Contratista y Subcontratista	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no Propios	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2024

No de Póliza NB-100290577 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4103 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2029
Pago de salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2029
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS MUNDIAL	25/10/2023	30/04/2029

3.3.3 PÓLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 4626 DE 2023

No de Póliza NB-100073938 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	27/11/2023	31/05/2024
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	27/11/2023	31/05/2024
Contratista y Subcontratista	SEGUROS MUNDIAL	27/11/2023	31/05/2024
Vehículos Propios y no Propios	SEGUROS MUNDIAL	27/11/2023	31/05/2024

No de Póliza NB-100298724 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4626 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	05/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	31/05/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS MUNDIAL	31/04/2024	31/05/2029
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	30/04/2029

3.3.4 POLIZAS CONVENIO SOLIDARIO 4545 DE 2023

No de Póliza NB-100073194 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	21/11/2023	31/05/2024
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	21/11/2023	31/05/2024
Contratista y Subcontratista	SEGUROS MUNDIAL	21/11/2023	31/05/2024
Vehículos Propios y no Propios	SEGUROS MUNDIAL	21/11/2023	31/05/2024

No de Póliza NB-100296032 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4545 de 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	01/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	31/05/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS MUNDIAL	31/04/2024	31/05/2029
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS MUNDIAL	31/04/2024	31/04/2029

3.4 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONVENIO

CONVENIO 3971 DE 2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN ESPECIFICAR	M3	4,89
2,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	125,3
3,0	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA (D)- MEZCLA IN SITU	M3	75,3
4,0	CONCRETO CICLOPEO RESITENCIA 14MPA (G)	M3	50,13
5,0	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200KG/C M2 (60.000PSI)	KG	3558
6,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	MES	3
7,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MES	3

En este periodo la Junta de acción comunal del corregimiento del La Loma Pueblo Nuevo realizó balance de obra, donde se efectuó cantidades de obras mayores y menores (Anexo #7)

CONVENIO 4103 DE 2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
2,0	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA**		
2,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN ESPECIFICAR	M3	18,08
2,3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	116,36
2,4	**ESTRUCTURA**		
2,5	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA (D)- MEZCLA IN SITU	M3	79,78

2,6	CONCRETO CICLOPEO RESITENCIA 14MPA (G)	M3	46,29
2,7	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200KG/C M2 (60.000PSI)	KG	3343,10
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	MES	3
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MES	3

CONVENIO 4626 DE 2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN ESPECIFICAR	M3	90
2,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	112,5
3,0	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA (D)- MEZCLA IN SITU	M3	85,5
4,0	CONCRETO CICLOPEO RESITENCIA 14MPA (G)	M3	33,75
5,0	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200KG/C M2 (60.000PSI)	KG	3982,66
6,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	MES	3
7,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MES	3

3.5 INFORMACION FINANCIERA CONVENIOS SOLIDARIOS

INFORMACION FINANCIERA			
No. DE CONVENIO	**No. DE DESEMBOLSO**	**VALOR DEL DESEMBOLSO MES AUTORIZADO POR INTERVENTORIA ($)**	**VALOR DEL DESEMBOLSO ACUMULADO AUTORIZADO POR INTERVENTORIA ($)**
CONVENIO 3971	03	$ 58.659.027	$ 200.719.424
CONVENIO 4103	03	$ 58.896.041	$ 199.852.468
CONVENIO 4626	02	$ 71.864.757	$ 149.673.164
CONVENIO 4545	02	$ 43.832.442	$ 107.165.944

3.6 DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.6.1 CONVENIO 3971 DE 2023

- Excavaciones varias sin especificar
- Subbase granular clase c
- Concreto ciclópea resistencia 14Mpa (G) – mezcla in situ
- Acero de refuerzo de Fy= 4200kg/cm2

3.6.2 CONVENIO 4103 DE 2023

- Excavaciones varias sin especificar
- Subbase granular clase c
- Concreto reforzada resistencia 21Mpa (D) - mezcla in situ
- Concreto ciclópea resistencia 14Mpa (G) – mezcla in situ
- Acero de refuerzo de Fy= 4200kg/cm2

3.6.3 CONVENIO 4626 DE 2023

- Excavaciones varias sin especificar
- Subbase granular clase c
- Concreto reforzada resistencia 21Mpa (D) - mezcla in situ
- Concreto ciclópea resistencia 14Mpa (G) – mezcla in situ
- Acero de refuerzo de Fy= 4200kg/cm2

3.6.4 CONVENIO 4545 DE 2023

- Excavaciones varias sin especificar
- Subbase granular clase c
- Concreto reforzada resistencia 21Mpa (D) - mezcla in situ
- Concreto ciclópea resistencia 14Mpa (G) – mezcla in situ
- Acero de refuerzo de Fy= 4200kg/cm2

3.7 INFORME DE AVANCE

3.7.1 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo y al 31 de mayo de 2024 para el convenio 3971 de 2023 se ejecutaron las actividades que se discriminan en la *Tabla N° 13*

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo y al 31 de mayo de 2024 para el convenio 4103 de 2023 se ejecutaron las actividades que se discriminan en la *tabla N° 14*

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo y al 31 de mayo de 2024 para el convenio 4626 de 2023 se ejecutaron las actividades que se discriminan en la *Tabla N° 15*

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo y al 31 de mayo para el convenio 4545 de 2023 se ejecutaron las actividades que se discriminan en la *Tabla N° 16*

Las actividades ejecutadas en el presente periodo se le realizaron todas las inspecciones y controles de materiales, equipos, procedimientos constructivos y verificación de la calidad

CONVENIO 3971 DE 2023											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							MES 3				
TERRITORIAL	CHOCÓ	MUNICIPIO	RIO QUITO								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA A LA FECHA	VALOR ACUMULADO A LA FECHA
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN ESPECIFIC	6	M3	4,89	$ 24.149,00	$ 118.089,00			100%	4,89	$ 118.088,61
2,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C	24	M3	125,3	$ 91.560,00	$ 11.472.468,00	4,80	$ 439.488,00	100%	125,30	$ 11.472.468,00
3,0	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU	48	M3	75,3	$ 1.059.756,00	$ 79.799.627,00	16,44	$ 17.422.388,64	100%	75,30	$ 79.799.626,80
4,0	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	36	M3	50,13	$ 460.208,00	$ 23.070.227,00			100%	50,13	$ 23.070.227,04
5,0	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)	54	KG	3558	$ 10.157,00	$ 36.138.606,00	221,25	$ 2.247.236,25	100%	3558	$ 36.138.606,00
6,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	90	mes	3	$ 1.505.990,33	$ 4.517.971,00	1,00	$ 4.517.971,00	100%	1,00	$ 4.517.971,00
7,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90	mes	3	$ 14.867.478,70	$ 44.602.436,00	0,83	$ 12.340.007,32	100%	3,34	$ 44.602.436,00
	TOTAL					$ 200.719.424		$ 37.842.835			$ 200.719.423

INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA	$ 37.842.835
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL EJECUTADO	18,85%
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	20,86%
INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.719.424
PORCENTAJE DE INVERSION MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO	100,00%
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	100,00%

Tabla 13. *Cantidades ejecutadas convenio 3971 de 2023*




Grafico 1. *Obra acumulada vs ejecutada acumulada por ítem - Convenio Solidario 3971 de 2023*

CONVENIO 4103 DE 2023											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							MES 3				
TERRITORIAL	CHOCÓ		MUNICIPIO		RIO QUITO						
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA A LA FECHA	VALOR ACUMULADO A LA FECHA
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN ESPECIFICAR	14	M3	18,08	$ 24.149,00	$ 436.614,00	14,66	$ 354.024,34	100%	18,08	$ 436.613,92
2,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C	14	M3	116,36	$ 84.777,00	$ 9.864.652,00	38,06	$ 3.226.612,62	100%	116,36	$ 9.864.651,72
3,0	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU	50	M3	79,78	$ 1.058.790,00	$ 84.470.266,00	51,16	$ 54.167.696,40	100%	79,78	$ 84.470.266,20
4,0	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	20	M3	46,29	$ 451.244,00	$ 20.888.085,00	12,23	$ 5.518.714,12	100%	46,29	$ 20.888.084,76
5,0	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)	56	KG	3343,1	$ 10.157,00	$ 33.955.867,00	1335,76	$ 13.567.314,32	100%	3343,1	$ 33.955.866,70
6,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	90	mes	3	$ 1.505.990,33	$ 4.488.465,00	1,00	$ 4.488.465,00	100%	1,00	$ 4.488.465,00
7,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90	mes	3	$ 14.916.167,33	$ 44.748.502,00	0,83	$ 14.916.167,33	100%	3,34	$ 44.748.502,00
	TOTAL					$ 199.852.468		$ 96.697.095			$ 199.852.468

INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA	$ 96.697.095
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL EJECUTADO	48,38%
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	28,97%
INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.852.468
PORCENTAJE DE INVERSION MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO	100,00%
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	100,00%

Tabla 14. *Cantidades ejecutadas convenio 4301 de 2023*




Grafico 2. *Obra acumulada vs ejecutada acumulada por ítem – Convenio Solidario 4103 de 2023*

CONVENIO 4626 DE 2023											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							MES 2				
TERRITORIAL		CHOCÓ	MUNICIPIO			UNION PANAMERICANA					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PLAN DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO EN EL MES	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA A LA FECHA	VALOR ACUMULADO A LA FECHA
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIA	7	M3	90	$ 52.080,00	$ 4.687.200,00	0,00	$ -	100%	90,00	$ 4.687.200,00
1,2	LLENO TIPO SU-BASE GRANULAR e=15 cm	7	M3	112,5	$ 138.321,75	$ 15.561.197,00	22,50	$ 3.112.239	100%	112,50	$ 15.561.196,88
1,3	CONCRETO 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU	50	M3	85,5	$ 961.338,00	$ 82.194.399,00	22,00	$ 21.149.436	26%	22,00	$ 21.149.436,00
1,4	CONCRETO CICLOPEO 14 MPA (G)	20	M3	33,75	$ 763.035,00	$ 25.752.431,00	15,26	$ 11.643.914	45%	15,26	$ 11.643.914,10
1,5	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)	56	KG	3982,664	$ 8.015,70	$ 31.923.840,00	666,00	$ 5.338.456	54%	2167,64	$ 17.375.151,95
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	90	Global	1	$ 2.056.514,40	$ 2.056.514,00	0,00	$ -	100%	1,00	$ 2.056.514,40
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90	Mes	3	$ 12.871.077,88	$ 38.613.234,00	1,00	$ 12.871.078	67%	2,00	$ 25.742.155,76
	TOTAL					$ 200.788.815		$ 54.115.124			$ 98.215.569
INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA											$ 54.115.124
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL EJECUTADO											26,95%
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA											26,75%
INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA ACUMULADA											$ 98.215.569,08
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL EJECUTADO ACUMULADA											48,91%
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA ACUMULADA											61,93%

Tabla 15. *Cantidades ejecutadas convenio 4626 de 2023*




Grafico 3. *Obra acumulada vs ejecutada acumulada por ítem – Convenio Solidario 4626 de 2023*

CONVENIO 4545 DE 2023											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							MES 2				
TERRITORIAL	CHOCÓ	MUNICIPIO				UNION PANAMERICANA					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA A LA FECHA	VALOR ACUMULADO A LA FECHA
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACIÓ	7	M3	77	$ 62.000,00	$ 4.774.000,00	0,00	$ -	100%	77,00	$ 4.774.000,00
1,2	LLENO TIPO SU-BASE GRANULAR e=15 cm	7	M3	116,2	$ 145.120,75	$ 16.863.031,00	6,56	$ 951.992	83%	96,56	$ 14.012.859,62
1,3	CONCRETO 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU	50	M3	78	$ 973.572,00	$ 75.938.616,00	14,17	$ 13.795.515	49%	38,29	$ 37.278.071,88
1,4	CONCRETO CICLOPEO 14 MPA (G)	25	M3	33,75	$ 767.492,00	$ 25.902.855,00	10,28	$ 7.889.818	30%	10,28	$ 7.889.817,76
1,5	ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	56	KG	3811,358	$ 8.641,70	$ 32.936.612,00	455,86	$ 3.939.405	52%	1975,29	$ 17.069.863,59
2,0	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	90	Global	0,5	$ 4.474.505,00	$ 2.237.253,00	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.237.252,50
3,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90	Mes	3	$ 12.851.077,88	$ 38.553.234,00	1,00	$ 12.851.078	67%	2,00	$ 25.702.155,76
	TOTAL					$ 199.436.236		$ 39.427.808			$ 108.964.021
										INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA	$ 39.427.808
										PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL EJECUTADO	19,77%
										PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	29,02%
										INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA ACUMULADA	$ 108.964.021,11
										PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL EJECUTADO ACUMULADO	54,64%
										PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA ACUMULADA	65,44%

Tabla 16. *Cantidades ejecutadas convenio 4545 de 2023*




Grafico 4. *Obra acumulada vs ejecutada acumulada por ítem – Convenio Solidario 4545 de 2023*

3.7.2 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO, EJECUTADO DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO N° 3971 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado ($)**
Semana No. 01	3,63	7.243.830	2,50	4.990.353
Semana No. 02	7,34	14.659.642	6,06	12.098.939
Semana No. 03	16,53	33.004.632	10,67	21.306.576
Semana No. 04	14,63	29.220.907	8,61	17.185.860
Semana No. 05	7,59	15.155.991	7,84	15.649.878
Semana No. 06	10,82	21.612.714	9,74	19.450.427
Semana No. 07	9,37	18.705.717	17,49	34.926.808
Semana No. 08	9,24	18.460.445	14,92	29.799.474
Semana No. 09	9,35	18.680.468	13,41	26.791.176
Semana No. 10	5,35	10.734.489	6,61	13.267.554
Semana No. 11	4,22	8.470.360	2,16	4.335.540

CONVENIO SOLIDARIO N° 4103 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado ($)**
Semana No. 01	11,27	22.404.781	8,96	17.916.316
Semana No. 02	0,92	1.833.726	0,92	1.833.726
Semana No. 03	3,22	6.404.376	2,30	4.570.650
Semana No. 04	18,77	37.089.525	11,24	22.470.671
Semana No. 05	12,43	24.835.033	0,78	1.564.717
Semana No. 06	3,98	7.961.056	7,58	15.145.566
Semana No. 07	9,98	19.947.174	6,84	13.669.777
Semana No. 08	10,75	21.479.755	13,00	25.983.947
Semana No. 09	12,64	25.248.882	15,19	30.357.852
Semana No. 10	4,86	9.712.830	9,23	18.446.383
Semana No. 11	11,48	22.943.063	21,79	97,83
Semana No. 12	11,48	22.943.063	2,17	4.336.799

CONVENIO SOLIDARIO N° 4626 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado ($)**
Semana No. 01	12,71	25.520.258	8,76	17.589.100
Semana No. 02	3,59	7.208.318	3,74	7.509.501
Semana No. 03	9,44	18.954.464	4,25	8.533.524
Semana No. 04	9,44	18.954.464	5,22	10.476.867
Semana No. 05	7,87	15.802.079	11,78	23.652.922
Semana No. 06	9,44	18.954.464	3,15	6.324.848
Semana No. 07	9,44	18.954.464	12,01	24.114.737

CONVENIO SOLIDARIO N° 4545 DE 2023				
No. Semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado ($)**
Semana No. 01	13,46	26.542.983	10,33	20.370.654
Semana No. 02	3,81	7.513.281	4,06	28.376.933
Semana No. 03	9,31	18.359.225	7,79	15.361.800
Semana No. 04	9,84	19.406.379	13,08	25.803.370
Semana No. 05	9,32	18.378.945	6,60	13.015.133
Semana No. 06	9,86	19.404.380	5,92	11.674.180
Semana No. 07	9,84	19.404.380	7,25	14.296.926

3.7.3 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA

La ejecución del convenio ejecutado por el corregimiento de San Isidro para este periodo presenta un avance del 100%, obra programada acumulada 100% VS obra ejecutada acumulada 100%

CONVENIO SOLIDARIO N° 3971 DE 2023						
Mes	**% Obra Programada en el mes**	**% Obra Programada acumulada**	**Valor Programada acumulada**	**% Obra Física ejecutada acumulada**	**Valor básico de obra ejecutada acumulada**	**% de avance y/o retraso acumulada**
01	42,12%	42,12%	$ 84.129.011	27,83%	$ 55.581.728	- 14,29%
02	37,02%	79,14%	$ 158.063.878	81,55%	$ 162.876.588	2,41%
03	20,86%	100%	$ 200.719.424	100%	$ 200.719.424	0,00%

La ejecución del convenio ejecutado por el corregimiento de La Loma Pueblo Nuevo para este periodo presenta un avance del 100%, obra programada acumulada 100% VS obra ejecutada acumulada 100%

CONVENIO SOLIDARIO N° 4103 DE 2023						
Mes	**% Obra Programada en el mes**	**% Obra Programada acumulada**	**Valor Programada acumulada**	**% Obra Física ejecutada acumulada**	**Valor básico de obra ejecutada acumulada**	**% de avance y/o retraso acumulada**
01	39,89	38,89	$ 67.732.409	23,41%	$ 46.791.364	- 10,48%
02	37,14	71,03	$ 141.955.427	51.62%	$ 103.155.373	-19,41
03	48,38	100%	$ 199.852.468	100%	$ 199.852.468	0,00%

La ejecución de este convenio ejecutado por el corregimiento de Plan de Raspadura presenta un retraso del 13,02% de obra por debajo de lo programado, obra programada acumulada 61,93% VS obra ejecutada acumulada 48,91%

CONVENIO SOLIDARIO N° 4626 DE 2023						
Mes	**% Obra Programada en el mes**	**% Obra Programada acumulada**	**Valor Programada acumulada**	**% Obra Física ejecutada acumulada**	**Valor básico de obra ejecutada acumulada**	**% de avance y/o retraso acumulada**
01	35,18	35,18%	70.631.543	21,97	44.100.445	-13,21
02	26,75	61,93	124.348.511	48,91	98.205.809	-13,02

La ejecución de este convenio ejecutado por el corregimiento de Quiado en este periodo presenta un retraso del 100,41% de obra por debajo de lo programado, obra programada acumulada 65,44% VS obra ejecutada acumulada 55,03%

CONVENIO SOLIDARIO N° 4545 DE 2023						
Mes	**% Obra Programada en el mes**	**% Obra Programada acumulada**	**Valor Programada acumulada**	**% Obra Física ejecutada acumulada**	**Valor básico de obra ejecutada acumulada**	**% de avance y/o retraso acumulada**
01	36,42%	36,42%	$71.834.645	35,26%	69.536.212	-1,16
02	29,02	65,44%	$130.5011.073	55,03%	109.749.760	-10.41

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 ANTECEDENTES

Mediante modalidad de contracción de mínima cuantía, el INVIAS dio apertura al proceso de contratación **No IP-DT-CHO-015-2023**, con el propósito de seleccionar objetivamente contratista para la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

Previo procedimiento de evaluación de requisitos habilitantes y de ofertas económicas, la entidad adjudicó el contrato al oferente con mejor propuesta, ahora contratista INTERVIENTOR de la ejecución de la obra pública – convenios solidarios, cuyo consecutivo es el No 4672-2023, que fuera adjudicado a la persona natural CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS, identificada con cedula de ciudadanía 43.639.755 expedida en Medellín, Antioquia.

4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de obra, se resumen en los siguientes términos:

OBJETIVO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA

CONTRATISTA	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
CONTRATO INTERVENTORIA No	4672 DE 2023
FECHA	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
SUPERVISOR	Ing. JANNIER SALAS
VALOR DE CONTRATO	$ 80.667.234, M/CTE
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024

4.3 CONTROL DE PÓLIZA

Póliza Nro. 65-44-101226269 COMPLIMIENTO ESTATAL

Para este periodo se realiza y anexa actualización de pólizas

TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	15/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	15/06/2027
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2023	15/06/2025

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACION FINANCIERA	
	$ 0.000

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

La interventoría durante este periodo realizo las siguientes actividades de seguimiento y apoyo para garantizar el cumplimiento a satisfacción de las condiciones contractuales

- Seguimiento a localización, replanteo y actividades topográficas.
- Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo realizado por el contratista.
- Verificación que las obras ejecutadas se ajusten a lo convenido en el contrato en cuanto planos, diseños y especificaciones,
- Atención y resolución de consultas sobre las especificaciones y condiciones de ejecución del contrato.
- Tomas de muestra para la verificación de las resistencias de las concretos utilizados en las obras.
- Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y control con las que debe estar los trabajadores de la obra.
- Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales
- Seguimiento y control a cantidades ejecutadas
- Registros diarios del estado del tiempo
- Registros fotográficos
- Elaboración del libro de bitácora
- Elaboración de informes de interventoría

Inspección Visual:

- Recorridos diarios por el sitio de obra.
- Verificar los elementos estructurales en obra
- Inspección a los depósitos temporales de materiales
- Seguimiento a la toma de muestra realizadas en obras

4.6 INSUMOS DEL CONTRATO DE OBRA

4.6.1 MATERIALES

De manera general se realiza verificación en los sitios de obra para evidenciar si se cuenta con óptimas condiciones de calidad y almacenamiento de los materiales necesario para la ejecución de obra para los convenios solidarios N°3971 de 2023, N°4103 de 2023, N°4626 de 2023 y N° 4545 de 2023. Los cuales se relacionan a continuación:

- Acero
- Cemento

- Material pétreo (arena y piedras)
- Madera
- Plástico negro
- Tela polipropileno

Todo lo anterior con sus respectivos certificados de calidad de los materiales según sea necesario.

4.6.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

De forma general en los sitios de obra se cuenta con la siguientes maquinarias y equipos:

- Mezcladores tipo trompo
- Ranas vibro compactadoras
- Retroexcavadoras
- Vibrador de cemento
- Formaletas metálicas
- Equipos topográficos (De acuerdo a las necesidades)

Los Convenios cuentan con el equipo requerido. Ver *anexo No. 11*- (Control Diario del Equipo del Convenio de Obra)

4.6.3 PERSONAL

Personal general contratado por las juntas de acción comunal y que a la fecha se encuentran activos, se relaciona a continuación.

CATEGORÍA	TIPO	CAN	ACTIVIDAD /OBSERVACIÓN
ADMINISTRACIÓN	Ing. Civil – Residente de obra	1	Dedicación 100% en obra.
	Contador publico	1	Funciones contables
	Maestro de obra	1	Dedicación 100% en obra.

En el *anexo No. 10* – (Control Diario del Personal del Contratista de Obra) se ve reflejado la relación del personal

4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En este mes se presentaron en los diferentes corregimientos y/o veredas fuertes lluvias en las zonas; generando desbordamientos de ríos o quebradas dificultando la extracción de material pétreo y la suspensión parcial de las actividades en los sitios de obra. El seguimiento del estado del tiempo se encuentra en el *Anexo N° 2* – Estado del tiempo

4.8 INFORME SEMANALES

Se realizaron tres (3) informes semanales del convenio solidarios 3971 de 2023 (Semana No. 09,10 y 11) debido a la culminación anticipada del proyecto; cuatro (4) informes semanales de los convenios 4103 de 2023 (Semana No. 09,10,11 y 12); 4545 de 2023 (semanas No. 04, 05, 06 y 07) y 4626 de 2023 (semanas No. 04, 05, 06 y 07) de correspondientes al mes de mayo, los cuales se relacionan en el *Anexo No. 12* – Informes semanales.

4.9 INFORMES DIARIOS

En el libro de obra (Bitácora) se plasman las actividades ejecutadas y todos los aspectos importantes y relevantes de la jornada de trabajo. *Anexo No. 13* – Copia de la Bitácora

5. INFORME SISO - AMBIENTAL

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO

Este documento contiene información recopilada en el desarrollo de la obra en el cual se tuvieron en cuenta parámetros ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional.

El presente informe contiene las actividades realizadas durante el periodo comprendido al mes de mayo de 2024

5.1.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO

- **RESIDUOS SÓLIDOS:**

Se realiza la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos en la zona de obra.

5.1.2 SEÑALIZACION

La señalización es deficiente tanto tramo de obra como en las zonas adyacente; lo cual es de gran preocupación ya que el riesgo de un accidente laboral es alto por falta de información preventiva para el correcto y adecuado uso de los diferentes espacios en la obra. La interventoría ya ha reiterado a las JAC la pronta implementación de las mismas

5.1.3 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el periodo de mayo se hizo seguimiento al uso correcta de los elementos de protección personal entregado a los obreros de obra, se le informo a las JAC que sigue siendo necesario capacitaciones continuas al personal de trabajo sobre el uso permanente y adecuado de los elementos de protección durante realizan sus funciones laborales.

5.1.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

El almacenamiento de los materiales de construcción tales como: (cementos, varillas, madera) se almacenan en una vivienda y el material pétreo se almacena en un costado de la vía; este almacenamiento de materiales se viene realizando de forma adecuada garantizando la calidad y conservación de los mismos.

5.1.5 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

Actualmente la extracción del material para la subbase se está realizando únicamente en quebradas permitidas de forma controlada, ya que la maquinaria utilizada para este fin (retrocargador) no se adentra a la fuente hídrica para realizar esta labor, hasta la fecha no ha habido alteraciones o impactos negativos a esta fuente hídrica.

5.1.6 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Se implementaron mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales. Ésta permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la culminación de este periodo se permite concluir lo siguiente:

- En este periodo se finalizaron en un **100%** las obras de los convenios solidarios **No. 3971 de 2023 y 4103 de 2023** de los corregimientos de San Isidro y la Loma pueblo Nuevo respectivamente, con lo que el contrato de interventoría **No**. **4672 de 2023**, se encuentra con dos convenios terminados con sus actividades de obras y dos convenios en ejecución.

- Para la ejecución de obra de este periodo la JAC de La Loma Pueblo Nuevo con Convenio solidario No. 4103, presento un balance de obra con cantidades mayores y menores, que fueron avaladas por la interventoría y la supervisión del proyecto.

- El Convenio Solidario **No. 4626 de 2023** presenta un retraso en su ejecución del **13,02%**, teniendo en cuenta el porcentaje de obra programada acumulada **61,93%** vs obra ejecutada acumulada **48,91%.**

- Para el Convenio Solidario **No. 4545 de 2023,** la ejecución de obra presenta **retrasos del 10,41%**, teniendo en cuenta el porcentaje de obra programada acumulada **65,44%** vs obra ejecutada acumulada **55,03%.**

- Se les recomienda a las JAC el mejoramiento de la señalización preventiva, informativa y reglamentaria en obra.

- Se les recomienda a las JAC tomar las medidas necesarias para aumentar o nivelar los porcentajes de avance en obra según sea necesario.

Clarycelly Mosquera P.

CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Directora Interventoría

7.ANEXOS

Anexo 1. Registros fotográficos

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA No .3**	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Convenio 3971 de 2023

Instalación de concreto reforzado para placas	Elaboración de muestras
	
Terminación de placas	**Terminación de cunetas y bordillos**
	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA No .3**	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Convenio 4103 de 2023

Terminación de cunetas	Excavación y subbase tramo adicional de placa
	
Instalación de concreto y ciclópeo reforzado tramo adicional de placa	**Acabado Placa Huella**
	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA No .3**	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Convenio 4626 de 2023

Instalación de concreto reforzado para placa	Instalación de concreto ciclópeo para placa
	
Instalación de acero para placa	**Encofrado para instalación de concreto**
	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA No .3**	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acabado superficial de placa	Acabado superficial de cuneta y bordillo
	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA No .3**	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

REGISTRO FOTOGRÁFICO Convenio 4545 de 2023

Instalación de valla informativa	Control e instalación de Subbase granular
	
Instalación de acero para placa	**Instalación de concreto reforzado para placa**
	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA No .3**	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de concreto ciclópeo	Acabado de placas
	

Anexo 2. Estado del tiempo

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ISIDRO

MUNICIPIO: RIO QUITO

CONTRATO DE OBRA No: 4672 de 2023

CONTRATISTA: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 5 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco		12	19			16	24	24	14	24	20			18	21	20																	**212**
Lluvias moderadas		12	5	24		8					4			6		4																**39**
Lluvias intensas									10						3																	**13**
Total		24	24	24		24	24	24	24	24	24			24	24	24																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Liz Dayana H.S.
Nombre: LISDALLANA HURTADO SANCHEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011037 - 0631284 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA LOMA PUEBLO NUEVO

MUNICIPIO: RIO QUITO

CONTRATO DE OBRA No: 4672 de 2023

CONTRATISTA: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 5 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco		12	19			16	24	24	14	24	20			18	21	20	21	22		16	20	17	10	19	24								**361**
Lluvias moderadas		12	5	24		8					4			6		4		2		8	4											**53**
Lluvias intensas									10						3		3					7	14	5									**42**
Total		24	24	24		24	24	24	24	24	24			24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24								

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Liz Dayana H.S.
Nombre: LISDALLANA HURTADO SANCHEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011037 - 0631284 ANT

AAUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL RASPADURA **MUNICIPIO:** UNION PANAMERICANA

CONTRATO DE OBRA No: 4672 de 2023 **CONTRATISTA:** CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 5 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco		16	22	24		20	24	24	16	24	18			18	21	20	21	22		22	22	21	21	22	24		24	24	22	19	16		**527**
Lluvias moderadas		8	2			4					6			6		4		2		2	2									8		**44**
Lluvias intensas									8						3		3					3	3	2					2	5			**29**
Total		24	24	24		24	24	24	24	24	24			24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL RASPADURA

MUNICIPIO: UNION PANAMERICANA

CONTRATO DE OBRA No: 4672 de 2023

CONTRATISTA: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 5 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Total
Seco	16	22			20	20	24	24	16		24	18	18	21	20	21		22	22	22	21	21	22			24	24	24	22	19			**507**
Lluvias moderadas	8	2			4	4						6	6		4			2	2	2													**40**
Lluvias intensas									8					3		3					3	3	2						2	5			**29**
Total	24	24			24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24		24			24		24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

ANEXO 03. Póliza de interventoría

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101226269	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	06	2024	27	11	2023	00:00	15	06	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY	CC: 43.639.755

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 16 NRO. 6 - 21	QUIBDO, CHOCO	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	QUIBDO, CHOCO	5767141

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.4672 de 2023; RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	15/12/2024	$8,066,723.45	$8,066,723.45
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/11/2023	15/06/2027	$16,133,446.90	$16,133,446.90
CALIDAD DEL SERVICIO	27/11/2023	15/06/2025	$24,200,170.34	$24,200,170.34

ACLARACIONES

MOTIVO ANEXO/ SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 15/06/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******80,888.00	$ *******8,000.00	$ ******16,888.00	$ **********105,777.00	$ *******48,400,340.69	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Clarycelly Mosquera P.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 04. Seguridad social de obra

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***INFORME DE INTERVENTORÍA No .3***	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

CONVENIO 4103

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	587316390	9465846038	E	2024/04/19	2024/04/22	BANCOLOMBIA	3	$3,495,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$9,161,867	$1,466,400			$9,161,867	$1,145,400			$9,161,867	$366,900			$9,161,867	$48,100		$9,161,867	$458,900
Centro de Trabajo: Principal (7 Afiliados)						$9,161,867	$1,466,400			$9,161,867	$1,145,400			$9,161,867	$366,900			$9,161,867	$48,100		$9,161,867	$458,900
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (7 Afiliados)						$9,161,867	$1,466,400			$9,161,867	$1,145,400			$9,161,867	$366,900			$9,161,867	$48,100		$9,161,867	$458,900
1	CC	1077458580	GAMBOA FERLEIS	230301	27	$1,315,800	$210,600	CCFC20	27	$1,315,800	$164,500	CCF29	27	$1,315,800	$52,700	14-23	27	$1,315,800	$6,900	27	$1,315,800	$65,900
2	CC	1003969333	LOZANO STIWAR	25-14	26	$1,267,067	$202,800	EPS041	26	$1,267,067	$158,400	CCF29	26	$1,267,067	$50,700	14-23	26	$1,267,067	$6,700	26	$1,267,067	$63,500
3	CC	80251685	MOSQUERA FELICIANO	230201	27	$1,315,800	$210,600	EPS037	27	$1,315,800	$164,500	CCF29	27	$1,315,800	$52,700	14-23	27	$1,315,800	$6,900	27	$1,315,800	$65,900
4	CC	11570218	MOSQUERA MIGDONIO	25-14	27	$1,315,800	$210,600	EPS041	27	$1,315,800	$164,500	CCF29	27	$1,315,800	$52,700	14-23	27	$1,315,800	$6,900	27	$1,315,800	$65,900
5	CC	1077428955	PALACIO JOSE	25-14	27	$1,315,800	$210,600	EPS041	27	$1,315,800	$164,500	CCF29	27	$1,315,800	$52,700	14-23	27	$1,315,800	$6,900	27	$1,315,800	$65,900
6	CC	1003969291	PALACIOS JOSE	25-14	27	$1,315,800	$210,600	EPS041	27	$1,315,800	$164,500	CCF29	27	$1,315,800	$52,700	14-23	27	$1,315,800	$6,900	27	$1,315,800	$65,900
7	CC	4805747	PINO PATROCINIO	230201	27	$1,315,800	$210,600	EPS037	27	$1,315,800	$164,500	CCF29	27	$1,315,800	$52,700	14-23	27	$1,315,800	$6,900	27	$1,315,800	$65,900
Total			**Afiliados(7)**			$9,161,867	$1,466,400			$9,161,867	$1,145,400			$9,161,867	$366,900			$9,161,867	$48,100		$9,161,867	$458,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	587316390	9465846038	E	2024/04/19	2024/04/22	BANCOLOMBIA	3	$3,495,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,466,400	$3,900	$0	$1,470,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$834,600	$2,200	$0	$836,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$210,600	$600	$0	$211,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$421,200	$1,100	$0	$422,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$48,100	$200	$0	$48,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$48,100	$200	$0	$48,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$366,900	$1,000	$0	$367,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	7	$366,900	$1,000	$0	$367,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,145,400	$3,100	$0	$1,148,500
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$164,500	$500	$0	$165,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$329,000	$900	$0	$329,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$651,900	$1,700	$0	$653,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$275,100	$800	$0	$275,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$275,100	$800	$0	$275,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$183,800	$500	$0	$184,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$183,800	$500	$0	$184,300
TOTAL				**7**	**$3,485,700**	**$9,500**	**$0**	**$3,495,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	666450231	9467888772	E	2024/05/23	2024/05/28	BANCOLOMBIA	5	$3,176,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (8 Afiliados)						$8,314,202	$1,330,600			$8,314,202	$1,039,500			$8,314,202	$332,800			$8,314,202	$43,900		$8,314,202	$416,300
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)						$8,314,202	$1,330,600			$8,314,202	$1,039,500			$8,314,202	$332,800			$8,314,202	$43,900		$8,314,202	$416,300
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (8 Afiliados)						$8,314,202	$1,330,600			$8,314,202	$1,039,500			$8,314,202	$332,800			$8,314,202	$43,900		$8,314,202	$416,300
1	CC	1077458580	GAMBOA FERLEIS	230301	1	$48,734	$7,800	CCFC20	1	$48,734	$6,100	CCF29	1	$48,734	$2,000	14-23	1	$48,734	$300	1	$48,734	$2,500
2	CC	11830420	GAMBOA LUIS	25-14	1	$48,734	$7,800	CCFC20	1	$48,734	$6,100	CCF29	1	$48,734	$2,000	14-23	1	$48,734	$300	1	$48,734	$2,500
3	CC	1003969333	LOZANO STIWAR	25-14	30	$1,462,000	$234,000	EPS041	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
4	CC	80251685	MOSQUERA FELICIANO	230201	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$290,000	CCF29	30	$2,320,000	$92,800	14-23	30	$2,320,000	$12,200	30	$2,320,000	$116,000
5	CC	11570191	MOSQUERA JOSE	25-14	1	$48,734	$7,800	CCFC20	1	$48,734	$6,100	CCF29	1	$48,734	$2,000	14-23	1	$48,734	$300	1	$48,734	$2,500
6	CC	11570218	MOSQUERA MIGDONIO	25-14	30	$1,462,000	$234,000	EPS041	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
7	CC	1077428955	PALACIO JOSE	230201	30	$1,462,000	$234,000	EPS041	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
8	CC	4805747	PINO PATROCINIO	230201	30	$1,462,000	$234,000	EPS037	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
Total			**Afiliados(8)**			$8,314,202	$1,330,600			$8,314,202	$1,039,500			$8,314,202	$332,800			$8,314,202	$43,900		$8,314,202	$416,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	666450231	9467888772	E	2024/05/23	2024/05/28	BANCOLOMBIA	5	$3,176,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,330,600	$5,500	$0	$1,336,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$483,600	$2,000	$0	$485,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,800	$100	$0	$7,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$839,200	$3,400	$0	$842,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$43,900	$200	$0	$44,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$43,900	$200	$0	$44,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$332,800	$1,400	$0	$334,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	8	$332,800	$1,400	$0	$334,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,039,500	$4,400	$0	$1,043,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$18,300	$100	$0	$18,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$472,800	$2,000	$0	$474,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$548,400	$2,300	$0	$550,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$249,700	$1,100	$0	$250,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$249,700	$1,100	$0	$250,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$166,600	$700	$0	$167,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$166,600	$700	$0	$167,300
TOTAL				**8**	**$3,163,100**	**$13,300**	**$0**	**$3,176,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	668551545	9467907544	N	2024/05/23	2024/05/29	BANCOLOMBIA	6	$1,620,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (3 Afiliados)						$4,239,798	$678,600			$4,239,798	$530,100			$4,239,798	$169,500			$4,239,798	$22,200		$4,239,798	$212,100
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)						$4,239,798	$678,600			$4,239,798	$530,100			$4,239,798	$169,500			$4,239,798	$22,200		$4,239,798	$212,100
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (3 Afiliados)						$4,239,798	$678,600			$4,239,798	$530,100			$4,239,798	$169,500			$4,239,798	$22,200		$4,239,798	$212,100
1	CC	1077458580	GAMBOA FERLEIS	230301	1	($48,734)	($7,800)	CCFC20	1	($48,734)	($6,100)	CCF29	1	($48,734)	($2,000)	14-23	1	($48,734)	($300)	1	($48,734)	($2,500)
2	CC	1077458580	GAMBOA FERLEIS	230301	30	$1,462,000	$234,000	CCFC20	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
3	CC	11830420	GAMBOA LUIS	25-14	1	($48,734)	($7,800)	CCFC20	1	($48,734)	($6,100)	CCF29	1	($48,734)	($2,000)	14-23	1	($48,734)	($300)	1	($48,734)	($2,500)
4	CC	11830420	GAMBOA LUIS	25-14	30	$1,462,000	$234,000	CCFC20	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
5	CC	11570191	MOSQUERA JOSE	25-14	30	$1,462,000	$234,000	CCFC20	30	$1,462,000	$182,800	CCF29	30	$1,462,000	$58,500	14-23	30	$1,462,000	$7,700	30	$1,462,000	$73,200
6	CC	11570191	MOSQUERA JOSE	25-14	1	($48,734)	($7,800)	CCFC20	1	($48,734)	($6,100)	CCF29	1	($48,734)	($2,000)	14-23	1	($48,734)	($300)	1	($48,734)	($2,500)
Total			**Afiliados(3)**			$4,239,798	$678,600			$4,239,798	$530,100			$4,239,798	$169,500			$4,239,798	$22,200		$4,239,798	$212,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	668551545	9467907544	N	2024/05/23	2024/05/29	BANCOLOMBIA	6	$1,620,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$678,600	$3,300	$0	$681,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$452,400	$2,200	$0	$454,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$226,200	$1,100	$0	$227,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,200	$200	$0	$22,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$22,200	$200	$0	$22,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$169,500	$900	$0	$170,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	$169,500	$900	$0	$170,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$530,100	$2,600	$0	$532,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$530,100	$2,600	$0	$532,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$127,200	$700	$0	$127,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$127,200	$700	$0	$127,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$500	$0	$85,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$84,900	$500	$0	$85,400
TOTAL				**3**	**$1,612,500**	**$8,200**	**$0**	**$1,620,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	746911304	9469526944	E	2024/06/25	2024/07/02	BANCOLOMBIA	7	$2,722,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$7,113,936	$1,138,600			$7,113,936	$889,600			$7,113,936	$285,000			$7,113,936	$37,700		$7,113,936	$356,300
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)						$7,113,936	$1,138,600			$7,113,936	$889,600			$7,113,936	$285,000			$7,113,936	$37,700		$7,113,936	$356,300
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (8 Afiliados)						$7,113,936	$1,138,600			$7,113,936	$889,600			$7,113,936	$285,000			$7,113,936	$37,700		$7,113,936	$356,300
1	CC	1077458580	GAMBOA FERLEIS	230301	17	$828,467	$132,600	CCFC20	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
2	CC	11830420	GAMBOA LUIS	230301	17	$828,467	$132,600	CCFC20	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
3	CC	1003969333	LOZANO STIWAR	25-14	17	$828,467	$132,600	EPS041	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
4	CC	80251685	MOSQUERA FELICIANO	230201	17	$1,314,667	$210,400	EPS037	17	$1,314,667	$164,400	CCF29	17	$1,314,667	$52,600	14-23	17	$1,314,667	$6,900	17	$1,314,667	$65,800
5	CC	11570191	MOSQUERA JOSE	230301	17	$828,467	$132,600	CCFC20	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
6	CC	11570218	MOSQUERA MIGDONIO	25-14	17	$828,467	$132,600	EPS041	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
7	CC	1077428955	PALACIO JOSE	230201	17	$828,467	$132,600	EPS041	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
8	CC	4805747	PINO PATROCINIO	230201	17	$828,467	$132,600	EPS037	17	$828,467	$103,600	CCF29	17	$828,467	$33,200	14-23	17	$828,467	$4,400	17	$828,467	$41,500
Total			**Afiliados(8)**			$7,113,936	$1,138,600			$7,113,936	$889,600			$7,113,936	$285,000			$7,113,936	$37,700		$7,113,936	$356,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572591	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR LOMA PUEBLO NUEVO	QUIBDO-CHOCO	3105930871	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	746911304	9469526944	E	2024/06/25	2024/07/02	BANCOLOMBIA	7	$2,722,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,138,600	$6,300	$0	$1,144,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,200	$1,500	$0	$266,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$397,800	$2,200	$0	$400,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$475,600	$2,600	$0	$478,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$37,700	$300	$0	$38,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$37,700	$300	$0	$38,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$285,000	$1,600	$0	$286,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	8	$285,000	$1,600	$0	$286,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$889,600	$4,900	$0	$894,500
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$310,800	$1,700	$0	$312,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$268,000	$1,500	$0	$269,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$310,800	$1,700	$0	$312,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$213,800	$1,200	$0	$215,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$213,800	$1,200	$0	$215,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$142,500	$800	$0	$143,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$142,500	$800	$0	$143,300
TOTAL				**8**	**$2,707,200**	**$15,100**	**$0**	**$2,722,300**

ANEXO 05. Seguridad social de interventoría

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43639755		CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLARYCELLY MOSQUERA	Castillos 2	QUIBDO-CHOCO	3116170009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	20240618090056530081	9468313873	E	2024/06/17	2024/06/18	BANCO AV VILLAS	1	$8,874,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CLARYCELLY MOSQUERA (6 Afiliados)						$19,943,334	$3,191,000			$19,943,334	$2,493,000			$19,943,334	$797,800			$19,943,334	$1,388,300		$19,943,334	$997,300
Centro de Trabajo: CLARY2023 (6 Afiliados)						$19,943,334	$3,191,000			$19,943,334	$2,493,000			$19,943,334	$797,800			$19,943,334	$1,388,300		$19,943,334	$997,300
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (6 Afiliados)						$19,943,334	$3,191,000			$19,943,334	$2,493,000			$19,943,334	$797,800			$19,943,334	$1,388,300		$19,943,334	$997,300
1	CC	1077483209	ARBOLEDA YASER	230201	30	$4,400,000	$704,000	CCFC20	30	$4,400,000	$550,000	CCF29	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	$306,300	30	$4,400,000	$220,000
2	CC	1033646794	GARCIA SANDRA	230201	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$38,000	CCF29	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$303,334	$15,300
3	CC	11800433	MURILLO INDALECIO	25-14	30	$2,840,000	$454,400	EPS037	30	$2,840,000	$355,000	CCF29	30	$2,840,000	$113,600	14-11	30	$2,840,000	$197,700	30	$2,840,000	$142,000
4	CC	1076323413	PALACIOS DUBER	230301	30	$3,000,000	$480,000	CCFC20	30	$3,000,000	$375,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000
5	CC	1077474318	PALACIOS LILIANA	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS037	30	$4,400,000	$550,000	CCF29	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	$306,300	30	$4,400,000	$220,000
6	CC	35897200	PALOMEQUE DARLENY	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000	CCF29	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$5,000,000	$250,000
Total			**Afiliados(6)**			$19,943,334	$3,191,000			$19,943,334	$2,493,000			$19,943,334	$797,800			$19,943,334	$1,388,300		$19,943,334	$997,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43639755		CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLARYCELLY MOSQUERA	Castillos 2	QUIBDO-CHOCO	3116170009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	20240618090056530081	9468313873	E	2024/06/17	2024/06/18	BANCO AV VILLAS	1	$8,874,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,191,000	$2,600	$0	$3,193,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,254,400	$1,000	$0	$1,255,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,184,000	$1,000	$0	$1,185,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$752,600	$600	$0	$753,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,388,300	$1,100	$0	$1,389,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,388,300	$1,100	$0	$1,389,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$797,800	$700	$0	$798,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	6	$797,800	$700	$0	$798,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,493,000	$2,100	$0	$2,495,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	$925,000	$800	$0	$925,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$943,000	$800	$0	$943,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$500	$0	$625,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$598,400	$500	$0	$598,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$598,400	$500	$0	$598,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$398,900	$400	$0	$399,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$398,900	$400	$0	$399,300
TOTAL				**6**	**$8,867,400**	**$7,400**	**$0**	**$8,874,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901670226	1	CONSORCIOINTERQUITO	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIORIOQUITO	Barrio Cristo Rey	QUIBDO-CHOCO	6722085	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	20240514092417530102	9466003512	E	2024/05/08	2024/05/14	BANCO AV VILLAS	6	$1,146,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIORIOQUITO (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$3,000,000	$150,000
Centro de Trabajo: CONSORCIOQUITO (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$3,000,000	$150,000
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$3,000,000	$150,000
1	CC 1077473261	HURTADO LISDALLANA	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC24	30	$3,000,000	$375,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$3,000,000	$150,000
Total Afiliados(1)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$3,000,000	$150,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901670226	1	CONSORCIOINTERQUITO	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIORIOQUITO	Barrio Cristo Rey	QUIBDO-CHOCO	6722085	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	2024051409241753O102	9466003512	E	2024/05/08	2024/05/14	BANCO AV VILLAS	6	$1,146,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$2,400	$0	$482,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$2,400	$0	$482,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$100	$0	$15,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,700	$100	$0	$15,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$600	$0	$120,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$120,000	$600	$0	$120,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$1,900	$0	$376,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$375,000	$1,900	$0	$376,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,000	$500	$0	$90,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$90,000	$500	$0	$90,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$300	$0	$60,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$60,000	$300	$0	$60,300
TOTAL				**1**	**$1,140,700**	**$5,800**	**$0**	**$1,146,500**

ANEXO 07. Acta de modificación Convenio Solidario 4103 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CHOCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. Mayo. 2024 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4071 DEL 2023 (Indique número y año)

OBJETO: *AUNAR ESFUERZO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*

CONTRATISTA: *JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA LOMA PUEBLO NUEVO*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4103 de 2023 INTERVENTOR: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS*

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 198.852.468,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.852.468,00

PLAZO ACUMULADO: 2,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 0,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ___ CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES + / -	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 2/05/2024 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA																	
1	600.1.1	600-13		*EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR*	*M3*	*3,42*	$ *24.149,00*	$ *82.590*			+	*14,66*	$ *354.024*	*14,66*	$ *354.024,34*	$ *18,08*	$ *436.614*
2	320.3	320-13		*SUBBASE GRANULAR CLASE C*	*M3*	*86,52*	$ *84.777,00*	$ *7.334.906*			+	*29,84*	$ *2.529.746*	*29,84*	$ *2.529.745,68*	$ *116,36*	$ *9.864.652*
3	630.1.4.1	630-13		*CONCRETO REFORZADO RESISTECIA 21 Mpa - MEZCLA EN SITU*	*M3*	*52,22*	$ *1.058.790,00*	$ *55.290.014*			+	*27,56*	$ *29.180.252*	*27,56*	$ *29.180.252,40*	$ *79,78*	$ *84.470.266*
4	630.1.7	630-13		*CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)*	*M3*	*34,71*	$ *451.244,00*	$ *15.662.679*			+	*11,58*	$ *5.225.405,52*	*11,58*	$ *5.225.405,52*	$ *46,29*	$ *20.888.085*
5	640.1	640-13		*ACERO DE REFUERZO DE FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)*	*KG*	*2.467,47*	$ *10.157,00*	$ *25.062.093*			+	*875,63*	$ *8.893.773,91*	*875,63*	$ *8.693.773,91*	$ *3.343,10*	$ *33.955.867*
							SUB-TOTAL	***$ 103.432.281***									
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
6	600.1.1	600-13		*EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR*	*M3*	*161,8*	$ *24.149,00*	$ *3.907.308,20*			-	*161,8*	$ *0,00*	*161,8*	$ *0,00*		$ -
7	600.2.1	600-13		*EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO*	*M3*	*28,6*	$ *53.805,00*	$ *1.538.823,00*			-	*28,6*	$ *0,00*	*28,6*	$ *0,00*		$ -
8	201.7	201-13		*DEMOLICION DE ESTRUCTURAS*	*M3*	*7,16*	$ *147.183,00*	$ *1.053.830,28*			-	*7,16*	$ *0,00*	*7,16*	$ *0,00*		$ -
9	630.1.6	630-13		*CONCRETO REFORZADO RESISTECIA 14 Mpa - MEZCLA EN SITU*	*M3*	*0,9*	$ *675.409,00*	$ *607.868,10*			-	*0,9*	$ *0,00*	*0,9*	$ *0,00*		$ -
10	630.1.4.1	630-13		*CONCRETO REPORZADO RESISTECIA 21 Mpa - MEZCLA EN SITU*	*M3*	*19,1*	$ *1.058.790,00*	$ *20.222.889,00*			-	*19,1*	$ *0,00*	*19,1*	$ *0,00*		$ -
11	640.1	640-13		*ACERO DE REFUERZO FY 4200 Mpa*	*KG*	*578,9*	$ *10.157,00*	$ *5.879.887,30*			-	*578,9*	$ *0,00*	*578,9*	$ *0,00*		$ -
12	610.1	610-13		*RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO*	*M3*	*60,7*	$ *22.403,00*	$ *1.359.862,10*			-	*60,7*	$ *0,00*	*60,7*	$ *0,00*		$ -
13	661.1	661-13		*TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa DE 900 mm DE DIAMETRO INTERIOR*	*M*	*16*	$ *725.797,00*	$ *11.612.752,00*			-	*16*	$ *0,00*	*16*	$ *0,00*		$ -
							SUB TOTAL	***$ 46.183.220***					***$ 46.183.201,9***		***$ 46.183.201,85***		***$ 149.615.483***
Ajuste al peso																	
*							*SUB-TOTAL BASICO DE OBRA*	*$ 149.615.501*									*$ 149.615.483*
*							*PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)*	*$ 4.488.465,00*									*$ 4.488.465,00*
*							*GASTOS ADMINISTRATIVOS*	*$ 44.748.502*									*$ 44.748.502,0*
*							***VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO***	***$ 198.852.468***									***$ 198.852.450***

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Elioviguldo Lozano Palacios
Nombre: **ELIOVIGILDO LOZANO PALACIOS**
Representante Legal de la junta de acción comunal
Contratista

Firma: Claryelly Mosquera P.
Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:0520209484 5 ANT

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Titular Gerencia
Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.. 25202-42708 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA — Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: YEZID CHAMAT — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 7. Acta De Modificación Convenio Solidario 4626 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 02 de mayo de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CHOCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

ACTA No: 01 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4626 DE 2023 (Indique numero y año)

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLAN DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLAN DE RASPADURA MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4672 de 2023 INTERVENTOR: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

PLAZO INICIAL: Tres (03) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 1,8 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 de diciembre 2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de mayo de 2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 200.788.815,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 200.788.815,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ___		PRESENTES						
	GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,1			Excavacion material para ampliacion de la via	m3	90	$ 52.080,00	$ 4.687.200				0,00	$ 0			90,00	$ 4.687.200
1,2			Relleno Tipo 2 Sub-base granural e=15 cm, (B-200)	m3	112,5	$ 138.321,75	$ 15.561.197			+	182,89	$ 25.297.689			295,39	$ 40.858.886
1,3			Concreto 21 Mpa	m3	85,5	$ 961.338,00	$ 82.194.399			-	15,20	$ 14.612.338			70,30	$ 67.582.061
1,4			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	33,75	$ 763.035,00	$ 25.752.431			-	6,81	$ 5.043.661			27,14	$ 20.708.770
1,5			Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	3982,664	$ 8.015,70	$ 31.923.840			-	703,83	$ 5.641.722			3278,83	$ 26.282.150
2,0			PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	global	1	$ 2.056.514,40	$ 2.056.514				0,00	$ 0			1,00	$ 2.056.514
3,0			GASTOS ADMINISTRATIVOS	mes	3	$ 12.871.077,88	$ 38.613.234				0,00	$ 0			3,00	$ 38.613.234
			TOTAL				**$ 200.788.815**		$ -			**$ 50.595.410**				**$ 200.788.815**
Ajuste al peso																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Los cambios o modificaciones corresponda a variación en las cantidades de obra por que debido a la contidiones de accidentalidad del lugar donde se ejecuto la obra se vio la necesidad de ampliacion de la via en 3 metros mas para poder realizar la implantacion del proyecto, asi mismo se vio la necesidad de mejorar la Sub-base granural aumentando el relleno, esto dio origena que se produgueran cambios en la cantidades de obra.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: JENNY MOSQUERA ORTEGA JUELA
Jefe Unidad Ejecutora
Cedula de Ciudadana No. 43.098.243 de Medellin

Firma:
Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula Profesional No.

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Titular Gerencia
Matricula Profesional No.: 05202181087 ANT

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: 25202-42708 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: YEZID CHAMAT — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 08. Resultado de laboratorio obra

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

OBRA: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.**

Geometria de la muestra
Altura (Cm): 30
Diametro (Cm) : 15

Norma de ensayo: NTC 673 F´c : 21 Mpa
Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Asentamiento: 4 Pulg Fechas entrega: 08/06/2024


DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	21/03/2024	21/03/2024	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	07/06/2024	07/06/2024	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	ARGOS UG	ARGOS UG	------	------	------	------
CILINDRO No.	Placa Huella Loma R.Q	Placa Huella Loma R.Q	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	78	78	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	12066	12040	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	529,93	548,48	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	116828,37	120917,90	------	------	------	------
AREA (pulg2)	27,39	27,39	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2275,99	2271,08	------	------	------	------
RESISTENCIA (P.S.I.)	4265,37	4414,67	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	298,58	309,03	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	4265,37	4414,67	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 2	Tipo 2	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado.

08/06/2024 Valido para MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. "JMM"

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

Powered by CamScanner

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

OBRA: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.**

Geometria de la muestra
Altura (Cm): 30
Diametro (Cm) : 15

Norma de ensayo: NTC 673 F´c : 21 Mpa
Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Asentamiento: 4 Pulg Fechas entrega: 08/06/2024


DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	06/04/2024	06/04/2024	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	07/06/2024	07/06/2024	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	ARGOS UG	ARGOS UG	------	------	------	------
CILINDRO No.	Placa Huella Loma R.Q	Placa Huella Loma R.Q	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	62	62	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	11936	12146	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	458,18	385,66	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	101010,36	85022,60	------	------	------	------
AREA (pulg2)	27,39	27,39	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2251,46	2291,08	------	------	------	------
RESISTENCIA (P.S.I.)	3687,86	3104,15	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	258,15	217,29	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	3687,86	3104,15	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 2	Tipo 2	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado.

08/06/2024 Valido para MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. "JMM"

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adherido

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muest analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorizaci escrita del LAMASCO SAS.

Powered by CamScanner

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

OBRA: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F´c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 08/06/2024


DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	25/04/2024	25/04/2024	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	07/06/2024	07/06/2024	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	ARGOS UG	ARGOS UG	------	------	------	------
CILINDRO No.	Bordillo Loma R.Q	Bordillo Loma R.Q	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	43	43	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	11958	12146	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	282,48	281,7	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	62275,54	62103,58	------	------	------	------
AREA (pulg2)	27,39	27,39	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2255,61	2291,08	------	------	------	------
RESISTENCIA (P.S.I.)	2273,66	2267,38	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	159,16	158,72	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	2273,66	2267,38	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 2	Tipo 2	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado.

08/06/2024 Valido para MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ * JMM*

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

Powered by CamScanner

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

OBRA: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.**

Geometria de la muestra
Altura (Cm): 30
Diametro (Cm) : 15

Norma de ensayo: NTC 673 F´c : 21 Mpa
Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Asentamiento: 4 Pulg Fechas entrega: 08/06/2024


DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	27/04/2024	27/04/2024	-----	-----	-----	-----
FECHA DE ROTURA	07/06/2024	07/06/2024	-----	-----	-----	-----
TIPO DE CEMENTO	ARGOS UG	ARGOS UG	-----	-----	-----	-----
CILINDRO No.	Cuneta Loma R.Q	Cuneta Loma R.Q	-----	-----	-----	-----
EDAD EN DIAS	41	41	-----	-----	-----	-----
PESO MUESTRAS (gr)	11802	11764	-----	-----	-----	-----
LECTURA FUERZA (kn)	445,32	446,47	-----	-----	-----	-----
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	98175,25	98428,78	-----	-----	-----	-----
AREA (pulg2)	27,39	27,39	-----	-----	-----	-----
DENSIDAD (Gr/cm3)	2226,19	2219,02	-----	-----	-----	-----
RESISTENCIA (P.S.I.)	3584,35	3593,60	-----	-----	-----	-----
RESISTENCIA (kgr/cm2)	250,90	251,55	-----	-----	-----	-----
PROYECCION (28 DIAS)	3584,35	3593,60	-----	-----	-----	-----
TIPO DE FALLA	Tipo 5	Tipo 2	-----	-----	-----	-----

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado.

08/06/2024 Valido para: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
JMM

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

Powered by CamScanner

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

OBRA: **Construcción de Pavimento en Concreto Rígido en el Corregimiento de Boca de Raspadura en el Municipio de el Cantón del San Pablo – Chocó.**

Geometria de la muestra
Altura (Cm): 30
Diametro (Cm) : 15

Norma de ensayo: NTC 673 F´c : 21 Mpa
Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Asentamiento: 4 Pulg Fechas entrega: 08/06/2024


DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	27/04/2024	------	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	07/06/2024	------	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	ARGOS UG	------	------	------	------	------
CILINDRO No.	Riostra Loma R.Q	------	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	41	------	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	11678	------	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn)	350	------	------	------	------	------
RESISTENCIA A COMPRESIÓN						
CARGA (lbr)	77161,00	------	------	------	------	------
AREA (pulg2)	12,17	------	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	2202,80	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (P.S.I.)	6340,26	------	------	------	------	------
RESISTENCIA (kgr/cm2)	443,82	------	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIAS)	6340,26	------	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 2	------	------	------	------	------

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado.

08/06/2024 Validación MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ "JMM"

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

Tipo 3: Fisuras verticales en columnadas a través de ambos extremos, conos mal formados

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmete con cabezales no adheridos)

Nota: La información aquí reportada, pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

Powered by CamScanner

TECNISUELOS
Pavimentos & Concreto
Laboratorio de Ingeniería Civil


RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

DOCUMENTO PS-F-QUIMED-004-036

VERSIÓN 0

Compañía: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ISIDRO

Proyecto : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCÓ



Ingeniero:

Normas de Ensayo INV-E 401-13, INV-E 402-13, INV - 404-13, INV -E 410-13

Nº CILINDRO	LOCALIZACIÓN		FECHA		EDAD	Peso (kg)	Long (mm)	D (mm)	Relación L/D	Área (mm2)	Densidad (kg/m3)	Carga máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm2)	Esfuerzo (psi)	Esfuerzo (MPa)	Resitencia Especifica (psi)	% % Desarrollo
	ESTRUCTURA	ABSCISA(S)	VACIADO	ROTURA	DIAS												
1A	Placa de pavimento en concreto		2024-03-08	2024-03-15	7	12967	300	150	2	17671	2445940	322	186	2640	18	3000	88
1B			2024-03-08	2024-03-15	7	12981	301	150	2	17671	2440450	321	185	2640	18	3000	88
1C			2024-03-08	2024-04-05	28	13100	300	150	2	17671	2471030	433	250	3553	25	3000	118
1D			2024-03-08	2024-04-05	28	13102	300	150	2	17671	2471030	432	250	3553	25	3000	118
2A	Placa de pavimento en concreto		2024-03-15	2024-03-22	7	13021	301	151	2	17908	2415650	349	199	2828	20	3000	94
2B			2024-03-15	2024-03-22	7	13058	301	152	2	18146	2390740	331	186	2640	18	3000	88
2C			2024-03-15	2024-04-12	28	13121	300	152	2	18146	2410290	439	247	3510	24	3000	117
2D			2024-03-15	2024-04-12	28	12987	300	150	2	17671	2449710	444	256	3641	25	3000	121
3A	Placa de pavimento en concreto		2024-04-01	2024-04-08	7	12767	350	151	2	17908	2036930	340	194	2756	19	3000	92
3B			2024-04-01	2024-04-08	7	12978	310	150	2	17671	2369050	321	185	2640	18	3000	88
3C			2024-04-01	2024-04-29	28	13123	303	151	2	17908	2418500	453	258	3670	25	3000	122
3D			2024-04-01	2024-04-29	28	12978	300	150	2	17671	2448020	449	259	3684	25	3000	123
4A	Placa de pavimento en concreto		2024-04-15	2024-04-22	7	12945	350	151	2	17908	2065330	368	209	2973	21	3000	99
4B			2024-04-15	2024-04-22	7	12951	310	151	2	17908	2332910	387	220	3133	22	3000	104
4C			2024-04-15	2024-05-13	28	12983	300	150	2	17671	2448960	450	259	3684	25	3000	123
4D			2024-04-15	2024-05-13	28	13028	300	150	2	17671	2457450	444	256	3641	25	3000	121
5A	Bordillo y berma en concreto		2024-04-01	2024-04-08	7	13027	301	152	2	18146	2385070	360	202	2872	20	3000	96
5B			2024-04-01	2024-04-08	7	12981	302	151	2	17908	2400260	378	215	3060	21	3000	102
5C			2024-04-01	2024-04-29	28	12967	301	151	2	17908	2405630	451	257	3655	25	3000	122
5D			2024-04-01	2024-04-29	28	12987	300	150	2	17671	2449710	447	258	3670	25	3000	122
6A																	
6B																	
6C																	
6D																	

REVISO Y APROBO:

ANDRES DAZA

ANEXO 09. Resultado de laboratorio interventoria

LABORATORIO DE MATERIALES, SUELO Y CONCRETOS DEL CHOCÓ S.A.S.
NIT. 900825327-9

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO


OBRA: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: NTC 673 — F'c : 21 Mpa
Altura (Cm): 30 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Diametro (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 29/06/2024

DATOS DE CILINDRO						
FECHA DE VACIADO	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	——	——	——
FECHA DE ROTURA	15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	——	——	——
TIPO DE CEMENTO	ALION UG	ALION UG	ALION UG	——	——	——
CILINDRO No.	Placa Huella	Bordillo	Cuneta	——	——	——
EDAD EN DIAS	86	86	86	——	——	——
PESO MUESTRAS (gr)	12214	11882	11456	——	——	——
LECTURA FUERZA (kn)	384,23	433,29	260,28	——	——	——
RESISTENCIA A COMPRESION						
CARGA (lbr)	84707,35	95523,11	57381,33	——	——	——
AREA (pulg2)	27,39	27,39	27,39	——	——	——
DENSIDAD (Gr/cm3)	2303,90	2241,28	2160,92			
RESISTENCIA (P.S.I.)	3092,64	3487,52	2094,97	——	——	——
RESISTENCIA (kgr/cm2)	216,48	244,13	146,65	——	——	——
PROYECCION (28 DIAS)	3092,64	3487,52	2094,97	——	——	——
TIPO DE FALLA	Tipo 5	Tipo 5	Tipo 5			—

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traidas al laboratorio por parte del interesado.
Placa Huella - la Loma Pueblo Nuevo

ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS NTC 673



TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 mm (1 pulgada).

Tipo 2: Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo.

Tipo 3: Fisuras verticales en columniadas a través de ambos extremos, conos mal formados.

Tipo 4: Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos, golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1.

Tipo 5: fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre) comúnmente con cabezales no adheridos.

Nota: La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin autorización escrita del LAMASCO SAS.

ING. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ANEXO 10. Control de personal

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 31 5 2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES **MAYO** **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 **MUNICIPIO:** **RIO QUITO**

CONTRATISTA **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**

DIA / PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ING RESIDENE DE OBRA		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
ING AMBIENTAL										X							X															
CONTADOR PUBLICO																				X	X											
MAESTRO CONSTRUCCION		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
OFICIAL		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
AYUDANTES (04)		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		

Firma Liz Dayana H.S.
Nombre: LISDALLANA HURTADO SANCHEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011037 - 0631284 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 31 5 2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES **MAYO** **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 **MUNICIPIO:** **RIO QUITO**

CONTRATISTA **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**

DIA / PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ING RESIDENE DE OBRA		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
ING AMBIENTAL				X																									X			
CONTADOR PUBLICO																				X	X											
MAESTRO CONSTRUCCION		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
OFICIAL		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
AYUDANTES (04)		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		

Firma Liz Dayana H.S.
Nombre: LISDALLANA HURTADO SANCHEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011037 - 0631284 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 31 5 2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES **MAYO** **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 **MUNICIPIO:** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**

DIA / PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ING RESIDENE DE OBRA		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
ING AMBIENTAL																				X	X											
CONTADOR PUBLICO																				X	X											
MAESTRO CONSTRUCCION		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
OFICIAL		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
AYUDANTES (04)		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
OPERADOR (01)		X	X				X										X	X														
CONDUCTOR (01)		X	X				X										X	X														

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez

Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ

Residente de Interventoria

Matricula No.: 05202-418667 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA 31 5 2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES **MAYO** **CONTRATO No.** 4672 de 2023 **MUNICIPIO:** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS**

DIA / PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ING RESIDENE DE OBRA		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ING AMBIENTAL																	X					X	X	X							
CONTADOR PUBLICO																	X														
MAESTRO CONSTRUCCION		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
OFICIAL		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
AYUDANTES (04)		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
OPERADOR (01)																	X														
CONDUCTOR (01)																	X														

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez

Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ

Residente de Interventoria

Matricula No.: 05202-418667 ANT

ANEXO 11. Control de equipos

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	1	DE	1

31	5	2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MAYO **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 **MUNICIPIO** **RIO QUITO**

CONTRATISTA **CLARYCELLE MOSQUERA PALACIOS**

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
COMISION DE TOPOGRAFIA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I						
VOLQUETA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I						
RETRO CARGADOR		I	I	A		I	I	I	I	I	A			A	A	I	I	I		I	I	I	I	I	I						
MEZCLADORA (TROMPO)		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A						
RANA COMPACTADOR		I	I	I		I	I	I	I	I	A			I	I	I	I	I		I	A	A	I	I	I						
MOTO BOMBA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I						
CORTADORA DE HIERRO		I	I	I		A	I	I	A	A	I			I	I	A	A	I		A	I	I	I	I	I						
PLANTA ELECTRICA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I						
HERRAMIENTA MENOR		A	A	A		A	I	A	A	A	A			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A						

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma Liz Dayana H.S.
Nombre: LISDALLANA HURTADO SANCHEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011037 - 0631284 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1	DE	1

31	5	2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MAYO **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 **MUNICIPIO** **RIO QUITO**

CONTRATISTA **CLARYCELLE MOSQUERA PALACIOS**

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMISION DE TOPOGRAFIA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	|	I	I	I							
VOLQUETA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	|	I	I	I							
RETRO CARGADOR		I	I	A		I	I	I	I	I	A			A	A	I	I	I		I	I	I	I	I							
MEZCLADORA (TROMPO)		I	I	I		A	A	A	A	I	I			I	I	I	I	A		A	A	A	A	I							
RANA COMPACTADOR		I	I	I		I	I	I	I	I	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							
MOTO BOMBA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							
CORTADORA DE HIERRO		A	A	A		A	I	I	A	A	I			A	A	A	A	I		I	I	I	A	I							
PLANTA ELECTRICA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							
HERRAMIENTA MENOR		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A							

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma Liz Dayana H.S.
Nombre: LISDALLANA HURTADO SANCHEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011037 - 0631284 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1	DE	1

31	5	2024

UNIDAD EJECUTORA **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MAYO **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 **MUNICIPIO** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLE MOSQUERA PALACIOS**

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMISION DE TOPOGRAFIA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
VOLQUETA		A	I	I		I	A	I	I	I	I			I	I	A	I	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
RETRO CARGADOR		A	I	I		I	A	I	I	I	I			I	I	A	I	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
MEZCLADORA (TROMPO)		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A
RANA COMPACTADOR		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I
MOTO BOMBA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A
CORTADORA DE HIERRO		I	A	I		A	I	A	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
PLANTA ELECTRICA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
HERRAMIENTA MENOR		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1	DE	1

31	5	2024

UNIDAD EJECUTORA: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MAYO | **CONTRATO No.** 4672 DE 2023 | **MUNICIPIO** **UNION PANAMERICANA**

CONTRATISTA **CLARYCELLE MOSQUERA PALACIOS**

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	10
COMISION DE TOPOGRAFIA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	A	I		I	I	I	I	I	I		|	I	I	I	I	
VOLQUETA		I	I	A		A	I	I	I	I	I			I	I	I	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	
RETRO CARGADOR		I	I	A		A	I	I	I	I	I			I	I	I	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	
MEZCLADORA (TROMPO)		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	
RANA COMPACTADOR		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	A	I		A	A	I	I	I	I		I	I	I	I	I	
MOTO BOMBA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	
CORTADORA DE HIERRO		A	A	A		A	A	A	I	A	I			I	A	A	I	A		I	I	I	I	I	I		I	I	A	I	I	
PLANTA ELECTRICA		I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	A	I	I	
HERRAMIENTA MENOR		A	A	A		A	A	A	I	A	I			I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma Duber Alfonso Palacios Martinez
Nombre: DUBER ALFONSO PALACIOS MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 05202-418667 ANT

ANEXO 12. Informes semanales

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***INFORME DE INTERVENTORÍA No .3***	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

CONVENIO 3971

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	9	4	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4103 DE 2023		

Semana Número: **9** Del: 3 de mayo de 2024 Al: 9 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas Quejada

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	**ACUMULADO**		**SEMANA**	**ACUMULADO**
Obra programada (%)	3,80%	83,66%	Obra Física Ejecutada (%)	7,52%	66,81%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 7.588.397	$ 167.204.309	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 15.036.747	$ 133.513.224

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA
Convenio No.	4103 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 199.852.468	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	20 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO FY 420MPa

CONCRETO DE REFORZADO 21MPa

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
Herramienta menor	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Concretadora tipo trompo	Seis (6) ayudantes de obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO DE OBRA EN ESTA SEMANA ES DEL **66,81%** VS EL PROGRAMADO QUE ES DEL **83,66;** LA OBRA REFLEJA UN RETRAZO DEL **16,86%** POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ACUMULADO PARA LA FECHA, SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE OBRA, AJUSTANDOSE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Se le reitera al contratista la instalacion de la vaya informativa Luego de la revision de la modificacion en el presupuesto solicitada por el contratista, la interventoria da visto bueno al cambio de alcantarillas por mas metros de placa huella	Clarycelly Mosquera P. Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Acero de refuerzo para cuneta fy: 420Mp



Terminado de cuneta fy: 420Mp

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21	
			VERSIÓN	2	
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	16	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4103 DE 2023		

Semana Número: **10** Del: 10 de mayo de 2024 Al: 16 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas Quejada

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,86%	88,52%	Obra Física Ejecutada (%)	9,23%	76,04%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 9.712.830	$ 176.914.631	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 18.446.383	$ 151.967.817

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA
Convenio No.	4103 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 199.852.468	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	20 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACIONES VARIAS SIN ESPECIFICAR

SUBBASE GRANULAR

ACERO DE REFUERZO FY 420MPa

CONCRETO DE REFORZADO 21MPa

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
Herramienta menor	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Concretadora tipo trompo	Seis (6) ayudantes de obra
	Un (1) topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE DE EJECUCION PARA ESTA SEMANA FUE DEL **9,23%** AUN CUANDO SE EJECUTO UN PORCENTAJE MAYOR AL PROGRAMADO PARA ESTA SEMANA ; LA OBRA REFLEJA UN RETRAZO DEL **16,86%** POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ACUMULADO PARA LA FECHA, SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA AJUSTARSE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Se le reitera al contratista la instalacion de la vaya informativa Posterior al visto bueno en la modificacion del presupuesto, se continua con las actividades de la ampliacion en metros de longitud de placa huella Se le solicita al contratista la entrga de los resultados de los ensayos de laboratorio	Clarycelly Mosquera P. Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavacion para nuevo tramo de placa huella



Instalacion de subbase granular



Concreto reforzado 21MPa para placas y vigas

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	23	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4103 DE 2023		

Semana Número: **11** Del: 17 de mayo de 2024 Al: 23 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas Quejada

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	11,48%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	21,79%	97,83%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 22.943.063	$ 199.852.468	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 43.547.853	$ 195.515.669

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA
Convenio No.	4103 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 199.852.468	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	20 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO FY 420MPa

CONCRETO DE REFORZADO 21MPa

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
Herramienta menor	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Concretadora tipo trompo	Seis (6) ayudantes de obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE D EJECUCIÓN DE OBRA ES DEL **97,83%**, CON UN **2,17%** POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ACUMULADO PARA LA FECHA.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Se le reitera al contratista la instalacion de la vaya informativa Se le reitera al contratista la entrga de los resultados de los ensayos de laboratorio	Clarycelly Mosquera P. Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de concreto ciclopeo para placas



Acabados de concreto ciclopeo

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21	
			VERSIÓN	2	
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	30	5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4103 DE 2023	

Semana Número: **12** Del: 23 de mayo de 2024 Al: 25 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas Quejada

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	**ACUMULADO**		**SEMANA**	**ACUMULADO**
Obra programada (%)	11,48%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	2,17%	100,00%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 22.943.063	$ 199.852.468	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 4.336.799	$ 199.852.468

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA
Convenio No.	4103 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 199.852.468	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	20 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO FY 420MPa

CONCRETO DE REFORZADO 21MPa

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
Herramienta menor	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Concretadora tipo trompo	Seis (6) ayudantes de obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE D EJECUCIÓN DE OBRA ES DEL **100%**

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Se le reitera al contratista la instalacion de la vaya informativa Se le reitera al contratista la entrga de los resultados de los ensayos de laboratorio	Clarycelly Mosquera P. Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Acabados de placa huella

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***INFORME DE INTERVENTORÍA No .3***	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

CONVENIO 4103

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	25	4	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	3971 DE 2023		

Semana Número: **9** Del: 19 de abril de 2024 Al: 25 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,35%	88,50%	Obra Física Ejecutada (%)	13,41%	91,23%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 18.680.468	$ 18.680.468	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 26.791.176	$ 182.199.483

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ISIDRO	**Interventor:**	CLARYELLY MOSQUERA
Convenio No.	3971 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 200.719.424	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
UN (1) Concretadora tipo trompo	Un (1) Maestro de obra
Una (1) cortadora	Seis (6) ayudantes de obra
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DEL 91,23% VS EL PORCENTAJE PROGRAMADO QUE ES DE 88,50; LA OBRA PRESENTA UN AVACE SUPERIOR AL PROGRAMADO

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Se le solicita al contratista la instalacion de la valla informativa	Clarycelly Mosquera P. Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de concreto reforzado para cuneta



Acero de refuerzo para cuneta fy: 420Mp

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	2	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	3971 DE 2023		

Semana Número: **10** Del: 26 de abril de 2024 Al: 2 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,35%	93,84%	Obra Física Ejecutada (%)	6,61%	97,84%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 10.734.489	$ 188.355.107	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 13.267.554	$ 196.383.884

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ISIDRO	**Interventor:**	CLARYELLY MOSQUERA
Convenio No.	3971 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 200.719.424	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
UN (1) Concretadora tipo trompo	Un (1) Maestro de obra
Una (1) cortadora	Seis (6) ayudantes de obra
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DEL **97,84%** VS EL PORCENTAJE PROGRAMADO QUE ES DE **93,84%;** LA OBRA PRESENTA UN AVACE SUPERIOR AL PROGRAMADO, NO HA TENIDO NINGUN RETRAZO EN SU EJECUCION EN ESTE PERIODO

OBSERVACIONES	**FIRMA INTERVENTORIA**
Se le solicita al contratista la instalacion de la valla informativa	Clarycelly Mosquera P.
Se le solicita al contratista la entrega de los resultados de ensayos de laboratorio	Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de concreto reforzado para placa



Extracción de muestras para ensayos



Instalación de concreto reforzado para losa de transición

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA	9	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	3971 DE 2023		

Semana Número: **11** Del: 3 de mayo de 2024 Al: 9 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor del Convenio Ing. Jannier Salas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,22%	98,06%	Obra Física Ejecutada (%)	2,16%	100,00%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 8.470.360	$ 196.825.467	Valor Basico de la Obra Ejecutada :	$ 4.335.540	$ 200.719.424

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ISIDRO	**Interventor:**	CLARYELLY MOSQUERA
Convenio No.	3971 DE 2023	Contrato No.	4672 DE 2023
Valor Contrato:	$ 200.719.424	Valor Contrato:	$ 80.667.234
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
ACERO DE REFUERZO DE FY A 4200 KG/C M2 (60.000 PSI)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL EN OBRA**
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Ingeniero Residente de obra
UN (1) Concretadora tipo trompo	Un (1) Maestro de obra
Una (1) cortadora	Seis (6) ayudantes de obra
Herramienta menor	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DEL **100%,** CON UN **2,16%** POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO ACUMULADO PARA LA FECHA.

OBSERVACIONES	**FIRMA INTERVENTORIA**
Se le reitera al contratista la instalacion de la valla informativa	Clarycelly Mosquera P.
Se le reitera al contratista la entrega de los resultados de ensayos de laboratorio	Firma Interventor **Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS** Matrícula No. 0520209484-5 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Terminaciones placa huella



Terminaciones de cuneta y bordillo

Terminación losa de transición

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***INFORME DE INTERVENTORÍA No .3***	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

CONVENIO 4626

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	8 5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	4	DEL	02 de mayo de 2024	AL	08 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		21	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:		ING. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	35,18%	Obra Física	5,22%	21,97%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 70.637.505,12	Valor total de la	$ 10.481.176,1	$ 44.113.302,7

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


Las actividddades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	**Matricula N°:**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación material para ampliacion de la vía



Instalacion de sub-base para la placa huella



Instalacion de sub-base para la placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	15 5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	5	DEL	09 de mayo de 2024	AL	15 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		35	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,87%	43,05%	Obra Física	11,78%	33,74%
Valor total de la Obra	$15.802.079,74	$ 86.439.584,86	Valor total de la	$ 23.652.922,4	$ 67.746.146,2

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)


MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	22 5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	6		DEL	16 de mayo de 2024		AL	22 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:				42			dias

SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	52,48%	Obra Física	3,15%	36,90%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 105.373.970,11	Valor total de la	$ 6.324.847,7	$ 74.091.072,7

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	**Matricula N°:**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	29 5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4626 de 2023

SEMANA NUMERO	7	DEL	23 de mayo de 2024	AL	29 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:		49	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,44%	61,92%	Obra Física	12,01%	48,91%
Valor total de la Obra	$18.954.464,14	$ 124.328.434,25	Valor total de la	$ 24.114.736,7	$ 98.205.809,4

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4626 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.788.815,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4626 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Raspadura del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Raspadura convenio N° 4626 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Raspadura	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4626 de 2023 los certificados de elaboracion de examenes medicos de ingrso del personal de obra	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella



Instalacion de sub-base granular para placa huella

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***INFORME DE INTERVENTORÍA No .3***	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTORIA: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	***OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	***PERIODO*** *01-05-2024 / 31-05-2024*

CONVENIO 4545

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	8 5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4545 de 2023

SEMANA NUMERO	4	DEL	02 de mayo de 2024	AL	08 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	28	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,84%	36,43%	Obra Física	13,08%	35,26%
Valor total de la Obra	$19.404.379,93	$ 71.839.589,51	Valor total de la	$ 25.793.627,0	$ 69.532.361,4

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sub-base granular para ampliacion de la vía



Instalacion de acero de refuerzo Fy=420 para placa huella



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	15	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		
SEMANA NUMERO	5	DEL 09 de mayo de 2024	AL	15 de mayo de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	35	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,32%	45,75%	Obra Física	6,60%	41,86%
Valor total de la Obra	$18.378.945,22	$ 90.218.534,72	Valor total de la	$ 13.015.132,9	$ 82.547.494,3

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) para placa huella



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	22	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	6	DEL	16 de mayo de 2024	AL	22 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	42	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,84%	55,59%	Obra Física	5,92%	47,78%
Valor total de la Obra	$19.404.379,93	$ 109.622.914,65	Valor total de la	$ 11.674.179,8	$ 94.221.674,1

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protecciòn personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO**
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	**Matricula N°:**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Concreto ciclopeo resistencia 14 MPa (G)



Instalacion de acero de refuerzo para placa huella



Encofrado e instalacion de viga de arriostre para placa huella



Instalacion de valla publicitaria



Instalacion de valla publicitaria

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		FECHA	29	5	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		CONVENIO No:	4545 de 2023		

SEMANA NUMERO	7	DEL	23 de mayo de 2024	AL	29 de mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	49	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,84%	65,43%	Obra Física	7,25%	55,03%
Valor total de la Obra	$19.404.379,93	$ 129.027.294,58	Valor total de la	$ 14.296.926,3	$ 108.518.600,3

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAITO	**Interventor:**	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4545 de 2023	Contrato No.	4674 de 2023
Valor Inicial:	$ 197.198.983,00	Valor Inicial:	76.030.411,48
Plazo Inicial:	03 MESES	Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	5 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:	22 de abril de 2024	Prorroga:	22 de abril de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	22 de abril de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA DE 600mm a 900mm:
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:
EXCAVACIONES EN ROCA SECO:
SUBBASE GRABULAR CLASE C:
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D):
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G):
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F):
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI):
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO:
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION:
COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL
Revision y verificacion del control del personal de obra: dispone de un ingeniero residente, una trabajadora social, un siso, un maestro de obra, un oficial de construccion, cuatro ayudante de obra, un operador de maquinaria pesada
Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: **Una (1) Retros cargador (pajarita), Un (1) Volqueta sencilla, Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo), Un (1) Planta Electrica, Un (1)**
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Revision y vereificacion de la señalizacion preventiva de obra:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
RELLENO TIPO 2 SUB-BASE GRANULAR (B-200)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Una (1) Mezcladora de concreto (Trompo)	Un (1) Ingeniero ambiental
Un (1) Cortadora de hierro	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
Una (1) Guia cortadora de madera	Un (1) Conductor de volqueta
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana)	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Moto bomba	Cuatro (4) Ayudantes de obra
Un (1) Vibro de aguja	Un (1) Contador publico
Herramienta menor	Un (1) Siso

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades realizadas en el convenio solidario 4545 de 2023 se han desarrollado con normalidad. Se le solicita a la junta de accion comunal de Quiado del municipio de Union Panamericana, hacer los ensayo de laboratorio ya que a la fecha no se le ha entregado los resultados de resistencia del concreto a la interventaria.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria le solicita a la junta de accion comunal convenio N° 4545 de 2023, mejorar la señalizaciòn temporales de obra y uso de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores de obra.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO** **Matricula N°:**
La interventoria le reitera a la junta de accion comunal de Quiado convenio N° 4545 de 2023 la instalacion de la valla informativa que hace parte del componente de gastos administrativos del convenio.	
Se continua a la espera del diseño de mezcla para los concretos por parte de la junta de accion comunal Quiado	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto reforzado de resistencia 21 MPa



Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa



Concreto ciclopeo de 14 mpa (G)



Instalacion de relleno tipo 2 sub-base granular (B-200)



Instalacion de relleno tipo 2 sub-base granular (B-200)

ANEXO 13. Bitácoras

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	2	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	1	DE 11
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas		**X**		

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Formaleta para placas
2	Acero de refuerzo para placas

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	3	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	2	DE 11
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Formaleta para placas
2	Acero de refuerzo para placas
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21Mpa
4	Preparacion e instalacion de concreto ciclopedo 14Mpa

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**MUNICIPIO DE RIO QUITO CORREGIMIENTO SAN ISIDRO**				INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONVENIO No.	**3971 DE 2023**		**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
					D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**		**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	4	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO							
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	3	DE 11
BITACORA							

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21Mpa
2	Preparacion e instalacion de concreto ciclopedo 14Mpa

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**MUNICIPIO DE RIO QUITO** **CORREGIMIENTO SAN ISIDRO**				INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONVENIO No.	**3971 DE 2023**		**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
					D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**		**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	6	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO							
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	4	DE 11
BITACORA							

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavaciones varias sin especificar para cuneta
2	Acero de refuerzo para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	7	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	5	DE 11

BITACORA

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavaciones varias sin especificar para cuneta
2	Acero de refuerzo para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	8	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO		**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	6	DE 11
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024					
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavaciones varias sin especificar para cuneta
2	Acero de refuerzo para cuneta
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**MUNICIPIO DE RIO QUITO CORREGIMIENTO SAN ISIDRO**				INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONVENIO No.	**3971 DE 2023**		**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
					D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**		**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	9	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO							
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	7	DE 11
BITACORA							

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavaciones varias sin especificar para cuneta
2	Acero de refuerzo para cuneta
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para cuneta
4	Formaleta para bordillo

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	10	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO		**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	8	DE 11
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024					
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavaciones varias sin especificar para cuneta
2	Acero de refuerzo para cuneta
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para cuneta
4	Formaleta para bordillo
5	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para bordillo

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	11	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	9	DE 11
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Acero de refuerzo para cuneta
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para cuneta
3	Formaleta para bordillo
4	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para bordillo

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	14	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	10	DE 11
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**

OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA		
	RETROEXCAVADORA (1)	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para cuneta
2	Formaleta para bordillo
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para bordillo

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

CONVENIO No.	**3971 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**SAN ISIDRO**	15	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	11	DE 11
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para cuneta
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado para bordillo

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H.S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	2	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO		**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	1	DE 20
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024					
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Formaleta para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto ciclopedo 14Mpa

FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	3	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	2 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Formaleta para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto ciclopedo 14Mpa

FRANCISCO

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	4	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	3 DE 20

BITACORA

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Nivelacion de placa
2	Formaleta para placas

FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	6	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO				**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	4 DE 20
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**			
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	X			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Nivelelacion de placa
2	Formaleta para placas

FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	7	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	5	DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	X			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21MPa

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	8	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	6 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21MPa

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	9	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO				**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	7 DE 20
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**			
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21MPa

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	10	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	8 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21MPa

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.		**4103 DE 2023**		**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**	
						D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA		**4672 DE 2023**		**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	11	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO								
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	9	DE 20
BITACORA								

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21MPa
3	Instalacion de concreto ciclopedo

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	14	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	10	DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de concreto ciclopedo
2	Corte y figurado de acero para placas
3	Corte y figurado de acero para vigas y cunetas
4	excavacion para cunerta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	15	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	11	DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				
ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**	
DURANTE LAS 12Horas	**X**				
PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**			
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**		
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**			
	CORTADORA (1)				
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**			

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	RESUMEN DE ACTIVIDAD
1	Excavacion varias sin especificar
2	Corte y figurado de acero para placas
3	Corte y figurado de acero para vigas y cunetas
4	excavacion para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	16	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	12 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavacion varias sin especificar
2	Corte y figurado de acero para placas
3	Corte y figurado de acero para vigas y cunetas
4	Excavacion para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	17	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	13 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavacion varias sin especificar para placa
2	Formaleta para placas
3	Excavacion para cuneta
4	Instalacion de concreto para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	18	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO				**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	14 DE 20
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**			
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas		X		

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Excavacion varias sin especificar
2	Formaleta para placas
3	Instalacion de concreto para cuneta

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	20	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL 1/05/2024	**HASTA** 31/05/2024	**DIARIO DE INSPECCION**		**PAGINA**	15	DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas		X		

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Instalacion de acero para vigas y cunetas
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21Mpa (Placa y cuneta)

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	21	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	16 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**

OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Instalacion de acero para vigas y cunetas
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21Mpa (placa y cuneta)

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**MUNICIPIO DE RIO QUITO** **CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO**				INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONVENIO No.	**4103 DE 2023**		**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
					D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**		**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	22	5	2024
REGISTRO FOTOGRAFICO							
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	17	DE 20
BITACORA							

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**	
	CORTADORA (1)		
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**	

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de acero para placas
2	Instalacion de acero para vigas
3	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21Mpa (placa y cuneta)

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	23	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO						
DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	18 DE 20
BITACORA						

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas			**X**	

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Preparacion e instalacion de concreto reforzado 21Mpa (bordillo)
2	

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	24	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	19 DE 20

BITACORA

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas				**X**

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Preparacion e instalacion de concreto ciclopedo 21Mpa (bordillo)

RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE RIO QUITO
CORREGIMIENTO LA LOMA PUEBLO NUEVO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No.	**4103 DE 2023**	**MUNICIPIO**	**RIO QUITO**	**FECHA**		
				D	**M**	**A**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**4672 DE 2023**	**CORREGIMIENTO**	**LA LOMA PUEBLO NUEVO**	25	5	2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEL	**1/05/2024**	**HASTA**	**31/05/2024**	**DIARIO DE INSPECCION**	**PAGINA**	20 DE 20

BITACORA

OBJETO DEL CONVENIO	**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ESTADO GENERL DEL TIEMPO	**LLUVIAS MODERADAS**	**LLUVIAS FUERTES**	**DIA SOLEADO**	**DIA SECO**
DURANTE LAS 12Horas	**X**			

PERSONAL EN LA OBRA	**RESINT. DE INTERVENTORIA (1)**	**RESIDENTE DE OBRA (1)**	
OBREROS (6)	**MAESTRO DE OBRA (1)**	**OFICIALES (1)**	**OTRO:**

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	**RETROEXCAVADORA (1)**	**RANA COMPACTADORA (1)**
	CORTADORA (1)	
	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO (1)	**HERRAMIENTA MENOR**

ESQUEMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**RESUMEN DE ACTIVIDAD**
1	Instalacion de concreto reforzado para bordillo
2	Acero de refuerzo para placa de transicion
3	Instalacion de concreto reforzado para placa de transicion

FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA

Liz Dayana H. S.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 10 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					10	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 10	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					10	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					11	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 11	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL#	AL #	CONSECUTIVO:			
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 14 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
				14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					14	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					15	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 15	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
CODUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (1)	OPERADOR		OPERADOR

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
VOLQUETA SENCILLA
RETRO CARGADOR
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					16	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 16	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM**		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 17 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					17	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 17	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					17	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM		
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					18	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					18	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		**X**		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.	Duber Alfonso Palacios Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					21	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 22 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 22	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO: **DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B.

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 22	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D	M	A
					22	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					23	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					24	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTDORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					25	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 25	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ	CONTADOR PUBLICO		CONTADOR PUBLICO
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINA PESADA (1)	OPERADOR		OPERADOR

EQUIPOS Y MAQUINARIA

VOLQUETA SENCILLA
RETRO CARGADOR
RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM**		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					27	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 27	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:			
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	LLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					28	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 28	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA
RANA COMPACTADORA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					29	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 29	M: 05 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA
RANA COMPACTADORA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 29 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					30	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO		D	M	A
					31	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RQUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Jeison Y. Arboleda B. — **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

Duber Alfonso Palacios Martinez — **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 31	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
JEISON YESID ARBOLEDA BONILLA	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
WASHINTON ANDRES MURILLO MURILLO	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
TURGEN MOSQUERA IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MEZCLADORA (TROMPO)
HERRAMIENTA MENOR
MOTO BOMBA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CONCRETO 21 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

Jeison Y. Arboleda B.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4545 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE QUIADO	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIADO DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**		**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 10 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				10	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 10	M: 05	A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				10	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	2	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					11	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				11	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 11 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 14 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA		D	M	A
					14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				14	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIEERO
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 14 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					15	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**				
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				15	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR
CORTADORA DE HIERRO



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 15 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					16	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 16	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 16 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 17 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					17	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 17	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR
CORTADORA DE HIERRO



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 17 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	8	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					18	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 18 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	EXCAVACIÓN MATERIAL PARA AMPLIACION DE LA VÍA		
1,2	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)		

INSPECTOR DE OBRA	**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**
Duber Alfonso Pabuena Martinez	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 20 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		**X**		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					20	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Dubar Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 20	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				20	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				21	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 21 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					22	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	6	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					22	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Dubar Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 22	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				22	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 23 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					23	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 23	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				23	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4	X	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					24	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				24	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 24 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					25	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 25	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR
RANA COMPACTDORA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 25 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					27	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
					FECHA	
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 27	M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
	BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA (1)	CONDUCTOR		CONDUCTOR
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERADRO
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RETRO CARGADOR
VOLQUETA SENCILLA
HERRAMIENTA MENOR
RANA COMPACTDORA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 27 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					28	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 28	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ	CONTADOR PUBLICO		CONTADOR PUBLICO
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 28 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					29	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**	X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					29	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 29	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ	CONTADOR PUBLICO		CONTADOR PUBLICO
YEFFERSON MORALES MENA	INGENIERO AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 29 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA		D	M	A
					30	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 2 de 2 (posterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 30	M: 05	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 30 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3	X		X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
					31	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

Duber Alfonso Palacios Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D	M	A
				31	05	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGÜEN	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
ENOC PAULINO MINOTA MARTINEZ	MAESTRO OBRA		MAESTRO OBRA
WALDO ORTIZ NILSON	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

RANA COMPACTADORA
HERRAMIENTA MENOR



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 31 / M: 05 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR E=15 CM (B-200)**		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Duber Alfonso Pabuena Martinez

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4674 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4626 DE 2023	MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA CORREGIMIENTO DE RASPADURA	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNION PANAMERICANA Y RÍO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**	**X**		**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE		INSUFICIENTE	**X**